Заказчик(застройщик): **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
**"Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу. Участок-3"**

## СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь месяц 2015г.

( предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 7-К | 05.05.2014г. | | | | |
| | | Доп.сог №1 | 21.04.2015г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце | из гр.1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажных работ ( в смет.базисных ценах ) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах) | Дополнительные затраты на приобретение материалов | др. дополнит. расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| Всего по стройке: | 459 324 740 | | | | | | | | | |
| в том числе : за сентябрь 2015г | 73 684 211 | 65 789 474 | 65 789 474 | | | | | | 7 894 737 | 73 684 211 |
| удержание 5% согл договора | 22 966 237 | 3 289 474 | | | | | | | 394 737 | 3 684 211 |
| Итого к оплате | 436 358 503 | 62 500 000 | | | | | | | 7 500 000 | 70 000 000 |

**Подрядчик :** Шебер-Курылыс

**Заказчик :**

43

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутрипоселкового водопровода в селеБейнеу Бейнеуского района. Участок-3**

наименование, адрес

Объект **Строительст во внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок-3**

| | | |
|---|---|---|
| Договор подряда | номер | 7-К |
| | дата | 05.05.2014 |
| Дополнительное соглашение | номер | №1 |
| | дата | 21.04.2015 |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 14 | 23.09.2015 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2015 | 30.09.2015 |

# А К Т

## о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 1 | 1-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "О братная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 28483,298 | 18,51 | 17,5 | 527317 | 498549 | 149649 | 0,01 | 200 | | |
| | | | | мз | 1,01 | 4,41 | 28768 | 125509 | 97 | 0,02 | 436 | | |
| 2 | 2 | 1-164-1 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до2 м без креплений с откосами /доработка грунта в ручную после разработки их механизированным способ ом/ | 581,292 | 200,88 | 0 | 116770 | 0 | 131950 | 1,42 | 823 | | |
| | | | | м3 | 200,88 | 0 | 116770 | 0 | 113 | 0 | 0 | | |
| 3 | 3 | 1-27-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м | 25924,618 | 2,8 | 2,8 | 72712 | 72712 | 24470 | 0 | 0 | | |
| | | | | мз | 0 | 0,97 | 0 | 25227 | 97 | 0 | 82 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1-166-1 | Засыпка вручную траншей, [illegible]ух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 2880,512 | 122,18 | 0 | 351941 | 0 | [illegible]7693 | 0,89 | 2549 |
| | | | | м3 | 122,18 | 0 | 351941 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 1-20-2 | Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта | 259,463 | 3,88 | 3,24 | 1007 | 842 | 403 | 0 | 1 |
| | | | | м3 | 0,48 | 1,12 | 125 | 291 | 97 | 0 | 1 |
| 6 | 6 | 22-11-4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм | 0,5078 | 73566,26 | 30144,88 | 37356 | 15307 | 32023 | 236 | 120 |
| | | | | км | 40500 | 8009,55 | 20566 | 4067 | 130 | 31,06 | 16 |
| 7 | 7 | 22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм | 4,289 | 60591,69 | 25695,31 | 259853 | 110197 | 222385 | 194 | 832 |
| | | | | км | 33075 | 6813,45 | 141845 | 29220 | 130 | 26,38 | 113 |
| 8 | 8 | 22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм | 4,305 | 48086,09 | 17877,09 | 207018 | 76963 | 192519 | 173 | 745 |
| | | | | км | 29700 | 4698,68 | 127863 | 20229 | 130 | 18,1 | 78 |
| 9 | 9 | 8-4-235 | Трубы водопроводные из полиэтиленаHDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 DB 125мм | 453,811 | 912 | | 413876 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 10 | 10 | 8-4-234 | Трубы водопроводные из полиэтиленаHDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 D110 м м | 7085,955 | 726 | | 5144403 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 11 | 11 | 8-4-181 | Трубы водопроводные из полиэтиленА HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, D в 25 мм | 7273,598 | 73 | | 530973 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 12 | 12 | 22-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 98 | 411,46 | 17,71 | 40323 | 1736 | 30385 | 1,4 | 137 |
| | | | | шт | 231,75 | 6,75 | 22712 | 662 | 130 | 0,03 | 3 |
| 13 | 13 | 9-2-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 3 0чббр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, DУ 100 мм | 98 | 6480 | | 635040 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 14 | 14 | 16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов прохо дных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1116 | 473,47 | 39,24 | 528393 | 43792 | 385690 | 1,47 | 1641 |
| | | | | 1шт | 254,25 | 15,75 | 283743 | 17577 | 128 | 0,07 | 78 |
| 15 | 15 | Спрайс | Кран шаровый муфтовый полнопроходной 11б27п1 Ду20 Ру1,0 МПа | 1116 | 354,95 | | 396119 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 16 | 16 | 16-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам.20 мм | 405 | 75,82 | 1,57 | 30707 | 636 | 34992 | 0,41 | 166 |
| | | | | 1счетчик | 67,5 | 0 | 27338 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Спрайс | Счетчики /водомеры/ воды турбинные СКБ-20 | 405 | 5476,43 | | 2217954 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 18 | 18 | 22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, перехо дов, втулок | 888 | 300,57 | 225,64 | 266905 | 200367 | 148352 | 0,41 | 368 |
| | | | | шт | 69,53 | 58,98 | 61743 | 52374 | 130 | 0,23 | 201 |
| 19 | 19 | Спрайс | Втулка под фланец полиэтиленовая диам. 110 ММ,РЕ100SDR 17. | 100 | 1247,34 | | 124734 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 20 | 20 | Спрайс | Втулка под фланец полиэтиленовая диам. 125 ММ,РЕ100SDR 17. | 2 | 1537,81 | | 3076 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 21 | 21 | Спрайс | Переход полиэтиленовая диам. 50Х25 мм РЕ100SDR 17. | 190 | 314,18 | | 59694 | | | | |

45

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт | | | | | | | |
| 22 | 22 | Спрайс | Переход полиэтиленовая диам 110Х50 мм PE100SDR 17. | 190 | 1194,7 | | 226994 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 23 | 23 | Спрайс | Переход полиэтиленовая диам 125Х110 мм PE100SDR 17. | 1 | 1518,25 | | 1518 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 24 | 24 | Спрайс | Отвод полиэтиленовый сварной однасекционный 90 гр диам.110мм.PE 100SDR 17. | 6 | 1680,23 | | 10081 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 25 | 25 | 8-4-63 | Отвод полиэтилиновый, d-25 мм | 40 | 241 | | 9640 | | | | |
| | | | | 10шт | | | | | | | |
| 26 | 26 | 22-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | 613 | 440,21 | 332,43 | 269851 | 203782 | 150813 | 0,61 | 375 |
| | | | | шт | 102,38 | 86,87 | 62759 | 53251 | 130 | 0,33 | 204 |
| 27 | 27 | Спрайс | Тройник полиэтиленовый сварной однасекционный 90 гр диам.110мм.PE 100SDR 17. | 139 | 1844 | | 256316 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 28 | 28 | 8-4-53 | Тройник прямой, d-25 мм | 50 | 178 | | 8900 | | | | |
| | | | | 10шт | | | | | | | |
| 29 | 29 | 8-4-53 | Крестовина полиэтилиновая , 25Х25мм | 2,6 | 178 | | 463 | | | | |
| | | | | 10шт | | | | | | | |
| 30 | 30 | 22-37-1 | Установка тройников ППТФ100Х100 | 10 | 378,84 | 17,71 | 3788 | 177 | 3627 | 1,62 | 16 |
| | | | | шт | 272,25 | 6,75 | 2723 | 68 | 130 | 0,03 | 0 |
| 31 | 31 | Спрайс | Тройник ППТФ 100х100 | 10 | 19392,57 | | 193926 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 32 | 32 | 22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100 мм (Заглушка ЗФ-100) | 0,0861 | 247994,13 | 49389,75 | 21352 | 4252 | 9115 | 312,7 | 27 |
| | | | | т | 62775 | 18657 | 5405 | 1606 | 130 | 91,12 | 8 |
| 33 | 33 | 22-34-1 | Установка полиэтиленовых заглушки Д-25мм PE100SDR 17 | 600 | 300,57 | 225,64 | 180341 | 135383 | 100238 | 0,41 | 248 |
| | | | | шт | 69,53 | 58,98 | 41718 | 35388 | 130 | 0,23 | 136 |
| 34 | 34 | Спрайс | Заглушки Д-25мм PE100SDR 17. | 600 | 962,28 | | 577368 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 35 | 35 | 22-40-3 | Монтаж фланцев диам. 100 мм | 150 | 156,43 | 21,43 | 23465 | 3215 | 24570 | 0,6 | 90 |
| | | | | фланец | 126 | 0 | 18900 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | 8-9-36 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 100 мм | 150 | 572 | | 85800 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 37 | 37 | 22-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 20 | 18075,87 | 36,99 | 361517 | 740 | 7839 | 1,82 | 36 |
| | | | | шт | 288 | 13,5 | 5760 | 270 | 130 | 0,07 | 1 |
| 38 | 38 | 11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 157,652 | 1581,51 | 49,1 | 249327 | 7741 | 19015 | 0,26 | 41 |
| | | | | м2 | 79,66 | 18,4 | 12559 | 2901 | 123 | 0,04 | 7 |
| 39 | 39 | 22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 128,749 | 35806,86 | 1879,87 | 4610088 | 242031 | 330383 | 8,86 | 1141 |
| | | | | м3 | 1435,5 | 538,43 | 184819 | 69322 | 130 | 2,06 | 265 |
| 40 | 40 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 100,208 | 183 | | 18338 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 41 | 41 | 30-1-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вод онепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 100,206 | 519 | | 52007 | | | | |
| | | | | мз | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | Спрайс | Люк полимерный типа Л с [illegible]драющим устройством | 257 | 3142,74 | | 807685 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 43 | 43 | 10-35-1 | Установка штучных изделий - крышки | 234,002 | 164,3 | 23,87 | 38446 | 5586 | 30711 | 0,68 | 158 |
| | | | | шт | 100,35 | 9,02 | 23482 | 2111 | 120 | 0,04 | 10 |
| 44 | 44 | 10-3-8 | Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку | 186,613 | 815,32 | 1,72 | 152150 | 321 | 11533 | 0,33 | 62 |
| | | | | м2 | 50,85 | 0,65 | 9489 | 121 | 120 | 0 | 1 |
| 45 | 45 | 1-2-66 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,Iсорта | 3,499 | 19278 | | 67454 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 46 | 46 | 1-1-56 | Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой | 0,4665 | 136500 | | 63682 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 47 | 47 | 10-53-3 | Антисептирование досок водными растворам | 186,613 | 131,98 | 0,55 | 24629 | 103 | 1496 | 0,04 | 8 |
| | | | | м2 | 6,48 | 0,2 | 1209 | 37 | 120 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | 2-1-242 | Стоимость стремянки | 2,315 | 162700 | | 376713 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 49 | 11-11-1 | Устройство водонепроницаемого слояиз цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщин ой 2 0 мм | 463,077 | 327,36 | 9,95 | 151594 | 4608 | 31863 | 0,36 | 165 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 24173 | 1732 | 123 | 0,02 | 8 |
| 50 | 50 | 8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев | 2804,187 | 245,44 | 3,82 | 688260 | 10712 | 128354 | 0,21 | 594 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 104736 | 4038 | 118 | 0,01 | 20 |
| 51 | 51 | 6-1-1 | Устройство бетонной подставки ( для колодцев с пожарными гидрантами) | 1,68 | 14876,17 | 66,01 | 24990 | 111 | 389 | 1,35 | 2 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 329 | 42 | 105 | 0,12 | 0 |
| 52 | 52 | 46-26-16 | Сверление кольцевыми алмазными с верлами в железобетонных конструкциях горизонтальн ых отверстий глубиной 100-200 мм диам.200 мм с при менением охлаждающей жидкости /воды/ | 398,491 | 499,74 | 242,43 | 199142 | 96606 | 149191 | 1,24 | 494 |
| | | | | отверст. | 231,75 | 142,64 | 92350 | 56841 | 100 | 0,23 | 90 |
| 53 | 53 | 46-26-32 | Добавлять на каждые 10 мм измене ния глубины при сверлении кольцевыми алмазными све рлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100-200 мм с применением охлаждающ ей жидкости /воды/ | 398,491 | 11,14 | 5,14 | 4439 | 2050 | 3140 | 0,03 | 10 |
| | | | | отверст. | 4,88 | 3 | 1945 | 1195 | 100 | 0 | 2 |
| 54 | 54 | 16-30-2 | Заделка сальников при проходе трубчерез стенку колодца диам. до 200 мм | 398,491 | 2017,57 | 1,57 | 803984 | 626 | 200840 | 2,36 | 940 |
| | | | | 1сальник | 393,75 | 0 | 156906 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 55 | 55 | 8-6-113 | Трубы электросварные прямошовные со с нятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4к п 325Х7 мм | 70,376 | 3630 | | 255464 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 56 | 56 | 26-22-1 | Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой п окрытия | 4,178 | 191,79 | 26,19 | 801 | 109 | 675 | 0,91 | 4 |
| | | | | м2 | 151,65 | 9,9 | 634 | 41 | 100 | 0,05 | 0 |
| 57 | 57 | 1-1-867 | Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-7 8 толщиной листа 1,0 мм | 0,0264 | 88800 | | 2344 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 58 | 58 | 12-2-9 | Трубопроводы из стальных трубс фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, д иаметр наружный 108 мм | 0,0243 | 33857 | 2296 | 823 | 56 | 670 | 183 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | 30380 | 270,01 | 738 | 7 | 90 | 1,57 | 0 |
| 59 | 59 | 8-6-15 | Трубы стальные сварные водогазопро ыес резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100Х4 мм | 2 | 749 | | 1498 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 60 | 60 | 12-2-8 | Трубопроводы из стальных труб сфланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, ди аметр наружный 8 9 мм | 0,0168 | 45827 | 2448 | 768 | 41 | 638 | 242 | 4 |
| | | | | т | 42080 | 248,01 | 705 | 4 | 90 | 1,44 | 0 |
| 61 | 61 | 8-6-13 | Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 32 62-75/, черные легкие 80Х3,5 мм | 2 | 509 | | 1018 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 62 | 62 | 12-2-1 | Трубопроводы из стальных труб сфланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, ди аметр наружный 14 мм | 0,0051 | 239895 | 6570 | 1228 | 34 | 1055 | 1375 | 7 |
| | | | | т | 228600 | 281 | 1170 | 1 | 90 | 1,63 | 0 |
| 63 | 63 | 8-6-6 | Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15Х2,5 мм | 4 | 81 | | 324 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 64 | 64 | 22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 м м | 0,0192 | 247994,13 | 49389,75 | 4752 | 946 | 2028 | 312,7 | 6 |
| | | | | т | 62775 | 18657 | 1203 | 357 | 130 | 91,12 | 2 |
| 65 | 65 | 12-790-4 | Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное да вление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100мм | 2 | 774,5 | 74,4 | 1549 | 149 | 1280 | 4 | 8 |
| | | | | шт | 693 | 18 | 1386 | 36 | 90 | 0,1 | 0 |
| 66 | 66 | 12-790-3 | Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давл ение до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм | 2 | 684,5 | 59,6 | 1369 | 119 | 1143 | 4 | 8 |
| | | | | шт | 619 | 15,8 | 1238 | 32 | 90 | 0,09 | 0 |
| 67 | 67 | 9-2-32 | Задвижки клиновые двухдисковые фланцевыес выдвижным шпинделем 31чббр для воды и пара, Ру1МПа /10 кгс/см2/, DУ 100 мм | 1 | 6780 | | 6780 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 68 | 68 | 9-2-31 | Задвижки клиновые двухдисковые фланцевыес выдвижным шпинделем 31чббр для воды и пара, Ру1МПа /10 кгс/см2/, DУ 80 мм | 1 | 5950 | | 5950 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 69 | 69 | 9-1-4 | Вентили пожарные 5 0-10 для воды Ру 1 МПа/10 кгс/см2/, DУ 50 мм | 2 | 3630 | | 7260 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 70 | 70 | 8-9-11 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, DУ 80 мм | 3 | 377 | | 1131 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 71 | 71 | 8-9-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, DУ 100 мм | 3 | 492 | | 1476 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72 | 12-163-9 | Трубопроводы из стальных трубс фланцами и сварными стыками на условное давлен ие не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и т раншеях, диаметр наружный 108 мм | 0,0729 | 25821 | 5338 | 1882 | 389 | 1375 | 152 | 11 |
| | | | | т | 19940 | 1012,99 | 1454 | 74 | 90 | 5,88 | 0 |
| 73 | 73 | 8-6-15 | Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100Х4 мм | 6 | 749 | | 4494 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 74 | 74 | 12-163-8 | Трубопроводы из стальных трубс фланцами и сварными стыками на условное давлени е не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и тр аншеях, диаметр наружный 89 мм | 0,0503 | 35601 | 6578 | 1790 | 331 | 1337 | 233 | 12 |
| | | | | т | 28350 | 1192,99 | 1425 | 60 | 90 | 6,92 | 0 |
| 75 | 75 | 8-6-13 | Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 32 62-75/, черные легкие 80Х3,5 мм | 6 | 509 | | 3054 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 76 | 76 | 12-163-1 | Трубопроводы из стальных трубс фланцами и сварными стыками на условное давлени е не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 14 мм | 0,0026 | 260021 | 37800 | 666 | 97 | 520 | 2000 | 5 |
| | | | | т | 219150 | 6749,95 | 561 | 17 | 90 | 39,15 | 0 |
| 77 | 77 | 8-6-6 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15Х2,5 мм | 2 | 81 | | 162 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 78 | 78 | 22-27-2 | Нанесение весьма усиленной анти коррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.до 80 мм | 0,008 | 279169,46 | 31834,58 | 2233 | 255 | 474 | 191 | 2 |
| | | | | км | 33525 | 12026,25 | 268 | 96 | 130 | 58,73 | 0 |
| 79 | 79 | 22-27-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на с тальные трубопроводы диам. 100 мм | 0,006 | 367004,63 | 32537 | 2202 | 195 | 363 | 196 | 1 |
| | | | | км | 34200 | 12291,75 | 205 | 74 | 130 | 60,03 | 0 |
| 80 | 80 | 15-172-3 | Масляная окраска стальных балок, труб,диаметром более 5 0 мм и т.п белилами с добавлен ием колера, количество окрасок 2 | 2,14 | 117,45 | 0,07 | 251 | 0 | 136 | 0,37 | 1 |
| | | | | м2 | 60,3 | 0,02 | 129 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 81 | 81 | 11-30-1 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устр ойствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях | 2 | 64,86 | 0 | 130 | 0 | 89 | 0,29 | 1 |
| | | | | шт | 49,5 | 0 | 99 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 82 | 82 | 12-790-1 | Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давл ение до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 м м | 1 | 514,1 | 5,4 | 514 | 5 | 456 | 3 | 3 |
| | | | | шт | 504 | 2,3 | 504 | 2 | 90 | 0,01 | 0 |
| 83 | 83 | 9-1-39 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для в оды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 25 мм | 1 | 560 | | 560 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 84 | 84 | 8-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 | 2 | 175,2 | 75,7 | 350 | 151 | 177 | 0,44 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м | 72,7 | 20,6 | 145 | 41 | 95 | 0,12 | 0 |
| 85 | 85 | 16-3-153 | Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4Х2,5 мм2 | 0,002 | 34000 | | 68 | | | | |
| | | | | 1000м | | | | | | | |
| 86 | 86 | Спрайс | Стоимость реле давления РДК-3 | 2 | 5206,6 | | 10413 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 22853723 | 1742019 | | | 12068 |
| | | | | | | | 1944539 | 504921 | | | 1765 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | 8740 | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 2335779 | | | | |
| | | | На сантехнические работы | | | | 621521 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 2966040 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 25819763 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 1549186 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 27368949 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,5 % | | | | 27779483 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 % | | | | 28383270 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 28494388 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 28772183 | | | | |
| | | | Пересчет в текущих ценах, К-2,24173 | | | | 64499483 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 1289990 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 65789474 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 7894737 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 73684211 | | | | |
| | | | Удержание согласно договора 5% | | | | 3 684 211 | | | | |
| | | | **Итого к выплате** | | | | **70 000 000** | | | | |

**Заказчик:**
"Бейнеуский районный отдел строительства"
Начальник _____ Бисенов С.Х.

**Подрядчик:**
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор: _____ Нурбаев С.К.

**Технадзор:**
ТОО "Автоматтандыру жүйелері және құрылыс"

ТехнадЗор
Жанабергенов С.К.
№01109, 01110 от 26.04.2012 г.
№00760 от 27.03.2012 г.

50