Заказчик: **Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки:Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Т.Масина 53, пр. Достык 195 в г.Уральск ЗКО

Наименование объекта: Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Т.Масина 53, пр. Достык 195 в г.Уральск ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за август 2019г

Наименование работ и услуг	(Договор о государственных закупках №63/д-ок от 31.05.2019года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	14 323 496,54		9 830 947,77	4 492 548,77	9 752 924,38		8777631,94	1053315,83	9830947,77
Всего к оплате:							**8777631,94**	1053315,83	**9830947,77**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела
Нуртазиев М. Ж. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"

Директор
Рахметов М. Н. _____

М.П.

Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки - **Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Т.Масина 53, пр. Достык 195 в г.Уральск ЗКО**

АКТ №1
выполненных работ
август 2019г (Договор о государственных закупках №63/д-ок от 31.05.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	419,98	625,87	--	262854	--	--	283882	590475
		НР - 108%; СП - 8%			625,87	--	262854	--		43739	
2	Е12-180101-1212 1218-0101-1212 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм**	м2 покрытия	1522,68	36,04	34,26	54884	52160	--	12498	72772
		НР - 72%; СП - 8%			1,79	9,61	2724	14634		5391	
		Асфальтное покрытие проездов сеч I-I									
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растит грунта) Лист 4ГП**	м3 грунта	14,368	22,98	22,98	330	330	--	89	453
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,65	--	124		34	
4	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,904	3488,71	990,15	27575	7826	18820	2694	32690
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	929	1566		2421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	79,04	1455,42 27,89	152,82 45,86	115036 2204	12079 3625	100753	6295 9707	131038
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,055328	67890,05 --	1626,03 763,28	3756 --	90 42	3666	46 304	4106
7	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	79,04	1707,91 36,99	90,72 25,37	134993 2924	7171 2005	124898	5323 11225	151541
8	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	79,04	788,52 0,40	0,08 --	62324 31	6 --	62287	34 4989	67347
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,023712	67890,05 --	1626,03 763,28	1610 --	39 18	1571	20 130	1760
10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	79,04	2097,29 36,99	90,72 25,37	165770 2924	7171 2005	155675	5323 13687	184781
		Асфальтное покрытие проездов сеч II-II									
11	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1218,144	1455,42 27,89	152,82 45,86	1772913 33968	186155 55862	1552790	97017 149594	2019524
12	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=7	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1218,144	-620,47 --	-75,21 -23,34	-755816 --	-91620 -28434	-664196	-30709 -62922	-849448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,609072	67890,05	1626,03	41350	990	40360	502	45200
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	465		3348	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1218,144	2097,29	90,72	2554803	110514	2399225	82040	2847791
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	45064	30899		210947	
15	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1218,144	491,80	0,04	599086	53	598792	261	647295
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	241	--		47948	
		Брусчатое покрытие дорожек сеч III-III									
16	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	**Приготовление цементно-песчанной смеси**	м3	8,16256	12137,16	962,90	99070	7860	78560	14889	123076
		НР - 91%; СП - 8%			1549,71	454,73	12650	3712		9117	
17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	8,16256	1114,59	990,15	9098	8082	57	2782	12830
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	959	1617		950	
18	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	116,608	1071,65	120,61	124962	14065	1016	106704	250199
		НР - 94%; СП - 8%			942,31	31,16	109881	3633		18533	
19	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	116,608	2863,00	--	333849	--	333849	--	360557
		СП - 8%			--	--	--	--		26708	
		Песчанное покрытие детской площадки сеч IV-IV									
20	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство**	м3 основания	10,24	3138,02	866,87	32133	8877	16507	9481	44944
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	6749	3446		3329	
		Бортовой камень 300.30.15									
21	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	284,8	2206,97	27,51	628544	7834	440805	197383	892001
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	179905	2856		66074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	12,2464	44259,00	--	542013	--	542013	--	585374
		СП - 8%			--	--	--	--		43361	
		Бортовой камень 100.20.8									
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	138,4	1995,55	27,51	276184	3807	184951	95919	401872
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	87426	1388		29768	
24	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,2144	44259,00	--	98007	--	98007	--	105848
		СП - 8%			--	--	--	--		7841	
		Наращивание горловин									
25	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена люков (монтаж/демонтаж)**	люк	5	11522,01	247,80	57610	1239	39563	12498	75717
		НР - 72%; СП - 8%			3361,65	110,10	16808	551		5609	
26	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,185	17117,75	8147,80	3167	1507	91	2121	5711
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	1569	574		423	
27	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (для КО2, КО4, КО8, КО10-прим.)**	шт.	13	4586,00	--	59618	--	59618	--	64387
		СП - 8%			--	--	--	--		4769	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8869841**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				769809				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					346235			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100587			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6189678		
		- Накладные расходы	Тенге							907092	
		- Сметная прибыль	Тенге							657024	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											**92246,35**
ИТОГО											**8962087,35**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%											**145185,82**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2018 г.											**9107273,16**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Непредвиденные работы и затраты 2%											182145,46
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											9289418,62
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%				К=*1,0498961							9752924,38
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № №60/д-ок от 31. 05. 2019года)				К=*0,9							8777631,94
НДС 12%											1053315,83
ИТОГО с НДС 12%											9830947,77

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела **Нуртазиев М. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS&V" **Аяпов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор "Тоби" **Рахметов М.Н.**