Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

« 26 » декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Alyans XXI» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, д. 47- 23**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Шарова Максима Юрьевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство магистральных тепловых сетей юго-восточного района п. Касыма Кайсенова Уланского района ВКО**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района»**

в лице руководителя отдела **Кисембинова Р.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями: **ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ», ТОО «Big Build Street»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ» № проекта 1101-50**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района» проект № 1101-50 приказ № 25 от 05.04.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина трубопровода	м	1652	-	1652	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В проекте приняты трубы с изоляцией 2 типа из пенополиуретана. Прокладка теплосети предусмотрена подземная бесканальная с неподвижными опорами, на песчаном основании. При обратной засыпке для бесканальных трубопроводов устраивается защитный слой из грунта без твердых включений с послойным уплотнением. Над каждой трубой на слой песка укладывается маркировочная лента.

Компенсация тепловых расширений осуществляется за счет П-образных компенсаторов и естественных поворотов трассы. При бесканальной прокладке в местах установки компенсаторов и на поворотах теплотрассы установлены демпфирующие компенсационные маты толщиной 40мм в 2 слоя. В местах прохода теплосети под грунтовой автомобильной дорогой установлены разгрузочные железобетонные плиты.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь, 2022;**
месяц, год
окончание работ **декабрь, 2022;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяц ;**
фактически, месяц: **1 месяц ;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,3% и фактически применено 93,3% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство магистральных тепловых сетей юго-восточного района п. Касыма Кайсенова Уланского района ВКО**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шаров Максима Юрьевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)