Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

2020-2

Форма

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI "

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК Стройсбыт"

Объект : Строительство водопроводных сетей в с. Ново-Одесское Уланского района ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102/004 от 25.10.2020г

Акт приемки выполненных работ № 1 июль 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Локальная смета 2-1-1												
1	9	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,271	322003,69	84800,74	87263	22981	396	69874	169708
						235741,7	24701,11	63886	6694	–	12571	
2	48	1122-0501-0103	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	361000	106000	361	106	–	284	697
						255000	32000	255	32	–	52	

3	49 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,01	1810		1828		1828	–	1974
					–		–		–	146	
4	50 1122-0501-0105	(Гильзы)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0422	471877,83	151923,08	19914	6412	4	15255	37983
					319864,25	45316,74	13498	1911	–	2814	
5	52 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,46464	44641,01	2115,62	20742	983	196	18114	41964
					42103,56	736,05	19563	342	–	3108	
6	53 2113-0201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,46464	236218		109756		109756	–	118536
					–		–		–	8780	
7	54 1109-0305-0303	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,27632	68902	3611,75	19039	998	1768	11312	32779
					58891,86	437,9	16273	121	–	2428	
8	55 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	276,32	537		148384		148384	–	160255
					–		–		–	11871	

9	56	1122-0601-0901	Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,003	590666,67	–	1772	–	1257	510	2465
						171666,67	–	515	–	–	183	
10	57	1122-0601-0903	Трубопроводы стальные диаметром 108 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,097	991216,49	226,8	96148	22	76955	18986	124345
						197639,18	72,16	19171	7	–	9211	
11	58	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,133	4224413,53	309278,2	561847	41134	457088	70556	682995
						478383,46	57473,68	63625	7644	–	50592	
12	66	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6219,925	171,82	164,81	1068729	1025093	–	264744	1440151

					7,02	52,1	43636	324064	–	106678	
13	67 1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	152,012	843,89	331,84	128282	50443	115	66149	209985
					511,3	93,08	77724	14149	–	15554	
14	68 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	38,028	1723,26	–	65532	–	–	47183	121732
					1723,26	–	65532	–	–	9017	
15	69 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5312,5199	18,68	18,68	99242	99242	–	28736	138216
					–	7,51	–	39911	–	10238	
16	70 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5312,5199	164,58	76,99	874330	409017	–	473988	1456183
					87,59	36,33	465313	193004	–	107865	
17	71 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1328,12997	899,1	–	1194122	–	–	859768	2218201
					899,1	–	1194122	–	–	164311	

18	72 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 126 м. уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	3,074	303740,38	74983,2	933698	230498	2817	759985	1829178
					227840,87	21886,38	700383	67279	–	135495	
19	74 1122-0301-0106	(Футляр) Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,126	1162111,11	530801,59	146426	66881	7628	93092	258679
					570769,84	175515,87	71917	22115	–	19161	
20	75 2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	126	7159		902034		902034	–	974197
					–		–		–	72163	
21	76 1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	126	1445,6	7,57	182145	954	34011	146001	354398
					1168,1	2,35	147180	296	–	26252	
22	77 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 219х5 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,261; ктрм1=0,261; кэкс1=0,261; кмат1=0,261;	футляр	14	8028,71	814,21	112402	11399	64538	36351	160653
					2604,64	18,07	36465	253	–	11900	

23	82	1122-0601-0906	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,126	2229214,29	530079,37	280881	66790	204241	32055	337971
						78174,6	178801,59	9850	22529	–	25035	

Раздел 2 Локальная смета 4-1-1

24	28	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11412	6783	11412	6783	1017	5671	18450
						3612	3477	3612	3477	–	1367	
25	29	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	36832	9231	36832	9231	10528	16346	57432
						17073	3359	17073	3359	–	4254	
26	33	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1353	82	21	924	2459
						1250	34	1250	34	–	182	

27	34 2307-0501-0320	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0									
			шт.	1	46662		46662		46662	–	50395
					–		–		–	3733	
28	52 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %									
			м3 грунта	2,6093	219,98	209,25	574	546	–	175	809
					10,73	82,4	28	215	–	60	
29	53 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	0,08	1725	–	138	–	–	99	256
					1725	–	138	–	–	19	
30	54 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные толщ. 30 см.. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %									
			м3 подстилающего слоя	0,864	9024,31	1746,53	7797	1509	3312	3416	12110

					3444,44	761,57	2976	658	–	897	
31	55 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,962	899,17	–	865	–	–	623	1607
					899,17	–	865	–	–	119	
32	56 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2289	1277,5	4578	2555	–	3518	8744
					1011,5	479	2023	958	–	648	
33	57 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3314,5	1775,5	6629	3551	–	5238	12816
					1539	680,5	3078	1361	–	949	
34	58 1111-0101-0209	Монолитные участкибетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,5	23776	6	10773	3	8825	1828	13609
					3890	–	1945	–	–	1008	
35	59 2104-1201-9907	Блоки ФБС 12.6.6 бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	24219		19278		19278	–	20820
					–		–		–	1542	

36	60 2104-1201-9911	Блоки ФБС 12.6.6 бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	23927		39001		39001	–	42121
					–		–		–	3120	
37	61 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,00952	15651,26	1470,59	149	14	–	128	299
					14180,67	630,25	135	6	–	22	
38	62 2105-0309-0303	Сетки С-1 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00952	254487		2423		2423	–	2617
					–		–		–	194	
39	63 1109-0606-0113	Обрамление бетонных блоков. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08305	61914,51	9464,18	5142	786	184	3091	8892
					50234,8	3708,61	4172	308	–	659	
40	64 2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,08305	433035		35964		35964	–	38841
					–		–		–	2877	

41	65 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20	29		580		580	–	626
					–		–		–	46	
42	66 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза НР = 69 %	м2	2,41	124,48	2,9	300	7	244	35	362
					20,33	0,41	49	1	–	27	
43	67 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,32	879,4	18,75	3799	81	2470	1172	5369
					288,89	2,78	1248	12	–	398	
44	68 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	2,6093	219,98	209,25	574	546	–	175	809
					10,73	82,4	28	215	–	60	

45	69 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	0,08	1725	–	138	–	–	99	256
					1725	–	138	–	–	19	
46	70 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные толщ. 30 см. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,864	9024,31	1746,53	7797	1509	3312	3416	12110
					3444,44	761,57	2976	658	–	897	
47	71 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,962	899,17	–	865	–	–	623	1607
					899,17	–	865	–	–	119	
48	72 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2289,33	1277,83	13736	7667	–	10550	26229
					1011,5	478,67	6069	2872	–	1943	
49	73 1111-0101-0209	Монолитные участки бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,77	23775,32	6,49	18307	5	15306	2816	22813
					3890,91	–	2996	–	–	1690	

50	74	2104-1201-9903	Блоки ФБС бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,586	24300		14240		14240	–	15379
						–		–		–	1139	
51	75	2104-1201-9907	Блоки ФБС 12.6.6. бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	24219		38557		38557	–	41642
						–		–		–	3085	
52	76	1106-0301-0410	Армирование НР = 91 %	т	0,01394	15566,71	1362,98	217	19	–	187	436
						14203,73	573,89	198	8	–	32	
53	77	2105-0309-0303	Сетки С-1 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01394	254487		3548		3548	–	3832
						–		–		–	284	
54	78	1109-0606-0113	Обрамление бетонных блоков. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,09785	61972,41	9483,9	6064	928	220	3642	10482
						50240,16	3699,54	4916	362	–	776	

55	79 2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т									
			т	0,09785	433035			42372		42372	–	45762
					–			–		–	3390	
56	80 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	20	29			580		580	–	626
					–			–		–	46	
57	81 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 %										
			м2	2,84	125	3,17		355	9	288	41	428
					20,42	0,35		58	1	–	32	
58	82 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %										
			м2 поверхности	4,32	879,4	18,75		3799	81	2470	1172	5369
					288,89	2,78		1248	12	–	398	

59	83	1308-0103-1607	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	шкаф	1	4321	1553	4158	1390	–	2404	7087
						2768	571	2768	571	–	525	
60	84	5800-0013-0021 (пл) (об)	(Стр. 26) Установка УКМ63-0,4-0,69-10 УЗ конденсаторная	шт.	1	160836		160836		–	–	160836
						–		–		160836	–	
61	85	2306-0137-0213	Кабели силовые АВБбШв 3х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	609391		12188		12188	–	13163
						–		–		–	975	
62	86	1308-0201-2701	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	8949	91,5	17822	163	1051	12007	32215
						8304	34	16608	68	–	2386	

63	87 2306-1703-1505	Заделки концевые для трехильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срвными головками типа ПКВ-1-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	27954		55908		55908	–	60381
					–		–		–	4473	
64	88 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1104	166	6654	916	110	4255	11782
					938	47	5628	282	–	873	
65	89 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	225452		20967		20967	–	22644
					–		–		–	1677	
66	90 1133-0202-0102	(Кр 10-1.2с-1 шт, АмБ10-1,2с-1шт, УПоБ10-1,2с-3 шт) Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	5	15182	7266,4	75910	36332	3578	43667	129143
					7200	3716,8	36000	18584	–	9566	

67	91 1133-0202-0101	(ПоБ10-1.22с-20шт) Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	20	7543,25	3143,6	150865	62872	14308	84665	254372
					3684,25	1607,3	73685	32146	–	18842	
68	92 1133-0202-0103	(УАmБ10-1.2с-1шт) Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	23249	11697	23249	11697	716	13456	39641
					10836	5984	10836	5984	–	2936	
69	93 1308-0101-1101	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 полюса)	2	45308	12297,5	89848	24173	13083	44226	144800
					26296	4416,5	52592	8833	–	10726	
70	94 5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1	шт.	2	79440		158880		–	–	158880
					–		–		158880	–	

71	95 2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	33	48379		1596507		1596507	–	1724228
					–		–		–	127721	
72	96 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	3,832	120772,18	24382,05	462799	93432	200456	166686	679844
					44079,07	10294,1	168911	39447	–	50359	
73	97 2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	3,832	254581		975554		975554	–	1053598
					–		–		–	78044	
74	98 2900-0017-0001 (пл)	(Стр.5) проводники ЗП1 заземляющие	м	4,5	902		4059		4059	–	4384
					–		–		–	325	
75	99 2900-0018-0001 (пл)	(Стр.5) проводники ЗП21 заземляющие	м	12	1204		14448		14448	–	15604
					–		–		–	1156	
76	100 2900-0000-0000 (пл)	(Стр.5) Кронштейн КМ1	шт	1	1988		1988		1988	–	2147

						–	–	–	159	
77	101	2900-0017-0003 (пл)	(Стр.5) Накладная ОГ52	шт	3	1251	3753	3753	–	4053
						–	–	–	300	
78	102	2900-0017-0004 (пл)	(Стр.5) Оголовок ОГs55	шт	20	19290	385800	385800	–	416664
						–	–	–	30864	
79	103	2900-0017-0005 (пл)	(Стр.5) Оголовок ОГs59	шт	3	16486	49458	49458	–	53415
						–	–	–	3957	
80	104	2900-0017-0006 (пл)	(Стр.5) Кронштейн РА1	шт	1	9224	9224	9224	–	9962
						–	–	–	738	
81	105	2900-0017-0007 (пл)	(Стр.5) Кронштейн РА2	шт	1	2312	2312	2312	–	2497
						–	–	–	185	
82	106	2900-0017-0008 (пл)	(Стр.5) Кронштейн РА5а	шт	1	1149	1149	1149	–	1241
						–	–	–	92	
83	107	2900-0017-0009 (пл)	(Стр.3) Траверса ТМ-73	шт.	3	15641	46923	46923	–	50677
						–	–	–	3754	
84	108	2900-0017-0010 (пл)	(Стр.3) Траверса ТМs60а	шт	3	3859	11577	11577	–	12503
						–	–	–	926	
85	109	2900-0017-0011 (пл)	(Стр.5) Кронштейн У1	шт	7	5150	36050	36050	–	38934
						–	–	–	2884	
86	110	2900-0017-0012 (пл)	(Стр.5) Хомуты Х1	шт	6	987	5922	5922	–	6396
						–	–	–	474	
87	111	2900-0017-0030 (пл)	(Стр.4) Хомуты Х7	шт	3	798	2394	2394	–	2586

					–	–	–	192	
88	112 2900-0017-0031 (пл)	(Стр.4) Хомуты Х8	шт	1	852	852	852	–	920
					–	–	–	68	
89	113 2404-0207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3634	21804	21804	–	23548
					–	–	–	1744	
90	114 2404-0106-0148	Изоляторы подвесные стеклянные SH193 ГОСТ 6490-93	шт.	77	22245	1712865	1712865	–	1849894
					–	–	–	137029	
91	115 2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	15	14677	220155	220155	–	237767
					–	–	–	17612	
92	116 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	799	35955	35955	–	38831
					–	–	–	2876	
93	117 2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3787	22722	22722	–	24540
					–	–	–	1818	
94	118 2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	151	20579	3107429	3107429	–	3356023
					–	–	–	248594	

95	119	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	13138		197070		197070	–	212836
						–		–		–	15766	
96	120	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	412		18540		18540	–	20023
						–		–		–	1483	
97	121	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	790		4740		4740	–	5119
						–		–		–	379	
98	122	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	702		10530		10530	–	11372
						–		–		–	842	
99	123	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1049	111	2115	206	33	1390	3785
						938	27	1876	54	–	280	
100	124	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	1049,17	111,17	25395	2484	399	16674	45435
						938	26,92	22512	646	–	3366	
101	125	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45092	230520		103946		103946	–	112262

						–		–		–	8316		
102	126	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00126	499572		629		629	–	679	
						–		–		–	50		
103	127	1133-0206-0102	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2 НР = 80 %	ответвление	1	2615	506	2615	506	137	1766	4731	
						1972	235	1972	235	–	350		
104	128	2900-0017-0014 (пл)	(Стр.2) Траверсы ТМ2	шт	2	8133		16266		16266	–	17567	
						–		–		–	1301		
105	129	2900-0017-0012 (пл)	(Стр.4) Хомут Х1	шт	2	987		1974		1974	–	2132	
						–		–		–	158		
106	130	2900-0017-0001 (пл)	(Стр.5) Проводник ЗП заземляющий	м	4	902		3608		3608	–	3897	
						–		–		–	289		
107	131	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	1780		10680		10680	–	11534	
						–		–		–	854		
108	132	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	54		324		324	–	350	
						–		–		–	26		

109	133	2900-0017-0015 (пл)	(Стр.6) Крепление провода СШ-2	шт	4	261		1044		1044	–	1128
						–		–		–	84	
110	134	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	386		4632		4632	–	5003
						–		–		–	371	

Раздел 3 Локальная смета 6-1-2

111	1	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	46,712	34761,2	3173,42	1623765	148236	1068042	419565	2236098
						8723,4	1146,86	407487	53573	–	163466	
112	2	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2319	269737		62552		62552	–	67556
						–		–		–	5004	
113	3	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,29124	254487		1346552		1346552	–	1454276
						–		–		–	107724	
114	4	1106-0301-0407	Детали МН-1, МН-2 закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1704	862253,52	1338,03	146928	228	103784	39145	200959
						251854,46	592,72	42916	101	–	14886	

115	5 1106-0701-0201	(ПМ-1) Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,72	38581,98	4631,98	66361	7967	40671	17702	90788
					10304,07	1005,81	17723	1730	–	6725	
116	6 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,32778	20648	1357,62	6768	445	94	5787	13559
					19003,6	396,61	6229	130	–	1004	
117	7 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23178	229990		53307		53307	–	57572
					–		–		–	4265	
118	8 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	230520		18442		18442	–	19917
					–		–		–	1475	
119	9 2105-0309-0303	Для усиления плит сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12728	254487		32391		32391	–	34982
					–		–		–	2591	

120	10	2105-0309-0303	(Для связки плит, каркасы Кр-1, Кр-2) Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15168	254487		38601		38601	–	41689
						–		–		–	3088	
121	13	1106-0301-0410	Установка металлических сальников НР = 91 % К=3,000;	т	0,03012	15637,45	1394,42	471	42	1	407	948
						14209,83	630,81	428	19	–	70	
122	14	2900-0011-0011 (пл)	(Стр.24) Сальники ТМ90-02	шт	3	8750		26250		26250	–	28350
						–		–		–	2100	
123	15	1106-0301-0410	Установка труб отвода воды НР = 91 %	т	0,03495	15650,93	1402	547	49	1	472	1101
						14220,31	629,47	497	22	–	82	
124	16	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03495	514917		17996		17996	–	19436
						–		–		–	1440	
125	17	2106-0405-0701	Защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0013	709728		923		923	–	997
						–		–		–	74	

126	18 1111-0101-0209	Обоймы бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,3	23290	6,52	53567	15	44604	8411	66936
					3890,43	–	8948	–	–	4958	
127	19 1116-0401-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	5300	69,43	18550	243	14727	3595	23917
					1022,86	25,14	3580	88	–	1772	
128	20 1109-0601-0102	Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00113	58407,08	2654,87	66	3	2	42	117
					53982,3	–	61	–	–	9	
129	21 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00113	589420		666		666	–	719
					–		–		–	53	
130	22 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0054	717037,04	5925,93	3872	32	3496	415	4630
					63703,7	1481,48	344	8	–	343	

131	23 2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
			шт.	1	2709		2709		2709	–	2926
					–		–		–	217	
132	24 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00113	862831,86	1769,91	975	2	688	259	1333
					252212,39	–	285	–	–	99	
133	25 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	24200	1100	968	44	697	217	1280
					5675	300	227	12	–	95	
134	26 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,2	259,17	2,5	311	3	266	29	367
					35	–	42	–	–	27	
135	27 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры НР = 69 %	м2	1,2	269,17	1,67	323	2	300	14	364
					17,5	–	21	–	–	27	

136	28 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	1,2	704,17	5,83	845	7	755	59	976
					69,17	1,67	83	2	–	72	
137	29 1106-0301-0410	Установка труб спуска воды НР = 91 %	т	0,01744	15711,01	1433,49	274	25	1	236	551
					14220,18	630,73	248	11	–	41	
138	30 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01744	514917		8980		8980	–	9698
					–		–		–	718	
139	31 1116-0401-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	5300	69,43	18550	243	14727	3595	23917
					1022,86	25,14	3580	88	–	1772	
140	32 1109-0601-0102	Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00113	58407,08	2654,87	66	3	2	42	117
					53982,3	–	61	–	–	9	

141	33	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00113	589420		666		666	–	719
						–		–		–	53	
142	34	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0054	717037,04	5925,93	3872	32	3496	415	4630
						63703,7	1481,48	344	8	–	343	
143	35	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00113	862831,86	1769,91	975	2	688	259	1333
						252212,39	–	285	–	–	99	
144	36	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	24200	1100	968	44	697	217	1280
						5675	300	227	12	–	95	
145	37	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,2	259,17	2,5	311	3	266	29	367
						35	–	42	–	–	27	
146	38	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры НР = 69 %	м2	1,2	269,17	1,67	323	2	300	14	364
						17,5	–	21	–	–	27	

147	39 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	1,2	704,17	5,83	845	7	755	59	976
					69,17	1,67	83	2	–	72	
148	80 1111-0101-0407	(Днище) Гидроизоляция проникающая из сухих смесей на цементной основе. Устройство в 1 слой НР = 94 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 изолируемой поверхности	32,49	3699,45	7,23	120195	235	109272	10091	140709
					328,96	1,45	10688	47	–	10423	
149	81 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (всего-80 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	32,49	769,68	28,72	25007	933	12427	11398	39317
					358,48	14,71	11647	478	–	2912	
150	82 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 стяжки	32,49	1256,2	58,36	40814	1896	37191	2515	46795

					53,15	29,18	1727	948	–	3466	
151	83 1141-0101-0103	Наружные поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	109,62	1567,05	253,8	171780	27822	24616	99844	293354
					1088,69	64,25	119342	7043	–	21730	
Раздел 4 Работы по смете 2-1-1 д											
152	7 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	534	577,4	27	308334	14418	11280	279810	635196
					529,28	–	282636	–	–	47052	
153	8 1122-1401-0220	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 % ктрр1=1,18; ктрм1=1,19; кэкс1=1,19;	м продавливания	80	20753,45	14674,43	1660276	1173954	8140	1124726	3007802
					5977,28	8223,81	478182	657905	–	222800	

Всего	**31 041 630**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 858 793
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 680 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 543 963
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 408 507
- оборудование, тенге	319 716
- накладные расходы, тенге	5 498 900
в т.ч. зарплата, тенге	494 901
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 275 697

Всего		**31 041 630**
Временные здания и сооружения (2,6 %)		798 770
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)		1 040 183
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**651 217**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**33 531 800**
Итого в текущих ценах 2020 г.		**28 166 712**
Итого в текущих ценах 2021 г.		**7 397 115**
Итого по акту		**35 563 826,00**
С учетом договорного коэффициента	0,9	**32 007 443,40**
НДС (12 %)		**3 840 893,21**
Итого		**35 848 336,61**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Alyans XXI" Шаров М. Ю.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ВК Стройсбыт" Нурпалиев Н. М.