Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

"26" ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной собственностью «УРПЕК-Сервис», г.Астана, пер.Балкашинский ,д.16.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Ремаганбетова Дархана Мухамиядияровича** фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту:**Реконструкция малого искусственного сооружения с устройством подходов на 19 км автомобильной дороги «Ерейментау-Павловка-Аршалы» в Акмолинской области;**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации;
3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жол», в лице и.о. директора Бурмакина Зинаида Михайловна;
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **заключение филиал РГП «Госэкспертиза» по Северному региону № 12-0411\15 от 29.12.2015 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Разборка существующего асфальтобетонного покрытия					
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н=5 см в один проход фрезой,ширина фрезерного барабана 500-1000 мм с транспортировкой разобранного материала на расстоянии до 1 км с последующим использованием (на укрепление обочин),γ=2.00 т\м3	М2\м3	631\31,5		631,5	
Разборка дресвяно-щебенистого основания толщиной Н=13 см бульдозером мощностью 79 квт (108 л.е. с перемещением грунта III группы на расстояние до 50 м со сбором в валик с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 1 км, (γ=1,83 т\м3) с последующим использованием (для устройства присыпных обочин)	М2\м3	631\220		631\220	
Разработка грунта IV группы экскаватором емкостью ковша 1,25 м3 с погрузкой и транспортировкой на расстояние 8 км для устройства перемычки, γ=1,8 т\м3 (В=3,0 м)(Н=114 м; (2=44м;(3=38 м)	П.м.\м3	196\1400		196\1400	
Разработка перемычки из грунта IV группы с перемещением бульдозером мощностью 79 квт (108 л.е.) на расстояние до 50 м в насыпь на уположение откосов К потерь=1,03 1400:1,03	М3	1359		1359	
Водоотлив	Маш.\час	83		83	

Снятие плодородного слоя					
Снятие растительного слоя грунта 1 группы толщиной Н=0,15 м бульдозером мощностью 79 квт (108 л.е) в отвал с перемещением на расстояние до 20 м с существующих откосов (ПК 0+80-ПК 3=20)	М3	189		189	
Снятие растительного слоя грунта 1 группы для устройства объездных дорог бульдозером мощностью 79 квт (108 л.е.) толщиной Н=0,15 м с перемещением во временный отвал на расстояние до 10 м (t=347 п.м.)	М3	489		489	
Корчевка кустарников с погрузкой и транспортировкой на расстояние 5 км (свалка)	Га\т	0,05\5		0,05\5	
Глава 2. Земляное полотно, ПК 0+80-ПК 3+20) (L=240 п.м.)					
Разборка существующей насыпи. Грунт II\III группы экскаватором емкостью 0,65 м3 в отвал с перемещением бульдозером мощностью 79 квт (108 л.с.) на расстояние до 50 м (К потерь=1.03 474:1:603), в т.ч.- на устройство насыпи (ПК 2+27.5),(грунт III группы); -на уложение откосов насыпи, (грунт II\III группы)	М3 М3 М3 М3	155\319 460 50 310\100		155\319 460 50 310\100	
2.Доуплотнение существующего земляного полотна катками массой 25 г при 8 проходах по одному следу толщиной Н=30 см с поливом водой 10% от объема	М2\м3	2695\80 8		2695\80 8	
Планировка верха и откосов земляного полотна автогрейдером в грунтах III группы	М2	4703		4703	

Устройство насыпи из грунта III группы (грунт от разборки существующей насыпи над трубой) с перемещением бульдозером на расстояние до 20 м	М3	992		992	
Уплотнение несвязного грунта насыпи пневмокатками весом 25 т слоями 30 см за 8 проходов по одному следу с поливом водой 10% от объема.	М3	1042		1042	
6.Устройство присыпных обочин бульдозером из материалов от разборки дресвяно-щебеночного основания (транспорт 1 км) с добавлением материала от разборки покрытия временной объездной дороги с перемещением до 20 м. -материал от разборки основания (220:1,03) -естественный щебень (щебень из природного камня М600 фр. 40-70 мм	М3 М3 М3	519 213 306		519 213 306	
Планировка верха и откоса присыпных бочин	М2	1201		1201	
Обратная надвижка ранее снятого ПСП бульдозером мощностью 79 квт (108 л.с.) с перемещением до 20 м из валков на откосы насыпи с планировкой автогрейдером в грунтах 1 группы	М2\м3	1245\189		1245\189	
Посев многолетних трав на откосы земполотна при расходе трав 200 кг на 1 га	га	0,12		0,12	
Глава 3.Дорожная одежда,ПК 0+80-ПК 3+20 (L=240 м)					
Устройство дополнительного слоя основания из песка(отсева дробления) толщиной 16 см.Расход на м2:песок из отсева Вода	М3 М3 М3	422 1,1 0,05		422 1,1 0,05	

Устройство основания из фракционного щебня по способу заклинки толщиной 12 см (верх\средняя линия). Расход на м2: щебень марки 1200 фракц,40-70 мм. 10-20 мм. Вода	М2 М3 М3 М3	2256\2299 0,1512 0,015 0,03		2256\2299 0,1512 0,015 0,03	
Устройство подгрунтовки жидким битумом (МГ) 0,8 л на 1 м2 Расход на т:битум жидкий	Т т	1,7 1,03		1,7 1,03	
4Устройство основания из горячего черного щебня толщиной Н=10 см (верх\средняя линия) Расход на м2:черный щебень	М2 т	2064\2088 0,213		2064\2088 0,213	
Устройство подгрунтовки жидким битумом (МГ) 0,3 л на 1 м2 Расход на т:битум жидкий	Т т	0,58 1,03		0,58 1,03	
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II толщиной Н=8 см Расход на м2:асфальтобетонная смесь	М2 т	1920 0,1853		1920 0,1853	
Глава 4 Искусственные сооружения					
Устройство новой железобетонной прямоугольной трубы отв. 5х(4.0х2.5) м,ПК 1+90	25,95 16,23 п\м			25,95 16,23 п\м	
1.Разборка существующей насыпи, грунт II группы экскаватором емкость ковша 0,65 м3 в отвал (ПК 1+85)	М3	1576		1576	
Демонтаж плит перекрытия размером 6х0.98х0.3 вес Р=4.25 т с погрузкой и транспортировкой	Шт.\м3	22\37,4		22\37,4	

на расстояние 19 км на базу (ПК 1+85)					
Демонтаж стен трубы из бетонных блоков размером 0,6х2,4х0,6, вес Р=2,16 т с погрузкой и транспортировкой на расстояние 19 км на базу (ПК 1+85)	Шт. \м3	60\51,8		60\51,8	
Разборка фундамента из монолитного бетона с перемещением бульдозером до 20 м в размыв (ПК 1+85) м3 17,6 5Разборка существующей насыпи, грунт II группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в отвал (ПК 2+27,5)	М3	455		455	
Демонтаж железобетонных звеньев трубы d=1,0 м, Р=4,75 т, t=5,0 п.м. с погрузкой и транспортировкой на расстояние 19 км на базу (ПК 2+27,5)	Шт. \п.м.	8\40		8\40	
7Перемещение грунта III группы в тело насыпи бульдозером мощностью 79 квт (108 л.с.) на расстояние до 20 м с уплотнением пневмокатками весом 25 т слоями 40 см за 8 проходов по одному следу с поливом водой 10% от объема (ПК 2+27,5)	М3	455		455	
Рытье котлована под тело трубы и оголовок экскаватором емк.ковша 0,65 м3 в грунтах I\III группы (мокрого) (γ=1,95 т\м3\1,92 т\м3)	М3	304\873		304\873	
Доработка грунта III группы вручную (мокрого),γ=1,92 т\м3	М3	37		37	
Доуплотнение основание катками весом 25 т при 6 проходах по одному следу (Н=0,3 м)	М2\ м3	363\109		363\109	
Устройство щебеночной подготовки фр.20-40 мм М 800	М3	242		242	

под тело трубы (Н=10 см) и оголовки					
Устройство фундамента из монолитного бетона В 20 МРЗ 200 под тело трубы\оголовок на сульфатостойком цементе	М3	144,2\76,1		144,2\76,1	
Укладка звеньев трубы,блок ЗП 311 20.100 (бл.№95) (442х317х100).8=21 см,объем бетона блока В 35 V=3,98 м3, МРЗ 300,вес блока Р=10 т на цементном растворе Н=1 см	Шт.\м3	80\318,4		80\318,4	
Укладка входного и выходного звена оголовка,блок 311 38 (бл.№107) (436х340х100),объем бетона блока В 35 V=3,96 м3,МРЗ 300, вес блока Р=9,9 т на цементном растворе Н=1 см	Шт\м3	10\39,6		10\39,6	
Установка откосных стенок блока СТ.2 (бл.№58 л.п.) (415х277х30),объем бетона блока В20 V=2,59 м3, МРЗ 300,вес блока Р=6,5 т	Шт\м3	4\10,36		4\10,36	
То же,блок СТ.3 (бл. 59 л.п.) (279х175х30), объем бетона блока В 20 V=1,13м3,МРЗ 300,вес блока Р=2,8 т	Шт\м3	4\4,52		4\4,52	
Устройство двухслойной оклеечной гидроизоляции,тело трубы\оголовок	М2	115\12,1		115\12,1	
Устройство двухслойной обмазочной гидроизоляции,тело трубы\оголовок	М2	459\81,6		459\81,6	
Монолитный бетон лотка В 20,МРЗ 300 и под изоляцию оголовка на сульфатостойком цементе	М3	43		43	
Конопатка швов наклей,тело трубы\оголовокк	г	4296\1566		4296\1566	

21Бетон под изоляцию тело трубы В20	М3	20,1		20,1	
Обратная засыпка котлована бульдозером мощностью 79 квт(108 л.с.) с перемещением на расстояние до 10 м, грунт III группы с уплотнением пневмотрамбовками,с поливом водой 10% от объема	М3	551		551	
Засыпка промоин русла, грунт II\III группы бульдозером мощностью 79 квт (108 л.с.) с перемещением на расстояние до 20 м с уплотнением катками весом 25 т слоями 30 см за 6 проходов по одному следу с поливом водой 10% от объемам	3	304\359		304\359	
Засыпка тела трубы грунтом из отвала в том числе: -бульдозером мощностью 79 квт (108 л.с.) с перемещением до 10 м и с уплотнением пневмокатками весом 25 т слоями 40 см за 8 проходов по одному следу с поливом водой 10% от объема (грунт III группы) -вручную,с уплотнением пневмокатрамбовками,с поливом водой 10% от объема (грунт II шруппы)	М3 М3 М3	538 484 54		538 484 54	
Погрузка в автосамосвалы (из отвала) грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с транспортировкой на расстояние до 0,2 кв в насыпь.К потерь =1,03 (γ=1,83 г\м3) 1576:1,03-538м	М3	992		992	
Укрепительные работы					
1Земляные работы вручную в грунте II группы (мокрый) с перемещением грунта бульдозером	М3	46		46	

мощностью 79 квт (108 л.с.) на расстояние до 20 м					
Устройство подготовки из щебня М 1000 фракции 40-70 мм толщиной Н=10 см	М3	29,5		29,5	
Укрепление входного русла монолитным бетоном В 20 МРЗ 300 толщиной Н=12 см на сульфатостойком цементем	М2\ м3	99,1\11,9		99,1\11,9	
4Укрепление откосов монолитным бетоном В 20 МРЗ 300 толщиной Н=12 см на сульфатостойком цементем	М2\ м3	96,4\11,6		96,4\11,6	
5Укрепление выходного русла монолитным бетоном В 20 МРЗ 300 толщиной 12 смм	М2\ м3	99,1\11,9		99,1\11,9	
Устройство упоров из монолитного бетона В 20 МРЗ 300 на сульфатостойком цементе	Шт\ пм\м3	4\7\1,4		4\7\1,4	
Асфальтовые планки	М3	1,2		1,2	
Арматура А1,d=6 мм,сетка размером 20х20	кг	648,1		648,1	
8Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип А марки II толщиной Н=5 см Расход на м2:асфальтобетонная смесь	М2 т	1920 0,1208		1920 0,1208	
Укрепление обочин (ПК 0+80-ПК 3+20) материалом от разборки асфальтобетонного покрытия (транспорт до 1 км) с добавлением материала от разборки покрытия временной объездной дороги толщиной Н=13 см, К потерь=1,03-материал от разборки асфальтобетонного покрытия 31:5:1,03 -естественный щебень (щебень из природного камня М 600 фр 40-70 мм)	М2\ м3 М3 М3	1200\162 30,5 131,5		1200\162 30,5 131,5	
Глава 5.Примыкания Примыкания тип 3-Г-2	П.м ПК 0+36				

	D=0 ,75 м 19,1 8\19.48 ПК 2+98 D=0 ,75 м 19.1 8\19.48				
1 Планировка верха земляного полотна автогрейдером в грунтах II группы	М2	438		438	
Устройство основания из фракционного щебня по способу заклинки толщиной Н=12 см (верх\средняя линия) Расход на м2:щебень марки 1200 фракции 40-70 мм 10-20 мм вода	М2 М3 М3 М3	290\294 0,1512 0,015 0,03		290\294 0,1512 0,015 0,03	
3Устройство подгрунтовки жидким битумом (МГ) 0,8 л на 1 м2 Расход на т:битум жидкий	Т т	0,24 1;03		0,24 1,03	
4Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной Н=10 см верх\ср.линия расход на м2:черный щебень	М2 т	274\276 0,213		274\276 0,213	
5Устройство подгрунтовки жидким битумом (МГ) 0,3 л на 1 м2 Расход на т:битум жидкий	Т т	0,08 1,03 0,08 1,03		0,08 1,03 0,08 1,03	
Устройство покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки Н толщиной 8 см Расход на м2: асфальтобетонная смесьм	М2 т	262 0,1853		262 0,1853	
Устройство подгрунтовки жидким битумом (МГ) 0,3 л на 1 м2	Т т	0,08 1,03		0,08 1,03	

Расход на т: битум жидкий					
Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип А марки II толщиной Н=5 см Расход на м2:асфальтобетонная смесь	М2 т	262 0,1208		262 0,1208	
Планировка верха и откосов присыпных обочин м2 162 162 10 Укрпеление обочин материалом от разборки покрытия временной объездной дороги Н=13 см	М2\ м3	149\20		149\20	
Устройство труб на примыкании (ПК 0+36: ПК 2+98)	П.м ПК 0+36 D=0 ,75 м 19.1 8\19.48 ПК 2+98 D=0 ,75 м 19.1 8\19.48				
1Рытье котлована под тело трубы и оголовки экскаватором емкость ковша 0,65 м3, грунт III группы	М3	29		29	
Доработка грунта вручную,грунт III группы м3 1 1 3Устройство подготовки под тело трубы и оголовки из естественного щебня М 800 фр. 20-40 мм	М3	7,8		7,8	
Укладка звеньев трубы блок №3К2,100 (91х91х100), γ=8 см,бетон В30,МРЗ 300,объем бетона V=0,21 м3,вес блока Р=0,51 т	Шт. \м3	19\3,99		19\3,99	
Установка портальной стенки блок СТ.9 (блок №31) (226х235х35),бетон В 20,МРЗ 300, объем бетона V=1,23 м3,вес блока Р=3,1 т	Шт. \м3	2\2,46		2\2,46	

Устройство двухслойной оклеечной гидроизоляции,тело трубы м2 3,8 3,8 7Устройство двухслойной обмазочной гидроизоляции,тело трубы\оголовки	М2	55,1\18		55,1\18	
Конопатка швов паклей,тело трубык	кг	4,7		4,7	
Обратная засыпка котлована вручную с уплтнением пневмотрамбовками,грунт III группы с поливом водой 10% от объема,доставка воды-5 кмм	М3\км	30\5		30\5	
Укрепительные работым	М2	4,6		4,6	
Земляные работы вручную в грунте III группы	М3	1,0		1,0	
Устройство подготовки из естественного щебня толщиной Н=10 см	М3	0,5		0,5	
Укрепление входного русла монолитным бетоном В 15 МРЗ 300 толщиной Н=8 см на сульфатостойком цементе	М2\м3	2,3\0,2		2,3\0,2	
Укрепление выходного русла монолитным бетоном В 15 МРЗ 300 толщиной Н=12 см на сульфатостойком цементе	М2\м3	2,3\0,3		2,3\0,3	
5Асфальтовые планки п.м\м3 13\0,1 13\0,1 6Арматура А1,d=6 мм	кг	10,1		10,1	
Глава 6 Устройство объездной дороги, L=347 м, В=9 м					
1 Разработка грунта IV группы экскаватором емкостью ковша 1.25 м3 с погрузкой и транспортировкой на расстояние 8 км для устройства объездной дороги, γ=1,8 т\м3, в том числе -ПК 0+36 (съезд); -ПК 2+98 (съезд)	М3 М3 М3	3356 225 376		3356 225 376	

Уплотнение несвязного грунта пневмокатками весом 25 т слоями 40 см за 8 проходов по одному следу с поливом водой 10% от объема. Транспорт воды-5 км	М3	3356		3356	
Планировка верха и откосов автогрейдером грунт III группы	М2	3356		3356	
Устройство покрытия серповидного профиля толщиной по оси 20 см из естественного щебня Расход на м2 естественный щебень (щебень из природного камня) М 600 фр.40-70 мм Вода	М2 М3 М3	3467 0,222 0,022		3467 0,222 0,022	
5 Укладка временной трубы d=0,7 м (720х10) ГОСТ 10704-91 (ПК 1+49)	П.м .\т	15\2,63		15\2,63	
Укладка временной металлической трубы d=1,2 м (1220х10) ГОСТ 10704-91 (ПК 2+08)	П.м .\т	16\4,77		16\4,77	
Демонтаж металлической трубы d=0,7 м с погрузкой и транспортировкой на расстояние 19 км (на базу), износ 20%	П.м .\т	15\2,63		15\2,63	
Демонтаж металлической трубы d=1,2 м с погрузкой и транспортировкой на расстояние 19 км (на базу),износ 20%	П.м .\т	16\4,77		16\4,77	
Разборка покрытия временной объездной дороги (L=287 п.м.) КП=573.5:1.03=556,5 м3,в том числе: -с перемещением бульдозером мощностью 79 квт (108 л.с.) на расстояние до 20 м в кучи с порузкой экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 и транспортировкой до 1 км -на укрепление обочин;	М3 М3 М3 М3 М3	556,5 131,5 306 40 79		556,5 131,5 306 40 79	

-на устройство присыпных обочин; -с перемещением бульдозером на расстояние до 50 и (устройство примыканий ПК 0+36; ПК2+98) -на укрепление обочин; -на устройство присыпных обочин					
Разборка объездной дороги из грунта III группы с перемещением бульдозером мощностью 79 квт (108 л.с.) с перемещением на расстояние жо 20 м в кучи с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 и транспортировкой до 1 км на уполаживание откосов	М3	2755		2755	
Планировка объездной дороги бульдозером в грунте II группы	М2	1930		1930	
Перемещение растительного грунта из временного отвала бульдозером мощностью 79 квт (108 л.с.) на расстояние до 10 м(снятие растительного грунта учтены в главе I «Подготовка территории строительства»	М3	498		498	
Посев многолетних трав при расходе трав 200 кг на 1 га.	га	0,21		0,21	
Глава VI. Обустройство дороги, организация и безопасность движения.					
Дорожные знаки 4Установка знаков приоритета 2.3.2 II типоразмер-щиток треугольной формы А-900 пленка тип I на металлической стойке СКМ-2.4, длиной t=4,0 м, вес Р-14,8 кг на фундаменте бетон В 15,V-0,08 м3	Шт\ст	2\2		2\2	
Установка знаков приоритета 2.3.3 II типоразмер-щиток треугольной формы А-900	Шт\ст	2\2		2\2	

пленка тип 1 на металлической стойке СКМ-2.40, длиной t=4,0 м,вес Р-14,8 кг на фундаменте бетон В 15, V-0,08 м3					
3Установка знаков приоритета 2.4 II типоразмер-щиток треугольной формы А-900 пленка тип 1 на металлической стойке СКМ-2.40,длиной γ=4,0 м,вес Р-14,8 кг на фундаменте бетон В 15, V-0,08 м3	Шт\ст	2\2		2\2	
Дорожные усройства					
Монтаж оцинкованного ограждения барьерного типа первой группы 11 ДО-М.М.2. (см.лист «Чертеж ОД-2»)	П.м.\кг	140\3855,97		140\3855,97	
2Установка металлических сигнальных столбиков С-1 «М»,Р=2,4 кг	Шт.\кг	52\124,8		52\124,8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **25 ноября 2019 г.;**

месяц, год

окончание работ **30 октября 2020 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**5,5 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**5,5 месяцев;**

фактически, месяцев: **5,5 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Урпек-Сервис" Рсматанбетов Доркан Мухамедьярович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

руководителя, дата Место печати(при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция малого искусственного сооружения с устройством подходов на 19 км автомобильной дороги «Ерейментау-Павловка-Аршалы» в Акмолинской области;** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной собственностью «УРПЕК-Сервис», лицензия №011323 от 23.04.2004, II -категория, Республика Казахстан,г.Астана, пер.Балкашинский ,д.16, тел. 8-7172-52-60-27, в лице директора Ремаганбетова Д.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата 26.11.2020г.

Место печати (при наличии)