Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Damu Energo-KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **СЕТИ ЛЭП-10/0.4 кВ**
(наименование)

Договор №101/23 от 01.07.2023г.

Акт приемки выполненных работ №
(по ресурсному методу)

за **июль 2023 (месяц, год)**
на СЕТИ ЛЭП-10/0.4 кВ
Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ									
1	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования		3	3711,04	643,58	11133	1931	1096	6359	18892
			шт.		2702	242,1	8106	726		1399	
			шт.						269490		
2	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования		3	6852,58	198,31	20558	595	3751	11817	34965
			шт.		5404	66,74	16212	200		2590	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
3	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Демонтажные работы КТПГ-250-6/10/0,4		1	4112,58	2701,38	4113	2701	0	2215	6834
			подстанция		1411,2	1357,95	1411	1358		506	
4	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Демонтажные работы КТПГ-160-6/10/0,4		1	10330,84	3666,16	10331	3666	0	6381	18049
			подстанция		6664,68	1311,63	6665	1312		1337	
5	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж провода АН-25		5,318	23565,46	9320,18	125321	49565	0	78469	220093
			км линии		14245,28	4198,91	75756	22330		16303	
		Итого по разделу: 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ									298833
		Раздел: 2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ									
		МОНТАЖ КАБЕЛЯ									
6	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		42,5	1033,32	569,31	43916	24196	1921	18710	67636
			м кабеля		418,81	192,62	17799	8186		5010	
7	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		309	282,61	20,31	87326	6277	16333	48421	146607
			м		209,44	8,2	64717	2535		10860	
8	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		96	1205,7	587,1	115748	56362	6211	51122	180219
			м кабеля		553,91	185,7	53175	17827		13350	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	748	694,6	391,72	519561	293007	34549	211393	789430
					256,69	135,83	192004	101598		58476	
10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	748	486,5	405,44	363900	303267	0	131830	535388
					81,06	163,72	60633	122464		39658	
11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/В ТРАНШЕЕ/	м кабеля	1645,5	1033,32	569,31	1700331	936801	74378	724398	2618707
					418,81	192,62	689152	316956		193978	
		Установка опор									
12	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом /Опора АК10-2 2шт/. Установка	опора	4	14913,99	7232,4	59656	28930	2596	34115	101272
					7032,48	3628,4	28130	14514		7502	
		КОМПЕКТНАЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
13	Ц13-080103-1607 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	17	4083,25	1381,25	69415	23481	0	39900	118060
					2702	557,77	45934	9482		8745	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
14	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	3220,69	165,82	80517	4146	53464	17320	105664
					916,3	45,93	22908	1148		7827	
15	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	42,809	586,69	24,29	25116	1040	16231	5871	33466
					183,26	7,22	7845	309		2479	
		Итого по разделу: 2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ									4696449
		Раздел: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
16	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. ДЕМОНТАЖ ОПОРЫ П1	опора	70	5381,85	2503	376729	175210	0	231511	656899
					2878,85	1255,27	201519	87869		48659	
17	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж провода АН-25	км линии	15,614	23565,46	9320,18	367951	145525	0	230390	646208
					14245,28	4198,91	222426	65562		47867	
		Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1303107
		ИТОГО:					17602462	2366478	7269052	2292986	6298389,265
		В том числе :					2121968	920257	5843061	1124189	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 0.995							0		
		НДС			12 %		752027,68				6266897,319
		Итого с НДС									7 018 925,00

Принял:

Генподрядчик:
Директор ТОО " ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
М.П. _____ Сеилбеков М.К.

Сдал:

Субподрядчик:
Директор ТОО "Damu Energo-KZ"
М.П. _____ Алтыбаев Ә.Т.