Қазақстан Республикасы
Идустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

«26» 08 2023ж.

Мердігер (бас мердігер) «ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD»ЖШС , БСН 041 040 003 251, Мемлекеттік лицензия 28.12.2015жылғы №15022444 ҚР, Категория I, Шымкент қаласы, Абай ауданы 4 м.а., №759.

ұйымның атауы, заңды мекенжайы,

директоры – Сеилбеков М.К. атынан;

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан облысы, Түркістан қаласының С.Қожанов, Байбурт көшелерінің бойымен 10-0,4 кВ кабель желілерін салу» , Түркістан облысы, Түркістан қаласы нысаны бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

Тапсырыс беруші, Түкістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы - Жарасов Н.М., болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: ТОО «Damu Energo-KZ»

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): «СК РАОЛ «ИНВЕСТ» ЖШС-і, Мемлекеттік лицензия 13 ақпан 2017 жылы №0000640, атынан директоры Келес Б.Д., Түркістан қаласы , Қаныш Сатпаев көшесі №64 үй

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Түкістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесімен 07.07.2020 жылы бекітілген.

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
КЖ-10 кВ	км	10, 313		10,313	
КЖ-0,4 кВ	км	11, 690		11,690	

ЯКНО-10 жоғары вольтты ұяшық	комплект	2		2	
ВРУ-0,4 кВ	комплект	61		61	
КСО-2-10 ұяшықтары, ВВ/АЕ және РЗиА Micom вакуумдық қосқышы бар	дана	1		1	
10 (6) кВ Кернеулі КСО-366 сериялы тарату құрылғылары ВНА-10/630 жүктеме қосқышы бар	дана	5		5	
КТПГ -10/0,4 ТМГ трансформатормен	дана	8		8	

Бас жоспардың техникалық-экономикалық көрсеткіші:

№	Атауы	Өлш.бір	Саны
1	Учаскенің жалпы алаңы	м2	18
2	Салынатын ауданы	м2	7,4
3	Қамту аймағы	м2	

Электрмен жабдықтаудың техникалық көрсеткіштері:

№	Желілік кернеу, кВ	380/220
1	Үйлер саны, дана	240
2	Есептелген қуат, кВт	480
3	Орнатылған трансформаторлық қосалқы станциялардың саны, қуаты 40 кВа, дана	1
4	Орнатылған трансформаторлық қосалқы станциялардың саны, қуаты 63 кВа, дана	1
	Орнатылған трансформаторлық қосалқы станциялардың саны, қуаты 250 кВа, дана	3
	Орнатылған трансформаторлық қосалқы станциялардың саны, қуаты 400 кВа, дана	3
5	Максималды жүктемені пайдаланудың жылдық саны	-
6	ВЛЗ-10 кВ жалпы ұзындығы, км	-
7	ВЛЗ-0,38 кВ жалпы ұзындығы, км	0,695

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **КЖ-10 кВ ұзындығы – 10, 313 км, КЖ-0,4 кВ ұзындығы – 11, 690 км, ЯКНО-10 жоғары вольтты ұяшық-2 комплект , ВРУ-0,4 -61 дана, КСО-2-10 ұяшықтары, ВВ/АЕ және РЗиА Micom вакуумдық қосқышы бар-1 дана, 10 (6) кВ Кернеулі КСО-366 сериялы тарату құрылғылары ВНА-10/630 жүктеме қосқышы бар - 5дана, КТПГ -10/0,4 ТМГ трансформатормен-8 дана.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жоғары кернеулі сынақтан өткізіп, энергетикалық қорытынды сараптама актілеріне сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы : « » маусым 2021 жыл;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы: « » тамыз 2023 жыл;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 26

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша - 7 ай;нақты – 26 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, **электрмен жабдықтау**) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

_____

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

ТОО „Отеп" Түркістанэнергосервис АЕ - Котенко А.В.

_____

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

_____

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды _____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), колы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **«Түркістан облысы Түркістан қаласының С.Қожанов, Байбұрт көшелерінің бойымен 10-0,4 кВ кабель желілерін салу»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды _____.

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер):

«ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD» ЖШС директоры **СеилбековМ.К.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), колы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)