2180

ГЕНПОДРЯДЧИУ :ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Майлыкент-Құрылыс"
Наименование стройки - «Строительство 2-очереди многоэтажного жилого комплекса «STANDART CITY» в жилом массиве Нурсат Каратауского района г. Шымкент. Жилые дома №1, №2, №3, №4, №5, №6 (Без наружных инженерных сетей). Корректировка

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сеть В1										
70	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	28		2639,55	22,93	73907	642	128	71681	157236
						2612,02	0,28	73137	8		11647	
71	241-201-0303 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм** *СП - 8%*	м	27,72		228,00	--	6320	--	6320	--	6826
						--	--	--	--		506	
72	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	26		2445,19	18,95	63575	492	169	61660	135254
						2419,78	0,17	62914	4		10019	
73	241-201-0302 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм** *СП - 8%*	м	25,74		155,00	--	3990	--	3990	--	4309
						--	--	--	--		319	
74	242-207-3301 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15** *СП - 8%*	шт.	8		3251,00	--	26008	--	26008	--	28089
						--	--	--	--		2081	
75	242-301-0301 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25/15/** *СП - 8%*	шт.	15		3486,00	--	52290	--	52290	--	56473
						--	--	--	--		4183	
76	241-221-0102 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм** *СП - 8%*	шт.	11		8,00	--	88	--	88	--	95
						--	--	--	--		7	
77	241-221-0103 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм** *СП - 8%*	шт.	11		12,00	--	132	--	132	--	143
						--	--	--	--		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	54	150,57	1,76	8131	95	113	7765	17167
		НР - 98%; СП - 8%			146,72	--	7923	--		1272	
79	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,054	103711,14	--	5600	--	108	5437	11920
		НР - 99%; СП - 8%			101710,44	--	5492	--		883	
80	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка=ФУТЛЯР	м трубопровода	4	4379,43	84,43	17518	338	10992	6180	25594
		НР - 98%; СП - 8%			1547,00	29,48	6188	118		1896	
		Для бака привозной воды									
81	Прайс-лист	Ёмкость из нержавеющей стали толщ. 6мм с механическим обратным клапаном, переливным устройствам V=150л	шт	1	281914,29	--	281914	--		--	281914
					--	--	--	--	281914	--	
82	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5399,00	--	5399	--	5399	--	5831
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
83	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3403,49	69,71	17017	348	10148	6514	25413
		НР - 98%; СП - 8%			1304,11	25,22	6521	126		1883	
84	242-301-1206 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	5013,00	--	15039	--	15039	--	16242
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
85	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	39277,21	681,47	39277	682	9108	29134	73884
		НР - 98%; СП - 8%			29487,19	241,68	29487	242		5473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Прайс-лист	Насос Q=0,5м^3/час с ШУ Wilo TESCO	шт	1	94875,00	--	94875	--		--	94875
					--	--	--	--	94875	--	
		Труборводы горячей воды (Т3)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	29	2821,12	33,64	81812	976	58227	22564	112726
		НР - 98%; СП - 8%			779,61	14,34	22609	416		8350	
88	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	26	2250,74	33,64	58519	875	37374	20230	85049
		НР - 98%; СП - 8%			779,61	14,34	20270	373		6300	
89	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	55	150,57	1,76	8281	97	114	7908	17485
		НР - 98%; СП - 8%			146,72	--	8070	--		1295	
90	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	29	725,98	117,08	21053	3395	2665	12694	36447
		НР - 76%; СП - 8%			517,00	58,97	14993	1710		2700	
91	234-303-0210 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	м	31,9	333,00	--	10623	--	10623	--	11473
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
92	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2,6	708,00	--	1841	--	1841	--	1988
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
93	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,9	1526,33	1,70	5953	6	782	4135	10895
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	5165	3		807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	242-303-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	9	4026,00	--	36234	--	36234	--	39133
		СП - 8%			--	--	--	--		2899	
95	242-303-0103 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	7321,00	--	14642	--	14642	--	15813
		СП - 8%			--	--	--	--		1171	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1272274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				377163				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					959651			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					482137			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10253536		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						50233		
		- Накладные расходы	Тенге							761326	
		- Сметная прибыль	Тенге							852140	
		Итого				1 272 274					
		В том числе									
		СМР				1 222 041					
		Оборудование				50 233					
		Временные здания и сооружения 2,9%				35 439					
		Всего:				**1 307 713**					
		В том числе СМР:				1 257 480					
		Затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,27%				3 395					
		Итого по сметному расчету				**1 311 108**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**25 218**					
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г				**1 336 326**					
		с понижающим К-0,9500				**1 269 510**					
		НДС 12%				**152 341**					
		Всего				**1 421 851**					

Генподрядчик:
ТОО "Онтустік-Құрылыс-сервис"
Директор
Куртаев А.А.

Субподрядчик:
ТОО "Майлкент-Құрылыс"
Директор
Маулен Ж.Б.