Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Construction Group "SAMRUK», Туркестанская область, Жетысайский район, Асыкатинская п.а., п.Асыката, ул. Жанакурылыс 2, 18, БИН - 140240015677**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Байысбаев Елдос Кабырханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство медицинского пункта с. Емельтау, Аягозского района области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ОБЛАСТЬ АБАЙ, АЯГОЗСКИЙ РАЙОН, ЕМЕЛТАУСКИЙ С.О., С. ЕМЕЛТАУ**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление строительства области Абай», Республика Казахстан, область Абай, улица Достоевского 110, руководитель - Риаханов Шынгыс Нуртасович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

ТОО «KDC Construction» ГСЛ №04284 от 21.04.2023г

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «РДМ Строй» ГСЛ №01748 от 26.06.2020г

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «STM Stroy» ГСЛ №23018768 от 23.08.2023г

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «Самрук PRO 2050» ГСЛ №23018968 от 25.08.2023г

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «AKB Stroy» ГСЛ №24027032 от 28.08.2024г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «Aiya Trade» ГСЛ №24012916 от 06.03.2024г

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «Uly Konys Company» ГСЛ №24020908 от 07.06.2024г
наименование организации, № лицензии и дата получения
ТОО «ConsultInvestStroy» ГСЛ № 24033909 от 27.11.2024г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» ГСЛ №001599 от 16.06.2023г
наименование организации, № лицензии и дата получения
ТОО «Тенгиз Транс Казахстан» ГСЛ №23019072 от 28.08.2023г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
ТОО «БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН» ГСЛ №23019177 от 31.08.2023г
наименование организации, № лицензии и дата получения
ТОО «TUNAY STROY PROJECT» ГСЛ №20006762 от 13.05.2020г
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметной документации) **АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры", 000006, 12.12.1994 г.,**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден **Рабочий проект, ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» № 102/6 и/к от 28.11.2023 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,40		0,40	
Площадь застройки	$м^2$	223,15		223,15	
Этажность	эт	1		1	
Общая площадь здания	$м^2$	154,7		154,7	
Полезная площадь здания	$м^2$	138,87		138,87	
Строительный объем	$м^3$	903,4		903,4	
Пропускная способность	Посещ./смену	25		25	
Площадь отмостки	$м^2$	57		57	
Площадь покрытия	$м^2$	630		630	
Площадь озеленения	$м^2$	1147		1147	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание медицинского пункта запроектировано в одноэтажном исполнении. Медицинский пункт имеет прямоугольную форму с размерами в осях 13,0х12,0 м. Высота этажа принята 3,00м в чистоте. В здании предусмотрены основные и вспомогательные помещения медицинского назначения. Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус. Чердак перекрыт односкатной кровлей с неорганизованным водостоком. В наружной отделке фасадов применяется декоративная штукатурка по утеплителю с окраской согласно утвержденного эскизного проекта ЭП. В состав медицинского пункта входит:

специализированные кабинеты, предназначенные для приема и обслуживания граждан: -

физиокабинет - 18,40м2

процедурный кабинет - 12,07м2

кабинет среднего персонала - 13,81м2

аптечный пункт - 12,42м2

справочная - 6,74м2

Бытовые помещения:

хозяйственно-бытовое помещение - 12,02м2

помещение хранения дез.средств - 4,12м2

ПУИ - 2,37м2

санузел универсальный - 4,06м2

Все помещения объединены вестибюлем и коридорами. Здание имеет два выхода, что удовлетворяет пожарные и санитарные требования.

Все специализированные кабинеты, предназначенные для обслуживания посетителей, оснащаются бактерицидными лампами и раковинами с локтевым смесителем, а также дозаторами мыла, полотенец, антисептика. Оснащение медицинского пункта подразумевает минимальный набор обслуживания и поэтому включает в себя следующие функциональные кабинеты: процедурный кабинет, физиокабинет и кабинет ср. персонала. В оснащение кабинетов входит необходимое медоборудование согласно специализации кабинета. Дополнительно предусмотрено размещение компьютеров и телефонных аппаратов в кабинете ср. медперсонала и справочной с аптечным пунктом. Хранение верхней одежды посетителей предусмотрено в общем коридоре на вешалках, кроме этого предусмотрены вешалки верхней одежды в кабинетах. Физиокабинет на 2 кушетки включает минимальный набор физиоаппаратов. Предусматривается использование одноразового белья, инструментов и мед.одежды. Бытовые помещения, также оснащаются раковинами с локтевым смесителем, дозаторами мыла, полотенец, антисептики и бактерицидными лампами. В хозяйственно-бытовом помещении предусмотрено размещение кухонного оборудования с мойкой, холодильником и микроволновкой, и обеденный стол для приема пищи персоналом. Кроме этого предусмотрено размещение шкафов для одежды персонала и хранения запаса одноразовых комплектов медицинской одежды и белья.

Архитектурно - строительные решения. Общие данные

Проект разработан в IIIА климатическом подрайоне. При разработке проекта принято:

Уровень ответственности здания - II

Степень огнестойкости здания - II

Класс конструктивной пожарной опасности - СО

Класс функциональной опасности - Ф3,4

Класс пожарной опасности строительных конструкций - КО

Коэффициент надежности по ответственности- КС-2

Расчетный срок службы здания - 50 лет

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки - 35,7 °С

Ветровой район -II, нормативная ветровая нагрузка - 0,39кПа

Снеговой район -III, нормативная снеговая нагрузка -1,2кПа
Здание медицинского пункта запроектировано в одноэтажном исполнении.
Медицинский пункт имеет прямоугольную форму с размерами в осях 13,0х12,2м.
Высота этажа принята 3,00м в чистоте.
В здании запроектированы основные и вспомогательные помещения медицинского назначения.
Набор помещении медицинского пункта:
1. Тамбур 4,91м2
2. Справочная 6,74м2
3. Хозяйственно-бытовое помещение – 12,02м2
4. ПУИ – 2,37м2
5. Коридор – 8,62м2
6. Тамбур – 2,70м2
7. Техническое помещение – 12,25м2
8. Физиотерапевтический кабинет – 18,40м2
9. Процедурная – 12,07м2
10. Кабинет медицинского персонала – 13,81м2
11. Помещение хранения дез. средств – 4,12м2
12. Аптечный пункт - 12,42м2
13. Вестибюль - 18,50м2
14. Универсальный с/у - 4,10м2
15. Коридор- 8,62м2
Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2024 г.;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, 4 месяца;
фактически, 7 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 88% и фактический применено 88% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрена;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:
ГУ «Отдел занятости и социальных программ Аягозского района области Абай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство медицинского пункта с. Емельтау, Аягозского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Construction Group "SAMRUK»**
Директор- **Байысбаев Елдос Кабырханович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____

(подпись, дата)

М.П.