Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: доп.согл.№50/2 от 29.04.2019г. К дог.№ 50 от 12.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **30 000 000,00** тенге

Общая стоимость работ по договору - 290 867 542.56 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 290 867 542.56 тенге

Справка № 2
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО	26 785 714	30 000 000	17 857 143	20 000 000
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**26 785 714**	**30 000 000**	**17 857 143**	**20 000 000**

Заказчик:

Начальник КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

_____ М.Б. Керимбеков

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: доп.согл.№50/2 от 29.04.2019г. К дог. № 50 от 12.04.2019 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы/Дорога 1/									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. (Срезка) Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 /20м/	м3 грунта	1491	23,18	23,18	34565	34565	--	9494	47584
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	13186		3525	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1491	22,72	22,72	33874	33874	--	9304	46632
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,67	--	12923		3454	
3	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	2	2969,88	558,36	5940	1117	--	5596	12458
		НР - 108%; СП - 8%			2411,52	179,16	4823	358		923	
4	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,024	424,00	--	10	--		--	11
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/10,2км/	т	0,024	212,00	--	5	--		--	5
					--	--	--	--		--	
6	1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250. Демонтаж	км трубопровода	0,007	793487,14	390383,14	5554	2733	--	3738	10035
		НР - 99%; СП - 8%			403104,00	136224,08	2822	954		743	
7	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,186	479,00	--	89	--		--	96
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
8	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/10,2км/	т	0,186	212,00	--	39	--		--	43
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
9	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	2,6	29867,28	14003,32	77655	36409	5402	43954	131338

		НР - 84%; СП - 8%			13786,20	6339,38	35844	16482		9729	
10	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	6,5	431,00	--	2802	--		--	3026
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/10,2км/	т	6,5	212,00	--	1378	--		--	1488
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
12	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3 сборных конструкций	2,64	7656,11	2964,75	20212	7827	--	13689	36613
		НР - 91%; СП - 8%			4691,36	1006,55	12385	2657		2712	
13	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	6,6	431,00	--	2845	--		--	3072
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
14	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/10,2км/	т	6,6	212,00	--	1399	--		--	1511
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				186367	116524	5402	85775	293912
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				293913				
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы /Дорога 1/									
15	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2953,25	186,01	178,16	549332	526158	275	114036	716437
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	22899	135484		53069	
16	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/10,2км/	т	5168,2	212,00	--	1095658	--		--	1183311
		СП - 8%			--	--	--	--		87653	
17	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2953,25	18,17	15,46	53668	45668	274	18098	77507
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	7726	17409		5741	
18	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4570	28,70	28,70	131178	131178	--	36031	180586
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	50044		13377	
19	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4570	90,88	90,88	415301	415301	--	114073	571724
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,67	--	158435		42350	
20	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	630	140,57	133,58	88561	84152	--	17251	114277
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	31,03	4408	19552		8465	
21	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	630	28,70	28,70	18084	18084	--	4967	24895
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	6899		1844	

22	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	630	90,88	90,88	57252	57252	--	15726	78815
					--	34,67	--	21841		5838	
23	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4952,3	59,59	59,59	295085	295085	--	79041	404055
					--	22,17	--	109778		29930	
24	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4952,3	29,43	29,43	145752	145752	--	29974	189784
					--	8,41	--	41630		14058	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта	4952,3	77,60	66,55	384313	329581	14856	77693	498967
					8,05	13,74	39876	68031		36960	
26	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	спланированной площади	6524	41,32	19,98	269568	130323	--	119139	419804
					21,34	4,02	139245	26226		31097	
27	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	спланированной поверхности	2796	121,52	--	339764	--	--	244630	631146
					121,52	--	339764	--		46752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3843515	2178532	15405	870659	5091308
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5091307				
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы съездов									
28	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,4	23,18	23,18	334	334	--	92	460
					--	8,84	--	127		34	
29	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	258,3	28,70	28,70	7414	7414	--	2037	10207
					--	10,95	--	2829		756	
30	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	258,3	251,29	233,67	64908	60357	25	16241	87641
					17,52	69,81	4526	18031		6492	
31	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/10,2км/ *СП - 8%*	т	452	212,00	--	95824	--		--	103490
					--	--	--	--		7666	
32	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	258,3	18,17	15,46	4694	3994	24	1583	6779
					2,62	5,89	676	1523		502	
33	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	спланированной поверхности	41,7	121,52	--	5067	--	--	3648	9413
					121,52	--	5067	--		697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				178241	72100	49	23601	217990
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				217989				
		РАЗДЕЛ 4. Водопропускные трубы d-1000 мм									

		Земляные работы									
34	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	392	328,99	321,93	128964	126197	--	16995	157636
					7,06	53,15	2768	20837		11677	
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19,6	1681,68	--	32961	--	--	23732	61228
					1681,68	--	32961	--		4535	
36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплот. грунта	40	135,12	63,84	5405	2554	--	2904	8974
					71,28	29,56	2851	1182		665	
37	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта	40	77,60	66,55	3104	2662	120	628	4030
					8,05	13,74	322	549		299	
38	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 сплан. площади	12	115,87	--	1390	--	--	1001	2583
					115,87	--	1390	--		191	
		Прочие работы									
39	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	гравия или песка в конструкции	3,6	2587,43	275,78	9315	993	4994	3389	13720
					924,56	109,83	3328	395		1016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				181139	132405	5114	48649	248171
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				248171				
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда /Дорога 1/									
40	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(25см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	13980,75	327,95	248,40	4584936	3472790	9178	2243459	7374667
					78,89	69,69	1102968	974309		546272	
41	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	4431,90	1028,00	--	4555991	--	4555991	--	4920470
					--	--	--	--		364479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9140927	3472790	4565169	2243459	12295137
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12295137				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18146518				
		Временные здание и сооружение 1,04%	Тенге				188 724				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				18 335 242				
			Тенге								
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,05%					192 520				
		Итого с доп затратами	Тенге				18 527 762				
		Непредвиденные затраты, 2 %	Тенге				370 555				
		Всего с непредвиденными затратами	Тенге				18 898 317				

Итого в текущих ценах 2019г. К=1.0498961	Тенге	19 841 269
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге	17 857 142
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	2 142 857
Итого с НДС	Тенге	**20 000 000**

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СК"

Инженер-эксперт _____Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____Карсыбаев С.