Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Уральск «25» октябрь 2018 года

Заказчик Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно- Казахстанской области", 90500, Жанибек, Жанибек, Иманова, 119, 87113521409

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

от «22» октября 2018 года ТОО «Батыс Курылыс Кызмет», директор Оспанов Айболат Канатович, г.Уральск, 090007, г.Уральск, пос. Деркул ул.Оралхан Бокей, дом 8.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

от «22» октября 2018 года ТОО «BATYS STROY ENGINEERING», инженер-технадзор Идресов М.А., аттестаты эксперта №KZ18VJE00011222 от 14.05.2015 г;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

от «22» октября 2018 года ТОО «Инженер+» ГИП – Бисембаев А.Ш, Государственная лицензия №15017452 от 24.04.2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Газификация социальных объектов в с.Унеге Куйгенкульского аульного округа Жанибекского района ЗКО" (газификация)» - новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу

Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, , Куйгенкольский с.о., с.Онеге.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

№32 от 11.12.2017 г. Решение акимата Куйгенкулького сельского округа Жанибекского района ЗКО.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от____20__года №_;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» от 25.07.2018г;
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Инженер+» №98-17, гос. экспертиза KCKKAZ-0028/18 от 09.04.2018 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно- Казахстанской области" приказом №61от 18.04.201 8 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2018 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяцев;
фактически, месяц: 3 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Общий расход газа максимально-часовой	м3/час	130,1		130,1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период При непрерывной работе оборудования, система газоснабжение обеспечить подключению к природному газу с. Унеге.

Факт начала выпуска продукции с указанием объема: Фактическая подача газа соответствует паспортным данным установленного оборудования в с. Унеге
Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Поставка газа до потребителя с.Онеге			
Часовой расход газа	м3/час	1316	1316
Подземная прокладка газопровода Г1	м	2791	2791
Подземная прокладка газопровода d 90 мм		0,802	0,802
Надземная прокладка газопровода d 63 мм		1642	1642
Надземная прокладка газопровода d 32 мм		0,347	0,347
Продолжительность строительство	мес	3	3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **36 139,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работы **27 524,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 679,0** тысяч тенге, прочие затраты **6 936,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
прочие затраты _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект «Газификация социальных объектов в с.Унгге Куйгенкульского аульного округа Жанибекского района ЗКО" (газификация)» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Адиев Манарбек Танатарович**

подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Технический надзор: **Хамитов Ерлан Ергенович**

подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Авторский надзор: **Бисембаев Алмазбек Шамарданович**

подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Подрядчик: **Оспанов Айболат Канатович**

подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.