Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: доп.согл.№50/2 от 29.04.2019г. К дог.№ 50 от 12.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **236 953 383,00** тенге

Общая стоимость работ по договору - 290 867 542.56 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 290 867 542.56 тенге

Справка № 6
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2019 года

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО	211 565 521	236 953 383	88 177 128	98 758 383
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**211 565 521**	**236 953 383**	**88 177 128**	**98 758 383**

Заказчик:

Начальник КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД
Тюлькубасского района

_____ М.Б. Керимбеков

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО
"ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: доп.согл. №50/2 от 29.04.2019г. К дог.№ 50 от 12.04.2019 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда /Дорога 1/									
1	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство/10см/	м2	22188	1882,04	207,99	41758688	4614807	35344622	3207461	48563441
		НР - 108%; СП - 8%			81,09	52,76	1799259	1170613		3597292	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	12,3630525	93047,11	1642,85	1150346	20311	1130035	10416	1253623
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	9644		92861	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/5см/	м2 покрытия	13599,41633	1286,57	91,30	17496541	1241632	15740394	936707	19907908
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	514515	352807		1474660	
4	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	13599,41633	288,35	0,04	3921437	587	3918094	2977	4238367
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	2756	--		313953	
5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2/присыпные обочины/	м3 грунта	746	60,27	60,27	44965	44965	--	12351	61901
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,99	--	17154		4585	
6	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 5см	м2 покрытия обочин	3692	212,54	133,54	784704	493040	190545	259225	1127443
		НР - 108%; СП - 8%			27,39	37,62	101119	138904		83514	
		Тротуар									
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0.86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	317,653	1543,86	27,74	490413	8811	276509	225020	772667
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	205093	3259		57235	
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91БР100.20.8	м3	5,082448	32926,00	--	167345	--	167345	--	180732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				65814438	6424153	56767544	4654157	76106082
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				76106082				
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда /Дорога 2/									
9	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2/присыпные обочины/	м3 грунта	360,4	60,27	60,27	21723	21723	--	5967	29905
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,99	--	8287		2215	
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 5см	м2 покрытия обочин	1785	212,54	133,54	379387	238374	92124	125330	545094
		НР - 108%; СП - 8%			27,39	37,62	48889	67157		40377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				401110	260097	92124	131297	574999
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				574998				
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда съездов									
11	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(25см)	м2 основания или покрытия	517	327,95	248,40	169548	128422	339	82962	272711
		НР - 108%; СП - 8%			78,89	69,69	40787	36029		20201	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	163,889	1028,00	--	168478	--	168478	--	181956
		СП - 8%			--	--	--	--		13478	
13	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство/10см/	м2	438	1882,04	207,99	824333	91098	697717	63317	958662
		НР - 108%; СП - 8%			81,09	52,76	35518	23108		71012	
14	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2/присыпных обочин/	м3 грунта	109	60,27	60,27	6570	6570	--	1805	9044
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,99	--	2506		670	
15	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 5см	м2 покрытия обочин	311,91	212,54	133,54	66294	41653	16098	21900	95249
		НР - 108%; СП - 8%			27,39	37,62	8543	11735		7056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1235223	267743	882632	169984	1517622
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1517623				
		РАЗДЕЛ 4. Перевозка строительных материалов (30 км учтено в стоимости)									
16	4102-0103-1095 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 95 км/ЧЕРНЫЙ ЩЕБЕНЬ/	т	3057,716	1437,00	--	4393938	--		--	4745453
		СП - 8%			--	--	--	--		351515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4393938	--	--	--	4745453
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4745453				
		РАЗДЕЛ 5.Водопропускные трубы на съездах диаметром 500 мм -2шт									
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	88	154,45	148,74	13591	13089	--	3046	17968
		НР - 72%; СП - 8%			5,71	42,37	502	3728		1331	
18	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	4,4	2708,16	--	11916	--	--	8579	22135
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	--	11916	--		1640	
19	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	44	16,02	16,02	705	705	--	194	970
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	269		72	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	44	135,12	63,84	5945	2809	--	3195	9871
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	3136	1301		731	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	44	77,60	66,55	3415	2928	133	690	4433
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	354	604		328	
22	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	спланированной площади	31	6,16	6,16	191	191	--	36	245
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	49		18	
23	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	спланированной площади	13	153,55	--	1996	--	--	1437	3708
		НР - 72%; СП - 8%			153,55	--	1996	--		275	
24	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийно-песчаная под ж/б трубы и сооружения.Устройство	гравия или песка в	6	2587,43	275,78	15525	1655	8323	5648	22866
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	5547	659		1694	
25	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,71	38785,29	18428,87	66323	31513	13926	23899	97439
		НР - 84%; СП - 8%			12213,00	4425,05	20884	7567		7218	
26	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	9	20296,00	--	182664	--	182664	--	197277
		СП - 8%			--	--	--	--		14613	
		Монолитные ж/б лекальные блоки									
27	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,2	26614,14	3220,71	58551	7086	45451	6343	70086
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	6014	1538		5192	
28	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,33	49516,40	--	16340	--	112	13631	32369
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	16228	--		2398	
29	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27	209243,00	--	56496	--	56496	--	61015
		СП - 8%			--	--	--	--		4520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	222949,00	--	13377	--	13377	--	14447
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
		Монолитные ж/б диафрагмы									
31	1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	4,4	77778,57	31017,10	342226	136475	140322	87719	464340
		НР - 84%; СП - 8%			14870,20	8863,25	65429	38998		34396	
32	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	209243,00	--	8370	--	8370	--	9039
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
		Облицовка дна и откосов из бетона В20 F200 W4									
33	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	4,4	24824,71	668,73	109229	2942	87721	18016	137424
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	18566	1232		10180	
34	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,00017	25776,08	9265,61	4	2	1	3	8
		НР - 91%; СП - 8%			15764,00	2806,98	3	--		1	
35	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00017	209243,00	--	36	--	36	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
36	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. УстройствоЗУБА	м3 бетона в деле	0,9	26614,14	3220,71	23953	2899	18594	2595	28672
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	2460	629		2124	
37	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	4235,43	212,15	8471	424	5948	1524	10794
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	2099	141		800	
38	1141-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	м2	4,4	4159,91	54,74	18304	241	14329	2965	22970
		НР - 79%; СП - 8%			848,70	4,23	3734	19		1701	
39	1141-0102-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в два слоя	м2	24,3	1058,62	49,42	25724	1201	11165	10781	39426
		НР - 79%; СП - 8%			549,69	11,90	13358	289		2920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				983350	204160	606968	190301	1267540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1267542				
		РАЗДЕЛ 6. Перевозка ж/б элементов по всему объекту (30 км учтено в стоимости)									
40	4101-0105-1013 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км/СБОРНЫЕ Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ/	т	48,5	373,00	--	18091	--		--	19538
		СП - 8%			--	--	--	--		1447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	4101-0205-1052 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 52 км/СБОРНЫЕ Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ/	т	49,622	929,00	--	46099	--		--	49787
		СП - 8%			--	--	--	--		3688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				64189	--	--	--	69325
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				69324				
		РАЗДЕЛ 7. ВКЛЮЧЕНИЕ.									
		Водопропускные трубы d-1000 мм-40шт									
		Земляные работы									
42	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	720	140,57	133,58	101212	96174	--	19716	130602
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	31,03	5038	22345		9674	
43	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36	1681,68	--	60540	--	--	43589	112460
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	60540	--		8330	
44	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/корыто/	м3 грунта	248,4	28,70	28,70	7130	7130	--	1958	9816
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	2720		727	
45	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/КОРЫТО/	м3 грунта	156	16,02	16,02	2499	2499	--	686	3440
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	953		255	
46	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	156	135,12	63,84	21079	9959	--	11326	34997
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	11120	4611		2592	
47	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	156	77,60	66,55	12106	10382	468	2447	15718
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	1256	2143		1164	
48	1136-0201-0106 РСНБ РК 2015	Качественная засыпка грунта	м3 грунта	144	429,61	150,84	61864	21721	432	34891	104496
		НР - 72%; СП - 8%			275,77	60,76	39711	8749		7740	
49	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	604	6,16	6,16	3723	3723	--	692	4768
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	962		353	
50	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	спланированной площади	36,4	115,87	--	4218	--	--	3037	7834
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	4218	--		580	
		Прочие работы									
51	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3 подушки	6,8	2976,68	169,72	20241	1154	7689	10028	32691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	11398	541		2422	
52	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	8,44	24816,58	10902,62	209452	92018	48512	76394	308713
		НР - 84%; СП - 8%			8166,15	2609,30	68922	22022		22868	
53	2104-0801-0103 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	40	25894,00	--	1035760	--	1035760	--	1118621
		СП - 8%			--	--	--	--		82861	
		Монолитные ж/б лекальные блоки (лист 9)-3шт									
54	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	15,36	26204,10	3220,71	402495	49470	311037	44288	482525
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	41988	10735		35743	
55	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,621	49516,40	--	30750	--	213	25651	60913
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	30537	--		4512	
56	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32184	209243,00	--	67343	--	67343	--	72730
		СП - 8%			--	--	--	--		5387	
57	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29916	222949,00	--	66697	--	66697	--	72033
		СП - 8%			--	--	--	--		5336	
58	1130-0405-0204 РСНБ РК 2015	Блоки стенок удлиняемых труб и оголовков двухочковых, отверстие труб до 6 м. Установка	м3 сборных конструкций	13,6	18331,10	2333,27	249303	31732	163660	51585	324959
		НР - 84%; СП - 8%			3964,05	551,45	53911	7500		24071	
59	2104-0803-0102 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) СТ РК 937-92	шт.	8	73019,00	--	584152	--	584152	--	630884
		СП - 8%			--	--	--	--		46732	
		Облицовка дна и откосов									
60	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	2,56	24416,68	668,73	62507	1712	49993	10482	78828
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	10802	717		5839	
61	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,1	25776,08	9265,61	2578	927	75	1690	4609
		НР - 91%; СП - 8%			15764,00	2806,98	1576	281		341	
62	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	209243,00	--	20924	--	20924	--	22598
		СП - 8%			--	--	--	--		1674	
63	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	4,12	4235,43	212,15	17450	874	12251	3139	22236
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	4325	291		1647	
64	1141-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	м2	35,6	4159,91	54,74	148093	1949	115930	23988	185847
		НР - 79%; СП - 8%			848,70	4,23	30214	151		13766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	162	580,39	21,23	94024	3439	33338	45225	150389
		НР - 79%; СП - 8%			353,38	--	57247	--		11140	
66	1141-0102-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в два слоя	м2	39,92	1058,62	49,42	42260	1973	18343	17711	64768
		НР - 79%; СП - 8%			549,69	11,90	21944	475		4798	
		Водопропускные трубы на съездах диаметром 500 мм - ПК-23-9штук									
		Земляные работы									
67	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	88	154,45	148,74	13591	13089	--	3046	17968
		НР - 72%; СП - 8%			5,71	42,37	502	3728		1331	
68	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,4	2708,16	--	11916	--	--	8579	22135
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	--	11916	--		1640	
69	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	44	16,02	16,02	705	705	--	194	970
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	269		72	
70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	44	135,12	63,84	5945	2809	--	3195	9871
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	3136	1301		731	
71	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	44	77,60	66,55	3415	2928	133	690	4433
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	354	604		328	
72	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	спланированной площади	31	6,16	6,16	191	191	--	36	245
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	49		18	
73	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированно	13	153,55	--	1996	--	--	1437	3708
		НР - 72%; СП - 8%			153,55	--	1996	--		275	
74	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийно-песчаная под ж/б трубы и сооружения.Устройство	гравия или песка в	6	2587,43	275,78	15525	1655	8323	5648	22866
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	5547	659		1694	
75	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,71	38785,29	18428,87	66323	31513	13926	23899	97439
		НР - 84%; СП - 8%			12213,00	4425,05	20884	7567		7218	
76	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	9	20296,00	--	182664	--	182664	--	197277
		СП - 8%			--	--	--	--		14613	
		Монолитные ж/б лекальные блоки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,2	26614,14	3220,71	58551	7086	45451	6343	70086
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	6014	1538		5192	
78	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,33	49516,40	--	16340	--	112	13631	32369
		НР - 85%; СП - 8%			49174,40	--	16228	--		2398	
79	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27	209243,00	--	56496	--	56496	--	61015
		СП - 8%			--	--	--	--		4520	
80	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	222949,00	--	13377	--	13377	--	14447
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
		Монолитные ж/б диафрагмы									
81	1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	4,4	77778,57	31017,10	342226	136475	140322	87719	464340
		НР - 84%; СП - 8%			14870,20	8863,25	65429	38998		34396	
82	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	209243,00	--	8370	--	8370	--	9039
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
		Облицовка дна и откосов из бетона В20 F200 W4									
83	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	4,4	24824,71	668,73	109229	2942	87721	18016	137424
		НР - 89%; СП - 8%			4219,49	280,00	18566	1232		10180	
84	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,00017	25776,08	9265,61	4	2	1	3	8
		НР - 91%; СП - 8%			15764,00	2806,98	3	--		1	
85	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00017	209243,00	--	36	--	36	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
86	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство/ЗУБА	м3 бетона в деле	0,9	26614,14	3220,71	23953	2899	18594	2595	28672
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	2460	629		2124	
87	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	4235,43	212,15	8471	424	5948	1524	10794
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	2099	141		800	
88	1141-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	м2	4,4	4159,91	54,74	18304	241	14329	2965	22970
		НР - 79%; СП - 8%			848,70	4,23	3734	19		1701	
89	1141-0102-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в два слоя	м2	24,3	1058,62	49,42	25724	1201	11165	10781	39426
		НР - 79%; СП - 8%			549,69	11,90	13358	289		2920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4311750	540995	3143785	618824	5325015
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5325019				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				89606041				
		Временные здание и сооружение 1,04%	Тенге				931 903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				90 537 944				
			Тенге								
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1.05%					950 648				
		Итого с доп затратами	Тенге				91 488 592				
		Непредвиденные затраты, 2 %	Тенге				1 829 772				
		Всего с непредвиденными затратами	Тенге				93 318 364				
		Итого в текущих ценах 2019г. К=1.0498961	Тенге				97 974 587				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0.9	Тенге				88 177 128				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				10 581 255				
		Итого с НДС	Тенге				**98 758 383**				

Инженер:
ТОО "Батыр Алем ОК"

Инженер-эксперт_____Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор_____Карсыбаев С.