Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: доп.согл.№50/2 от 29.04.2019г. К дог.№ 50 от 12.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **276 324 165,00** тенге

Общая стоимость работ по договору - 290 867 542.56 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 290 867 542.56 тенге

Справка № 7
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО	246 718 004	276 324 165	35 152 484	39 370 782
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**246 718 004**	**276 324 165**	**35 152 484**	**39 370 782**

Заказчик:

И.о.руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

_____С.Кулжабаев

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: доп.согл. №50/2 от 29.04.2019г. К дог.№ 50 от 12.04.2019 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы /Дорога 1/									
1	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом *НР - 72%; СП - 8%*	м2	9320	215,51	154,84	2008528	1443122	565406	232012	2419783
					--	34,58	--	322239		179243	
2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1491	26,57	26,57	39614	39614	--	9977	53559
					--	9,29	--	13857		3967	
		Земляные работы /Дорога 2/									
3	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3790	215.51	154,84	816773	586849	229924	94348	984011
					--	34,58	--	131039		72890	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3604	26,57	26,57	95754	95754	--	24117	129461
					--	9,29	--	33495		9590	
		Земляные работы съездов									
5	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом *НР - 72%; СП - 8%*	м2	243	215,51	154,84	52368	37626	14742	6049	63091
					--	34,58	--	8402		4673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы/	м3 грунта	25,2	26,57	26,57	670	670	--	169	905
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	234		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3013707	2203636	810072	366672	3650810
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3650810				
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда /Дорога 1/									
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,387	93047,11	1642,85	501240	8850	492390	4539	546241
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	4202		40462	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/5см/	м2 покрытия	5925,58	1286,57	91,30	7623652	541008	6858458	408145	8674341
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	224186	153726		642544	
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	5925,58	288,35	0,04	1708662	256	1707205	1297	1846756
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	1201	--		136797	
		Тротуар									
10	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1633,2	1015,69	2,66	1658824	4350	1402360	273843	2087280
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	252114	1445		154613	
11	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	1633,2	675,20	--	1102736	--	940263	175471	1380464
		НР - 108%; СП - 8%			99,48	--	162473	--		102257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12595114	554464	11400676	863295	14535082
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14535082				
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда съездов									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4	93047,11	1642,85	37219	657	36562	337	40560
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	312		3004	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/5см/	м2 покрытия	385	1286,57	91,30	495328	35151	445611	26518	563594
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	14566	9988		41748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	385	288,35	0,04	111016	17	110921	84	119988
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	78	--		8888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				643563	35824	593094	26939	724142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				724142				
		РАЗДЕЛ 4. Перевозка строительных материалов (30 км учтено в стоимости)									
15	4102-0103-1095 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 95 км/АСФАЛЬТОБЕТОН/	т	2849,333	1437,00	--	4094492	--		--	4422051
		СП - 8%			--	--	--	--		327559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4094492	--	--	--	4422051
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4422051				
		РАЗДЕЛ 5. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ.									
		Дорога-1									
		Подготовительные работы /Дорога 1/									
16	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.(Срезка) Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/	м3 грунта	11939	23,18	23,18	276776	276776	--	76024	381024
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	105589		28224	
17	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	11939	20,06	20,06	239537	239537	--	65795	329759
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,65	--	91382		24427	
18	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6364,042	151,25	144,87	962536	921974	443	199824	1255349
		НР - 72%; СП - 8%			6,30	37,31	40119	237414		92989	
19	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	10182,467	212,00	--	2158683	--		--	2331378
		СП - 8%			--	--	--	--		172695	
		Противоселевая дамба ПК2,80-2,85									
20	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная наброска из камней вручную.	м3 грунта	160	1045,44	--	167270	--	--	120435	310721
		НР - 72%; СП - 8%			1045,44	--	167270	--		23016	
21	2101-0701-0203 РСНБ РК 2015	Камень размером от 150 до 500 мм марки 400	м3	160	2887,00	--	461920	--	461920	--	498874
		СП - 8%			--	--	--	--		36954	
		Корчевка деревьев-20штук									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0207-0503 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	20	333,48	265,10	6670	5302	--	2286	9672
		ПР - 72%, СП - 8%			68,39	90,38	1368	1808		716	
23	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	4,1	1055,02	664,96	4326	2726	--	2491	7362
		ПР - 108%, СП - 8%			390,06	172,54	1599	707		545	
24	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	10,057	71,00	--	714	--		--	771
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
25	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	10,057	176,00	--	1770	--		--	1912
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
		Посадка деревьев-40ШТТ									
26	1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	40	1001,43	72,27	40057	2891	7348	27112	72542
		ПР - 88%, СП - 8%			745,45	24,77	29818	991		5374	
27	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	40	1183,76	147,29	47350	5891	4481	33611	87438
		ПР - 88%, СП - 8%			924,45	30,40	36978	1216		6477	
28	2501-0101-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	40	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы дополнительные на поднятие Трубы-2000м2									
29	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2000	186,01	178,16	372018	356325	185	77227	485185
		ПР - 72%, СП - 8%			7,75	45,88	15508	91752		35940	
30	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	3540	212,00	--	750480	--		--	810518
		СП - 8%			--	--	--	--		60038	
31	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1950	18,17	15,46	35436	30154	180	11950	51177
		ПР - 72%, СП - 8%			2,62	5,89	5102	11495		3791	
		Водопропускные трубы на съездах диаметром 500 мм -ПК-23-9ШТУК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство труб диам.500мм -48,5									
32	1101-0106-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 30 0-600 мм.Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.Группа грунтов 1	км траншеи	0,0575	763924,66	654864,66	43926	37655	--	8962	57119
		НР - 72%; СП - 8%			109060,00	107424,25	6271	6177		4231	
33	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0485	2342008,11	1112422,34	113587	53952	8303	66443	194433
		НР - 99%; СП - 8%			1058395,00	325406,32	51332	15782		14402	
34	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80	м	48,694	33276,00	--	1620342	--	1620342	--	1749969
		СП - 8%			--	--	--	--		129627	
		Дренажный канал-ПК28-30									
35	1101-0107-1211 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы и земляные подушки при глубине резервов и выемок свыше 1 м. Устройство грейдер-элеваторами, при движении агрегата в двух направлениях, с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	200	46,48	46,48	9296	9296	--	1967	12164
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,66	--	2733		901	
		Водопропускные трубы диам.1000мм-40штук									
		ОБОЧИНА									
36	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство /присыпных обочин/ бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	533	60,27	60,27	32126	32126	--	8824	44227
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,99	--	12256		3276	
37	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 5 см	м2 покрытия обочин	2640	212,54	133,54	561110	352553	136251	185361	806189
		НР - 108%; СП - 8%			27,39	37,62	72306	99324		59718	
		Розлив вяжущих материалов после ГПС									
38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Дорога 1	т	7,32	93047,11	1642,85	681105	12026	669079	6167	742254
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	5710		54982	
		Дополнительные съезды ПК23+ПК27									
39	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /м. Устройство.	м2 основания или покрытия	280	327,95	248,40	91825	69551	184	44931	147696
		НР - 108%; СП - 8%			78,89	69,69	22090	19513		10940	
40	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	88,76	1028,00	--	91245	--	91245	--	98545
		СП - 8%			--	--	--	--		7300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 /10см/. Устройство	м2	210	1107,08	122,35	232487	25692	196778	17857	270372
		НР - 108%; СП - 8%			47,70	31,03	10017	6517		20028	
42	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,135	93047,11	1642,85	12561	222	12339	114	13689
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	105		1014	
43	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	175	1286,57	91,30	225149	15978	202550	12054	256179
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	6621	4540		18976	
44	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	175	288,35	0,04	50462	8	50419	38	54540
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	35	--		4040	
		Монолитные ж/б лекальные блоки -4м3									
45	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	3,99	26204,10	3220,71	104554	12851	80796	11504	125344
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	10907	2789		9285	
46	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,24525	49516,40	--	12144	--	84	10130	24056
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	12060	--		1782	
47	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11046	209243,00	--	23113	--	23113	--	24962
		СП - 8%			--	--	--	--		1849	
48	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10479	222949,00	--	23363	--	23363	--	25232
		СП - 8%			--	--	--	--		1869	
		ДОРОГА-2									
		Подготовительные работы /Дорога 2/									
49	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.(Срезка) Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /50м/	м3 грунта	1989,24	23,18	23,18	46116	46116	--	12667	63485
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	17593		4703	
50	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1989,24	90,88	90,88	180773	180773	--	49654	248861
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,67	--	68964		18434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	3481,17	212,00	--	738008	--		--	797049
		СП - 8%			--	--	--	--		59041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10418836	2690374	3589403	1053428	12390047
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12390047				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				35722131				
		Временные здание и сооружение 1,04%	Тенге				371 510				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				36 093 641				
			Тенге								
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,05%					378 983				
		Итого с доп затратами	Тенге				36 472 624				
		Непредвиденные затраты, 2 %	Тенге				729 452				
		Всего с непредвиденными затратами	Тенге				37 202 077				
		Итого в текущих ценах 2019г. К=1.0498961	Тенге				39 058 315				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0.9	Тенге				35 152 484				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				4 218 298				
		Итого с НДС	Тенге				**39 370 782**				

Инженер:
ТОО "Батыр Алем Сервис"

Инженер-эксперт _____ Даниярбек Б.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ Карсыбаев С.