Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"12" октября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО **«ПСК «Өскемен-Құрылыс» ,с.Курчум, ул. Ангышпаева,25/1**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Лазарева М.Ю.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Циркуляционная насосная станция для тепловых сетей 1,6,7 районов города Риддер, Восточно-казахстанская область**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГП на ПХВ «Водоканал» акимата города Риддера, Восточно-Казахстанская область, директор Киреева Татьяна Александровеа**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Элхон Строй» № 03-00455 от 07.03.2007 г. в лице директора Кажиева Н.Д.**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Экспертиза и аналитика» № 06-0341/14 от 10.11.2014года;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддер» от 30.11.2014года №48-р**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощьность, Производи-тельность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	Гкал/час	34,16		34,16	
Тепловая сеть	км	0,081		0,081	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период не предусмотрено;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	220,78	220,78
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	1162,44	1162,44
В том числе подземной части	м3	269,13	269,13
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	45,56	45,56

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: циркуляционная насосная станция предназначена для регулировки давления в обратном трубопроводе тепловой сети 1,6,7 районов. Протяженность построенной тепловой сети 81 мп диам.430 мм. Предусмотрена автоматизация технологического оборудования (насос Д800-57 (1 рабочий, 1-резервный). Электроснабжение предусмотрено 2-мя вводами от построенной КТПБ-2Х400-6/0,4 кВ. Подключение КТПБ от существующей ПС-35/6 кВ № 45 в проекте не предусмотрено.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ сентябрь **2017 г.**;

месяц, год

окончание работ октябрь **2018г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____5_____;

фактически, месяц:___13_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Циркуляционная насосная станция для тепловых сетей 1,6,7 районов города Риддер, Восточно-Казахстанская область»**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Лазарев Михаил Юрьевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

ЖШС/ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"