Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: доп.согл.№50/2 от 29.04.2019г. К дог.№ 50 от 12.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **290 867 542,56** тенге

Общая стоимость работ по договору - 290 867 542.56 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 290 867 542.56 тенге

Справка № 8
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО	259 703 163	290 867 542,56	12 985 159	14 543 377,56
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**259 703 163**	**290 867 542,56**	**12 985 159**	**14 543 377,56**

Заказчик:

И.о.руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

_____ С.Кужабаев

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: доп.согл. №50/2 от 29.04.2019г. К дог.№ 50 от 12.04.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда съездов									
1	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 5см	м2 покрытия обочин	226,09	212,54	133,54	48054	30193	11669	15874	69042
		НР - 108%, СП - 8%			27,39	37,62	6192	8506		5114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48054	30193	11669	15874	69042
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				69042				
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда /Дорога 2/									
2	86-010303-0101	Урна, тип 1	шт.	3	9879,00	653,00	29637	1959	10308	20645	54305
					5790,00	42,00	17370	126		4023	
2.1	8601-0303-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 1	шт.	3	9879,00	653,00	29637	1959	10308	20645	54305
		НР - 118%, СП - 8%			5790,00	42,00	17370	126		4023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29637	1959	10308	20645	54305
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54305				
		РАЗДЕЛ 3. Водопропускные трубы d-750 мм									
		Монолитные ж/б лекальные блоки (лист 9)-3шт									
3	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	15,36	26204,10	3220,71	402495	49470	311037	44288	482525
		НР - 84%, СП - 8%			2733,60	698,92	41988	10735		35743	
4	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,621	49516,40	--	30750	--	213	25651	60913
		НР - 84%, СП - 8%			49174,40	--	30537	--		4512	
5	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32184	209243,00	--	67343	--	67343	--	72730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5387	
6	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29916	222949,00	--	66697	--	66697	--	72033
		СП - 8%			--	--	--	--		5336	
7	1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	9,84	13908,84	2890,77	136863	28445	73995	34585	185164
		НР - 84%; СП - 8%			3498,30	685,95	34423	6750		13716	
8	2104-0803-0102 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) СТ РК 937-92	шт.	8	73019,00	--	584152	--	584152	--	630884
		СП - 8%			--	--	--	--		46732	
		Облицовка дна и откосов									
9	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	2,56	24416,68	668,73	62507	1712	49993	10482	78828
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	10802	717		5839	
10	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,1	25776,08	9265,61	2578	927	75	1690	4609
		НР - 97%; СП - 8%			15764,00	2806,98	1576	281		341	
11	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	209243,00	--	20924	--	20924	--	22598
		СП - 8%			--	--	--	--		1674	
12	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	4,12	4235,43	212,15	17450	874	12251	3139	22236
		НР - 65%; СП - 8%			1049,67	70,61	4325	291		1647	
13	1141-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	м2	35,6	4159,91	54,74	148093	1949	115930	23988	185847
		НР - 79%; СП - 8%			848,70	4,23	30214	151		13766	
14	1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	162	580,39	21,23	94024	3439	33338	45225	150389
		НР - 79%; СП - 8%			353,38	--	57247	--		11140	
15	1141-0102-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в два слоя	м2	39,92	1058,62	49,42	42260	1973	18343	17711	64768
		НР - 79%; СП - 8%			549,69	11,90	21944	475		4798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1676135	88788	1354291	206759	2033524
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2033526				
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство автомобильной дороги									
16	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/омоноличивание под стойки/	м3	0,7	24946,11	1114,41	17462	780	13451	3084	22190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 97%; СП - 8%			4615,80	225,39	3231	158		1644	
		Дорога 1									
17	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4153,60	697,95	8307	1396	882	6995	16526
		НР - 108%; СП - 8%			3014,40	223,95	6029	448		1224	
18	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	6477,00	--	12954	--	12954	--	13990
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
19	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	754,72	--	755	--	105	702	1573
		НР - 108%; СП - 8%			649,98	--	650	--		117	
20	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А/УСТУПИТЕ ДОРОГУ/ 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	13564,00	--	27128	--	27128	--	29298
		СП - 8%			--	--	--	--		2170	
21	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А/Железнодорожный переезд со шлагбаумом/ 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	13564,00	--	13564	--	13564	--	14649
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
		Дорога 2									
22	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12	4153,60	697,95	49843	8375	5295	41969	99157
		НР - 108%; СП - 8%			3014,40	223,95	36173	2687		7345	
23	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	12	6477,00	--	77724	--	77724	--	83942
		СП - 8%			--	--	--	--		6218	
24	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	3	754,72	--	2264	--	314	2106	4720
		НР - 108%; СП - 8%			649,98	--	1950	--		350	
25	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А/УСТУПИТЕ ДОРОГУ/ 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	13564,00	--	54256	--	54256	--	58596
		СП - 8%			--	--	--	--		4340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В/ГЛАВНАЯ ДОРОГА/ 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	19965,00	--	79860	--	79860	--	86249
		СП - 8%			--	--	--	--		6389	
27	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А/Железнодорожный переезд со шлагбаумом/ 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	13564,00	--	13564	--	13564	--	14649
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
28	2401-0201-0322 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002/НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА/	шт.	2	31716,00	--	63432	--	63432	--	68507
		СП - 8%			--	--	--	--		5075	
29	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В/НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ДОРОГИ/ 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	19965,00	--	79860	--	79860	--	86249
		СП - 8%			--	--	--	--		6389	
		Устройство присыпных берм									
30	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17	60,27	60,27	1025	1025	--	281	1411
		НР - 72%, СП - 8%			--	22,99	--	391		104	
31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17	135,12	63,84	2297	1085	--	1234	3814
		НР - 72%, СП - 8%			71,28	29,56	1212	502		283	
32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	17	77,60	66,55	1319	1131	51	267	1713
		НР - 72%, СП - 8%			8,05	13,74	137	234		127	
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Возведение насыпи вручную. Группа грунтов 2.	м3 грунта	4,2	730,94	--	3070	--	--	2210	5703
		НР - 72%, СП - 8%			730,94	--	3070	--		422	
34	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	9,1	61,23	--	557	--	--	401	1035
		НР - 72%, СП - 8%			61,23	--	557	--		77	
		Перевозка элементов обустройства (30 км учтено в стоимости)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	4101-0105-1013 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км/ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА/	т	0,215	373,00	--	80	--		--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
36	4101-0205-1052 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 52 км/ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА/	т	0,215	929,00	--	200	--		--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				509522	13793	442440	59249	614274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				614273				
		РАЗДЕЛ 5. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ									
		ДОРОГА-2									
		Подготовительные работы /Дорога 2/									
37	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.(Срезка) Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /50м/	м3 грунта	2128,76	23,18	23,18	49350	49350	--	13555	67938
		ПР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	18827		5032	
38	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2128,76	90,88	90,88	193452	193452	--	53137	266316
		ПР - 72%; СП - 8%			--	34,67	--	73801		19727	
39	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	3725,33	212,00	--	789770	--		--	852952
		СП - 8%			--	--	--	--		63182	
		Дренажный канал-ПК3-ПК15;									
40	1101-0107-1211 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы и земляные подушки при глубине резервов и выемок свыше 1 м. Устройство грейдер-элеваторами, при движении агрегата в двух направлениях, с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	1080	46,48	46,48	50196	50196	--	10624	65686
		ПР - 72%; СП - 8%			--	13,66	--	14756		4866	
		Водопропускные трубы d-1000мм-20штук									
		Земляные работы									
41	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НГТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	392	328,99	321,93	128964	126197	--	16995	157636
		ПР - 72%; СП - 8%			7,06	53,15	2768	20837		11677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19,6	1681,68	--	32961	--	--	23732	61228
		НР - 12%, СП - 8%			1681,68	--	32961	--		4535	
43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40	135,12	63,84	5405	2554	--	2904	8974
		НР - 12%, СП - 8%			71,28	29,56	2851	1182		665	
44	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	40	77,60	66,55	3104	2662	120	628	4030
		НР - 12%, СП - 8%			8,05	13,74	322	549		299	
45	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12	115,87	--	1390	--	--	1001	2583
		НР - 12%, СП - 8%			115,87	--	1390	--		191	
46	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	230	16,02	16,02	3684	3684	--	1012	5071
		НР - 12%, СП - 8%			--	6,11	--	1405		376	
47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	330	135,12	63,84	44590	21067	--	23959	74032
		НР - 12%, СП - 8%			71,28	29,56	23522	9754		5484	
48	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3 уплотненного грунта	330	77,60	66,55	25609	21962	990	5177	33249
		НР - 12%, СП - 8%			8,05	13,74	2657	4533		2463	
		Прочие работы									
49	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,6	2587,43	275,78	9315	993	4994	3389	13720
		НР - 12%, СП - 8%			924,56	109,83	3328	395		1016	
50	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	6,24	20723,82	552,49	129317	3448	114079	11983	152604
		НР - 12%, СП - 8%			1889,47	220,79	11790	1378		11304	
51	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	94	24892,72	668,73	2339915	62861	1880422	384886	2942786
		НР - 12%, СП - 8%			4219,49	280,00	396632	26320		217984	
52	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,9728	25776,08	9265,61	25075	9014	726	16440	44836
		НР - 12%, СП - 8%			15764,00	2806,98	15335	2731		3321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9728	209243,00	--	203552	--	203552	--	219836
		СП - 8%			--	--	--	--		16284	
54	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,07144	330945,36	1291,16	23643	92	14826	7963	34134
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	8725	26		2528	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07144	201312,00	--	14382	--	14382	--	15532
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
56	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	7	24816,58	10902,62	173716	76318	40235	63360	256042
		НР - 84%; СП - 8%			8166,15	2609,30	57163	18265		18966	
57	2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	20	30634,00	--	612680	--	612680	--	661694
		СП - 8%			--	--	--	--		49014	
58	1141-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	м2	31,2	4159,91	54,74	129789	1708	101602	21023	162877
		НР - 79%; СП - 8%			848,70	4,23	26479	132		12065	
59	1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	164,48	580,39	21,23	95463	3491	33849	45917	152691
		НР - 79%; СП - 8%			353,38	--	58123	--		11310	
60	1141-0102-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в два слоя	м2	28,12	1058,62	49,42	29768	1390	12921	12476	45623
		НР - 79%; СП - 8%			549,69	11,90	15457	335		3380	
		Розлив вяжущих материалов после ГПС									
61	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Дорога 2	т	3,56	93047,11	1642,85	331248	5849	325399	2999	360987
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	2777		26740	
		Корчевка деревьев-20штук									
62	1101-0207-0503 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	20	333,48	265,10	6670	5302	--	2286	9672
		НР - 72%; СП - 8%			68,39	90,38	1368	1808		716	
63	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	4,1	1055,02	664,96	4326	2726	--	2491	7362
		НР - 108%; СП - 8%			390,06	172,54	1599	707		545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	10,0570368	71,00	--	714	--		--	771
		СН - 8%			--	--	--	--		57	
65	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	10,0570368	176,00	--	1770	--		--	1912
		СН - 8%			--	--	--	--		142	
		Посадка деревьев-40ПТТ									
66	1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	40	1001,43	72,27	40057	2891	7348	27112	72542
		НР - 88%, СН - 8%			745,45	24,77	29818	991		5374	
67	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	40	1183,76	147,29	47350	5891	4481	33611	87438
		НР - 88%, СН - 8%			924,45	30,40	36978	1216		6477	
68	2501-0101-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	40	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Устройство труб диам.500мм 35+11									
69	1101-0106-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводовдиаметром 30 0-600 мм.Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.Группа грунтов 1	км траншеи	0,1058	763924,66	654864,66	80823	69285	--	16491	105099
		НР - 72%, СН - 8%			109060,00	107424,25	11539	11365		7785	
70	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,046	2342008,11	1112422,34	107732	51171	7875	63018	184411
		НР - 99%, СН - 8%			1058395,00	325406,32	48686	14969		13660	
71	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46,184	33276,00	--	1536819	--	1536819	--	1659764
		СН - 8%			--	--	--	--		122946	
72	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле (ОПОЛОВКА)	1,28	26204,10	3220,71	33541	4123	25919	3691	40210
		НР - 84%, СН - 8%			2733,60	698,92	3499	895		2979	
73	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,05175	49516,40	--	2562	--	17	2138	5076
		НР - 84%, СН - 8%			49174,40	--	2545	--		376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02682	209243,00	--	5612	--	5612	--	6061
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
75	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02493	222949,00	--	5558	--	5558	--	6003
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
		Дополнительные съезды-9ШТУК									
76	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 с/м. Устройство.	м2 основания или покрытия	504	157,36	119,19	79311	60073	159	38808	127569
		ПР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	19079	16854		9450	
77	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	159,768	1028,00	--	164242	--	164242	--	177381
		СП - 8%			--	--	--	--		13139	
78	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 /10см/. Устройство	м2	378	1107,08	122,35	418477	46246	354200	32143	486670
		ПР - 108%; СП - 8%			47,70	31,03	18031	11731		36050	
79	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2421	93047,11	1642,85	22527	398	22129	204	24549
		ПР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	189		1818	
80	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	315	1286,57	91,30	405268	28760	364590	21697	461122
		ПР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	11918	8172		34157	
81	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	315	288,35	0,04	90831	14	90753	69	98172
		ПР - 108%; СП - 8%			0,20	--	64	--		7272	
		Монолитные ж/б лекальные блоки -4м3									
82	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	3,99	26204,10	3220,71	104554	12851	80796	11504	125344
		ПР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	10907	2789		9285	
83	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,24525	49516,40	--	12144	--	84	10130	24056
		ПР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	12060	--		1782	
84	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11046	209243,00	--	23113	--	23113	--	24962
		СП - 8%			--	--	--	--		1849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10479	222949,00	--	23363	--	23363	--	25232
		СП - 8%			--	--	--	--		1869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8663703	926016	6077835	988553	10424435
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10424436				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				13195583				
		Временные здание и сооружение 1,04%	Тенге				137 234				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				13 332 818				
			Тенге								
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1.05%					139 995				
		Итого с доп затратами	Тенге				13 472 812				
		Непредвиденные затраты, 2 %	Тенге				269 456				
		Всего с непредвиденными затратами	Тенге				13 742 268				
		Итого в текущих ценах 2019г. К=1.0498961	Тенге				14 427 954				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				12 985 159				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 558 219				
		Итого с НДС	Тенге				**14 543 377,56**				

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Инженер-эксперт _____ Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ Карсыбаев С.