Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района", ВКО, Катон-Карагайский район, Улкен Нарынский с.о., с. Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114,11., БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО «ПМК ҚҰРЛЫС» ВКО, Тарбагатайский район, с Акжар, БОКЕЙ, 3
БИН 040140008085, БИК EURIKZKA, ИИК KZ0894809KZT22030325, филиал №9 «Евразийский банк».
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу, Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области
Договор о государственных закупках работ №34 от 11.12.2018 г., доп. согл. №2 от 27.12.2018 г., доп. согл. №3 от 29.05.2019 г.

Акт №5
приемки выполненных работ за февраль 2020 г.

на " Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу, Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

25.02.2020г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
	Раздел 1 Водопровод В1									
10	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	60223,5	950,55	950,55	57 245 421	57245421	22984990	–	–
		м3 мокрого грунта		–	645,79	–	38891902	59,1	0,858	22311,861
37	23-020803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200х100 ГОСТ 5525-88	48	67151,83		3 223 288				
		шт.								
38	23-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	48	76893,4		3 690 883				
		шт.								
40	23-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	28	2014,13		56 396				
		шт.								

41	23-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *шт.*	14	3562,35	49 873
42	23-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *шт.*	3	865,27	2 596
44	23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	538	2107,4	1 133 781
46	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт.*	30	1176,81	35 304
48	23-020101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт.*	13	638,16	8 296
53	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	244	911,5	222 406
54	23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	244	2107,4	514 206
65	23-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 *шт.*	32	2369,39	75 820
66	23-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67 *шт.*	6	1093,45	6 561
72	23-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	50	1462,41	73 121

73	23-020302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	3	1072,3	3 217
75	23-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт.*	2	236,96	474
109	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	8521,633	1552,92	13233414
112	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	474,7	525,38	249398
115	23-010501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	3345,12	103,81	347257
119	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт.*	101	22973,13	2320286
120	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 *шт.*	11	39144,08	430585
122	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт.*	214	15766,78	3374091
124	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт.*	22	26294,7	578483
125	21-040302-0109	СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт.*	101	18180,34	1836214
126	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 *шт.*	11	31486,63	346353
129	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *шт.*	214	3021,14	646524
		Итого прямые затраты по разделу 1			**89 704 248**

	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			0	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			57 245 421	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			38 891 902	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			32 458 827	
	- перевозка грузов, тенге			0	
	Накладные расходы I уровня, тенге			22 984 990	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			112 689 238	
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге			4 901 982	
	Итого, тенге			117 591 220	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			9 407 298	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**126 998 518**	

Локальная смета № 2-2-1

Раздел 1 Водопровод В9

49	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	22973,13	45946	
		шт.				
50	21-040302-0103	1971-2010 ПН20	2	39144,08	78288	
		шт.				
52	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	4	15766,78	63067	
		шт.				
54	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	4	26294,7	105179	
		шт.				
55	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	18180,34	36361	
		шт.				
56	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	2	31486,63	62973	
		шт.				
58	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	3021,14	12085	
		шт.				
		Итого прямые затраты по смете			**403899**	**0**
						0

	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			403 899	
		Накладные расходы I уровня, тенге			0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			403 899	
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге			17 570	
		Итого, тенге			421 469	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			33 718	
		Итого по смете на подряд, тенге			**455 187**	
Локальная смета № 2-4-1						
Раздел 1 Водопровод В9						
21	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	6	22973,13	137839	
		шт.				
23	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	12	15766,78	189201	
		шт.				
24	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	6	18180,34	109082	
		шт.				
26	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	8	3021,14	24169	
		шт.				
		Итого прямые затраты по смете			**460291**	**0**
						0
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			0	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			0	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			460 291	
		Накладные расходы I уровня, тенге			0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			460 291	
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге			20 023	
		Итого, тенге			480 314	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			38 425	
		Итого по смете на подряд, тенге			**518 739**	
Локальная смета № 2-5-1						
13	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	15766,78	31534	

		шт.				
15	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	3021,14	6042	
		шт.				
16	21-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	1	7042,08	7042	
		шт.				
18	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	18180,34	18180	
		Итого прямые затраты по смете			**62798**	**0**
						0
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			0	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			0	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			62 798	
		Накладные расходы I уровня, тенге			0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			62 798	
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге			2 732	
		Итого, тенге			65 530	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			5 242	
		Итого по смете на подряд, тенге			**70 772**	
	Локальная смета № 2-6-1					
13	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	15766,78	31534	
		шт.				
15	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	3021,14	6042	
		шт.				
16	21-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	1	7042,08	7042	
		шт.				
18	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	18180,34	18180	
		Итого прямые затраты по смете			**62798**	**0**
						0
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			0	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			0	

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 798
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	62 798
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	2 732
Итого, тенге	65 530
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 242
Итого по смете на подряд, тенге	**70 772**

Трансформаторная подстанция

Локальная смета № 4-2-1

1	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,983;	3,3422	149,6	138,53	500	463	100	0,0146	0,0488
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				11,07	39,79	37	133	59,1	0,0319	0,10662
2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,017; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	0,0578	3512,11	–	203	–	120	4,272	0,24692
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				3512,11	–	203	–	59,1	–	–
3	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3К=0,900;	1,89	26,98	26,98	51	51	11	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	10,05	–	19	59,1	0,00942	0,0178
4	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,900;	1,89	152,91	63,49	289	120	132	0,129	0,24381
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				89,42	29,1	169	55	59,1	0,03125	0,05906
5	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4К=0,100;	0,21	1238,1	–	260	–	154	1,38	0,2898
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				1238,1	–	260	–	59,1	–	–
6	11-080101-0201	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	1,116	3620,07	702,51	4040	784	508	0,78	0,87048
		м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
				614,7	281,36	686	314	50,8	0,29	0,32364
9	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,672	28311,01	2870,54	19025	1929	2546	8,25	5,544
		м3		———	———	———	———	———	———	———

				7136,9	675,6	4796	454	48,5	0,7231	0,48592
10	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05114	162888,83		8330				
		т								
11	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН 132-6	0,1152	398689,24	885,42	45929	102	2861	58	6,6816
		т								
				50815,97	381,94	5854	44	48,5	0,36	0,04147
16	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	16,065	744,41	10,89	11959	175	1604	0,212	3,40578
		м2 поверхности								
				194,71	1,87	3128	30	50,8	0,002	0,03213
		Итого прямые затраты по смете				**90586**				**17**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 133				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 624				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 049				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				71 829				
		Накладные расходы I уровня, тенге				8 036				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				98 622				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				4 290				
		Итого, тенге				102 912				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				8 233				
		Итого по смете на подряд, тенге				**111 145**				
Локальная смета № 4-2-2										
1	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,06	2928,76	–	8962	–	5297	3,56	10,8936
		м3 грунта								
				2928,76	–	8962	–	59,1	–	–
2	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	3,06	1237,91	–	3788	–	2239	1,38	4,2228
		м3 грунта								
				1237,91	–	3788	–	59,1	–	–
3	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	8	3267	134,25	26136	1074	2937	0,9	7,2
		шт.								

				816,63	41,25	6533	330	42,8	0,038	0,304
4	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	17	519,94	17	8839	289	959	0,14	2,38
		м		———	———	———	———	———	———	———
				127	4,82	2159	82	42,8	0,0044	0,0748
		Итого прямые затраты по смете				**47725**				**25**
										———
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				21 442				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 363				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				412				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 920				
		Накладные расходы I уровня, тенге				11 432				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				59 157				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				2 573				
		Итого, тенге				61 730				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 938				
		Итого по смете на подряд, тенге				**66 668**				

Локальная смета № 4-2-3

1	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	1	56955	27784	56955	27784	14998	27	27
		подстанция		———	———	———	———	———	———	———
				25079	9964	25079	9964	42,8	8,29	8,29
2	51-080102-0409((	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	1	856098		856098				
		шт.								
3	51-080101-0104((	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	535441		535441				
		шт.								

	Итого прямые затраты по смете				**1448494**				**27**
									8
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				25 079				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				27 784				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 964				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 092				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				1 391 539				
	Накладные расходы I уровня, тенге				14 998				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 463 492				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				63 662				
	Итого, тенге				1 527 154				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				122 172				
	Итого по смете на подряд, тенге				**1 649 326**				
Дизельная электростанция									
Локальная смета № 4-3-1									
1	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,983;	3,5388	149,49	138,47	529	490	106	0,0146	0,05167
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				11,02	39,84	39	141	59,1	0,0319	0,11289
2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,017; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	0,0612	3513,07	–	215	–	127	4,272	0,26145
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				3513,07	–	215	–	59,1	–	–
3	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3К=0,900;	1,89	26,98	26,98	51	51	11	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	10,05	–	19	59,1	0,00942	0,0178
4	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,900;	1,89	152,91	63,49	289	120	132	0,129	0,24381
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				89,42	29,1	169	55	59,1	0,03125	0,05906
5	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4К=0,100;	0,21	1238,1	–	260	–	154	1,38	0,2898
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———

			1238,1	–	260	–	59,1	–	–
6 11-080101-0201	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	1,08	3620,37	702,78	3910	759	491	0,78	0,8424
	м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
			614,81	280,56	664	303	50,8	0,29	0,3132
10 11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,615	28310,57	2869,92	17411	1765	2330	8,25	5,07375
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			7136,59	674,8	4389	415	48,5	0,7231	0,44471
11 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0328	162888,83		5343				
	т								
12 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01938	164059,75		3179				
	т								
13 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН 132-6	0,1152	398689,24	885,42	45929	102	2861	58	6,6816
	т		———	———	———	———	———	———	———
			50815,97	381,94	5854	44	48,5	0,36	0,04147
17 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10,2	744,41	10,88	7593	111	1019	0,212	2,1624
	м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			194,71	1,86	1986	19	50,8	0,002	0,0204
	Итого прямые затраты по смете				**84709**				**16**
									———
									1
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 576				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 398				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				996				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				67 735				
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 231				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				91 940				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				3 999				
	Итого, тенге				95 939				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 675				
	Итого по смете на подряд, тенге				**103 614**				

Локальная смета № 4-3-2									
1 11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,808	2928,77	–	8224	–	4860	3,56	9,99648
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			2928,77	–	8224	–	59,1	–	–
2 11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	2,808	1237,89	–	3476	–	2054	1,38	3,87504
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			1237,89	–	3476	–	59,1	–	–
3 13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	17	519,94	17	8839	289	959	0,14	2,38
	м		———	———	———	———	———	———	———
			127	4,82	2159	82	42,8	0,0044	0,0748
4 13-080208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	5	582,4	19	2912	95	362	0,18	0,9
	м		———	———	———	———	———	———	———
			163,4	5,6	817	28	42,8	0,005	0,025
5 13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	2348,25	115,5	18786	924	2279	0,7	5,6
	шт.		———	———	———	———	———	———	———
			635,13	30,5	5081	244	42,8	0,028	0,224
	Итого прямые затраты по смете				**42237**				**23**
									———
									–
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				19 757				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 308				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				354				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 172				
	Накладные расходы I уровня, тенге				10 514				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				52 751				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				2 295				
	Итого, тенге				55 046				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 404				
	Итого по смете на подряд, тенге				**59 450**				
Локальная смета № 4-3-3									
1 13-080301-0907	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка	1	98327	57174	98327	57174	22978	34	34

	шт		———	———	———	———	———	———	———
			32548	21139	32548	21139	42,8	19,51	19,51
	Итого прямые затраты по смете				**98327**				**34**
									———
									20
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				32 548				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				57 174				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				21 139				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 605				
	Накладные расходы I уровня, тенге				22 978				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				121 305				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				5 277				
	Итого, тенге				126 582				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 127				
	Итого по смете на подряд, тенге				**136 709**				
Локальная смета № 6-1-1									
Раздел 1 Земляные работы. Выполнены на 2 резервуара в одной обваловке									
1 11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт	1011,4	149,52	138,53	151226	140112	30324	0,0146	14,76644
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			10,99	39,74	11114	40196	59,1	0,0319	32,26366
2 11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт	621,5	149,52	138,53	92928	86098	18634	0,0146	9,0739
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			10,99	39,74	6830	24700	59,1	0,0319	19,82585
3 11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Доработка грунта бульдозером. Мокрый грунт т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	16,7	119,22	119,22	1991	1991	442	–	–
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			–	44,79	–	748	59,1	0,04186	0,69906
4 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	887,2	26,83	26,83	23801	23801	5284	–	–
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			–	10,08	–	8940	59,1	0,00942	8,35742

5	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Обратная засыпка экскаватором ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	168,2	128,74	117,75	21654	19806	4450	0,0146	2,45572
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				10,99	33,78	1848	5682	59,1	0,02712	4,56158
6	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1055,4	152,97	63,48	161443	66999	73922	0,129	136,1466
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				89,49	29,03	94444	30635	59,1	0,03125	32,98125
7	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	117,3	1237,79	–	145193	–	85809	1,38	161,874
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				1237,79	–	145193	–	59,1	–	–
8	11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Недостающий грунт для обвалования перевозка из зоны вертикальной планировки	138,2	211,61	199,1	29244	27515	5852	0,0164	2,26648
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				12,34	59,31	1706	8196	59,1	0,0476	6,57832
9	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=2,000;	276,4	57,93		16012				
		т								
10	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3. Обвалование	405,4	26,83	26,83	10876	10876	2414	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	10,08	–	4085	59,1	0,00942	3,81887
11	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Подача грунта на покрытие ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	148	128,74	117,75	19053	17427	3916	0,0146	2,1608
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				10,99	33,78	1626	5000	59,1	0,02712	4,01376
12	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	553,4	152,97	63,48	84653	35131	38761	0,129	71,3886
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				89,49	29,03	49522	16063	59,1	0,03125	17,29375
13	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	62	1237,79	–	76743	–	45355	1,38	85,56
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———

				1237,79	–	76743	–	59,1	–	–
14	11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	148	1130,03	1130,03	167244	167244	67151	–	–
		м3 мокрого грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	767,72	–	113623	59,1	1,02	150,96
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1002061**				**486**
										———
										281
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				389 026				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				597 000				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				257 868				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				23				
		- перевозка грузов, тенге				16 012				
		Накладные расходы I уровня, тенге				382 314				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 384 375				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				60 220				
		Итого, тенге				1 444 595				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				115 568				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 560 163**				
	Раздел 2 Монолитные коструктции									
15	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	8,2	18910,61	655,73	155067	5377	4711	1,35	11,07
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1016,1	168,41	8332	1381	48,5	0,1813	1,48666
16	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	61,08	30131,68	2115,42	1840443	129210	196982	6,51	397,6308
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				5906,84	742,62	360790	45359	48,5	0,6974	42,59719
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	3,63302	162888,83		591778				
		т								
18	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,73836	162888,83		120271				
		т								
19	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	1,60564	159237,76		255679				
		т								

20	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,2772	164059,75		45477				
		т								
21	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство стяжки по днищу	66	628,3	19,38	41468	1279	11388	0,356	23,496
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				272,88	10,45	18010	690	60,9	0,0127	0,8382
22	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	132	90,45	3,29	11939	434	410	0,0044	0,5808
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				3,37	1,73	445	228	60,9	0,0021	0,2772
23	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	144,5	1243,43	106,42	179675	15377	52027	0,65	93,925
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				569,49	87,54	82291	12649	54,8	0,0532	7,6874
24	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. МС1	0,01269	416627,27	866,82	5287	11	315	58	0,73602
		т		———	———	———	———	———	———	———
				50827,42	315,21	645	4	48,5	0,36	0,00457
25	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,34263	67,13	–	23	–	5	0,0295	0,01011
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				29,19	–	10	–	54,2	0,0002	0,00007
26	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	0,68526	68,59	–	47	–	7	0,0213	0,0146
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				18,97	–	13	–	54,2	0,0002	0,00014
27	11-420105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство из геомембраны	210,5	52,49	8,76	11050	1845	3546	0,0314	6,6097
		м2 полиэтиленового экрана		———	———	———	———	———	———	———
				25,83	5,95	5438	1252	53	0,0063	1,32615
28	21-080102-0722	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 ммК=1,170;	246,285	1459,99		359574				
		м2								
29	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепления для геомембраны	0,1413	401684,36	4748,76	56758	671	3774	42,7	6,03351
		т стальных элементов		———	———	———	———	———	———	———
				42059,45	955,41	5943	135	62,1	1,03	0,14554
30	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	30	182,65		5480				
		10 шт.								

31	11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. Балка Бм1К=6,000;	7,2	42113,06	3807,08	303214	27411	45021	14,4	103,68
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11997,08	895,42	86379	6447	48,5	0,9585	6,9012
32	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016К=6,000;	0,669	159237,76		106530				
		т								
33	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=6,000;	0,1398	162888,83		22772				
		т								
34	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=6,000;	0,1776	164059,75		29137				
		т								
35	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	13,23	34651,85	1102,27	458444	14583	44964	8,06	106,6338
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6715,04	292,52	88840	3870	48,5	0,3117	4,12379
36	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,43892	162888,83		71495				
		т								
37	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,615	162888,83		100177				
		т								
38	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,032	159237,76		5096				
		т								
39	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,09152	164059,75		15015				
		т								
40	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,72	9575	4868,06	6894	3505	2704	4,933	3,55176
		м3 сборных железобетонных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				4266,67	1780,56	3072	1282	62,1	1,6765	1,20708
41	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	2	9852,66		19705				
		шт.								

42	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	2	6457,68		12915				
		шт.								
43	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	3084,77		6170				
		шт.								
44	11-231201-0101	Люки. Установка	2	11376,5	131,5	22753	263	1436	1,31	2,62
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1091,5	65	2183	130	62,1	0,07	0,14
45	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы ЛС1	0,04792	449311,35	17487,48	21531	838	930	28,9	1,38489
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				26231,22	5634,39	1257	270	60,9	5,246	0,25139
46	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000;	4,98368	111,76	1,2	557	6	63	0,0218	0,10864
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				23,08	0,2	115	1	54,2	0,0003	0,0015
47	11-130301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759К=4,000;	9,96736	203,77	0,8	2031	8	86	0,018	0,17941
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				15,75	0,2	157	2	54,2	0,0002	0,00199
48	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Обетонирование лестницы	0,064	18921,88	656,25	1211	42	37	1,35	0,0864
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1015,63	171,88	65	11	48,5	0,1813	0,0116
49	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Мн1, Мн2	0,09166	979216,67	302956,58	89755	27769	24763	312,7	28,66208
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				334486,14	100556,4	30659	9217	62,1	94,3	8,64354
50	11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	2,47482	173,35	0,81	429	2	31	0,0217	0,0537
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				23,03	–	57	–	54,2	0,0002	0,00049
51	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=5,000;	12,3741	111,77	1,21	1383	15	156	0,0218	0,26976
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				23,03	0,24	285	3	54,2	0,0003	0,00371
52	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка сальников	0,0429	979230,77	302960,37	42009	12997	11590	312,7	13,41483
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				334498,83	100559,44	14350	4314	62,1	94,3	4,04547

53	11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	2	2284,5	–	4569	–	1905	1,8	3,6
		сальник		1577	–	3154	–	60,4	–	–
54	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	1	4471	–	4471	–	1249	2,36	2,36
		сальник		2068	–	2068	–	60,4	–	–
55	11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка отверстия под камеру приборов. КЖ-3	0,11775	43660,3	23074,31	5141	2717	1866	23,8	2,80245
		м3		20585,99	10615,71	2424	1250	50,8	11,43	1,34588
56	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство стяжки на перекрытии	66	628,3	19,38	41468	1279	11388	0,356	23,496
		м2 стяжки		272,88	10,45	18010	690	60,9	0,0127	0,8382
57	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	132	90,45	3,29	11939	434	410	0,0044	0,5808
		м2 стяжки		3,37	1,73	445	228	60,9	0,0021	0,2772
58	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	210,5	744,48	10,94	156712	2303	21020	0,212	44,626
		м2 поверхности		194,71	1,86	40987	391	50,8	0,002	0,421
		Итого прямые затраты по разделу 2				**5243539**				**878**
										83

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	776 424
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	248 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89 804
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 218 739
Накладные расходы I уровня, тенге	442 784
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 686 323
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	247 355
Итого, тенге	5 933 678
Сметная прибыль (8 %), тенге	474 694

	Итого по разделу на подряд, тенге				**6 408 372**				
	Итого прямые затраты по смете				**6245600**				**1364**
									———
									364
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 165 450				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				845 376				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				347 672				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 218 762				
	- перевозка грузов, тенге				16 012				
	Накладные расходы I уровня, тенге				825 098				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 070 698				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				307 575				
	Итого, тенге				7 378 273				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				590 262				
	Итого по смете на подряд, тенге				**7 968 535**				
Локальная смета № 6-2-1									
Раздел 1 Монолитные коструктции									
1 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	8,2	18910,61	655,73	155067	5377	4711	1,35	11,07
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			1016,1	168,41	8332	1381	48,5	0,1813	1,48666
2 11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	61,08	30131,68	2115,42	1840443	129210	196982	6,51	397,6308
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			5906,84	742,62	360790	45359	48,5	0,6974	42,59719
3 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	3,63302	162888,83		591778				
	т								
4 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,73836	162888,83		120271				
	т								
5 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	1,60564	159237,76		255679				
	т								
6 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,2772	164059,75		45477				

		т								
7	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство стяжки по днищу	66	628,3	19,38	41468	1279	11388	0,356	23,496
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				272,88	10,45	18010	690	60,9	0,0127	0,8382
8	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	132	90,45	3,29	11939	434	410	0,0044	0,5808
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				3,37	1,73	445	228	60,9	0,0021	0,2772
9	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	144,5	1243,43	106,42	179675	15377	52027	0,65	93,925
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				569,49	87,54	82291	12649	54,8	0,0532	7,6874
10	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. МС1	0,01269	416627,27	866,82	5287	11	315	58	0,73602
		т		———	———	———	———	———	———	———
				50827,42	315,21	645	4	48,5	0,36	0,00457
11	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,34263	67,13	–	23	–	5	0,0295	0,01011
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				29,19	–	10	–	54,2	0,0002	0,00007
12	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	0,68526	68,59	–	47	–	7	0,0213	0,0146
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				18,97	–	13	–	54,2	0,0002	0,00014
13	11-420105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство из геомембраны	210,5	52,49	8,76	11050	1845	3546	0,0314	6,6097
		м2 полиэтиленового экрана		———	———	———	———	———	———	———
				25,83	5,95	5438	1252	53	0,0063	1,32615
14	21-080102-0722	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 ммК=1,170;	246,285	1459,99		359574				
		м2								
15	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепления для геомембраны	0,1413	401684,36	4748,76	56758	671	3774	42,7	6,03351
		т стальных элементов		———	———	———	———	———	———	———
				42059,45	955,41	5943	135	62,1	1,03	0,14554
16	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	30	182,65		5480				
		10 шт.								
17	11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. Балка Бм1К=6,000;	7,2	42113,06	3807,08	303214	27411	45021	14,4	103,68
		м3		———	———	———	———	———	———	———

				11997,08	895,42	86379	6447	48,5	0,9585	6,9012
18	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016К=6,000;	0,669	159237,76		106530				
		т								
19	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=6,000;	0,1398	162888,83		22772				
		т								
20	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=6,000;	0,1776	164059,75		29137				
		т								
21	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	13,23	34651,85	1102,27	458444	14583	44964	8,06	106,6338
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6715,04	292,52	88840	3870	48,5	0,3117	4,12379
22	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,43892	162888,83		71495				
		т								
23	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,615	162888,83		100177				
		т								
24	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,032	159237,76		5096				
		т								
25	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,09152	164059,75		15015				
		т								
26	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,72	9575	4868,06	6894	3505	2704	4,933	3,55176
		м3 сборных железобетонных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				4266,67	1780,56	3072	1282	62,1	1,6765	1,20708
27	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	2	9852,66		19705				
		шт.								
28	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	2	6457,68		12915				
		шт.								

29	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	3084,77		6170				
		шт.								
30	11-231201-0101	Люки. Установка	2	11376,5	131,5	22753	263	1436	1,31	2,62
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1091,5	65	2183	130	62,1	0,07	0,14
31	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы ЛС1	0,04792	449311,35	17487,48	21531	838	930	28,9	1,38489
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				26231,22	5634,39	1257	270	60,9	5,246	0,25139
32	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000;	4,98368	111,76	1,2	557	6	63	0,0218	0,10864
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				23,08	0,2	115	1	54,2	0,0003	0,0015
33	11-130301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759К=4,000;	9,96736	203,77	0,8	2031	8	86	0,018	0,17941
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				15,75	0,2	157	2	54,2	0,0002	0,00199
34	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Обетонирование лестницы	0,064	18921,88	656,25	1211	42	37	1,35	0,0864
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1015,63	171,88	65	11	48,5	0,1813	0,0116
35	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Мн1, Мн2	0,09166	979216,67	302956,58	89755	27769	24763	312,7	28,66208
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				334486,14	100556,4	30659	9217	62,1	94,3	8,64354
36	11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	2,47482	173,35	0,81	429	2	31	0,0217	0,0537
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				23,03	–	57	–	54,2	0,0002	0,00049
37	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=5,000;	12,3741	111,77	1,21	1383	15	156	0,0218	0,26976
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				23,03	0,24	285	3	54,2	0,0003	0,00371
38	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка сальников	0,0429	979230,77	302960,37	42009	12997	11590	312,7	13,41483
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				334498,83	100559,44	14350	4314	62,1	94,3	4,04547
39	11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	2	2284,5	–	4569	–	1905	1,8	3,6
		сальник		———	———	———	———	———	———	———

			1577	–	3154	–	60,4	–	–
40	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	1	4471	–	4471	–	1249	2,36	2,36
		сальник		———	———	———	———	———	———	———
				2068	–	2068	–	60,4	–	–
41	11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка отверстия под камеру приборов. КЖ-3	0,11775	43660,3	23074,31	5141	2717	1866	23,8	2,80245
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				20585,99	10615,71	2424	1250	50,8	11,43	1,34588
42	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство стяжки на перекрытии	66	628,3	19,38	41468	1279	11388	0,356	23,496
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				272,88	10,45	18010	690	60,9	0,0127	0,8382
43	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	132	90,45	3,29	11939	434	410	0,0044	0,5808
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				3,37	1,73	445	228	60,9	0,0021	0,2772
44	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	210,5	744,48	10,94	156712	2303	21020	0,212	44,626
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				194,71	1,86	40987	391	50,8	0,002	0,421
		Итого прямые затраты по разделу 1				**5243539**				**878**
										———
										83
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				776 424				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				248 376				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				89 804				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 218 739				
		Накладные расходы I уровня, тенге				442 784				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 686 323				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				247 355				
		Итого, тенге				5 933 678				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				474 694				
		Итого посмете на подряд, тенге				**6 408 372**				
		Итого по основной смете				**144 617 807**				

		в том числе оборудование			**1 391 539**	
	Техническое решение№1					
	Локальная смета № 2-1-1					
	Раздел 1 Сети водопровода В1					
4	23-040101-0303	Задвижки чугунные XY Z44T-10 для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм Г *шт.*	40	17019,36	680774	
5	23-040101-0301	Задвижки чугунные XY Z44T-10 для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм *шт.*	18	7389,07	133003	
6	23-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	48	63632,97	3054383	
10	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	2867,39	1552,92	4452827	
12	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт.*	7	22973,13	160812	
13	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт.*	7	18180,34	127262	
14	23-030101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 *комплект*	133	5350,25	711583	
		Итого прямые затраты по разделу 1			**9320644**	**0**
						0
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			0	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			0	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			9 320 644	
		Накладные расходы I уровня, тенге			0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			9 320 644	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			395 195	
		Итого, тенге			9 715 839	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			777 267	
		Итого по разделу на подряд, тенге			**10 493 106**	
	Раздел 2 Сети водопровода В9					
20	23-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 *комплект*	3	3338,13	10014	

21	23-030101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 *комплект*	1	5350,25	5350	
17	23-040101-0306	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002 *шт.*	6	64882,53	389295	
18	23-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 *шт.*	3	17019,36	51058	
19	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002 *шт.*	5	7389,07	36945	
		Итого прямые затраты по разделу 2			**492662**	
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			0	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			0	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			492 662	
		Накладные расходы I уровня, тенге			0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			492 662	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			20 889	
		Итого, тенге			513 551	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			41 084	
		Итого по разделу на подряд, тенге			**554 635**	

Раздел 4 Сети канализации К13, К14

24	23-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002 *шт.*	2	34519,4	69039	
25	23-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 *комплект*	6	3338,13	20029	
		Итого прямые затраты по разделу 4			**89068**	–
						–

	в том числе				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			89 068	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			89 068	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			3 776	
	Итого, тенге			92 844	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			7 428	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**100 272**	
	Итого прямые затраты по смете			**11 148 013**	
Сети водопровода В1					
Локальная смета № 2-1-4					
1	58-200000-1000(ı	Скважинный насос 4SR 8/17-P B/50 Гц *шт*	3	180273	540819
2	29-200000-2000(ı	Дренажный насос эл. TOP/3 220-240 В/50 *шт*	1	47229	47229
3	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002 *шт.*	10	7389,07	73891
4	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 *шт.*	2	7389,07	14778
	Итого прямые затраты по смете			**676717**	–
					–
	в том числе				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			135 898	
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			540 819	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			676 717	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			28 693	
	Итого, тенге			705 410	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			56 433	
	Итого по смете на подряд, тенге			**761 843**	
Локальная смета № 2-1-6					
1	58-200000-3000(ı	Станция насосная автоматическая СН-2-Келет-СР220В-40-380-2Ч-С-50 водоснабжения (1 резервный, 1 рабочий) *компл*	1	1193228	1193228

2	58-200000-4000(I	Станция насосная автоматическая СН-2П-Келет-F50/200В-0-380-2П-С-0 пожаротушения (1резервный, 1 рабочий)	1	1952072	1952072
		компл.			
3	58-100000-1000(I	Дисковый поворотный затвор Dn100 с электроприводом BV060	1	264234	264234
		шт			
4	23-040101-0306	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	7	64882,53	454178
		шт.			
5	23-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	2	34519,4	69039
		шт.			
6	23-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	8	17019,36	136155
		шт.			
7	23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	3	11812,07	35436
		шт.			
8	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	7389,07	7389
		шт.			
		Итого прямые затраты по смете		**4111731**	–
					–
		в том числе			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		702 197	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		3 409 534	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге		4 111 731	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		174 337	
		Итого, тенге		4 286 068	
		Сметная прибыль (8 %), тенге		342 885	
		Итого по смете на подряд, тенге		**4 628 953**	

Локальная смета № 2-1-13

1	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	2	12875,5	7228	25751	14456	9148	5,98	11,96
		опора		———	———	———	———	———	———	———
				5048,5	2365	10097	4730	61,7	2	4
2	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	14	6292,14	3109,64	88090	43535	31158	3,06	42,84
		опора		———	———	———	———	———	———	———
				2583,36	1023,71	36167	14332	61,7	0,87	12,18
3	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	16	39428,32		630853				
		шт.								
4	21-040405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	2	30076,98		60154				
		шт.								
5	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	48	1367,5		65640				
		шт.								
6	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	48	43,43		2085				
		шт.								
7	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	16	397,96		6367				
		шт.								
8	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	96	281,73		27046				
		шт.								
9	29-100000-1000(	Траверса ТМ6	3	15162		45486				
		шт								
10	29-200000-1000(	Траверса ТМ 1	14	10108		141512				
		шт								
11	24-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	17	333,54		5670				
		шт.								
12	11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	1	10079	2773	10079	2773	5150	7,42	7,42
		комплект		———	———	———	———	———	———	———
				7206	1141	7206	1141	61,7	1,02	1,02
13	51-080301-1101(	Разъединитель РЛНД	1	48193		48193				
		шт.								

14	11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	1,15	74713,91	34650,43	85921	39848	36233	42,3	48,645
		км линии		———	———	———	———	———	———	———
				37940,87	13124,35	43632	15093	61,7	14,13	16,2495
15	23-061004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,532	904115,88		480990				
		т								
		Итого прямые затраты по смете				**1723837**				**111**
										———
										33
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				97 102				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				100 612				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				35 296				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 477 930				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				48 193				
		Накладные расходы I уровня, тенге				81 689				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 805 526				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				76 554				
		Итого, тенге				1 882 080				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				150 566				
		Итого по смете на подряд, тенге				**2 032 646**				
	Локальная смета № 2-1-14									
1	11-070111-0112	Ограды металлические из профлиста, высотой до 2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	411,65	2337,96	726,12	962423	298909	417613	1,49	613,3585
		м оград		———	———	———	———	———	———	———
				1368,49	265,14	563339	109145	62,1	0,2148	88,42242
2	11-090701-0125	Изготовление панели из профлиста и из профтрубы	8,18	129915,89	8111,86	1062712	66355	588447	126	1030,68
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				117036,31	1087,41	957357	8895	60,9	1	8,18
3	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм	1,76563	228913,99		404177				
		т								
4	21-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	2,926	234025,37		684758				
		т								

5	21-100104-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	822	2065,37		1697734				
		м2								
6	21-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,178	183366,89		32639				
		т								
7	11-070111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по металлическим столбам. Установка	364,53	1607,11	394,12	585838	143670	223581	0,979	356,87487
		м оград		———	———	———	———	———	———	———
				836,68	150,98	304996	55038	62,1	0,1233	44,94655
8	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм	1,0285	228913,99		235438				
		т								
		Итого прямые затраты по смете				**5665719**				**2001**
										———
										142
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 825 692				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				508 934				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				173 078				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 331 093				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 229 641				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 895 360				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				292 363				
		Итого, тенге				7 187 723				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				575 018				
		Итого по смете на подряд, тенге				**7 762 741**				

Локальная смета № 2-1-12

<u>Раздел 1 Общестроительная работа</u>

1	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	1,31	22441,98	1236,64	29399	1620	2138	3,6	4,716
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3076,34	288,55	4030	378	48,5	0,3064	0,40138
2	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1	162888,83		16289				

		т				
	Итого прямые затраты по разделу 1			**45688**		**5**
						–
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			4 030		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 620		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			378		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			40 038		
	Накладные расходы I уровня, тенге			2 138		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			47 826		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			2 028		
	Итого, тенге			49 854		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			3 988		
	Итого по разделу на подряд, тенге			**53 842**		
Раздел 2 технологическое оборудование						
3	58-200000-7000(и	Дизельная электростанция Grand Power GST68	1	2400606	2400606	
		шт				
	Итого прямые затраты по разделу 2			**2400606**		–
						–
	в том числе					
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			2 400 606		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 400 606		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			101 786		
	Итого, тенге			2 502 392		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			200 191		
	Итого по разделу на подряд, тенге			**2 702 583**		
	Итого прямые затраты по смете			**2446294**		**5**
						–
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			4 030		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 620		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			378		

- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 038
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	2 400 606
Накладные расходы I уровня, тенге	2 138
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 448 432
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	103 814
Итого, тенге	2 552 246
Сметная прибыль (8 %), тенге	204 180
Итого по смете на подряд, тенге	**2 756 426**
Итого по ТР1	**29 090 622**
в том числе оборудования	**6 399 152**
Итого по акту на подряд, тенге	**173 708 429**
в том числе оборудования	**7 790 691**
Бурение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин на воду	**5 557 097**
Всего по акту	**179 265 526**
в том числе оборудования	7790691
Временные здания и сооружения (2,9%) к=0,8	3978216
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	5789951
Транспорт привозных материалов	9 088 145
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	4 115 396
Итого по акту в текущих ценах с 01.07.17г	**202237234**
Итого по акту в прогнозных ценах 2018 г. к-1,06	**214371468**
Итого по акту с учетом договорного коэффицента	**177 928 318**
НДС 12%	**21 351 398**
Итого	**199 279 716**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства
_____Молдабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "САПА Бақылау"
_____Рахимов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ПМК ҚҰРЛЫС»
_____Калелов К.Ч.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "Градопроект"
_____Грохотов А.Н