Заказчик: КГП на ПВХ "Водоканал" акимата города Риддер.
Подрядчик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Циркуляционная насосная станция для тепловых сетей 1,6,7 районов г.Риддер

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код
		38							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт за октябрь		9 359 489							1 123 139	10 482 628
Всего	61 993 378	9 359 489							1 123 139	10 482 628
Итого к оплате с НДС 12%										**10 482 628**
К оплате за текущий месяц: Десять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот двадцать восемь тенге 00 тиын										

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГП на ПВХ "Водоканал" акимата г.Риддер

_____ Киреева Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ Карабаев А.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс"

_____ Дусипов Б.А.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГП на ПВХ "Водоканал " акимата города Риддер

Генподрядчик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс"РК,ВКО,Курчумский район, с.Курчум, ул.Ангышпаева,25/1
БИН 040140006326; ИИК KZ7894809KZT22030326; БИК EURIKZKA; Филиал №9 АО"Евразийский Банк" г.Усть-Каменогорск
Наименование объекта: Циркуляционная насосная станция для тепловых сетей 1,6,7 районов г. Риддера ВКО
Договор № 38

АКТ № 2
выполненных работ за октябрь 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы.								
		Раздел 2 Фундаменты								
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	26,8	5700,25	66,01	152767	1769	6210	1,35	36
		м3		195,75	24,93	5246	668	105	0,1218	3
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	26,8	83		2224				
		м3								
13	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	78,345	8074,42	353,46	632590	27692	59107	3,6	282
		м3		585	133,52	45832	10461	105	0,6521	51
14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	78,345	83		6503				
		м3								
17	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-Ш, д=16-18мм								
		т	10,44	61200		638928				
19	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,47125	50642		21583				
		т								
20	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МС1	0,03458	33697,62	304,24	1165	11	1205	198	7

		т							
			33075	114,75	1144	4	105	0,56	–
21 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03094	52400		1621				
		т							
22 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00364	50600		184				
		т							
23 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	43,095	263,12	4,19	11339	11339	3032	0,382	16
		м2 поверхности							
			58,05	1,58	2502	68	118	0,0076	0
24 Е16-9-8	Прокладка гильз из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм	0,6	839,36	70,85	504	43	291	1,98	1
		м трубопровода							
			351	26,53	211	16	128	0,1296	–
25 8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,6	1803		1082				
		м							
26 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок. Рядовая перемычка	0,00603	5239,08	327,33	32	2	13	11,6	–
		т							
			1890	123,75	11	1	105	0,6	–
27 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00443	52400		232				
		т							
28 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0016	55620		81				
	Итого по разделу 2				**1470835**	**40856**			**343**
					54945	**11218**			**54**
	Стоимость: материалов, тенге				1375034				
	Накладные расходы, тенге				69858				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				92442				
	Всего по разделу, тенге				**1633135**				

Раздел 3 Стены

41	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка СГ-1	0,41873	8679,65	422,15	3634	177	4158	56,4	24
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3458	66	118	0,77	–
42	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,39081	41200		16101				
		т								
43	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,02792	64100		1790				
		т								
44	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок. (л.7, п.7 АС)	0,013	41008,57	2434,57	533	32	598	170	2
		т стальных элементов		31950	920,25	415	12	140	4,49	–
45	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,013	50600		658				
		т								
46	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича, толщиной 250 мм	8,16	8415,06	337,41	68667	2753	7669	4,38	36
		м3 кладки		670,5	126	5471	1028	118	0,62	5
47	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка СГ-2	0,00876	8679,65	422,15	76	4	86	56,4	–
		т металлических изделий		8257,5	157,5	72	1	118	0,77	–
48	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00834	41200		344				
		т								
49	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,00042	64100		27				
		т								
50	Е6-18-9	Устройство перемычек. ПМ1-ПМ5	2,67	13646,62	367,51	36436	981	6565	13,1	35
		м3		2202,75	138,83	5881	371	105	0,678	2
51	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,08268	45800		3787				
		т								
52	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,06488	51000		3309				
		т								
53	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0388	52400		2033				
		т								

54	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05138	53000		2723				
		т								
55	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,01728	53600		926				
		т								
56	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,12952	47400		6139				
		т								
57	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. ЗД-2	0,0063	188397,62	304,24	1187	2	219	198	1
		т		33075	114,75	208	1	105	0,56	–
58	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок. Рядовая перемычка	0,00501	5239,08	327,33	26	2	11	11,6	–
		т		1890	123,75	9	1	105	0,6	–
59	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00341	52400		179				
		т								
60	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0016	50600		81				
		т								
61	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке. Сердечник монолитный См1-См3	8,721	13329,13	4467,45	116243	38961	30067	12,43	108
		м3		2074,5	1208,95	18092	10543	105	4,629	40
62	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,11945	61200		7310				
		т								
63	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11534	65900		7601				
		т								
64	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0635	47400		3010				
		т								
65	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,11707	50600		5924				
		т								
66	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05616	65000		3650				
		т								

	Итого по разделу 3				**292394**	**42912**			**206**
					33606	**12023**			**45**
	Стоимость: материалов, тенге				215876				
	Накладные расходы, тенге				49373				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30496				
	Всего по разделу, тенге				**372263**				
	Сметная заработная плата, тенге								
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				362,273				

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Перекрытие

67	Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	8	1272,21	244,31	10178	1954	4938	2,1	17
		шт сборных конструкций		353,25	87,6	2826	701	140	0,3855	3
68	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,7 см. ПК 29.15-8АIIIт-С8	29,8298	2730		81435				
		м2								
69	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,8 см. ПК 29.12-8АIIIт-С8	3,4034	2685		9138				
		м2								
70	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью свыше 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	8	1717,68	403,26	13741	3226	6653	2,74	22
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	3582	1170	140	0,6601	5
		м2								
77	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Участок монолитный Ум1	2,36	11290,04	241,1	26644	569	3404	8,06	19
		м3		1282,5	91,08	3027	215	105	0,4448	1
78	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0924	41200		3807				
		т								
79	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,05278	61360		3239				
		т								

80	Е7-31-1	Установка опор из плит. ОП 4.4-Т-а *м3 сборных железобетонных конструкций*	0,04	2830,28	1856,11	113	74	80	4,933	–
				812,93	597,97	33	24	140	2,3715	–
81	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	0,04	17200		688				
82	Е7-20-3	Установка дополнительных закладных изделий массой до 20 кг. М1 *т стальных элементов*	0,017	167710,1	1826,1	2851	31	210	42,7	1
				8100	690,75	138	12	140	3,37	–
83	Е9-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Б1-Б3 *т конструкций*	5,5415	8108,11	5078,47	44931	28142	18931	16,29	90
				2956,64	839,11	16384	4650	90	2,46	14
84	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40 *т*	5,5415	100232		555436				

4.2 Антисейсмический пояс на отм.+2.500

96	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Сейсмопояс *м3*	4,11	9572,37	316,01	39342	1299	6419	8,25	34
				1368	119,39	5622	491	105	0,583	2
97	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,03552	52400		1861				
98	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,17199	53000		9115				
99	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,08208	50600		4153				
100	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,00893	41200		368				
101	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм. Анкер АС-1	0,0078	50600		395				

14	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	8	1717,68	403,26	13741	3226	6653	2,74	22
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	3582	1170	140	0,6601	5
15	30-17-19	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2	144	1140		164160				
		м2								
16	30-17-245	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2	144	346		49824				
		м2								
17	Е7-31-1	Установка опор из плит	0,04	2830,28	1856,11	113	74	80	4,933	0
		т сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	33	24	140	2,3715	0
18	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные,башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15(ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,04	17200		688				
19	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,017	167710,1	1826,1	2851	31	210	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	138	12	140	3,37	0
20	Е9-17-13	Монтаж блок, ригелей перекрытия , покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м	0,7125	8650,22	5544,67	6163	3951	2562	17,03	12
		т конструкций		3090,95	905,63	2202	645	90	2,65	2
21	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатоного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой . № 20-40К=1.040	0,741	81800		60614				
		т								
		Итого по разделу 2				**298154**	**7282**			**35**
						5955	**1851**			**7**

Стоимость: материалов, тенге	284917
Накладные расходы, тенге	9505
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18460
Всего по разделу, тенге	**326119**
Сметная заработная плата, тенге	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	
Всего по акту	**3312345**
Временные здания и сооружения (2,4%)	79496
Итого с временными зданиями и сооружениями	3391842
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (4,4%)	149241
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	33918
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	13567
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3588569**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Кмрп=2,557)	9175970
Налог(2%)	183519
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**9359489**
НДСь (12%)	1123139
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**10482628**

Заказчик:

Директор КГП на ПХВ "Водоканал"
акимата г. Риддер

Кирсева Т.А

Технадзор:

Директор
ТОО "Облкилкемхозстрой"

Карабаев А.И.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

Дусипов Б.А.

ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС