Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"
Технадзор: ТОО «ANN Company»
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения в селе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области
Договор: №11 от 29.04.2024, д/с №11/1 от 08.08.2024г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	113 000 000,00	99 440 000,00							13 560 000,00	113 000 000,00
Удержание аванса	0,00	0,00								
Итого к оплате подрядчику	**113 000 000,00**	**99 440 000,00**							13 560 000,00	**113 000 000,00**
Всего к оплате:	**113 000 000,00**	**99 440 000,00**							**13 560 000,00**	**113 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Абілдаев Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО «ANN Company»
Бердибаева Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"
Кабылисков Н.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Генподрядчик: ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

Технадзор: ТОО «ANN Company»

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения в селе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области

Договор: №11 от 29.04.2024, д/с №11/1 от 08.08.2024г.

А К Т №1

приемки выполненных работ

за сентябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ										
		Подраздел 1. АтБ10-1.2с -4кт.										
1	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	4		52 020	22 568	208080	90272	3700	–	208080
						28 527	7 211	114108	28844		–	
2	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8		75 559	–	604472	–	604472	–	604472
						–	–	–	–		–	
		Кр10-1.2с -2кт.										
3	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2		52 020	22 568	104040	45136	1850	–	104040
						28 527	7 211	57054	14422		–	
4	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4		75 559	–	302236	–	302236	–	302236
						–	–	–	–		–	
		УАтБ10-1.2с -3кт.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-330202-103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	опора	3	80 203	36 344	240609	109032	2775	–	240609
					42 934	11 610	128802	34830		–	
6	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	9	75 559	–	680031	–	680031	–	680031
					–	–	–	–		–	
7	С1252-301-0949 252-301-0949 РСНБ РК 2022	**Устройство на опору УОП**	шт.	2	20 524	–	41048	–	41048	–	41048
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				299964				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					244440			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					78096			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						1636112		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								2180516
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2180516	244440	1636112	–	2180516
							299964	78096	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2180516				
	Материалы		тенге				8325				
	Всего заработная плата		тенге					378060			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1627787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2180516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	тенге					378060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2180516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	тенге					378060			
		РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование ВЛ3-10кВ									
8	С1243-701-0504 243-701-0504 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х70-20**	км	0,532	582 821	–	310061	–	310061	–	310061
					–	–	–	–		–	
		КТПГ 100/6(10)-0,4кВ									
9	С1243-110-0527 243-110-0527 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50+1х25 (ок)-0,66**	км	0,006	1 513 550	–	9081	–	9081	–	9081
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				319142	–	319142	–	319142
							–	–	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				319142				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				319142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				319142				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				319142				
		РАЗДЕЛ 3. Сети ВЛ-0,4кВ									
		П11 -177шт.									
10	**Е11-330202-101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	177	25 279	9 757	4474383	1726989	163725	–	4474383
					14 597	3 118	2583669	551886		–	
11	**С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	177	44 464	–	7870128	–	7870128	–	7870128
					–	–	–	–		–	
12	**С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022**	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	354	1 444	–	511176	–	511176	–	511176
					–	–	–	–		–	
13	**С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022**	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	354	286	–	101244	–	101244	–	101244
					–	–	–	–		–	
14	**С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022**	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	177	5 071	–	897567	–	897567	–	897567
					–	–	–	–		–	
15	**С1252-301-1475 252-301-1475 РСНБ РК 2022**	**Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный**	м	1 239	2 017	–	2499063	–	2499063	–	2499063
					–	–	–	–		–	
16	**С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022**	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	177	8 250	–	1460250	–	1460250	–	1460250
					–	–	–	–		–	
17	**С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	177	3 467	–	613659	–	613659	–	613659
					–	–	–	–		–	
18	**С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	177	3 467	–	613659	–	613659	–	613659
					–	–	–	–		–	
19	**С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022**	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	177	2 674	–	473298	–	473298	–	473298
					–	–	–	–		–	
20	**С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16- 0,6/1,0**	км	0,177	224 638	–	39761	–	39761	–	39761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
21	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,54	998	–	3533	–	3533	–	3533
					–	–	–	–		–	
		А11 -43шт.									
22	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	43	52 020	22 568	2236860	970424	39775	–	2236860
					28 527	7 211	1226661	310073		–	
23	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	86	44 464	–	3823904	–	3823904	–	3823904
					–	–	–	–		–	
24	Е11-330203-201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	86	8 217	3 627	706662	311922	–	–	706662
					4 590	1 093	394740	93998		–	
25	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	86	5 582	–	480052	–	480052	–	480052
					–	–	–	–		–	
26	С1252-207-0266 252-207-0266 РСНБ РК 2022 прим.	Стяжка SH702	шт.	86	29 898	–	2571228	–	2571228	–	2571228
					–	–	–	–		–	
27	С1252-301-1475 252-301-1475 РСНБ РК 2022	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	301	2 017	–	607117	–	607117	–	607117
					–	–	–	–		–	
28	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	86	286	–	24596	–	24596	–	24596
					–	–	–	–		–	
29	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	172	1 444	–	248368	–	248368	–	248368
					–	–	–	–		–	
30	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	129	5 071	–	654159	–	654159	–	654159
					–	–	–	–		–	
31	С1252-207-1126 252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	86	28 512	–	2452032	–	2452032	–	2452032
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	43	8 250 –	– –	354750 –	– –	354750	– –	354750
33	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	43	3 467 –	– –	149081 –	– –	149081	– –	149081
34	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	172	3 467 –	– –	596324 –	– –	596324	– –	596324
35	С1252-207-1017 252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	43	1 751 –	– –	75293 –	– –	75293	– –	75293
36	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	43	624 –	– –	26832 –	– –	26832	– –	26832
37	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Заземляющий проводник SH705	шт.	43	1 647 –	– –	70821 –	– –	70821	– –	70821
38	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	129	2 674 –	– –	344946 –	– –	344946	– –	344946
39	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16- 0,6/1,0	км	0,086	224 638 –	– –	19319 –	– –	19319	– –	19319
40	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	43	12 290 –	– –	528470 –	– –	528470	– –	528470
41	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,86	998 –	– –	858 –	– –	858	– –	858
		УА11 -16шт.									
42	Е11-330202-103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	16	80 203 42 934	36 344 11 610	1283248 686944	581504 185760	14800	– –	1283248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	48	44 464 –	– –	2134272 –	– –	2134272	– –	2134272
44	Е11-330203-201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	48	8 217 4 590	3 627 1 093	394416 220320	174096 52464	–	– –	394416
45	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	48	5 582 –	– –	267936 –	– –	267936	– –	267936
46	С1252-207-0266 252-207-0266 РСНБ РК 2022 прим.	Стяжка SH702	шт.	48	29 898 –	– –	1435104 –	– –	1435104	– –	1435104
47	С1252-301-1475 252-301-1475 РСНБ РК 2022	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	112	2 017 –	– –	225904 –	– –	225904	– –	225904
48	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	32	286 –	– –	9152 –	– –	9152	– –	9152
49	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	64	1 444 –	– –	92416 –	– –	92416	– –	92416
50	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	32	5 071 –	– –	162272 –	– –	162272	– –	162272
51	С1252-207-1126 252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	32	28 512 –	– –	912384 –	– –	912384	– –	912384
52	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	80	3 467 –	– –	277360 –	– –	277360	– –	277360
53	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	48	3 467 –	– –	166416 –	– –	166416	– –	166416
54	С1252-207-1017 252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	32	1 751 –	– –	56032 –	– –	56032	– –	56032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	32	624 –	– –	19968 –	– –	19968	– –	19968
56	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Заземляющий проводник SH705	шт.	32	1 647 –	– –	52704 –	– –	52704	– –	52704
57	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	32	2 674 –	– –	85568 –	– –	85568	– –	85568
58	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16- 0,6/1,0	км	0,024	224 638 –	– –	5391 –	– –	5391	– –	5391
59	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	32	12 290 –	– –	393280 –	– –	393280	– –	393280
60	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,64	998 –	– –	639 –	– –	639	– –	639
		АО11 -24шт.									
61	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	24	52 020 28 527	22 568 7 211	1248480 684648	541632 173064	22200	– –	1248480
62	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	48	44 464 –	– –	2134272 –	– –	2134272	– –	2134272
		УП11 -18шт.									
63	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	18	52 020 28 527	22 568 7 211	936360 513486	406224 129798	16650	– –	936360
64	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	36	44 464 –	– –	1600704 –	– –	1600704	– –	1600704
		А12 -6шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	6	52 020	22 568	312120	135408	5550	–	312120
					28 527	7 211	171162	43266		–	
66	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	12.	44 464	–	533568	–	533568	–	533568
					–	–	–	–		–	
		УА12 -8шт.									
67	Е11-330202-103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	8	80 203	36 344	641624	290752	7400	–	641624
					42 934	11 610	343472	92880		–	
68	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	24	44 464	–	1067136	–	1067136	–	1067136
					–	–	–	–		–	
		П12 -10шт.									
69	Е11-330202-101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	10	25 279	9 757	252790	97570	9250	–	252790
					14 597	3 118	145970	31180		–	
70	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	10	44 464	–	444640	–	444640	–	444640
					–	–	–	–		–	
		АО12 -5шт.									
71	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	5	52 020	22 568	260100	112840	4625	–	260100
					28 527	7 211	142635	36055		–	
72	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	10	44 464	–	444640	–	444640	–	444640
					–	–	–	–		–	
				Подраздел 1.							
73	С1243-701-0721 243-701-0721 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95- 0,6/1,0	км	1,7644688	2 255 004	–	3978884	–	3978884	–	3978884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
74	С1243-701-0720 243-701-0720 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70- 0,6/1,0**	км	7,355	1 805 620	–	13280335	–	13280335	–	13280335
					–	–	–	–		–	
75	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50- 0,6/1,0**	км	3,732	1 172 935	–	4377393	–	4377393	–	4377393
					–	–	–	–		–	
76	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм**	шт.	56	5 698	245	319088	13720	98056	–	319088
					3 702	51	207312	2856		–	
77	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	м	560	1 242	39	695520	21840	199920	–	695520
					846	9	473760	5040		–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				681072				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					35560			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					7896			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						21934588		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								22651220
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				76031509	5384921	62851809	–	76031509
							7794779	1708320	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				76031509				
	Материалы		тенге				581951				
	Всего заработная плата		тенге					9503099			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				62269858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				76031509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2169
		Сметная заработная плата	тенге					9503099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				76031509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2169
		Сметная заработная плата	тенге					9503099			

РАЗДЕЛ 4. Сети ВЛ-0,22кВ ответвление и подвод к домам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16- 0,6/1,0**	км	3,65	224 638	–	819929	–	819929	–	819929
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				819929	–	819929	–	819929
							–	–	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				819929				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				819929				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				819929				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				819929				
		РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы									
79	У6124-0103-0201 6124-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6	**Донтаж трансформатора тока,напряжение до 10 кВ**	шт.	7	7 164	610	50148	4270	–	–	50148
					6 554	182	45878	1274		–	
80	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	150	9 714	5 629	1457100	844350	–	–	1457100
					4 085	1 795	612750	269250		–	
81	Е11-330204-101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28К=0,6	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Демонтаж**	км линии	9,03	73 680	24 111	665330	217723	–	–	665330
					49 569	7 153	447608	64592		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2172578	1066343	–	–	2172578
							1106236	335116	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2172578				
		Всего заработная плата	тенге					1441352			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2172578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	тенге					1441352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2172578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	тенге					1441352			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								81523658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				9200979				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6695704			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2121532			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						65626992		
		СМР	Тенге								81 523 658
		Оборудование	Тенге								-
		Итого без оборудования									81 523 657,90

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 6,9%	Тенге									5 625 132,40
		Итого	Тенге									87 148 790,30
		Сметная прибыль 5%	Тенге									4 357 439,51
		Итого	Тенге									91 506 229,81
		Оборудование	Тенге									-
		Итого с оборудованием	Тенге									87 148 790,30
		Непредвиденные затраты 3%	Тенге									2 614 463,71
		ИТОГО	Тенге									94 120 693,52
		В текущих ценах на 2024 год - 100% %, К=1,075										101 179 745,53
		Итого	Тенге									101 179 745,53
		Понижающий коэфицент к=0,9971645678147651	Тенге									100 892 857,23
		НДС 12%	Тенге									12 107 142,87
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**									**113 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

_____ **Абілдаев Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО «ANN Company»

_____ **Бердибаева Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

_____ **Кабылбеков Н.**