Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ГУ «Отдел образования Амангельдинского района» Управления образования акимата Костанайской области**
Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ"Жанаульская общеобразовательная школа отдела образования Амангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области**

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.		Источник код	Организационно-наименование		Организационно-код
		д\с 152	19.05.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	409 701 822,76									17 716 607,76
в том числе в отчетном месяце		15 818 400							1 898 208	17 716 607,76

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел образования Амангельдинского района»
Управления образования акимата Костанайской области
Директор _____ Дихамбаев М.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор _____ Жуматаев Б.С.

Технический надзор
ТОО "Алатау сапа курылыс"
_____ Абдибеков М.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Амангельдинского района» Управления образования акимата Костанайской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ"Жанаульская общеобразовательная школа отдела образования Амангельдинского района" Управления образования акимата
Объект: Капитальный ремонт здания КГУ"Жанаульская общеобразовательная школа отдела образования Амангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской
Д\с № 152 от 19.05.2023 г. К ДОГОВОРУ № 174 от 13.09.2022 г.

Акт выполненных работ №23
за декабрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Кровля(АС-52)										
1	224	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		171,71	-8080,96	-132,74	-1387581	-22792	-932574	-403779	-1934669
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				-2517,12	-38,88	-432215	-6675		-143309	
2	226	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности		171,71	-318,74	-3,74	-54731	-641	-46622	-6978	-66646
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				-43,49	-1,66	-7468	-285		-4937	
3	233	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой=Т.А.К.**	м2 изолируемой поверхности		171,71	-193,10	-16,53	-33157	-2838	-12448	-17126	-54306
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				-104,08	-4,34	-17871	-745		-4023	
4	234	235-102-0101 РСНБ РК 2015	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 =Т.А.К.**	м2		188,881	-301,00	--	-56853	--	-56853	--	-61401
							--	--	--	--		-4548	
			РАЗДЕЛ 2. Акт №19										
5		234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3		66,4125	-31143,00	--	-2068284	--	-2068284	--	-2233747
							--	--	--	--		-165463	
			РАЗДЕЛ 3.Видеонаблюдение										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8	248-404-0304 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	2	46083,00	--	92166	--	92166	--	99539
						--	--	--	--		7373	
			РАЗДЕЛ 4. Сеть В1									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			Фланцы свободные									
7	15	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	-1406,00	--	-2812	--	-2812	--	-3037
						--	--	--	--		-225	
8	16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0019	-1111612,78	-532535,10	-2112	-1012	-35	-997	-3358
						-560358,40	-168343,93	-1065	-320		-249	
9	17	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	-768,00	--	-768	--	-768	--	-829
						--	--	--	--		-61	
10	18	241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	-362,00	--	-362	--	-362	--	-391
						--	--	--	--		-29	
11	19	241-208-1803 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	-1329,00	--	-7974	--	-7974	--	-8612
						--	--	--	--		-638	
12	20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные=УПОР.Устройство	м3	0,09	-31418,56	-1217,70	-2828	-110	-2165	-418	-3506
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-6149,50	-300,06	-553	-27		-260	
13	21	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,13	-66997,35	--	-8710	--	-308	-6050	-15940
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-64632,50	--	-8402	--		-1181	
			Водопроводные колодцы Д-1500мм-(3шт)									
14	22	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона=Диам.1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	-22320,88	-10002,90	-32812	-14705	-1123	-16700	-53473
						-11553,44	-4224,98	-16984	-6211		-3961	
15	23	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,09	-21427,00	--	-1928	--	-1928	--	-2082
						--	--	--	--		-154	
16	24	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	-34786,00	--	-34786	--	-34786	--	-37569
						--	--	--	--		-2783	
17	25	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	-26156,00	--	-52312	--	-52312	--	-56497

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		-4185	
18	26	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
19	27	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
20	28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные =ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	-28443,73	-8,64	-22783	-7	-19402	-2430	-27230
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-4212,66	--	-3374	--		-2017	
21	29	244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	1	-8689,00	--	-8689	--	-8689	--	-9384
						--	--	--	--		-695	
22	30	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы =СТРЕМЯНКА С-2	т	0,01708	-887579,00	--	-15160	--	-15160	--	-16373
						--	--	--	--		-1213	
23	31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	-999,01	-1,20	-495	--	-70	-306	-865
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-858,53	-0,58	-425	--		-64	
24	32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,02912	-992772,21	-8180,03	-28910	-238	-26664	-1478	-32819
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-68960,50	-1543,97	-2008	-45		-2431	
РАЗДЕЛ 5. Тепловые сети												
25	24	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	-2933,96	-248,90	-11736	-996	-490	-7423	-20692
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-2562,56	-14,99	-10250	-60		-1533	
26	25	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	-7924,00	--	-31696	--	-31696	--	-34232
						--	--	--	--		-2536	
27	26	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /=ГРАНБУКСА	т	0,0082	-340239,00	--	-2790	--	-2790	--	-3013
						--	--	--	--		-223	
28	27	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	4	-7921,48	--	-31686	--	-15095	-11946	-47122
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-4147,78	--	-16591	--		-3491	
Перекрытие камеры Тип 4												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	65	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	-2036,26	-222,32	-4073	-445	-274	-2566	-7170
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1676,80	-104,93	-3354	-210		-531	
30	66	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	-18935,00	--	-37870	--	-37870	--	-40900
						--	--	--	--		-3030	
					Стремянка /См-1/							
31	67	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0215	-83014,75	-28238,91	-1785	-607	-276	-796	-2787
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-41962,80	-9437,78	-902	-203		-206	
32	68	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0215	-919993,00	--	-19780	--	-19780	--	-21362
						--	--	--	--		-1582	
33	69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4945	-82,35	-1,93	-41	-1	-25	-11	-56
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-29,35	-0,30	-15	--		-4	
34	70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4945	-96,84	-2,72	-48	-1	-22	-18	-71
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-50,21	-0,30	-25	--		-5	
					Дренажный колодец ДК-1							
35	71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	-20692,56	-1152,89	-6208	-346	-5437	-365	-7099
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1417,50	-271,77	-425	-82		-526	
36	72	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона=Диам.1000мм. Устройство в грунтах сухих	м3	0,57	-25170,67	-10002,90	-14347	-5701	-2061	-6475	-22488
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-11553,44	-4224,98	-6585	-2408		-1666	
37	73	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	-16772,00	--	-16772	--	-16772	--	-18114
						--	--	--	--		-1342	
38	74	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
39	75	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
40	76	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
41	77	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
42	78	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	-18935,00	--	-18935	--	-18935	--	-20450

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		-1515	
			РАЗДЕЛ 6. МАФ									
43	36	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	12	50542,00	206,00	606504	2472	526860	67692	728136
						6431,00	57,00	77172	684		53940	
44	37	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	12	20019,00	--	240228	--	240228	--	259452
						--	--	--	--		19224	
45	38	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	126056,00	--	378168	--	378168	--	408421
						--	--	--	--		30253	
46	39	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	276426,00	13159,00	276426	13159	237979	21189	321424
						25288,00	4184,00	25288	4184		23809	
			РАЗДЕЛ 7. Подвал									
			Двери внутренние(АС-27)									
47	1	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	29,19	2024,14	252,71	59085	7377	14492	29260	95412
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1274,95	117,25	37216	3423		7068	
48	2	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	29,19	5812,00	--	169652	--	169652	--	183224
						--	--	--	--		13572	
			РАЗДЕЛ 8. Ремонтные работы на отм.-0,000									
			Фундамент под перегородки(АС-34)									
49	3	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	14,8	32109,23	10,80	475217	160	403358	51624	568988
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4844,56	--	71699	--		42147	
50	4	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,376142	346394,00	--	130293	--	130293	--	140716
						--	--	--	--		10423	
			Кирпичные перегородки(АС-34)									
51	5	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	110,8333333	3887,98	174,59	430918	19350	213217	146192	623279
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1789,63	42,35	198351	4694		46169	
52	6	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 =СЕТКА С-1	т	0,049136	419679,00	--	20621	--	20621	--	22271
						--	--	--	--		1650	
			Перемычка ПР-1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	7	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	5	732,98	315,91	3665	1580	977	1067	5111
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			221,64	74,76	1108	374		379	
54	8	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,05	98027,00	--	4901	--	4901	--	5293
						--	--	--	--		392	
			Витражи(АС-31)									
					Вж-1							
55	9	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	24,9	9585,39	661,98	238676	16484	160	165632	436653
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8916,94	321,79	222032	8013		32345	
56	10	223-203-0204 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	2,1	31105,00	--	65320	--	65320	--	70546
						--	--	--	--		5226	
57	11	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	22,8	15387,00	--	350824	--	350824	--	378890
						--	--	--	--		28066	
			Стены или перегородки(АС-32)									
58	12	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,59	1790,98	113,26	90606	5730	22364	48174	149883
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1235,65	86,91	62512	4397		11102	
59	13	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс	м2 отделываемой поверхности	806,2	713,82	6,58	575479	5300	218973	254116	895963
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			435,63	2,15	351206	1733		66368	
60	14	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	364,37	753,81	6,58	274664	2396	51161	160017	469455
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			606,82	3,13	221107	1139		34774	
					РАЗДЕЛ 9. Спорт зал							
61	15	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	15,84	9585,39	661,98	151833	10486	103	105366	277775
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8916,94	321,79	141244	5097		20576	
62	16	223-203-0204 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	8,8	31105,00	--	273724	--	273724	--	295622

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		21898	
63	17	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99, не открывающийся: глухой	м2	7,04	15387,00	--	108324	--	108324	--	116990
						--	--	--	--		8666	
64	18	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9,4	3305,98	19,59	31076	184	20278	7705	41883
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1129,20	9,19	10614	86		3102	
РАЗДЕЛ 10. Фасад												
65	19	224-105-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	101,565	1003,00	--	101870	--	101870	--	110020
						--	--	--	--		8150	
66	20	224-105-0115 РСНБ РК 2015	Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	137,57	819,00	--	112670	--	112670	--	121684
						--	--	--	--		9014	
РАЗДЕЛ 11. Лестница												
67	21	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6687	115599,01	27941,51	77301	18684	1960	44717	131779
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			84727,40	8149,20	56657	5449		9761	
68	22	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,6687	17415,26	2866,04	11646	1917	1218	6130	19198
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12727,05	5,63	8511	4		1422	
69	23	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6687	856578,00	--	572794	--	572794	--	618617
						--	--	--	--		45823	
РАЗДЕЛ 12. Дизель генератор												
70	24	1308-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	92088,76	51047,59	92089	51047	7022	39897	142544
						34020,45	21391,41	34020	21391		10559	
71	25	515-301-0145 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯЭ 1428-0004УХЛ4	шт.	1	265084,00	--	265084	--		--	265084
						--	--	--	--	265084	--	
72	26		Дизельгенератор	шт	1	4252000,00	--	4252000	--		--	4252000
						--	--	--	--	4252000	--	
РАЗДЕЛ 13. Благоустройства												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	27	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Прим.	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	160	2323,85	223,18	371816	35708	23	252796	674581
						2100,53	93,88	336085	15020		49969	
74	28	255-102-0229 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	160	7380,00	–	1180800	–	1180800	–	1275264
						–	–	–	–		94464	
РАЗДЕЛ 14. Вход в подвал												
75	29	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет)	м3 кладки	4,6025	41166,02	4729,86	189467	21769	123686	35849	243341
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9562,59	1255,41	44012	5778		18025	
76	30	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	1476,82	45,01	26583	811	6813	14138	43979
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1053,27	37,65	18959	678		3258	
77	31	1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм	м2 отделываемой поверхности	18	3596,48	17,18	64737	309	45724	13569	84571
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1039,13	7,88	18704	142		6264	
РАЗДЕЛ 15. Котельный												
78	32	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,33	12543,09	4354,63	79398	27564	11973	33397	121819
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6297,22	1030,56	39861	6523		9024	
79	33	ТПРАЙС стр.1	Газоблок	м3	6,33	33560,00	–	212435	–	212435	–	229430
						–	–	–	–		16995	
80	34	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,46	3139,55	114,20	35979	1309	9624	18265	58583
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2185,48	28,10	25046	322		4340	
81	35	ТПРАЙС стр.1	Газоблок	м3	1,146	33560,00	–	38460	–	38460	–	41537
						–	–	–	–		3077	
82	36	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,94	2024,14	252,71	5951	743	1460	2947	9610
						1274,95	117,25	3748	345		712	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	37	223-203-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	2,94	37827,00	--	111211	--	111211	--	120108
						--	--	--	--		8897	
84	38	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,16	3669,89	66,73	7927	144	1266	4736	13676
						3016,90	28,19	6517	61		1013	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	39	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,16	40727,00	--	87970	--	87970	--	95008
						--	--	--	--		7038	
86	40	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,6	3351,93	70,33	12067	253	1710	7353	20973
						2806,66	30,01	10104	108		1554	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	41	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3,6	53571,00	--	192856	--	192856	--	208284
						--	--	--	--		15428	
88	42	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,922	3491,93	249,19	20679	1476	9327	7605	30546
						1667,71	115,84	9876	686		2263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	43	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	5,772	24665,00	--	142366	--	142366	--	153755
						--	--	--	--		11389	
90	44	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,15	15387,00	--	2308	--	2308	--	2493
						--	--	--	--		185	
91	45	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс	м2 отделываемой поверхности	34,6	1307,42	10,21	45237	354	13489	22688	73359
						907,34	3,38	31394	117		5434	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	46	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	34,6	131,14	1,10	4538	38	287	3047	8192

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						121,77	0,54	4213	19		607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	47	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,094	1790,98	113,26	84345	5334	20819	44845	139525
						1235,65	86,91	58192	4093		10335	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	48	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс	м2 отделываемой поверхности	47,094	713,82	6,58	33616	309	12791	14844	52337
						435,63	2,15	20516	101		3877	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	49	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	47,094	753,81	6,58	35500	309	6613	20682	60676
						606,82	3,13	28578	147		4495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	50	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	14,49	5356,14	28,14	77610	408	30444	33808	120331
						3226,90	13,65	46758	198		8913	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	51	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,38	5234,02	189,31	64797	2344	45454	12989	84009
						1373,07	84,14	16999	1042		6223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	52	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,3	1476,82	45,01	139264	4244	35696	74069	230400
						1053,27	37,65	99324	3550		17067	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	53	1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм	м2 отделываемой поверхности	94,3	3596,48	17,18	339148	1620	239538	71087	443054
						1039,13	7,88	97990	743		32819	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	54	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,9896	32947,49	15128,38	32605	14971	2705	13970	50301
						15085,76	4521,16	14929	4474		3726	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	55	241-102-0252 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	12	41448,00	–	497376	–	497376	–	537166

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		39790	
			РАЗДЕЛ 16. Электромонтажные работы									
102	56	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	34	697,00	5,28	23698	179	2328	15314	42132
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			623,28	2,28	21191	77		3121	
103	57	247-102-0132 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	32	14806,00	--	473792	--	473792	--	511695
						--	--	--	--		37903	
104	58	247-102-0145 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа эконом, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	2	18698,00	--	37396	--	37396	--	40388
						--	--	--	--		2992	
			РАЗДЕЛ 17. Протокол замены №1									
105	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	759,2	96,84	2,72	73521	2065	33337	27610	109221
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			50,21	0,30	38119	228		8090	
106	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	759,2	82,35	1,93	62520	1465	38772	16207	85026
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			29,35	0,30	22283	228		6298	
					Подъемник							
107	61	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	73641,53	8397,54	73642	8398	--	41998	124891
						65244,00	3604,59	65244	3605		9251	
108	62	516-201-0101 РСНБ РК 2015	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1939307,00	--	1939307	--		--	1939307
						--	--	--	--	1939307	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15367603
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2068867				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					238010			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91682			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4569662		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						6456391		
			- Накладные расходы	Тенге							1466729	
			- Сметная прибыль	Тенге							667471	

	Всего по объекту									15 367 603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оборудования								**6 456 391**	
		Временные здания и сооружения (1,2 %), К=0,8								106 935	
		Итого								**9 018 147**	
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)								198 399	
		Итого								**9 216 546**	
		Непредвиденные работы изатраты 2%								184 331	
		Итого - в текущих ценах 2022 г.								**9 400 877**	
		В втекущих и прогнозных ценах- 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,0500514)								**16 650 946**	
		С понижающим коэффициентом								**15 818 399**	
		НДС (12 %)								1 898 208	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**17 716 607**	

Принял:
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел образования Амангельдинского района» Управления образования акимата Костанайской области
_____Дихамбаев М.С.

Сдал:
Подрядчик:
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"БИН 151140003505
_____Жуматаев Б.С.

Авторский надзор:
ТОО "Архстрой-2005"
_____Джанаев А.О.

Технический надзор
ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____Абдибеков М.