Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш" БИН 050140008047

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жем-Ақберген-Құрылыс"БИН/ИИН 080240018995

Наименование объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сатыбалды Жалбасова в г. Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области»

Договор подряда (контракт) № 71 от 2024-06-20

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за АВГУСТ 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№71	20.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость,тенге	Всего к оплате,тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	в отчетном месяце (за август) без НДС,тенге	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	54 477 726,50	48 640 827,23							5 836 899,27	54 477 726,50
Акт приемки выполненных работ №1		48 532,58							5 823,91	54 356,49
Акт приемки выполненных работ №2		48 592 294,65							5 831 075,36	54 423 370,01
Итого за отчетный август месяц:		48 640 827,23							5 836 899,27	54 477 726,50

ИТОГО к ОПЛАТЕ: 54 477 726,5 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят семь тысяч семьсот двадцать шесть тенге пятьдесят тыин)тенге

Руководитель ТОО "Жем-Ақберген-Құрылыс", БИН/ИИН 080240018995

Сарин Бекбулат

Эксперт технического надзора ТОО "DS & V", БИН050140000110

Тампилов Б.Б.

Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш"
БИН 050140008047

Утеулин ЖандосТалгарович

SANA 2024.1Д от 11.01.2024 г. Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказчик: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК, 16 тел.+7 71333 3 10 07 Руководитель Утеулин ЖандосТалгарович

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жем-Ақберген-Құрылыс" Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Эмба, 1 КАЗЫБЕК БИ, 11 тел.87026822286 Руководитель Сарин Бекбулат

Наименование стройки: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сатыбалды Жалбасова в г. Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области»

Наименование объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сатыбалды Жалбасова в г. Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области»

Договор подряда (контракт) № 71 от 2024-06-20

Акт приемки выполненных работ №1

за Август

на На подготовительные работы

Основание: ЛС № 1-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Востановление и закрепление трассы для автомобильной дороги					
			Подраздел 1.1. 1					
1	**1**	**950-101-1011**	**Восстановление трассы автомобильной дороги**	**1 км**	**1,27362**	**21396**	**27 250**	
2	**2**	**950-101-1012**	**Закрепление трассы для автомобильной дороги**	**1 км**	**1,27362**	**14079**	**17 931**	

Итого:		**45 181**
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	**0**
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	**0**
машины и механизмы	Тенге	**0**
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	**0**
материалы, изделия и конструкции	Тенге	**0**
оборудование	Тенге	**0**
перевозки	Тенге	**0**

	прочие затраты	Тенге	45 181
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	0
Всего			**45 181**
Итого с общеплощадочными затратами			**45 181**
Непредвиденные работы и затраты: (2%)			**904**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.			**46 085**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)			**49 541**
Итого с понижающим коэффициентом по договору К=0,979645			**48 532,58**
НДС (12%)			5 823,91
Итого			**54 356,49**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жем-Акберген-Құрылыс"

Директор Сарин Бекбулат

Принял (Заказчик)

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Утеулин ЖандосТалгарович

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "DS & V"

Эксперт Тампилов Б.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "QAZJOBA"

Эксперт Мухтаров Ж.А.

SANA 2024.1Д от 11.01.2024 г. Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказчик: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК, 16 тел.+7 71333 3 10 07 Руководитель Утеулин ЖандосТалгарович

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жем-Ақберген-Құрылыс" Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Эмба, 1 КАЗЫБЕК БИ, 11 тел.87026822286 Руководитель Сарин Бекбулат

Наименование стройки: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сатыбалды Жалбасова в г. Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области»

Наименование объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сатыбалды Жалбасова в г. Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области»

Договор подряда (контракт) № 71 от 2024-06-20

Акт приемки выполненных работ №2

за Август

на «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сатыбалды Жалбасова в г. Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области»

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подготовительные работы					
			Подраздел 1.1. Поднятие коммуникационных колодцев до проектных отметок					
1	**1**	**1220-0202-0202**	**Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм**	**шт.**	**2**	**2628**	**5 256**	
2	**2**	**6104-0901-0201**	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм Демонтаж**	**м3**	**0,54**	**32434**	**17 514**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0	0	0	
3	**3**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**5,6**	**9076**	**50 826**	
4	**4**	**212-101-0801 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**5,712**	**34556**	**197 384**	**Казахстан**
5	**5**	**1146-0302-0603**	**Резка по кругу бетонного (горловины)кольца колодца**	**м борозд**	**4,3981**	**5445**	**23 948**	
6	**6**	**1291-0154-0102 СРД-154-01-02**	**Установка люков на железобетонные подкладки в один ряд и асфальтированием вокруг люка (размер контура 1х1 м)**	**шт.**	**2**	**16810**	**33 620**	
7	**7**	**244-202-0102**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**1 комплект**	**2**	**40352**	**80 704**	**Казахстан**
			Раздел 2. Землянные работы					

			Подраздел 2.1. 1					
8	8	6101-0104-0106	Разработка выемки с перемещением до 10мбульдозером 79 квт (с перемещением в кучи до 50м)	м3	610	103	62 830	
9	9	6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	2440	82	200 080	
10	10	6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	610	411	250 710	
11	11	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	15555	34	528 870	
12	12	6101-0104-0106	Разработка выемки с перемещением до 10мбульдозером 79 квтна досыпкуна пониженные участки	м3	562	103	57 886	
13	13	6101-0104-0106	Разработка выемки с перемещением до 10мбульдозером 79 квт (с перемещением в валы до 50м)	м3	354	103	36 462	
14	14	6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	1416	82	116 112	
15	15	7101-0101-0202	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	м3	354	217	76 818	
16	16	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2371,8	233	552 629	
17	17	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	11859	16	189 744	
18	18	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2371,8	189	448 270	
19	19	6101-0109-0205	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м2	11859	149	1 766 991	
20	20	6101-0109-0205	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м2	2005	149	298 745	
			Раздел 3. Дорожная одежда					
			Подраздел 3.1. 1					
21	21	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1491,59	2952	4 403 174	
			неучтенные ресурсы					
21.1	21.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1819,7398	6151	11 193 220	Казахстан
22	22	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	8544,62	728	6 220 483	
23	23	211-201-0504 (основной ресурс)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	174,31025	8628	1 503 949	Казахстан

24	24	211-201-0506 (основной ресурс)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	348,6205	6836	2 383 170	Казахстан
25	25	211-201-0507 (основной ресурс)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	1220,17174	6736	8 219 077	Казахстан
			Подраздел 6.1. Тело трубы					
26	66	6101-0102-0113	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	3	450	1 350	
27	67	1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	20	256	5 120	
28	68	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,55	19487	10 718	
29	69	6121-0103-0111	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,011	8331408	91 645	
			неучтенные ресурсы					
29.1	69.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
30	70	241-102-0259	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х12,0 мм	1 м	11	91906	1 010 966	
31	71	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	18	8098	145 764	
32	72	1130-0504-0104	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор мостов и труб, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	18	2375	42 750	

Итого:		40 226 456
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	3 672 823
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	1 780 431
машины и механизмы	Тенге	11 269 298
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	2 446 008
материалы, изделия и конструкции	Тенге	24 755 464
оборудование	Тенге	0
перевозки	Тенге	528 870
прочие затраты	Тенге	0
нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 692

Всего	**40 226 456**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)	2 896 305
Итого с общеплощадочными затратами	**43 122 760**
Сметная прибыль (5%)	2 156 138
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**862 455**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**46 141 354**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**49 601 956**
Итого с понижающим коэффициентом по договору К=0,979645	**48 592 294,65**
НДС (12%)	5 831 075,36
Итого	**54 423 370,01**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жем-Акберген-Құрылыс"

Директор Сарин Бекбулат

Принял (Заказчик)

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Утеулин ЖандосТалгарович

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "DS & V"

Эксперт Тампилов Б.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "QAZJOBA"

Эксперт Мухтаров Ж.А.