Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш" БИН 050140008047

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жем-Ақберген-Құрылыс"БИН/ИИН 080240018995

Наименование объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сатыбалды Жалбасова в г. Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области»
Договор подряда (контракт) № 71 от 2024-06-20

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Октябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№71	20.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость,тенге	Всего к оплате,тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС,тенге	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	146 998 614,56	82 607 935,77							9 936 406,80	146 998 614,56
Акт приемки выполненных работ №3		82 607 935,77							9 912 952,29	92 520 888,06
Итого за отчетный октябрь месяц:		82 607 935,77							9 912 952,29	92 520 888,06

ИТОГО к ОПЛАТЕ: 92 520 888,06 (Девяносто два миллиона пятьсот двадцать тысяч восемьсо восемьдесят восемь тенге 6тыин)тенге

Руководитель ТОО "Жем-Ақберген-Құрылыс", БИН/ИИН 080240018995

_____ Сарин Бекбулат

Эксперт технического надзора
ТОО "DS & V" БИН050140000110

_____ Тампилов Б.Б.

Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш"
БИН 050140008047

_____ Утеулин ЖандосТалгарович

SANA 2024.1Д от 11.01.2024 г. Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказчик: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК, 16 тел.+7 71333 3 10 07 Руководитель Утеулин ЖандосТалгарович

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жем-Ақберген-Құрылыс" Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Эмба, 1 КАЗЫБЕК БИ, 11 тел.87026822286 Руководитель Сарин Бекбулат

Наименование стройки: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сатыбалды Жалбасова в г. Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области»

Наименование объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сатыбалды Жалбасова в г. Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области»

Договор подряда (контракт) № 71 от 2024-06-20

Акт приемки выполненных работ №3

за Октябрь

на «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сатыбалды Жалбасова в г. Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области»

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Дорожная одежда					
			Подраздел 3.1. 1					
1	**26**	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,2**	**5637**	**29 312**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	26.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	5,356	217734	1 166 183	
2	**27**	**7101-0602-0303**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**7430,1**	**417**	**3 098 352**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	27.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	719,23368	0	0	
3	**28**	**7101-0602-0403**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**м2**	**29720,4**	**8**	**237 763**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	28.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	356,6448	0	0	
4	**29**	**212-501-0104 (основной ресурс)**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**1 т**	**1075,87848**	**21989**	**23 657 492**	**Казахстан**

5	30	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	2,23	5637	12 571	
			неучтенные ресурсы					
5.1	30.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	2,2969	217734	500 113	
6	31	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	7430,1	429	3 187 513	
7	32	212-501-0204 (основной ресурс)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	725,17776	26162	18 972 101	Казахстан
8	33	7101-0701-0111	Укрепление обочин ПГС, толщина 15 см	м2	2526	511	1 290 786	
9	34	211-601-0101 (основной ресурс)	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	308,172	6151	1 895 566	Казахстан
			Раздел 4. Дорожная одежда примыканий и пересечений					
			Подраздел 4.1. 1					
10	35	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	118,52	2952	349 871	
			неучтенные ресурсы					
10.1	35.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	144,5944	6151	889 400	Казахстан
11	36	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	683,19	728	497 362	
12	37	211-201-0504 (основной ресурс)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	13,93708	8628	120 249	Казахстан
13	38	211-201-0506 (основной ресурс)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	27,87415	6836	190 548	Казахстан
14	39	211-201-0507 (основной ресурс)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	97,55953	6736	657 161	Казахстан
15	40	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,42	5637	2 368	
			неучтенные ресурсы					
15.1	40.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,4326	217734	94 192	
16	41	7101-0602-0303	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	594,08	417	247 731	
			неучтенные ресурсы					
16.1	41.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	57,506944	0	0	
17	42	7101-0602-0403	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	2376,32	8	19 011	

			неучтенные ресурсы					
17.1	42.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	28,51584	0	0	
18	**43**	**212-501-0104 (основной ресурс)**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**1 т**	**86,02278**	**21989**	**1 891 555**	**Казахстан**
19	**44**	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,18**	**5637**	**1 015**	
			неучтенные ресурсы					
19.1	44.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,1854	217734	40 368	
20	**45**	**7101-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**594,08**	**429**	**254 860**	
21	**46**	**212-501-0204 (основной ресурс)**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**1 т**	**57,98221**	**26162**	**1 516 931**	**Казахстан**
			Раздел 5. Обустройство дороги					
			Подраздел 5.1. Знаки и стойки,разметка					
22	**47**	**6101-0108-0101**	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	**м3**	**8,5**	**12837**	**109 115**	
23	**48**	**6103-0101-0201**	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3**	**м3**	**21,4**	**36195**	**774 573**	
			неучтенные ресурсы					
23.1	48.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,721	31391	681 844	Казахстан
23.2	48.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
24	**49**	**214-210-0102 (основной ресурс) Коб=50**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**1 т**	**0,161**	**340219**	**54 775**	**Казахстан**
25	**50**	**214-210-0601 (основной ресурс) Коб=50**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,174**	**346461**	**60 284**	
26	**51**	**7101-0802-0101**	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**50**	**16602**	**830 100**	
			неучтенные ресурсы					
26.1	51.1	261-102-0352	Стойки металлические опорные	т	0	0	0	
26.2	51.2	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	50	0	0	
27	**52**	**251-102-0716 (основной ресурс) Коб=50**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45**	**1 шт.**	**50**	**21197**	**1 059 850**	**Казахстан**
28	**53**	**251-101-0213**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**	**1 шт.**	**18**	**12911**	**232 398**	**Казахстан**

29	54	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	7	11244	78 708	Казахстан
30	55	251-101-0402 Коб=15	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 2, 0,3*0,8	1 м2	3,6	19412	69 883	Казахстан
31	56	251-101-0218	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	1 шт.	2	26388	52 776	Казахстан
32	57	7101-0803-0201	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, сплошная	км	0,18	330521	59 494	
33	58	7101-0803-0205	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,15 м, сплошная	км	0,186	484626	90 140	
34	59	7101-0803-0203	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км	0,571	99007	56 533	
35	60	7101-0803-0204	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км	0,4	253348	101 339	
36	61	7101-0803-0401	Нанесение поперечной дорожной разметки термопластиком	м2	86,3	4046	349 170	
			Подраздел 5.2. Перильное ограждение					
37	62	7101-0801-0108	Устройство ограждений металлических	м	186	2701	502 386	
			неучтенные ресурсы					
37.1	62.1	261-101-0210	Бетон	м3	7,5888	0	0	
37.2	62.2	261-102-0340	Закладные детали	т	1,1904	0	0	
37.3	62.3	261-102-0352	Стойки металлические опорные	т	1,488	0	0	
38	63	212-101-0624	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	4,278	34337	146 894	Казахстан
39	64	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	1,808	1184085	2 140 826	Казахстан
40	65	298-888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133	1 т	1,808	12441	22 493	
			Подраздел 6.2. Портальные стенки					

41	73	6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	0,15	5059	759	
42	74	6101-0209-0101	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	м2	1	444	444	
43	75	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,05	19487	974	
44	76	1130-0503-0106	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	0,36	190724	68 661	
45	77	212-101-0608 (основной ресурс) Коб=1,04	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	0,3744	32562	12 191	Казахстан
46	78	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	346743	333	Казахстан
47	79	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01344	334097	4 490	Казахстан
48	80	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	0,5	8098	4 049	

Итого:		**68 385 833**
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	**4 072 437**
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	**2 000 015**
машины и механизмы	Тенге	**7 318 707**
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	**1 190 316**
материалы, изделия и конструкции	Тенге	**56 994 687**
оборудование	Тенге	**0**
перевозки	Тенге	**0**
прочие затраты	Тенге	**0**
нормативная трудоемкость	чел.-ч	**1 248**

Всего	**68 385 833**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)	4 923 780
Итого с общеплощадочными затратами	**73 309 612**
Сметная прибыль (5%)	3 665 481
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**1 466 192**

Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**78 441 286**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**84 324 382**
Итого с понижающим коэффициентом по договору К=0,979645	**82 607 935,77**
НДС (12%)	9 912 952,29
Итого	**92 520 888,06**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
ТОО "Жем-Акберген-Құрылыс"	ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель Сарин Бекбулат	Руководитель Утеулин ЖандосТалгарович
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР	**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
ТОО "DS & V"	ТОО "QAZJOBA"
Эксперт Тампилов Б.Б.	Директор Мухтаров Ж.А.