Счёт -фактура № от 29 мая 2018 г.

Признак резиденства 1 Сектор экономики 9

Поставщик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс "

БИН___ 040140006326

Адрес поставщика товаров, работ, услуг: Казахстан, ВКО, Курчумский район, с.Курчум, ул.Ангышпаева, д.25/1

ИИК KZ7894809KZT22030326

БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)

Условия оплаты по договору (контракту) **безналичный расчет**

Пункт назначения товаров (работ,услуг) Казахстан,ВКО,Риддер, ул.Победы 1

Поставка товаров осуществлена по доверенности № б/дов.

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС: серия18001 № 0004813

Способ отправления самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель:ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс "

Грузополучатель: КГП на ПХВ "Водоканал " акимата г.Риддер

Получатель: КГП на ПХВ "Водоканал " акимата г.Риддер

БИН 920440000550

Адрес получателя товаров,работ,услуг: ВКО,Казахстан, г.Риддер, ул.Победы 1

ИИК: KZ 1494809KZT22030896

БИК: EURIKZKA

№ п/п	Наименование реализуемых товаров (работ, услуг)	Един. измер.	Кол-во (объём)	Цена	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, Работ,услуг с НДС	Ставка акциза	Сумма акциза
1	Строительно-монтажные работы по объекту циркуляционная насосная станция	работа	1	3062486	3062486,00	12	367498	3429984,00		
	для тепловых сетей 1,6,7 районов г.Риддера									
	Всего по счёту :				3062486,00		367498	3429984,00		

Сумма прописью: три миллиона четыреста двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре тенге 00 тиын

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Руководитель организации: Дусипов Б.А.

МП

Главный бухгалтер не предусмотрен

Бухг
и оплате
Гр

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Водоканал" акимата города Риддера г. Риддер, ул. Победы 1 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	920440000550
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Оскемен-Курылыс" РК ВКО Курчумский район, с.Курчум, ул. Ангышпаева, 25/1 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	060240017081

Договор (контракт) договор № 38 от 04.07.2017г.

Условия оплаты

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
	29.05.2018г.

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)					
					количество	цена за единицу, в KZT	Стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT	Номенклатурный номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Циркуляционная насосная станция для тепловых сетей 1,6,7 районов г. Риддера	29.05.2018г.		работа	1	3062486,00	3062486,00	367498,00	3429984,00	
				Итого:			3062486,00	367498,00	3429984,00	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет (ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)	директор		Дусипов Б.А.	**Принял (заказчик)**	директор	Киреева Т.А.
	должность	подпись	расшифровка подписи		должность	подпись	расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2018 г.

М.П.

Заказчик: КГП на ПВХ "Водоканал" акимата города Риддер.
Подрядчик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Циркуляционная насосная станция для тепловых сетей 1,6,7 районов г.Риддера ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		42						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за май), без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт за май		3062486	12918519	1174203					367498	3429984
Всего	37736502	3062486							367498	3429984
Итого к оплате с НДС 12%										3429984
К оплате за текущий месяц: три миллиона четыреста двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре тенге 00 тиын										

Заказчик:

Директор КГП на ПХВ "Водоканал"
акимата г.Риддера

_____ Т.А.Киреева

Технадзор:

Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:

Директор:
ТОО "ПСК "Оскемен-Курылыс"

_____ Б.А.Дусипов

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГП на ПХВ "Водоканал" акимата г.Риддера

Генподрядчик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс" РК, ВКО,Курчумский район,с.Курчум, ул.Ангышпаева,25/1

БИН 040140006326; ИИК KZ7894809KZT22030326; БИК EURIKZKA; Филиал № 9 АО "Евразийский Банк" г.Усть-Каменогорск

Наименование объекта: Циркуляционная насосная станция для тепловых сетей 1,6,7 микрорайонов г.Риддера ВКО

Договор № 38 от 04.07.2017 года

Акт № 5
выполненных работ за май 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
	Раздел 2 Фундаменты									
29	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под приямок *м3*	0,1	5700,25 / 195,75	66,01 / 24,93	570,025 / 19,575	7 / 2	23 / 105	1,35 / 0,1218	– / –
30	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,1	83		8				
31	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Приямок *м3*	0,4	10304,41 / 2137,5	1327,03 / 456,24	4122 / 855	531 / 182	1089 / 105	12,49 / 1,7166	5 / 1
32	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,4	83		33				
33	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,00924	41200		381				
34	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков. Рм1 *т металлических изделий*	0,01645	21647,1 / 6975	1941,97 / 726,75	356 / 115	32 / 12	150 / 118	42,3 / 3,55	1 / –
35	Е7-20-3	Установка закладных изделий массой до 20 кг. МН553 *т стальных элементов*	0,0082	175710,1 / 8100	1826,1 / 690,75	1441 / 66	15 / 6	101 / 140	42,7 / 3,37	– / –
		Итого по разделу 2				**6911,025 / 1055,575**	**585 / 202**			**6 / 1**
		Стоимость материалов, тенге				422				

	Накладные расходы, тенге				1363				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				490				
	Всего по разделу, тенге				8764				

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Перекрытие

85 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	149,6205	21,8	0,05	3262	7	785	0,0295	4
	м2		5,81	0,02	869	3	90	0,0001	–
86 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	149,6205	20,35	0,02	3045	3	560	0,0213	3
	м2		4,16	–	622	–	90	–	–
87 Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтов	12	59,75	0,42	717	5	313	0,161	2
	болт		28,8	0,16	346	2	90	0,0008	–
88 1-7-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d=12-16 мм	0,00184	92400		170				
	т								
89 Е7-20-1	Установка стыковых накладок, упоров (л.12 АС)	0,00684	41008,57	2434,57	280	17	315	170	1
	т стальных элементов		31950	920,25	219	6	140	4,49	–
90 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00252	63600		160				
	т								
91 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00432	59200		256				
	т								
92 1-2-35	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 80-100 мм, I сорта	0,002	17600		35				
	м3								
93 Е6-55-4	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг. Каркас КР-1	0,08514	3552,65	475,4	302	40	272	20,01	2
	т		2909,25	128,67	248	11	105	0,49	–
94 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0684	53000		3625				
	т								
95 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,01674	50800		850				
	т								
	Добавляемые работы по техническому решению № 1								
22 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,7	21,8	0,05	386	1	93	0,0295	1

		м2							
			5,81	0,02	103	-	90	0,0001	–
23	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	35,4	20,35	0,02	720	1	132	0,0213	1
		м2							
				4,16	–	147	–	90	–	–
		Итого по разделу 4				**13808**	**74**			**14**
						2554	**22**			**-**
		Стоимость: материалов, тенге				4926				
		Накладные расходы, тенге				2470				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				977				
		Всего по разделу, тенге				**17255**				

Раздел 6 Дверные проемы

6.1 Двери

127	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	2,0907	330,85	32,08	692	67	713	1,49	3
		м2 проемов								
				272,25	12,13	569	25	120	0,0592	–
128	2-2-2	Двери стальные утепленные однопольные ДП3.07.00.00.00 М4 огрунтованные и окрашенные	1	18700		18700				
		шт								
129	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,80177	398,48	102,53	718	185	404	0,899	2
		м2 проемов								
				151,65	35,67	273	64	120	0,1393	–
130	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	1,80177	4010		7225				
		м2								
131	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок каменных стен площадью до 3 м2	1,38757	634,99	31,85	881	44	338	1,15	2
		м2 проемов								
				190,8	12,04	265	17	120	0,0587	–
132	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	1,38757	4250		5897				
		м2								
133	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								
134	Е10-36-1	Установка и крепление наличников в перегородках кирпичных стен	4,91	95,32	0,32	468	2	71	0,0782	–
		м коробок								
				11,79	0,11	58	1	120	0,0006	–
135	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	0,3928	208,02	0,18	82	–	59	0,843	–

	м2 окрашиваемой поверхности								
			142,88	0,07	56	–	105	0,0003	–
136 Е6-1-19	Обрамление проема железобетонном. ОБ1	0,09	7494,49	353,46	705	32	71	3,64	–
	м3								
			625,5	133,52	56	12	105	0,6521	–
137 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01162	52400		609				
	т								
138 4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,00072	58600		42				
	т								
139 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00066	50600		33				
	т								
	Итого по разделу 6				**38812**	**330**			**7**
					1277	**119**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				37179				
	Накладные расходы, тенге				1656				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2427				
	Всего по разделу, тенге				**42895**				

Раздел 8 Ворота

150 Е9-46-1									
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,83	31476,57	17434,99	26126	14471	7529	41,4	34
	т конструкций								
			7650	2428,67	6350	2016	90	8,15	7
151 2-2-5	Ворота распашные ВРПИ 3,6х3,6 огрунтованные и окрашенные	1	166300		166300				
	шт								
152 1-1-819	Петля накладная	6	40		240				
	шт								
153 1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
	шт								
154 1-1-821									
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
	шт								
156 Е7-20-3									
	Установка закладных изделий массой до 20 кг. ЗД1	0,0208	175710,1	1826,1	3655	38	255	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	168	14	140	3,37	–

157	Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	78,70122	2234,73	99,18	175876	7806	10887	0,589	46
		м2		116,55	37,15	9173	2924	90	0,1814	14
		Итого по разделу 8				**373097**	**22315**			**81**
						15691	**4954**			**21**
		Стоимость: материалов, тенге				335089				
		Накладные расходы, тенге				18761				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23557				
		Всего по разделу, тенге				**415415**				

Раздел 9 Перегородки

158	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под перегородки	0,0312	5700,25	66,01	178	2	7	1,35	–
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,1218	–
159	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,11	1225,91	34,73	6264	177	1435	1,43	7
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	1150	66	118	0,0635	–
160	Е8-12-2	Крепление кирпичных перегородок стальными затяжками	0,01608	6858,56	846,56	110	14	119	32,7	1
		т металлических изделий		5985	317,25	96	5	118	1,55	–
161	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01608	69100		1111				
		т								
162	Е7-19-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	5	11,98	0,82	60	4	78	0,0651	–
		м шва		10,87	0,32	54	2	140	0,0015	–
163	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя	6,5	132,99	1,02	864	7	259	0,2357	2
		м2		37,89	0,16	246	1	105	0,00054	–
164	1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	0,39	6730		2625				
		м3								
		Итого по разделу 9				**11212**	**204**			**10**
						1552	**75**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				9456				
		Накладные расходы, тенге				1898				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				787				

	Всего по разделу, тенге				13897				

Раздел 10 Полы

10.1 Тип 1,4

165 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	14,676	5700,25	66,01	83657	969	3401	1,35	20
	м3		195,75	24,93	2873	366	105	0,1218	2
166 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,676	83		1218				
	м3								
167 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	146,76	283,26	14,76	41571	2166	10465	0,361	53
	м2 покрытия		52,43	5,54	7695	813	123	0,027	4
168 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=14,000;	2054,64	32,84	0,67	67474	1377	4903	0,0104	21
	м2 покрытия		1,69	0,25	3472	514	123	0,0012	2
169 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,45202	5239,08	327,33	2368	148	956	11,6	5
	т		1890	123,75	854	56	105	0,6	–
170 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,45202	41200		18623				
	т								

10.2 Тип 2

175 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,488	5700,25	66,01	8482	98	344	1,35	2
	м3		195,75	24,93	291	37	105	0,1218	–
176 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	14,88	283,26	14,76	4215	220	1060	0,361	5
	м2 покрытия		52,43	5,54	780	82	123	0,027	–
177 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=14,000;	208,32	32,84	0,67	6841	140	497	0,0104	2
	м2 покрытия		1,69	0,25	352	52	123	0,0012	–
178 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04583	5239,08	327,33	240	15	98	11,6	1
	т		1890	123,75	87	6	105	0,6	–
179 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04583	41200		1888				
	т								

10.3 Тип 3

183 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,261	5700,25	66,01	7188	83	292	1,35	2
	м3								

			195,75	24,93	247	31	105	0,1218	–
184 E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	12,61	283,26	14,76	3572	186	899	0,361	5
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	661	70	123	0,027	–
185 E11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=14,000;	176,54	32,84	0,67	5798	118	421	0,0104	2
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	298	44	123	0,0012	–
186 E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,03884	5239,08	327,33	203	13	82	11,6	–
	т								
			1890	123,75	73	5	105	0,6	–
187 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,03884	41200		1600				
	т								
	Итого по разделу 10				**254938**	**5533**			**118**
					17683	**2076**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				23329				
	Накладные расходы, тенге				23418				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16176				
	Всего по разделу, тенге				**294532**				

Раздел 11 Внутренняя отделка

11.1 Потолок

191 E15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	174,25	130,22	1,42	22691	247	13149	0,45	78
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			71,33	0,54	12429	94	105	0,0026	–
192 E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	158,88	17,43	0,12	2769	19	2298	0,092	15
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	2181	8	105	0,0002	–

11.2 Стены или перегородки

194 E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	306,54	259,34	3,39	79498	1039	37890	0,65	199
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	35865	221	105	0,0505	15
195 E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	259,19	17,43	0,12	4518	31	3751	0,092	24
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	3559	13	105	0,0002	–

11.4 Откосы

199 E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	4,46261	673,87	6,33	3007	28	1477	1,79	8

	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	1396	11	105	0,0117	–
	Итого по разделу 10				**112483**	**1364**			**324**
	Стоимость: материалов, тенге				**55430**	**347**			**15**
	Накладные расходы, тенге				58565				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10263				
	Всего по разделу, тенге				**181311**				
	Раздел 12 Наружная отделка								
210	Е15-40-2 Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	4,53	435,9	2,02	1975	9	307	0,3925	2
	м		64,13	0,17	291	1	105	0,0013	–
	13.3 Устройство опор на отм.0.000 (л.3, п.3 АС)								
218	Е6-1-13 Устройство бетонных фундаментов-столбов (опоры)	4,23	7914,29	95,97	33477	406	3589	4,9	21
	м3		771,75	36,25	3265	153	105	0,1771	1
	Итого по разделу 12				**35452**	**415**			**23**
	Стоимость: материалов, тенге				**3556**	**154**			**1**
	Накладные расходы, тенге				3896				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10263				
	Всего по разделу, тенге				**49611**				
	Локальная смета № 7-1-1 Вертикальная планировка								
1	Е1-24-2 Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в насыпь	67	9,24	9,24	619,08	619,08	195	–	–
	м3 грунта		–	3	–	201	97	0,0115	1
2	Е1-24-10 Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=9,000;	604	7,91	7,91	4778	4778	1505	–	–

	м3 грунта		–	2,57	–	1552	97	0,00984	6
3 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	338	32,23	30,77	10893,74	10400,26	3200	0,00984	3
	м3 грунта		1,42	8,34	479,96	2818,92	97	0,02853	10
4 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	625	45	45	28125	28125	5625	–	–
	т		–	9	–	5625	100	0,0189	12
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	338	3,76	3,24	1270,88	1095,12	525	0,00332	1
	м3 грунта		0,48	1,12	162,24	378,56	97	0,00371	2
	Всего прямые затраты				**45687**	**45017**			**3**
					642	**10575**			**31**
	Стоимость: материалов, тенге								

Накладные расходы, тенге	11050
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3404
Всего по смете, тенге	60141
ВСЕГО по АКТУ	**1083821**
Временные здания и сооружения (2,4%)	26012
Итого с временными зданиями и сооружениями	1109833
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,4%)	48833
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	11098
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	4439
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1174203**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года,МРПтек=1982 тенге (Кмрп=2,557)	3002437
Налог (2%)	60049
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3062486**
НДС (12%)	367498
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**3429984**

Заказчик:

Директор КГП на ПХВ "Водоканал"
акимата г. Кокшетау

_____ Т.А.Киреева

Технадзор:

Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:

Директор:
ТОО "ПСК "Оскемен-Курылыс"

_____ Б.А.Дусипов