Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Успенского района" управления образования Павлодарской области

Форма №3

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт электроосвещения КГУ "Новопокровская средняя общеобразовательная школа Успенского района" в селе Новопокровка Успенского района Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 201 от 08.07.2021г

СПРАВКА № 1 от 26 августа 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		201	08.07.2021г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт электроосвещения КГУ "Новопокровская средняя общеобразовательная школа Успенского района" в селе Новопокровка Успенского района Павлодарской области.	28 353 698,45	25 315 802,19							3 037 896,26	28 353 698,45
за месяц	28 353 698,45	25 315 802,19							3 037 896,26	28 353 698,45
удержание аванса 30%	8 506 109,54	7 594 740,66							911 368,88	8 506 109,54
удержание 5 %	1 417 684,92	1 265 790,11							151 894,81	1 417 684,92
К оплате:	18 429 903,99	16 455 271,42							1 974 632,57	18 429 903,99

Заказчик
ГУ "Отдел образования Успенского района" БИН 920240000573

Руководитель_____Жиренова А.К.

Подрядчик
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____Алимов А.Ф.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" БИН 110940004909

эксперт_____Черкашин А.Б.
аттестат № KZ12VJE00057306 от 11.09.2020г., № KZ12VJE00057307 от 11.09.2020г., № KZ12VJE00057308 от 11.09.2020г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "АСПК" БИН 100619450232

Эксперт_____Третьяков С.Н.
аттестат №KZ93VJE00049642 от 02.10.2019г.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Успенского района" с.Успенка, ГЕРИНГА, 17 БИН 940340000461
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, Красноярская,113 БИН 090340005601
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт электроосвещения КГУ "Новопокровская средняя общеобразовательная школа Успенского района" в селе Новопокровка Успенского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт электроосвещения КГУ "Новопокровская средняя общеобразовательная школа Успенского района" в селе Новопокровка Успенского района Павлодарской области.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 201 от 08.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №1 от 26.08.2021г

за август 2021г
на Электрооборудование и электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.1 Электромонтажные работы										
1	1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	1963	752	1963	752	0	1069	3275	
						1211	274	1211	274	0	243		
2	2	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	12	832,17	25,17	9986	302	0	7055	18404	
						807	9,5	9684	114	0	1363		
3	3	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Демонтаж ЯТП НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	2	603	65	1206	130	0	811	2178	
						538	25,5	1076	51	0	161		
4	4	1217-0101-0705	Светильники . Демонтаж НР = 72 %	шт.	205	173,28	1,71	35522	351	0	25451	65851	

						171,57	0,87	35171	178	0	4878	
5	5	1217-0101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена НР = 72 %	шт.	21	1154,52	0,67	24245	14	0	17451	45032
						1153,86	0,33	24231	7	0	3336	
6	6	1217-0101-2201	Выключатели, розетки. Смена НР = 72 %	шт.	85	286,79	0	24377	0	0	17551	45282
						286,79	0	24377	0	0	3354	
7	7	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	2945	87,65	0,21	258126	631	0	185626	479252
						87,43	0,11	257495	319	0	35500	
			Раздел 2 Низковольтное оборудование									
8	8	1310-0408-0503	Щит распределительный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	46902	0	46902	0	1462	27718	80590
						45440	0	45440	0	0	5970	
9	9	5108-0401-0401(об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21ЛЭН-160-200, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158		236158		0	0	236158
						0		0		236158	0	
			2.2 ЩС-1									
10	11	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2639,75	21,75	2639,75	21,75	1342	918	3842
						1275	0	1275	0	0	284,62	
11	13	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509		1509		1509	0	1630
						0		0		0	121	
			2.3 ЩС-2									
12	17	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770	84	3770	84	996	1960	6188
						2690	32	2690	32	0	458	
13	18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2639,67	21,67	7919	65	4029	2754	11527
						1275	0	3825	0	0	854	

14	19	2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442		6442		6442	0	6957
						0		0		0	515	
15	20	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509		1509		1509	0	1630
						0		0		0	121	
16	22	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509		1509		1509	0	1630
						0		0		0	121	
17	23	2307-0204-1901	Расцепитель независимый РА47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611		6611		6611	0	7140
						0		0		0	529	
18	24	1308-0303-0905	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	6791	27	6791	27	2939	2754	10309
						3825	0	3825	0	0	764	
19	25	2307-0208-1107	Контактор малогабаритный типа LC1-D 6511, 65А 220/380V, IP20-примен	шт.	1	11222		11222		11222	0	12120
						0		0		0	898	
		2.4 ЩС-3										
20	26	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770	84	3770	84	996	1960	6188
						2690	32	2690	32	0	458	
21	27	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019		9019		9019	0	9741
						0		0		0	722	
22	28	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2639,67	21,67	2639,67	21,67	1342	918	3842
						1275	0	1275	0	0	284,61	
23	29	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509		1509		1509	0	1630
						0		0		0	121	

		2.5 ЩС-4										
24	31	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770	84	3770	84	996	1960	6188
						2690	32	2690	32	0	458	
25	32	2307-0201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106	0	6594
						0		0		0	488	
26	34	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4834	106	4834	106	2178	1859	7228
						2550	32	2550	32	0	535	
27	35	2307-0204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1885		1885		1885	0	2036
						0		0		0	151	
28	36	2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1560		3120		3120	0	3370
						0		0		0	250	
		2.6 ЩС-5										
29	39	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770	84	3770	84	996	1960	6188
						2690	32	2690	32	0	458	
30	40	2307-0201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106	0	6594
						0		0		0	488	
31	41	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2639,67	21,67	2639,67	21,67	1342	918	3842
						1275	0	1275	0	0	284,61	
32	42	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509		1509		1509	0	1630
						0		0		0	121	
		2.7 ЩС-6										

33	45	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770	84	3770	84	996	1960	6188
						2690	32	2690	32	0	458	
34	46	2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442		6442		6442	0	6957
						0		0		0	515	
35	47	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2640,5	21,5	5281	43	2688	1836	7686
						1275	0	2550	0	0	569	
36	50	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509		1509		1509	0	1630
						0		0		0	121	
37	53	2307-0204-1901	Расцепитель независимый РА47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611		6611		6611	0	7140
						0		0		0	529	
38	54	1308-0303-0905	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	6791	27	6791	27	2939	2754	10309
						3825	0	3825	0	0	764	
39	55	2307-0208-1107	Контактор малогабаритный типа LC1-D 6511, 65А 220/380V, IP20-примен	шт.	1	11222		11222		11222	0	12120
						0		0		0	898	
		2.8 ЩС-7										
40	56	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770	84	3770	84	996	1960	6188
						2690	32	2690	32	0	458	
41	57	2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-9	шт.	1	1278		1278		1278	0	1380
						0		0		0	102	
42	58	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2639,6	21,6	2639,6	21,6	1342	918	3842
						1275	0	1275	0	0	284,61	

43	59	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509		1509		1509	0	1630
						0		0		0	121	
		2.9 ЩАО-1,ЩАО-2										
44	62	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770	84	3770	84	996	1960	6188
						2690	32	2690	32	0	458	
45	63	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11446		11446		11446	0	12362
						0		0		0	916	
46	64	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2639,71	21,57	13199	108	6715	4590	19212
						1275	0	6375	0	0	1423	
47	65	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1509		3018		3018	0	3259
						0		0		0	241	
48	66	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	504		1512		1512	0	1633
						0		0		0	121	
		2.10 ЩО-1,ЩО-3										
49	67	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	3770,5	84	7541	168	1993	3919	12377
						2690	31,5	5380	63	0	917	
50	68	2307-0201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6106		12212		12212	0	13189
						0		0		0	977	
51	70	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	24	2639,79	21,71	63355	521	32234	22032	92218
						1275	0	30600	0	0	6831	

52	72	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	504			10080		10080	0	10886
						0			0		0	806	
53	73	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3870			15480		15480	0	16718
						0			0		0	1238	
		2.11 ЩО-2,ЩО-4											
54	74	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	3770,5	84		7541	168	1993	3919	12377
						2690	31,5		5380	63	0	917	
55	75	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4835	106,5		9670	213	4357	3717	14458
						2550	31,5		5100	63	0	1071	
56	76	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	17	2639,77	21,68		44876	368,56	22832	15606	65321
						1275	0		21675	0	0	4839	
57	78	2307-0201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6106			12212		12212	0	13189
						0			0		0	977	
58	79	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1509			3018		3018	0	3259
						0			0		0	241	
59	80	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	16	504			8064		8064	0	8709
						0			0		0	645	
60	81	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3870			3870		3870	0	4180
						0			0		0	310	

Раздел 3 Светотехническое оборудование

61	82	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	151	539,99	3,81	81539	576	10324	51031	143176
						467,81	1,58	70639	238	0	10606	
62	84	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	11908	0	11908	0	8	7259	20700
						11900	0	11900	0	0	1533	
63	85	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1304	131	1304	131	70	820	2294
						1103	36	1103	36	0	170	
64	97	2307-0101-0902	Светильники, тип НББ05-25 ГОСТ 17677-82	шт.	1	851		851		851	0	919
						0		0		0	68	
			Раздел 4 Провода и кабели									
65	99	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	5112	353,56	2,4	1807403	12265	769466	741956	2753308
						200,64	0,94	1025672	4823	0	203949	
66	100	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1388	319,64	144,92	443657	201152	62759	174174	667257
						129,5	44,79	179746	62162	0	49426	
67	101	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,915	276381		1634794		1634794	0	1765578
						0		0		0	130784	
68	102	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	461853		32330		32330	0	34916
						0		0		0	2586	
69	103	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,44	1030507		453423		453423	0	489697
						0		0		0	36274	
70	104	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	2760567		207043		207043	0	223606

						0		0		0	16563	
	Раздел 5 Электроустановочные изделия											
71	105 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	23	406,17	3,22	9342	74	297	6480	17088
					390,04	1,26	8971	29	0	1266	
72	106 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	23	285		6555		6555	0	7079
					0		0		0	524	
73	107 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	31	406,13	3,19	12590	99	399	8734	23030
					390,06	1,26	12092	39	0	1706	
74	114 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	60	485,63	3,2	29138	192	1508	19809	52863
					457,3	1,25	27438	75	0	3916	
75	117 2307-0220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	38	355		13490		13490	0	14569
					0		0		0	1079	
76	118 2307-0220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	22	388		8536		8536	0	9219
					0		0		0	683	
	Раздел 6 Изделия ГЭМ										
77	120 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1526	163	3052	326	36	2028	5486
					1345	63	2690	126	0	406	

78	121	2307-0203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237		22474		22474	0	24272
						0		0		0	1798	
79	122	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	543	670,82	0	364254	0	5874	218612	629495
						660	0	358380	0	0	46629	
80	123	2307-0202-0713	Коробки монтажные установочные для твердых стен диаметром 65 мм, глубиной 45 мм	шт.	183	10		1830		1830	0	1976
						0		0		0	146	
81	124	2307-0202-0202	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	260	866		225160		225160	0	243173
						0		0		0	18013	
82	125	2308-0306-0103	Разветвительная коробка К702У3	шт.	50	100		5000		5000	0	5400
						0		0		0	400	
83	126	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	574		28700		28700	0	30996
						0		0		0	2296	
		Раздел 7 Трубы										
84	127	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	527	346,18	14,02	182439	7390	29660	105993	311507
						275,88	3,46	145389	1823	0	23075	
85	128	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	45	312,6	27,02	14067	1216	2129	8056	23893
						238,27	10,38	10722	467	0	1770	
		Раздел 8 Разные работы										
86	132	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	5112	281,06	117,82	1436799	602302	0	926748	2552631
						163,24	52,58	834497	268774	0	189084	
87	133	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	4,83	96757,76	657,97	467340	3178	203867	219909	742229

						53891,3	310,77	260295	1501	0	54980	
88	134	1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	543	604,63	260,89	328314	141663	0	209888	581258
						343,74	116,42	186651	63216	0	43056	
89	135	1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,543	98537,75	1082,87	53506	588	20663	27330	87303
						59401,47	517,5	32255	281	0	6467	
90	137	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	634,35	22,7	25374	908	17444	5255	33079
						175,55	6,93	7022	277	0	2450	
91	138	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3146,5	153,38	25172	1227	16923	5309	32919
						877,75	44	7022	352	0	2438	
			Раздел 9 Общестроительные работы									
92	140	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	21,8	323,21	18,44	7046	402	0	4930	12934
						304,77	9,31	6644	203	0	958	
93	141	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	21,8	129,36	0	2820	0	0	2030	5238
						129,36	0	2820	0	0	388	
94	142	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	21,8	69,59	0	1517	0	0	1092	2818
						69,59	0	1517	0	0	209	
95	145	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	21,8	229,4	31,42	5001	685	2762	1694	7231
						71,28	11,38	1554	248	0	536	
96	146	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	1,744	23658,26	7,45	41260	13	34902	5964	51002
						3638,19	0	6345	0	0	3778	
97	150	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	21,8	758,35	28,58	16532	623	8598	7154	25581
						335,37	13,76	7311	300	0	1895	

98	151	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	87,2	107,32	4,84	9358	422	8575	526	10675
						4,14	2,28	361	199	0	791	
99	152	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	21,8	762,89	27,89	16631	608	8786	7085	25613
						331,97	13,76	7237	300	0	1897	
100	158	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,42	58571,9	50,41	141744	122	136522	3554	156922
						2107,44	21,07	5100	51	0	11624	
101	159	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	50,6	575		29095		0	0	31423
						0		0		0	2328	
102	160	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	50,6	116		5870		0	0	6340
						0		0		0	470	

Итого **13 345 364**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 735 076
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 980 828
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 406 908
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 247 996
- оборудование, тенге 236 158
- перевозка грузов, тенге 34 965
- накладные расходы, тенге 3 139 287
  - в т.ч. зарплата, тенге 282 537
- сметная прибыль (8 %), тенге 971 052

Добавить по нулевой смете 0-1

1	1	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	4834,86	106,43	33844	745	15249	13011	50603
						2550	31,57	17850	221	0	3748	

2	2 2307-0204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1885		1885		1885	0	2036
					0		0		0	151	
3	3 2307-0204-0303	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	4126		24756		24756	0	26736
					0		0		0	1980	
4	4 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2639,6	21,6	13198	108	6715	4590	19211
					1275	0	6375	0	0	1423	
5	5 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1509		3018		3018	0	3259
					0		0		0	241	
6	6 2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1436		4308		4308	0	4653
					0		0		0	345	
7	7 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	218	539,99	3,81	117718	831	14905	73674	206703
					467,81	1,57	101982	343	0	15311	
8	8 2910-0000-0002(пл)	Светильник светодиодный PPL 595/U Призма 36Вт 6500к IP40 3000лм ДПО универсальный с драйвером (аналог ЛВО 4х18) JazzWay	шт	310	20573,87		6377900		6377900	0	6888132
					0		0		0	510232	
9	9 2910-0000-0002(пл)	Светильник светодиодный Sport 236 36Вт 4000к IP20 накладной спортивный Ксенон	шт	14	8199,83		114798		114798	0	123982
					0		0		0	9184	
10	10 2910-0000-0002(пл)	Светильник светодиодный 71920 NBL-18-4K-WH-LED 18Вт 4000к IP65 Navigator	шт	19	20918,37		397449		397449	0	429245
					0		0		0	31796	
11	11 2910-0000-0002(пл)	Светильник светодиодный 1200мм 36Вт "Заря"	шт	26	7370,75		191640		191640	0	206971

							0		0		0	15331		
12	12	2910-0000-0002(пл)	Светильник специальный бактерицидный ОБН01-150-001 Bakt 2x30 W G13 IP20 без лампы	шт	1	19982		19982		19982	0	21581		
						0		0		0	1599			
13	13	2900-0000-0004(пл)	Лампа бактерицидная TUV TL-D 30W T8 G13 PHILIPS 928039504005	шт	2	3826		7652		7652	0	8264		
						0		0		0	612			
14	14	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	31	303		9393		9393	0	10144		
						0		0		0	751			
15	15	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	627,8778	1425,57	140,22	895084	88041	0	679564	1700620		
						1285,35	67,55	807043	42413	0	125972			
16	16	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	627,8778	2973		1866681		1866681	0	2016015		
						0		0		0	149334			
17	17	1308-0201-0805	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	95	788,25	404,71	74884	38447	4450	31938	115368		
						336,71	130,22	31987	12371	0	8546			
18	18	2306-0131-0923	Кабели силовые АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,095	1131964		107537		107537	0	116140	Казахстан	
						0		0		0	8603			
19	19	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 71,81 %	шт.	3	3870	395,67	11610	1187	2653	5897	18908		
						2590	147,33	7770	442	0	1401			
20	20	2307-0503-0803	Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 200 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2200		6600		6600	0	7128	Казахстан	
						0		0		0	528			
21	21	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1276	80	1276	80	26	865	2312		

					1170	32	1170	32	0	171	
22	22 2307-0501-0204	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-03, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1	10137		10137		10137	0	10948
					0		0		0	811	
23	23 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4096	1311	4096	1311	95	2301	6909
					2690	506	2690	506	0	512	
24	24 2307-0201-0901	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10036		10036		10036	0	10839
					0		0		0	803	

Итого	**12 006 707**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	976 865
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	130 750
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 328
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 197 865
- накладные расходы, тенге	811 842
в т.ч. зарплата, тенге	73 066
- сметная прибыль (8 %), тенге	889 386

Итого по смете	**25 352 071**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 711 941
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 111 578
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	463 236
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 445 861
- оборудование, тенге	236 158
- перевозка грузов, тенге	34 965
- накладные расходы, тенге	3 951 129
в т.ч. зарплата, тенге	355 603
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 860 438

Всего	**25 352 071**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	301 391

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	615 099
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**520 648**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**26 789 209**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. (МРП=2917 тенге) к=1,05	**28 128 669**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,90	**25 315 802,18**
НДС (12 %)	3 037 896,26
Всего по смете с учетом НДС	**28 353 698,45**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____Алимов А.Ф.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования Успенского района"
БИН 940340000461

Руководитель_____Жиренова А.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" БИН 110940004909

эксперт_____Черкашин А.Б.
аттестат № KZ12VJE00057306 от 11.09.2020г., № KZ12VJE00057307 от 11.09.2020г., № KZ12VJE00057308 от 11.09.2020г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "АСПК" БИН 700619450232

Эксперт_____Третьяков С.Н.
аттестат №KZ03VJE00049642 от 02.10.2019г.