Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел образования Успенского района" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт электроосвещения КГУ "Новопокровская средняя общеобразовательная школа Успенского района" в селе Новопокровка Успенского района Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 201 от 08.07.2021г

СПРАВКА № 2 от 29 августа 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		201	08.07.2021г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт электроосвещения КГУ "Новопокровская средняя общеобразовательная школа Успенского района" в селе Новопокровка Успенского района Павлодарской области.	28 628 262,43	25 560 948,60							3 067 313,83	28 628 262,43
за месяц	274 563,98	245 146,41							29 417,57	274 563,98
удержание аванса 30%	82 369,19	73 543,92							8 825,27	82 369,19
удержание 5 %	13 728,20	12 257,32							1 470,88	13 728,20
К оплате:	178 466,59	159 345,17							19 121,42	178 466,59

Заказчик
ГУ "Отдел образования Успенского района" БИН 920240000573

Руководитель_____Жиренова А.К.

Подрядчик
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____Алимов А.Ф.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" БИН 110940004909

эксперт_____Черкашин А.Б.
аттестат № KZ12VJE00057306 от 11.09.2020г., № KZ12VJE00057307 от 11.09.2020г., № KZ12VJE00057308 от 11.09.2020г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "АСПК" БИН 700619450232

Эксперт_____Третьяков С.Н.
аттестат №KZ93VJE00049642 от 02.10.2019г.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Успенского района" с.Успенка, ГЕРИНГА, 17 БИН 940340000461
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, Красноярская,113 БИН 090340005601
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт электроосвещения КГУ "Новопокровская средняя общеобразовательная школа Успенского района" в селе Новопокровка Успенского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт электроосвещения КГУ "Новопокровская средняя общеобразовательная школа Успенского района" в селе Новопокровка Успенского района Павлодарской области.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 201 от 08.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №2 от 29.08.2021г
за август 2021г
на Электрооборудование и электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить по нулевой смете 0-1										
1	15	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	21,2677	1425,57	140,22	30319	2982	0	23018	57604	
						1285,354	67,55	27337	1437	0	4267		
2	16	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	21,2677	2973		63229		63229	0	68287	
						0		0		0	5058		
3	25	1203-0101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	0,47	30459,57	1646,81	14316	774	10245	2547	18212	
						7014,89	512,77	3297	241	0	1349		
4	26	1203-0101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка газоблоком НР = 72 %	м3 кладки	0,42	12945,24	1647,62	5437	692	1799	2276	8330	

				7014,29	511,9	2946	215	0	617		
5	27 2103-0301-0502	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	0,42	14291		6002		6002	0	6482	Казахстан
					0		0		0	480		
6	28 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,98	1182,61	71,4	7072	427	2019	3977	11933	
					773,58	57,69	4626	345	0	884		
7	29 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	42	640,19	4,48	26888	188	7552	15391	45661	
					455,9	2,17	19148	91	0	3382		
8	30 1109-0301-0213	Перемычки из уголка. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01131	52696,73	29796,64	596	337	0	227	889	
					22900,09	6189,21	259	70	0	66		
9	31 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01131	259316		2933		2933	0	3168	
					0		0		0	235		
10	32 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0311	57299,04	2443,73	1782	76	135	1094	3106	
					50514,47	482,32	1571	15	0	230		
11	33 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,0311	540073		16796		16796	0	18140	
					0		0		0	1344		
12	34 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,25	869,78	0,89	1957	2	286	1336	3556	
					741,78	0,44	1669	1	0	263		

Итого	**245 369**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	60 852
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 478
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 414
- материалы, изделия и конструкции, тенге	110 997
- накладные расходы, тенге	49 866
в т.ч. зарплата, тенге	4 488
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 175
Всего	**245 369**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	2 944
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6 009
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 086**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**259 408**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. (МРП=2917 тенге) к=1,05	**272 378**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,90	**245 146,41**
НДС (12 %)	29 417,57
Всего по смете с учетом НДС	**274 563,98**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____Алимов А.Ф.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" БИН 110940004909

эксперт_____Черкашин А.Б.
аттестат № KZ12VJE00057306 от 11.09.2020г., № KZ12VJE00057307 от 11.09.2020г., № KZ12VJE00057308 от 11.09.2020г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования Успенского района"
БИН 940340000461

Руководитель_____Жиренова А.К.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "АСПК" БИН 100619450232

Эксперт_____Третьяков С.Н.
аттестат №KZ93VJE00049642 от 02.10.2019г.