Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«24» июля 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "QAZ STROY EVEREST ", БИН 130140022862, ГСЛ№14004715 от 19.01.2024 г., Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, Проспект Астана, здание 15Г**

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора **Илесбеков Арман Джумабекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей на территории 50,0га по ул. Жанакурылыс в селе Карасу Сайрамского района Туркестанской области (газоснабжение)»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района», Туркестанская область заместитель руководителя - Момыналиев Еркин Сарсенбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

- Строительно--монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Сантех- Строй Проект "**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района» Туркестанская область**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ПЭ труб ПЭ100 SDR11 д125х11,4мм	п.м.	102	102	102	102
ПЭ труб ПЭ100 SDR11 д110х10,0мм	п.м.	186	186	186	186

ПЭ труб ПЭ100 SDR11 д90х8,2мм	п.м.	220	220	220	220
ПЭ труб ПЭ100 SDR11 д63х5,8мм	п.м.	9255	9255	9255	9255
ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4	шт.	246	246	246	246
ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4	шт.	33	33	33	33

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: В строительстве газопровода среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50538-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91; Протяженность газопровода среднего давления из ПЭ труб ПЭ100 SDR11 составляет 9763,0 п.м, в том числе д125х11,4мм - 102,0 п.м; д 110х10,0мм - 186,0 п.м.; д90х8,2мм – 220,0 п.м.; д63х5,8мм – 9255,0 п.м.. Для снижения давления газа со среднего на низкое предусмотрена установка индивидуальных газорегуляторных пунктов типа ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 – 246 шт, ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 – 33 шт. количество домов 525.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2024 года;
месяц, год
окончание работ июль 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяца;
фактически: 5 месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «QAZ STROY EVEREST»**
считает объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей на территории 50,0га по ул. Жанакурылыс в селе Карасу Сайрамского района Туркестанской области (газоснабжение)»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «QAZ STROY EVEREST»**

Директор – **Илесбеков Арман Джумабекович** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.