Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

г. Жезказган «23» октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Марал Құрылыс», Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган, бул. Гарышкерлер, 15.
наименование организации, юридический адрес
в лице: директора Байгара Бахтияр Сакенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер», Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Маргулана, 43.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел образования города Жезказгана», руководитель Альмаганбетов Женис Едигеевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. проекта (проектно-сметной документации): ТОО Компания «Диана-Л», №21-18-1-АС.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Приказ ГУ «Отдел образования города Жезказгана» №187/1-н от 20.07.2019 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Воспитанники	человек	140		140	

4. Уровень ответственности – II (нормальный).
Степень огнестойкости – II.
Несущие элементы крыши изготовлены из пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 8486-86*. Сопряжения элементов стропильной системы между собой осуществлены с помощью врубок и металлических креплений – гвоздей, болтов, скоб. Устойчивость деревянного каркаса обеспечена продольными связями с шагом 1500, 3000 мм и подкосами. Стойки стропильной системы сечением 150х150 мм опираются на лежни сечением 150х150 мм. Стропила опираются на стойки и подкосы. По торцам блоков А и А1 предусмотрено устройство кирпичной кладки толщиной 380 мм, с закладкой антисептированных пробок 120х120х65 мм с шагом 1000 мм для крепления мауэрлатов и ершей для крепления стропильных ног. Крепление стропильных ног выполнено скрутками из проволоки диаметром 4Вр-1 по ГОСТ 6727-80, через одну стропильную ногу. Кладка - из кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М75. Утеплитель - жесткие минераловатные плиты на основе базальтового волокна, толщиной 180 мм;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ_____июнь 2020 г.;
месяц, год
окончание работ__октябрь 2020 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 5 месяцев;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик считает объект завершенным Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Марал Құрылыс»

Директор Байғара Бахтияр Сакенұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)