SANA-2015 22.4.3 от 22.12.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Жамбылский район

Заказ 50

Заказчик: ГУ "Отдел строительство " с.Узынагаш, Жамбылского района, Алмагинской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство инженерно - коммуникационные сети и благоустройства трех 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в с.Узынагаш Жамбыломкого района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 22.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ

за август 2024г. (месяц, год) по разделу Благоустройство

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Вертикальная планировка													
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Насыпь) (3114,2+67,27) НР=72%	м3 грунта	1004,464	72,16	72,16	72 482	72 482	-	15 694	95 230	
						-	21,70	-	21 797	-	7 054		

2	2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	1004,464	61,75 -	61,75 18,57	62 026 -	62 026 18 653	- -	13 430 6 036	81 492	
1.1 Рекультивация растительной земли для использования естественного травостоя													
3	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка плодородного грунта) (185,584+67,27) НР=72%	м3 грунта	252,854	72,16 -	- 21,70	18 246 -	- 5 487	18 246 -	3 951 1 776	23 973	
4	2	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (1240.94+67.27) НР=72%	м3 грунта	1308,21	72,03 -	72,03 19,44	94 230 -	94 230 25 432	- -	18 311 9 003	121 544	
5	3	1101-0107-1310	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 НР=72%;К1трр=5;К1трм =5;К1экс=5;К1мат=5;	м3 грунта	1308,21	313,29 -	313,29 84,54	409 849 -	409 849 110 596	- -	79 629 39 158	528 636	

	Итого по разделу 1					850 875,00							
Раздел 2 Покрытие													
2.1 Асфальтобетонное покрытие Тип I													
6	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108% Коб =0,12	м3 материала основания в плотном теле	315,9	5 931,60 201,31	1 296,84 325,89	1 873 792 63 594	409 672 102 949	1 400 527 -	179 866 164 293	2 217 951	
7	2	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	2632,5	1 227,73 47,82	216,08 71,14	3 231 999 125 886	568 831 187 276	2 537 282 -	338 215 285 617	3 855 831	
8	3	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство НР=108%	м2	2632,5	1 105,89 67,11	191,75 34,34	2 911 255 176 667	504 782 90 400	2 229 806 -	288 432 255 975	3 455 662	
9	4	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	2632,5	2 095,85 31,79	225,99 33,46	5 517 325 83 687	594 919 88 083	4 838 719 -	185 512 456 227	6 159 064	
10	5	1127-0201-1002	Установка камней бортовых бетонных НР=108%	м бортового камня	605	2 398,78 1 082,60	41,00 17,20	1 451 262 654 973	24 805 10 406	771 484 -	718 609 173 590	2 343 461	

11	6	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 Коб =0,043	1 м3	26,015	61 643,00	-	1 603 643	-	1 603 643	-	1 731 934	
						-	-	-	-	-	128 291		
2.2 Плиточное покрытие Тип II													
12	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108% Коб =0,1	м3 материала основания в плотном теле	75,1	5 931,60	1 296,84	445 463	97 393	332 952	42 759	527 280	
						201,31	325,89	15 118	24 474	-	39 058		
13	2	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	751	1 241,82	216,08	932 607	162 276	734 418	96 486	1 111 420	
						47,82	71,14	35 913	53 426	-	82 327		
14	3	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	751,00	6 060,01	1 347,41	4 551 068	1 011 905	3 387 979	438 770	5 389 024	
						201,31	339,66	151 184	255 085	-	399 187		
15	4	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94%	м2 покрытия	751	1 821,71	188,22	1 368 104	141 353	13 593	1 178 065,00	2 749 863,00	
						1 615,39	53,40	1 213 158,00	40 103	-	203 694,00		
16	5	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017 (прим. к плитке бетонной тротуарной)	1 м2	751	4 037,00	-	3 031 787	-	3 031 787	-	3 274 330,00	
						-	-	-	-	-	242 543,00		
17	6	1127-0201-1002	Установка камней бортовых бетонных НР=108%	м бортового камня	590	2 396,78	41,00	1 415 280	24 190	752 356	700 793	2 285 359	

						1 082,60	17,20	638 734	10 148	-	169 286		
18	7	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.15.8 Коб =0,012	1 м3	7,08	61 643,00	-	436 432	-	436 432	-	471 347	
						-	-	-	-	-	34 915		
2.3 Бесшовное покрытие Тип III													
19	1	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	624	389,73	45,34	243 192	28 292	150 097	70 657	338 957	
						103,85	16,61	64 802	10 365	-	25 108		
20	2	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (624х0,8) НР=108%	т	0,4992	3 002,67	2 832,72	1 499	1 414	85	705	2 380	
						-	1 308,48	-	653	-	176		
21	3	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	49,92	27 655,89	11,04	1 380 582	551	1 115 288	248 858	1 759 795	
						5 303,34	-	264 743	-	-	130 355		
22	4	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	1,797	21 328,06	1 921,26	38 327	3 453	-	33 119	77 162	
						19 406,80	846,50	34 874	1 521	-	5 716		
23	5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	1 т	1,797	455 717,00	-	818 923	-	818 923	-	884 437	
						-	-	-	-	-	65 514		
24	6	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=108%	м2 покрытия	624	9 901,37	31,62	6 178 455	19 731	5 579 964	632 817	7 356 174	
						927,50	11,51	578 760	7 182	-	544 902		
25	7	1127-0201-1002	Установка каменей бортовых бетонных НР=108%	м бортового камня	240	2 476,82	41,00	594 437	9 840	324 773	285 068	949 865	

						1 082,60	17,20	259 624	4 128	-	70 360		
26	8	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.15.8 Коб =0,012	1 м3	2,88	61 643,00	-	177 532	-	177 532	-	191 735	
						-	-	-	-	-	14 203		

Итого по разделу 2 **47 133 031,45**

Раздел 3 Озеленение

3.1 Посадка деревьев

27	1	1147-0102-0206	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР=88%	яма	37	2 154,77	504,91	79 726	18 682	-	60 037	150 944	
						1 649,86	194,02	61 045	7 179	-	11 181		
28	2	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР=88%	шт.	37	7 126,99	1 526,15	263 699	56 468	776	198 911	499 619	
						5 579,86	529,20	206 455	19 580	-	37 009		
29	3	254-103-0702	Вяз перистоветвистый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	1 шт.	37	11 347,00	-	419 839	-	419 839	-	453 426	Казахстан
						-	-	-	-	-	33 587		
30	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (дренажно-экранный слой (37х0,128)) НР=72%	м3 грунта	4,74	1 115,99	-	5 290	-	-	3 809	9 827	
						1 115,99	-	5 290	-	-	728		

31	5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	4,74	4 029,00	-	19 097	-	19 097	-	20 625	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 528		
3.2 Живая изгородь													
32	1	1147-0108-0101	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР=88%	м траншеи	96	208,23	50,91	19 990	4 887	-	15 382	38 202	
						157,32	24,76	15 103	2 377	-	2 830		
33	2	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР=88%	м изгороди	96	816,61	126,24	78 395	12 119	187	60 868	150 404	
						688,42	32,08	66 088	3 080	-	11 141		
34	3	254-103-0701	Вяз перистоветвистый Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	1 шт.	191	10 136,00	-	1 935 976	-	1 935 976	-	2 090 854	Казахстан
						-	-	-	-	-	154 878		
35	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (дренажно-экранный слой (191х0,128)) НР=72%	м3 грунта	24,45	1 115,99	-	27 286	-	-	19 646	50 687	
						1 115,99	-	27 286	-	-	3 755		
36	5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	24,45	4 029,00	-	98 509	-	98 509	-	106 390	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 881		

Итого по разделу 3 **3 570 978,00**

Раздел 4 МАФы

37	1	8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР=91%	шт.	6	120 648,00	224,00	723 888	1 344	673 962	44 592	829 958	

						8 097,00	70,00	48 582	420	-	61 478		
38	2	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) НР=0%	шт.	12	16 546,00	-	198 552	-	198 552	-	214 436	
						-	-	-	-	-	15 884		
39	3	8601-0109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка" НР=91%	комплект	4	150 694,00	536,00	602 776	2 144	507 276	85 638	743 487	
						23 339,00	188,00	93 356	752	-	55 073		
40	4	8601-0101-0104	Карусель с сидениями, шестиместная НР=69%	комплект	4	398 378,00	4 822,00	1 593 512	19 288	1 519 728	42 358	1 766 740	
						13 624,00	1 723,00	54 496	6 892	-	130 870		
41	5	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР=91%	комплект	6	248 382,00	545,00	1 987 056	4 360	1 759 056	204 619	2 367 009	
						27 955,00	152,00	223 640	1 216	-	175 334		
42	6	8601-0106-0303	Беседка летняя с крышей из поликарбоната НР=91%	шт.	3	280 149,00	-	840 447	-	789 831	46 061	957 429	
						16 872,00	-	50 616	-	-	70 921		
43	7	8601-0104-0106	Качалка-балансир "Двойная" НР=91%	комплект	4	235 315,00	380,00	941 260	1 520	849 952	82 188	1 105 324	
						22 447,00	132,00	89 788	528	-	81 876		
44	8	8601-0106-0103	Домик-беседка "Опушка" НР=91%	комплект	4	388 098,00	550,00	1 552 392	2 200	1 476 648	67 671	1 749 668	
						18 386,00	205,00	73 544	820	-	129 605		
45	9	8601-0307-0201	Стойки для сушки белья НР=91%	комплект	2	63 406,00	-	126 812	-	123 502	3 012	140 210	
						1 655,00	-	3 310	-	-	10 386		
46	10	8601-0307-0302	Секция для сушки ковров НР=91%	шт.	4	76 184,00	-	304 736	-	281 360	21 272	352 069	
						5 844,00	-	23 376	-	-	26 081		
47	11	8601-0307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров НР=91%	шт.	1	289 570,00	356,00	289 570	356	283 909	4 930	318 060	
						5 305,00	113,00	5 305	113	-	23 560		

48	12	222-509-1501	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	1 комплект	3	141 236,00	-	423 708	-	423 708	-	457 605	Казахстан
						-	-	-	-	-	33 897		
49	13	8601-0302-0401	Скамья детская "Крокодил" НР=91%	шт.	4	90 631,00	260,00	362 524	1 040	347 904	12 634	405 171	
						3 395,00	76,00	13 580	304	-	30 013		
50	14	8601-0602-0504	Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом НР=91%	секция	115	30 229,00	90,00	3 476 335	10 350	3 296 575	186 068	3 955 395	
						1 734,00	44,00	199 410	5 060	-	292 992		

Итого по разделу 4 **15 362 581,00**

Раздел 5 Разметка

5.1 Разметка для ММГН

51	1	1127-0903-0104	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 (парковка) НР=108%	км линии	0,024	16 693,02	11 971,81	401	287	15	207	657	
						4 079,94	3 906,33	98	94	-	49		
52	2	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (пандусы) НР=108%	км линии	0,108	16 693,02	11 971,81	1 803	1 293	69	932	2 954	
						4 079,94	3 906,33	441	422	-	219		
53	3	1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов (прим. на нанесение знаков "Парковка для инвалидов") НР=108%	м2 разметки	1,28	543,96	32,33	696	41	106	593	1 392	
						429,07	-	549	-	-	103		

54	4	251-103-0102	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная (прим. к эмали АК-511 желтого цвета) (0,384+0,72+3,24)	1 кг	4,344	1 515,00	-	6 581	-	6 581	-	7 107	Казахстан
						-	-	-	-	-	526		
5.2 Разметка парковочных мест													
55	1	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР=100%	км линии	0,162	76 837,02	11 971,81	12 448	1 939	9 847	1 398	14 954	
						4 079,94	3 906,33	661	633	-	1 106		

Итого по разделу 5

27 064,0

Итого	**66 944 529,41**
Всего	**66 944 529,41**
Временные здания и сооружения (1%)	669445,29
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,67%)	453013,63
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 361 340**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**69 428 328**

Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г. Кпр=1,079		**74 913 166**
НДС (12%)		8 989 580
Итого		**83 902 746**
ИТОГО со скидкой 5%	*0,95*	**79 707 609**
в т. ч. НДС		**8 540 101**

Сдал (Подрядчик)

Директор

ТОО "Арман А.В.К."

_____Отемисов Н.А.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Курылыс инжиниринг орталығы"

_____Терегали А.Қ.

Принял (Заказчик)

Руководитель

ГУ "Отдел строительство " с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

_____ Акегулов М.Н.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Геодезия сервис"

_____ Хациев И.В.