Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АИР-Group"**

Подрядчик : **ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство 10-ти одноквартирных жилых домов с подводящими сетями по адресу: ЗКО, г.Уральск, п. Зачаганск" (Лот8)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **дек.24** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
041140007901	170140026862	1/1	15.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала объекта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные раеходы		
B	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство 10-ти одноквартирных жилых домов с подводящими сетями по адресу: ЗКО, г.Уральск, п. Зачаганск" (Лот8)**	**3 000 000,00**	**2 678 571,43**							**321 428,57**	**3 000 000,00**

Заказчик

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "АИР-Group"
Директор
Саратаев Н.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик

М.П.

ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол"
Директор
Кереев Т.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "АИР-Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 10-ти одноквартирных жилых домов с подводящими сетями по адресу: ЗКО, г.Уральск, п. Зачаганск" (Лот8)**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство 10-ти одноквартирных жилых домов с подводящими сетями по адресу: ЗКО, г.Уральск, п. Зачаганск" (Лот8)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1/1** от **15/07/2024г.**

Акт выполненных работ

за **дек.24**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Общестроительные									
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	2,97596	359,0 0,0	359,0 73,0	1 068,35 0,0	1 068,35 217,25			1 068,35
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,09204	8 860,0 8 860,0	0,0 0,0	815,45 815,45	0,0 0,0			815,45
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	1,517005	80,0 0,0	80,0 20,0	121,35 0,0	121,35 30,35			121,35
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	2,1476	612,0 375,0	237,0 75,0	1 314,35 805,35	508,95 161,05			1 314,35
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	0,650145	3 851,0 3 851,0	0,0 0,0	2 503,7 2 503,7	0,0 0,0			2 503,7
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					5 823 4 125	1 699 409	0 0	0 0	5 823
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ									
6	6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	0,2	8 952,0 3 744,0	5 203,0 1 586,0	1 790,4 748,8	1 040,6 317,2	1,0		1 790,4
7	7	211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	0,23	9 803,0		2 254,7		2 254,7		2 254,7
8	8	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	м^3	1,331	64 420,0 18 302,0	4 793,0 890,0	85 743,0 24 359,95	6 379,5 1 184,6	55 003,6		85 743,0
9	9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,026025	309 864,0		8 064,2		8 064,2		8 064,2
10	10	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	м^2	1,6	3 892,0 3 284,0	122,0 54,0	6 227,2 5 254,4	195,2 86,4	777,6		6 227,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	5,9	4 164,0 1 198,0	18,0 6,0	24 567,6 7 068,2	106,2 35,4	17 393,2		24 567,6
12	12	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	1,426	5 111,0 936,0	17,0 3,0	7 288,3 1 334,75	24,25 4,3	5 929,3		7 288,3
13	13	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-400	$м^2$	3,2798	227,0		744,5		744,5		744,5
14	14	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	0,298	19 789,0 15 477,0	4 312,0 1 136,0	5 897,1 4 612,15	1 285,0 338,55			5 897,1
15	15	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3278	18 858,0		6 181,65		6 181,65		6 181,65
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ					148 759 43 378	9 031 1 966	96 350 0	0 0	148 759
			Раздел 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
16	16	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	1,7765	43 325,0 39 848,0	3 477,0 714,0	76 966,85 70 789,95	6 176,85 1 268,4			76 966,85
17	17	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	26,30108	53,0		1 393,95		1 393,95		1 393,95
18	18	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	1,25764	29 816,0		37 497,8		37 497,8		37 497,8
19	19	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,2745	32 227,0		8 846,3		8 846,3		8 846,3
20	20	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,28685	102 605,0		29 432,25		29 432,25		29 432,25
21	21	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	5,65985	120,0		679,2		679,2		679,2
22	22	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,007452	60 314,0 59 005,0	1 309,0 357,0	449,45 439,7	9,75 2,65			449,45
23	23	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,007452	387 420,0		2 887,05		2 887,05		2 887,05
24	24	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2,5335	7 803,0 3 923,0	54,0 18,0	19 768,9 9 938,9	136,8 45,6	9 693,2		19 768,9
25	25	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	0,3025	27 378,0 18 206,0	6 579,0 1 256,0	8 281,85 5 507,3	1 990,15 379,95	784,4		8 281,85
26	26	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,002208	60 314,0 59 005,0	1 309,0 357,0	133,15 130,3	2,9 0,8			133,15
27	27	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,002208	387 420,0		855,4		855,4		855,4
28	28	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,02158	216 864,0 194 102,0	14 519,0 2 912,0	4 679,95 4 188,7	313,35 62,85	177,9		4 679,95

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02158	380 134,0		8 203,3		8 203,3		8 203,3
30	30	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,335	251,0	4,0	84,1	1,35	22,45		84,1
						180,0	0,0	60,3	0,0			
31	31	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,335	389,0	7,0	130,3	2,35	57,6		130,3
						210,0	2,0	70,35	0,65			
32	32	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	0,2	1 646,0	597,0	329,2	119,4	62,4		329,2
						737,0	114,0	147,4	22,8			
33	33	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,0017	140 387,0		238,65		238,65		238,65
34	34	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,000128	60 314,0	1 309,0	7,7	0,15			7,7
						59 005,0	357,0	7,55	0,05			
35	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000128	322 196,0		41,25		41,25		41,25
36	36	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Поиска в опалубке. Устройство	м³	0,098	97 649,0	11 313,0	9 569,6	1 108,65	4 275,25		9 569,6
						42 711,0	2 075,0	4 185,7	203,35			
37	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006789	309 864,0		2 103,5		2 103,5		2 103,5
			Итого по разделу 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					212 580	9 862	107 252	0	212 580
								95 466	1 987	0	0	
			Раздел 4: ПЕРЕКРЫТИЕ									
38	38	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	м²	4,2042	9 769,0	423,0	41 070,85	1 778,4	17 695,5		41 070,85
						5 137,0	129,0	21 597,0	542,35			
39	39	215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,04895	103 018,0		5 042,75		5 042,75		5 042,75
40	40	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м³	0,79189	13 226,0		10 473,55		10 473,55		10 473,55
41	41	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	4,2042	120,0		504,5		504,5		504,5
42	42	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	0,04895	9 501,0	175,0	465,05	8,55	269,65		465,05
						3 817,0	54,0	186,85	2,65			
			Итого по разделу 4: ПЕРЕКРЫТИЕ					57 557	1 787	33 986	0	57 557
								21 784	545	0	0	
			Раздел 5: КРОВЛЯ									
43	43	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	м³	0,046	120 885,0	532,0	5 560,7	24,5	5 137,5		5 560,7
						8 667,0	143,0	398,7	6,6			
44	44	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м³	0,0999	214 046,0	628,0	21 383,2	62,75	11 805,25		21 383,2
						95 247,0	144,0	9 515,2	14,4			
45	45	1114-0301-0303 *РСНБ РК 2022*	Конторрейка. Устройство обрешетки с прозорами	м²	7,15	1 959,0	6,0	14 006,85	42,9	5 298,15		14 006,85
						1 212,0	1,0	8 665,8	7,15			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,005	103 018,0		515,1		515,1		515,1
47	47	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$	1,015	11 212,0 6 865,0	80,0 26,0	11 380,2 6 968,0	81,2 26,4	4 331,0		11 380,2
48	48	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,1834	9 501,0 3 817,0	175,0 54,0	1 742,5 700,05	32,1 9,9	1 010,35		1 742,5
49	49	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка карнизных свесов	$м^2$	0,4535	3 384,0 3 284,0	48,0 15,0	1 534,65 1 489,3	21,75 6,8	23,6		1 534,65
50	50	214-204-0206 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	0,4535	2 249,0		1 019,9		1 019,9		1 019,9
51	51	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	7,5	4 862,0 3 885,0	61,0 17,0	36 465,0 29 137,5	457,5 127,5	6 870,0		36 465,0
52	52	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	8,625	3 846,0		33 171,75		33 171,75		33 171,75
53	53	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	7,5	345,0 145,0	8,0 3,0	2 587,5 1 087,5	60,0 22,5	1 440,0		2 587,5
54	54	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	7,5	157,0 155,0	2,0 1,0	1 177,5 1 162,5	15,0 7,5			1 177,5
55	55	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,008625	95 688,0		825,3		825,3		825,3
56	56	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	1,75	2 263,0 1 410,0	25,0 6,0	3 960,25 2 467,5	43,75 10,5	1 449,0		3 960,25
57	57	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,75	1 822,0		3 188,5		3 188,5		3 188,5
			Итого по разделу 5: КРОВЛЯ					138 519	841	76 085	0	138 519
								61 592	239	0	0	
			Раздел 6: ПРОЕМЫ									
58	58	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	0,455	7 479,0 5 106,0	532,0 179,0	3 402,95 2 323,25	242,05 81,45	837,65		3 402,95
59	59	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	0,234	44 380,0		10 384,9		10 384,9		10 384,9
60	60	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	0,221	50 149,0		11 082,95		11 082,95		11 082,95
61	61	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,062	9 977,0 6 501,0	526,0 174,0	618,55 403,05	32,6 10,8	182,9		618,55

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	$м^2$	0,062	55 044,0		3 412,75		3 412,75		3 412,75
63	63	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	0,49	3 169,0 933,0	15,0 5,0	1 552,8 457,15	7,35 2,45	1 088,3		1 552,8
64	64	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм**	м	0,49	1 825,0		894,25		894,25		894,25
65	65	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	0,1225	7 864,0 4 623,0	36,0 8,0	963,35 566,3	4,45 1,0	392,6		963,35
66	66	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	0,105	5 436,0 4 158,0	43,0 13,0	570,8 436,6	4,5 1,35	129,7		570,8
67	67	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	0,105	67 180,0		7 053,9		7 053,9		7 053,9
68	68	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	0,483	5 530,0 4 668,0	197,0 61,0	2 671,0 2 254,65	95,15 29,45	321,2		2 671,0
69	69	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	0,483	12 298,0		5 939,95		5 939,95		5 939,95
70	70	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	0,168	5 530,0 4 668,0	197,0 61,0	929,05 784,2	33,1 10,25	111,75		929,05
71	71	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	0,168	14 666,0		2 463,9		2 463,9		2 463,9
72	72	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	0,7	543,0		380,1		380,1		380,1
73	73	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	пара	0,35	2 802,0		980,7		980,7		980,7
74	74	223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД**	шт.	0,05	1 988,0		99,4		99,4		99,4
75	75	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	**Наличники ГОСТ 8242-88**	м	1,78	432,0		768,95		768,95		768,95
			Итого по разделу 6: ПРОЕМЫ					54 170 7 225	419 137	46 526 0	0 0	54 170
			Раздел 7: ПОЛЫ									
76	76	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	0,405	876,0 296,0	87,0 23,0	354,8 119,9	35,2 9,3	199,65		354,8
77	77	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,0324	49 874,0 15 103,0	14,0 0,0	1 615,9 489,35	0,45 0,0	1 126,15		1 615,9
78	78	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	0,405	2 095,0 1 392,0	81,0 29,0	848,5 563,75	32,8 11,75	251,9		848,5
79	79	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 55 мм/**	$м^2$	0,405	1 300,0 119,0	95,0 33,0	526,5 48,2	38,45 13,35	439,85		526,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	80	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	0,405	10 045,0 6 402,0	52,0 15,0	4 068,2 2 592,8	21,1 6,1	1 454,35		4 068,2
81	81	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	0,478	1 399,0 1 250,0	5,0 2,0	668,7 597,5	2,4 0,95	68,85		668,7
82	82	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	м²	3,3005	876,0 296,0	87,0 23,0	2 891,25 976,95	287,15 75,9	1 627,15		2 891,25
83	83	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	0,26404	49 874,0 15 103,0	14,0 0,0	13 168,75 3 987,8	3,7 0,0	9 177,25		13 168,75
84	84	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	3,3005	2 095,0 1 392,0	81,0 29,0	6 914,55 4 594,3	267,35 95,7	2 052,9		6 914,55
85	85	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 55 мм/	м²	3,3005	1 300,0 119,0	95,0 33,0	4 290,65 392,75	313,55 108,9	3 584,35		4 290,65
86	86	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	3,3005	1 373,0 1 047,0	116,0 35,0	4 531,6 3 455,6	382,85 115,5	693,1		4 531,6
87	87	233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м²	3,43252	4 042,0		13 874,25		13 874,25		13 874,25
88	88	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	3,014	534,0 347,0	6,0 2,0	1 609,5 1 045,85	18,1 6,05	545,55		1 609,5
89	89	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	м²	0,215	876,0 296,0	87,0 23,0	188,35 63,65	18,7 4,95	106,0		188,35
90	90	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	м³	0,0129	53 380,0 15 103,0	14,0 0,0	688,6 194,85	0,2 0,0	493,6		688,6
91	91	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м²	0,215	5 643,0 2 725,0	168,0 25,0	1 213,25 585,9	36,15 5,4	591,25		1 213,25
92	92	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м²	0,215	3 379,0 1 644,0	87,0 14,0	726,5 353,45	18,7 3,0	354,3		726,5
93	93	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5	м³	0,0172	49 874,0 15 103,0	14,0 0,0	857,85 259,75	0,25 0,0	597,8		857,85
94	94	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	0,215	2 095,0 1 392,0	81,0 29,0	450,45 299,3	17,45 6,25	133,7		450,45
95	95	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 55 мм/	м²	0,215	1 300,0 119,0	95,0 33,0	279,5 25,6	20,45 7,1	233,5		279,5
96	96	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	0,215	10 045,0 6 402,0	52,0 15,0	2 159,7 1 376,45	11,2 3,25	772,05		2 159,7
97	97	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	0,428	1 399,0 1 250,0	5,0 2,0	598,75 535,0	2,15 0,85	61,65		598,75
			Итого по разделу 7: ПОЛЫ					62 526 22 559	1 528 474	38 439 0	0 0	62 526
			Раздел 8: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
98	98	6112-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	м²	3,5455	2 140,0 2 131,0	9,0 0,0	7 587,35 7 555,45	31,9 0,0			7 587,35
99	99	232-401-0501 РСНБ РК 2022	Потолок натяжной плёночный	м²	3,47459	1 430,0		4 968,65		4 968,65		4 968,65

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	100	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка плитами гипсокартонными	м²	0,375	3 384,0 3 284,0	48,0 15,0	1 269,0 1 231,5	18,05 5,65	19,5		1 269,0
101	101	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	0,1648	754,0		124,25		124,25		124,25
102	102	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	0,22145	1 040,0		230,3		230,3		230,3
103	103	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м²	0,375	2 261,0 2 105,0	4,0 0,0	847,9 789,4	1,5 0,0	57,0		847,9
104	104	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м²	0,375	1 453,0 1 262,0	9,0 3,0	544,9 473,25	3,4 1,15	68,3		544,9
105	105	1113-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-10	м²	1,63	246,0 129,0	84,0 27,0	401,0 210,25	136,9 44,0	53,85		401,0
106	106	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м² оштукатуриваемой поверхности	14,31	4 258,0 3 716,0	0,0 0,0	60 932,0 53 175,95	0,0 0,0	7 756,05		60 932,0
107	107	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	12,68	1 520,0 1 250,0	12,0 3,0	19 273,6 15 850,0	152,15 38,05	3 271,45		19 273,6
108	108	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м²	12,68	2 070,0 1 892,0	14,0 4,0	26 247,6 23 990,55	177,5 50,7	2 079,5		26 247,6
109	109	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	0,77	7 909,0 7 371,0	44,0 14,0	6 089,95 5 675,65	33,9 10,8	380,4		6 089,95
110	110	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	0,6222	2 549,0		1 586,0		1 586,0		1 586,0
			Итого по разделу 8:					130 103	555	20 595	0	130 103
								108 952	150	0	0	
			Раздел 9: Разные работы									
111	111	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	0,025	9 099,0 3 435,0	2 953,0 873,0	227,5 85,9	73,85 21,85	67,8		227,5
112	112	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,1	60 625,0 18 569,0	2 680,0 777,0	6 062,5 1 856,9	268,0 77,7	3 937,6		6 062,5
113	113	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,051333	396 815,0		20 369,7		20 369,7		20 369,7
114	114	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	0,2535	2 095,0 1 392,0	81,0 29,0	531,1 352,85	20,55 7,35	157,65		531,1
115	115	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	0,2535	10 045,0 6 402,0	52,0 15,0	2 546,4 1 622,9	13,2 3,8	910,3		2 546,4
116	116	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	0,44	9 262,0 3 435,0	2 953,0 873,0	4 075,3 1 511,4	1 299,3 384,1	1 264,55		4 075,3
117	117	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,35	9 895,0 5 425,0	2 718,0 518,0	3 463,25 1 898,75	951,3 181,3	613,2		3 463,25

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	118	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,357	31 022,0		11 074,85		11 074,85		11 074,85
			Итого по разделу 9: Разные работы					48 351	2 626	38 396	0	48 351
								7 329	676	0	0	
			Итого по отделу Общестроительные					858 387	28 349	457 629	0	858 387
								372 409	6 584	0	0	
			Отдел 2: Водопровод,канализация									
			Раздел 10: ВОДОПРОВОД									
119	119	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	м	0,4	1 200,0 1 165,0	25,0 0,0	480,0 466,0	10,0 0,0	4,0		480,0
120	120	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	0,396	207,0		81,95		81,95		81,95
121	121	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	м	0,25	751,0 721,0	19,0 0,0	187,75 180,25	4,75 0,0	2,75		187,75
122	122	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	0,2475	136,0		33,65		33,65		33,65
123	123	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	0,2	17,0		3,4		3,4		3,4
124	124	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	0,65	357,0 352,0	2,0 0,0	232,05 228,8	1,3 0,0	1,95		232,05
125	125	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм**	м	0,105	4 849,0 3 579,0	122,0 29,0	509,15 375,8	12,8 3,05	120,55		509,15
126	126	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,15	708,0		106,2		106,2		106,2
127	127	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	0,2	2 805,0		561,0		561,0		561,0
128	128	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	0,05	3 588,0		179,4		179,4		179,4
129	129	6114-0103-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм**	м	0,2	1 199,0 1 187,0	2,0 0,0	239,8 237,4	0,4 0,0	2,0		239,8
130	130	6114-0103-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм**	м	0,15	1 313,0 1 300,0	2,0 0,0	196,95 195,0	0,3 0,0	1,65		196,95
131	131	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	0,198	337,0		66,75		66,75		66,75
132	132	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	0,1485	565,0		83,9		83,9		83,9
133	133	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	0,35	357,0 352,0	2,0 0,0	124,95 123,2	0,7 0,0	1,05		124,95
134	134	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	0,15	17,0		2,55		2,55		2,55

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	135	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	0,1	549,0		54,9		54,9		54,9
136	136	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	0,15	2 530,0		379,5		379,5		379,5
137	137	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,05	3 796,0		189,8		189,8		189,8
138	138	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	0,25	3 369,0 3 365,0	3,0 0,0	842,25 841,25	0,75 0,0	0,25		842,25
139	139	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	0,2495	511,0		127,5		127,5		127,5
140	140	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	0,84	3 241,0 3 227,0	9,0 3,0	2 722,45 2 710,7	7,55 2,5	4,2		2 722,45
141	141	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	0,83832	1 545,0		1 295,2		1 295,2		1 295,2
142	142	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	0,05	98,0		4,9		4,9		4,9
143	143	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	0,05	287,0		14,35		14,35		14,35
144	144	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	0,05	345,0		17,25		17,25		17,25
145	145	241-512-0102 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	0,1	13 917,0		1 391,7		1 391,7		1 391,7
146	146	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	0,1	65,0		6,5		6,5		6,5
147	147	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	0,1	364,0		36,4		36,4		36,4
148	148	241-506-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	0,05	3 502,0		175,1		175,1		175,1
149	149	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	0,2	62,0		12,4		12,4		12,4
150	150	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	0,25	186,0		46,5		46,5		46,5
151	151	6114-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из стальных, диаметр до 300 мм	м	0,035	7 695,0 6 460,0	780,0 241,0	269,35 226,1	27,3 8,45	15,95		269,35
152	152	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,035	17 486,0		612,0		612,0		612,0
153	153	6301-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,000035	7 362 853,0 1 118 716,0	341 628,0 61 621,0	257,7 39,15	11,95 2,15	206,6		257,7
154	154	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм		0,05	20 754,0	0,0	1 037,7	0,0	270,5		1 037,7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				сальник		15 344,0	0,0	767,2	0,0			
155	155	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка умывальника одиночного со смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	0,05	11 311,0 8 878,0	367,0 123,0	565,55 443,9	18,35 6,15	103,3		565,55
156	156	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	0,05	2 071,0		103,55		103,55		103,55
157	157	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	шт.	0,05	13 128,0		656,4		656,4		656,4
158	158	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	0,05	6 779,0		338,95		338,95		338,95
159	159	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	комплект	0,05	9 166,0 8 521,0	167,0 54,0	458,3 426,05	8,35 2,7	23,9		458,3
160	160	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	комплект	0,05	64 823,0		3 241,15		3 241,15		3 241,15
161	161	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	**Слив для унитаза диаметром 110 мм**	шт.	0,05	1 357,0		67,85		67,85		67,85
162	162	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ванн купальных стальных**	комплект	0,05	12 056,0 10 817,0	1 023,0 337,0	602,8 540,85	51,15 16,85	10,8		602,8
163	163	244-103-0102 *РСНБ РК 2022*	**Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм**	шт.	0,05	51 036,0		2 551,8		2 551,8		2 551,8
164	164	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	0,05	1 619,0		80,95		80,95		80,95
165	165	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка смесителя**	шт.	0,05	3 932,0 3 883,0	0,0 0,0	196,6 194,15	0,0 0,0	2,45		196,6
166	166	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	0,05	9 943,0		497,15		497,15		497,15
167	167	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка мойки на одно отделение**	комплект	0,05	5 510,0 4 971,0	52,0 17,0	275,5 248,55	2,6 0,85	24,35		275,5
168	168	244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм**	шт.	0,05	9 943,0		497,15		497,15		497,15
169	169	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	0,05	2 071,0		103,55		103,55		103,55
170	170	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	0,05	5 876,0		293,8		293,8		293,8
171	171	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	м подводок	0,2	1 435,0 1 435,0	0,0 0,0	287,0 287,0	0,0 0,0			287,0
172	172	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм**	шт.	0,2	1 265,0		253,0		253,0		253,0
			Итого по разделу 10: ВОДОПРОВОД					23 654	158	14 964	0	23 654
								8 531	43	0	0	
			Итого по отделу Водопровод,канализации					23 654	158	14 964	0	23 654
								8 531	43	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 3: Отопление, вентиляция									
			Раздел 11: ОТОПЛЕНИЕ									
173	173	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	0,1	3 796,0		379,6		379,6		379,6
174	174	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	м	0,15	750,0 721,0	17,0 0,0	112,5 108,15	2,55 0,0	1,8		112,5
175	175	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	0,1485	136,0		20,2		20,2		20,2
176	176	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	м	2	1 200,0 1 165,0	25,0 0,0	2 400,0 2 330,0	50,0 0,0	20,0		2 400,0
177	177	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	1,98	207,0		409,85		409,85		409,85
178	178	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	кВт	0,6045	5 621,0 2 836,0	40,0 10,0	3 397,9 1 714,35	24,2 6,05	1 659,95		3 397,9
179	179	245-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**	секция	3,25	2 404,0		7 813,0		7 813,0		7 813,0
180	180	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка кранов воздушных**	шт.	0,4	766,0 739,0	0,0 0,0	306,4 295,6	0,0 0,0	10,8		306,4
181	181	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	0,4	320,0		128,0		128,0		128,0
182	182	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	шт.	0,4	1 895,0 1 866,0	2,0 1,0	758,0 746,4	0,8 0,4	10,8		758,0
183	183	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15**	шт.	0,4	7 353,0		2 941,2		2 941,2		2 941,2
184	184	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	0,05	2 137,0		106,85		106,85		106,85
185	185	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	2,15	357,0 352,0	2,0 0,0	767,55 756,8	4,3 0,0	6,45		767,55
			Итого по разделу 11: ОТОПЛЕНИЕ					19 541 5 951	82 6	13 508 0	0 0	19 541
			Раздел 12: ВЕНТИЛЯЦИЯ									
186	186	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	0,0085	14 350,0 7 804,0	145,0 43,0	122,0 66,35	1,2 0,35	54,4		122,0
187	187	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	шт.	0,3	5 865,0 5 626,0	92,0 28,0	1 759,5 1 687,8	27,6 8,4	44,1		1 759,5
188	188	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	0,3	4 509,0		1 352,7		1 352,7		1 352,7
			Итого по разделу 12: ВЕНТИЛЯЦИЯ					3 234 1 754	29 9	1 451 0	0 0	3 234
			Итого по отделу Отопление, вентиляция					22 775 7 705	111 15	14 960 0	0 0	22 775

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 4: Газоснабжение									
			Раздел 13: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИНЕЕ									
189	189	1118-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	0,05	11 645,0 11 357,0	289,0 93,0	582,25 567,85	14,45 4,65			582,25
190	190	513-104-0601 *СпрСЦ 07.2024*	Котел газовый настенный модели ECO 12 TURBO с тепловой мощностью 13,9 кВт, с комплектом дымохода	комплект	0,05	327 241,0		16 362,05		16 362,05		16 362,05
191	191	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	0,05	9 261,0 5 862,0	730,0 239,0	463,05 293,1	36,5 11,95	133,45		463,05
192	192	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	0,05	102 203,0		5 110,15		5 110,15		5 110,15
193	193	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 116346к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	0,05	883,0		44,15		44,15		44,15
194	194	242-207-3902 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 116346к ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,05	1 018,0		50,9		50,9		50,9
195	195	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	0,05	14 525,0 13 127,0	24,0 0,0	726,25 656,35	1,2 0,0	68,7		726,25
196	196	245-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч	шт.	0,05	23 949,0		1 197,45		1 197,45		1 197,45
197	197	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	0,1	2 662,0 2 624,0	0,0 0,0	266,2 262,4	0,0 0,0	3,8		266,2
198	198	245-803-0602 *СпрСЦ 07.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	0,1	36 155,0		3 615,5		3 615,5		3 615,5
199	199	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,25	2 029,0 1 933,0	65,0 17,0	507,25 483,25	16,25 4,25	7,75		507,25
200	200	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,25	452,0		113,0		113,0		113,0
201	201	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,1	2 029,0 1 933,0	65,0 17,0	202,9 193,3	6,5 1,7	3,1		202,9
202	202	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,1	594,0		59,4		59,4		59,4
203	203	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	0,35	2 269,0 2 251,0	0,0 0,0	794,15 787,85	0,0 0,0	6,3		794,15
204	204	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Футляр.Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,105	2 029,0 1 933,0	65,0 17,0	213,05 202,95	6,85 1,8	3,25		213,05
205	205	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	0,105	1 184,0		124,3		124,3		124,3
			Итого по разделу 13: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИНЕЕ					30 432 3 447	82 24	5 431 21 472	0 0	30 432
			Раздел 14: ГАЗАПРОВОД НАРУЖНИЙ									
206	206	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,75	2 029,0 1 933,0	65,0 17,0	1 521,75 1 449,75	48,75 12,75	23,25		1 521,75

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	207	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,25	452,0		113,0		113,0		113,0
208	208	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,5	594,0		297,0		297,0		297,0
209	209	242-207-3902 РСНБ РК 2022	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 116346к ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,05	1 018,0		50,9		50,9		50,9
210	210	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Испытание газопровода пневматическое	м	0,75	2 269,0	0,0	1 701,75	0,0	13,5		1 701,75
						2 251,0	0,0	1 688,25	0,0			
211	211	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,051	251,0	4,0	12,8	0,2	3,4		12,8
						180,0	0,0	9,2	0,0			
212	212	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,051	389,0	7,0	19,85	0,35	8,75		19,85
						210,0	2,0	10,7	0,1			
213	213	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,025	708,0		17,7		17,7		17,7
			Итого по разделу 14: ГАЗОПРОВОД НАРУЖНИЙ					3 735	49	528	0	3 735
								3 158	13	0	0	
			Итого по отделу Газоснабжение					34 167	131	5 959	0	34 167
								6 605	37	21 472	0	
			Отдел 5: Электроснабжение									
214	214	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	0,05	56 054,0	1 890,0	2 802,7	94,5	989,7		2 802,7
						34 370,0	573,0	1 718,5	28,65			
215	215	247-201-0501 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	0,05	13 690,0		684,5		684,5		684,5
216	216	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	0,05	16 327,0	316,0	816,35	15,8	143,3		816,35
						13 145,0	94,0	657,25	4,7			
217	217	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,05	7 242,0		362,1		362,1		362,1
218	218	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прибор или аппарат. Установка	шт.	0,3	6 124,0	0,0	1 837,2	0,0	5,7		1 837,2
						6 105,0	0,0	1 831,5	0,0			
219	219	247-204-2517 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	0,05	1 892,0		94,6		94,6		94,6
220	220	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	0,05	567,0		28,35		28,35		28,35
221	221	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	0,2	3 554,0		710,8		710,8		710,8
222	222	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	0,05	2 277,0	220,0	113,85	11,0	2,1		113,85
						2 015,0	68,0	100,75	3,4			
223	223	247-301-0111 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	0,05	20 332,0		1 016,6		1 016,6		1 016,6
224	224	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прибор или аппарат. Установка	шт.	0,5	6 124,0	0,0	3 062,0	0,0	9,5		3 062,0
						6 105,0	0,0	3 052,5	0,0			
225	225	Прайс	Строительно монтажная клемма СМК 222-412		0,5	141,26		70,65		70,65		70,65

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт								
226	226	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	0,9	1 167,0 1 118,0	1,0 0,0	1 050,3 1 006,2	0,9 0,0	43,2		1 050,3
227	227	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	шт.	0,15	997,0 980,0	1,0 0,0	149,55 147,0	0,15 0,0	2,4		149,55
228	228	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	0,35	478,0		167,3		167,3		167,3
229	229	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	0,05	408,0		20,4		20,4		20,4
230	230	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	0,55	528,0		290,4		290,4		290,4
231	231	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	0,1	486,0		48,6		48,6		48,6
232	232	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	шт.	1,5	71,0		106,5		106,5		106,5
233	233	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	м	12	797,0 766,0	3,0 0,0	9 564,0 9 192,0	36,0 0,0	336,0		9 564,0
234	234	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	12	88,0		1 056,0		1 056,0		1 056,0
235	235	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	м	2,04	286,0		583,45		583,45		583,45
236	236	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	м	3,825	396,0		1 514,7		1 514,7		1 514,7
237	237	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	6,25	599,0		3 743,75		3 743,75		3 743,75
238	238	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	0,15	7 399,0 3 868,0	375,0 95,0	1 109,85 580,2	56,25 14,25	473,4		1 109,85
239	239	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	м	0,5	1 292,0 884,0	50,0 13,0	646,0 442,0	25,0 6,5	179,0		646,0
240	240	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	0,45	1 395,0 774,0	56,0 15,0	627,75 348,3	25,2 6,75	254,25		627,75
241	241	6401-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подлинке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	0,65	1 322,0 829,0	140,0 37,0	859,3 538,85	91,0 24,05	229,45		859,3
			Итого по отделу Электроснабжение					33 138 19 615	356 88	13 167 0	0 0	33 138
			Отдел 6: Наружные сети газоснабжения									
			Раздел 15: ОПОРЫ									
242	242	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	1,9012	479,0 0,0	479,0 140,0	910,65 0,0	910,65 266,15			910,65

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
243	243	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта** в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,0588	8 860,0 8 860,0	0,0 0,0	520,95 520,95	0,0 0,0			520,95
244	244	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	0,568	3 851,0 3 851,0	0,0 0,0	2 187,35 2 187,35	0,0 0,0			2 187,35
245	245	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,0245	8 952,0 3 744,0	5 203,0 1 586,0	219,3 91,75	127,45 38,85	0,1		219,3
246	246	211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,028175	9 803,0		276,2		276,2		276,2
247	247	1133-0303-0502 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство**	$м^3$	0,075	51 291,0 16 158,0	34,0 0,0	3 846,8 1 211,85	2,55 0,0	2 632,45		3 846,8
248	248	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка опор стальных.**	т	0,00394	309 400,0 243 706,0	49 734,0 14 647,0	1 219,05 960,2	195,95 57,7	62,9		1 219,05
249	249	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм**	м	1,1	1 369,0		1 505,9		1 505,9		1 505,9
250	250	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,00044	394 245,0		173,45		173,45		173,45
			Итого по разделу 15: ОПОРЫ					10 860 4 972	1 237 363	4 651 0	0 0	10 860
			Раздел 16: Трубопровод									
251	251	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,004	2 875 598,0 2 160 930,0	650 423,0 200 070,0	11 502,4 8 643,7	2 601,7 800,3	257,0		11 502,4
252	252	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	м	0,004	613,0		2,45		2,45		2,45
253	253	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,575	708,0		407,1		407,1		407,1
254	254	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,32	251,0 180,0	4,0 0,0	80,3 57,6	1,3 0,0	21,45		80,3
255	255	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 РАЗА**	$м^2$	0,32	389,0 210,0	7,0 2,0	124,5 67,2	2,25 0,65	55,05		124,5
256	256	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Испытание газопровода пневматическое**	м	0,004	2 269,0 2 251,0	0,0 0,0	9,1 9,0	0,0 0,0	0,05		9,1
257	257	1124-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления**	врезка	0,5	22 847,0 20 084,0	2 035,0 0,0	11 423,5 10 042,0	1 017,5 0,0	364,0		11 423,5
			Итого по разделу 16: Трубопровод					23 549 18 820	3 623 801	1 107 0	0 0	23 549
			Итого по отделу Наружные сети газоснабжения					34 409 23 792	4 859 1 164	5 758 0	0 0	34 409
			Отдел 7: Благоустройство									
			Подраздел 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
258	258	6101-0103-0228 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3, группа грунта 2	м^3	120,556	258,0 17,0	240,0 45,0	31 103,45 2 049,45	28 933,4 5 425,0	120,55		31 103,45
259	259	412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	2 145,8968	40,0		85 835,85				85 835,85
260	260	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	175,778	168,0 0,0	168,0 41,0	29 530,7 0,0	29 530,7 7 206,9			29 530,7
261	261	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м^3	175,778	424,0 0,0	424,0 103,0	74 529,85 0,0	74 529,9 18 105,15			74 529,85
262	262	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	6,625	168,0 0,0	168,0 41,0	1 113,0 0,0	1 113,05 271,65			1 113,0
263	263	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м^3	6,625	424,0 0,0	424,0 103,0	2 809,0 0,0	2 809,0 682,4			2 809,0
264	264	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)	м^2	250	4,0 0,0	4,0 1,0	1 000,0 0,0	1 000,0 250,0			1 000,0
265	265	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пришедшими кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м^3	175,778	335,0 0,0	335,0 82,0	58 885,65 0,0	58 885,65 14 413,8			58 885,65
			Итого по подразделу 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА					284 808 2 049	196 802 46 355	121 0	0 0	284 808
			Подраздел 2: ОГРАЖДЕНИЕ									
266	266	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждение из оцинкованного профнастила. Установка	м огражд	12,6	11 817,0 8 418,0	3 030,0 866,0	148 894,2 106 066,8	38 178,0 10 911,6	4 649,4		148 894,2
267	267	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,5315	33 743,0		17 934,4		17 934,4		17 934,4
268	268	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Столб.Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,132717	374 954,0		49 762,75		49 762,75		49 762,75
269	269	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,059766	376 308,0		22 490,4		22 490,4		22 490,4
270	270	224-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м^2	18,522	2 619,0		48 509,1		48 509,1		48 509,1
271	271	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	6,21	251,0 180,0	4,0 0,0	1 558,7 1 117,8	24,85 0,0	416,05		1 558,7
272	272	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	6,21	193,0 105,0	3,0 0,0	1 198,55 652,05	18,65 0,0	527,85		1 198,55
273	273	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	0,5	128 467,0 104 085,0	13 953,0 4 085,0	64 233,5 52 042,5	6 976,5 2 042,5	5 214,5		64 233,5
274	274	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,01858	376 308,0		6 991,8		6 991,8		6 991,8
275	275	224-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м^2	2,46	2 619,0		6 442,75		6 442,75		6 442,75
276	276	214-206-0203 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,01388	424 328,0		5 889,65		5 889,65		5 889,65

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
277	277	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0004	445 068,0		178,05		178,05		178,05
278	278	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	0,5	4 004,0 3 409,0	61,0 10,0	2 002,0 1 704,5	30,5 5,0	267,0		2 002,0
279	279	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,00835	376 308,0		3 142,15		3 142,15		3 142,15
280	280	224-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	1,035	2 619,0		2 710,65		2 710,65		2 710,65
281	281	214-206-0203 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,01388	424 328,0		5 889,65		5 889,65		5 889,65
282	282	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0003	345 825,0		103,75		103,75		103,75
283	283	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00055	445 068,0		244,8		244,8		244,8
284	284	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,045	988,0		44,45		44,45		44,45
285	285	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,3257	251,0 180,0	4,0 0,0	332,75 238,65	5,3 0,0	88,8		332,75
286	286	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,3257	193,0 105,0	3,0 0,0	255,85 139,2	4,0 0,0	112,7		255,85
287	287	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждение из сетчатых панелей.Установка	м огражд	20	13 823,0 8 418,0	3 030,0 866,0	276 460,0 168 360,0	60 600,0 17 320,0	47 500,0		276 460,0
288	288	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6525	33 743,0		22 017,3		22 017,3		22 017,3
289	289	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Столб.Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,162929	374 954,0		61 090,9		61 090,9		61 090,9
290	290	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,1456	376 308,0		54 790,45		54 790,45		54 790,45
291	291	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	29,28	2 515,0		73 639,2		73 639,2		73 639,2
292	292	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,33	251,0 180,0	4,0 0,0	2 341,85 1 679,4	37,3 0,0	625,1		2 341,85
293	293	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,33	193,0 105,0	3,0 0,0	1 800,7 979,65	28,0 0,0	793,05		1 800,7
			Итого по подразделу 2: ОГРАЖДЕНИЕ					880 950 332 981	105 903 30 279	442 067 0	0 0	880 950
			Итого по отделу Благоустройство					1 165 758 335 030	302 705 76 634	442 187 0	0 0	1 165 758
			Отдел 8: Септик 1,5$м^3$									
294	294	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2		35	533,0	533,0	18 655,0	18 655,0			18 655,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		0,0	156,0	0,0	5 460,0			
295	295	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	2,5	8 860,0 8 860,0	0,0 0,0	22 150,0 22 150,0	0,0 0,0			22 150,0
296	296	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м³	25	93,0 0,0	93,0 23,0	2 325,0 0,0	2 325,0 575,0			2 325,0
297	297	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м³	6	3 851,0 3 851,0	0,0 0,0	23 106,0 23 106,0	0,0 0,0			23 106,0
298	298	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м³	25	612,0 375,0	237,0 75,0	15 300,0 9 375,0	5 925,0 1 875,0			15 300,0
299	299	6302-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах**	м³	1,245	**88 531,0** **43 447,0**	20 451,0 6 200,0	110 221,1 54 091,5	25 461,5 7 719,0	30 668,1		110 221,1
300	300	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	0,5	6 381,0		3 190,5		3 190,5		3 190,5
301	301	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	0,5	16 472,0		8 236,0		8 236,0		8 236,0
302	302	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	1	48 730,0		48 730,0		48 730,0		48 730,0
303	303	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	0,5	75 629,0		37 814,5		37 814,5		37 814,5
304	304	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	0,5	85 966,0		42 983,0		42 983,0		42 983,0
305	305	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	кг	5	457,0		2 285,0		2 285,0		2 285,0
306	306	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	0,5	23 192,0		11 596,0		11 596,0		11 596,0
307	307	1114-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	**Щиты деревянные. Изготовление и установка**	м² щитов	0,29	12 968,0 1 654,0	188,0 59,0	3 760,7 479,65	54,5 17,1	3 226,55		3 760,7
308	308	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	**Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	м²	0,4	13 562,0 4 196,0	40,0 12,0	5 424,8 1 678,4	16,0 4,8	3 730,4		5 424,8
309	309	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом**	м² поверхности	10	5 647,0 4 764,0	35,0 11,0	56 470,0 47 640,0	350,0 110,0	8 480,0		56 470,0
310	310	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	6,8	4 164,0 1 198,0	18,0 6,0	28 315,2 8 146,4	122,4 40,8	20 046,4		28 315,2
311	311	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Отмостка. Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	0,4125	8 952,0 3 744,0	5 203,0 1 586,0	3 692,7 1 544,4	2 146,2 654,2	2,05		3 692,7
312	312	211-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	м³	0,792	11 401,0		9 029,6		9 029,6		9 029,6
			Итого по отделу Септик 1,5м³					453 285 168 211	55 056 16 456	230 018 0	0 0	453 285

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**2 625 572**	**391 724**	**1 184 642**	**0**	**2 625 572**
								941 899	**101 021**	**21 472**	**0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**21 472**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)								2604100*5,9/100	153 642
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							2604100+21472,2+0+153642		**2 779 214,2**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								2757742*5/100	137 887
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								2779214,2*3/100	83 376
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 000 477**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1									**3 000 477**
			ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ					%	10,73	321905,57		**2 678 571,43**
			НДС (12%)									321 428,57
			Итого с НДС									**3 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акпатер Құрылыс Жол", БИН 170140026862

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кереев Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АИР-Group", БИН 041140007901

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Саратаев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)