SANA-2015 22.4.3 от 22.12.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 50

Цена региона Алматинская область Жамбылский район

Заказчик: ГУ "Отдел строительство " с.Узынагаш, Жамбылского района, Алмагинской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО ''Арман А.В.К."
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство инженерно - коммуникационные сети и благоустройства трех 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылсмкого района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 22.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2024г. (месяц, год) по разделу Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Канализация бытовая К1													
1.2 Прокладка труб													
11	1	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,41535	650 520,38	315 603,61	270 194	131 086	-	175 167,00	480 990,00	
						334 916,77	91 074,49	139 108,00	37 828	-	35 629,00		

12	2	241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011 (прим. к диаметру 160 мм) Коб =1,01	1 м	242,65	5 734,00		1 391 372	0	1 391 372	0	1 502 681	Казахстан
								0	0	-	111 310		
13	3	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 160 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	415,35	152,54	1,49	63 357	619	13 046	48 698,00	121 019,00	
						119,64	-	49 692,00	-	-	8 964,00		
14	4	241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	1 шт.	70	291,00	-	20 370	-	20 370	-	22 000,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 630,00		

Итого по разделу 1 **2 126 690**

Раздел 2 Канализационные колодцы Дк=1000 мм (25 шт)

2.1 Устройство ж/б изделий

15	1	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие (7,62+10,71 (объем бетона на лоток)) НР=99%	м3 конструкций колодца	18,33	52 288,72	14 218,28	958 452	260 621	256 762	545 943	1 624 747	
						24 062,72	6 022,24	441 070	110 388	-	120 352		
16	2	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	25	15 315,00	-	382 875	-	382 875	-	413 505,00	
						-	-	-	-	-	30 630,00		
17	3	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	5	11 077,00	-	55 385	-	55 385	-	59 816,00	

						-	-	-	-	-	4 431,00		
18	4	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	21	15 855,00	-	332 955	-	332 955	-	359 591,00	
						-	-	-	-	-	26 636,00		
19	5	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	24	16 198,00		388 752	0	388 752	0	419 852	
								0	0	-	31 100		
20	6	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	1	15 953,00		15 953	0	15 953	0	17 229	Казахстан
								0	0	-	1 276		
21	7	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	50	3 430,00		171 500	0	171 500	0	185 220	
								0	0	-	13 720		
22	8	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	1 комплект	24	46 788,00		1 122 912	0	1 122 912	0	1 212 745	
								0	0	-	89 833		
23	9	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	1 комплект	1	76 624,00		76 624	0	76 624	0	82 754	Казахстан
								0	0	-	6 130		
24	10	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,2364	994 397,00		235 075	0	235 075	0	253 881	
								0	0	-	18 806		
25	11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	6,9	190,20	4,43	1 312	31	772	356	1 801	
						73,91	0,76	510	5	-	133		

26	12	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	133,5	2 052,81	225,99	274 050	30 170	239 637	9 408	306 135	
						31,79	33,46	4 244	4 467	-	22 677		
27	13	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (-1см) НР=108%:К1трр=-2;К1трм=-2;К1экс=-2;К1мат=-2;	м2 покрытия	133,5	-450,73	-0,04	-60 172	-5	-59 421	-806	-65 858	
						-5,59		-746	0	-	-4 878		
28	14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	4,5	25 390,91	1 529,01	114 259	6 881	99 347	8 709	132 805	
						1 784,70	342,11	8 031	1 539	-	9 837		
Итого по разделу 2								**5 004 223**					
Раздел 3 Канализационные колодцы Дк=1500 мм (5 шт)													
3.1 Устройство ж/б изделий													
29	29	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	9,44	43 127,01	9 598,38	407 119	90 609	158 377	195 136	650 434	
						16 751,43	4 128,52	158 133	38 973	-	48 180		
30	30	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	5	33 448,00		167 240	0	167 240	0	180 619	
								0	0	-	13 379		
31	31	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	7	16 511,00		115 577	0	115 577	0	124 823	

								0	0	-	9 246	
32	32	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	3	24 815,00		74 445	0	74 445	0	80 401
								0	0	-	5 956	
33	33	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	1 шт.	2	35 953,00		71 906	0	71 906	0	77 658
								0	0	-	5 752	
34	34	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2	1 шт.	3	40 953,00		122 859	0	122 859	0	132 688
								0	0	-	9 829	
35	35	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	15	3 430,00		51 450	0	51 450	0	55 566
								0	0	-	4 116	
36	36	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	1 комплект	3	76 624,00		229 872	0	229 872	0	248 262
								0	0	-	18 390	
37	37	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	1 комплект	2	46 788,00		93 576	0	93 576	0	101 062
								0	0	-	7 486	
38	38	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,0734	994 397,00		72 989	0	72 989	0	78 828
								0	0	-	5 839	
39	39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2:К1экс=2:К1мат=2:	м2	2,13	190,20	4,43	405	9	238	110	555
						73,91	0,76	157	2	-	41	
40	40	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	26,7	2 052,81	225,99	54 810	6 034	47 927	1 882	61 226
						31,79	33,46	849	893	-	4 535	

Казахстан

41	41	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (-1 см) НР=108%:К1трр=-2;К1трм=-2;К1экс=-2;К1мат=-2;	м2 покрытия	26,7	-450,73	-0,04	-12 034	-1	-11 884	-161	-13 172
						-5,59		-149	0	-	-976	
42	42	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,9	25 390,91	1 529,01	22 852	1 376	19 869	1 742	26 560
						1 784,70	342,11	1 606	308	-	1 967	

Итого по разделу 3	**1 805 513**
Итого	**8 936 427**
Всего	**8 936 427**
Временные здания и сооружения (1%)	89 364
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,67%)	60 473
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**181 725**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**9 267 989**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г. Кпр=1,079	**10 000 160**
НДС (12%)	1 200 019
Итого	**11 200 179**
ИТОГО со скидкой 5% *0,95*	**10 640 170**
в т. ч. НДС	**1 140 018**

Сдал (Подрядчик)

Директор

ТОО "Арман А.В.К."

_____ Отемисов Н.А.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Курылыс инжиниринг орталығы"

_____ Төреғали А.Қ.

Принял (Заказчик)

Руководитель

ГУ "Отдел строительство " с.Узынагаш Жамбылского района Алмагинской области

_____ Акегулов М.Н.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Геодезия сервис"

_____ Хациев И.В.