SANA-2015 22.4.3 от 22.12.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 50

Цена региона Алматинская область Жамбылский район

Заказчик: ГУ "Отдел строительство " с.Узынагаш, Жамбылского района, Алмагинской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство инженерно - коммуникационные сети и благоустройства трех 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылсмкого района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети телефонизации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 22.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2024г. (месяц, год) по разделу Наружные сети телефонизации

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1.1 Трубопровод													
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	879,55	243,69	243,69	214 338	214 338	0	39 782	274 450	
							62,82	0	55 253	-	20 330		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	219,89	2 348,50		516 412	0	0	371 816	959 287	
						2 348,50		516 412	0	-	71 058		

3	3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (подбивка пазух мягким грунтом) НР=72%	м3 грунта	61,08	1 115,99 1 115,99		68 165 68 165	0 0	0 -	49 079 9 379	126 624	
4	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (подготовка из мягкого грунта) НР=72%	м3 грунта	97,73	1 115,99 1 115,99		109 066 109 066	0 0	0 -	78 527 15 007	202 602	
5	5	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	335,94	295,99	295,99 76,30	99 435 0	99 435 25 632	0 -	18 455 9 431	127 321	
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	335,94	228,21 119,45	108,76 49,53	76 665 40 128	36 537 16 639	0 -	40 872 9 403	126 940	
7	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	604,69	43,36	43,36 13,04	26 219 0	26 219 7 885	0 -	5 677 2 552	34 448	

8	8	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	604,69	33,28	33,28	20 124	20 124	0	4 349	26 431	
							9,99	0	6 041	-	1 958		
1.2 Колодцы													
9	1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	358,29	262,52	262,52	94 058	94 058	0	17 457	120 435	
							67,67	0	24 245	-	8 921		
10	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котловане на глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	39,81	2 348,50		93 494	0	0	67 316	173 674	
						2 348,50		93 494	0	-	12 865		
11	3	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	251,85	210,23	210,23	52 946	52 946	0	9 826	67 795	
							54,19	0	13 648	-	5 022		
12	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	251,85	228,21		57 475	0	27 391	30 641	95 165	
						119,45	49,53	30 083	12 474	-	7 049		

13	5	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72%;К1трр=0,85;К1трм=0,85;К1экс=0,85;К1мат=0,85;	м3 грунта	146,25	61,22	61,22	8 953	8 953	0	1 740	11 548	
							16,52	0	2 416	-	855		
14	6	1101-0107-1310	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 НР=72% К1трр=0,85;К1трм=0,85;К1экс=0,85;К1мат=0,85;	м3 грунта	146,25	53,26	53,26	7 789	7 789	0	1 513	10 046	
							14,37	0	2 102	-	744		

Итого по разделу 1 **2 356 768**

Раздел 2 Телефонизация

2.1 Оборудование

15	1	1310-0301-0104	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки НР=61%	шт.	1	3 758,59	598,59	3 759	599	0	2 031	6 253	
						3 160,00	169,83	3 160	170	-	463		

16	2	580-0000-0000 (ГП)	2RU шасси Huawei OLT GPON, 2 слота для установки интерфейсных модулей, 2x10G MA5608T-10G-1/2-AC (в комплекте с Модульная карта для установки в шасси Huawei MA5608T, 16 портов GPON GPFD) (кпп)	1 компл	1	2 226 412,00		2 226 412 0	0 0	- 2 226 412	0 0	2 226 412	Китай
17	3	1310-0904-0401	Шнур ШСС. Прокладка, проверка затухания и ввод в УССЛК (Монтаж сплиттера) НР=61%	м шнура	8	75,48 75,48		604 604	0 0	0 -	368 78	1 050	
18	4	580-0000-0000 (ГП)	Сплиттер PLC 1x2, коннекторы SC/APC, Вход 900 мкм/ выход 900 мкм, корпус SHC SPL2-SHC/in900/out900-SC/APC-W (кпп)	1 шт	5	2 349,00		11 745 0	0 0	- 11 745	0 0	11 745	Россия
19	5	580-0000-0000 (ПП)	Сплиттер PLC 1x4, коннекторы SC/APC, Вход 900 мкм/ выход 900 мкм, корпус SHC SPL4-SHC/in900/out900-SC/APC-W (кпп)	1 шт	3	3 072,00		9 216 0	0 0	- 9 216	0 0	9 216	Россия
20	6	1310-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише (Монтаж оптической полки) НР=61%	шт.	2	10 419,65 9 435,00		20 839 18 870	0 0	1 969 -	11 511 2 586	34 938	

21	7	580-0000-0000 (ПП)	Оптическая полка RP 14402-SC/APC-144-144-6-144 для установки в шкаф распределения оптики, станционный и уличного типа (кпп)	1 шт	2	135 174,00		270 348	0	-	0	270 348	Россия
								0	0	270 348	0		
22	8	1310-0902-0901	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 Монтаж при установке на фундаменте НР=61%	шкаф	2	23 956,30	1 743,00	47 913	3 486	19 147	16 802	69 892	
						12 640,00	1 132,20	25 280	2 264	-	5 177		
23	9	580-0000-0000 (ПП)	Станционный шкаф распределения оптики ШРО-03 с возможностью комплектации до 8-ми полок RP14402 с общей емкостью на 1152 волокна (не укомплектован полками) (кпп)	1 шт	1	88 369,00		88 369	0	-	0	88 369	Казахстан
								0	0	88 369	0		
24	10	580-0000-0000 (ПП)	Оптический распределительный шкаф уличного типа, укомплектованный на 720 портов. Шкаф ШРОУ-576/720F (кпп)	1 шт	1	288 239,00		288 239	0	-	0	288 239	Казахстан
								0	0	288 239	0		
2.2 Кабель и кабельные изделия													
25	1	290-000-0000 (ПП)	Оптический кабель бронированный, одномодовый, число волокон 48 КС-ОКЛ-SM-48-FF (кпп)	1 м	5304	542,00		2 874 768	0	2 874 768	0	3 104 749	Казахстан
								0	0	-	229 981		

26	2	290-000-0000 (ПП)	Оптический кабель небронированный, одномодовый, число волокон 12 КС-ОКГ-SM-12-FF (кпп)	1 м	311	259,00		80 549	0	80 549	0	86 993	Казахстан
								0	0	-	6 444		
27	3	290-000-0000 (ПП)	Оптический кабель станционный, одномодовый, число волокон 144 КС-ОКС-SM-144-FF (кпп)	1 м	32	1 269,00		40 608	0	40 608	0	43 857	Казахстан
								0	0	-	3 249		
28	4	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (32+21+111) НР=72%	м кабеля	164	920,47	547,31	150 957	89 759	11 683	63 204	231 293	
						301,92	233,34	49 515	38 268	-	17 133		
29	5	1310-0904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода НР=61%	м кабеля	2184	484,80	110,97	1 058 803	242 358	2 686	592 420	1 783 322	
						372,60	72,08	813 758	157 423	-	132 098		
30	6	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода (3099+200) НР=61%	м кабеля	3299	376,73	85,70	1 242 832	282 724	4 058	695 220	2 093 097	
						289,80	55,67	956 050	183 655	-	155 044		
31	7	1310-0904-0504	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16 НР=61%	муфта	2	161 761,23	116 887,25	323 522	233 775	5 633	97 975	455 217	

						42 057,60	38 249,49	84 115	76 499	-	33 720		
32	8	290-000-0000 (ПП)	Муфта оптическая FOSC-A8-144 (кпп)	1 шт	1	26 684,00		26 684	0	26 684	0	28 819	
								0	0	-	2 135		
33	9	290-000-0000 (ПП)	Комплект оптической муфты 2179 - CS-48/1-TRAY (кпп)	1 шт	1	12 750,00		12 750	0	12 750	0	13 770	Казахстан
								0	0	-	1 020		
34	10	1310-0904-0401	Монтаж патчкорда (8x25+ 8x3) НР=61%	м шкура	224	75,48		16 908	0	0	10 314	29 399	
						75,48		16 908	0	-	2 178		
35	11	290-000-0000 (ПП)	Патчкорд FTTH с волокном стандарта G.657A2 оконеченный разъемами SC/APC, 25м, с аксессуарами FTTH-A-SC/APC-25м (кпп)	1 шт	8	3 606,00		28 848	0	28 848	0	31 156	Казахстан
								0	0	-	2 308		
36	12	290-000-0000 (ПП)	Патчкорд FTTH с волокном стандарта G.657A2 оконеченный разъемами SC/APC, 3м, с аксессуарами FTTH-A-SC/APC-3м (кпп)	1 шт	8	1 302,00		10 416	0	10 416	0	11 249	Казахстан
								0	0	-	833		
2.3 Материалы													
37	1	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76%	канало-километр трубопровода	5,97	214 849,24		1 282 650	0	51 140	935 947	2 396 085	
						206 283,00		1 231 510	0	-	177 488		
38	2	1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР=76%	канало-километр трубопровода	0,024	200 890,24		4 821	0	206	3 508	8 996	
						192 324,00		4 616	0	-	666		

39	3	241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x2,7 мм	1 м	5994	1 014,00		6 077 916	0	6 077 916	0	6 564 149	Казахстан
								0	0	-	486 233		
40	4	261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	99,9	1 703,00		170 130	0	170 130	0	183 740	
								0	0	-	13 610		
2.4 Измерения													
41	1	1310-0904-0708	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 144. Измерение затухания на кабельной площадке (прим.) НР=61% Коб =3	кабель (строительная длина)	3	157 008,93	102 819,33	471 027	308 458	-0	136 703	656 349	
						54 189,60	20 511,69	162 569	61 535	-	48 618		
42	2	1310-0904-0908	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 144. Измерение на смонтированном участке в двух направлениях (прим.) НР=61% Коб =3	участок	3	108 819,00	69 996,60	326 457	209 990	0	96 599	456 900	
						38 822,40	13 963,80	116 467	41 891	-	33 844		
43	3	1310-0904-0708	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение затухания на кабельной площадке НР=61%	кабель (строительная длина)	2	157 008,93	102 819,33	314 018	205 639	-0	91 136	437 566	
						54 189,60	20 511,69	108 379	41 023	-	32 412		

44	4	1310-0904-0900	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в двух направлениях (прим.) НР=61% Коб =2	участок	4	108 819,00	69 996,60	435 276	279 986	0	128 798	609 200	
						38 822,40	13 963,80	155 290	55 855	-	45 126		
45	5	1310-0904-0703	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке НР=61%	кабель (строительная длина)	1	43 082,07	27 714,87	43 082	27 715	0	12 747	60 295	
						15 367,20	5 528,91	15 367	5 529	-	4 466		
46	6	1310-0904-0903	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР=61%	участок	3	29 621,58	19 107,18	88 865	57 322	0	26 217	124 288	
						10 514,40	3 811,74	31 543	11 435	-	9 207		
2.5 Устройство колодцев													
47	1	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР=76%	колодец	60	63 330,28	3 809,63	3 799 817	228 578	2 839 055	628 993	4 783 114	
						12 203,06	1 590,64	732 184	95 438	-	354 305		
48	2	1134-0201-0508	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство НР=76%	колодец	3	18 061,56	3 809,63	54 185	11 429	6 147	31 450	92 465	

						12 203,06	1 590,64	36 609	4 772	-	6 851			
49	3	225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	1 шт.	63	60 169,00		3 790 647	0	3 790 647	0	4 093 899		
								0	0	-	303 252			
50	4	1134-0201-0503	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР=76%	колодец	1	75 885,26	4 326,19	75 885	4 326	55 224	13 788	96 847		
						16 335,50	1 806,32	16 336	1 806	-	7 174			
51	5	225-201-0105	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	1 шт.	1	73 680,00		73 680	0	73 680	0	79 574		
								0	0	-	5 894			
52	6	1134-0201-0903	Вставки для угловых и разветвительных колодцев ККС-3. Устройство НР=76%	вставка	1	9 779,47		9 779	0	3 760	4 575	15 503		
						6 019,53		6 020	0	-	1 148			
53	7	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подлитники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Вставка для угловых и разветвительных колодцев ККС-3)	1 м3	0,68	64 528,00		37 426	0	37 426	0	40 420		
								0	0	-	2 994			
54	8	1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб (256+3+3) НР=76%	канал	262	1 474,75		386 385	0	30 455	270 507	709 442		
						1 358,51		355 930	0	-	52 551			

55	9	261-404-0520	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	4	1 972,00		7 888	0	7 888	0	8 519	
								0	0	-	631		
56	10	261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	254	1 346,00		341 884	0	341 884	0	369 235	
								0	0	-	27 351		
57	11	1310-0902-0210	Консоль трехместная. Установка в коллекторе НР=61%	шт.	4	1 266,06	145,25	5 064	581	2 744	1 291	6 864	
						434,70	94,35	1 739	377	-	508		
58	12	1310-0902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе НР=61%	шт.	254	1 032,66	145,25	262 296	36 894	114 988	61 971	371 808	
						434,70	94,35	110 414	23 965	-	27 541		
59	13	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	0,18	24 206,14	1 651,05	4 357	297	3 784	314	5 045	
						1 532,60	364,19	276	69	-	374		
60	14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	278	1 176,88	26,13	327 173	7 264	210 404	102 814	464 385	
						393,90	3,77	109 504	1 048	-	34 399		
2.6 Заземление ОМ и ОРШ													

61	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	7	2 348,50 2 348,50		16 440 16 440	0 0	0 -	11 836 2 262	30 538	
62	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (с разравниванием на месте) НР=72%	м3 грунта	7	1 115,99 1 115,99		7 812 7 812	0 0	0 -	5 625 1 075	14 512	
63	3	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	5	186,30 167,25	15,90 0,40	932 836	80 2	16 -	604 123	1 658	
64	4	241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	1 м	5	111,00		555 0	0 0	555 -	0 44	599	
65	5	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	5	138,42 109,62	2,15 0,92	692 548	11 5	133 -	398 87	1 177	
66	6	243-902-0204	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5.5-8	100 шт.	0,02	3 956,00		79 0	0 0	79 -	0 6	85	

67	7	261-107-0789	Трубка термоусаживаемая УТ MDT-A 32/7,5 (прим.)	1 м	0,4	162,00		65 0	0 0	65 -	0 5	70	
68	8	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	4 739,31 1 278,90	209,47 64,16	28 436 7 673	1 257 385	19 506 -	5 802 2 739	38 977	
69	9	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	20	974,59 255,78	30,89 10,08	19 492 5 116	618 202	13 756 -	3 828 1 866	25 187	
70	10	1146-0301-0202	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 120 мм диаметром 25 мм НР=84%	отверстие	1	1 475,27 854,81	608,15 449,11	1 475 855	608 449	12 -	1 095 206	2 776	
71	11	1310-0901-1301	Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции НР=61%	измерение	2	5 007,80 3 284,00	1 723,88 962,37	10 016 6 568	3 448 1 925	0 -	5 181 1 216	16 413	

Итого по разделу 2 33 684 083

- оборудование, тенге 2 894 329,00

Раздел 3 Восстановление асфальтового покрытия													
72	1	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	196,7	1 227,73 47,82	216,08 71,14	241 494 9 406	42 503 13 993	189 585 -	25 271 21 341	288 106	
73	2	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	196,7	2 019,64 31,79	215,65 34,30	397 263 6 253	42 416 6 747	348 592 -	14 040 32 904	444 207	
74	3	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (5-4=2/0,5=4) НР=108%;К1трр=4;К1трм=4;К1зкс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	196,7	890,07 11,18	0,06	175 077 2 199	16 0	172 862 -	2 375 14 196	191 648	
75	4	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	196,7	2 095,85	225,99	412 254	44 452	361 548	13 861	460 204	

						31,79	33,46	6 253	6 582	-	34 089			

Итого по разделу 3	1 384 166
Итого	37 425 017
- оборудование, тенге	2 894 329
Всего	37 425 017
Временные здания и сооружения (1%)	345 307
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,67%)	233 669
Непредвиденные работы и затраты (2%)	702 193
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	38 706 186
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г. Кпр=1,079	41 763 975
НДС (12%)	5 011 677
Итого	46 775 652
ИТОГО со скидкой 5% *0,95*	44 436 869
в т. ч. НДС	4 761 093

Сдал (Подрядчик)

Директор

ТОО "Арман А.В.К."

_____ Отемисов Н.А.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Курылыс инжиниринг орталығы"

_____ Терегали А.К.

Принял (Заказчик)

Руководитель
ГУ "Отдел строительство " с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

_____ Акегулов М.Н.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Геодезия сервис"

_____ Хациев И.В.