Счет-фактура № 00000000041 от 22 ноября 2017 г.

Дата совершения оборота: 22.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060540008995, 120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0000681, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ838560000005378313, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №57 от 19.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060540008995, Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К",120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340001339, КГУ Кармакшинский районный отдел строительства,"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" Кызылординская область,

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Кармакшинский районный отдел строительства,"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" Кызылординская область,

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340001339,

ИИК получателя: KZ48070103KSN3304000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	" Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области "	Работа	1	2 327 055,14	2 327 055,14	12%	279 246,62	2 606 301,76		
Всего по счету:					**2 327 055,14**		**279 246,62**	**2 606 301,76**		

Руководитель: Керейтбаев Қ. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Косанова К. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Нур-Талап и К»

БИН 060540008995

ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование стройки: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области

№	Наименование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области	153 168 223,04	49 966 146,14	141 374 269,86	46 118 752,89	141 374 269,86	46 118 752,89	2 606 301,76	850 221,10

Итого к оплате: два миллиона шестьсот шесть тысяч триста один тенге семьдесят шесть тиын

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
Руководитель

_____ Кузембаев И.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"
Директор

_____ Керейтбаев К.И.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Курылыс"

_____ Дуров А.

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского р на"

организация, адрес, телефон, факс

Ф-2

Подрядчик ТОО "Нур-Талап и К"

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области

наименование, адрес

Наименование объекта Общестроительные работы

АКТ
о приемке выполненных работ
за ноябрь месяц 2017 г

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Автомобильные дороги					
		Ул.Конысова					
1	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**316,8143**		**1742,65**	**552096,35**
		НР второго уровня	%	4,24		73,89	23408,89
		Накладные расходы	%	--		73,89	23408,89
		Сметная прибыль	%	8		145,32	46040,42
		Сметная стоимость:				**1961,86**	**621545,66**
2	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**529,8000**		**720,43**	**381682,24**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	76,291	688,19	52502,84
2.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	75,761	996,68	75509,74
		Итого оплата труда:				**241,62**	**128012,58**
2.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,212	5990,77	49195,60
2.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	25,218	3127,68	78875,34
2.5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	37,51	4966,62	186297,12
2.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	4,821	3072,14	14811,34
		Итого эксплуатация машин:				**621,33**	**329179,40**
2.7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	37,086	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		145,70	77191,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		36,72	19456,25
		Накладные расходы	%	--		182,42	96647,84
		Сметная прибыль	%	8		72,23	38266,41
		Сметная стоимость:				**975,08**	**516596,49**
3	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**646,3560**		**1057,39**	**683450,37**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	28978,30
		Накладные расходы	%	--		44,83	28978,30
		Сметная прибыль	%	8		88,18	56994,29
		Сметная стоимость:				**1190,40**	**769422,96**
4	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**608,0000**		**93,42**	**56800,59**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,02536	15,419	701,16	10811,10
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	17,334	750,64	13011,64
		Итого оплата труда:				**39,18**	**23822,74**
4. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	2,383	5990,77	14278,16
4. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	4,973	3127,68	15555,33
4. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	8,877	2672,73	23725,29
4. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,5472	4072,24	2228,33
4. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,55328	3072,14	1699,75
		Итого эксплуатация машин:				**75,64**	**45989,49**
4. 8	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,007	4,256	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,63	14365,11
		НР второго уровня	%	4,24		4,96	3017,43
		Накладные расходы	%	--		28,59	17382,54
		Сметная прибыль	%	8		9,76	5934,65
		Сметная стоимость:				**131,77**	**80117,78**
5	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**60,3136**		**1057,39**	**63775,00**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	2704,06
		Накладные расходы	%	--		44,83	2704,06
		Сметная прибыль	%	8		88,18	5318,32
		Сметная стоимость:				**1190,40**	**71797,38**
		Обустройство					
6	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**3145,21**	**12580,84**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	3,2	12,8	732,02	9369,86
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,5812	1069,50	621,59
		Итого оплата труда:				**2497,86**	**9991,45**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0608	2805,19	170,56
6. 4	31-010303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,44	4322,39	1901,85

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш	0,0201	0,0804	1668,99	134,19
		Итого эксплуатация машин:				**551,65**	**2206,59**
6. 6	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00192	350357,14	672,69
6. 7	21-130814-3501	Щитки металлические	шт.	1	4	--	--
6. 8	22-040101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000774	246946,35	191,14
6. 9	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000135	301589,96	40,77
6.10	22-040701-0101	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000225	443935,53	99,80
		Итого материалов:				**251,10**	**1004,39**
		НР первого уровня	%	60,3		1506,21	6024,84
		НР второго уровня	%	4,24		197,22	788,88
		Накладные расходы	%	--		1703,43	6813,73
		Сметная прибыль	%	8		387,89	1551,57
		Сметная стоимость:				**5236,53**	**20946,13**
7	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0452**		**329904,22**	**14911,67**
		НР второго уровня	%	4,24		13987,94	632,25
		Накладные расходы	%	--		13987,94	632,25
		Сметная прибыль	%	8		27511,37	1243,51
		Сметная стоимость:				**371403,53**	**16787,44**
8	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,7584**		**344,95**	**606,57**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,369	0,64885	760,41	493,39
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000703	802,86	0,56
		Итого оплата труда:				**280,91**	**493,96**
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000176	1330,60	0,23
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000528	1668,99	0,88
		Итого эксплуатация машин:				**0,63**	**1,11**
8. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,005275	84,66	0,45
8. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,047477	352,59	16,74
8. 7	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	0,432566	219,33	94,87
		Итого материалов:				**63,73**	**112,06**
		НР первого уровня	%	54,8		153,94	270,69
		НР второго уровня	%	4,24		21,15	37,20
		Накладные расходы	%	--		175,09	307,88
		Сметная прибыль	%	8		41,60	73,16
		Сметная стоимость:				**561,65**	**987,61**
9	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**2,0000**		**603,91**	**1207,82**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,69	1,38	732,02	1010,19
		Итого оплата труда:				**505,09**	**1010,19**
9. 2	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00096	205870,68	197,64
9. 3	21-130814-3501	Щитки металлические	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**98,82**	**197,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		304,57	609,14
		НР второго уровня	%	4,24		38,52	77,04
		Накладные расходы	%	--		343,09	686,18
		Сметная прибыль	%	8		75,76	151,52
		Сметная стоимость:				**1022,76**	**2045,53**
10	**24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**4281,32**	**8562,64**
		НР второго уровня	%	4,24		181,53	363,06
		Накладные расходы	%	--		181,53	363,06
		Сметная прибыль	%	8		357,03	714,06
		Сметная стоимость:				**4819,88**	**9639,75**
11	**24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**6546,88**	**26187,52**
		НР второго уровня	%	4,24		277,59	1110,35
		Накладные расходы	%	--		277,59	1110,35
		Сметная прибыль	%	8		545,96	2183,83
		Сметная стоимость:				**7370,43**	**29481,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1801861,62**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1786950,00**
Материалы -			Тенге				**1314,09**
Всего заработная плата -			Тенге				**163330,91**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**34750,16**
Местные материалы -			Тенге				**1299321,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**178402,81**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**98461,37**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**79941,44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**157228,22**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2122581,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**200,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163330,91**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**14911,67**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14911,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**632,25**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1243,51**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**16787,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2139368,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**200,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163330,91**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1801861,62**
в том числе:							

2	3	4	5	6	7	8
	- зарплата рабочих-строителей	Тен				74187,38
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				377376,60
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				89143,54
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1350297,64
	- перевозка грузов	Тенге				0,00
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня		Тенге				98461,37
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1900323,00
Накладные расходы II уровня		Тенге				80573,69
ИТОГО:		Тенге				1980896,69
Сметная прибыль		Тенге				158471,74
ИТОГО по смете:		Тенге				2139368,43
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
Временные здания и сооружения К=2,8% (ЭС)		Тенге				59902,32
Временные здания и сооружения К=1,5% (АД)		Тенге				32090,53
Итого:		Тенге				2231361,28
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,71%		Тенге				38156,28
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=0,72%		Тенге				16065,80
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				236368
Итого:		Тенге				2521951,36
Итого с понижающим коэффициентом		Тенге				2327055,14
НДС 12%		Тенге				279246,62
Всего:		**Тенге**				**2606301,76**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
Руководитель
_____ Кузембаев Н.К

Подрядчик:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"
_____ Бисембаева А.

Технадзор:
Директор ТОО "Дамир Жоба Курылыс"
_____ Дуров А.

Счет-фактура № 00000000002 от 31 мая 2017 г.

Дата совершения оборота: 26.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060540008995, 120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0000681, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ838560000005378313, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №57 от 19.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060540008995, Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К",120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340001339, КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района ",Республика Казахстан, Кызылординская, Кармакшинский, Жосалинский с.о., с. Жосалы, Ораз Ахун, дом № 44

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Кармакшинский районный отдел строительства,"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" Кызылординская область,

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340001339,

ИИК получателя: KZ48070103KSN3304000, в банке РГУ " Комитет Казначейства МФ РК ", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	" Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области "	Работа	1	18 233 035,71	18 233 035,71	12%	2 187 964,29	20 421 000,00		
Всего по счету:					**18 233 035,71**		**2 187 964,29**	**20 421 000,00**		

Руководитель: Керейтбаев Қ. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Косанова К. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Нур-Талап и К» БИН 060540008995 ТОО

При[illegible]ние: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 2
от 26 мая 2017 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К"**

Заказчик: **КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района "**

Основание: **Договор №57 от 19.05.2017г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	" Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области "	1	шт	20 421 000,00	20 421 000,00

Итого: 20 421 000,00

В том числе НДС 2 187 964,29

Всего оказано услуг 1, на сумму 20 421 000,00 KZT

Двадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К"

БИН: 060540008995
Адрес: 120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50
Расчетный счет: KZ838560000005378313 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района "

БИН: 020340001339
Адрес:

Расчетный счет: KZ48070103KSN3304000 в РГУ " Комитет Казначейства МФ РК " ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Ф-2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области
наименование, адрес

Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ
о приемке выполненных работ
за май месяц 2017 г

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Автомобильные дороги					
		Ул.Сатбаева					
		Подготовительные работы					
1	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**3,0000**		**419,68**	**1259,04**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.1=741,27)	чел-ч	0,4716	1,415	741,27	1048,75
1.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,21	495,87	104,13
		Итого оплата труда:				**384,29**	**1152,88**
1.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,21	1668,99	350,49
		Итого эксплуатация машин:				**70,10**	**21,29**
		НР первого уровня	%	62,1		238,65	715,94
		НР второго уровня	%	4,24		27,91	83,74
		Накладные расходы	%	--		266,56	799,68
		Сметная прибыль	%	8		54,90	164,70
		Сметная стоимость:				**741,14**	**2223,42**
2	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1211,90**	**3635,70**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.1=741,27)	чел-ч	1,31	3,93	741,27	2913,19
2.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,21	826,45	173,55
		Итого оплата труда:				**1028,92**	**3086,75**
2.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,21	1668,99	350,49
		Итого эксплуатация машин:				**116,83**	**350,49**
2.4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,024	15500,96	372,02
2.5	23-030101-9902	Люки чугунные	комплект	1	3	--	--
		Итого материалов:				**124,01**	**372,02**
		НР первого уровня	%	62,1		638,96	1916,87
		НР второго уровня	%	4,24		78,48	235,43
			%	--		717,43	2152,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		154,35	463,04
		Сметная стоимость:				**2083,68**	**6251,04**
3	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Монолитное наращивание. Устройство**	**м3**	**0,0880**		**21600,83**	**1900,87**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	3,06	0,26928	751,15	202,27
3.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,020126	845,32	17,01
		Итого оплата труда:				**2491,84**	**219,28**
3.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000238	3127,68	0,74
3.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,016025	31,39	0,50
3.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,016544	3218,68	53,25
3.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,001346	2805,19	3,78
3.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,000704	47,50	0,03
3.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,001998	1668,99	3,33
		Итого эксплуатация машин:				**700,46**	**61,64**
3.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,08976	17533,83	1573,84
3.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000062	20497,31	1,26
3.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,000757	20497,23	15,51
3.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000023	29057,14	0,66
3.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000044	381819,66	16,80
3.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,03784	153,64	5,81
3.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,000068	25,00	0,00
3.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,0352	655,42	23,07
		Итого материалов:				**18601,85**	**1636,96**
		НР первого уровня	%	48,5		1208,54	106,35
		НР второго уровня	%	4,24		967,12	85,11
		Накладные расходы	%	–		2175,66	191,46
		Сметная прибыль	%	8		1902,12	167,39
		Сметная стоимость:				**25678,61**	**2259,72**
4	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года -**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0893**		**831,00**	**74,22**
		НР второго уровня	%	4,24		35,23	3,15
		Накладные расходы	%	–		35,23	3,15
		Сметная прибыль	%	8		69,30	6,19
		Сметная стоимость:				**935,53**	**83,56**
5	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4802,0000**		**4,10**	**19671,60**
5.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	4,754	1108,52	5269,88
		Итого оплата труда:				**1,10**	**5269,88**
5.2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	1,825	5990,77	10931,72
5.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	2,929	2983,69	8739,88
		Итого эксплуатация машин:				**4,10**	**19671,60**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	3114,50
		НР второго уровня	%	4,24		0,20	966,13
		Накладные расходы	%	–		0,85	4080,63
		Сметная прибыль	%	8		0,40	1900,18
		Сметная стоимость:				**5,34**	**25652,41**
		Земляные работы					

	2	3	4	5	6	7	8
	11-010103-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка скрепер[illegible]прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	м3 гру[illegible]	366,0000		89,68	32822,62
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669.68)	чел-ч	0,00367	1,343	669,68	899,53
6.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	6,5	1108,52	7205,56
		Итого оплата труда:				**22,15**	**8105,09**
6.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,79056	2983,69	2358,79
6.4	31-010102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	5,71	5178,00	29564,31
		Итого эксплуатация машин:				**87,22**	**31923,09**
		НР первого уровня	%	59,1		13,09	4790,11
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	1594,78
		Накладные расходы	%	–		17,45	6384,88
		Сметная прибыль	%	8		8,57	3136,60
		Сметная стоимость:				**115,69**	**42344,11**
7	11-010103-0114 РСНБ РК 2015 к=10	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	366,0000		44,63	16335,77
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669.68)	чел-ч	0,0039	1,427	669,68	955,90
7.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	0,61488	9517,40	5852,06
		Итого оплата труда:				**18,60**	**6807,96**
7.3	31-010102-0101	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 3 м3	маш.-ч	0,00168	0,61488	2501,28	1537,99
		Итого эксплуатация машин:				**42,02**	**15379,87**
		НР первого уровня	%	59,1		10,99	4023,50
		НР второго уровня	%	4,24		2,36	863,23
		Накладные расходы	%	–		13,35	4886,74
		Сметная прибыль	%	8		4,64	1697,80
		Сметная стоимость:				**62,62**	**22920,31**
8	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	78,0000		107,75	8404,76
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669.68)	чел-ч	0,00984	0,76752	669,68	513,99
8.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	2,225	1108,52	2466,83
		Итого оплата труда:				**38,22**	**2980,83**
8.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,55614	2983,69	1659,35
8.4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0.65 м3	маш.-ч	0,0214	1,669	3729,69	6225,60
		Итого эксплуатация машин:				**101,09**	**7884,95**
8.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00312	1864,07	5,82
		Итого материалов:				**0,07**	**5,82**
		НР первого уровня	%	59,1		22,59	1761,67
		НР второго уровня	%	4,24		5,53	431,06
		Накладные расходы	%	–		28,11	2192,73
		Сметная прибыль	%	8		10,87	847,80
		Сметная стоимость:				**146,73**	**11445,28**
9	41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	147,3186		645,22	95052,91
		НР второго уровня	%	4,24		27,36	4030,24
		Накладные расходы	%	–		27,36	4030,24
		Сметная прибыль	%	8		53,81	7926,65
		Сметная стоимость:				**726,38**	**107009,80**
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	414,0000		47,51	19669,17

1	2	3	4	5	6	7	8
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,0122	5,051	617,21	3117,40
10.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	5,051	826,45	4174,23
		Итого оплата труда:				**17,61**	**7291,64**
10.3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	5,051	3072,14	15516,76
		Итого эксплуатация машин:				**37,48**	**15516,76**
10.4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	41,4	25,00	1035,00
		Итого материалов:				**2,50**	**1035,00**
		НР первого уровня	%	59,1		10,41	4309,36
		НР второго уровня	%	4,24		2,46	1016,69
		Накладные расходы	%	–		12,86	5326,05
		Сметная прибыль	%	8		4,83	1999,62
		Сметная стоимость:				**65,20**	**26994,83**
11	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**414,0000**		**41,85**	**17323,93**
11.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	5,792	1094,51	6339,26
		Итого оплата труда:				**15,31**	**6339,26**
11.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	5,274	2983,69	15737,06
11.3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,5175	554,24	286,82
11.4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,5175	2512,18	1300,05
		Итого эксплуатация машин:				**41,85**	**17323,93**
		НР первого уровня	%	59,1		9,05	3746,50
		НР второго уровня	%	4,24		2,16	893,39
		Накладные расходы	%	–		11,21	4639,89
		Сметная прибыль	%	8		4,24	1757,11
		Сметная стоимость:				**57,30**	**23720,92**
12	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015 к=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**414,0000**		**19,17**	**7934,36**
12.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,5175	4758,70	2462,63
		Итого оплата труда:				**5,95**	**2462,63**
12.2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,5175	554,24	286,82
12.3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,5175	2512,18	1300,05
		Итого эксплуатация машин:				**19,17**	**7934,36**
		НР первого уровня	%	59,1		3,52	1455,41
		НР второго уровня	%	4,24		0,96	398,13
		Накладные расходы	%	–		4,48	1853,54
		Сметная прибыль	%	8		1,89	783,03
		Сметная стоимость:				**25,53**	**10570,93**
13	**11-010107-1502 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**2058,0000**		**2,54**	**5217,31**
13.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00144	2,964	889,10	2634,85
		Итого оплата труда:				**1,28**	**2634,85**
13.2	31-010103-0301	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00072	1,482	1212,60	1796,78
13.3	33-040101-0201	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00072	1,482	2308,42	3420,52
		Итого эксплуатация машин:				**2,54**	**5217,31**
		НР первого уровня	%	59,1		0,76	1557,20
		НР второго уровня	%	4,24		0,14	287,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		0,90	1844,44
		Сметная прибыль	%	8		0,27	564,94
		Сметная стоимость:				**3,71**	**7626,68**
		Дорожная одежда					
14	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**457,8000**		**697,74**	**319425,09**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	65,923	688,19	45367,69
14.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	62,123	1005,84	62485,99
		Итого оплата труда:				**235,59**	**107853,68**
14.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	7,096	5990,77	42509,90
14.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	19,64	3127,68	61426,45
14.5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	32,412	4966,62	160979,28
14.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,976	3072,14	9141,77
		Итого эксплуатация машин:				**598,64**	**274057,40**
14.7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,05	22,89	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,06	65035,77
		НР второго уровня	%	4,24		35,61	16301,14
		Накладные расходы	%	--		177,67	81336,91
		Сметная прибыль	%	8		70,03	32060,96
		Сметная стоимость:				**945,44**	**432822,95**
15	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**503,5800**		**1742,65**	**877563,69**
		НР второго уровня	%	4,24		73,89	37208,70
		Накладные расходы	%	--		73,89	37208,70
		Сметная прибыль	%	8		145,32	73181,79
		Сметная стоимость:				**1961,86**	**987954,18**
16	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**357,0000**		**720,43**	**257192,45**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	51,408	688,19	35378,47
16.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	51,051	996,68	50881,42
		Итого оплата труда:				**241,62**	**86259,89**
16.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	5,534	5990,77	33149,93
16.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	16,993	3127,68	53149,29
16.5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	25,276	4966,62	125534,30
16.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	3,249	3072,14	9980,46
		Итого эксплуатация машин:				**621,33**	**221813,98**
16.7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	24,99	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		145,70	52014,72
		НР второго уровня	%	4,24		36,72	13110,38
		Накладные расходы	%	--		182,42	65125,10
		Сметная прибыль	%	8		72,23	25785,40
		Сметная стоимость:				**975,08**	**348102,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	435,5400		1057,39	460535,64
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	19526,71
		Накладные расходы	%	–		44,83	19526,71
		Сметная прибыль	%	8		88,18	38404,99
		Сметная стоимость:				1190,40	**518467,34**
18	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0500		99311,19	**4965,56**
18.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,029	951,74	27,60
		Итого оплата труда:				552,01	**27,60**
18.2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0145	3930,24	56,99
		Итого эксплуатация машин:				1139,77	**56,99**
18.3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,0515	95512,06	4908,57
		Итого материалов:				98171,42	**4908,57**
		НР первого уровня	%	60,3		32,86	16,64
		НР второго уровня	%	4,24		424,91	211,25
		Накладные расходы	%	–		457,77	227,89
		Сметная прибыль	%	8		839,52	415,48
		Сметная стоимость:				11278,48	**5608,92**
19	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см**	м2 покрытия обочин	524,0000		93,42	**48953,14**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,02536	13,289	70,16	9317,46
19.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	14,939	750,64	11213,98
		Итого оплата труда:				20531,44	**20531,44**
19.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	2,054	5999,77	12305,52
19.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	4,286	3121,68	13406,24
19.5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	7,65	2672,73	20447,45
19.6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,4716	4072,24	1920,47
19.7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,47684	3072,14	1464,92
		Итого эксплуатация машин:				39635,68	**39635,68**
19.8	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,007	3,668	3,64	–
		Итого материалов:				0,00	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		7,63	12380,46
		НР второго уровня	%	4,24		1,06	2600,54
		Накладные расходы	%	–		8,59	14981,00
		Сметная прибыль	%	8		9,76	5114,73
		Сметная стоимость:				69,77	**69048,88**
20	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	51,9808		1062,39	**54963,98**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	2330,47
		Накладные расходы	%	–		44,83	2330,47
		Сметная прибыль	%	8		88,18	4583,56
		Сметная стоимость:				1190,40	**61878,01**
21	11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=1,33	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство**	м2	64,0000		2528,78	**161842,20**
		Состав работ:					
		1. Очистка основания					
		2. Укладка и закрепление боковых упоров					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Укладка и укатка черного щебня с проф[illegible]й профиля					
		4. Россыпь и укатка черного клинца					
		5. Россыпь и укатка черной мелочи					
		6. Уход за покрытием					
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,060249	3,856	788,80	3041,56
21.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02011	1,287	1423,01	1831,47
		Итого оплата труда:				**76,14**	**4873,03**
21.3	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0108	0,6912	3391,65	2344,31
21.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00192	2805,19	5,39
21.5	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00006	0,00384	62,86	0,24
21.6	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0006	0,0384	2165,01	83,14
21.7	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00426	0,27264	2252,39	614,09
21.8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00437	0,27968	5724,35	1600,99
21.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0032	1668,99	5,34
		Итого эксплуатация машин:				**96,71**	**6189,14**
21.10	21-010207-0102	Щебень черный горячий, фракция от 5 до 10 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01064	0,68096	13135,99	8945,08
21.11	21-010207-0103	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	0,93632	13135,99	12299,49
21.12	21-010207-0104	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	9,959	13135,99	130821,85
21.13	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000512	205870,68	105,41
21.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,012736	20497,31	261,05
21.15	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,000192	51147,90	9,82
21.16	21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,001792	93856,00	168,19
		Итого материалов:				**2384,56**	**152611,53**
		НР первого уровня	%	60,3		45,91	2938,44
		НР второго уровня	%	4,24		109,17	6986,70
		Накладные расходы	%	–		155,08	9925,13
		Сметная прибыль	%	8		214,71	13741,39
		Сметная стоимость:				**2898,57**	**185508,72**
22	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0200**		**99311,19**	**1986,22**
22.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0116	951,74	11,04
		Итого оплата труда:				**552,01**	**11,04**
22.2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0058	3930,24	22,80
		Итого эксплуатация машин:				**1139,77**	**22,80**
22.3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,0206	95312,06	1963,43
		Итого материалов:				**98171,42**	**1963,43**
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	6,66
		НР второго уровня	%	4,24		4224,91	84,50
		Накладные расходы	%	–		4557,77	91,16
		Сметная прибыль	%	8		8309,52	166,19
		Сметная стоимость:				**112178,48**	**2243,57**
23	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**64,0000**		**1128,81**	**72243,70**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,0451	2,886	725,84	2095,06
23.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3776	1025,72	387,31
		Итого оплата труда:				**38,79**	**2482,38**
23.3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,14336	2672,73	383,16
23.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00256	2805,19	7,18
23.5	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01536	62,86	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 6	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш	0,00075	0,048	2165,01	103,92
23. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1792	5724,35	1025,80
23. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00448	1668,99	7,48
		Итого эксплуатация машин:				**23,88**	**1528,51**
23. 9	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000392	205870,68	80,77
23.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0096	20497,31	196,77
23.11	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00384	95312,06	366,00
23.12	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000038	51147,90	1,93
23.13	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	4,557	14917,19	67974,65
		Итого материалов:				**1072,19**	**68620,12**
		НР первого уровня	%	60,3		23,39	1496,87
		НР второго уровня	%	4,24		48,85	3126,60
		Накладные расходы	%	--		72,24	4623,47
		Сметная прибыль	%	8		96,08	6149,37
		Сметная стоимость:				**1297,13**	**83016,54**
24	**11-270602-0204 РСНБ РК 2015 к=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**64,0000**		**1076,74**	**68911,62**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,00816	0,52224	725,84	379,06
		Итого оплата труда:				**5,92**	**379,06**
24. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00004	0,00256	62,86	0,16
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**0,97**
24. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00384	95312,06	366,00
24. 4	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	4,57	14917,19	68165,59
		Итого материалов:				**1070,81**	**68531,59**
		НР первого уровня	%	60,3		3,57	228,57
		НР второго уровня	%	4,24		45,81	2931,54
		Накладные расходы	%	--		49,38	3160,12
		Сметная прибыль	%	8		90,09	5765,74
		Сметная стоимость:				**1216,21**	**77837,48**
		Уд.Толе би					
		Подготовительные работы					
25	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**5222,0000**		**4,10**	**21392,15**
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	5,17	1108,52	5730,81
		Итого оплата труда:				**1,10**	**5730,81**
25. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	1,984	5990,77	11887,84
25. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	3,185	2983,69	9504,31
		Итого эксплуатация машин:				**4,10**	**21392,15**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	3386,91
		НР второго уровня	%	4,24		0,20	1050,63
		Накладные расходы	%	--		0,85	4437,54
		Сметная прибыль	%	8		0,40	2066,38
		Сметная стоимость:				**5,34**	**27896,07**
		Земляные работы					
26	**11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**93,0000**		**89,68**	**8340,17**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00367	0,34131	669,68	228,57
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	1,652	1108,52	1830,92
		Итого оплата труда:				**22,15**	**2059,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,20088	2983,69	599,36
26. 4	31-010102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	1,451	5178,00	7512,24
		Итого эксплуатация машин:				**87,22**	**8111,61**
		НР первого уровня	%	59,1		13,09	1217,16
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	405,23
		Накладные расходы	%	--		17,45	1622,39
		Сметная прибыль	%	8		8,57	797,01
		Сметная стоимость:				**115,69**	**10759,57**
27	**11-010103-0114 РСНБ РК 2015 к=10**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**93,0000**		**44,63**	**4150,89**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0039	0,3627	669,68	242,89
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	0,15624	9517,40	1487,00
		Итого оплата труда:				**18,60**	**1729,89**
27. 3	31-010102-0101	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 3 м3	маш.-ч	0,00168	0,15624	2501,28	390,80
		Итого эксплуатация машин:				**42,02**	**3908,00**
		НР первого уровня	%	59,1		10,99	1022,37
		НР второго уровня	%	4,24		2,36	219,35
		Накладные расходы	%	--		13,35	1241,71
		Сметная прибыль	%	8		4,64	431,41
		Сметная стоимость:				**62,62**	**5824,01**
28	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**57,0000**		**107,75**	**6141,94**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00984	0,56088	669,68	375,61
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	1,626	1108,52	1802,69
		Итого оплата труда:				**38,22**	**2178,30**
28. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,40641	2983,69	1212,60
28. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	1,22	3729,69	4549,48
		Итого эксплуатация машин:				**101,09**	**5762,08**
28. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00228	1864,07	4,25
		Итого материалов:				**0,07**	**4,25**
		НР первого уровня	%	59,1		22,59	1287,37
		НР второго уровня	%	4,24		5,53	315,00
		Накладные расходы	%	--		28,11	1602,38
		Сметная прибыль	%	8		10,87	619,55
		Сметная стоимость:				**146,73**	**8363,86**
29	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**107,6559**		**645,22**	**69461,74**
		НР второго уровня	%	4,24		27,36	2945,18
		Накладные расходы	%	--		27,36	2945,18
		Сметная прибыль	%	8		53,81	5792,55
		Сметная стоимость:				**726,38**	**78199,47**
30	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**139,0000**		**47,51**	**6603,90**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,0122	1,696	617,21	1046,66
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	1,696	826,45	1401,49
		Итого оплата труда:				**17,61**	**2448,16**
30. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	1,696	3072,14	5209,74
		Итого эксплуатация машин:				**37,48**	**5209,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м.³	0,1	13,9	25,00	347,50
		Итого материалов:				**2,50**	**347,50**
		НР первого уровня	%	59,1		10,41	1446,86
		НР второго уровня	%	4,24		2,46	341,35
		Накладные расходы	%	--		12,86	1788,21
		Сметная прибыль	%	8		4,83	671,37
		Сметная стоимость:				**65,20**	**9063,48**
31	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**139,0000**		**41,85**	**5816,49**
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	1,945	1094,51	2128,40
		Итого оплата труда:				**15,31**	**2128,40**
31. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	1,771	2983,69	5283,70
31. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,17375	554,24	96,30
31. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,17375	2512,18	436,49
		Итого эксплуатация машин:				**41,85**	**5816,49**
		НР первого уровня	%	59,1		9,05	1257,85
		НР второго уровня	%	4,24		2,16	299,95
		Накладные расходы	%	--		11,21	1557,84
		Сметная прибыль	%	8		4,24	589,95
		Сметная стоимость:				**57,30**	**7964,27**
32	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015 к=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**139,0000**		**19,17**	**2663,95**
32. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,17375	4758,70	826,82
		Итого оплата труда:				**5,95**	**826,82**
32. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,17375	554,24	96,30
32. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,17375	2512,18	436,49
		Итого эксплуатация машин:				**19,17**	**2663,95**
		НР первого уровня	%	59,1		3,52	488,65
		НР второго уровня	%	4,24		0,96	133,67
		Накладные расходы	%	--		4,48	622,32
		Сметная прибыль	%	8		1,89	262,90
		Сметная стоимость:				**25,53**	**3549,18**
33	**11-010107-1502 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**2238,0000**		**2,54**	**5673,63**
33. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00144	3,223	889,10	2865,30
		Итого оплата труда:				**1,28**	**2865,30**
33. 2	31-010103-0301	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00072	1,611	1212,60	1953,94
33. 3	33-040101-0201	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00072	1,611	2308,42	3719,70
		Итого эксплуатация машин:				**2,54**	**5673,63**
		НР первого уровня	%	59,1		0,76	1693,40
		НР второго уровня	%	4,24		0,14	312,36
		Накладные расходы	%	--		0,90	2005,76
		Сметная прибыль	%	8		0,27	614,35
		Сметная стоимость:				**3,71**	**8293,74**
		Дорожная одежда					

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выр[illegible]вающие из песка. Устройство**	**м3 мат[illegible]ла основания в плотном теле**	**496,2000**		**697,74**	**346218,28**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	71,453	688,19	49173,10
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	67,334	1005,84	67727,28
		Итого оплата труда:				**235,59**	**116900,39**
34. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	7,691	5990,77	46075,61
34. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	21,287	3127,68	66578,86
34. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	35,131	4966,62	174482,13
34. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	3,225	3072,14	9908,57
		Итого эксплуатация машин:				**598,64**	**297045,17**
34. 7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,05	24,81	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,06	70490,95
		НР второго уровня	%	4,24		35,61	17668,47
		Накладные расходы	%	--		177,67	88159,40
		Сметная прибыль	%	8		70,03	34750,21
		Сметная стоимость:				**945,44**	**469127,89**
35	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**545,8200**		**1742,65**	**951173,22**
		НР второго уровня	%	4,24		73,89	40329,74
		Накладные расходы	%	--		73,89	40329,74
		Сметная прибыль	%	8		145,32	79320,24
		Сметная стоимость:				**1961,86**	**1070823,21**
36	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**385,8000**		**720,43**	**277940,75**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	55,555	688,19	38232,53
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	55,169	996,68	54986,14
		Итого оплата труда:				**241,62**	**93218,67**
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	5,98	5990,77	35824,21
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	18,364	3127,68	57436,97
36. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	27,315	4966,62	135661,44
36. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	3,511	3072,14	10785,61
		Итого эксплуатация машин:				**621,33**	**239708,22**
		НР первого уровня	%	60,3		145,70	56210,86
		НР второго уровня	%	4,24		36,72	14168,03
		Накладные расходы	%	--		182,42	70378,89
		Сметная прибыль	%	8		72,23	27865,57
		Сметная стоимость:				**975,08**	**376185,21**
37	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**470,6760**		**1057,39**	**497688,10**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	21101,98
		Накладные расходы	%	--		44,83	21101,98
		Сметная прибыль	%	8		88,18	41503,21
		Сметная стоимость:				**1190,40**	**560293,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материа**	**т**	**0,0500**		**99311,19**	**4965,56**
38. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,029	951,74	27,60
		Итого оплата труда:				**552,01**	**27,60**
38. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0145	3930,24	56,99
		Итого эксплуатация машин:				**1139,77**	**56,99**
38. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,0515	95312,06	4908,57
		Итого материалов:				**98171,42**	**4908,57**
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	16,64
		НР второго уровня	%	4,24		4224,91	211,25
		Накладные расходы	%	--		4557,77	227,89
		Сметная прибыль	%	8		8309,52	415,48
		Сметная стоимость:				**112178,48**	**5608,92**
39	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**569,0000**		**93,42**	**53157,13**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,02536	14,43	701,16	10117,63
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	16,222	750,64	12177,01
		Итого оплата труда:				**39,18**	**22294,64**
39. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	2,23	5990,77	13362,29
39. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	4,654	3127,68	14557,54
39. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	8,307	2672,73	22203,44
39. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,5121	4072,24	2085,39
39. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,51779	3072,14	1590,72
		Итого эксплуатация машин:				**75,64**	**43039,51**
		НР первого уровня	%	60,3		23,63	13443,67
		НР второго уровня	%	4,24		4,96	2823,87
		Накладные расходы	%	--		28,59	16267,54
		Сметная прибыль	%	8		9,76	5553,97
		Сметная стоимость:				**131,77**	**74978,65**
40	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**56,4448**		**1057,39**	**59684,17**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	2530,61
		Накладные расходы	%	--		44,83	2530,61
		Сметная прибыль	%	8		88,18	4977,18
		Сметная стоимость:				**1190,40**	**67191,96**
41	11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=1,33	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство**	**м2**	**64,0000**		**2528,78**	**161842,24**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,060249	3,856	788,80	3041,56
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02011	1,287	1423,01	1831,47
		Итого оплата труда:				**76,14**	**4873,03**
41. 3	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0108	0,6912	3391,65	2344,31
41. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00192	2805,19	5,39
41. 5	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00006	0,00384	62,86	0,24
41. 6	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0006	0,0384	2165,01	83,14
41. 7	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00426	0,27264	2252,39	614,09
41. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00437	0,27968	5724,35	1600,99
41. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0032	1668,99	5,34
		Итого эксплуатация машин:				**96,71**	**6189,14**
41.10	21-010207-0102	Щебень черный горячий, фракция от 5 до 10 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01064	0,68096	13135,99	8945,08

1	2	3	4	5	6	7	8
41.11	21-010207-0103	Щебень черный горячий, фракция от 10 до [illegible] мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	0,93632	13135,99	12299,49
41.12	21-010207-0104	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	9,959	13135,99	130821,85
41.13	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000512	205870,68	105,41
41.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,012736	20497,31	261,05
41.15	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,000192	51147,90	9,82
41.16	21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,001792	93856,00	168,19
		Итого материалов:				**2384,56**	**152611,53**
		НР первого уровня	%	60,3		45,91	2938,44
		НР второго уровня	%	4,24		109,17	6986,70
		Накладные расходы	%	–		155,08	9925,13
		Сметная прибыль	%	8		214,71	13741,39
		Сметная стоимость:				**2898,57**	**185508,72**
42	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0200**		**99311,19**	**1986,22**
42.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0116	951,74	11,04
		Итого оплата труда:				**552,01**	**11,04**
42.2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0058	3930,24	22,80
		Итого эксплуатация машин:				**1139,77**	**22,80**
42.3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,0206	95312,06	1963,43
		Итого материалов:				**98171,42**	**1963,43**
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	6,66
		НР второго уровня	%	4,24		4224,91	84,50
		Накладные расходы	%	–		4557,77	91,16
		Сметная прибыль	%	8		8309,52	166,19
		Сметная стоимость:				**112178,48**	**2243,57**
43	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**64,0000**		**1128,81**	**72243,70**
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9–725,84)	чел-ч	0,0451	2,886	725,84	2095,06
43.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3776	1025,72	387,31
		Итого оплата труда:				**38,79**	**2482,39**
43.3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,14336	2672,73	383,16
43.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00256	2805,19	7,18
43.5	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01536	62,86	0,97
43.6	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,048	2165,01	103,92
43.7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1792	5724,35	1025,86
43.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00448	1668,99	7,48
		Итого эксплуатация машин:				**23,88**	**1528,5**
43.9	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000392	205870,68	80,7
43.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0096	20497,31	196,7
43.11	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00384	95312,06	366,0
43.12	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000038	51147,90	1,9
43.13	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	4,557	14917,19	67974,6
		Итого материалов:				**1072,19**	**68620,1**
		НР первого уровня	%	60,3		23,39	1496,8
		НР второго уровня	%	4,24		48,85	3126,6
		Накладные расходы	%	–		72,24	4623,4
		Сметная прибыль	%	8		96,08	6149,3
		Сметная стоимость:				**1297,13**	**83016,5**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 к=6	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	м2 покрытия	64,0000		1076,74	68911,62
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,00816	0,52224	725,84	379,06
		Итого оплата труда:				**5,92**	**379,06**
44. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00004	0,00256	62,86	0,16
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**0,97**
44. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00384	95312,06	366,00
44. 4	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	4,57	14917,19	68165,59
		Итого материалов:				**1070,81**	**68531,59**
		НР первого уровня	%	60,3		3,57	228,57
		НР второго уровня	%	4,24		45,81	2931,54
		Накладные расходы	%	--		49,38	3160,12
		Сметная прибыль	%	8		90,09	5765,74
		Сметная стоимость:				**1216,21**	**77837,48**
		Ул.Казыбек би					
		Подготовительные работы					
45	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	4,0000		419,68	1678,72
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	0,524	2,096	741,27	1553,70
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,28	330,58	92,56
		Итого оплата труда:				**411,57**	**1646,26**
45. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,28	1668,99	467,32
		Итого эксплуатация машин:				**46,73**	**186,93**
		НР первого уровня	%	62,1		255,58	1022,33
		НР второго уровня	%	4,24		28,63	114,52
		Накладные расходы	%	--		284,21	1136,85
		Сметная прибыль	%	8		56,31	225,25
		Сметная стоимость:				**760,20**	**3040,81**
46	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	4,0000		1211,90	4847,60
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	1,31	5,24	741,27	3884,25
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,28	826,45	231,41
		Итого оплата труда:				**1028,92**	**4115,66**
46. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,28	1668,99	467,32
		Итого эксплуатация машин:				**116,83**	**467,32**
46. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,032	15500,96	496,03
46. 5	23-030101-9902	Люки чугунные	комплект	1	4	--	--
		Итого материалов:				**124,01**	**496,03**
		НР первого уровня	%	62,1		638,96	2555,83
		НР второго уровня	%	4,24		78,48	313,91
		Накладные расходы	%	--		717,43	2869,73
		Сметная прибыль	%	8		154,35	617,39
		Сметная стоимость:				**2083,68**	**8334,72**
47	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Монолитное наращивание. Устройство**	м3	0,1080		21600,83	2332,89
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	3,06	0,33048	751,15	248,24
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,0247	845,32	20,88
		Итого оплата труда:				**2491,84**	**269,12**
47. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000292	3127,68	0,91
47. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,019667	31,39	0,62
47. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,020304	3218,68	65,35

1	2	3	4	5	6	7	8
47.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,001652	2805,19	4,64
47.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,000864	47,50	0,04
47.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,002452	1668,99	4,09
		Итого эксплуатация машин:				**700,46**	**75,65**
47.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,11016	17533,83	1931,53
47.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000076	20497,31	1,55
47.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,000929	20497,23	19,04
47.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000028	29057,14	0,82
47.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000054	381819,66	20,62
47.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,04644	153,64	7,14
47.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,000083	25,00	0,00
47.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,0432	655,42	28,31
		Итого материалов:				**18601,85**	**2009,00**
		НР первого уровня	%	48,5		1208,54	130,52
		НР второго уровня	%	4,24		967,12	104,45
		Накладные расходы	%	–		2175,66	234,97
		Сметная прибыль	%	8		1902,12	205,43
		Сметная стоимость:				**25678,61**	**2773,29**
48	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,1096**		**831,00**	**91,09**
		НР второго уровня	%	4,24		35,23	3,86
		Накладные расходы	%	–		35,23	3,86
		Сметная прибыль	%	8		69,30	7,60
		Сметная стоимость:				**935,53**	**102,55**
49	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**5978,0000**		**4,10**	**24489,14**
49.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	5,918	1108,52	6560,47
		Итого оплата труда:				**1,10**	**6560,47**
49.2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	2,272	5990,77	13608,87
49.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	3,647	2983,69	10880,26
		Итого эксплуатация машин:				**4,10**	**24489,14**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	3877,24
		НР второго уровня	%	4,24		0,20	1202,73
		Накладные расходы	%	–		0,85	5079,97
		Сметная прибыль	%	8		0,40	2365,53
		Сметная стоимость:				**5,34**	**31934,64**
		Земляные работы					
50	**11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**93,0000**		**89,68**	**8340,17**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00367	0,34131	669,68	228,57
50.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	1,652	1108,52	1830,92
		Итого оплата труда:				**22,15**	**2059,49**
50.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,20088	2983,69	599,36
50.4	31-010102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	1,451	5178,00	7512,24
		Итого эксплуатация машин:				**87,22**	**8111,61**
		НР первого уровня	%	59,1		13,09	1217,16
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	405,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		17,45	1622,39
		Сметная прибыль	%	8		8,57	797,01
		Сметная стоимость:				**115,69**	**10759,57**
51	**11-010103-0114 РСНБ РК 2015 к=10**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**93,0000**		**133,90**	**12452,68**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0117	1,088	669,68	728,68
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	0,15624	28552,20	4461,00
		Итого оплата труда:				**55,80**	**5189,67**
51. 3	31-010102-0101	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 3 м3	маш.-ч	0,00168	0,15624	2501,28	390,80
		Итого эксплуатация машин:				**126,06**	**11724,00**
		НР первого уровня	%	59,1		32,98	3067,10
		НР второго уровня	%	4,24		7,08	658,04
		Накладные расходы	%	--		40,06	3725,14
		Сметная прибыль	%	8		13,92	1294,23
		Сметная стоимость:				**187,87**	**17472,04**
52	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**126,0000**		**107,75**	**13576,91**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00984	1,24	669,68	830,30
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	3,595	1108,52	3984,89
		Итого оплата труда:				**38,22**	**4815,18**
52. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,89838	2983,69	2680,49
52. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	2,696	3729,69	10056,74
		Итого эксплуатация машин:				**101,09**	**12737,22**
52. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00504	1864,07	9,39
		Итого материалов:				**0,07**	**9,39**
		НР первого уровня	%	59,1		22,59	2845,77
		НР второго уровня	%	4,24		5,53	696,32
		Накладные расходы	%	--		28,11	3542,09
		Сметная прибыль	%	8		10,87	1369,52
		Сметная стоимость:				**146,73**	**18488,53**
53	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**237,9762**		**645,22**	**153547,00**
		НР второго уровня	%	4,24		27,36	6510,39
		Накладные расходы	%	--		27,36	6510,39
		Сметная прибыль	%	8		53,81	12804,59
		Сметная стоимость:				**726,38**	**172861,99**
54	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**204,0000**		**47,51**	**9692,05**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,0122	2,489	617,21	1536,11
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	2,489	826,45	2056,87
		Итого оплата труда:				**17,61**	**3592,98**
54. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	2,489	3072,14	7645,94
		Итого эксплуатация машин:				**37,48**	**7645,94**
54. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	20,4	25,00	510,00
		Итого материалов:				**2,50**	**510,00**
		НР первого уровня	%	59,1		10,41	2123,45
		НР второго уровня	%	4,24		2,46	500,98
		Накладные расходы	%	--		12,86	2624,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4,83	985,32
		Сметная стоимость:				**65,20**	**13301,80**
55	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**204,0000**		**41,85**	**8536,43**
55.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	2,854	1094,51	3123,69
		Итого оплата труда:				**15,31**	**3123,69**
55.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	2,599	2983,69	7754,49
55.3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,255	554,24	141,33
55.4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,255	2512,18	640,61
		Итого эксплуатация машин:				**41,85**	**8536,43**
		НР первого уровня	%	59,1		9,05	1846,10
		НР второго уровня	%	4,24		2,16	440,22
		Накладные расходы	%	–		11,21	2286,32
		Сметная прибыль	%	8		4,24	865,82
		Сметная стоимость:				**57,30**	**11688,57**
56	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015 к=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**204,0000**		**19,17**	**3909,69**
56.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,255	4758,70	1213,47
		Итого оплата труда:				**5,95**	**1213,47**
56.2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,255	554,24	141,33
56.3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,255	2512,18	640,61
		Итого эксплуатация машин:				**19,17**	**3909,69**
		НР первого уровня	%	59,1		3,52	717,16
		НР второго уровня	%	4,24		0,96	196,18
		Накладные расходы	%	–		4,48	913,34
		Сметная прибыль	%	8		1,89	385,84
		Сметная стоимость:				**25,53**	**5208,87**
57	**11-010107-1502 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**2562,0000**		**2,54**	**6495,01**
57.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00144	3,689	889,10	3280,12
		Итого оплата труда:				**1,28**	**3280,12**
57.2	31-010103-0301	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00072	1,845	1212,60	2236,81
57.3	33-040101-0201	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00072	1,845	2308,42	4258,20
		Итого эксплуатация машин:				**2,54**	**6495,01**
		НР первого уровня	%	59,1		0,76	1938,55
		НР второго уровня	%	4,24		0,14	357,58
		Накладные расходы	%	–		0,90	2296,13
		Сметная прибыль	%	8		0,27	703,29
		Сметная стоимость:				**3,71**	**9494,44**
		Дорожная одежда					
58	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**565,4000**		**697,74**	**394501,84**
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	81,418	688,19	56030,78
58.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	76,725	1005,84	77172,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**235,59**	**133203,30**
58. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,764	5990,77	52501,31
58. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	24,256	3127,68	75863,94
58. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	40,03	4966,62	198815,39
58. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	3,675	3072,14	11290,42
		Итого эксплуатация машин:				**598,64**	**338471,06**
58. 7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,05	28,27	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,06	80321,59
		НР второго уровня	%	4,24		35,61	20132,51
		Накладные расходы	%	--		177,67	100454,10
		Сметная прибыль	%	8		70,03	39596,48
		Сметная стоимость:				**945,44**	**534552,42**
59	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**621,9400**		**1742,65**	**1083823,74**
		НР второго уровня	%	4,24		73,89	45954,13
		Накладные расходы	%	--		73,89	45954,13
		Сметная прибыль	%	8		145,32	90382,23
		Сметная стоимость:				**1961,86**	**1220160,10**
60	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**437,6000**		**720,43**	**315258,87**
		Состав работ:					
		1. Планировка и прикатка земляного полотна					
		2. Россыпь и разравнивание материалов					
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой					
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	63,014	688,19	43365,88
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	62,577	996,68	62368,94
		Итого оплата труда:				**241,62**	**105734,82**
60. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	6,783	5990,77	40634,19
60. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	20,83	3127,68	65148,82
60. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	30,982	4966,62	153876,22
60. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	3,982	3072,14	12233,75
		Итого эксплуатация машин:				**621,33**	**271892,99**
60. 7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	30,632	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	60,3		145,70	63758,09
		НР второго уровня	%	4,24		36,72	16070,32
		Накладные расходы	%	--		182,42	79828,41
		Сметная прибыль	%	8		72,23	31606,98
		Сметная стоимость:				**975,08**	**426694,27**
61	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**533,8720**		**1057,39**	**564510,91**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	23935,26
		Накладные расходы	%	--		44,83	23935,26
		Сметная прибыль	%	8		88,18	47075,69
		Сметная стоимость:				**1190,40**	**635521,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материа**		**0,0500**		**99311,19**	**4965,56**
62. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,029	951,74	27,60
		Итого оплата труда:				**552,01**	**27,60**
62. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0145	3930,24	56,99
		Итого эксплуатация машин:				**1139,77**	**56,99**
62. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,0515	95312,06	4908,57
		Итого материалов:				**98171,42**	**4908,57**
		НР первого уровня	%	66,3		332,86	16,64
		НР второго уровня	%	4,24		4224,91	211,25
		Накладные расходы	%	--		4557,77	227,89
		Сметная прибыль	%	8		8309,52	415,48
		Сметная стоимость:				**112178,48**	**5608,92**
63	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**650,0000**		**93,42**	**60724,32**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,02536	16,484	701,16	11557,92
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	18,532	750,64	13910,47
		Итого оплата труда:				**39,18**	**25468,39**
63. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	2,548	5990,77	15264,48
63. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	5,317	3127,68	16629,87
63. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	9,49	2672,73	25364,21
63. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,585	4072,24	2382,26
63. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,5915	3072,14	1817,17
		Итого эксплуатация машин:				**75,64**	**49166,40**
63. 8	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,007	4,55	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,63	15357,44
		НР второго уровня	%	4,24		4,96	3225,87
		Накладные расходы	%	--		28,59	18583,31
		Сметная прибыль	%	8		9,76	6344,61
		Сметная стоимость:				**131,77**	**85652,23**
64	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**64,4800**		**1057,39**	**68180,51**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	2890,85
		Накладные расходы	%	--		44,83	2890,85
		Сметная прибыль	%	8		88,18	5685,71
		Сметная стоимость:				**1190,40**	**76757,07**
65	11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=1,33	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство**	**м2**	**64,0000**		**2528,78**	**161842,24**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,060249	3,856	788,80	3041,56
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02011	1,287	1423,01	1831,47
		Итого оплата труда:				**76,14**	**4873,03**
65. 3	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0108	0,6912	3391,65	2344,31
65. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00192	2805,19	5,39
65. 5	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00006	0,00384	62,86	0,24
65. 6	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0006	0,0384	2165,01	83,14
65. 7	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00426	0,27264	2252,39	614,09
65. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00437	0,27968	5724,35	1600,99
65. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0032	1668,99	5,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**96,71**	**6189,14**
65.10	21-010207-0102	Щебень черный горячий, фракция от 5 до 10 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01064	0,68096	13135,99	8945,08
65.11	21-010207-0103	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	0,93632	13135,99	12299,49
65.12	21-010207-0104	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	9,959	13135,99	130821,85
65.13	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000512	205870,68	105,41
65.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,012736	20497,31	261,05
65.15	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,000192	51147,90	9,82
65.16	21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,001792	93856,00	168,19
		Итого материалов:				**2384,56**	**152611,53**
		НР первого уровня	%	60,3		45,91	2938,44
		НР второго уровня	%	4,24		109,17	6986,70
		Накладные расходы	%	–		155,08	9925,13
		Сметная прибыль	%	8		214,71	13741,39
		Сметная стоимость:				**2898,57**	**185508,72**
66	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0200**		**99311,19**	**1986,22**
66.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0116	951,74	11,04
		Итого оплата труда:				**552,01**	**11,04**
66.2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0058	3930,24	22,80
		Итого эксплуатация машин:				**1139,77**	**22,80**
66.3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,0206	95312,06	1963,43
		Итого материалов:				**98171,42**	**1963,43**
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	6,66
		НР второго уровня	%	4,24		4224,91	84,50
		Накладные расходы	%	–		4557,77	91,16
		Сметная прибыль	%	8		8309,52	166,19
		Сметная стоимость:				**112178,48**	**2243,57**
67	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**64,0000**		**1128,81**	**72243,70**
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,0451	2,886	725,84	2095,06
67.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3776	1025,72	387,31
		Итого оплата труда:				**38,79**	**2482,38**
67.3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,14336	2672,73	383,16
67.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00256	2805,19	7,18
67.5	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01536	62,86	0,97
67.6	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,048	2165,01	103,92
67.7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1792	5724,35	1025,80
67.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00448	1668,99	7,48
		Итого эксплуатация машин:				**23,88**	**1528,51**
67.9	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000392	205870,68	80,77
67.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0096	20497,31	196,77
67.11	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00384	95312,06	366,00
67.12	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000038	51147,90	1,93
67.13	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	4,557	14917,19	67974,65
		Итого материалов:				**1072,19**	**68620,12**
		НР первого уровня	%	60,3		23,39	1496,87
		НР второго уровня	%	4,24		48,85	3126,60
		Накладные расходы	%	–		72,24	4623,47

		Сметная прибыль	%	8		96,08	6149,37
		Сметная стоимость:				**1297,13**	**83016,54**
68	**11-270602-0204 РСНБ РК 2015 к=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**64,0000**		**1076,74**	**68911,62**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,00816	0,52224	725,84	379,06
		Итого оплата труда:				**5,92**	**379,06**
68. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш-ч	0,00004	0,00256	62,86	0,16
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**0,97**
68. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00384	95312,06	366,00
68. 4	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	4,57	14917,19	68165,59
		Итого материалов:				**1070,81**	**68531,59**
		НР первого уровня	%	60,3		3,57	228,57
		НР второго уровня	%	4,24		45,81	2931,54
		Накладные расходы	%	--		49,38	3160,12
		Сметная прибыль	%	8		90,09	5765,74
		Сметная стоимость:				**1216,21**	**77837,48**
		Пер.Балгынбаева					
		Дорожная одежда					
69	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**823,2732**		**1742,65**	**1434677,11**
		НР второго уровня	%	4,24		73,89	60830,31
		Накладные расходы	%	--		73,89	60830,31
		Сметная прибыль	%	8		145,32	119640,59
		Сметная стоимость:				**1961,86**	**1615148,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9665557,45**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9665557,45**
	Материалы -		Тенге				**896329,79**
	Всего заработная плата -		Тенге				**837050,69**
	Местные материалы -		Тенге				**6052966,38**
	Транспортные расходы -		Тенге				**318061,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**934944,38**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				503765,10
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				431179,28
		Сметная прибыль -	Тенге				**848040,15**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11448541,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**980,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**837050,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11448541,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**980,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**837050,69**
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение					
		Наружные электрические сети 10 кВ					
		Земляные работы					
70	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**12,9920**		**16181,65**	**210232,00**
		НР второго уровня	%	4,24		686,10	8913,84
		Накладные расходы	%	--		686,10	8913,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1349,42	17531,67
		Сметная стоимость:				**18217,17**	**236677,50**
71	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**5,9200**		**27837,09**	**164795,57**
		НР второго уровня	%	4,24		1180,29	6987,33
		Накладные расходы	%	–		1180,29	6987,33
		Сметная прибыль	%	8		2321,39	13742,63
		Сметная стоимость:				**31338,77**	**185525,54**
		Концевая опора КТБ 10-26-4шт					
72	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**8,0000**		**32697,57**	**261580,56**
		НР второго уровня	%	4,24		1386,38	11091,02
		Накладные расходы	%	–		1386,38	11091,02
		Сметная прибыль	%	8		2726,72	21813,73
		Сметная стоимость:				**36810,66**	**294485,30**
73	24-040207-1913 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Траверсы одностенные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**50216,51**	**200866,04**
		НР второго уровня	%	4,24		2129,18	8516,72
		Накладные расходы	%	–		2129,18	8516,72
		Сметная прибыль	%	8		4187,66	16750,62
		Сметная стоимость:				**56533,35**	**226133,38**
		Угловая анкерная опора УАТБ 10-26-2шт					
74	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6,0000**		**33822,38**	**202934,28**
		НР второго уровня	%	4,24		1434,07	8604,41
		Накладные расходы	%	–		1434,07	8604,41
		Сметная прибыль	%	8		2820,52	16923,10
		Сметная стоимость:				**38076,96**	**228461,79**
75	24-040207-1913 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Траверсы одностенные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**50216,51**	**100433,02**
		НР второго уровня	%	4,24		2129,18	4258,36
		Накладные расходы	%	–		2129,18	4258,36
		Сметная прибыль	%	8		4187,66	8375,31
		Сметная стоимость:				**56533,35**	**113066,69**
		Ответвительная угловая анкерная опора ОУАБ 10-04-2шт					
76	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6,0000**		**33822,38**	**202934,28**
		НР второго уровня	%	4,24		1434,07	8604,41
		Накладные расходы	%	–		1434,07	8604,41
		Сметная прибыль	%	8		2820,52	16923,10
		Сметная стоимость:				**38076,96**	**228461,79**
77	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Траверсы стальные с деталями крепления (ТМ73,ТМs86)**	**т**	**0,2118**		**346249,90**	**73321,88**
		НР второго уровня	%	4,24		14681,00	3108,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	8		14681,00	3108,85
		Сметная прибыль	%	–		28874,47	6114,46
		Сметная стоимость:				389805,37	**82545,18**
		Наружные электрические сети 0,4 кВ					
		Концевая опора КЗ-24шт	шт.	48,0000		23850,57	**1144827,36**
78	21-040405-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013**					
		НР второго уровня	%	4,24		1011,26	48540,68
		Накладные расходы	%	–		1011,26	48540,68
		Сметная прибыль	%	8		1988,95	95469,44
		Сметная стоимость:				26850,78	**1288837,48**
		Промежуточная опора П1-22шт	шт.	22,0000		32697,57	**719346,54**
79	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**					
		НР второго уровня	%	4,24		1386,38	30500,29
		Накладные расходы	%	–		1386,38	30500,29
		Сметная прибыль	%	8		2726,72	59987,75
		Сметная стоимость:				36810,66	**809834,58**
		Угловая анкерная опора УАЗ-13шт	шт.	26,0000		23850,57	**620114,82**
80	21-040405-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013**					
		НР второго уровня	%	4,24		1011,26	26292,87
		Накладные расходы	%	–		1011,26	26292,87
		Сметная прибыль	%	8		1988,95	51712,62
		Сметная стоимость:				26850,78	**698120,30**
		Промежуточная опора П16-71шт	шт.	71,0000		23850,57	**1693390,47**
81	21-040405-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013**					
		НР второго уровня	%	4,24		1011,26	71799,76
		Накладные расходы	%	–		1011,26	71799,76
		Сметная прибыль	%	8		1988,95	141215,22
		Сметная стоимость:				26850,78	**1906405,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5594776,82**
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5521454,94**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**301299,06**
	Местные материалы -		Тенге				**5220155,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**234109,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**460445,17**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6216009,80**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**73321,88**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**73321,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**3108,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6114,46**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**82545,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6298555,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ							

2	3	4	5	6	7	8
Всего прямые затраты:		Тенге				15260334,27
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				335759,68
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2062546,38
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				501291,00
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				12544073,00
	- перевозка грузов	Тенге				318061,65
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня		Тенге				503765,10
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				15764099,37
Накладные расходы II уровня		Тенге				668397,81
ИТОГО:		Тенге				16432497,19
Сметная прибыль		Тенге				1314599,78
ИТОГО по смете:		Тенге				17747096,97
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
Временные здания и сооружения К=2,8% (ЭС)		Тенге				496918,72
Временные здания и сооружения К=1,5% (АД)		Тенге				266206,45
Итого:		Тенге				18510222,14
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,71%		Тенге				316524,80
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=0,72%		Тенге				133273,60
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				794081
Итого:		Тенге				19754101,54
Итого с понижающим коэффициентом		Тенге				18233035,72
НДС 12%		Тенге				2187964,28
Всего:		**Тенге**				**20421000,00**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Руководитель

_____ Кузембаев Н.К

Подрядчик:

Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"

_____ Бисембаева А.

Тезнадзор:

Директор ТОО "Дамир Жоба Курылыс"

_____ Дуров А.

Счет-фактура № 00000000008 от 27 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 27.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060540008995, 120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0000681, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ838560000005378313, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №57 от 19.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060540008995, Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К",120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340001339, КГУ Кармакшинский районный отдел строительства,"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" Кызылординская область,
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Кармакшинский районный отдел строительства,"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" Кызылординская область,

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340001339,

ИИК получателя: KZ48070103KSN3304000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	" Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области "	Работа	1	18 233 035,71	18 233 035,71	12%	2 187 964,29	20 421 000,00		
Всего по счету:					**18 233 035,71**		**2 187 964,29**	**20 421 000,00**		

Руководитель: Керейтбаев Қ. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Косанова К. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Нур-Талап и К» БИН 060540008995 ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование стройки: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в п.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области

№	Наименование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в п.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области	153 168 223,04	49 966 146,14	141 374 269,86	46 118 752,89	40 842 000,00	13 323 372,82	20 421 000,00	6 661 686,41

Итого к оплате: двадцать миллионов четыресто двадцать одна тысяча тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
Руководитель

_____ Кузембаев Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"
Зам. директора по строительству

_____ Ермаганбетов Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Курылыс"

_____ Дуров А.

Ф-2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области
наименование, адрес

Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ
о приемке выполненных работ
за июнь месяц 2017 г

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр нормы и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Автомобильные дороги					
		Пер.Балтыкбаева					
		Подготовительные работы					
1	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**9680,0000**		**4,10**	**39654,55**
1.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	9,583	1108,52	10623,17
		Итого оплата труда:				**1,10**	**10623,17**
1.2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	3,678	5990,77	22036,45
1.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	5,905	2983,69	17618,09
		Итого эксплуатация машин:				**4,10**	**39654,55**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	6278,29
		НР второго уровня	%	4,24		0,20	1947,55
		Накладные расходы	%	–		0,85	8225,85
		Сметная прибыль	%	8		0,40	3830,43
		Сметная стоимость:				**5,34**	**51710,82**
		Земляные работы					
2	**11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**2974,0000**		**89,68**	**266706,23**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00367	10,915	669,68	7309,28
2.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	52,818	1108,52	58550,07
		Итого оплата труда:				**22,15**	**65859,35**
2.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	6,424	2983,69	19166,75
2.4	31-010102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	46,394	5178,00	240230,20
		Итого эксплуатация машин:				**87,22**	**259396,95**

		Сметная прибыль	%	8		0,40	3830,43
		Сметная стоимость:				**5,34**	**51710,82**
		Земляные работы					
2	**11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**2974,0000**		**89,68**	**266706,23**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00367	10,915	669,68	7309,28
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	52,818	1108,52	58550,07
		Итого оплата труда:				**22,15**	**65859,35**
2. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	6,424	2983,69	19166,75
2. 4	31-010102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	46,394	5178,00	240230,20
		Итого эксплуатация машин:				**87,22**	**259396,95**
		НР первого уровня	%	59,1		13,09	38922,88
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	12958,67
		Накладные расходы	%	--		17,45	51881,55
		Сметная прибыль	%	8		8,57	25487,02
		Сметная стоимость:				**115,69**	**344074,80**
3	**11-010103-0114 РСНБ РК 2015 к=30**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2974,0000**		**133,90**	**398217,91**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0117	34,796	669,68	23302,05
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	4,996	28552,20	142655,91
		Итого оплата труда:				**55,80**	**165957,96**
3. 3	31-010102-0101	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 3 м3	маш.-ч	0,00168	4,996	2501,28	12497,20
		Итого эксплуатация машин:				**126,06**	**374915,82**
		НР первого уровня	%	59,1		32,98	98081,17
		НР второго уровня	%	4,24		7,08	21043,08
		Накладные расходы	%	--		40,06	119124,25
		Сметная прибыль	%	8		13,92	41387,37
		Сметная стоимость:				**187,87**	**558729,53**
4	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**26,0000**		**107,75**	**2801,59**

4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00984	0,25584	669,68	171,33
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,74178	1108,52	822,28
		Итого оплата труда:				**38,22**	**993,61**
4. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,18538	2983,69	553,12
4. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,5564	3729,69	2075,20
		Итого эксплуатация машин:				**101,09**	**2628,32**
4. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00104	1864,07	1,94
		Итого материалов:				**0,07**	**1,94**
		НР первого уровня	%	59,1		22,59	587,22
		НР второго уровня	%	4,24		5,53	143,69
		Накладные расходы	%	--		28,11	730,91
		Сметная прибыль	%	8		10,87	282,60
		Сметная стоимость:				**146,73**	**3815,09**
5	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**49,1062**		**645,22**	**31684,30**
		НР второго уровня	%	4,24		27,36	1343,41
		Накладные расходы	%	--		27,36	1343,41
		Сметная прибыль	%	8		53,81	2642,22
		Сметная стоимость:				**726,38**	**35669,93**
6	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2778,0000**		**47,51**	**131982,97**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,0122	33,892	617,21	20918,23
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	33,892	826,45	28009,71
		Итого оплата труда:				**17,61**	**48927,95**
6. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	33,892	3072,14	104119,74
		Итого эксплуатация машин:				**37,48**	**104119,74**
6. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	277,8	25,00	6945,00
		Итого материалов:				**2,50**	**6945,00**
		НР первого уровня	%	59,1		10,41	28916,42
		НР второго уровня	%	4,24		2,46	6822,13
		Накладные расходы	%	--		12,86	35738,55
		Сметная прибыль	%	8		4,83	13417,72
		Сметная стоимость:				**65,20**	**181139,25**

7	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2778,0000**		**41,85**	**116246,07**
7. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	38,864	1094,51	42537,35
		Итого оплата труда:				**15,31**	**42537,35**
7. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	35,392	2983,69	105597,92
7. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	3,473	554,24	1924,60
7. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	3,473	2512,18	8723,55
		Итого эксплуатация машин:				**41,85**	**116246,07**
		НР первого уровня	%	59,1		9,05	25139,57
		НР второго уровня	%	4,24		2,16	5994,75
		Накладные расходы	%	--		11,21	31134,32
		Сметная прибыль	%	8		4,24	11790,43
		Сметная стоимость:				**57,30**	**159170,82**
8	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015 к=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2778,0000**		**19,17**	**53240,72**
8. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	3,473	4758,70	16524,59
		Итого оплата труда:				**5,95**	**16524,59**
8. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	3,473	554,24	1924,60
8. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	3,473	2512,18	8723,55
		Итого эксплуатация машин:				**19,17**	**53240,72**
		НР первого уровня	%	59,1		3,52	9766,03
		НР второго уровня	%	4,24		0,96	2671,49
		Накладные расходы	%	--		4,48	12437,52
		Сметная прибыль	%	8		1,89	5254,26
		Сметная стоимость:				**25,53**	**70932,49**
9	**11-010107-1502 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**4538,0000**		**2,54**	**11504,44**
9. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00144	6,535	889,10	5809,99
		Итого оплата труда:				**1,28**	**5809,99**
9. 2	31-010103-0301	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00072	3,267	1212,60	3962,00
9. 3	33-040101-0201	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00072	3,267	2308,42	7542,44
		Итого эксплуатация машин:				**2,54**	**11504,44**
		НР первого уровня	%	59,1		0,76	3433,70

		НР второго уровня	%	4,24		0,14	633,38
		Накладные расходы	%	--		0,90	4067,08
		Сметная прибыль	%	8		0,27	1245,72
		Сметная стоимость:				**3,71**	**16817,24**
		Дорожная одежда					
10	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**968,6000**		**697,74**	**675830,36**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	139,478	688,19	95987,64
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	131,439	1005,84	132206,06
		Итого оплата труда:				**235,59**	**228193,70**
10. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	15,013	5990,77	89941,23
10. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	41,553	3127,68	129964,30
10. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	68,577	4966,62	340595,30
10. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	6,296	3072,14	19341,89
		Итого эксплуатация машин:				**598,64**	**579842,72**
10. 7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,05	48,43	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,06	137600,80
		НР второго уровня	%	4,24		35,61	34489,48
		Накладные расходы	%	--		177,67	172090,28
		Сметная прибыль	%	8		70,03	67833,65
		Сметная стоимость:				**945,44**	**915754,29**
11	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**242,1868**		**1742,65**	**422046,83**
		НР второго уровня	%	4,24		73,89	17894,79
		Накладные расходы	%	--		73,89	17894,79
		Сметная прибыль	%	8		145,32	35195,33
		Сметная стоимость:				**1961,86**	**475136,94**
12	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**784,0000**		**720,43**	**564814,79**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	112,896	688,19	77693,90
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	112,112	996,68	111739,59
		Итого оплата труда:				**241,62**	**189433,49**

12. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	12,152	5990,77	72799,84
12. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	37,318	3127,68	116720,01
12. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	55,507	4966,62	275683,17
12. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	7,134	3072,14	21917,88
		Итого эксплуатация машин:				**621,33**	**487120,90**
12. 7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	54,88	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		145,70	114228,40
		НР второго уровня	%	4,24		36,72	28791,43
		Накладные расходы	%	--		182,42	143019,83
		Сметная прибыль	%	8		72,23	56626,77
		Сметная стоимость:				**975,08**	**764461,39**
13	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**956,4800**		**1057,39**	**1011372,40**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	42882,19
		Накладные расходы	%	--		44,83	42882,19
		Сметная прибыль	%	8		88,18	84340,37
		Сметная стоимость:				**1190,40**	**1138594,94**
14	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0500**		**99311,19**	**4965,56**
14. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,029	951,74	27,60
		Итого оплата труда:				**552,01**	**27,60**
14. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0145	3930,24	56,99
		Итого эксплуатация машин:				**1139,77**	**56,99**
14. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,0515	95312,06	4908,57
		Итого материалов:				**98171,42**	**4908,57**
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	16,64
		НР второго уровня	%	4,24		4224,91	211,25
		Накладные расходы	%	--		4557,77	227,89
		Сметная прибыль	%	8		8309,52	415,48
		Сметная стоимость:				**112178,48**	**5608,92**
15	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**917,0000**		**93,42**	**85668,00**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,02536	23,255	701,16	16305,56

15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	26,144	750,64	19624,46
		Итого оплата труда:				**39,18**	**35930,02**
15. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	3,595	5990,77	21534,66
15. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	7,501	3127,68	23460,92
15. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	13,388	2672,73	35783,04
15. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,8253	4072,24	3360,82
15. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,83447	3072,14	2563,61
		Итого эксплуатация машин:				**75,64**	**69362,44**
15. 8	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,007	6,419	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,63	21665,80
		НР второго уровня	%	4,24		4,96	4550,95
		Накладные расходы	%	--		28,59	26216,76
		Сметная прибыль	%	8		9,76	8950,78
		Сметная стоимость:				**131,77**	**120835,54**
16	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**90,9664**		**1057,39**	**96186,96**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	4078,33
		Накладные расходы	%	--		44,83	4078,33
		Сметная прибыль	%	8		88,18	8021,22
		Сметная стоимость:				**1190,40**	**108286,51**
17	**11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=1,33**	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство**	**м2**	**76,0000**		**2528,78**	**192187,61**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,060249	4,579	788,80	3611,86
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02011	1,528	1423,01	2174,87
		Итого оплата труда:				**76,14**	**5786,72**
17. 3	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0108	0,8208	3391,65	2783,87
17. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00228	2805,19	6,40
17. 5	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00006	0,00456	62,86	0,29
17. 6	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0006	0,0456	2165,01	98,72
17. 7	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00426	0,32376	2252,39	729,23
17. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00437	0,33212	5724,35	1901,17
17. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0038	1668,99	6,34
		Итого эксплуатация машин:				**96,71**	**7349,61**

17.10	21-010207-0102	Щебень черный горячий, фракция от 5 до 10 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01064	0,80864	13135,99	10622,29
17.11	21-010207-0103	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,112	13135,99	14605,64
17.12	21-010207-0104	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	11,826	13135,99	155350,95
17.13	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000608	205870,68	125,17
17.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,015124	20497,31	310,00
17.15	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,000228	51147,90	11,66
17.16	21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,002128	93856,00	199,73
		Итого материалов:				**2384,56**	**181226,20**
		НР первого уровня	%	60,3		45,91	3489,39
		НР второго уровня	%	4,24		109,17	8296,71
		Накладные расходы	%	--		155,08	11786,10
		Сметная прибыль	%	8		214,71	16317,90
		Сметная стоимость:				**2898,57**	**220291,66**
18	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0200**		**99311,19**	**1986,22**
18. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0116	951,74	11,04
		Итого оплата труда:				**552,01**	**11,04**
18. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0058	3930,24	22,80
		Итого эксплуатация машин:				**1139,77**	**22,80**
18. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,0206	95312,06	1963,43
		Итого материалов:				**98171,42**	**1963,43**
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	6,66
		НР второго уровня	%	4,24		4224,91	84,50
		Накладные расходы	%	--		4557,77	91,16
		Сметная прибыль	%	8		8309,52	166,19
		Сметная стоимость:				**112178,48**	**2243,57**
19	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**1128,81**	**85789,39**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,0451	3,428	725,84	2487,89
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4484	1025,72	459,93
		Итого оплата труда:				**38,79**	**2947,82**
19. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,17024	2672,73	455,01
19. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00304	2805,19	8,53

19. 5	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	62,86	1,15
19. 6	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,057	2165,01	123,41
19. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2128	5724,35	1218,14
19. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00532	1668,99	8,88
		Итого эксплуатация машин:				**23,88**	**1815,11**
19. 9	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000466	205870,68	95,91
19.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0114	20497,31	233,67
19.11	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	95312,06	434,62
19.12	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000045	51147,90	2,29
19.13	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	5,411	14917,19	80719,90
		Итого материалов:				**1072,19**	**81486,40**
		НР первого уровня	%	60,3		23,39	1777,54
		НР второго уровня	%	4,24		48,85	3712,84
		Накладные расходы	%	--		72,24	5490,37
		Сметная прибыль	%	8		96,08	7302,38
		Сметная стоимость:				**1297,13**	**98582,15**
20	**11-270602-0204 РСНБ РК 2015 к=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**1076,74**	**81832,55**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,00816	0,62016	725,84	450,14
		Итого оплата труда:				**5,92**	**450,14**
20. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00004	0,00304	62,86	0,19
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1,15**
20. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	95312,06	434,62
20. 4	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	5,426	14917,19	80946,64
		Итого материалов:				**1070,81**	**81381,26**
		НР первого уровня	%	60,3		3,57	271,43
		НР второго уровня	%	4,24		45,81	3481,21
		Накладные расходы	%	--		49,38	3752,64
		Сметная прибыль	%	8		90,09	6846,82
		Сметная стоимость:				**1216,21**	**92432,00**
		Ул.Женис					
		Подготовительные работы					
21	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	**опора**	**1,0000**		**4335,21**	**4335,21**

21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	2,448	2,448	751,15	1838,82
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	837,53	728,66
		Итого оплата труда:				**2567,47**	**2567,47**
21. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68	3580,06	2434,44
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	1668,99	317,11
		Итого эксплуатация машин:				**2201,24**	**2201,24**
21. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000015	0,000015	228435,05	3,43
21. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,05	0,05	1342,24	67,11
21. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,01	84,66	0,85
21. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3	42,84	128,52
21. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	409,05	81,81
21.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,05	0,05	268,80	13,44
		Итого материалов:				**295,16**	**295,16**
		НР первого уровня	%	61,7		1584,13	1584,13
		НР второго уровня	%	4,24		250,98	250,98
		Накладные расходы	%	--		1835,11	1835,11
		Сметная прибыль	%	8		493,63	493,63
		Сметная стоимость:				**6663,94**	**6663,94**
22	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1,0000**		**5640,38**	**5640,38**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	3,06	3,06	751,15	2298,52
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	1046,92	910,82
		Итого оплата труда:				**3209,34**	**3209,34**
22. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68	3580,06	2434,44
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	1668,99	317,11
		Итого эксплуатация машин:				**2751,55**	**2751,55**
22. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	228435,05	6,85
22. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1342,24	134,22
22. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	1,69
22. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257,04
22. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	409,05	163,62
22.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	268,80	26,88
		Итого материалов:				**590,31**	**590,31**
		НР первого уровня	%	61,7		1980,16	1980,16
		НР второго уровня	%	4,24		323,11	323,11

		Накладные расходы	%	--		2303,27	2303,27
		Сметная прибыль	%	8		635,49	635,49
		Сметная стоимость:				**8579,14**	**8579,14**
23	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж провода АС-35**	**км линии**	**0,0500**		**7009,32**	**350,47**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	4,83	0,2415	788,80	190,50
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,222	247,94	55,04
		Итого оплата труда:				**4910,74**	**245,54**
23. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,059	2477,53	146,17
23. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,1185	1802,34	213,58
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,0445	1668,99	74,27
		Итого эксплуатация машин:				**2604,13**	**130,21**
23. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,05	0,0025	1342,24	3,36
23. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,0005	84,66	0,04
23. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00001	0	54217,08	0,03
23. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,05	0,0525	402,90	21,15
23.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0002	0,00001	518687,71	5,19
		Итого материалов:				**595,28**	**29,76**
		НР первого уровня	%	61,7		3029,92	151,50
		НР второго уровня	%	4,24		425,66	21,28
		Накладные расходы	%	--		3455,59	172,78
		Сметная прибыль	%	8		837,19	41,86
		Сметная стоимость:				**11302,10**	**565,10**
24	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0500**		**22570,68**	**1128,53**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	16,1	0,805	788,80	634,98
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,222	826,45	183,47
		Итого оплата труда:				**16369,12**	**818,46**
24. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,059	2477,53	146,17
24. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,1185	1802,34	213,58
24. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,0445	1668,99	74,27
		Итого эксплуатация машин:				**8680,43**	**434,02**
24. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,005	1342,24	6,71
24. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,001	84,66	0,08
24. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0,05

24. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,105	402,90	42,30
24.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,00002	518687,71	10,37
		Итого материалов:				**1190,57**	**59,53**
		НР первого уровня	%	61,7		10099,75	504,99
		НР второго уровня	%	4,24		1385,23	69,26
		Накладные расходы	%	--		11484,97	574,25
		Сметная прибыль	%	8		2724,45	136,22
		Сметная стоимость:				**36780,10**	**1839,01**
25	**23-061004-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,007435**		**583970,71**	**4341,82**
		НР второго уровня	%	4,24		24760,36	184,09
		Накладные расходы	%	--		24760,36	184,09
		Сметная прибыль	%	8		48698,49	362,07
		Сметная стоимость:				**657429,55**	**4887,99**
26	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**419,68**	**839,36**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	0,524	1,048	741,27	776,85
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	330,58	46,28
		Итого оплата труда:				**411,57**	**823,13**
26. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	1668,99	233,66
		Итого эксплуатация машин:				**46,73**	**93,46**
		НР первого уровня	%	62,1		255,58	511,17
		НР второго уровня	%	4,24		28,63	57,26
		Накладные расходы	%	--		284,21	568,43
		Сметная прибыль	%	8		56,31	112,62
		Сметная стоимость:				**760,20**	**1520,40**
27	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1211,90**	**2423,80**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	1,31	2,62	741,27	1942,13
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	826,45	115,70
		Итого оплата труда:				**1028,92**	**2057,83**
27. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	1668,99	233,66
		Итого эксплуатация машин:				**116,83**	**233,66**
27. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,008	0,016	15500,96	248,02

		марки М100 ГОСТ 28013-98					
27. 5	23-030101-9902	Люки чугунные	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**124,01**	**248,02**
		НР первого уровня	%	62,1		638,96	1277,91
		НР второго уровня	%	4,24		78,48	156,95
		Накладные расходы	%	--		717,43	1434,87
		Сметная прибыль	%	8		154,35	308,69
		Сметная стоимость:				**2083,68**	**4167,36**
28	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Монолитное наращивание. Устройство**	**м3**	**0,1160**		**21600,83**	**2505,70**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	3,06	0,35496	751,15	266,63
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,026529	845,32	22,43
		Итого оплата труда:				**2491,84**	**289,05**
28. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000313	3127,68	0,98
28. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,021124	31,39	0,66
28. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,021808	3218,68	70,19
28. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,001775	2805,19	4,98
28. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,000928	47,50	0,04
28. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,002633	1668,99	4,39
		Итого эксплуатация машин:				**700,46**	**81,25**
28. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,11832	17533,83	2074,60
28.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000081	20497,31	1,66
28.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,000998	20497,23	20,45
28.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,00003	29057,14	0,88
28.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000058	381819,66	22,15
28.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,04988	153,64	7,66
28.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,000089	25,00	0,00
28.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,0464	655,42	30,41
		Итого материалов:				**18601,85**	**2157,81**
		НР первого уровня	%	48,5		1208,54	140,19
		НР второго уровня	%	4,24		967,12	112,19
		Накладные расходы	%	--		2175,66	252,38
		Сметная прибыль	%	8		1902,12	220,65
		Сметная стоимость:				**25678,61**	**2978,72**

29	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,1177**		**831,00**	**97,84**
		НР второго уровня	%	4,24		35,23	4,15
		Накладные расходы	%	--		35,23	4,15
		Сметная прибыль	%	8		69,30	8,16
		Сметная стоимость:				**935,53**	**110,15**
30	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**10044,0000**		**4,10**	**41145,69**
30. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	9,944	1108,52	11022,64
		Итого оплата труда:				**1,10**	**11022,64**
30. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	3,817	5990,77	22865,09
30. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	6,127	2983,69	18280,59
		Итого эксплуатация машин:				**4,10**	**41145,69**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	6514,38
		НР второго уровня	%	4,24		0,20	2020,79
		Накладные расходы	%	--		0,85	8535,17
		Сметная прибыль	%	8		0,40	3974,47
		Сметная стоимость:				**5,34**	**53655,32**
		Земляные работы					
31	**11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**165,0000**		**89,68**	**14797,08**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00367	0,60555	669,68	405,52
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	2,93	1108,52	3248,41
		Итого оплата труда:				**22,15**	**3653,93**
31. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,3564	2983,69	1063,39
31. 4	31-010102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	2,574	5178,00	13328,17
		Итого эксплуатация машин:				**87,22**	**14391,56**
		НР первого уровня	%	59,1		13,09	2159,47
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	718,96
		Накладные расходы	%	--		17,45	2878,43
		Сметная прибыль	%	8		8,57	1414,04
		Сметная стоимость:				**115,69**	**19089,56**

32	**11-010103-0114 РСНБ РК 2015 к=30**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**165,0000**		**133,90**	**22093,46**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0117	1,931	669,68	1292,82
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	0,2772	28552,20	7914,67
		Итого оплата труда:				**55,80**	**9207,49**
32. 3	31-010102-0101	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 3 м3	маш.-ч	0,00168	0,2772	2501,28	693,35
		Итого эксплуатация машин:				**126,06**	**20800,64**
		НР первого уровня	%	59,1		32,98	5441,62
		НР второго уровня	%	4,24		7,08	1167,49
		Накладные расходы	%	--		40,06	6609,11
		Сметная прибыль	%	8		13,92	2296,21
		Сметная стоимость:				**187,87**	**30998,78**
33	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**149,0000**		**107,75**	**16055,24**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00984	1,466	669,68	981,86
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	4,251	1108,52	4712,29
		Итого оплата труда:				**38,22**	**5694,14**
33. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,062	2983,69	3169,78
33. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	3,189	3729,69	11892,49
		Итого эксплуатация машин:				**101,09**	**15062,27**
33. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00596	1864,07	11,11
		Итого материалов:				**0,07**	**11,11**
		НР первого уровня	%	59,1		22,59	3365,24
		НР второго уровня	%	4,24		5,53	823,43
		Накладные расходы	%	--		28,11	4188,67
		Сметная прибыль	%	8		10,87	1619,51
		Сметная стоимость:				**146,73**	**21863,42**
34	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**281,4163**		**645,22**	**181575,43**
		НР второго уровня	%	4,24		27,36	7698,80
		Накладные расходы	%	--		27,36	7698,80
		Сметная прибыль	%	8		53,81	15141,94

		Сметная стоимость:				**726,38**	**204416,16**
35	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**293,0000**		**47,51**	**13920,45**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,0122	3,575	617,21	2206,28
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	3,575	826,45	2954,23
		Итого оплата труда:				**17,61**	**5160,51**
35. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	3,575	3072,14	10981,67
		Итого эксплуатация машин:				**37,48**	**10981,67**
35. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	29,3	25,00	732,50
		Итого материалов:				**2,50**	**732,50**
		НР первого уровня	%	59,1		10,41	3049,86
		НР второго уровня	%	4,24		2,46	719,54
		Накладные расходы	%	--		12,86	3769,40
		Сметная прибыль	%	8		4,83	1415,19
		Сметная стоимость:				**65,20**	**19105,04**
36	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**293,0000**		**41,85**	**12260,65**
36. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	4,099	1094,51	4486,48
		Итого оплата труда:				**15,31**	**4486,48**
36. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	3,733	2983,69	11137,58
36. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,36625	554,24	202,99
36. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,36625	2512,18	920,09
		Итого эксплуатация машин:				**41,85**	**12260,65**
		НР первого уровня	%	59,1		9,05	2651,51
		НР второго уровня	%	4,24		2,16	632,28
		Накладные расходы	%	--		11,21	3283,79
		Сметная прибыль	%	8		4,24	1243,56
		Сметная стоимость:				**57,30**	**16787,99**
37	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015 к=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**293,0000**		**19,17**	**5615,38**
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,36625	4758,70	1742,87
		Итого оплата труда:				**5,95**	**1742,87**
37. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,36625	554,24	202,99
37. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,36625	2512,18	920,09
		Итого эксплуатация машин:				**19,17**	**5615,38**

		НР первого уровня	%	59,1		3,52	1030,04
		НР второго уровня	%	4,24		0,96	281,77
		Накладные расходы	%	--		4,48	1311,80
		Сметная прибыль	%	8		1,89	554,17
		Сметная стоимость:				**25,53**	**7481,36**
38	**11-010107-1502 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**5022,0000**		**2,54**	**12731,44**
38. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00144	7,232	889,10	6429,65
		Итого оплата труда:				**1,28**	**6429,65**
38. 2	31-010103-0301	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00072	3,616	1212,60	4384,57
38. 3	33-040101-0201	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00072	3,616	2308,42	8346,88
		Итого эксплуатация машин:				**2,54**	**12731,44**
		НР первого уровня	%	59,1		0,76	3799,92
		НР второго уровня	%	4,24		0,14	700,93
		Накладные расходы	%	--		0,90	4500,85
		Сметная прибыль	%	8		0,27	1378,58
		Сметная стоимость:				**3,71**	**18610,88**
		Дорожная одежда					
39	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1087,6000**		**697,74**	**758861,34**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	156,614	688,19	107780,46
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	147,587	1005,84	148448,60
		Итого оплата труда:				**235,59**	**256229,06**
39. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	16,858	5990,77	100991,20
39. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	46,658	3127,68	145931,42
39. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	77,002	4966,62	382440,07
39. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	7,069	3072,14	21718,19
		Итого эксплуатация машин:				**598,64**	**651080,88**
39. 7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,05	54,38	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,06	154506,12
		НР второго уровня	%	4,24		35,61	38726,78
		Накладные расходы	%	--		177,67	193232,90
		Сметная прибыль	%	8		70,03	76167,54

		Сметная стоимость:				**945,44**	**1028261,79**
40	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1196,3600**		**1742,65**	**2084836,80**
		НР второго уровня	%	4,24		73,89	88397,08
		Накладные расходы	%	--		73,89	88397,08
		Сметная прибыль	%	8		145,32	173858,71
		Сметная стоимость:				**1961,86**	**2347092,54**
41	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**829,4000**		**720,43**	**597522,18**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	119,434	688,19	82193,01
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	118,604	996,68	118210,23
		Итого оплата труда:				**241,62**	**200403,24**
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	12,856	5990,77	77015,54
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	39,479	3127,68	123479,05
41. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	58,722	4966,62	291647,48
41. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	7,548	3072,14	23187,10
		Итого эксплуатация машин:				**621,33**	**515329,17**
41. 7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	58,058	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		145,70	120843,15
		НР второго уровня	%	4,24		36,72	30458,69
		Накладные расходы	%	--		182,42	151301,84
		Сметная прибыль	%	8		72,23	59905,92
		Сметная стоимость:				**975,08**	**808729,94**
42	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1011,8680**		**1057,39**	**1069939,10**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	45365,42
		Накладные расходы	%	--		44,83	45365,42
		Сметная прибыль	%	8		88,18	89224,36
		Сметная стоимость:				**1190,40**	**1204528,88**
43	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0500**		**99311,19**	**4965,56**

43. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,029	951,74	27,60
		Итого оплата труда:				**552,01**	**27,60**
43. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0145	3930,24	56,99
		Итого эксплуатация машин:				**1139,77**	**56,99**
43. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,0515	95312,06	4908,57
		Итого материалов:				**98171,42**	**4908,57**
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	16,64
		НР второго уровня	%	4,24		4224,91	211,25
		Накладные расходы	%	--		4557,77	227,89
		Сметная прибыль	%	8		8309,52	415,48
		Сметная стоимость:				**112178,48**	**5608,92**
44	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**1262,0000**		**93,42**	**117898,60**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,02536	32,004	701,16	22440,15
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	35,98	750,64	27007,71
		Итого оплата труда:				**39,18**	**49447,86**
44. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	4,947	5990,77	29636,58
44. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	10,323	3127,68	32287,54
44. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	18,425	2672,73	49245,58
44. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,136	4072,24	4625,25
44. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,148	3072,14	3528,11
		Итого эксплуатация машин:				**75,64**	**95458,45**
44. 8	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,007	8,834	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,63	29817,06
		НР второго уровня	%	4,24		4,96	6263,14
		Накладные расходы	%	--		28,59	36080,20
		Сметная прибыль	%	8		9,76	12318,30
		Сметная стоимость:				**131,77**	**166297,11**
45	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**125,1904**		**1057,39**	**132375,08**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	5612,70
		Накладные расходы	%	--		44,83	5612,70
		Сметная прибыль	%	8		88,18	11039,02

		Сметная стоимость:				**1190,40**	**149026,80**
46	**11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=1,33**	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство**	**м2**	**64,0000**		**2528,78**	**161842,20**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,060249	3,856	788,80	3041,56
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02011	1,287	1423,01	1831,47
		Итого оплата труда:				**76,14**	**4873,03**
46. 3	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0108	0,6912	3391,65	2344,31
46. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00192	2805,19	5,39
46. 5	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00006	0,00384	62,86	0,24
46. 6	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0006	0,0384	2165,01	83,14
46. 7	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00426	0,27264	2252,39	614,09
46. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00437	0,27968	5724,35	1600,99
46. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0032	1668,99	5,34
		Итого эксплуатация машин:				**96,71**	**6189,14**
46.10	21-010207-0102	Щебень черный горячий, фракция от 5 до 10 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01064	0,68096	13135,99	8945,08
46.11	21-010207-0103	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	0,93632	13135,99	12299,49
46.12	21-010207-0104	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	9,959	13135,99	130821,85
46.13	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000512	205870,68	105,41
46.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,012736	20497,31	261,05
46.15	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,000192	51147,90	9,82
46.16	21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,001792	93856,00	168,19
		Итого материалов:				**2384,56**	**152611,53**
		НР первого уровня	%	60,3		45,91	2938,44
		НР второго уровня	%	4,24		109,17	6986,70
		Накладные расходы	%	--		155,08	9925,14
		Сметная прибыль	%	8		214,71	13741,39
		Сметная стоимость:				**2898,57**	**185508,77**
47	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0200**		**99311,19**	**1986,22**
47. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0116	951,74	11,04
		Итого оплата труда:				**552,01**	**11,04**
47. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0058	3930,24	22,80
		Итого эксплуатация машин:				**1139,77**	**22,80**

47. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,0206	95312,06	1963,43
		Итого материалов:				**98171,42**	**1963,43**
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	6,66
		НР второго уровня	%	4,24		4224,91	84,50
		Накладные расходы	%	--		4557,77	91,16
		Сметная прибыль	%	8		8309,52	166,19
		Сметная стоимость:				**112178,48**	**2243,57**
48	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**64,0000**		**1128,81**	**72243,70**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,0451	2,886	725,84	2095,06
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3776	1025,72	387,31
		Итого оплата труда:				**38,79**	**2482,38**
48. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,14336	2672,73	383,16
48. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00256	2805,19	7,18
48. 5	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01536	62,86	0,97
48. 6	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,048	2165,01	103,92
48. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1792	5724,35	1025,80
48. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00448	1668,99	7,48
		Итого эксплуатация машин:				**23,88**	**1528,51**
48. 9	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000392	205870,68	80,77
48.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0096	20497,31	196,77
48.11	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00384	95312,06	366,00
48.12	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000038	51147,90	1,93
48.13	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	4,557	14917,19	67974,65
		Итого материалов:				**1072,19**	**68620,12**
		НР первого уровня	%	60,3		23,39	1496,87
		НР второго уровня	%	4,24		48,85	3126,60
		Накладные расходы	%	--		72,24	4623,47
		Сметная прибыль	%	8		96,08	6149,37
		Сметная стоимость:				**1297,13**	**83016,54**
49	**11-270602-0204 РСНБ РК 2015 к=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**64,0000**		**1076,74**	**68911,62**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,00816	0,52224	725,84	379,06

		Итого оплата труда:				**5,92**	**379,06**
49. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00004	0,00256	62,86	0,16
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**0,97**
49. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00384	95312,06	366,00
49. 4	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	4,57	14917,19	68165,59
		Итого материалов:				**1070,81**	**68531,59**
		НР первого уровня	%	60,3		3,57	228,57
		НР второго уровня	%	4,24		45,81	2931,54
		Накладные расходы	%	--		49,38	3160,12
		Сметная прибыль	%	8		90,09	5765,74
		Сметная стоимость:				**1216,21**	**77837,48**
		Ул.Жансугурова					
		Подготовительные работы					
50	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	**опора**	**1,0000**		**4335,21**	**4335,21**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	2,448	2,448	751,15	1838,82
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	837,53	728,66
		Итого оплата труда:				**2567,47**	**2567,47**
50. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68	3580,06	2434,44
50. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	1668,99	317,11
		Итого эксплуатация машин:				**2201,24**	**2201,24**
50. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000015	0,000015	228435,05	3,43
50. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,05	0,05	1342,24	67,11
50. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,01	84,66	0,85
50. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3	42,84	128,52
50. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	409,05	81,81
50.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,05	0,05	268,80	13,44
		Итого материалов:				**295,16**	**295,16**
		НР первого уровня	%	61,7		1584,13	1584,13
		НР второго уровня	%	4,24		250,98	250,98
		Накладные расходы	%	--		1835,11	1835,11
		Сметная прибыль	%	8		493,63	493,63
		Сметная стоимость:				**6663,94**	**6663,94**
51	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1,0000**		**5640,38**	**5640,38**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	3,06	3,06	751,15	2298,52

51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	1046,92	910,82
		Итого оплата труда:				**3209,34**	**3209,34**
51. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68	3580,06	2434,44
51. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	1668,99	317,11
		Итого эксплуатация машин:				**2751,55**	**2751,55**
51. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	228435,05	6,85
51. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1342,24	134,22
51. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	1,69
51. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257,04
51. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	409,05	163,62
51.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	268,80	26,88
		Итого материалов:				**590,31**	**590,31**
		НР первого уровня	%	61,7		1980,16	1980,16
		НР второго уровня	%	4,24		323,11	323,11
		Накладные расходы	%	--		2303,27	2303,27
		Сметная прибыль	%	8		635,49	635,49
		Сметная стоимость:				**8579,14**	**8579,14**
52	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж провода АС-35**	**км линии**	**0,0500**		**7009,32**	**350,47**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	4,83	0,2415	788,80	190,50
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,222	247,94	247,94
		Итого оплата труда:				**4910,74**	**4910,74**
52. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,059	2477,53	146,17
52. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,1185	1802,34	213,58
52. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,0445	1668,99	74,27
		Итого эксплуатация машин:				**2604,13**	**130,21**
52. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,05	0,0025	1342,24	3,36
52. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,0005	84,66	0,04
52. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00001	0	54217,08	0,03
52. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,05	0,0525	402,90	21,15
52.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0002	0,00001	518687,71	5,19
		Итого материалов:				**595,28**	**29,76**
		НР первого уровня	%	61,7		3029,92	151,50
		НР второго уровня	%	4,24		425,66	21,28
		Накладные расходы	%	--		3455,59	172,78

		Сметная прибыль	%	8		837,19	41,86
		Сметная стоимость:				**11302,00**	**565,10**
53	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0500**		**22570,68**	**1128,53**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	16,1	0,805	788,80	634,98
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,222	826,45	183,47
		Итого оплата труда:				**16369,12**	**818,46**
53. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,059	2477,53	146,17
53. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,1185	1802,34	213,58
53. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,0445	1668,99	74,27
		Итого эксплуатация машин:				**8680,43**	**434,02**
53. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,005	1342,24	6,71
53. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,001	84,66	0,08
53. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0,05
53. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,105	402,90	42,30
53.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,00002	518687,71	10,37
		Итого материалов:				**1190,57**	**59,53**
		НР первого уровня	%	61,7		10099,75	504,99
		НР второго уровня	%	4,24		1385,23	69,26
		Накладные расходы	%	--		11484,97	574,25
		Сметная прибыль	%	8		2724,45	136,22
		Сметная стоимость:				**36780,10**	**1839,01**
54	**23-061004-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,007435**		**583970,71**	**4341,82**
		НР второго уровня	%	4,24		24760,36	184,09
		Накладные расходы	%	--		24760,36	184,09
		Сметная прибыль	%	8		48698,49	362,07
		Сметная стоимость:				**657429,55**	**4887,99**
55	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**12712,0000**		**4,10**	**52075,27**
55. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	12,585	1108,52	13950,59
		Итого оплата труда:				**1,10**	**13950,59**
55. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	4,831	5990,77	28938,77

55. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	7,754	2983,69	23136,49
		Итого эксплуатация машин:				**4,10**	**52075,27**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	8244,80
		НР второго уровня	%	4,24		0,20	2557,57
		Накладные расходы	%	--		0,85	10802,37
		Сметная прибыль	%	8		0,40	5030,21
		Сметная стоимость:				**5,34**	**67907,85**
		Земляные работы					
56	**11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**7455,0000**		**89,68**	**668559,15**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00367	27,36	669,68	18322,35
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	132,401	1108,52	146768,93
		Итого оплата труда:				**22,15**	**165091,28**
56. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	16,103	2983,69	48045,76
56. 4	31-010102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	116,298	5178,00	602191,04
		Итого эксплуатация машин:				**87,22**	**650236,80**
		НР первого уровня	%	59,1		13,09	97568,95
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	32483,83
		Накладные расходы	%	--		17,45	130052,78
		Сметная прибыль	%	8		8,57	63888,95
		Сметная стоимость:				**115,69**	**862500,88**
57	**11-010103-0114 РСНБ РК 2015 к=30**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**7455,0000**		**133,90**	**998222,77**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0117	87,224	669,68	58411,83
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	12,524	28552,20	357599,13
		Итого оплата труда:				**55,80**	**416010,96**
57. 3	31-010102-0101	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 3 м3	маш.-ч	0,00168	12,524	2501,28	31327,03
		Итого эксплуатация машин:				**126,06**	**939810,85**
		НР первого уровня	%	59,1		32,98	245862,48
		НР второго уровня	%	4,24		7,08	52749,21
		Накладные расходы	%	--		40,06	298611,69
		Сметная прибыль	%	8		13,92	103746,75
		Сметная стоимость:				**187,87**	**1400581,13**
58	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**17,0000**		**87,62**	**1489,46**

58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,008	0,136	669,68	91,08
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	0,3944	1108,52	437,20
		Итого оплата труда:				**31,08**	**528,28**
58. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	0,0986	2983,69	294,19
58. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	0,2958	3729,69	1103,24
		Итого эксплуатация машин:				**82,20**	**1397,43**
58. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00051	1864,07	0,95
		Итого материалов:				**0,06**	**0,95**
		НР первого уровня	%	59,1		18,37	312,21
		НР второго уровня	%	4,24		4,49	76,39
		Накладные расходы	%	--		22,86	388,60
		Сметная прибыль	%	8		8,84	150,25
		Сметная стоимость:				**119,31**	**2028,31**
59	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**32,1079**		**645,22**	**20716,66**
		НР второго уровня	%	4,24		27,36	878,39
		Накладные расходы	%	--		27,36	878,39
		Сметная прибыль	%	8		53,81	1727,60
		Сметная стоимость:				**726,38**	**23322,65**
60	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**6982,0000**		**47,51**	**331715,31**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,0122	85,18	617,21	52574,19
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	85,18	826,45	70397,34
		Итого оплата труда:				**17,61**	**122971,54**
60. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	85,18	3072,14	261686,11
		Итого эксплуатация машин:				**37,48**	**261686,11**
60. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	698,2	25,00	17455,00
		Итого материалов:				**2,50**	**17455,00**
		НР первого уровня	%	59,1		10,41	72676,18
		НР второго уровня	%	4,24		2,46	17146,20
		Накладные расходы	%	--		12,86	89822,38
		Сметная прибыль	%	8		4,83	33723,01
		Сметная стоимость:				**65,20**	**455260,70**

61	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6982,0000**		**41,85**	**292163,44**
61. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	97,678	1094,51	106909,92
		Итого оплата труда:				**15,31**	**106909,92**
61. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	88,951	2983,69	265401,25
61. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	8,727	554,24	4837,13
61. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	8,727	2512,18	21925,05
		Итого эксплуатация машин:				**41,85**	**292163,44**
		НР первого уровня	%	59,1		9,05	63183,76
		НР второго уровня	%	4,24		2,16	15066,72
		Накладные расходы	%	--		11,21	78250,48
		Сметная прибыль	%	8		4,24	29633,11
		Сметная стоимость:				**57,30**	**400047,04**
62	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015 к=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6982,0000**		**19,17**	**133810,90**
62. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	8,727	4758,70	41531,55
		Итого оплата труда:				**5,95**	**41531,55**
62. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	8,727	554,24	4837,13
62. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	8,727	2512,18	21925,05
		Итого эксплуатация машин:				**19,17**	**133810,90**
		НР первого уровня	%	59,1		3,52	24545,15
		НР второго уровня	%	4,24		0,96	6714,30
		Накладные расходы	%	--		4,48	31259,45
		Сметная прибыль	%	8		1,89	13205,63
		Сметная стоимость:				**25,53**	**178275,98**
63	**11-010107-1502 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**6810,0000**		**2,54**	**17264,26**
63. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00144	9,806	889,10	8718,82
		Итого оплата труда:				**1,28**	**8718,82**
63. 2	31-010103-0301	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00072	4,903	1212,60	5945,62
63. 3	33-040101-0201	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00072	4,903	2308,42	11318,64
		Итого эксплуатация машин:				**2,54**	**17264,26**
		НР первого уровня	%	59,1		0,76	5152,82

		НР второго уровня	%	4,24		0,14	950,48
		Накладные расходы	%	--		0,90	6103,31
		Сметная прибыль	%	8		0,27	1869,41
		Сметная стоимость:				**3,71**	**25236,98**
		Дорожная одежда					
64	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1255,5465**		**1742,65**	**2187978,11**
		НР второго уровня	%	4,24		73,89	92770,27
		Накладные расходы	%	--		73,89	92770,27
		Сметная прибыль	%	8		145,32	182459,87
		Сметная стоимость:				**1961,86**	**2463208,25**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**14407751,42**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**8683,64**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**8683,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**368,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**724,15**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**9775,98**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14399067,77**
	Материалы -		Тенге				**677101,54**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2274451,22**
	Местные материалы -		Тенге				**7004833,06**
	Транспортные расходы -		Тенге				**233976,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**2024377,57**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1356347,94**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**668029,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1313875,63**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17737320,97**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2027,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2274451,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17747096,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2027,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2274451,22**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**14407751,42**

2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				15764099,38
	Накладные расходы II уровня	Тенге				668397,81
	ИТОГО:	Тенге				16432497,19
	Сметная прибыль	Тенге				1314599,78
	ИТОГО по смете:	Тенге				17747096,97
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения К=2,8% (ЭС)	Тенге				496918,72
	Временные здания и сооружения К=1,5% (АД)	Тенге				266206,45
	Итого:	Тенге				18510222,14
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,71%	Тенге				316524,80
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=0,72%	Тенге				133273,60
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				794081
	Итого:	Тенге				19754101,54
	Итого с понижающим коэффициентом	Тенге				18233035,72
	НДС 12%	Тенге				2187964,28
	Всего:	**Тенге**				**20421000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
Руководитель

Кузембаев Н.К

Подрядчик:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"

Бисембаева А.

Тезалдар:
Директор ТОО "Дамир Жоба Курылыс"

Дуров А.