Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"

Наименование стройки: «Строительство наружных сетей канализации к производственному зданию» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Панфилова, 276

ДОГОВОР №238 от 17.09.2020

С П Р А В К А №1 от 20.11.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		238	17.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	29 778 441,00	-		-	-	-	-	-	3 190 547	
За отчетный период	29 778 441,00	26 587 893,75							3 190 547,25	29 778 441,00

Заказчик:
Руководитель

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

_____ **Сабралин С.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "Севгражданпроект"

_____

Технический надзор:
ТОО "Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области"

_____

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР №238 от 17.09.2020
Наименование стройки: «Строительство наружных сетей канализации к производственному зданию» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Панфилова, 276

Акт выполненных работ №1 от 20.11.2020 г.
за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	58	252,97	244,11	14672	14159	5	2959	19042
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	62,09	508	3601		1410	
2	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (отвозка лишнего грунта)**	т	101,5	307,00	--	31161	--		--	33653
		СП - 8%			--	--	--	--		2493	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	58	19,05	16,31	1105	946	3	366	1588
		НР - 72%; СП - 8%			2,69	6,07	156	352		118	
4	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	144	182,46	173,46	26274	24979	--	5072	33854
		НР - 72%; СП - 8%			9,00	39,92	1296	5748		2508	
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отв ал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	308	230,38	219,02	70956	67457	--	13696	91424
		НР - 72%; СП - 8%			11,36	50,40	3499	15523		6772	
6	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	259	253,42	240,92	65635	62398	--	12669	84567
		НР - 72%; СП - 8%			12,50	55,44	3237	14359		6264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.77 Кзтр=1,05, Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Уширение выемок и отсыпка насыпей под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути, при числе поездов в сутки от 37 до 72, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 и к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	8	4254,73	--	34038	--	--	24507	63229
		НР - 72%; СП - 8%			4254,73	--	34038	--		4684	
8	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	8	3376,77	--	27014	--	--	19450	50181
		НР - 72%; СП - 8%			3376,77	--	27014	--		3717	
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	721	39,34	39,34	28362	28362	--	7054	38250
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,59	--	9797		2833	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	721	173,40	84,10	125023	60638	--	65586	205857
		НР - 72%; СП - 8%			89,30	37,04	64385	26706		15249	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13	916,60	--	11916	--	--	8579	22135
		НР - 72%; СП - 8%			916,60	--	11916	--		1640	
12	Е11-010205-1103 1101-0205-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шир иной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	885,4	928,49	36,95	822083	32713	275166	381291	1299644
		НР - 72%; СП - 8%			580,76	17,36	514204	15367		96270	
13	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Кре пление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	35	608,59	29,05	21301	1017	9536	8038	31686
		НР - 72%; СП - 8%			307,07	11,91	10748	417		2347	
14	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого г рунта	122	1509,26	1509,26	184130	184130	--	88611	294560
		НР - 72%; СП - 8%			--	1008,78	--	123071		21819	
		СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ									
15	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	22,88	2829,31	177,74	64735	4067	35386	26147	98153
		НР - 99%; СП - 8%			1104,97	49,39	25282	1130		7271	
16	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерн ых труб диаметром 300 мм (футляр). Прокладка бестр аншейная методом горизонтального направленного бур ения в грунтах 1-2 групп	м	16	7106,50	6263,96	113704	100223	121	30448	155684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			834,99	1087,23	13360	17396		11532	
17	С123-010501-1019 2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дл я водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,4	7781,00	--	158732	--	158732	--	171431
		СП - 8%			--	--	--	--		12699	
18	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	32	1352,13	8,41	43268	269	4889	37805	87559
		НР - 99%; СП - 8%			1190,93	2,40	38110	77		6486	
19	Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестранше йная методом горизонтального направленного бурениях грунтах 1-2 групп	м	2691,2	2924,06	2359,11	7869238	6348836	12646	3248662	12007332
		НР - 99%; СП - 8%			560,25	659,08	1507756	1773720		889432	
20	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьев ая ГОСТ 18599-2001	м	3471,28	480,00	--	1666214	--	1666214	--	1799512
		СП - 8%			--	--	--	--		133297	
23	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых р абот марки ПБМГ	т	5,36	37003,00	--	198336	--	198336	--	214203
		СП - 8%			--	--	--	--		15867	
24	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровы х скважин	т	0,448	484115,00	--	216884	--	216884	--	234234
		СП - 8%			--	--	--	--		17351	
25	Е11-220501-0204 1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	80718,03	10513,30	484	63	9	438	996
		НР - 99%; СП - 8%			68719,86	4938,68	412	30		74	
26	С123-010603-0204 2301-0603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канал изации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475- 2011	м	5,976	2431,00	--	14528	--	14528	--	15690
		СП - 8%			--	--	--	--		1162	
27	С123-021103-0104 2302-1103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резинов ые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОС Т 9833-73 (д.200мм)	шт.	2	480,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
29	С123-040102-1429 2304-0102-1429 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клин ом фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	12	159881,00	--	1918572	--	1918572	--	2072058
		СП - 8%			--	--	--	--		153486	
30	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные пл оские из углеродистой и низколегированной стали PN10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1388,00	--	16656	--	16656	--	17988
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С123-010201-0225 2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварны е прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОС Т 10705-80 (д.168х2,5мм)	м	3,012	5379,00	--	16202	--	16202	--	17498
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
34	С123-020303-7303 2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая с варная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	шт.	8	674,00	--	5392	--	5392	--	5823
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
35	С123-020302-1007 2302-0302-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	717,00	--	32982	--	32982	--	35621
		СП - 8%			--	--	--	--		2639	
36	С123-020302-2407 2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	670,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
43	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Фланец с покрытием ПП д. 63мм	шт	8	3965,18	--	31721	--	31721	--	34259
		СП - 8%			--	--	--	--		2538	
		КОЛОДЦЫ									
45	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17306,00	--	17306	--	17306	--	18690
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
46	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19078,00	--	19078	--	19078	--	20604
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
47	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (2ПП20-2)	шт.	2	27370,00	--	54740	--	54740	--	59119
		СП - 8%			--	--	--	--		4379	
48	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8216,00	--	24648	--	24648	--	26620
		СП - 8%			--	--	--	--		1972	
49	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	26817,00	--	53634	--	53634	--	57925
		СП - 8%			--	--	--	--		4291	
50	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14118,00	--	14118	--	14118	--	15247
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
51	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КС15-9а)	шт.	1	17518,00	--	17518	--	17518	--	18919
		СП - 8%			--	--	--	--		1401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3401,00	--	10203	--	10203	--	11019
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
53	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	6344,00	--	19032	--	19032	--	20555
		СП - 8%			--	--	--	--		1523	
54	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20017,00	--	40034	--	40034	--	43237
		СП - 8%			--	--	--	--		3203	
55	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	25601,00	--	102404	--	102404	--	110596
		СП - 8%			--	--	--	--		8192	
56	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25601,00	--	51202	--	51202	--	55298
		СП - 8%			--	--	--	--		4096	
57	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.раздел 2104 тб.5п.2.1	Надбавка к сметной стоимости колодце в на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(17306+19078+54740+24648+53634+14118+17518+10203+19032+40034+102404+51202):7,985.2%=1061,783)	м3	7,985	1061,78	--	8478	--	8478	--	9157
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
58	СЦ СТСЦ РК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 таб.4 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за приме нение сульфатостойкого цемента	м3	7,985	270,00	--	2156	--	2156	--	2328
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
60	С123-030101-1004 2303-0101-1004 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелы й из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устро йством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайк и 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней кр ышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384- 2013	комплект	3	47636,00	--	142908	--	142908	--	154341
		СП - 8%			--	--	--	--		11433	
61	С122-050105-0104 2205-0105-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (Стоимость гидроизоляции "Пенетрон")	кг	119,68	1053,00	--	126023	--	126023	--	136105
		СП - 8%			--	--	--	--		10082	
62	С122-050105-0104 2205-0105-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (Стоимость гидроизоля ции "Пенекрит" для стыков)	кг	138,47	1053,00	--	145809	--	145809	--	157474
		СП - 8%			--	--	--	--		11665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (металлическаястремянка)**	т	0,089	544350,00	--	48447	--	48447	--	52323
		СП - 8%			--	--	--	--		3876	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20211199
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2255920				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6930256			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2007293			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5515358		
		- Перевозка грузов	Тенге				31161				
		- Накладные расходы	Тенге							3981378	
		- Сметная прибыль	Тенге							1497126	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02
ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1 С КНС

РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ К1

1	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (очистка накопителя)**	м3 грунта	50	339,75	327,81	16988	16391	6	3427	22048
		НР - 72%; СП - 8%			11,82	83,38	591	4169		1633	
2	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (отвозка содержимого накопителя)**	т	87,5	307,00	--	26863	--		--	29012
		СП - 8%			--	--	--	--		2149	
3	Е12-120104-0601 1212-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором (дезинфекция накопителя хлорной известью)**	м2	95	58,85	--	5590	--	992	3311	9613
		НР - 72%; СП - 8%			48,40	--	4598	--		712	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песком)**	м3 грунта	50	33,72	33,72	1686	1686	--	419	2274
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,65	--	582		168	
5	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 ко=1,05	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	52,5	1406,00	--	73815	--	73815	--	79720
		СП - 8%			--	--	--	--		5905	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (песка)**	м3 уплотненного грунта	50	173,40	84,10	8670	4205	--	4548	14276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			89,30	37,04	4465	1852		1057	
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	26	252,97	244,11	6577	6347	2	1326	8536
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	62,09	228	1614		632	
8	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (отвозка лишнего грунта)	т	45,5	307,00	--	13969	--		--	15086
		СП - 8%			--	--	--	--		1117	
9	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	26	19,05	16,31	495	424	1	164	712
		НР - 72%; СП - 8%			2,69	6,07	70	158		53	
10	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отва л экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30	182,46	173,46	5474	5204	--	1057	7053
		НР - 72%; СП - 8%			9,00	39,92	270	1197		522	
11	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	18	230,38	219,02	4147	3942	--	800	5343
		НР - 72%; СП - 8%			11,36	50,40	204	907		396	
12	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	32	253,42	240,92	8109	7709	--	1565	10448
		НР - 72%; СП - 8%			12,50	55,44	400	1774		774	
13	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.77 Кзтр=1,05, Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м (доработкамокрого вручную)	м3 грунта	2	4254,73	--	8509	--	--	6127	15807
		НР - 72%; СП - 8%			4254,73	--	8509	--		1171	
14	Е11-010205-0207 1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	6	2543,98	--	15264	--	--	10990	28354
		НР - 72%; СП - 8%			2543,98	--	15264	--		2100	
15	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	2	3376,77	--	6754	--	--	4863	12545
		НР - 72%; СП - 8%			3376,77	--	6754	--		929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.77 Кзтр=1,05, Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Уширение выемок и отсыпка насыпей под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути, при числе поездов в сутки от 37 до 72, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 и к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	4	3545,61	--	14182	--	--	10211	26345
		НР - 72%; СП - 8%			3545,61	--	14182	--		1952	
17	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	89	33,72	33,72	3002	3002	--	747	4048
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,65	--	1037		300	
18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	89	173,40	84,10	15433	7485	--	8096	25411
		НР - 72%; СП - 8%			89,30	37,04	7948	3297		1882	
19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5	834,56	--	4173	--	--	3004	7751
		НР - 72%; СП - 8%			834,56	--	4173	--		574	
20	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	168,51	608,59	29,05	102554	4895	45914	38702	152556
		НР - 72%; СП - 8%			307,07	11,91	51745	2008		11300	
21	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,9	2829,31	177,74	13864	871	7579	5600	21020
		НР - 99%; СП - 8%			1104,97	49,39	5414	242		1557	
22	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	600765,24	220115,43	27034	9905	138	19506	50264
		НР - 99%; СП - 8%			377577,20	60270,49	16991	2712		3723	
23	С123-010405-0108 2301-0405-0108 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для вод оснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 с защитным покр ытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 м м СТ РК ИСО 4427-2004	м	45,45	6774,00	--	307878	--	307878	--	332509
		СП - 8%			--	--	--	--		24630	
24	Е11-250210-0204 1125-0210-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,045	975535,32	830655,99	43899	37380	248	11686	60032
		НР - 91%; СП - 8%			139352,40	146012,97	6271	6571		4447	
25	С123-020601-1205 2302-0601-1205 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с упл отнительной резинкой DN 150 (д.225)	шт.	1	1082,00	--	1082	--	1082	--	1169
		СП - 8%			--	--	--	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-020103-0204 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	592,00	--	592	--	592	--	639
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
28	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Фланец с покрытием ПП д.225мм	шт	3	12139,29	--	36418	--	36418	--	39331
		СП - 8%			--	--	--	--		2913	
30	С123-020303-7312 2302-0303-7312 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая с варная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5 2134-2010	шт.	3	5874,00	--	17622	--	17622	--	19032
		СП - 8%			--	--	--	--		1410	
31	С123-020302-1016 2302-0302-1016 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	11169,00	--	11169	--	11169	--	12063
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
33	С123-040102-1435 2304-0102-1435 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клино м фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован Е PDM, с внешним выдвижным шпинделем, для воды, PN 1 0, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	416552,00	--	416552	--	416552	--	449876
		СП - 8%			--	--	--	--		33324	
35	С123-040502-0801 2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 1 5кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-200 5	шт.	1	2876,00	--	2876	--	2876	--	3106
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
37	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (колонка управления за движкой)	т	0,0356	514900,00	--	18330	--	18330	--	19797
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
		КОЛОДЦЫ									
39	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализаци онные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодц а	2,09	49830,02	8375,55	104145	17505	56384	36627	152033
		НР - 99%; СП - 8%			14476,75	3225,04	30256	6740		11262	
40	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	1,425	48521,65	10405,21	69143	14827	27711	31975	109208
		НР - 99%; СП - 8%			18670,48	3994,91	26605	5693		8089	
41	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17306,00	--	34612	--	34612	--	37381
		СП - 8%			--	--	--	--		2769	
42	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6344,00	--	12688	--	12688	--	13703
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14118,00	--	14118	--	14118	--	15247
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
44	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17518,00	--	17518	--	17518	--	18919
		СП - 8%			--	--	--	--		1401	
45	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7770,00	--	15540	--	15540	--	16783
		СП - 8%			--	--	--	--		1243	
46	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19078,00	--	19078	--	19078	--	20604
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
47	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18105,00	--	18105	--	18105	--	19553
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	
48	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3401,00	--	6802	--	6802	--	7346
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
49	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17518,00	--	17518	--	17518	--	18919
		СП - 8%			--	--	--	--		1401	
50	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.раздел 2104 тб.5п.2.1	Надбавка к сметной стоимости коло дцев на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(346 12+12688+14118+17518+15540+19078+6802+17518+18105):3,51 5.2%=887,51)	м3	3,515	887,51	--	3120	--	3120	--	3369
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
51	СЦ СТСЦ РК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 таб.4 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,515	270,00	--	949	--	949	--	1025
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
52	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическимиспытанием(гильза)	км трубопровода	0,0009	1997134,25	991763,86	1797	893	58	1134	3166
		НР - 99%; СП - 8%			939575,30	333444,35	846	300		235	
53	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015 ко=1.004	Трубы стальные эл ектросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	12276,00	--	11093	--	11093	--	11980
		СП - 8%			--	--	--	--		887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (горловин колодца)**	**м3 кладки**	**0,03**	**32716,01**	**2437,22**	**981**	**73**	**708**	**200**	**1276**
		НР - 93%; СП - 8%			**6671,44**	**507,98**	**200**	**15**		**95**	
55	**С123-030101-1004 2303-0101-1004 РСНБ РК 2015**	**Люк смотрового колодца тяжелы й из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устро йством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайк и 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней кр ышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384- 2013**	**комплект**	**1**	**47636,00**	**--**	**47636**	**--**	**47636**	**--**	**51447**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3811**	
56	**С123-030101-1012 2303-0101-1012 РСНБ РК 2015**	**Люк смотрового колодца легкий из в ысокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с до полнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**	**27844,00**	**--**	**27844**	**--**	**27844**	**--**	**30072**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2228**	
57	**С122-050105-0104 2205-0105-0104 РСНБ РК 2015 прим.**	**Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (Стоимость гидроизоляц ии "Пенетрон")**	**кг**	**38,84**	**1053,00**	**--**	**40899**	**--**	**40899**	**--**	**44170**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3272**	
58	**С122-050105-0104 2205-0105-0104 РСНБ РК 2015 прим.**	**Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (Стоимость гидроизоляц ии "Пенекрит" для стыков)**	**кг**	**42,39**	**1053,00**	**--**	**44637**	**--**	**44637**	**--**	**48208**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3571**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1747792**	**142744**	**1358232**	**206085**	**2110185**
							205985	**40868**	**--**	**156306**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1371105**				
	Материалы		Тенге				**139743**				
	Всего заработная плата		Тенге					**246854**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**612008**				
	Местные материалы		Тенге				**229794**				
	Транспортные расходы		Тенге				**40831**				
		Накладные расходы	Тенге				**206086**				
		Сметная прибыль	Тенге				**126175**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1703365**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**230**
		Сметная заработная плата	Тенге					**246854**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**376688**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**376688**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30135**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**406823**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2110188**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**230**
		Сметная заработная плата	Тенге					**246854**			
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
71	**Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватор ами с ковшом вместимостью 1 м3(мокрого)**	**м3 грунт а**	**116**	**198,37**	**188,94**	**23011**	**21917**	**14**	**4482**	**29693**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,31**	**44,35**	**1080**	**5145**		**2199**	
72	**С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных груз ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**203**	**307,00**	**--**	**62321**	**--**		**--**	**67307**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4986**	
73	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**116**	**19,05**	**16,31**	**2210**	**1892**	**6**	**731**	**3177**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,69**	**6,07**	**312**	**704**		**235**	
74	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.170 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную)**	**м3 грунта**	**7**	**2424,43**	**--**	**16971**	**--**	**--**	**12219**	**31525**
		НР - 72%; СП - 8%			**2424,43**	**--**	**16971**	**--**		**2335**	
		ФУНДАМЕНТЫ									
81	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диам етром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,372**	**247141,00**	**--**	**586218**	**--**	**586218**	**--**	**633116**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46897**	
82	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II I (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,50298**	**223235,00**	**--**	**112283**	**--**	**112283**	**--**	**121265**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8983**	
83	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Стальарматурная горячекатаная периодического профиля кл асса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 25 91-2014**	**т**	**0,41448**	**223006,00**	**--**	**92432**	**--**	**92432**	**--**	**99826**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7395**	
84	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,17513**	**238466,00**	**--**	**41763**	**--**	**41763**	**--**	**45104**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3341**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13542	247141,00	--	33468	--	33468	--	36145
		СП - 8%			--	--	--	--		2677	
90	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-III (А400), диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05311	247141,00	--	13126	--	13126	--	14176
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00192	238466,00	--	458	--	458	--	494
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
92	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02028	224582,00	--	4555	--	4555	--	4919
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
95	С121-130205-0706 2113-0205-0706 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм(анкер HILTI м20-250/50)	1000 шт.	0,008	351512,00	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
98	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 д о 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05633	247141,00	--	13921	--	13921	--	15035
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0033	238466,00	--	787	--	787	--	850
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ									
104	Прайс-лист стр.1	Комплектная канали зационная насосная станция,тип GDDK20/V-19-13-0667.2.1, производительностью 1,4 м3/час напором на выходе 10м	кт	1	3026466,96	--	3026467	--		--	3026467
					--	--	--	--	3026467	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4032802	23809	901843	17432	4132136
							18363	5848	3026467	81901	
	Стоимость оборудования		Тенге				3026467				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3026467				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1006335				
	Материалы		Тенге				21				
	Всего заработная плата		Тенге					24211			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				901822				
	Транспортные расходы		Тенге				62321				
		Накладные расходы	Тенге				17432				
		Сметная прибыль	Тенге				81901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1105669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					24211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4132136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					24211			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6242321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				224348				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					166553			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46717			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2260075		
		- Перевозка грузов	Тенге				103153				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3026467		
		- Накладные расходы	Тенге							223517	
		- Сметная прибыль	Тенге							238207	
		Итого по акту									26 453 520
		Оборудование									**3 026 467**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**304 552**
		Итого с временными									**26 758 072**
		Зимние 3,74%									887 562
		Всего									**27 645 634**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									492 383
		Итого в текущих ценах 2019 года									**28 138 017**
		Итого в текущих ценах 2020 года, К=1,0499									**29 542 104**
		Всего по акту с пониж коэффициентом									26 587 893
		Налог на добавленную стоимость (12 %)									3 190 547
		Всего по акту									**29 778 441**

Заказчик:
Руководитель

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Сабралин С.А.

Подрядчик:
Директор "Компания "АрАй-НС"

Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор:

ТОО "Севгражданпроект"

Технический надзор:

ТОО "Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области"