Счет-фактура № 00000000013 от 20 июля 2017 г.

Дата совершения оборота: 20.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060540008995, 120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0000681, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ838560000005378313, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №57 от 19.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060540008995, Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К",120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340001339, КГУ Кармакшинский районный отдел строительства,"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" Кызылординская область,

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Кармакшинский районный отдел строительства,"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" Кызылординская область,

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340001339,

ИИК получателя: KZ48070103KSN3304000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	" Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области "	Работа	1	27 161 607,14	27 161 607,14	12%	3 259 392,86	30 421 000,00		
Всего по счету:					**27 161 607,14**		**3 259 392,86**	**30 421 000,00**		

Руководитель: Керейтбаев Қ. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Косанова К. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Талап и К"**

Наименование стройки: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области**

№	Наименование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области	153 168 223,04	49 966 146,14	141 374 269,86	46 118 752,89	71 263 000,00	23 247 233,67	30 421 000,00	9 923 860,85

Итого к оплате: тридцать миллионов четыресто двадцать одна тысяча тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
Руководитель

_____ **Кузембаев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"
Директор

ТОО _____ **Керейтбаев К.И.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Курылыс"

_____ **Дуров А.**

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"** Ф-2

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за июль месяц 2017 г

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Наружные электрические сети 10 кВ					
		Земляные работы					
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**48,0000**		**1108,29**	**53198,01**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	73,92	719,67	53198,01
		Итого оплата труда:				**1108,29**	**53198,01**
		НР первого уровня	%	59,1		655,00	31440,02
		НР второго уровня	%	4,24		74,76	3588,65
		Накладные расходы	%	--		729,76	35028,67
		Сметная прибыль	%	8		147,04	7058,13
		Сметная стоимость:				**1985,10**	**95284,82**
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,4840**		**635,93**	**943,72**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	1,442	654,25	943,72
		Итого оплата труда:				**635,93**	**943,72**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	557,74
		НР второго уровня	%	4,24		42,90	63,66
		Накладные расходы	%	--		418,73	621,40
		Сметная прибыль	%	8		84,37	125,21
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**1690,33**
3	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,0000**		**1577,91**	**66272,25**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,263	11,046	707,33	7813,17

2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	1,442	654,25	943,72
		Итого оплата труда:				**635,93**	**943,72**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	557,74
		НР второго уровня	%	4,24		42,90	63,66
		Накладные расходы	%	--		418,73	621,40
		Сметная прибыль	%	8		84,37	125,21
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**1690,33**
3	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,0000**		**1577,91**	**66272,25**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,263	11,046	707,33	7813,17
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,386	930,73	1289,99
		Итого оплата труда:				**216,74**	**9103,16**
3. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,3234	3127,68	1011,49
3. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,5124	2983,69	1528,84
3. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,4872	2300,23	1120,67
3. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	2,142	62,86	134,65
3. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,063	1668,99	105,15
		Итого эксплуатация машин:				**92,88**	**3900,80**
3. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,7728	2141,14	1654,67
3. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,3864	2141,14	827,34
3.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	1,252	1947,71	2437,75
3.11	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0124	0,5208	95312,06	49638,52
		Итого материалов:				**1299,01**	**54558,28**
		НР первого уровня	%	60,9		132,00	5543,82
		НР второго уровня	%	4,24		72,50	3045,00
		Накладные расходы	%	--		204,50	8588,83
		Сметная прибыль	%	8		142,59	5988,89
		Сметная стоимость:				**1925,00**	**80849,96**
4	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**32,0000**		**1091,96**	**34942,85**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,476	15,232	751,15	11441,52
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	6,362	947,59	6028,17
		Итого оплата труда:				**545,93**	**17469,69**
4. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,8416	2805,19	2360,85
4. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	4,256	2495,01	10618,76
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	1,264	1668,99	2109,60

		Итого эксплуатация машин:				**471,54**	**15089,21**
4. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,1312	18748,11	2459,75
4. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,384	15500,96	5952,37
		Итого материалов:				**262,88**	**8412,12**
		НР первого уровня	%	62,1		339,02	10848,67
		НР второго уровня	%	4,24		60,67	1941,56
		Накладные расходы	%	--		399,69	12790,24
		Сметная прибыль	%	8		119,33	3818,65
		Сметная стоимость:				**1610,99**	**51551,73**
5	**11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**1354,64**	**21674,17**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,825	13,2	760,41	10037,41
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	4,818	921,74	4440,57
		Итого оплата труда:				**904,87**	**14477,98**
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,3872	3127,68	1211,04
5. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,1072	1666,35	178,63
5. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	3,664	2495,01	9141,72
5. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,4288	12,07	5,18
5. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	0,6592	1668,99	1100,20
		Итого эксплуатация машин:				**727,30**	**11636,76**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	62,1		561,93	8990,83
		НР второго уровня	%	4,24		81,26	1300,20
		Накладные расходы	%	--		643,19	10291,02
		Сметная прибыль	%	8		159,83	2557,22
		Сметная стоимость:				**2157,65**	**34522,41**
6	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**18,9120**		**831,00**	**15715,87**
		НР второго уровня	%	4,24		35,23	666,35
		Накладные расходы	%	--		35,23	666,35
		Сметная прибыль	%	8		69,30	1310,58
		Сметная стоимость:				**935,53**	**17692,80**
7	**11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**26,0000**		**1422,49**	**36984,76**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,94	24,44	779,54	19051,96

7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15001	3,9	1038,16	4049,11
		Итого оплата труда:				**888,50**	**23101,07**
7. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,0416	232,82	9,69
7. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,2288	19,73	4,51
7. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,6266	8,39	5,26
7. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0028	0,0728	2805,19	204,22
7. 7	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0489	1,271	4928,54	6266,15
7. 8	31-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0186	0,4836	6167,79	2982,74
7. 9	31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,0483	1,256	3623,74	4550,69
7.10	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00781	0,20306	4644,22	943,06
7.11	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,0052	131,71	0,68
7.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,13	1668,99	216,97
7.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0336	0,8736	23,38	20,42
		Итого эксплуатация машин:				**584,78**	**15204,39**
7.14	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,000772	128045,05	98,88
7.15	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,0104	66,30	0,69
7.16	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,00416	1467,21	6,10
7.18	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00019	0,00494	327441,89	1617,56
7.19	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000338	28694,03	9,70
7.20	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,00182	381819,66	694,91
7.21	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0002	0,0052	153,64	0,80
7.22	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	0,7748	179,73	139,25
7.23	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00903	0,23478	91,00	21,36
7.24	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000039	1774323,66	69,20
7.25	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000034	0,000884	200244,36	177,02
7.26	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000122	246946,35	30,18
7.27	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000023	301589,96	7,06
		Итого материалов:				**104,94**	**2728,41**
		НР первого уровня	%	60,9		541,10	14068,55
		НР второго уровня	%	4,24		83,26	2164,66
		Накладные расходы	%	--		624,35	16233,21

		Сметная прибыль	%	8		163,75	4257,44
		Сметная стоимость:				**2210,59**	**57475,41**
8	**21-050108-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**26,0000**		**920,45**	**23931,70**
		НР второго уровня	%	4,24		39,03	1014,70
		Накладные расходы	%	--		39,03	1014,70
		Сметная прибыль	%	8		76,76	1995,71
		Сметная стоимость:				**1036,24**	**26942,12**
9	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0854**		**64293,60**	**5488,10**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	56,5	4,823	751,15	3622,67
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,307979	958,38	295,16
		Итого оплата труда:				**45897,81**	**3917,83**
9. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,008536	232,82	1,99
9. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,010243	2805,19	28,73
9. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,274005	3623,74	992,92
9. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,007512	4644,22	34,89
9. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,016218	1668,99	27,07
9. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,124625	23,38	2,91
		Итого эксплуатация машин:				**12752,04**	**1088,51**
9. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000166	128045,05	21,20
9.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002561	66,30	0,17
9.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001596	1467,21	2,34
9.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000017	327441,89	5,59
9.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000088	28694,03	2,52
9.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	0,001793	381819,66	684,43
9.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000854	153,64	0,13
9.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,102432	179,73	18,41
9.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,03073	91,00	2,80
9.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1774323,66	15,15

9.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000038	200244,36	7,52
9.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000026	246946,35	6,53
9.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000051	301589,96	15,45
		Итого материалов:				**9101,58**	**776,91**
		НР первого уровня	%	60,9		27951,77	2385,96
		НР второго уровня	%	4,24		3911,20	333,86
		Накладные расходы	%	--		31862,97	2719,82
		Сметная прибыль	%	8		7692,53	656,63
		Сметная стоимость:				**103849,09**	**8864,55**
10	**11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0854**		**4735,90**	**404,26**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,7=1061,61)	чел-ч	2,96	0,252668	1061,61	268,23
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000171	826,49	0,14
		Итого оплата труда:				**3144,02**	**268,38**
10. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	0,244986	232,82	57,04
10. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,006829	19,77	0,14
10. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	0,029876	131,71	3,94
10. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000171	1668,99	0,28
		Итого эксплуатация машин:				**719,21**	**61,39**
10. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,000359	208172,82	74,63
		Итого материалов:				**874,33**	**74,63**
		НР первого уровня	%	60,9		1914,71	163,44
		НР второго уровня	%	4,24		281,99	24,07
		Накладные расходы	%	--		2196,69	187,51
		Сметная прибыль	%	8		554,61	47,34
		Сметная стоимость:				**7487,20**	**639,11**
11	**21-050201-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0854**		**132598,33**	**11318,59**
		НР второго уровня	%	4,24		5622,17	479,91
		Накладные расходы	%	--		5622,17	479,91
		Сметная прибыль	%	8		11057,64	943,88
		Сметная стоимость:				**149278,14**	**12742,38**
		КТПГ					
12	**51-080102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10**	**шт.**	**2,0000**		**2701017,00**	**5402034,00**

		(6) кВ, типа Alageum Electric					
		НР второго уровня	%	4,24		114523,12	229046,24
		Накладные расходы	%	--		114523,12	229046,24
		Сметная прибыль	%	8		225243,21	450486,42
		Сметная стоимость:				**3040783,33**	**6081566,66**
13	**51-080102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**шт.**	**2,0000**		**3156534,00**	**6313068,00**
		НР второго уровня	%	4,24		133837,04	267674,08
		Накладные расходы	%	--		133837,04	267674,08
		Сметная прибыль	%	8		263229,68	526459,37
		Сметная стоимость:				**3553600,72**	**7107201,45**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11985976,28**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**11715102,00**
	Накладные расходы -		Тенге				**496720,32**
	Сметная прибыль -		Тенге				**976945,79**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**13188768,11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**227997,17**
	Материалы -		Тенге				**62970,40**
	Всего заработная плата -		Тенге				**95192,55**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**35250,29**
	Местные материалы -		Тенге				**15715,87**
		Накладные расходы -	Тенге				**69481,12**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**57381,09**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12100,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23798,26**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**321276,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**127,41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95192,55**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**42877,11**
	Материалы -		Тенге				**3729,59**
	Всего заработная плата -		Тенге				**27287,28**
		Накладные расходы -	Тенге				**19140,54**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**16617,95**

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2522,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4961,41**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**66979,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27287,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13577023,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161,13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122479,83**

РАЗДЕЛ 2.Наружные электрические сети 10 кВ

		Концевая опора КТБ 10-26-4шт					
14	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**4,0000**		**11477,88**	**45911,52**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	5,98	23,92	751,15	17967,51
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	8	1052,11	8416,85
		Итого оплата труда:				**6596,09**	**26384,36**
14. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	6,4	3580,06	22912,38
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	1,6	1668,99	2670,38
		Итого эксплуатация машин:				**6395,69**	**25582,77**
14. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00012	228435,05	27,41
14. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4	1342,24	536,90
14. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,08	84,66	6,77
14. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	24	42,84	1028,16
14. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	409,05	654,48
14.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,4	268,80	107,52
		Итого материалов:				**590,31**	**2361,24**
		НР первого уровня	%	61,7		4069,79	16279,15
		НР второго уровня	%	4,24		659,22	2636,88
		Накладные расходы	%	--		4729,01	18916,03
		Сметная прибыль	%	8		1296,55	5186,20
		Сметная стоимость:				**17503,44**	**70013,75**
15	**24-040207-3962 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Подкосы для крепления траверс ПТ У52**	**шт.**	**4,0000**		**39,78**	**159,12**
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	6,75
		Накладные расходы	%	--		1,69	6,75
		Сметная прибыль	%	8		3,32	13,27
		Сметная стоимость:				**44,78**	**179,14**

16	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0025**	**137152,19**	**340,14**
		НР второго уровня	%	4,24	5815,25	14,42
		Накладные расходы	%	--	5815,25	14,42
		Сметная прибыль	%	8	11437,40	28,36
		Сметная стоимость:			**154404,84**	**382,92**
17	**21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0018**	**146259,19**	**269,12**
		НР второго уровня	%	4,24	6201,39	11,41
		Накладные расходы	%	--	6201,39	11,41
		Сметная прибыль	%	8	12196,85	22,44
		Сметная стоимость:			**164657,43**	**302,97**
18	**21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Гайки М20**	**т**	**0,0028**	**349084,80**	**991,40**
		НР второго уровня	%	4,24	14801,20	42,04
		Накладные расходы	%	--	14801,20	42,04
		Сметная прибыль	%	8	29110,88	82,67
		Сметная стоимость:			**392996,88**	**1116,11**
19	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**	**2326,65**	**9306,60**
		НР второго уровня	%	4,24	98,65	394,60
		Накладные расходы	%	--	98,65	394,60
		Сметная прибыль	%	8	194,02	776,10
		Сметная стоимость:			**2619,32**	**10477,30**
20	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0009**	**381819,66**	**336,00**
		НР второго уровня	%	4,24	16189,15	14,25
		Накладные расходы	%	--	16189,15	14,25
		Сметная прибыль	%	8	31840,71	28,02
		Сметная стоимость:			**429849,52**	**378,27**

21	**24-040207-3806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**0,1600**	**25087,92**	**4014,07**
		НР второго уровня	%	4,24	1063,73	170,20
		Накладные расходы	%	--	1063,73	170,20
		Сметная прибыль	%	8	2092,13	334,74
		Сметная стоимость:			**28243,78**	**4519,00**
22	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**	**318,26**	**5092,16**
		НР второго уровня	%	4,24	13,49	215,91
		Накладные расходы	%	--	13,49	215,91
		Сметная прибыль	%	8	26,54	424,65
		Сметная стоимость:			**358,29**	**5732,71**
23	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**4,0000**	**8654,29**	**34617,16**
		НР второго уровня	%	4,24	366,94	1467,77
		Накладные расходы	%	--	366,94	1467,77
		Сметная прибыль	%	8	721,70	2886,79
		Сметная стоимость:			**9742,93**	**38971,72**
24	**24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы натяжной SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**	**9289,99**	**111479,88**
		НР второго уровня	%	4,24	393,90	4726,75
		Накладные расходы	%	--	393,90	4726,75
		Сметная прибыль	%	8	774,71	9296,53
		Сметная стоимость:			**10458,60**	**125503,16**
25	**24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**	**15978,80**	**127830,40**
		НР второго уровня	%	4,24	677,50	5420,01
		Накладные расходы	%	--	677,50	5420,01
		Сметная прибыль	%	8	1332,50	10660,03
		Сметная стоимость:			**17988,81**	**143910,44**

26	**24-040109-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**12,0000**		**12978,37**	**155740,44**
		НР второго уровня	%	4,24		550,28	6603,39
		Накладные расходы	%	--		550,28	6603,39
		Сметная прибыль	%	8		1082,29	12987,51
		Сметная стоимость:				**14610,95**	**175331,34**
		Угловая анкерная опора УАТБ 10-26-2шт					
27	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**2,0000**		**17676,90**	**35353,80**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	9	18	751,15	13520,70
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	6,42	1054,92	6772,57
		Итого оплата труда:				**10146,64**	**20293,27**
27. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	5,2	3580,06	18616,31
27. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	1,22	1668,99	2036,17
		Итого эксплуатация машин:				**10326,24**	**20652,48**
27. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	228435,05	13,71
27. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1342,24	268,45
27. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3,39
27. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514,08
27. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	409,05	327,24
27.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	268,80	53,76
		Итого материалов:				**590,31**	**1180,62**
		НР первого уровня	%	61,7		6260,47	12520,95
		НР второго уровня	%	4,24		1014,94	2029,89
		Накладные расходы	%	--		7275,42	14550,84
		Сметная прибыль	%	8		1996,19	3992,37
		Сметная стоимость:				**26948,51**	**53897,01**
28	**24-040207-3962 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Подкосы для крепления траверс ПТ У52**	**шт.**	**4,0000**		**39,78**	**159,12**
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	6,75
		Накладные расходы	%	--		1,69	6,75
		Сметная прибыль	%	8		3,32	13,27
		Сметная стоимость:				**44,78**	**179,14**

29	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0012**	**137152,19**	**170,07**
		НР второго уровня	%	4,24	5815,25	7,21
		Накладные расходы	%	--	5815,25	7,21
		Сметная прибыль	%	8	11437,40	14,18
		Сметная стоимость:			**154404,84**	**191,46**
30	**21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0009**	**146259,19**	**134,56**
		НР второго уровня	%	4,24	6201,39	5,71
		Накладные расходы	%	--	6201,39	5,71
		Сметная прибыль	%	8	12196,85	11,22
		Сметная стоимость:			**164657,43**	**151,48**
31	**21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Гайки М20**	**т**	**0,0014**	**349084,80**	**495,70**
		НР второго уровня	%	4,24	14801,20	21,02
		Накладные расходы	%	--	14801,20	21,02
		Сметная прибыль	%	8	29110,88	41,34
		Сметная стоимость:			**392996,88**	**558,06**
32	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**	**2326,65**	**4653,30**
		НР второго уровня	%	4,24	98,65	197,30
		Накладные расходы	%	--	98,65	197,30
		Сметная прибыль	%	8	194,02	388,05
		Сметная стоимость:			**2619,32**	**5238,65**
33	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0002**	**381819,66**	**61,09**
		НР второго уровня	%	4,24	16189,15	2,59
		Накладные расходы	%	--	16189,15	2,59
		Сметная прибыль	%	8	31840,71	5,09
		Сметная стоимость:			**429849,52**	**68,78**
		Арматура				

34	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15**	**шт.**	**10,0000**	**318,26**	**3182,60**
		НР второго уровня	%	4,24	13,49	134,94
		Накладные расходы	%	--	13,49	134,94
		Сметная прибыль	%	8	26,54	265,40
		Сметная стоимость:			**358,29**	**3582,95**
35	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**2,0000**	**8654,29**	**17308,58**
		НР второго уровня	%	4,24	366,94	733,88
		Накладные расходы	%	--	366,94	733,88
		Сметная прибыль	%	8	721,70	1443,40
		Сметная стоимость:			**9742,93**	**19485,86**
36	**24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы натяжной SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**	**9289,99**	**111479,88**
		НР второго уровня	%	4,24	393,90	4726,75
		Накладные расходы	%	--	393,90	4726,75
		Сметная прибыль	%	8	774,71	9296,53
		Сметная стоимость:			**10458,60**	**125503,16**
37	**24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**	**15978,80**	**63915,20**
		НР второго уровня	%	4,24	677,50	2710,00
		Накладные расходы	%	--	677,50	2710,00
		Сметная прибыль	%	8	1332,50	5330,02
		Сметная стоимость:			**17988,81**	**71955,22**
38	**24-040109-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**12,0000**	**12978,37**	**155740,44**
		НР второго уровня	%	4,24	550,28	6603,39
		Накладные расходы	%	--	550,28	6603,39
		Сметная прибыль	%	8	1082,29	12987,51
		Сметная стоимость:			**14610,95**	**175331,34**
		Ответвительная угловая анкерная опора ОУАБ 10-04-2шт				

39	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2,0000**		**11477,88**	**22955,76**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	5,98	11,96	751,15	8983,75
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4	1052,11	4208,42
		Итого оплата труда:				**6596,09**	**13192,18**
39. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2	3580,06	11456,19
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8	1668,99	1335,19
		Итого эксплуатация машин:				**6395,69**	**12791,38**
39. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	228435,05	13,71
39. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1342,24	268,45
39. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3,39
39. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514,08
39. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	409,05	327,24
39.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	268,80	53,76
		Итого материалов:				**590,31**	**1180,62**
		НР первого уровня	%	61,7		4069,79	8139,57
		НР второго уровня	%	4,24		659,22	1318,44
		Накладные расходы	%	--		4729,01	9458,02
		Сметная прибыль	%	8		1296,55	2593,10
		Сметная стоимость:				**17503,44**	**35006,88**
40	**24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Хомут Х51**	**шт.**	**12,0000**		**333,54**	**4002,48**
		НР второго уровня	%	4,24		14,14	169,71
		Накладные расходы	%	--		14,14	169,71
		Сметная прибыль	%	8		27,81	333,77
		Сметная стоимость:				**375,50**	**4505,96**
41	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0012**		**137152,19**	**170,07**
		НР второго уровня	%	4,24		5815,25	7,21
		Накладные расходы	%	--		5815,25	7,21
		Сметная прибыль	%	8		11437,40	14,18
		Сметная стоимость:				**154404,84**	**191,46**
42	**21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0018**		**146259,19**	**269,12**

		НР второго уровня	%	4,24		6201,39	11,41
		Накладные расходы	%	--		6201,39	11,41
		Сметная прибыль	%	8		12196,85	22,44
		Сметная стоимость:				**164657,43**	**302,97**
43	**21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Гайки М20**	**т**	**0,0014**		**349084,80**	**495,70**
		НР второго уровня	%	4,24		14801,20	21,02
		Накладные расходы	%	--		14801,20	21,02
		Сметная прибыль	%	8		29110,88	41,34
		Сметная стоимость:				**392996,88**	**558,06**
44	**24-040207-3962 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Подкосы для крепления траверс ПТ У52**	**шт.**	**8,0000**		**39,78**	**318,24**
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	13,49
		Накладные расходы	%	--		1,69	13,49
		Сметная прибыль	%	8		3,32	26,54
		Сметная стоимость:				**44,78**	**358,27**
45	**24-040207-3117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28,0000**		**999,74**	**27992,72**
		НР второго уровня	%	4,24		42,39	1186,89
		Накладные расходы	%	--		42,39	1186,89
		Сметная прибыль	%	8		83,37	2334,37
		Сметная стоимость:				**1125,50**	**31513,98**
46	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15**	**шт.**	**28,0000**		**318,26**	**8911,28**
		НР второго уровня	%	4,24		13,49	377,84
		Накладные расходы	%	--		13,49	377,84
		Сметная прибыль	%	8		26,54	743,13
		Сметная стоимость:				**358,29**	**10032,25**
47	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**12,0000**		**8654,29**	**103851,48**
		НР второго уровня	%	4,24		366,94	4403,30

		Накладные расходы	%	--		366,94	4403,30
		Сметная прибыль	%	8		721,70	8660,38
		Сметная стоимость:				**9742,93**	**116915,17**
48	**24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**15978,80**	**383491,20**
		НР второго уровня	%	4,24		677,50	16260,03
		Накладные расходы	%	--		677,50	16260,03
		Сметная прибыль	%	8		1332,50	31980,10
		Сметная стоимость:				**17988,81**	**431731,33**
49	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,0000**		**422,57**	**15212,52**
		НР второго уровня	%	4,24		17,92	645,01
		Накладные расходы	%	--		17,92	645,01
		Сметная прибыль	%	8		35,24	1268,60
		Сметная стоимость:				**475,73**	**17126,13**
50	**24-040109-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**36,0000**		**12978,37**	**467221,32**
		НР второго уровня	%	4,24		550,28	19810,18
		Накладные расходы	%	--		550,28	19810,18
		Сметная прибыль	%	8		1082,29	38962,52
		Сметная стоимость:				**14610,95**	**525994,02**
51	**24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы натяжной SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,0000**		**9289,99**	**334439,64**
		НР второго уровня	%	4,24		393,90	14180,24
		Накладные расходы	%	--		393,90	14180,24
		Сметная прибыль	%	8		774,71	27889,59
		Сметная стоимость:				**10458,60**	**376509,47**
52	**24-040207-5008 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SL25.22 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**2985,73**	**35828,76**
		НР второго уровня	%	4,24		126,59	1519,14
		Накладные расходы	%	--		126,59	1519,14

		Сметная прибыль	%	8		248,99	2987,83
		Сметная стоимость:				**3361,31**	**40335,73**
53	**24-040207-5203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**646,71**	**7760,52**
		НР второго уровня	%	4,24		27,42	329,05
		Накладные расходы	%	--		27,42	329,05
		Сметная прибыль	%	8		53,93	647,17
		Сметная стоимость:				**728,06**	**8736,73**
54	**24-040207-2603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Скрепы СОТ-36**	**шт.**	**8,0000**		**66,30**	**530,40**
		НР второго уровня	%	4,24		2,81	22,49
		Накладные расходы	%	--		2,81	22,49
		Сметная прибыль	%	8		5,53	44,23
		Сметная стоимость:				**74,64**	**597,12**
55	**24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Бандажная лента СОТ-37**	**м**	**20,8000**		**143,15**	**2977,52**
		НР второго уровня	%	4,24		6,07	126,25
		Накладные расходы	%	--		6,07	126,25
		Сметная прибыль	%	8		11,94	248,30
		Сметная стоимость:				**161,16**	**3352,07**
56	**24-040207-4935 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**2013,02**	**24156,24**
		НР второго уровня	%	4,24		85,35	1024,22
		Накладные расходы	%	--		85,35	1024,22
		Сметная прибыль	%	8		167,87	2014,44
		Сметная стоимость:				**2266,24**	**27194,90**
57	**24-040207-3222 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**8375,11**	**100501,32**
		НР второго уровня	%	4,24		355,10	4261,26
		Накладные расходы	%	--		355,10	4261,26
		Сметная прибыль	%	8		698,42	8381,01

		Сметная стоимость:				**9428,63**	**113143,58**
58	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажим соединительный SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**1601,49**	**32029,80**
		НР второго уровня	%	4,24		67,90	1358,06
		Накладные расходы	%	--		67,90	1358,06
		Сметная прибыль	%	8		133,55	2671,03
		Сметная стоимость:				**1802,94**	**36058,89**
59	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажим ответвительный SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**1601,49**	**25623,84**
		НР второго уровня	%	4,24		67,90	1086,45
		Накладные расходы	%	--		67,90	1086,45
		Сметная прибыль	%	8		133,55	2136,82
		Сметная стоимость:				**1802,94**	**28847,11**
60	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**2326,65**	**27919,80**
		НР второго уровня	%	4,24		98,65	1183,80
		Накладные расходы	%	--		98,65	1183,80
		Сметная прибыль	%	8		194,02	2328,29
		Сметная стоимость:				**2619,32**	**31431,89**
61	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0100**		**103962,97**	**1039,63**
		НР второго уровня	%	4,24		4408,03	44,08
		Накладные расходы	%	--		4408,03	44,08
		Сметная прибыль	%	8		8669,68	86,70
		Сметная стоимость:				**117040,68**	**1170,41**
62	**24-040207-2603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Скрепы СОТ-36**	**шт.**	**8,0000**		**66,30**	**530,40**
		НР второго уровня	%	4,24		2,81	22,49
		Накладные расходы	%	--		2,81	22,49
		Сметная прибыль	%	8		5,53	44,23
		Сметная стоимость:				**74,64**	**597,12**

63	**24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Бандажная лента СОТ-37**	**м**	**10,4000**		**143,15**	**1488,76**
		НР второго уровня	%	4,24		6,07	63,12
		Накладные расходы	%	--		6,07	63,12
		Сметная прибыль	%	8		11,94	124,15
		Сметная стоимость:				**161,16**	**1676,03**
64	**24-040207-4935 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**2013,02**	**16104,16**
		НР второго уровня	%	4,24		85,35	682,82
		Накладные расходы	%	--		85,35	682,82
		Сметная прибыль	%	8		167,87	1342,96
		Сметная стоимость:				**2266,24**	**18129,93**
65	**24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы натяжной SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**1047,62**	**8380,96**
		НР второго уровня	%	4,24		44,42	355,35
		Накладные расходы	%	--		44,42	355,35
		Сметная прибыль	%	8		87,36	698,91
		Сметная стоимость:				**1179,40**	**9435,22**
66	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажим соединительный SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**32,0000**		**1601,49**	**51247,68**
		НР второго уровня	%	4,24		67,90	2172,90
		Накладные расходы	%	--		67,90	2172,90
		Сметная прибыль	%	8		133,55	4273,65
		Сметная стоимость:				**1802,94**	**57694,23**
67	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажим ответвительный SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**1601,49**	**12811,92**
		НР второго уровня	%	4,24		67,90	543,23
		Накладные расходы	%	--		67,90	543,23
		Сметная прибыль	%	8		133,55	1068,41
		Сметная стоимость:				**1802,94**	**14423,56**

68	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**	**2326,65**	**18613,20**
		НР второго уровня	%	4,24	98,65	789,20
		Накладные расходы	%	--	98,65	789,20
		Сметная прибыль	%	8	194,02	1552,19
		Сметная стоимость:			**2619,32**	**20954,59**
69	**24-040207-1913 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**	**50216,51**	**200866,04**
		НР второго уровня	%	4,24	2129,18	8516,72
		Накладные расходы	%	--	2129,18	8516,72
		Сметная прибыль	%	8	4187,66	16750,62
		Сметная стоимость:			**56533,35**	**226133,38**
70	**24-040207-4033 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кронштейн ОПН SH701 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**	**11748,97**	**46995,88**
		НР второго уровня	%	4,24	498,16	1992,63
		Накладные расходы	%	--	498,16	1992,63
		Сметная прибыль	%	8	979,77	3919,08
		Сметная стоимость:			**13226,90**	**52907,59**
71	**24-040207-3962 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Подкосы для крепления траверс ПТ У52**	**шт.**	**4,0000**	**39,78**	**159,12**
		НР второго уровня	%	4,24	1,69	6,75
		Накладные расходы	%	--	1,69	6,75
		Сметная прибыль	%	8	3,32	13,27
		Сметная стоимость:			**44,78**	**179,14**
72	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Проводник заземления В10**	**м**	**45,8437**	**297,00**	**13615,57**
		НР второго уровня	%	4,24	12,59	577,30
		Накладные расходы	%	--	12,59	577,30
		Сметная прибыль	%	8	24,77	1135,43
		Сметная стоимость:			**334,36**	**15328,30**

73	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0006**	**137152,19**	**85,03**
		НР второго уровня	%	4,24	5815,25	3,61
		Накладные расходы	%	--	5815,25	3,61
		Сметная прибыль	%	8	11437,40	7,09
		Сметная стоимость:			**154404,84**	**95,73**
74	**21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0018**	**146259,19**	**269,12**
		НР второго уровня	%	4,24	6201,39	11,41
		Накладные расходы	%	--	6201,39	11,41
		Сметная прибыль	%	8	12196,85	22,44
		Сметная стоимость:			**164657,43**	**302,97**
75	**21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Гайки М20**	**т**	**0,0028**	**349084,80**	**991,40**
		НР второго уровня	%	4,24	14801,20	42,04
		Накладные расходы	%	--	14801,20	42,04
		Сметная прибыль	%	8	29110,88	82,67
		Сметная стоимость:			**392996,88**	**1116,11**
76	**24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**	**2762,19**	**33146,28**
		НР второго уровня	%	4,24	117,12	1405,40
		Накладные расходы	%	--	117,12	1405,40
		Сметная прибыль	%	8	230,34	2764,13
		Сметная стоимость:			**3109,65**	**37315,82**
77	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**	**2326,65**	**9306,60**
		НР второго уровня	%	4,24	98,65	394,60
		Накладные расходы	%	--	98,65	394,60
		Сметная прибыль	%	8	194,02	776,10
		Сметная стоимость:			**2619,32**	**10477,30**

78	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0009**	**381819,66**	**336,00**
		НР второго уровня	%	4,24	16189,15	14,25
		Накладные расходы	%	--	16189,15	14,25
		Сметная прибыль	%	8	31840,71	28,02
		Сметная стоимость:			**429849,52**	**378,27**
79	**24-040207-3117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы плашечный SL4.26 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28,0000**	**999,74**	**27992,72**
		НР второго уровня	%	4,24	42,39	1186,89
		Накладные расходы	%	--	42,39	1186,89
		Сметная прибыль	%	8	83,37	2334,37
		Сметная стоимость:			**1125,50**	**31513,98**
80	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28,0000**	**318,26**	**8911,28**
		НР второго уровня	%	4,24	13,49	377,84
		Накладные расходы	%	--	13,49	377,84
		Сметная прибыль	%	8	26,54	743,13
		Сметная стоимость:			**358,29**	**10032,25**
81	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**4,0000**	**8654,29**	**34617,16**
		НР второго уровня	%	4,24	366,94	1467,77
		Накладные расходы	%	--	366,94	1467,77
		Сметная прибыль	%	8	721,70	2886,79
		Сметная стоимость:			**9742,93**	**38971,72**
82	**24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**	**15978,80**	**127830,40**
		НР второго уровня	%	4,24	677,50	5420,01
		Накладные расходы	%	--	677,50	5420,01
		Сметная прибыль	%	8	1332,50	10660,03
		Сметная стоимость:			**17988,81**	**143910,44**

83	**24-040109-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**7,0000**		**12978,37**	**90848,59**
		НР второго уровня	%	4,24		550,28	3851,98
		Накладные расходы	%	--		550,28	3851,98
		Сметная прибыль	%	8		1082,29	7576,05
		Сметная стоимость:				**14610,95**	**102276,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3221590,00**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1060984,80**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1060984,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**44985,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**88477,64**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1194448,20**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2160605,16**
	Материалы -		Тенге				**4722,48**
	Всего заработная плата -		Тенге				**59869,81**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2056384,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**130115,57**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**36939,67**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**93175,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**183257,66**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2473978,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59869,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3668426,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59869,81**
РАЗДЕЛ 3.Наружные электрические сети 0,4 кВ							
		Концевая опора К3-24шт					
84	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**24,0000**		**11477,88**	**275469,10**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	5,98	143,52	751,15	107805,05
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	48	1052,11	50501,09
		Итого оплата труда:				**6596,09**	**158306,14**
84. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	38,4	3580,06	137474,30
84. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	9,6	1668,99	16022,30

		Итого эксплуатация машин:				**6395,69**	**153496,61**
84. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00072	228435,05	164,47
84. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	2,4	1342,24	3221,38
84. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,48	84,66	40,64
84. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	144	42,84	6168,96
84. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	9,6	409,05	3926,88
84.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	2,4	268,80	645,12
		Итого материалов:				**590,31**	**14167,45**
		НР первого уровня	%	61,7		4069,79	97674,89
		НР второго уровня	%	4,24		659,22	15821,31
		Накладные расходы	%	--		4729,01	113496,19
		Сметная прибыль	%	8		1296,55	31117,22
		Сметная стоимость:				**17503,44**	**420082,52**
85	**24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**2357,20**	**56572,80**
		НР второго уровня	%	4,24		99,95	2398,69
		Накладные расходы	%	--		99,95	2398,69
		Сметная прибыль	%	8		196,57	4717,72
		Сметная стоимость:				**2653,72**	**63689,21**
86	**24-040207-4931 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**5811,36**	**139472,64**
		НР второго уровня	%	4,24		246,40	5913,64
		Накладные расходы	%	--		246,40	5913,64
		Сметная прибыль	%	8		484,62	11630,90
		Сметная стоимость:				**6542,38**	**157017,18**
87	**24-040207-4935 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**2013,02**	**48312,48**
		НР второго уровня	%	4,24		85,35	2048,45
		Накладные расходы	%	--		85,35	2048,45
		Сметная прибыль	%	8		167,87	4028,87
		Сметная стоимость:				**2266,24**	**54389,80**
88	**24-040207-2603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Скрепы СОТ-36**	**шт.**	**48,0000**		**66,30**	**3182,40**

		НР второго уровня	%	4,24		2,81	134,93
		Накладные расходы	%	--		2,81	134,93
		Сметная прибыль	%	8		5,53	265,39
		Сметная стоимость:				**74,64**	**3582,72**
89	**24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Бандажная лента СОТ-37**	**м**	**62,4000**		**143,15**	**8932,56**
		НР второго уровня	%	4,24		6,07	378,74
		Накладные расходы	%	--		6,07	378,74
		Сметная прибыль	%	8		11,94	744,90
		Сметная стоимость:				**161,16**	**10056,20**
90	**24-040202-0814 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**42582,33**	**1021975,92**
		НР второго уровня	%	4,24		1805,49	43331,78
		Накладные расходы	%	--		1805,49	43331,78
		Сметная прибыль	%	8		3551,03	85224,62
		Сметная стоимость:				**47938,85**	**1150532,31**
91	**24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**4805,11**	**115322,64**
		НР второго уровня	%	4,24		203,74	4889,68
		Накладные расходы	%	--		203,74	4889,68
		Сметная прибыль	%	8		400,71	9616,99
		Сметная стоимость:				**5409,55**	**129829,31**
92	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажим соединительный SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**96,0000**		**1601,49**	**153743,04**
		НР второго уровня	%	4,24		67,90	6518,70
		Накладные расходы	%	--		67,90	6518,70
		Сметная прибыль	%	8		133,55	12820,94
		Сметная стоимость:				**1802,94**	**173082,68**
93	**24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**1601,49**	**38435,76**
		НР второго уровня	%	4,24		67,90	1629,68

		Накладные расходы	%	--		67,90	1629,68
		Сметная прибыль	%	8		133,55	3205,23
		Сметная стоимость:				**1802,94**	**43270,67**
94	**24-040204-2102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы заземляющий SM2.45 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**5210,57**	**125053,68**
		НР второго уровня	%	4,24		220,93	5302,28
		Накладные расходы	%	--		220,93	5302,28
		Сметная прибыль	%	8		434,52	10428,48
		Сметная стоимость:				**5866,02**	**140784,43**
95	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0017**		**419562,53**	**704,87**
		НР второго уровня	%	4,24		17789,45	29,89
		Накладные расходы	%	--		17789,45	29,89
		Сметная прибыль	%	8		34988,16	58,78
		Сметная стоимость:				**472340,14**	**793,53**
96	**24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**285,70**	**6856,80**
		НР второго уровня	%	4,24		12,11	290,73
		Накладные расходы	%	--		12,11	290,73
		Сметная прибыль	%	8		23,83	571,80
		Сметная стоимость:				**321,64**	**7719,33**
97	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0006**		**137152,19**	**85,03**
		НР второго уровня	%	4,24		5815,25	3,61
		Накладные расходы	%	--		5815,25	3,61
		Сметная прибыль	%	8		11437,40	7,09
		Сметная стоимость:				**154404,84**	**95,73**
98	**21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0055**		**146259,19**	**807,35**
		НР второго уровня	%	4,24		6201,39	34,23
		Накладные расходы	%	--		6201,39	34,23

		Сметная прибыль	%	8		12196,85	67,33
		Сметная стоимость:				**164657,43**	**908,91**
99	**21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Гайки М20**	**т**	**0,0170**		**349084,80**	**5948,40**
		НР второго уровня	%	4,24		14801,20	252,21
		Накладные расходы	%	--		14801,20	252,21
		Сметная прибыль	%	8		29110,88	496,05
		Сметная стоимость:				**392996,88**	**6696,67**
100	**24-040207-2302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кронштейны УЗК**	**шт.**	**24,0000**		**1419,84**	**34076,16**
		НР второго уровня	%	4,24		60,20	1444,83
		Накладные расходы	%	--		60,20	1444,83
		Сметная прибыль	%	8		118,40	2841,68
		Сметная стоимость:				**1598,44**	**38362,67**
101	**24-040207-4935 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**2013,02**	**48312,48**
		НР второго уровня	%	4,24		85,35	2048,45
		Накладные расходы	%	--		85,35	2048,45
		Сметная прибыль	%	8		167,87	4028,87
		Сметная стоимость:				**2266,24**	**54389,80**
102	**24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**4805,11**	**115322,64**
		НР второго уровня	%	4,24		203,74	4889,68
		Накладные расходы	%	--		203,74	4889,68
		Сметная прибыль	%	8		400,71	9616,99
		Сметная стоимость:				**5409,55**	**129829,31**
103	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы соединительный SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**96,0000**		**1601,49**	**153743,04**
		НР второго уровня	%	4,24		67,90	6518,70
		Накладные расходы	%	--		67,90	6518,70
		Сметная прибыль	%	8		133,55	12820,94

		Сметная стоимость:				**1802,94**	**173082,68**
		Промежуточная опора П1-22шт					
104	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**22,0000**		**11477,88**	**252513,34**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	5,98	131,56	751,15	98821,29
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	44	1052,11	46292,66
		Итого оплата труда:				**6596,09**	**145113,96**
104. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	35,2	3580,06	126018,11
104. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	8,8	1668,99	14687,11
		Итого эксплуатация машин:				**6395,69**	**140705,22**
104. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00066	228435,05	150,77
104. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	2,2	1342,24	2952,93
104. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,44	84,66	37,25
104. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	132	42,84	5654,88
104. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	8,8	409,05	3599,64
104.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	2,2	268,80	591,36
		Итого материалов:				**590,31**	**12986,83**
		НР первого уровня	%	61,7		4069,79	89535,31
		НР второго уровня	%	4,24		659,22	14502,86
		Накладные расходы	%	--		4729,01	104038,18
		Сметная прибыль	%	8		1296,55	28524,12
		Сметная стоимость:				**17503,44**	**385075,64**
105	**24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,0000**		**2356,84**	**51850,48**
		НР второго уровня	%	4,24		99,93	2198,46
		Накладные расходы	%	--		99,93	2198,46
		Сметная прибыль	%	8		196,54	4323,92
		Сметная стоимость:				**2653,31**	**58372,86**
106	**24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажим ответвительный SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,0000**		**1601,49**	**35232,78**
		НР второго уровня	%	4,24		67,90	1493,87
		Накладные расходы	%	--		67,90	1493,87
		Сметная прибыль	%	8		133,55	2938,13
		Сметная стоимость:				**1802,94**	**39664,78**

107	**24-040207-3124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,0000**	**1983,06**	**43627,32**
		НР второго уровня	%	4,24	84,08	1849,80
		Накладные расходы	%	--	84,08	1849,80
		Сметная прибыль	%	8	165,37	3638,17
		Сметная стоимость:			**2232,51**	**49115,29**
108	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0017**	**419562,53**	**704,87**
		НР второго уровня	%	4,24	17789,45	29,89
		Накладные расходы	%	--	17789,45	29,89
		Сметная прибыль	%	8	34988,16	58,78
		Сметная стоимость:			**472340,14**	**793,53**
109	**24-040207-4931 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк наружного угла PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,0000**	**5811,36**	**127849,92**
		НР второго уровня	%	4,24	246,40	5420,84
		Накладные расходы	%	--	246,40	5420,84
		Сметная прибыль	%	8	484,62	10661,66
		Сметная стоимость:			**6542,38**	**143932,42**
110	**24-040207-4935 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,0000**	**2013,02**	**44286,44**
		НР второго уровня	%	4,24	85,35	1877,75
		Накладные расходы	%	--	85,35	1877,75
		Сметная прибыль	%	8	167,87	3693,13
		Сметная стоимость:			**2266,24**	**49857,32**
111	**24-040207-2603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Скрепы СОТ-36**	**шт.**	**48,0000**	**66,30**	**3182,40**
		НР второго уровня	%	4,24	2,81	134,93
		Накладные расходы	%	--	2,81	134,93
		Сметная прибыль	%	8	5,53	265,39
		Сметная стоимость:			**74,64**	**3582,72**

112	**24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Бандажная лента СОТ-37**	**м**	**32,3300**	**143,15**	**4628,04**
		НР второго уровня	%	4,24	6,07	196,23
		Накладные расходы	%	--	6,07	196,23
		Сметная прибыль	%	8	11,94	385,94
		Сметная стоимость:			**161,16**	**5210,21**
113	**24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы натяжной SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,0000**	**1047,62**	**23047,64**
		НР второго уровня	%	4,24	44,42	977,22
		Накладные расходы	%	--	44,42	977,22
		Сметная прибыль	%	8	87,36	1921,99
		Сметная стоимость:			**1179,40**	**25946,85**
114	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы соединительный SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,0000**	**1601,49**	**35232,78**
		НР второго уровня	%	4,24	67,90	1493,87
		Накладные расходы	%	--	67,90	1493,87
		Сметная прибыль	%	8	133,55	2938,13
		Сметная стоимость:			**1802,94**	**39664,78**
115	**24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,0000**	**4805,11**	**105712,42**
		НР второго уровня	%	4,24	203,74	4482,21
		Накладные расходы	%	--	203,74	4482,21
		Сметная прибыль	%	8	400,71	8815,57
		Сметная стоимость:			**5409,55**	**119010,20**
116	**24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,0000**	**8192,53**	**180235,66**
		НР второго уровня	%	4,24	347,36	7641,99
		Накладные расходы	%	--	347,36	7641,99
		Сметная прибыль	%	8	683,19	15030,21
		Сметная стоимость:			**9223,08**	**202907,86**

117	**24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,0000**		**983,35**	**21633,70**
		НР второго уровня	%	4,24		41,69	917,27
		Накладные расходы	%	--		41,69	917,27
		Сметная прибыль	%	8		82,00	1804,08
		Сметная стоимость:				**1107,05**	**24355,05**
		Угловая анкерная опора УАЗ-13шт					
118	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**13,0000**		**11477,88**	**149212,43**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	5,98	77,74	751,15	58394,40
118. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	26	1052,11	27354,76
		Итого оплата труда:				**6596,09**	**85749,16**
118. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	20,8	3580,06	74465,25
118. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	5,2	1668,99	8678,75
		Итого эксплуатация машин:				**6395,69**	**83144,00**
118. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00039	228435,05	89,09
118. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,3	1342,24	1744,91
118. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,26	84,66	22,01
118. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	78	42,84	3341,52
118. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	5,2	409,05	2127,06
118.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,3	268,80	349,44
		Итого материалов:				**590,31**	**7674,03**
		НР первого уровня	%	61,7		4069,79	52907,23
		НР второго уровня	%	4,24		659,22	8569,87
		Накладные расходы	%	--		4729,01	61477,10
		Сметная прибыль	%	8		1296,55	16855,16
		Сметная стоимость:				**17503,44**	**227544,70**
119	**24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**		**2357,20**	**30643,60**
		НР второго уровня	%	4,24		99,95	1299,29
		Накладные расходы	%	--		99,95	1299,29
		Сметная прибыль	%	8		196,57	2555,43
		Сметная стоимость:				**2653,72**	**34498,32**

120	**24-040207-4931 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк наружного угла PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**	**5811,36**	**75547,68**
		НР второго уровня	%	4,24	246,40	3203,22
		Накладные расходы	%	--	246,40	3203,22
		Сметная прибыль	%	8	484,62	6300,07
		Сметная стоимость:			**6542,38**	**85050,97**
121	**24-040207-4935 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**	**2013,02**	**26169,26**
		НР второго уровня	%	4,24	85,35	1109,58
		Накладные расходы	%	--	85,35	1109,58
		Сметная прибыль	%	8	167,87	2182,31
		Сметная стоимость:			**2266,24**	**29461,14**
122	**24-040207-2603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Скрепы СОТ-36**	**шт.**	**26,0000**	**66,30**	**1723,80**
		НР второго уровня	%	4,24	2,81	73,09
		Накладные расходы	%	--	2,81	73,09
		Сметная прибыль	%	8	5,53	143,75
		Сметная стоимость:			**74,64**	**1940,64**
123	**24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Бандажная лента СОТ-37**	**м**	**33,8000**	**143,15**	**4838,47**
		НР второго уровня	%	4,24	6,07	205,15
		Накладные расходы	%	--	6,07	205,15
		Сметная прибыль	%	8	11,94	403,49
		Сметная стоимость:			**161,16**	**5447,11**
124	**24-040202-0814 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**	**42582,33**	**553570,29**
		НР второго уровня	%	4,24	1805,49	23471,38
		Накладные расходы	%	--	1805,49	23471,38
		Сметная прибыль	%	8	3551,03	46163,33
		Сметная стоимость:			**47938,85**	**623205,00**

125	**24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы натяжной SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**	**1047,62**	**13619,06**
		НР второго уровня	%	4,24	44,42	577,45
		Накладные расходы	%	--	44,42	577,45
		Сметная прибыль	%	8	87,36	1135,72
		Сметная стоимость:			**1179,40**	**15332,23**
126	**24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажим ответвительный SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**	**1601,49**	**20819,37**
		НР второго уровня	%	4,24	67,90	882,74
		Накладные расходы	%	--	67,90	882,74
		Сметная прибыль	%	8	133,55	1736,17
		Сметная стоимость:			**1802,94**	**23438,28**
127	**24-040207-3124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**	**1983,06**	**25779,78**
		НР второго уровня	%	4,24	84,08	1093,06
		Накладные расходы	%	--	84,08	1093,06
		Сметная прибыль	%	8	165,37	2149,83
		Сметная стоимость:			**2232,51**	**29022,67**
128	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0017**	**419562,53**	**704,87**
		НР второго уровня	%	4,24	17789,45	29,89
		Накладные расходы	%	--	17789,45	29,89
		Сметная прибыль	%	8	34988,16	58,78
		Сметная стоимость:			**472340,14**	**793,53**
129	**24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**	**285,70**	**3714,10**
		НР второго уровня	%	4,24	12,11	157,48
		Накладные расходы	%	--	12,11	157,48
		Сметная прибыль	%	8	23,83	309,73
		Сметная стоимость:			**321,64**	**4181,30**

130	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0006**	**137152,19**	**85,03**
		НР второго уровня	%	4,24	5815,25	3,61
		Накладные расходы	%	--	5815,25	3,61
		Сметная прибыль	%	8	11437,40	7,09
		Сметная стоимость:			**154404,84**	**95,73**
131	**21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0030**	**146259,19**	**437,31**
		НР второго уровня	%	4,24	6201,39	18,54
		Накладные расходы	%	--	6201,39	18,54
		Сметная прибыль	%	8	12196,85	36,47
		Сметная стоимость:			**164657,43**	**492,33**
132	**21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Гайки М20**	**т**	**0,0092**	**349084,80**	**3222,05**
		НР второго уровня	%	4,24	14801,20	136,62
		Накладные расходы	%	--	14801,20	136,62
		Сметная прибыль	%	8	29110,88	268,69
		Сметная стоимость:			**392996,88**	**3627,36**
133	**24-040207-2302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кронштейн УЗК**	**шт.**	**13,0000**	**1419,84**	**18457,92**
		НР второго уровня	%	4,24	60,20	782,62
		Накладные расходы	%	--	60,20	782,62
		Сметная прибыль	%	8	118,40	1539,24
		Сметная стоимость:			**1598,44**	**20779,78**
134	**24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**	**4805,11**	**62466,43**
		НР второго уровня	%	4,24	203,74	2648,58
		Накладные расходы	%	--	203,74	2648,58
		Сметная прибыль	%	8	400,71	5209,20
		Сметная стоимость:			**5409,55**	**70324,21**

135	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**52,0000**		**1601,49**	**83277,48**
		НР второго уровня	%	4,24		67,90	3530,97
		Накладные расходы	%	--		67,90	3530,97
		Сметная прибыль	%	8		133,55	6944,68
		Сметная стоимость:				**1802,94**	**93753,12**
136	**24-040207-4935 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**		**2013,02**	**26169,26**
		НР второго уровня	%	4,24		85,35	1109,58
		Накладные расходы	%	--		85,35	1109,58
		Сметная прибыль	%	8		167,87	2182,31
		Сметная стоимость:				**2266,24**	**29461,14**
137	**24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**		**1601,49**	**20819,37**
		НР второго уровня	%	4,24		67,90	882,74
		Накладные расходы	%	--		67,90	882,74
		Сметная прибыль	%	8		133,55	1736,17
		Сметная стоимость:				**1802,94**	**23438,28**
138	**24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**		**4805,11**	**62466,43**
		НР второго уровня	%	4,24		203,74	2648,58
		Накладные расходы	%	--		203,74	2648,58
		Сметная прибыль	%	8		400,71	5209,20
		Сметная стоимость:				**5409,55**	**70324,21**
		Промежуточная опора П16-71шт					
139	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**71,0000**		**11477,88**	**814929,43**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	5,98	424,58	751,15	318923,27
139. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	142	1052,11	149399,05
		Итого оплата труда:				**6596,09**	**468322,32**
139. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	113,6	3580,06	406694,82
139. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	28,4	1668,99	47399,32

		Итого эксплуатация машин:				**6395,69**	**454094,13**
139. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00213	228435,05	486,57
139. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	7,1	1342,24	9529,90
139. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,42	84,66	120,22
139. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	426	42,84	18249,84
139. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	28,4	409,05	11617,02
139.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	7,1	268,80	1908,48
		Итого материалов:				**590,31**	**41912,03**
		НР первого уровня	%	61,7		4069,79	288954,87
		НР второго уровня	%	4,24		659,22	46804,69
		Накладные расходы	%	--		4729,01	335759,57
		Сметная прибыль	%	8		1296,55	92055,12
		Сметная стоимость:				**17503,44**	**1242744,11**
140	**24-040207-4913 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**71,0000**		**2214,32**	**157216,72**
		НР второго уровня	%	4,24		93,89	6665,99
		Накладные расходы	%	--		93,89	6665,99
		Сметная прибыль	%	8		184,66	13110,62
		Сметная стоимость:				**2492,86**	**176993,33**
141	**24-040202-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**71,0000**		**1981,00**	**140651,00**
		НР второго уровня	%	4,24		83,99	5963,60
		Накладные расходы	%	--		83,99	5963,60
		Сметная прибыль	%	8		165,20	11729,17
		Сметная стоимость:				**2230,19**	**158343,77**
142	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0006**		**137152,19**	**85,03**
		НР второго уровня	%	4,24		5815,25	3,61
		Накладные расходы	%	--		5815,25	3,61
		Сметная прибыль	%	8		11437,40	7,09
		Сметная стоимость:				**154404,84**	**95,73**
143	**21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0163**		**146259,19**	**2388,41**

		НР второго уровня	%	4,24		6201,39	101,27
		Накладные расходы	%	--		6201,39	101,27
		Сметная прибыль	%	8		12196,85	199,17
		Сметная стоимость:				**164657,43**	**2688,86**
144	**21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Гайки М20**	**т**	**0,0504**		**349084,80**	**17597,36**
		НР второго уровня	%	4,24		14801,20	746,13
		Накладные расходы	%	--		14801,20	746,13
		Сметная прибыль	%	8		29110,88	1467,48
		Сметная стоимость:				**392996,88**	**19810,97**
145	**24-040207-2302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кронштейн УЗК**	**шт.**	**24,0000**		**1419,84**	**34076,16**
		НР второго уровня	%	4,24		60,20	1444,83
		Накладные расходы	%	--		60,20	1444,83
		Сметная прибыль	%	8		118,40	2841,68
		Сметная стоимость:				**1598,44**	**38362,67**
146	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**71,0000**		**1601,49**	**113705,79**
		НР второго уровня	%	4,24		67,90	4821,13
		Накладные расходы	%	--		67,90	4821,13
		Сметная прибыль	%	8		133,55	9482,15
		Сметная стоимость:				**1802,94**	**128009,07**
147	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**71,0000**		**1601,49**	**113705,79**
		НР второго уровня	%	4,24		67,90	4821,13
		Накладные расходы	%	--		67,90	4821,13
		Сметная прибыль	%	8		133,55	9482,15
		Сметная стоимость:				**1802,94**	**128009,07**
148	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0355**		**103962,97**	**3690,69**
		НР второго уровня	%	4,24		4408,03	156,49

		Накладные расходы	%	--		4408,03	156,49
		Сметная прибыль	%	8		8669,68	307,77
		Сметная стоимость:				**117040,68**	**4154,94**
149	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажим плашечный SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**71,0000**		**710,03**	**50412,13**
		НР второго уровня	%	4,24		30,11	2137,47
		Накладные расходы	%	--		30,11	2137,47
		Сметная прибыль	%	8		59,21	4203,97
		Сметная стоимость:				**799,35**	**56753,57**
150	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**71,0000**		**318,26**	**22596,46**
		НР второго уровня	%	4,24		13,49	958,09
		Накладные расходы	%	--		13,49	958,09
		Сметная прибыль	%	8		26,54	1884,36
		Сметная стоимость:				**358,29**	**25438,91**
151	**24-040207-4931 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк наружного угла PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**71,0000**		**5811,36**	**412606,56**
		НР второго уровня	%	4,24		246,40	17494,52
		Накладные расходы	%	--		246,40	17494,52
		Сметная прибыль	%	8		484,62	34408,09
		Сметная стоимость:				**6542,38**	**464509,16**
152	**24-040202-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**71,0000**		**1981,00**	**140651,00**
		НР второго уровня	%	4,24		83,99	5963,60
		Накладные расходы	%	--		83,99	5963,60
		Сметная прибыль	%	8		165,20	11729,17
		Сметная стоимость:				**2230,19**	**158343,77**
153	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажим соединительный SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**142,0000**		**1601,49**	**227411,58**
		НР второго уровня	%	4,24		67,90	9642,25
		Накладные расходы	%	--		67,90	9642,25

		Сметная прибыль	%	8		133,55	18964,31
		Сметная стоимость:				**1802,94**	**256018,14**
154	**24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Хомут Х51**	**шт.**	**142,0000**		**333,54**	**47362,68**
		НР второго уровня	%	4,24		14,14	2008,18
		Накладные расходы	%	--		14,14	2008,18
		Сметная прибыль	%	8		27,81	3949,67
		Сметная стоимость:				**375,50**	**53320,53**
155	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**71,0000**		**3462,96**	**245870,12**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	2,01	142,71	760,41	108518,11
155. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	57,51	826,45	47529,14
		Итого оплата труда:				**2197,85**	**156047,25**
155. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	49,7	2477,53	123133,24
155. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	7,81	1668,99	13034,81
		Итого эксплуатация машин:				**1917,86**	**136168,05**
155. 5	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,71	1342,24	952,99
155. 6	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00426	54217,08	230,96
		Итого материалов:				**16,68**	**1183,96**
		НР первого уровня	%	61,7		1356,07	96281,15
		НР второго уровня	%	4,24		204,33	14507,21
		Накладные расходы	%	--		1560,40	110788,37
		Сметная прибыль	%	8		401,87	28532,68
		Сметная стоимость:				**5425,23**	**385191,17**
156	**23-070103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**71,0000**		**5943,98**	**422022,58**
		НР второго уровня	%	4,24		252,02	17893,76
		Накладные расходы	%	--		252,02	17893,76
		Сметная прибыль	%	8		495,68	35193,31
		Сметная стоимость:				**6691,69**	**475109,64**
157	**23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**71,0000**		**250,95**	**17817,45**
		НР второго уровня	%	4,24		10,64	755,46
		Накладные расходы	%	--		10,64	755,46
		Сметная прибыль	%	8		20,93	1485,83

		Сметная стоимость:				**282,52**	**20058,74**
158	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**213,0000**		**1601,49**	**341117,37**
		НР второго уровня	%	4,24		67,90	14463,38
		Накладные расходы	%	--		67,90	14463,38
		Сметная прибыль	%	8		133,55	28446,46
		Сметная стоимость:				**1802,94**	**384027,21**
159	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Корпус для предохранителя SV29/25**	**шт**	**71,0000**		**1041,00**	**73911,00**
		НР второго уровня	%	4,24		44,14	3133,83
		Накладные расходы	%	--		44,14	3133,83
		Сметная прибыль	%	8		86,81	6163,59
		Сметная стоимость:				**1171,95**	**83208,41**
160	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Плавкая вставка SVV10.25**	**шт**	**71,0000**		**116,00**	**8236,00**
		НР второго уровня	%	4,24		4,92	349,21
		Накладные расходы	%	--		4,92	349,21
		Сметная прибыль	%	8		9,67	686,82
		Сметная стоимость:				**130,59**	**9272,02**
161	**24-040207-3910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**71,0000**		**331,50**	**23536,50**
		НР второго уровня	%	4,24		14,06	997,95
		Накладные расходы	%	--		14,06	997,95
		Сметная прибыль	%	8		27,64	1962,76
		Сметная стоимость:				**373,20**	**26497,20**
162	**23-060902-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,3195**		**55585,96**	**17759,71**
		НР второго уровня	%	4,24		2356,84	753,01
		Накладные расходы	%	--		2356,84	753,01
		Сметная прибыль	%	8		4635,42	1481,02
		Сметная стоимость:				**62578,23**	**19993,74**
163	**24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**71,0000**		**983,35**	**69817,85**
		НР второго уровня	%	4,24		41,69	2960,28
		Накладные расходы	%	--		41,69	2960,28

		Сметная прибыль	%	8		82,00	5822,25
		Сметная стоимость:				**1107,05**	**78600,38**
164	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**142,0000**		**1601,49**	**227411,58**
		НР второго уровня	%	4,24		67,90	9642,25
		Накладные расходы	%	--		67,90	9642,25
		Сметная прибыль	%	8		133,55	18964,31
		Сметная стоимость:				**1802,94**	**256018,14**
165	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электролит"**	**Бандаж PER15**	**шт**	**71,0000**		**33,93**	**2408,93**
		НР второго уровня	%	4,24		1,44	102,14
		Накладные расходы	%	--		1,44	102,14
		Сметная прибыль	%	8		2,83	200,89
		Сметная стоимость:				**38,20**	**2711,95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**8214807,47**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**463405,02**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**463405,02**
		Накладные расходы -	Тенге				**19648,37**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38644,27**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**521697,67**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7751402,44**
	Материалы -		Тенге				**77924,29**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1013538,82**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6013408,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**980527,90**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**625353,45**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**355174,45**
		Сметная прибыль -	Тенге				**698554,43**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9430484,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1237,62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1013538,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9952182,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1237,62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1013538,82**

РАЗДЕЛ 4.Демонтаж 10 кВ

166	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Демонтаж**	**опора**	**3,0000**		**14141,52**	**42424,56**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	7,2	21,6	751,15	16224,84
166. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	9,63	843,93	8127,09
		Итого оплата труда:				**8117,31**	**24351,93**
166. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	7,8	3580,06	27924,47
166. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	1,83	1668,99	3054,25
		Итого эксплуатация машин:				**8260,99**	**24782,98**
166. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000024	0,000072	228435,05	16,45
166. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,08	0,24	1342,24	322,14
166. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,016	0,048	84,66	4,06
166. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,8	14,4	42,84	616,90
166. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,32	0,96	409,05	392,69
166.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,08	0,24	268,80	64,51
		Итого материалов:				**472,25**	**1416,74**
		НР первого уровня	%	61,7		5008,38	15025,14
		НР второго уровня	%	4,24		811,96	2435,87
		Накладные расходы	%	--		5820,34	17461,01
		Сметная прибыль	%	8		1596,95	4790,85
		Сметная стоимость:				**21558,80**	**64676,41**
167	**11-330204-0206 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж**	**км линии**	**0,3000**		**77403,89**	**23221,17**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	40,88	12,264	817,19	10022,02
167. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	6,819	661,16	4508,45
		Итого оплата труда:				**48434,89**	**14530,47**
167. 3	31-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	3,9	2651,29	10340,03
167. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	2,061	1802,34	3714,62
167. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	0,858	1668,99	1431,99
		Итого эксплуатация машин:				**41297,73**	**12389,32**
167. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,08	0,024	1342,24	32,21
167. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,04	0,012	84,66	1,02
167. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000048	0,000014	54217,08	0,78
167. 9	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000176	0,000053	215071,52	11,36
167.10	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,72	0,816	402,90	328,77
167.11	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0028	0,00084	518687,71	435,70
		Итого материалов:				**2699,43**	**809,83**

		НР первого уровня	%	61,7		29884,33	8965,30
		НР второго уровня	%	4,24		4549,02	1364,71
		Накладные расходы	%	--		34433,35	10330,00
		Сметная прибыль	%	8		8946,98	2684,09
		Сметная стоимость:				**120784,22**	**36235,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**65645,73**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**65645,73**
	Материалы -		Тенге				**2226,57**
	Всего заработная плата -		Тенге				**38882,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**27791,01**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23990,44**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3800,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7474,94**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**100911,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38882,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**100911,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38882,40**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**23488019,44**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**865557,63**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1110788,01**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**369213,22**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9796721,44**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**11715102,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**760282,60**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**24248302,04**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1028128,01**
	ИТОГО:		Тенге				**25276430,05**
	Сметная прибыль		Тенге				**2022114,40**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**27298544,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**11715102,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**760282,60**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**24248302,04**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1028128,01**
	ИТОГО:		Тенге				**25276430,05**
	Сметная прибыль		Тенге				**2022114,40**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**27298544,45**
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения К=2,8% (ЭС)		Тенге				395073,74
	Временные здания и сооружения К=1,5% (АД)		Тенге				211646,64
	Итого:		Тенге				27905264,83
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,71%		Тенге				251652,09
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=0,72%		Тенге				105958,78
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				1164651
	Итого:		Тенге				29427526,70
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге				27161607,14
	НДС 12%		Тенге				3259392,86
	Всего:		**Тенге**				**30421000,00**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Руководитель

_____ Кузембаев Н.К

Подрядчик:

Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"

_____ Бисембаева А.

Тезналзор:

Директор ТОО "Дамир Жоба Курылыс"

_____ Дуров А.

Счет-фактура № 00000000025 от 25 сентября 2017 г.

Дата совершения оборота: 25.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060540008995, 120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0000681, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ838560000005378313, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №57 от 19.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060540008995, Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К",120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340001339, КГУ Кармакшинский районный отдел строительства,"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" Кызылординская область,

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Кармакшинский районный отдел строительства,"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" Кызылординская область,

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340001339,

ИИК получателя: KZ48070103KSN3304000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	" Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области "	Работа	1	3 984 296,19	3 984 296,19	12%	478 115,54	4 462 411,73		
Всего по счету:					3 984 296,19		**478 115,54**	**4 462 411,73**		

Руководитель: Керейтбаев Қ. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Косанова К. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Нур-Талап и К» БИН 060540008995 ТОО МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование стройки: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области

№	Наименование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области	153 168 223,04	49 966 146,14	141 374 269,86	46 118 752,89	138 767 968,10	45 268 531,79	4 462 411,73	1 455 716,54

Итого к оплате: четыре миллиона четыресто шестьдесят две тысячи четыресто одиннадцать тенге семьдесят три тиын

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
Руководитель
_____ Кузембаев Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"
Директор
_____ Керейтбаев К.И.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Курылыс"
_____ Дуров А.

Ф-2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области
наименование, адрес

Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 г

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Автомобильные дороги					
		Ул.Сатбаева					
		Обустройство					
1	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**3145,21**	**18871,27**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	3,2	19,2	732,02	14054,78
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,8718	1069,50	932,39
		Итого оплата труда:				**2497,86**	**14987,17**
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0912	2805,19	255,83
1. 4	31-010303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,66	4322,39	2852,78
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1206	1668,99	201,28
		Итого эксплуатация машин:				**551,65**	**3309,89**
1. 6	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00288	350357,14	1009,03
1. 7	21-130814-3501	Щитки металлические	шт.	1	6	--	--
1. 8	22-040101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001161	246946,35	286,70
1. 9	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000203	301589,96	61,16
1.10	22-040701-0101	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000337	443935,53	149,70
		Итого материалов:				**251,10**	**1506,59**
		НР первого уровня	%	60,3		1506,21	9037,27
		НР второго уровня	%	4,24		197,22	1183,32
		Накладные расходы	%	--		1703,43	10220,59
		Сметная прибыль	%	8		387,89	2327,35
		Сметная стоимость:				**5236,53**	**31419,20**

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**235,59**	**156526,84**
67. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10,298	5990,77	61694,15
67. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	28,503	3127,68	89147,51
67. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	47,04	4966,62	233627,42
67. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	4,319	3072,14	13267,34
		Итого эксплуатация машин:				**598,64**	**397736,42**
67. 7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,05	33,22	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,06	94385,68
		НР второго уровня	%	4,24		35,61	23657,66
		Накладные расходы	%	--		177,67	118043,34
		Сметная прибыль	%	8		70,03	46529,71
		Сметная стоимость:				**945,44**	**628151,09**
68	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**414,0258**		**1742,65**	**721501,97**
		НР второго уровня	%	4,24		73,89	30591,68
		Накладные расходы	%	--		73,89	30591,68
		Сметная прибыль	%	8		145,32	60167,49
		Сметная стоимость:				**1961,86**	**812261,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3023262,45**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2743305,73**
	Материалы -		Тенге				**387426,32**
	Всего заработная плата -		Тенге				**451617,27**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**666399,74**
	Местные материалы -		Тенге				**721802,25**
	Транспортные расходы -		Тенге				**37777,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**398811,48**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**271004,71**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**127806,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**251369,38**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3393486,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**543,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**451617,27**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**279956,72**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**279956,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**11870,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23346,15**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**315173,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3708659,62**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**543,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**451617,27**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3023262,45**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**287958,48**

2	3					
		Те				641987,81
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				163658,79
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2055585,03
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				37777,44
	- перевозка грузов	Тенге				0,00
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				271004,71
Накладные расходы I уровня		Тенге				3294267,16
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				139676,93
Накладные расходы II уровня		Тенге				3433944,09
ИТОГО:		Тенге				274715,54
Сметная прибыль		Тенге				3708659,63
ИТОГО по смете:						

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения К=2,8% (ЭС)	Тенге				103842,47
Временные здания и сооружения К=1,5% (АД)	Тенге				55629,89
Итого:	Тенге				3868131,99
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,71%	Тенге				66145,06
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=0,72%	Тенге				27850,55
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				354553
Итого:	Тенге				4316680,60
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге				3984296,19
НДС 12%	Тенге				478115,54
Всего:	**Тенге**				**4462411,73**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Руководитель

Кузембаев Н.К

Подрядчик:

Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"

Бисембаева А.

Тезнадзор:

Директор ТОО "Дамир Жоба Курылыс"

Дуров А.

Счет-фактура № 00000000020 от 17 августа 2017 г.

Дата совершения оборота: 17.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060540008995, 120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0000681, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ838560000005378313, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №57 от 19.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060540008995, Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К",120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340001339, КГУ Кармакшинский районный отдел строительства,"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" Кызылординская область,

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Кармакшинский районный отдел строительства,"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" Кызылординская область,

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340001339,

ИИК получателя: KZ48070103KSN3304000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	" Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области "	Работа	1	13 262 103,90	13 262 103,90	12%	1 591 452,47	14 853 556,37		
Всего по счету:					**13 262 103,90**		**1 591 452,47**	**14 853 556,37**		

Руководитель: Керейтбаев Қ. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Косанова К. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

«Нур-Талап и К» МП БИН 060540008995 ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Талап и К"**

Наименование стройки: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области**

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области	153 168 223,04	49 966 146,14	141 374 269,86	46 118 752,89	134 305 556,37	43 812 815,25	14 853 556,37	4 845 489,19

Итого к оплате: четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысяч пятьсот пятьдесят шесть тенге тридцать семь тиын

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
Руководитель

_____ **Кузембаев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"
Директор

_____ **Керейтбаев К.И.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Курылыс"

_____ **Дуров А.**

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за август месяц 2017 г

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Автомобильные дороги					
		Ул.Жансугурова					
		Дорожная одежда					
1	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**33,2402**		**1742,65**	**57925,96**
		НР второго уровня	%	4,24		73,89	2456,06
		Накладные расходы	%	--		73,89	2456,06
		Сметная прибыль	%	8		145,32	4830,56
		Сметная стоимость:				**1961,86**	**65212,59**
2	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала**	**1236,6000**		**720,43**	**890880,07**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	178,07	688,19	122546,27
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	176,834	996,68	176246,40
		Итого оплата труда:				**241,62**	**298792,67**
2. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	19,167	5990,77	114826,89

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	58,862	3127,68	184102,00
2. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	87,551	4966,62	434833,94
2. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	11,253	3072,14	34570,98
		Итого эксплуатация машин:				**621,33**	**768333,80**
2. 7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	86,562	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		145,70	180171,98
		НР второго уровня	%	4,24		36,72	45412,61
		Накладные расходы	%	--		182,42	225584,59
		Сметная прибыль	%	8		72,23	89317,17
		Сметная стоимость:				**975,08**	**1205781,8**
3	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1508,6520**		**1057,39**	**1595233,5**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	67637,90
		Накладные расходы	%	--		44,83	67637,90
		Сметная прибыль	%	8		88,18	133029,72
		Сметная стоимость:				**1190,40**	**1795901,2**
4	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**1411,0000**		**93,42**	**131818,48**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,02536	35,783	701,16	25089,58
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	40,228	750,64	30196,42
		Итого оплата труда:				**39,18**	**55286,00**
4. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	5,531	5990,77	33135,67
4. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	11,542	3127,68	36099,62
4. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	20,601	2672,73	55059,84
4. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,27	4072,24	5171,34
4. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,284	3072,14	3944,66
		Итого эксплуатация машин:				**75,64**	**106728,90**
4. 8	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,007	9,877	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,63	33337,46
		НР второго уровня	%	4,24		4,96	7002,61
		Накладные расходы	%	--		28,59	40340,07
		Сметная прибыль	%	8		9,76	13772,68
		Сметная стоимость:				**131,77**	**185931,23**
5	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**139,9712**		**1057,39**	**148004,15**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	6275,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2384,56**	**228476,49**
		НР первого уровня	%	60,3		45,91	4399,17
		НР второго уровня	%	4,24		109,17	10459,87
		Накладные расходы	%	--		155,08	14859,04
		Сметная прибыль	%	8		214,71	20572,39
		Сметная стоимость:				**2898,57**	**277727,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10708837,29**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10708837,29**
	Материалы -		Тенге				**242060,35**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1253320,82**
	Местные материалы -		Тенге				**6387849,60**
	Транспортные расходы -		Тенге				**469561,07**
		Накладные расходы -	Тенге				**1239508,48**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**753505,16**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**486003,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**955867,66**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12904213,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1436,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1253320,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12904213,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1436,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1253320,82**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10708837,29**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**478101,48**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3131263,83**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**775219,34**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6629909,95**
		- перевозка грузов	Тенге				**469561,07**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**753505,16**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**11462342,45**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**486003,32**
	ИТОГО:		Тенге				**11948345,77**
	Сметная прибыль		Тенге				**955867,66**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**12904213,43**
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения К=2,8% (ЭС)		Тенге				361317,98
	Временные здания и сооружения К=1,5% (АД)		Тенге				193563,20
	Итого:		Тенге				13459094,61

1	2	3	4	5	6	7	8
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,71%		Тенге				230150,52
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=0,72%		Тенге				96905,48
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				582326
	Итого:		Тенге				14368476,61
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге				13262103,90
	НДС 12%		Тенге				1591452,47
	Всего:		**Тенге**				**14853556,37**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Руководитель
_____ Кузембаев Н.К

Подрядчик:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"
_____ Бисембаева А.

Тезнадзор:
Директор ТОО "Дамир Жоба Курылыс"
_____ Дуров А.

Счет-фактура № 00000000017 от 28 июля 2017 г.

Дата совершения оборота: 28.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060540008995, 120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0000681, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ838560000005378313, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №57 от 19.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060540008995, Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К",120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340001339, КГУ Кармакшинский районный отдел строительства,"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" Кызылординская область,

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Кармакшинский районный отдел строительства,"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" Кызылординская область,

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340001339,

ИИК получателя: KZ48070103KSN3304000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	" Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области "	Работа	1	1 464 285,71	1 464 285,71	12%	175 714,29	1 640 000,00		
Всего по счету:					**1 464 285,71**		**175 714,29**	**1 640 000,00**		

Руководитель: Керейтбаев Қ. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Косанова К. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Нур-Талап и К» БИН 060540008995 ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Талап и К"**

Наименование стройки: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области**

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области	153 168 223,04	49 966 146,14	141 374 269,86	46 118 752,89	119 452 000,00	38 967 326,06	1 640 000,00	534 996,61

Итого к оплате: один миллион шестьсот сорок тысяч тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
Руководитель
_____ **Кузембаев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"
Директор
_____ **Керейтбаев К.И.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дамыр Жыл Курылыс"
_____ **Дуров А.**

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Талап и К"**

Наименование стройки: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области**

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области	153 168 223,04	49 966 146,14	141 374 269,86	46 118 752,89	119 452 000,00	38 967 326,06	1 640 000,00	534 996,61

Итого к оплате: один миллион шестьсот сорок тысяч тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
Руководитель
_____ **Кузембаев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"
Директор
_____ **Керейтбаев К.И.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дамыр Жыл Курылыс"
_____ **Дуров А.**

Ф-2

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за июль месяц 2017 г

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Автомобильные дороги					
		Ул.Жансугурова					
		Дорожная одежда					
1	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**769,8884**		**697,74**	**537181,45**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	110,864	688,19	76295,45
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	104,474	1005,84	105083,54
		Итого оплата труда:				**235,59**	**181378,98**
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	11,933	5990,77	71489,48
1. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	33,028	3127,68	103301,68
1. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	54,508	4966,62	270721,01
1. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	5,004	3072,14	15373,83
		Итого эксплуатация машин:				**598,64**	**460886,00**
1. 7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,05	38,494	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,06	109371,53
		НР второго уровня	%	4,24		35,61	27413,85
		Накладные расходы	%	--		177,67	136785,37
		Сметная прибыль	%	8		70,03	53917,35
		Сметная стоимость:				**945,44**	**727884,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**375,9533**		**1742,65**	**655155,09**
		НР второго уровня	%	4,24		73,89	27778,58
		Накладные расходы	%	--		73,89	27778,58
		Сметная прибыль	%	8		145,32	54634,69
		Сметная стоимость:				**1961,86**	**737568,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1192336,54**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1192336,54**
	Всего заработная плата -		Тенге				**181378,98**
	Местные материалы -		Тенге				**655155,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**164563,95**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**109371,53**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**55192,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**108552,04**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1465452,52**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**215,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**181378,98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1465452,52**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**215,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**181378,98**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1192336,54**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**76295,45**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**460886,00**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**105083,54**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**655155,09**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**109371,53**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1301708,06**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**55192,42**
	ИТОГО:		Тенге				**1356900,49**
	Сметная прибыль		Тенге				**108552,04**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1465452,52**
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения К=2,8% (ЭС)		Тенге				41032,67
	Временные здания и сооружения К=1,5% (АД)		Тенге				21981,79
	Итого:		Тенге				1528466,98
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,71%		Тенге				26136,78

1	2	3	4	5	6	7	8
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=0,72%		Тенге				11004,96
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге				20833
	Итого:		Тенге				1586441,72
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге				1464285,71
	НДС 12%		Тенге				175714,29
	Всего:		**Тенге**				**1640000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
Руководитель
_____ Кузембаев Н.К

Подрядчик:
Директор НТО ТОО "Нур-Талап и К"
_____ Бисембаева А.

Тезнадзор:
Директор ТОО "Темір Жоба Құрылыс"
_____ Дуров А.

Счет-фактура № 00000000016 от 28 июля 2017 г.

Дата совершения оборота: 28.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060540008995, 120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0000681, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ838560000005378313, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №57 от 19.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060540008995, Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Талап и К",120000, Республика Казахстан, Кызылординский область, Кармакшинский р-н, п.Жосалы, Кайнарбаева, дом № 50

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340001339, КГУ Кармакшинский районный отдел строительства,"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" Кызылординская область,

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Кармакшинский районный отдел строительства,"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" Кызылординская область,

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340001339,

ИИК получателя: KZ48070103KSN3304000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Номер	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	" Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области "	Работа	1	41 561 607,14	41 561 607,14	12%	4 987 392,86	46 549 000,00		
Всего по счету:					**41 561 607,14**		**4 987 392,86**	**46 549 000,00**		

Руководитель: Керейтбаев Қ. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Косанова К. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Нур-Талап и К» БИН 060540008995 ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Талап и К"**

Наименование стройки: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области**

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области	153 168 223,04	49 966 146,14	141 374 269,86	46 118 752,89	117 812 000,00	38 432 329,45	46 549 000,00	15 185 095,78

Итого к оплате: сорок шесть миллионов пятьсот сорок девять тысяч тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
Руководитель
Кузембаев Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"
Директор
Керейтбаев К.И.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Курылыс"
Дуров А.

Ф-2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в н.п.Акай Кармакшинского района Кызылординской области
наименование, адрес

Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ
о приемке выполненных работ
за июль месяц 2017 г

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Автомобильные дороги					
		ул.Жансугурова					
		Дорожная одежда					
1	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**743,5116**		**697,74**	**518777,32**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	107,066	688,19	73681,52
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	100,895	1005,84	101483,32
		Итого оплата труда:				**235,59**	**175164,84**
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	11,524	5990,77	69040,21
1. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	31,897	3127,68	99762,51
1. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	52,641	4966,62	261445,96
1. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	4,833	3072,14	14847,12
		Итого эксплуатация машин:				**598,64**	**445095,79**
1. 7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,05	37,176	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,06	105624,40
		НР второго уровня	%	4,24		35,61	26474,63
		Накладные расходы	%	--		177,67	132099,03
		Сметная прибыль	%	8		70,03	52070,11
		Сметная стоимость:				**945,44**	**702946,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**518777,32**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**518777,32**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**518777,32**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**518777,32**
	Всего заработная плата -		Тенге				**175164,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**132099,03**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**105624,40**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**26474,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**52070,11**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**702946,46**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**207,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**175164,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**702946,46**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**207,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**175164,84**
РАЗДЕЛ 2.Наружные электрические сети 10 кВ							
		КТПГ					
2	**13-080101-2502 РСНБ РК 2015**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**2,0000**		**72617,49**	**145234,99**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	37	74	826,45	61157,30
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,09	24,18	1056,73	25551,62
		Итого оплата труда:				**43354,46**	**86708,92**
2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9,87	19,74	2972,96	58686,23
2. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,34	4,68	132,99	622,39
2. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	2,22	4,44	2036,99	9044,24
		Итого эксплуатация машин:				**34176,43**	**68352,86**
2. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	0,018	145472,77	2618,51
2. 7	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0015	0,003	1470535,86	4411,61
2. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,001	222237,60	222,24
2. 9	22-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00024	0,00048	820984,93	394,07
2.10	24-040207-1809	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	60	134,64	8078,40
		Итого материалов:				**7862,41**	**15724,83**
		НР первого уровня	%	42,8		18555,71	37111,42
		НР второго уровня	%	4,24		3865,74	7731,49
		Накладные расходы	%	--		22421,45	44842,91
		Сметная прибыль	%	8		7603,12	15206,23
		Сметная стоимость:				**102642,06**	**205284,13**

3	**13-080101-2501 РСНБ РК 2015**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**2,0000**		**51533,27**	**103066,53**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	27	54	826,45	44628,30
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,29	16,58	1069,39	17730,50
		Итого оплата труда:				**31179,40**	**62358,80**
3. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,14	14,28	2972,96	42453,87
3. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,16	4,32	132,99	574,52
3. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,15	2,3	2036,99	4685,08
		Итого эксплуатация машин:				**23856,73**	**47713,46**
3. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	0,014	145472,77	2036,62
3. 7	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,002	1470535,86	2941,07
3. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,00272	222237,60	604,49
3. 9	22-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00018	0,00036	820984,93	295,55
3.10	24-040207-1809	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	36	134,64	4847,04
		Итого материалов:				**5362,39**	**10724,77**
		НР первого уровня	%	42,8		13344,78	26689,57
		НР второго уровня	%	4,24		2750,83	5501,66
		Накладные расходы	%	--		16095,61	32191,23
		Сметная прибыль	%	8		5410,31	10820,62
		Сметная стоимость:				**73039,19**	**146078,38**
4	**13-080103-1101 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т**	**шт.**	**4,0000**		**37558,11**	**150232,45**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	19	76	826,45	62810,20
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,28	17,12	1043,93	17872,15
		Итого оплата труда:				**20170,59**	**80682,35**
4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,3	13,2	2972,96	39243,07
4. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,98	3,92	2036,99	7985,00
		Итого эксплуатация машин:				**11807,02**	**47228,07**
4. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5	20	207,61	4152,20
4. 6	21-130802-1601	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68	100 шт.	0,01	0,04	7559,22	302,37
4. 7	21-130814-2202	Скобы металлические	кг	7	28	145,86	4084,08
4. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,03	0,12	2673,42	320,81
4. 9	24-010102-0502	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	10	40	683,00	27320,00
4.10	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	12	334,56	4014,72
		Итого материалов:				**10048,54**	**40194,18**

		НР первого уровня	%	42,8		8633,01	34532,04
		НР второго уровня	%	4,24		1958,50	7834,01
		Накладные расходы	%	--		10591,51	42366,06
		Сметная прибыль	%	8		3851,97	15407,88
		Сметная стоимость:				**52001,60**	**208006,39**
5	**51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**2,0000**		**1482233,00**	**2964466,00**
		НР второго уровня	%	4,24		62846,68	125693,36
		Накладные расходы	%	--		62846,68	125693,36
		Сметная прибыль	%	8		123606,37	247212,75
		Сметная стоимость:				**1668686,05**	**3337372,11**
6	**51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**2,0000**		**1041380,00**	**2082760,00**
		НР второго уровня	%	4,24		44154,51	88309,02
		Накладные расходы	%	--		44154,51	88309,02
		Сметная прибыль	%	8		86842,76	173685,52
		Сметная стоимость:				**1172377,27**	**2344754,55**
7	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**4,0000**		**796,61**	**3186,46**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,87	3,48	851,76	2964,12
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	967,49	77,40
		Итого оплата труда:				**760,38**	**3041,52**
7. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	2972,96	118,92
7. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	2036,99	81,48
		Итого эксплуатация машин:				**50,10**	**200,40**
7. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00012	182784,00	21,93
		Итого материалов:				**5,48**	**21,93**
		НР первого уровня	%	42,8		325,44	1301,77
		НР второго уровня	%	4,24		47,58	190,30
		Накладные расходы	%	--		373,02	1492,07
		Сметная прибыль	%	8		93,57	374,28
		Сметная стоимость:				**1263,20**	**5052,81**
8	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик электрический активной и реактивной энергий трехфазный A1805-RL-P4G-DW-GP-4**	**шт**	**4,0000**		**158561,77**	**634247,07**
		НР второго уровня	%	4,24		6723,02	26892,08
		Накладные расходы	%	--		6723,02	26892,08

		Сметная прибыль	%	8		13222,78	52891,13
		Сметная стоимость:				**178507,57**	**714030,29**
		Кабели и провода					
9	**11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,7400**		**96754,86**	**71598,60**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	51,1	37,814	817,19	30901,22
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	16,82	826,45	13901,05
		Итого оплата труда:				**60543,62**	**44802,28**
9. 3	31-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	9,62	2651,29	25505,41
9. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	5,084	1802,34	9162,74
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	2,116	1668,99	3532,25
		Итого эксплуатация машин:				**51622,16**	**38200,40**
9. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,074	1342,24	99,33
9. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,037	84,66	3,13
9. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000044	54217,08	2,41
9. 9	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000163	215071,52	35,01
9.10	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	2,516	402,90	1013,70
9.11	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,00259	518687,71	1343,40
		Итого материалов:				**3374,29**	**2496,98**
		НР первого уровня	%	61,7		37355,41	27643,00
		НР второго уровня	%	4,24		5686,28	4207,84
		Накладные расходы	%	--		43041,69	31850,85
		Сметная прибыль	%	8		11183,72	8275,96
		Сметная стоимость:				**150980,27**	**111725,40**
10	**23-061201-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-35 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,5700**		**516849,38**	**294604,15**
		НР второго уровня	%	4,24		21914,41	12491,22
		Накладные расходы	%	--		21914,41	12491,22
		Сметная прибыль	%	8		43101,10	24567,63
		Сметная стоимость:				**581864,90**	**331662,99**
11	**23-061201-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**1,6500**		**405398,15**	**668906,95**
		НР второго уровня	%	4,24		17188,88	28361,65
		Накладные расходы	%	--		17188,88	28361,65
		Сметная прибыль	%	8		33806,96	55781,49
		Сметная стоимость:				**456393,99**	**753050,09**

		Земляные работы для кабеля АСБ					
12	**11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**178,9165**		**80,77**	**14451,05**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00724	1,295	669,68	867,47
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	5,636	951,74	5363,88
		Итого оплата труда:				**34,83**	**6231,36**
12. 3	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	5,636	2410,20	13583,57
		Итого эксплуатация машин:				**75,92**	**13583,57**
		НР первого уровня	%	59,1		20,58	3682,73
		НР второго уровня	%	4,24		4,30	768,87
		Накладные расходы	%	--		24,88	4451,60
		Сметная прибыль	%	8		8,45	1512,21
		Сметная стоимость:				**114,10**	**20414,86**
13	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3 грунта**	**5,5335**		**1632,21**	**9031,84**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	2,268	12,55	719,67	9031,84
		Итого оплата труда:				**1632,21**	**9031,84**
		НР первого уровня	%	59,1		964,64	5337,82
		НР второго уровня	%	4,24		110,11	609,27
		Накладные расходы	%	--		1074,74	5947,09
		Сметная прибыль	%	8		216,56	1198,31
		Сметная стоимость:				**2923,51**	**16177,25**
14	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении 2 группы грунта до 5 м**	**м3 грунта**	**54,2963**		**19,66**	**1067,38**
14. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,437628	951,74	416,51
		Итого оплата труда:				**7,67**	**416,51**
14. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,437628	2439,02	1067,38
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**1067,38**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	246,16
		НР второго уровня	%	4,24		1,03	55,69
		Накладные расходы	%	--		5,56	301,85
		Сметная прибыль	%	8		2,02	109,54
		Сметная стоимость:				**27,24**	**1478,77**
15	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**18,0988**		**635,93**	**11509,56**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	17,592	654,25	11509,56
		Итого оплата труда:				**635,93**	**11509,56**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	6802,15
		НР второго уровня	%	4,24		42,90	776,42
		Накладные расходы	%	--		418,73	7578,57

		Сметная прибыль	%	8		84,37	1527,05
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**20615,18**
16	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м кабеля**	**310,0000**		**299,58**	**92870,89**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,06	18,6	826,45	15371,97
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	30,938	967,48	29932,05
		Итого оплата труда:				**146,14**	**45304,02**
16. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	15,469	2972,96	45988,72
16. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	15,469	2036,99	31510,20
		Итого эксплуатация машин:				**250,00**	**77498,92**
		НР первого уровня	%	42,8		62,55	19390,12
		НР второго уровня	%	4,24		15,35	4759,87
		Накладные расходы	%	--		77,90	24149,99
		Сметная прибыль	%	8		30,20	9361,67
		Сметная стоимость:				**407,69**	**126382,54**
17	**11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт**	**км трубопровода**	**0,3000**		**232408,67**	**69722,60**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	270	81	788,80	63892,80
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,777	863,48	670,92
		Итого оплата труда:				**215212,41**	**64563,72**
17. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,102	2805,19	286,13
17. 4	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	4,5	120,74	543,33
17. 5	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,522	1158,93	604,96
17. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,153	1668,99	255,36
		Итого эксплуатация машин:				**5632,59**	**1689,78**
17. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,198	15500,96	3069,19
17. 8	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,018	20497,31	368,95
17. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,72	4,716	148,83	701,88
17.10	23-011399-9913	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	м	1008	302,4	--	--
		Итого материалов:				**13800,08**	**4140,02**
		НР первого уровня	%	62,1		133646,91	40094,07
		НР второго уровня	%	4,24		15520,76	4656,23
		Накладные расходы	%	--		149167,66	44750,30
		Сметная прибыль	%	8		30526,11	9157,83
		Сметная стоимость:				**412102,44**	**123630,73**
18	**13-080201-0905 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**300,0000**		**607,31**	**182192,23**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,31	93	826,45	76859,85

18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1431	42,93	831,41	35692,24
		Итого оплата труда:				**375,17**	**112552,09**
18. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0302	9,06	2972,96	26935,02
18. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0827	24,81	2130,93	52868,37
18. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0827	24,81	8,43	209,15
18. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0302	9,06	2036,99	18455,13
		Итого эксплуатация машин:				**328,23**	**98467,67**
18. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,12	207,61	24,91
18. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0024	281414,94	675,40
18. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,0288	1669,74	48,09
18.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,0123	2673,42	32,88
18.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0015	3979593,66	5969,39
18.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,02496	361,08	9,01
18.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,18	583,47	105,02
		Итого материалов:				**22,88**	**6864,71**
		НР первого уровня	%	42,8		160,57	48172,30
		НР второго уровня	%	4,24		32,56	9767,46
		Накладные расходы	%	--		193,13	57939,75
		Сметная прибыль	%	8		64,04	19210,56
		Сметная стоимость:				**864,48**	**259342,54**
19	**13-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**10,0000**		**403,11**	**4031,10**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,19	1,9	826,45	1570,26
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0982	0,982	848,55	833,28
		Итого оплата труда:				**240,35**	**2403,53**
19. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0243	0,243	2972,96	722,43
19. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0496	0,496	2130,93	1056,94
19. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0496	0,496	8,43	4,18
19. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0243	0,243	2036,99	494,99
		Итого эксплуатация машин:				**227,85**	**2278,54**
19. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,0001	145472,77	14,55
19. 8	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,001	128045,05	128,05
19. 9	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,004	207,61	0,83
19.10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00008	281414,94	22,51

19.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,00096	1669,74	1,60
19.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,0041	2673,42	10,96
19.13	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000832	361,08	0,30
19.14	22-040201-9901	Краска	кг	0,0025	0,025	--	--
19.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,006	583,47	3,50
		Итого материалов:				**18,23**	**182,30**
		НР первого уровня	%	42,8		102,87	1028,71
		НР второго уровня	%	4,24		21,45	214,54
		Накладные расходы	%	--		124,32	1243,25
		Сметная прибыль	%	8		42,19	421,95
		Сметная стоимость:				**569,63**	**5696,29**
20	**23-060109-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,2500**		**2894823,50**	**723705,88**
		НР второго уровня	%	4,24		122740,52	30685,13
		Накладные расходы	%	--		122740,52	30685,13
		Сметная прибыль	%	8		241405,12	60351,28
		Сметная стоимость:				**3258969,14**	**814742,28**
21	**23-060109-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,0600**		**3368510,93**	**202110,66**
		НР второго уровня	%	4,24		142824,86	8569,49
		Накладные расходы	%	--		142824,86	8569,49
		Сметная прибыль	%	8		280906,86	16854,41
		Сметная стоимость:				**3792242,66**	**227534,56**
22	**13-080201-1815 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**981,91**	**7855,29**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	1	8	826,45	6611,60
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,16	967,49	154,80
		Итого оплата труда:				**845,80**	**6766,40**
22. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,08	2972,96	237,84
22. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,08	2036,99	162,96
		Итого эксплуатация машин:				**50,10**	**400,80**
22. 5	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	1,2	91,00	109,20
22. 6	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00008	752095,76	60,17
22. 7	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0192	1669,74	32,06
22. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,08	2673,42	213,87
22. 9	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,01632	361,08	5,89

22.10	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0064	65891,00	421,70
		Итого материалов:				**105,36**	**842,90**
		НР первого уровня	%	42,8		362,00	2896,02
		НР второго уровня	%	4,24		56,98	455,86
		Накладные расходы	%	--		418,98	3351,87
		Сметная прибыль	%	8		112,07	896,57
		Сметная стоимость:				**1512,97**	**12103,74**
23	**Прайс-лист ТОО "Электролит"**	**Концевая эпоксидная муфта 3КНТП-10(70-120)**	**шт**	**4,0000**		**8035,71**	**32142,84**
		НР второго уровня	%	4,24		340,71	1362,86
		Накладные расходы	%	--		340,71	1362,86
		Сметная прибыль	%	8		670,11	2680,46
		Сметная стоимость:				**9046,54**	**36186,15**
24	**Прайс-лист ТОО "Электролит"**	**Концевая эпоксидная муфта 3КВТп-10(70-120)**	**шт**	**4,0000**		**6263,39**	**25053,57**
		НР второго уровня	%	4,24		265,57	1062,27
		Накладные расходы	%	--		265,57	1062,27
		Сметная прибыль	%	8		522,32	2089,27
		Сметная стоимость:				**7051,27**	**28205,10**
25	**13-080201-3701 РСНБ РК 2015**	**Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**982,71**	**6878,98**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,62	4,34	826,45	3586,79
		Итого оплата труда:				**512,40**	**3586,79**
25. 2	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,002	0,014	128045,05	1792,63
25. 3	22-040703-0101	Эмаль антикоррозийная ХС-720 серебристая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,0002	0,0014	593306,65	830,63
25. 4	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0008	0,0056	119450,53	668,92
		Итого материалов:				**470,31**	**3292,18**
		НР первого уровня	%	42,8		219,31	1535,15
		НР второго уровня	%	4,24		50,97	356,76
		Накладные расходы	%	--		270,27	1891,91
		Сметная прибыль	%	8		100,24	701,67
		Сметная стоимость:				**1353,22**	**9472,55**
26	**24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,0700**		**105364,98**	**7375,55**
		НР второго уровня	%	4,24		4467,48	312,72
		Накладные расходы	%	--		4467,48	312,72
		Сметная прибыль	%	8		8786,60	615,06

		Сметная стоимость:				**118619,05**	**8303,33**
27	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство сигнальной ленты**	**м2 поверхности**	**35,0000**		**31,09**	**1088,22**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,0277	0,9695	682,02	661,22
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,1344	1086,48	146,02
		Итого оплата труда:				**23,06**	**807,24**
27. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,0882	2983,69	263,16
27. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,0357	4072,24	145,38
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0105	1668,99	17,52
		Итого эксплуатация машин:				**12,17**	**426,06**
27. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000005	205870,68	0,94
		Итого материалов:				**0,03**	**0,94**
		НР первого уровня	%	60,3		13,91	486,77
		НР второго уровня	%	4,24		1,91	66,78
		Накладные расходы	%	--		15,82	553,55
		Сметная прибыль	%	8		3,75	131,34
		Сметная стоимость:				**50,66**	**1773,11**
28	**23-060703-1009 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сигнальная лента для кабеля ЛСЭ-250 "Осторожно кабель 10 кВ"**	**км**	**0,1400**		**51216,37**	**7170,29**
		НР второго уровня	%	4,24		2171,57	304,02
		Накладные расходы	%	--		2171,57	304,02
		Сметная прибыль	%	8		4271,04	597,94
		Сметная стоимость:				**57658,98**	**8072,26**
		Земляные работы для кабеля АВБбШв					
29	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**336,0000**		**1108,29**	**372386,04**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	517,44	719,67	372386,04
		Итого оплата труда:				**1108,29**	**372386,04**
		НР первого уровня	%	59,1		655,00	220080,15
		НР второго уровня	%	4,24		74,76	25120,57
		Накладные расходы	%	--		729,76	245200,72
		Сметная прибыль	%	8		147,04	49406,94
		Сметная стоимость:				**1985,10**	**666993,71**
30	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**288,0000**		**635,93**	**183148,13**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	279,936	654,25	183148,13
		Итого оплата труда:				**635,93**	**183148,13**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	108240,54
		НР второго уровня	%	4,24		42,90	12354,88

		Накладные расходы	%	--		418,73	120595,42
		Сметная прибыль	%	8		84,37	24299,48
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**328043,04**
31	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**1248,0000**		**299,58**	**373880,21**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,06	74,88	826,45	61884,58
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	124,55	967,48	120500,64
		Итого оплата труда:				**146,14**	**182385,22**
31. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	62,275	2972,96	185141,68
31. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	62,275	2036,99	126853,96
		Итого эксплуатация машин:				**250,00**	**311995,64**
		НР первого уровня	%	42,8		62,55	78060,87
		НР второго уровня	%	4,24		15,35	19162,30
		Накладные расходы	%	--		77,90	97223,18
		Сметная прибыль	%	8		30,20	37688,27
		Сметная стоимость:				**407,69**	**508791,66**
32	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**52,8000**		**1742,65**	**92011,92**
		НР второго уровня	%	4,24		73,89	3901,31
		Накладные расходы	%	--		73,89	3901,31
		Сметная прибыль	%	8		145,32	7673,06
		Сметная стоимость:				**1961,86**	**103586,28**
33	**13-080201-0705 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**180,0000**		**915,79**	**164842,95**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,25	45	826,45	37190,25
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	35,46	876,88	31094,11
		Итого оплата труда:				**379,36**	**68284,36**
33. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0173	3,114	2972,96	9257,80
33. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0696	12,528	2130,93	26696,29
33. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0696	12,528	8,43	105,61
33. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0928	16,704	3184,78	53198,57
33. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0173	3,114	2036,99	6343,19
		Итого эксплуатация машин:				**531,12**	**95601,45**
33. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,18	207,61	37,37
33. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00288	281414,94	810,48
33.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	44,64	182,58	8150,37
33.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,0441	1669,74	73,64

33.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	44,64	270,30	12066,19
33.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0018	2673,42	4,81
33.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0009	3979593,66	3581,63
33.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	18,36	233,58	4288,53
33.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,03744	361,08	13,52
33.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	5,184	583,47	3024,71
		Итого материалов:				**178,06**	**32051,25**
		НР первого уровня	%	42,8		162,37	29225,71
		НР второго уровня	%	4,24		45,71	8228,51
		Накладные расходы	%	--		208,08	37454,22
		Сметная прибыль	%	8		89,91	16183,77
		Сметная стоимость:				**1213,78**	**218480,94**
34	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**162,0000**		**189,25**	**30658,01**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,1	16,2	826,45	13388,49
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	6,124	780,61	4780,13
		Итого оплата труда:				**112,15**	**18168,62**
34. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,6318	2972,96	1878,32
34. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	4,86	2130,93	10356,32
34. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	4,86	8,43	40,97
34. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,6318	2036,99	1286,97
		Итого эксплуатация машин:				**83,72**	**13562,58**
34. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0648	207,61	13,45
34. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,001296	281414,94	364,71
34. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,015552	1669,74	25,97
34.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,006642	2673,42	17,76
34.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00081	3979593,66	3223,47
34.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,013478	361,08	4,87
34.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0972	583,47	56,71
		Итого материалов:				**22,88**	**3706,94**
		НР первого уровня	%	42,8		48,00	7776,17
		НР второго уровня	%	4,24		10,06	1629,61
		Накладные расходы	%	--		58,06	9405,78
		Сметная прибыль	%	8		19,78	3205,10
		Сметная стоимость:				**267,09**	**43268,89**
35	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**793,0000**		**197,57**	**156669,69**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,11	87,23	826,45	72091,23

35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	31,72	777,94	24676,12
		Итого оплата труда:				**122,03**	**96767,35**
35. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	3,093	2972,96	9194,47
35. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	25,535	2130,93	54412,45
35. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	25,535	8,43	215,26
35. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	3,093	2036,99	6299,80
		Итого эксплуатация машин:				**88,43**	**70121,97**
35. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00793	145472,77	1153,60
35. 8	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,0793	128045,05	10153,97
35. 9	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,3172	207,61	65,85
35.10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,006344	281414,94	1785,30
35.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,076128	1669,74	127,11
35.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,32513	2673,42	869,21
35.13	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,065978	361,08	23,82
35.14	22-040201-9901	Краска	кг	0,0025	1,982	--	--
35.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,4758	583,47	277,62
		Итого материалов:				**18,23**	**14456,48**
		НР первого уровня	%	42,8		52,23	41416,43
		НР второго уровня	%	4,24		10,59	8398,85
		Накладные расходы	%	--		62,82	49815,28
		Сметная прибыль	%	8		20,83	16518,80
		Сметная стоимость:				**281,22**	**223003,77**
36	**23-060137-0732 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,2480**		**1192346,12**	**1488048,00**
		НР второго уровня	%	4,24		50555,48	63093,23
		Накладные расходы	%	--		50555,48	63093,23
		Сметная прибыль	%	8		99432,13	124091,30
		Сметная стоимость:				**1342333,72**	**1675232,49**
37	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**18,4000**		**353,77**	**6509,45**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,14	2,576	807,32	2079,66
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,08096	967,49	78,33
		Итого оплата труда:				**117,28**	**2157,98**
37. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,04048	2972,96	120,35

37. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,57592	132,99	76,59
37. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,04048	2036,99	82,46
		Итого эксплуатация машин:				**15,18**	**279,39**
37. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,02392	155366,47	3716,37
37. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000166	222237,60	36,80
37. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,6808	583,47	397,23
		Итого материалов:				**225,56**	**4150,39**
		НР первого уровня	%	42,8		50,20	923,62
		НР второго уровня	%	4,24		17,13	315,16
		Накладные расходы	%	--		67,32	1238,78
		Сметная прибыль	%	8		33,69	619,86
		Сметная стоимость:				**454,79**	**8368,08**
38	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1354**		**329904,22**	**44676,95**
		НР второго уровня	%	4,24		13987,94	1894,30
		Накладные расходы	%	--		13987,94	1894,30
		Сметная прибыль	%	8		27511,37	3725,70
		Сметная стоимость:				**371403,53**	**50296,95**
39	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**5,0890**		**22570,68**	**114862,19**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	16,1	81,933	788,80	64628,67
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	22,595	826,45	18673,77
		Итого оплата труда:				**16369,12**	**83302,44**
39. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	6,005	2477,53	14877,62
39. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	12,061	1802,34	21737,90
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	4,529	1668,99	7559,21
		Итого эксплуатация машин:				**8680,43**	**44174,72**
39. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,5089	1342,24	683,07
39. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,10178	84,66	8,62
39. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000102	54217,08	5,52
39. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	10,687	402,90	4305,75
39.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,002036	518687,71	1055,84
		Итого материалов:				**1190,57**	**6058,79**
		НР первого уровня	%	61,7		10099,75	51397,61
		НР второго уровня	%	4,24		1385,23	7049,42
		Накладные расходы	%	--		11484,97	58447,02
		Сметная прибыль	%	8		2724,45	13864,74
		Сметная стоимость:				**36780,10**	**187173,94**

40	**23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**5,0890**		**868975,50**	**4422216,32**
		НР второго уровня	%	4,24		36844,56	187501,97
		Накладные расходы	%	--		36844,56	187501,97
		Сметная прибыль	%	8		72465,60	368777,46
		Сметная стоимость:				**978285,67**	**4978495,75**
41	**11-330105-1004 РСНБ РК 2015**	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	**м заземления**	**1500,0000**		**200,42**	**300632,57**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,096	144	732,02	105410,88
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	12	826,45	9917,40
		Итого оплата труда:				**76,89**	**115328,28**
41. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0035	5,25	401,99	2110,45
41. 4	33-050102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,008	12	2074,66	24895,92
		Итого эксплуатация машин:				**18,00**	**27006,37**
41. 5	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	1,35	123491,47	166713,48
41. 6	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,0075	200244,36	1501,83
		Итого материалов:				**112,14**	**168215,32**
		НР первого уровня	%	61,7		47,44	71157,55
		НР второго уровня	%	4,24		10,51	15763,90
		Накладные расходы	%	--		57,95	86921,45
		Сметная прибыль	%	8		20,67	31004,32
		Сметная стоимость:				**279,04**	**418558,34**
42	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**1,3500**		**155366,47**	**209744,73**
		НР второго уровня	%	4,24		6587,54	8893,18
		Накладные расходы	%	--		6587,54	8893,18
		Сметная прибыль	%	8		12956,32	17491,03
		Сметная стоимость:				**174910,33**	**236128,94**
43	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**144,0000**		**1766,47**	**254371,44**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,7	100,8	807,32	81377,86
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	4,032	967,48	3900,90
		Итого оплата труда:				**592,21**	**85278,76**
43. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	2,016	2972,96	5993,49
43. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	36,576	132,99	4864,24

43. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	2,016	2036,99	4106,57
		Итого эксплуатация машин:				**103,92**	**14964,30**
43. 6	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	1,166	118937,91	138729,18
43. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,011232	222237,60	2496,17
43. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	28,8	583,47	16803,94
		Итого материалов:				**1097,43**	**158029,29**
		НР первого уровня	%	42,8		253,47	36499,31
		НР второго уровня	%	4,24		85,65	12332,92
		Накладные расходы	%	--		339,11	48832,23
		Сметная прибыль	%	8		168,45	24256,29
		Сметная стоимость:				**2274,03**	**327459,97**
44	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2280**		**94348,62**	**21511,49**
		НР второго уровня	%	4,24		4000,38	912,09
		Накладные расходы	%	--		4000,38	912,09
		Сметная прибыль	%	8		7867,92	1793,89
		Сметная стоимость:				**106216,92**	**24217,46**
45	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**180,0000**		**353,77**	**63679,36**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,14	25,2	807,32	20344,46
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,792	967,48	766,25
		Итого оплата труда:				**117,28**	**21110,71**
45. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,396	2972,96	1177,29
45. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	5,634	132,99	749,27
45. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,396	2036,99	806,65
		Итого эксплуатация машин:				**15,18**	**2733,21**
45. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,234	155366,47	36355,75
45. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00162	222237,60	360,02
45. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	6,66	583,47	3885,91
		Итого материалов:				**225,56**	**40601,69**
		НР первого уровня	%	42,8		50,20	9035,38
		НР второго уровня	%	4,24		17,13	3083,11
		Накладные расходы	%	--		67,32	12118,49
		Сметная прибыль	%	8		33,69	6063,83
		Сметная стоимость:				**454,79**	**81861,68**

46	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,2270**		**155366,47**	**35268,19**
		НР второго уровня	%	4,24		6587,54	1495,37
		Накладные расходы	%	--		6587,54	1495,37
		Сметная прибыль	%	8		12956,32	2941,08
		Сметная стоимость:				**174910,33**	**39704,64**
47	**13-080303-0123 РСНБ РК 2015**	**Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1,0000**		**5986,32**	**5986,32**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	3	3	914,09	2742,27
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	967,49	19,35
		Итого оплата труда:				**2761,62**	**2761,62**
47. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,38	0,38	8,39	3,19
47. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	2972,96	29,73
47. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2036,99	20,37
47. 6	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,39	0,39	20,81	8,12
		Итого эксплуатация машин:				**61,40**	**61,40**
47. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00066	0,00066	381819,66	252,00
47. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,02	0,02	742,99	14,86
47. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,008	0,008	288,66	2,31
47.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	0,005	1023,06	5,12
47.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,08	0,08	620,16	49,61
47.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,041	0,041	2673,42	109,61
47.13	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,2	8,2	334,56	2743,39
47.14	22-040201-9901	Краска	кг	0,093	0,093	--	--
47.15	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,032	0,032	179,52	5,74
		Итого материалов:				**3182,65**	**3182,64**
		НР первого уровня	%	42,8		1181,97	1181,97
		НР второго уровня	%	4,24		303,94	303,94
		Накладные расходы	%	--		1485,91	1485,91
		Сметная прибыль	%	8		597,78	597,78
		Сметная стоимость:				**8070,01**	**8070,01**
48	**23-070205-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Рубильник разрывной ВР-32-39 Ф-В31250 630А**	**шт.**	**1,0000**		**9547,87**	**9547,87**
		НР второго уровня	%	4,24		404,83	404,83
		Накладные расходы	%	--		404,83	404,83

		Сметная прибыль	%	8		796,22	796,22
		Сметная стоимость:				**10748,92**	**10748,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**16867212,88**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**5047226,00**
	Накладные расходы -		Тенге				**214002,38**
	Сметная прибыль -		Тенге				**420898,27**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**5682126,65**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**9568456,40**
	Материалы -		Тенге				**334026,49**
	Всего заработная плата -		Тенге				**880319,06**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7816310,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**798454,43**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**376776,56**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**421677,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**829352,87**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**11196263,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1023,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**880319,06**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2206853,53**
	Материалы -		Тенге				**180912,05**
	Всего заработная плата -		Тенге				**891527,41**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**965343,44**
	Местные материалы -		Тенге				**92011,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**651430,29**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**535168,55**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**116261,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**228662,71**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3086946,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1232,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**891527,41**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**44676,95**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**44676,95**
		Накладные расходы -	Тенге				**1894,30**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3725,70**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**50296,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20015633,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2256,88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1771846,46**
РАЗДЕЛ 3.ПРОКЛАДКА СИП ПО СТЕНЕ							

49	**11-330206-0101 РСНБ РК 2015**	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**260,0000**		**1288,88**	**335107,94**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,27	330,2	779,54	257404,11
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	39	826,45	32231,55
		Итого оплата труда:				**1113,98**	**289635,66**
49. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,06	15,6	2477,53	38649,47
49. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	23,4	1668,99	39054,37
		Итого эксплуатация машин:				**298,86**	**77703,83**
		НР первого уровня	%	61,7		687,33	178705,20
		НР второго уровня	%	4,24		83,79	21785,68
		Накладные расходы	%	--		771,12	200490,88
		Сметная прибыль	%	8		164,80	42847,91
		Сметная стоимость:				**2224,80**	**578446,73**
50	**24-040207-4935 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**260,0000**		**2013,02**	**523385,20**
		НР второго уровня	%	4,24		85,35	22191,53
		Накладные расходы	%	--		85,35	22191,53
		Сметная прибыль	%	8		167,87	43646,14
		Сметная стоимость:				**2266,24**	**589222,87**
51	**24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы натяжной SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**780,0000**		**1047,62**	**817143,60**
		НР второго уровня	%	4,24		44,42	34646,89
		Накладные расходы	%	--		44,42	34646,89
		Сметная прибыль	%	8		87,36	68143,24
		Сметная стоимость:				**1179,40**	**919933,73**
52	**24-040202-0809 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы поддерживающие SO125 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1560,0000**		**1343,42**	**2095735,20**
		НР второго уровня	%	4,24		56,96	88859,17
		Накладные расходы	%	--		56,96	88859,17
		Сметная прибыль	%	8		112,03	174767,55
		Сметная стоимость:				**1512,41**	**2359361,92**
53	**24-040207-5310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6760,0000**		**332,56**	**2248105,60**
		НР второго уровня	%	4,24		14,10	95319,68

		Накладные расходы	%	--		14,10	95319,68
		Сметная прибыль	%	8		27,73	187474,02
		Сметная стоимость:				**374,39**	**2530899,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6019477,54**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6019477,54**
	Всего заработная плата -		Тенге				**289635,66**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5684369,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**441508,15**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**178705,20**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**262802,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**516878,86**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6977864,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**369,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**289635,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6977864,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**369,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**289635,66**
		РАЗДЕЛ 4.ВВОД В ЗДАНИЕ					
54	**13-080202-0502 РСНБ РК 2015**	**Крюк одинарный. Монтаж на стене**	**шт.**	**260,0000**		**2513,12**	**653410,37**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	1	260	788,80	205088,00
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	150,8	1108,52	167164,82
		Итого оплата труда:				**1431,74**	**372252,82**
54. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,58	150,8	2972,96	448322,37
		Итого эксплуатация машин:				**1724,32**	**448322,37**
		НР первого уровня	%	42,8		612,79	159324,21
		НР второго уровня	%	4,24		132,54	34459,95
		Накладные расходы	%	--		745,32	193784,15
		Сметная прибыль	%	8		260,68	67775,56
		Сметная стоимость:				**3519,12**	**914970,08**
55	**24-040207-4935 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**260,0000**		**2013,02**	**523385,20**
		НР второго уровня	%	4,24		85,35	22191,53
		Накладные расходы	%	--		85,35	22191,53
		Сметная прибыль	%	8		167,87	43646,14
		Сметная стоимость:				**2266,24**	**589222,87**

56	**24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы натяжной SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**260,0000**		**1047,62**	**272381,20**
		НР второго уровня	%	4,24		44,42	11548,96
		Накладные расходы	%	--		44,42	11548,96
		Сметная прибыль	%	8		87,36	22714,41
		Сметная стоимость:				**1179,40**	**306644,58**
57	**24-040207-5310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**260,0000**		**332,56**	**86465,60**
		НР второго уровня	%	4,24		14,10	3666,14
		Накладные расходы	%	--		14,10	3666,14
		Сметная прибыль	%	8		27,73	7210,54
		Сметная стоимость:				**374,39**	**97342,28**
58	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1040,0000**		**1601,49**	**1665549,60**
		НР второго уровня	%	4,24		67,90	70619,30
		Накладные расходы	%	--		67,90	70619,30
		Сметная прибыль	%	8		133,55	138893,51
		Сметная стоимость:				**1802,94**	**1875062,42**
59	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**8,0000**		**22570,68**	**180565,43**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	16,1	128,8	788,80	101597,44
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	35,52	826,45	29355,50
		Итого оплата труда:				**16369,12**	**130952,94**
59. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	9,44	2477,53	23387,88
59. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	18,96	1802,34	34172,37
59. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	7,12	1668,99	11883,21
		Итого эксплуатация машин:				**8680,43**	**69443,46**
59. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,8	1342,24	1073,79
59. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,16	84,66	13,55
59. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,00016	54217,08	8,67
59. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	16,8	402,90	6768,72
59.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,0032	518687,71	1659,80
		Итого материалов:				**1190,57**	**9524,53**
		НР первого уровня	%	61,7		10099,75	80797,97
		НР второго уровня	%	4,24		1385,23	11081,81

		Накладные расходы	%	--		11484,97	91879,77
		Сметная прибыль	%	8		2724,45	21795,62
		Сметная стоимость:				**36780,10**	**294240,82**
60	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**8,0000**		**103962,97**	**831703,76**
		НР второго уровня	%	4,24		4408,03	35264,24
		Накладные расходы	%	--		4408,03	35264,24
		Сметная прибыль	%	8		8669,68	69357,44
		Сметная стоимость:				**117040,68**	**936325,44**
61	**13-080201-3701 РСНБ РК 2015**	**Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**982,71**	**6878,98**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,62	4,34	826,45	3586,79
		Итого оплата труда:				**512,40**	**3586,79**
61. 2	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,002	0,014	128045,05	1792,63
61. 3	22-040703-0101	Эмаль антикоррозийная ХС-720 серебристая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,0002	0,0014	593306,65	830,63
61. 4	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0008	0,0056	119450,53	668,92
		Итого материалов:				**470,31**	**3292,18**
		НР первого уровня	%	42,8		219,31	1535,15
		НР второго уровня	%	4,24		50,97	356,76
		Накладные расходы	%	--		270,27	1891,91
		Сметная прибыль	%	8		100,24	701,67
		Сметная стоимость:				**1353,22**	**9472,55**
62	**24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,0700**		**105364,98**	**7375,55**
		НР второго уровня	%	4,24		4467,48	312,72
		Накладные расходы	%	--		4467,48	312,72
		Сметная прибыль	%	8		8786,60	615,06
		Сметная стоимость:				**118619,05**	**8303,33**
63	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство сигнальной ленты**	**м2 поверхности**	**35,0000**		**31,09**	**1088,22**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,0277	0,9695	682,02	661,22
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,1344	1086,48	146,02
		Итого оплата труда:				**23,06**	**807,24**
63. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,0882	2983,69	263,16

63. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,0357	4072,24	145,38
63. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0105	1668,99	17,52
		Итого эксплуатация машин:				**12,17**	**426,06**
63. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000005	205870,68	0,94
		Итого материалов:				**0,03**	**0,94**
		НР первого уровня	%	60,3		13,91	486,77
		НР второго уровня	%	4,24		1,91	66,78
		Накладные расходы	%	--		15,82	553,55
		Сметная прибыль	%	8		3,75	131,34
		Сметная стоимость:				**50,66**	**1773,11**
64	**23-060703-1009 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сигнальная лента для кабеля ЛСЭ-250 "Осторожно кабель 10 кВ"**	**км**	**0,1400**		**51216,37**	**7170,29**
		НР второго уровня	%	4,24		2171,57	304,02
		Накладные расходы	%	--		2171,57	304,02
		Сметная прибыль	%	8		4271,04	597,94
		Сметная стоимость:				**57658,98**	**8072,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4235974,20**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1499163,40**
	Материалы -		Тенге				**3292,18**
	Всего заработная плата -		Тенге				**375839,61**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**838874,05**
		Накладные расходы -	Тенге				**231244,32**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**160859,35**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**70384,97**
		Сметная прибыль -	Тенге				**138432,62**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1868840,33**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**415,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**375839,61**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2736810,80**
	Материалы -		Тенге				**9525,47**
	Всего заработная плата -		Тенге				**131760,19**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2555157,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**200771,98**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**81284,73**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**119487,25**
		Сметная прибыль -	Тенге				**235006,62**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3172589,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131760,19**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5041429,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**580,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**507599,79**
		РАЗДЕЛ 5.Наружные электрические сети 10 кВ					
65	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Проводник заземления В10**	**м**	**18,1563**		**297,00**	**5392,42**
		НР второго уровня	%	4,24		12,59	228,64
		Накладные расходы	%	--		12,59	228,64
		Сметная прибыль	%	8		24,77	449,68
		Сметная стоимость:				**334,36**	**6070,74**
66	**24-040109-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**5,0000**		**12978,37**	**64891,85**
		НР второго уровня	%	4,24		550,28	2751,41
		Накладные расходы	%	--		550,28	2751,41
		Сметная прибыль	%	8		1082,29	5411,46
		Сметная стоимость:				**14610,95**	**73054,73**
67	**24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажимы натяжной SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**9289,99**	**111479,88**
		НР второго уровня	%	4,24		393,90	4726,75
		Накладные расходы	%	--		393,90	4726,75
		Сметная прибыль	%	8		774,71	9296,53
		Сметная стоимость:				**10458,60**	**125503,16**
68	**24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**22085,21**	**265022,52**
		НР второго уровня	%	4,24		936,41	11236,95
		Накладные расходы	%	--		936,41	11236,95
		Сметная прибыль	%	8		1841,73	22100,76
		Сметная стоимость:				**24863,35**	**298360,23**
69	**Прайс-лист ТОО "Skala Group"**	**Разъединитель линейный SZ/24**	**шт.**	**12,0000**		**102263,39**	**1227160,71**
		НР второго уровня	%	4,24		4335,97	52031,61
		Накладные расходы	%	--		4335,97	52031,61
		Сметная прибыль	%	8		8527,95	102335,38
		Сметная стоимость:				**115127,31**	**1381527,68**

70	**24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Концевая муфта НОТ3**	**шт.**	**4,0000**		**13566,00**	**54264,00**
		НР второго уровня	%	4,24		575,20	2300,79
		Накладные расходы	%	--		575,20	2300,79
		Сметная прибыль	%	8		1131,30	4525,18
		Сметная стоимость:				**15272,49**	**61089,98**
71	**24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Бандажная лента СОТ-37**	**м**	**82,0000**		**143,15**	**11738,30**
		НР второго уровня	%	4,24		6,07	497,70
		Накладные расходы	%	--		6,07	497,70
		Сметная прибыль	%	8		11,94	978,88
		Сметная стоимость:				**161,16**	**13214,88**
72	**24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,0000**		**2126,73**	**76562,28**
		НР второго уровня	%	4,24		90,17	3246,24
		Накладные расходы	%	--		90,17	3246,24
		Сметная прибыль	%	8		177,35	6384,68
		Сметная стоимость:				**2394,26**	**86193,20**
73	**24-040207-2603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Скрепы СОТ-36**	**шт.**	**44,0000**		**66,30**	**2917,20**
		НР второго уровня	%	4,24		2,81	123,69
		Накладные расходы	%	--		2,81	123,69
		Сметная прибыль	%	8		5,53	243,27
		Сметная стоимость:				**74,64**	**3284,16**
74	**13-080103-0601 РСНБ РК 2015**	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**4191,00**	**16764,01**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	4	16	826,45	13223,20
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,2	826,21	165,24
		Итого оплата труда:				**3347,11**	**13388,44**
74. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	2972,96	118,92
74. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,12	2130,93	255,71
74. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	2036,99	81,48
		Итого эксплуатация машин:				**114,03**	**456,11**

74. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,004	145472,77	581,89
74. 7	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	0,008	137152,63	1097,22
74. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00068	0,00272	381819,66	1038,55
74. 9	21-130203-0401	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,04	0,16	2293,98	367,04
74.10	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,12	--	--
		Итого материалов:				**771,17**	**3084,70**
		НР первого уровня	%	42,8		1432,56	5730,25
		НР второго уровня	%	4,24		238,44	953,76
		Накладные расходы	%	--		1671,00	6684,01
		Сметная прибыль	%	8		468,96	1875,84
		Сметная стоимость:				**6330,96**	**25323,86**
75	**ЦЕНА ТОО "Электротехника"**	**Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРН3-10**	**шт.**	**4,0000**		**55098,21**	**220392,86**
		НР второго уровня	%	4,24		2336,16	9344,66
		Накладные расходы	%	--		2336,16	9344,66
		Сметная прибыль	%	8		4594,75	18379,00
		Сметная стоимость:				**62029,12**	**248116,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2056586,00**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**220392,86**
	Накладные расходы -		Тенге				**9344,66**
	Сметная прибыль -		Тенге				**18379,00**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**248116,52**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**81655,86**
	Материалы -		Тенге				**3084,70**
	Всего заработная плата -		Тенге				**13388,44**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**64891,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**9435,42**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5730,25**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3705,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7287,30**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**98378,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13388,44**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1754537,28**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1754537,28**
		Накладные расходы -	Тенге				**74392,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**146314,37**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1975244,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2321739,12**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13388,44**
		РАЗДЕЛ 6.Наружные электрические сети 0,4 кВ					
76	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**4,0000**		**9783,51**	**39134,04**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	4	16	851,76	13628,16
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	3,28	967,49	3173,35
		Итого оплата труда:				**4200,38**	**16801,51**
76. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,41	1,64	2972,96	4875,65
76. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,04	4,16	132,99	553,24
76. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,41	1,64	2036,99	3340,66
		Итого эксплуатация машин:				**2192,39**	**8769,56**
76. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,12	136483,37	16378,00
76. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00024	381819,66	91,64
76. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0012	222237,60	266,69
76. 9	22-040201-9901	Краска	кг	0,05	0,2	--	--
		Итого материалов:				**4184,08**	**16736,33**
		НР первого уровня	%	42,8		1797,76	7191,05
		НР второго уровня	%	4,24		491,05	1964,18
		Накладные расходы	%	--		2288,81	9155,23
		Сметная прибыль	%	8		965,79	3863,14
		Сметная стоимость:				**13038,10**	**52152,41**
77	**ЦЕНА ТОО "TA Company"**	**Шкаф управления уличным освещением ШУНО 04/100У1**	**шт.**	**4,0000**		**188758,93**	**755035,71**
		НР второго уровня	%	4,24		8003,38	32013,51
		Накладные расходы	%	--		8003,38	32013,51
		Сметная прибыль	%	8		15740,98	62963,94
		Сметная стоимость:				**212503,29**	**850013,17**
78	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**451,3600**		**1108,29**	**500238,59**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	695,094	719,67	500238,59
		Итого оплата труда:				**1108,29**	**500238,59**
		НР первого уровня	%	59,1		655,00	295641,00
		НР второго уровня	%	4,24		74,76	33745,29
		Накладные расходы	%	--		729,76	329386,30
		Сметная прибыль	%	8		147,04	66369,99
		Сметная стоимость:				**1985,10**	**895994,88**

79	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**386,8800**		**635,93**	**246028,99**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	376,047	654,25	246028,99
		Итого оплата труда:				**635,93**	**246028,99**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	145403,13
		НР второго уровня	%	4,24		42,90	16596,72
		Накладные расходы	%	--		418,73	161999,85
		Сметная прибыль	%	8		84,37	32642,31
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**440671,14**
80	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**1612,0000**		**299,58**	**482928,61**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,06	96,72	826,45	79934,24
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	160,878	967,48	155646,66
		Итого оплата труда:				**146,14**	**235580,91**
80. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	80,439	2972,96	239141,33
80. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	80,439	2036,99	163853,03
		Итого эксплуатация машин:				**250,00**	**402994,37**
		НР первого уровня	%	42,8		62,55	100828,63
		НР второго уровня	%	4,24		15,35	24751,31
		Накладные расходы	%	--		77,90	125579,94
		Сметная прибыль	%	8		30,20	48680,68
		Сметная стоимость:				**407,69**	**657189,23**
81	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**70,9300**		**1742,65**	**123606,16**
		НР второго уровня	%	4,24		73,89	5240,90
		Накладные расходы	%	--		73,89	5240,90
		Сметная прибыль	%	8		145,32	10307,77
		Сметная стоимость:				**1961,86**	**139154,83**
82	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство сигнальной ленты**	**м2 поверхности**	**325,0000**		**31,09**	**10104,90**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,0277	9,002	682,02	6139,89
82. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	1,248	1086,48	1355,93
		Итого оплата труда:				**23,06**	**7495,82**
82. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,819	2983,69	2443,64
82. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,3315	4072,24	1349,95
82. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0975	1668,99	162,73
		Итого эксплуатация машин:				**12,17**	**3956,32**
82. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000042	205870,68	8,70

		Итого материалов:				**0,03**	**8,70**
		НР первого уровня	%	60,3		13,91	4519,98
		НР второго уровня	%	4,24		1,91	620,09
		Накладные расходы	%	--		15,82	5140,07
		Сметная прибыль	%	8		3,75	1219,60
		Сметная стоимость:				**50,66**	**16464,57**
83	**23-060703-1009 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сигнальная лента для кабеля ЛСЭ-250 "Осторожно кабель 10 кВ"**	**км**	**1,3000**		**51216,37**	**66581,28**
		НР второго уровня	%	4,24		2171,57	2823,05
		Накладные расходы	%	--		2171,57	2823,05
		Сметная прибыль	%	8		4271,04	5552,35
		Сметная стоимость:				**57658,98**	**74956,67**
84	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1300,0000**		**197,57**	**256835,56**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,11	143	826,45	118182,35
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	52	777,94	40452,66
		Итого оплата труда:				**122,03**	**158635,01**
84. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	5,07	2972,96	15072,91
84. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	41,86	2130,93	89200,73
84. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	41,86	8,43	352,88
84. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	5,07	2036,99	10327,54
		Итого эксплуатация машин:				**88,43**	**114954,06**
84. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,013	145472,77	1891,15
84. 8	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,13	128045,05	16645,86
84. 9	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,52	207,61	107,96
84.10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0104	281414,94	2926,72
84.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,1248	1669,74	208,38
84.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,533	2673,42	1424,93
84.13	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,10816	361,08	39,05
84.14	22-040201-9901	Краска	кг	0,0025	3,25	--	--
84.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,78	583,47	455,11
		Итого материалов:				**18,23**	**23699,15**
		НР первого уровня	%	42,8		52,23	67895,78
		НР второго уровня	%	4,24		10,59	13768,61
		Накладные расходы	%	--		62,82	81664,39

		Сметная прибыль	%	8		20,83	27080,00
		Сметная стоимость:				**281,22**	**365579,95**
85	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**312,0000**		**564,70**	**176186,95**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,14	43,68	826,45	36099,34
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	31,106	866,90	26966,06
		Итого оплата труда:				**202,13**	**63065,40**
85. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	1,31	2972,96	3895,77
85. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	12,199	2130,93	25995,64
85. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	12,199	8,43	102,84
85. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	16,286	3184,78	51868,60
85. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	1,31	2036,99	2669,27
		Итого эксплуатация машин:				**270,94**	**84532,12**
85. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,312	207,61	64,77
85. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,004992	281414,94	1404,82
85.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	77,376	182,58	14127,31
85.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,07644	1669,74	127,63
85.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	77,376	270,30	20914,73
85.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00312	2673,42	8,34
85.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00156	3979593,66	6208,17
85.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	31,824	233,58	7433,45
85.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,064896	361,08	23,43
85.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	8,986	583,47	5242,83
		Итого материалов:				**178,06**	**55555,49**
		НР первого уровня	%	42,8		86,51	26991,99
		НР второго уровня	%	4,24		27,61	8614,79
		Накладные расходы	%	--		114,12	35606,78
		Сметная прибыль	%	8		54,31	16943,50
		Сметная стоимость:				**733,13**	**228737,22**
86	**23-060137-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,6120**		**412476,91**	**664912,78**
		НР второго уровня	%	4,24		17489,02	28192,30
		Накладные расходы	%	--		17489,02	28192,30
		Сметная прибыль	%	8		34397,27	55448,41
		Сметная стоимость:				**464363,21**	**748553,49**
87	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**3,0000**		**22570,68**	**67712,04**

87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	16,1	48,3	788,80	38099,04
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	13,32	826,45	11008,31
		Итого оплата труда:				**16369,12**	**49107,35**
87. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	3,54	2477,53	8770,46
87. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	7,11	1802,34	12814,64
87. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	2,67	1668,99	4456,20
		Итого эксплуатация машин:				**8680,43**	**26041,30**
87. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1342,24	402,67
87. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,06	84,66	5,08
87. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,00006	54217,08	3,25
87. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	6,3	402,90	2538,27
87.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,0012	518687,71	622,43
		Итого материалов:				**1190,57**	**3571,70**
		НР первого уровня	%	61,7		10099,75	30299,24
		НР второго уровня	%	4,24		1385,23	4155,68
		Накладные расходы	%	--		11484,97	34454,92
		Сметная прибыль	%	8		2724,45	8173,36
		Сметная стоимость:				**36780,10**	**110340,31**
88	**23-061201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**3,0000**		**466153,13**	**1398459,39**
		НР второго уровня	%	4,24		19764,89	59294,68
		Накладные расходы	%	--		19764,89	59294,68
		Сметная прибыль	%	8		38873,44	116620,33
		Сметная стоимость:				**524791,46**	**1574374,39**
89	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**120,0000**		**353,77**	**42452,91**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,14	16,8	807,32	13562,98
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,528	967,49	510,83
		Итого оплата труда:				**117,28**	**14073,81**
89. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,264	2972,96	784,86
89. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	3,756	132,99	499,51
89. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,264	2036,99	537,77
		Итого эксплуатация машин:				**15,18**	**1822,14**
89. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,156	155366,47	24237,17
89. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00108	222237,60	240,02
89. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	4,44	583,47	2590,61
		Итого материалов:				**225,56**	**27067,79**

		НР первого уровня	%	42,8		50,20	6023,59
		НР второго уровня	%	4,24		17,13	2055,40
		Накладные расходы	%	--		67,32	8078,99
		Сметная прибыль	%	8		33,69	4042,55
		Сметная стоимость:				**454,79**	**54574,45**
90	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0481**		**329904,22**	**15868,39**
		НР второго уровня	%	4,24		13987,94	672,82
		Накладные расходы	%	--		13987,94	672,82
		Сметная прибыль	%	8		27511,37	1323,30
		Сметная стоимость:				**371403,53**	**17864,51**
91	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**		**1766,47**	**21197,62**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,7	8,4	807,32	6781,49
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,336	967,49	325,07
		Итого оплата труда:				**592,21**	**7106,56**
91. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,168	2972,96	499,46
91. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	3,048	132,99	405,35
91. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,168	2036,99	342,21
		Итого эксплуатация машин:				**103,92**	**1247,03**
91. 6	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0972	118937,91	11560,76
91. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000936	222237,60	208,01
91. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	2,4	583,47	1400,33
		Итого материалов:				**1097,43**	**13169,11**
		НР первого уровня	%	42,8		253,47	3041,61
		НР второго уровня	%	4,24		85,65	1027,74
		Накладные расходы	%	--		339,11	4069,35
		Сметная прибыль	%	8		168,45	2021,36
		Сметная стоимость:				**2274,03**	**27288,33**
92	**21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0570**		**118937,91**	**6779,46**
		НР второго уровня	%	4,24		5042,97	287,45
		Накладные расходы	%	--		5042,97	287,45
		Сметная прибыль	%	8		9918,47	565,35
		Сметная стоимость:				**133899,35**	**7632,26**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4874063,38**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**755035,72**
	Накладные расходы -		Тенге				**32013,51**
	Сметная прибыль -		Тенге				**62963,94**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**850013,17**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3148689,14**
	Материалы -		Тенге				**136227,87**
	Всего заработная плата -		Тенге				**495263,19**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2129953,45**
		Накладные расходы -	Тенге				**354464,71**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**211972,65**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**142492,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**280252,31**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3783406,15**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**572,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**495263,19**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**954470,13**
	Материалы -		Тенге				**3580,40**
	Всего заработная плата -		Тенге				**802870,74**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6779,46**
	Местные материалы -		Тенге				**123606,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**536509,49**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**475863,35**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**60646,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**119278,37**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1610258,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1143,01**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**802870,74**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**15868,39**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**15868,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**672,82**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1323,30**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**17864,51**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**6261541,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1715,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1298133,94**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**34572091,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3123034,37
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2663373,44
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				932734,77
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				22763028,93
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				6022654,56
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2131985,04
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				36704076,34
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1556252,84
	ИТОГО:		Тенге				38260329,18
	Сметная прибыль		Тенге				3060826,33
	ИТОГО по смете:		Тенге				41321155,51
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения К=2,8% (ЭС)		Тенге				967145,18
	Временные здания и сооружения К=1,5% (АД)		Тенге				518113,48
	Итого:		Тенге				42806414,17
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,71%		Тенге				616047,30
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=0,72%		Тенге				259388,33
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге				1346977
	Итого:		Тенге				45028826,80
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге				41561607,14
	НДС 12%		Тенге				4987392,86
	Всего:		**Тенге**				**46549000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
Руководитель
Кузембаев Н.К

Тезнадзор:
Директор ТОО "Дамир Жоба Курылыс"
Дуров А.

Подрядчик:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"
Бисембаева А.