Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» июня 2020 г.

Заказчик: ГУ **«Отдел строительства города Павлодара» в лице руководителя Садыкова Асланбека Балтабековича, город Павлодар, улица Кривенко, 25»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «02» июня 2020 года **ТОО "Астана-Көктем С", в лице исполнительного директора Нурмаганбетова Даурена Зинел-Кабиденовича, г. Нур-Султан, район "Есиль", БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 16/1;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «11» 06 2020 года **ТОО "Тараз-Технопроект", в лице Лунев Денис Владимирович эксперта технического надзора, аттестат №KZ23VJE00034315 от 22.01.2018г, Аипов Арман Мейрамович эксперта технического надзора, аттестат №KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г, № KZ92VJE00026768 от 26.05.2017г, № KZ57VJE00049999 от 15.10.2019г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «27» мая 2020 года 2020 года **ТОО «ГидроЭнергоСервис», в лице эксперт авторского надзора Марилов Игорь Алексеевич**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 19-ти жилых домов в жилом комплексе «Сарыарка». 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №11 в городе Павлодар», новое строительство, второй – нормальный уровень ответственности,**

наименование объект, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **02.06.2018 года № 608/16 Акимат г. Павлодар**,; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», KZ28REA00130248 от 17.05.2019**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «ГидроЭнергоСервис», 001488-1,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й)

ГУ "Отдел строительства г.Павлодара", № 35 от 25.06.2018 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2019 г;

месяц, год

окончание работ май 2020 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9,5;

фактически, месяц: 12 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	8510,7	8510,7
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	$м^3$	36325,1	36325,1
В том числе подземной части	$м^3$	2413,1	2413,1
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	108	7216,2	3032	108	7216,2	3032
однокомнатных	27	1082,8	448,2	27	1082,8	448,2
двухкомнатных	54	3931,6	1325,6	54	3931,6	1325,6
трехкомнатных	27	2201,8	1258,2	27	2201,8	1258,2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Класс жилья – IV. Жилой дом - 9-ти этажный, с холодным чердачным этажом и техподпольем. Проектом предусматривается три блок-секции. В каждой блок-секции предусмотрены пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг. Каждая блок-секция в плане выполнена прямоугольной формы размерами в**

осях 26,76м х 14,7м. Высота этажа принята 2,5 м (от пола до потолка в свету). В тех подполье расположены следующие помещения: электрощитовая, тепловые пункты, водомерный узел, вводный тепловой узел. С первого по девятый этажи представляют собой жилые этажи со следующим набором квартир на каждом этаже: двух-, двух-, одно-, трех- квартиры. В квартирах предусмотрены жилые комнаты и подсобные помещения: кухни, ванные, санузлы, а так же устройство лоджий и балконов. В однокомнатных и двухкомнатных квартирах санузлы совмещенные. Каждая квартира имеет выход на общую лестничную клетку через лифтовой холл. На чердаке расположено машинное отделение лифта. Конструктивное решение:

- фундаменты: монолитная плита;- здание с наружными и внутренними несущими стенами;

- наружные стены трехслойные:

а) внутренний слой - кладка из керамического кирпича пустотелого, утолщенного размера 1,4НФ, класса средней прочности 1,4, марки по морозостойкости F35 по ГОСТ 530-2012 толщиной 380 мм (марки кирпича и раствора для условий строительства при положительных температурах), армированные через 3 рядя кладки;

б) утеплитель - ПЖ-120 по ГОСТ 9573-2012 толщиной 130 мм;

в) наружный защитно-декоративный слой - кладка из отборного полнотелого силикатного кирпича толщиной 120 мм с расшивкой швов (марки кирпича и раствора для условий строительства при положительных температурах).;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве ___ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

Всего_____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1181782 944 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство 19-ти жилых домов в жилом комплексе «Сарыарка». 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №11 в городе Павлодар принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Садыков Асланбек Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ *М.П.*

Технический надзор:

Олжабеков Мурат Бектенович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ *М.П.*

Авторский надзор:

Акишев Серик Камалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Нурмаганбетов Даурен Зинел-Кабиденович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ *М.П.*

Қазақстан Республикасы
индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрі
2019 жылғы 09 тамыз
№ 632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестиция және даму
Министрі
2017 жылдың 24 сәуірінен
№234 бұйрығымен бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жылғы «02» маусым

Тапсырыс беруші «**Павлодар қаласының құрылыс бөлімі» ММ 140000, Павлодар облысы, Павлодар қ., Кривенко көш., 25. Садыков Асланбек Балтабекович атынан.**

заңды тұлғалар үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация негізінде **2020 жылғы «01» маусым, «Астана-Көктем С» ЖШС, Атқарушы директоры – Нурмаганбетов Даурен Зинил-Кабиденович, , Нұр-Сұлтан қаласы, Бейимбет Майлин, көшесі 16/1.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2020 жылғы «01» 06, «Тараз-Технопроект» ЖШС, сарапшылары Лунев Денис Владимирович атынан, сарапшының аттестаты №KZ23VJE00034315 22.01.2018ж, Аипов Арман Мейрамович атынан 16.10.2017ж сарапшының аттестаты №KZ36VJE00031365, 26.05.2017ж № KZ92VJE00026768, 15.10.2019ж № KZ57VJE00049999.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2020 жылғы «27» мамыр, «ГидроЭнергоСервис» ЖШС, сарапшысы Марилов Игорь Алексеевич атынан**

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты, аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған объектісі: **«Павлодар қаласының «Сарыарқа» ықшам ауданында 19 тұрғын үй салу. 3 кіреберісі бар 9 қабатты №11 тұрғын үй».**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Сарыарка шағын ауданы.

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, квартал, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

мекенжайы бойынша

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) **Павлодар қаласының әкімдігінің 2018 жылғы 02 маусым № 608/12** қаулысы

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы өкімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **«Павлодар облысының қала құрылысы және жерді бақылау басқармасы» ММ 2019 жылғы 17 мамырдағы № KZ28REA0013024.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) **«ГидроЭнергоСервис» ЖШС, №001488-1** жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«**Павлодар қаласының құрылыс бөлімі» ММ 2018 жылғы 25 маусымдағы № 35 бұйрығымен** бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **2019 жылғы мамыр**;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **2020 жылғы мамыр;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **9,5 (ай),**

нақты **12 (ай)**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жалпы ауданы	М2	8510,7		8510,7	
Тұрғылықты аудан	М2	3032		3032	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген
көлемде өнім шығару (қызметтер
көрсету)_____

_____ *(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)*

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)	8510,7	8510,7
Қабаттар саны	қабат	9	9
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)	36325,1	36325,1
Оның ішінде жерасты бөлігі	м3	2413,1	2413,1
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м2	-	

Көрсеткіштері	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер ауданы, м2		Пәтер саны	Пәтер ауданы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын

Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі,	108	7216,2		108	7216,2	
екі бөлмелі,	27	1082,8	448,2	27	1082,8	448,2
үш бөлмелі,	54	3931,6	1325,6	54	3931,6	1325,6
төрт бөлмелі және одан көп	27	2201,8	1258,2	27	2201,8	1258,2

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай
деректермен сипатталады: **9 кабатты үй, 3 секциялы, суық шатыр қабатымен және техноподъездымен. Іргетас - монолитті плита, үш қабатты сыртқы желілер, пустотелдік керамикалық кірпішінен ішкі қабат төсеу, ПЖ-120 жылытқышы, 1,038.1-1 сериясы бойынша перемычкалар-жинауыш темірбетонды, жабулар-жинауыш аз бостықтар дөңгелек бостықтармен, баспалдақтар-жинауыш марштар және алаңдар, терезелер-металлпластикалық екі камералы шыны пакетімен. Есік-металл кіріс, бөлмеаралық, ағаш, қылтималы ПВХ-дан 30970 бойынша, едендер-линолиум, керамикалық плитка, терезелер еңістері-құрғақ смесьтермен шпатлевка, төбе-жұмсақрулонды бағыттығыш материалдардан. Әр блок секцияда жүк көтергіштігі 630 кг жолаушылар лифтісі қарастырылған. Жертөледе орналасқан: электршит, жылу торабы, суөлшегіш торабы, еңгізгіш жылу торабы. Шатырда лифтінің машина бөлімі орналасқан. Кіші мобильді топтар үшін барлық пәтерлерде қосымша іс-шаралар қарастырылған.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған.

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 1 140 869,825 мың. теңге, оның ішіндеқұрылыс-монтаж жұмыстары 1 064 306,821 мың. теңге, жабдықтар - 53 374,148 мың теңге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны – 1 140 869,825 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстарының құны - 1 064 306,821 мың теңге.

жабдықтар, мүліктер мен құрал-саймандар құны – 53 374,148 мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.
«Павлодар қаласының «Сарыарқа» ықшам ауданында 19 тұрғын үй салу. 3 кіреберісі бар 9 қабатты №11 тұрғын үй» пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.
объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші
Садыков Асланбек Балтабекович
басшының тегі, аты, әкесінің аты *қолы* М.О.

Техникалық қадағалаушы
Олжабеков Мурат Бектенович
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты *қолы* М.О.

Авторлық қадағалаушы
Акишев Серик Камалиевич
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты *қолы* М.О.

Мердігер (бас мердігер)
Нурмаганбетов Даурен Зинел-Кабиденович
басшының тегі, аты, әкесінің аты *қолы* М.О.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование ногоквартирный жилой дом, ромышленные, рговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
и этажный 3-х ъездный жилой м улица влова,111/2	м2	9	1420	36325,1	8510,7	2583,8	1152,6	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Монолитная елезобетонная лита из бетона кл. В20	Трехслойные: внутренний кирпич керамический, утеплитель, наружный из силикатного кирпича	Кровля - мягкая из рулонных наплавляемых материалов.	Схема системы отопления принята поквартирная, горизонтальная, однотрубная с параметрами теплоносителя 95-70 °С.	Напряжение – 380/220 В. перемен ного тока	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	Горячее водоснабжение Т3, Т4. Независимое от теплообменников	Бытовая канализация К1 предусматривает отвод стоков от санитарных приборов в наружную городскую канализацию.	

Распределение площади

	В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
Количество жилых квартир	108			
Количество жилых комнат				
Общая площадь (м 2)	7216,2			
Жилая площадь (м 2)	3032,0			

продолжение таблицы

Экспликация помещений жилого дома № 11 в мкр. «Сарыарка»

Блок-секция №1			Блок-секция №2				Блок-секция №3			
Кол комнат	Общая	Жилая	№ квартир	Кол комнат	Общая	Жилая	№ квартир	Кол комнат	Общая	Жилая
3	81,55	46,3	**37**	3	81,55	46,3	**73**	3	81,55	46,3
1	40,1	16,3	**38**	1	40,1	16,3	**74**	1	40,1	16,3
2	64,1	39,5	**39**	2	64,1	39,5	**75**	2	64,1	39,5
2	82,05	46,8	**40**	2	82,05	46,8	**76**	2	82,05	46,8
3	79,4	46,3	**41**	3	79,4	46,3	**77**	3	79,4	46,3
1	40,1	16,3	**42**	1	40,1	16,3	**78**	1	40,1	16,3
2	64,1	39,5	**43**	2	64,1	39,5	**79**	2	64,1	39,5
2	80,9	46,8	**44**	2	80,9	46,8	**80**	2	80,9	46,8
3	79,4	46,3	**45**	3	79,4	46,3	**81**	3	79,4	46,3
1	40,1	16,3	**46**	1	40,1	16,3	**82**	1	40,1	16,3
2	64,1	39,5	**47**	2	64,1	39,5	**83**	2	64,1	39,5
2	80,9	46,8	**48**	2	80,9	46,8	**84**	2	80,9	46,8
3	80,4	46,6	**49**	3	80,4	46,6	**85**	3	80,4	46,6
1	41,1	16,6	**50**	1	41,1	16,6	**86**	1	41,1	16,6
2	65,5	40,3	**51**	2	65,5	40,3	**87**	2	65,5	40,3
2	81,1	47,3	**52**	2	81,1	47,3	**88**	2	81,1	47,3
3	80,4	46,6	**53**	3	80,4	46,6	**89**	3	80,4	46,6
1	41,1	16,6	**54**	1	41,1	16,6	**90**	1	41,1	16,6
2	65,5	40,3	**55**	2	65,5	40,3	**91**	2	65,5	40,3
2	81,1	47,3	**56**	2	81,1	47,3	**92**	2	81,1	47,3
3	80,4	46,6	**57**	3	80,4	46,6	**93**	3	80,4	46,6
1	41,1	16,6	**58**	1	41,1	16,6	**94**	1	41,1	16,6
2	65,5	40,3	**59**	2	65,5	40,3	**95**	2	65,5	40,3
2	81,1	47,3	**60**	2	81,1	47,3	**96**	2	81,1	47,3
3	80,4	46,6	**61**	3	80,4	46,6	**97**	3	80,4	46,6
1	41,1	16,6	**62**	1	41,1	16,6	**98**	1	41,1	16,6
2	65,5	40,3	**63**	2	65,5	40,3	**99**	2	65,5	40,3
2	81,1	47,3	**64**	2	81,1	47,3	**100**	2	81,1	47,3
3	80,4	46,6	**65**	3	80,4	46,6	**101**	3	80,4	46,6
1	41,1	16,6	**66**	1	41,1	16,6	**102**	1	41,1	16,6
2	65,5	40,3	**67**	2	65,5	40,3	**103**	2	65,5	40,3
2	81,1	47,3	**68**	2	81,1	47,3	**104**	2	81,1	47,3
3	80,4	46,6	**69**	3	80,4	46,6	**105**	3	80,4	46,6
1	41,1	16,6	**70**	1	41,1	16,6	**106**	1	41,1	16,6
2	65,5	40,3	**71**	2	65,5	40,3	**107**	2	65,5	40,3
2	81,1	47,3	**72**	2	81,1	47,3	**108**	2	81,1	47,3

роемы	окна	
	двери	
тделочные работы	внутренние	
	наружные	
азные работы		
ТОГО:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства города Павлодара»
Садыков Асланбек Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Авторский надзор:

ТОО «ГидроЭнергоСервис»
Акишев Серик Камалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *М.П*

Пронумеровано и прошнуровано 13 листов
ГУ «Отдел строительства города Павлодара»