Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жылғы "26" желтоқсан

Тапсырыс беруші «Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 090400,Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы, Халықтар Достығы көшесі №44

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы,пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация 25.12.2017 жыл, «ПМК-197» ЖШС, Попова Ольга Ивановна,Батыс Қазақстан облысы,Зелонов ауданы, Новенький ауылы

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 25.12.2017 жыл «Баталов»-ЖШС, Батталов Сакен Тельманович , ҚТҚШІК №06041, 06042, 06043 «23» қыркүйек 2013 жыл.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 25.12.2017 жыл, «СПС» ЖШС, Шапкенов Алтай Джамбулович, ГСЛ №016475 «20» қазан 2004 жыл

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: «БҚО Жаңақала ауданы Бірлік ауылындағы су құбырын қайта құру» құрылыс нысаны

мекенжайы бойынша Батыс Қазақстан облысы,Жаңақала ауданы, Бірлік ауылы

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«БҚО Жаңақала ауданы Бірлік ауылындағы су құбырын қайта құру»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2013 жылғы "04" қазан №16-9 Бірлік ауылдық округі әкімі аппаратының шешімі.

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы 20___жылғы "___" _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны «Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі 11.05.2017 жыл №KZ28REA00054782.

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) «Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 22 шілде 2014 жыл № 95 бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«СПС» ЖШС жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі А-00-13-50 жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы 11.05.2017 ;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы 25.12.2017 ;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы,8 ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 8 ай;

нақты 7 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Су жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы	км	12,68	12,68	15,52	15,52
Құдықтар	дана	89	89	110	110
Гидрант	дана	24	24	24	24
Су есептегіш құрылғысы	дана	221	221	241	241

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)_____
_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Су көзі - Көшім өзені болып табылады. Су жіберу алаңы ауылдың солтүстік жағында 1200 м қашықтықта орналасқан. Сумен жабдықтау схемасында Бірлік ауылының сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілуі қарастырылды. Ауыз су – шаруашылық сумен жабықтау жүйесі қамтамасыз етілуі бойынша III санатына жатады. - Көшім өзенінен суды жинап, өздігінен ағатын су құбыры арқылы 1-ші көтергіш сорғы станциясына, одан ұзындығы 1,246 км су құбыры арқылы 2-ші көтерілімге жеткізілді. Су - ауыз су дайындау үшін Бірлік ауылында қысым реттегіш станциясында орналасқан «ВодоЭкоФильтр» қондырғысына берілді. Ауыз су залалсыздандырылғаннан кейін сыйымдылығы 250 $м^3$ таза су резервуарына жиналады. II –ші көтергіш сорғы станциясындағы ауыз су резервуарынан Бірлік ауылындағы су мұнарасына және ауылішілік су құбыры жүйесіне берілді. Су жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы 15,52 км; 2,2 тереңдікте қазылып, төселді. Құдықтар саны -110, Гидрантар саны-24, Су есептегіш құрылғысы 241 дана.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің

(ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 305,147 млн теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 233,118 млн теңге,
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 72,029 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 280,167 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 208,138 мың теңге;
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 72,029 мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«БҚО Жаңақала ауданы Бірлік ауылындағы су құбырын қайта құру»
объектінің (кешеннің) атауы
пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ:**

Тапсырыс беруші Муратов Жангали Ескалиевич _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау Батталов Сакен Тельманович _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Шапкенов Алтай Жамбулович _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Попова Ольга Ивановна _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: " Реконструкция водопровода с.Бирлик Жангалинского района"
адрес: **с. Бирлик Жангалинского района, ЗКО**

Акт выполненных работ № 7
за СЕНТЯБРЬ месяц 2017 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 Экспл. Машин в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге Всего з/п рабочих-строителей	 Экспл. Машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		На строительство внутрипоселковой водопроводной сети (локальная смета № 2-13)							
		Раздел 1.Земляные работы							
1-12-14		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.5м3	15000	27,84	26,18	417600	392700	128913	0,01
		м3 грунта		1,66	7,2	24900	108000	97	0,03
1-164-2 т.ч. II-1,55, п-3,180, доп.изм.№1, К=1,2		Доработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами грунта 2 группы к1трр=1,2, к1зпр=1,2	500	262,72		131360		148437	1,85
		м3 грунта		262,72		131360		113	
1-166-2		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3500	134,1		469350		530366	0,972
		м3 грунта		134,1		469350		113	
1-27-2		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	8000	6,48	6,48	51840	51840	16296	
		м3 грунта		-	2,1		16800	97	0,01
1-27-8		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении добавлять на каждые последующие до 10 м	8000	3,2	3,2	25600	25600	8070	
		м3 грунта		-	1,04		8320	97	
		Итого по разделу 1				**1 095 750**	**470 140**	**832 082**	
						625 610	**133 120**		
		Накладнве расходы, тенге				832082			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				115670			
		Всего по разделу 1,тенге				**2 043 502**			
		Раздел 2.Трубопроводы							
23-1-1		Устройство песчанного основания под трубопроводы	2,5	2418,2	152,52	6046	381	685	1,02
		м3		153,68	57,15	384	143	130	0,28
22-34-1		Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	80	300,57	225,64	24046	18051	13365	0,414
		шт		69,53	58,98	5562	4718	130	0,226
22-34-2		Установка полиэтиленовых тройиков	80	440,21	332,43	35217	26594	19682	0,414
		шт		102,38	86,87	8190	6950	130	0,226
22-33-5		Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250мм	0,1	247994,13	49389,75	24799	4939	10586	312,7
		т фасонных частей		62775	18657	6278	1866	130	91,12
22-40-3		Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100мм	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,32
		флянец		126		2520	0	130	
10-926-1 изм.		Прокладка проволки стальная ф3мм в траншее	1,00	6469,41	5158,75	6469	5159	2707	6,3
		км		1310,66	724,68	1311	725	133	14,1071
		Итого по разделу 2				**99 705**	**55 553**	**50 301**	
						24 245	**14 401**		
		Накладнве расходы, тенге				50301			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				9000			
		Всего по разделу 2,тенге				**159 007**			
		Раздел 3. Колодцы							
22-41-1 изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	96,39	8656,16	1879,87	834398	181207	247356	8,86
		м3		1435,5	538,43	138373	51901	130	2,06
22-8-6		Труба футляр диам.168 мм	0,0360	154891,68	66009,8	5576	2376	4452	376
		км		70200	24936,75	2527	898	130	121,79
22-8-3		Труба футляр диам 89 мм	0,0010	70153,47	10674,97	70	11	69	254
		км		48825	4032	49	4	130	14,99
22-8-1		Труба футляр диам.50 мм	0,0442	62566,88	6788,5	2765	300	2772	253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		км		45675	2565	2019	113	130	12,52
	8-6-94 изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80) общего назначения прямошовные диам.168мм, толщина стенки 4,0 мм	36,144	1073		38783			
		м							
	8-6-6974 изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80) общего назначения прямошовные диам.89мм, толщина стенки 3,0мм	1,004	400		402			
		м							
	8-6-64 изм и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80) общего назначения прямошовные диам.57мм, толщина стенки 2,5мм	44,3768	207		9186			
		м							
	22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно - резиновой изоляция на стальные трубопроводы диам. 168мм	0,036	566134,23	80990,95	20381	2916	3696	278
		км		48375	30595,5	1742	1101	130	149,43
	22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно - резиновой изоляция на стальные трубопроводы диам.89 мм	0,001	285120,61	30428,76	285	30	61	205
		км		35550	11495,25	36	11	130	56,14
	22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно - резиновой изоляция на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0442	180453,4	29493,95	7976	1304	2670	203
		км		35325	11142	1561	492	130	54,42
	46-33-3	Заделка отверстий для прохода труб бетоном В12,5	0,300	27616,06	355,81	8285	107	3431	75,58
		м3		11301,75	135	3391	41	100	0,66
	22-48-1 К=0,25	Заделка асбестоцементным раствором и прядью концов футляра диаметр. 57-200 мм	187	691,79	85,99	129365	16080	80541	2
		футляр		330,19	1,12	61746	209	130	0,01
	41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтадбно бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным бетоном в два слоя	126,60	68,29	7,38	8646	934	8366	0,41
		м2		60,75	2,79	7691	353	104	0,01
	Итого по разделу 3					**1 066 117**	**205 265**	**353 415**	
						219 133	**55 125**		
	Накладнве расходы, тенге					353415			
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					85172			
	Всего по разделу 3,тенге					**1 504 703**			
	Всего по акту (локальная смета № 2-13)					**3 707 212**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВЛ-04 КВ, наружное освещение(локальная смета 4-1)							
	33-103-1изм и доп вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоячных железобетонных опор для ВЛ 0,38;6-10кВ (с траверсами)							
		опора	18	1534,11 506,25	878,23 246,42	27614 9113	15808 4436	14225 105	3,06 1,03
	30-19-91изм и доп вып 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002,	Стойки вибрированные для опор воздушной линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5м ,марка СВ 95-2А							
		шт	18	20400		367200			
	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумоная в два слоя	28,8	245,44 37,35	3,82 1,44	7069 1076	110 41	1318 118	16,1 4,45
		м2							
	33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38кВ (в 1 провода при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов,	0,58	7259,41 2745	4310,78 1169,46	4210 1592	2500 678	2384 105	16,1 4,45
		1км линии							
	1-4-59	Крюк КН-16	37	24		888			
		шт							
	18-4-1531 изм и доп вып 7 СН РК 8.02-04-2002,	Хомут Х12							
		шт	18	278		5004			
	1-1-207	Тросс стальной оцинкованный типа ТК 1х19 /1+6+12/ из проволок марки 1, маркированная группа 1372 Н/мм2 диам.6,1 мм	53	384		20352			
		10м							
	18-4-1415 изм и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002,	Подвеска для кабеля							
		шт	1590	316		502440			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8мм ЗП2	36	84,6	2,8	3046	101	1115	0,17
		м		32,4	0,2	1166	7	95	
	16-1-1248 изм и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002.	Кабели силовые не распространяющее горение ВВГнг, число жил и сечение 3х16-0,66 ГОСТ 16442-80							
			0,5508	506825		279159			
		км							
	16-1-1229 изм и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002.	Кабели силовые не распространяющее горение ВВГнг, число жил и сечение 3х6-1 ГОСТ 16442-80							
			0,0408	133193		5434			
		км							
	8-152-2	Конструкции металлические кабедбные скоба П образная из полосовой или угловой стали + защита кабелей на опоре + кронщтейн	0,0020	88547	1377	177	3	21	57
		т		10620	430	21	1	95	2,49
	33-115-2	Установка светильников с лампами люменесцентными	2	1745,38	1411,25	3491	2823	1203	2,03
		шт		333	239,85	666	480	105	0,81
	17.02.2005	Светильники тип РКУ01-250-001-У1	2	6550		13100			
		шт							
	17.06.1986	Лампы ртутные дуговые давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/ -4	2	794		1588			
		шт							
	33-26-1	Забивка заземлителей механнизированная на глубину до 5 м	5	346,4	47,94	1732	240	413	0,45
		шт		72	6,75	360	34	105	0,03
		Итого				**1 242 504**	**21 584**	**20 680**	
						13 994	**5 677**		
		Накладнве расходы, тенге				20680			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				75791			
		Всего ,тенге (локальная смета 4-1)				**1 338 975**			
		На КЛ-04 , ВЛ-0,4 КВ, наружное освещение(локальная смета 4-2)							
		Раздел 1. Демонтажные работы ВЛ -0,4 КВ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33-103-1изм и доп вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38;6-10кВ (с траверсами)							
			13	911,25	506,25	11846	6581	5539	2,45
		опора		405	0,8	5265	10	105	0,82
	33-108-1 К=0,8	Демонтаж проводов ВЛ 0,38кВ (в 1 провода при 20 опорах на 1 км линии) вручную	1,26	3693,65	381,65	4654	481	4383	19,52
		1км линии		3312	0,8	4173	1	105	1,08
		Итого по разделу 1				**16 500**	**7 062**	**9 922**	
						9 438	**11**		
		Накладнве расходы, тенге				9922			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				1585			
		Всего по разделу 1,тенге				**28 008**			
		Раздел 2.Монтаж ВЛ-0,4 КВ, Наружное освещение							
	Т2-7-2	Траншеи для кабелей, количество икабелей в одной траншее 1-2 , группа грунтов 2	0,1	86718		7371	0	7150	611
		км каб.		86718		7371	0	97	
	33-103-1изм и доп вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоячных железобетонных опор для ВЛ 0,38;6-10кВ (с траверсами)							
			7	1534,11	878,23	10739	6148	5532	3,06
		опора		506,25	246,42	3544	1725	105	1,03
	30-19-91изм и доп вып 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002,	Стойки вибрированные для опор воздушной линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5м ,марка СВ 95-2А							
			7	20400		142800			
		шт							
	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумоная в два слоя	11,2	245,44	3,82	2749	43	513	16,1
		м2		37,35	1,44	418	16	118	4,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38кВ (в 1 провода при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов.	0,242	7259,41	4310,78	1757	1043	995	16,1
		1км линии		2745	1169,46	664	283	105	4,45
	1-4-59	Крюк КН-16	37	11		407			
		шт							
	18-4-1531 изм и доп вып 7 СН РК 8.02-04-2002,	Хомут Х12	7	278		1946			
		шт							
	1-1-207	Тросс стальной оцинкованный типа ТК 1х19 /1+6+12/ из проволок марки 1, маркированная группа 1372 Н/мм2 диам.6,1 мм	17	384		6528			
		10м							
	18-4-1415 изм и доп вып 15 СН РК 8.02-04-2002,	Подвеска для кабеля	510	316		161160			
		шт							
	8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8мм ЗП2	14	84,6	2,8	1184	39	434	0,17
		м		32,4	0,2	454	3	95	
	16-1-344	Кабели силовые и а напряжение до 660 В марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0,1854	109800		20357			
		1000м							
	16-1-626 изм и доп вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В /ГОСТ16442-80*/ ,марки ВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,03811	721000		27477			
		1000м							
	16-1-624 изм и доп вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В /ГОСТ16442-80*/ ,марки ВБбШв, число жил и сечение 4х6мм2	0,02575	333800		8595			
		1000м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ сечение до 35 мм2	4	2021.1	1245	8084	4980	3918	4
		шт		756	275	3024	1100	95	1,59
	8-163-1	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	309,2		1237	0	897	1
		шт		236		944	0	95	
	16-10-25	Муфта концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильтные типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	4	16500		66000			
		шт							
	8-152-2	Конструкции металлические кабедбные скоба П образная из полосовой или угловой стали + защита кабелей на опоре + кронштейн	0,0070	88547	1377	620	10	73	57
		т		10620	430	74	3	95	2,49
	33-115-2	Установка светильников с лампами люменесцентными	7	1745,38	1411,25	12218	9879	4210	2,03
		шт		333	239,85	2331	1679	105	0,81
	17-3-5	Светильники тип РКУ01-250-001-У1	7	6550		45850			
		шт							
	17-6-86	Лампы ртутные дуговые давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/ -4	7	794		5558			
		шт							
	33-26-1	Забивка заземлителей механнизированная на глубину до 5 м	5	346,4	47,94	1732	240	413	0,45
		шт		72	6,75	360	34	105	0,03
	1-1-336	Лента сигнальная СЛ -300	26	198		5049			
		м2							
		Автоматизация							
	8-141-2	Кабель до 35 кВ прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	135	27,5	4	3713	540	2565	0,12
		м кабеля		19,3	0,7	2606	95	95	
	16-1-658 изм и доп вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002,СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В /ГОСТ16442-80*/ ,марки КВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2							
			0,13770	229900		31657			
		1000м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-6-16	Шкаф с одним двухполюсным рубильником и двумя предохранителями или с двумя блоками "Предохранитель- выключатель" или с двумя предохранителями установливаемый на конструкции, на полу на ток до 100 А	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2
		шт		405	6,8	405	7	95	0,04
	75-6-16	Ящик с автоматическим выключателеми на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидер/ 1,типа Я 5411-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А,предел регулирования тока, номинальный ток расцепления авт. Выкл. 1,6 А	1	38300		38300			
		шт							
	8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3
		шт		387	2,3	387	2	95	0,01
	Прайс ООО"Фора ТРЕЙД"	Приставка ПКЛ 4004 /4з/	1	254,45		254			
		шт							
	11-350-3	Приборы и средства автоматизации,монтируемые на техническом трубопроводе-расходомер объемный скоростной индукционный ротамер клапан регулирующий регулятор давления и температуры прямого действия указатель протока жидкости, проточные датчики концентратомеров и плотномеров РН-иентров, наружный диаметр трубопровода до 50 мм	4	530,56	1,58	2122	6	1717	3
		шт		477		1908	0	90	
	9-5-119 изм и доп вып 18	Реле давления РДК -3 / применительно./	2	4800		9600			
		шт							
	9-5-7	Указатели уровня ЭРСУ-3 / применительно./	2	5730		11460			
		шт							
	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23
		комплект		41,72		42	0	128	
	СТ130905-1126	Электроконтактный манометр	1	2700		2700			
		шт							
		Итого по разделу 2				**641 571**	**22 986**	**29 232**	
						24 532	**4 946**		
		Накладные расходы, тенге				29232			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6.00%, тенге				37950			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 2,тенге				**708 753**			
		Всего по акту (локальная смета № 4-2) ,тенге				**736 760**			
		Всего по акту				**5 782 948**			
		Временные здания и сооружения К=3,4*0,8%				156 254			
		Итого:				**5 939 202**			
		Дополнительтнве затраты при производстве работ в зимнее время 3,4*0,9*1,05% (3,213%)				189 596			
		Дополнительный транспорт привозных материалов (2,22%)				131 000			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				23 604			
		Вознаграждение за выслугу лет (1%)				59 009			
		Командировочные расходы				630 730			
		итого:				**1 033 939**			
		Итого в базисных ценах 2001г.				**6 973 141**			
		Итого в текущих ценах , К = 2,6125653594				**18 217 787**			
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				364 356			
		Итого				**18 582 143**			
		НДС (12%)				2 229 857			
		Всего по акту				**20 812 000**			

Заказчик:

И.о.Руководителя отдела ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Муратов Ж.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Технадзор:

Батталов С.Т.

Заказчик: **ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки: " Реконструкция водопровода с.Бирлик Жангалинского района"

адрес: **с. Брлик Жангалинского района, ЗКО**

Акт выполненных работ № 6

за АВГУСТ месяц 2017 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На строительство внутрипоселковой водопроводной сети (локальная смета № 2-13)								
		Раздел 1.Земляные работы								
1-12-14		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.5м3	20326	27,84	26,18	565876	532135	174686	0,01	203
		м3 грунта		1,66	7,2	33741	146347	97	0,03	610
1-164-2 т.ч. П-1.55, п-3,180, доп.изм.№1, К=1,2		Доработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами грунта 2 группы к1тр=1,2, к1зпр=1,2	1417	262,72		372274		420670	1,85	2619
		м3 грунта		262,72		372274		113		0
1-166-2		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6507	134,1		872589		986025	0,972	6325
		м3 грунта		134,1		872589		113		0
1-27-2		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	15578	6,48	6,48	100945	100945	31732		0
		м3 грунта		-	2,1		32714	97	0,01	156
1-27-8		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении добавлять на каждые последующие до 10 м	15578	3,2	3,2	49850	49850	15715		0
		м3 грунта		-	1,04		16201	97		0
1-116-2		Обсыпка оголовков колодцев	16,7	134,1		2239	0	2531	0,97	16
		м3		134,1		2239	0	113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-145-5	Планировка обсыпки оголовков грунт 2 группы вручную	200	19,4		3880		4384	0,065	13
		м2		19,4		3880		113		0
		Итого по разделу 1				**1 967 653**	**682 930**	**1 635 743**		
		Накладнве расходы, тенге				**1 284 724**	**195 262**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				1635743				
		Всего по разделу 1,тенге				216204				
		Раздел 2.Трубопроводы				**3 819 600**				
	23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	8,0	2418,2	152,52	19346	1220	2193	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1229	457	130	0,28	2
	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,133	51202,26	20326,01	6810	2703	6255	179	24
		км трубопровода		30825	5353,43	4100	712	130	20,64	3
	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	2,000	47611,09	17877,09	95222	35754	89437	173	346
		км трубопровода		29700	4698,68	59400	9397	130	18,1	36
	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	190	300,57	225,64	57108	42872	31742	0,414	79
		шт		69,53	58,98	13211	11206	130	0,226	43
	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	128	440,21	332,43	56347	42551	31491	0,414	53
		шт		102,38	86,87	13105	11119	130	0,226	29
	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100мм	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,32	6
		фланец		126		2520	0	130		0
	8-9-36 изм и доп вып 18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 Мпа,Dy 100мм	87	552		48024				
		шт								
	8-9-33 изм и доп вып 18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 Мпа,Dy 50мм	2	305		610				
		шт								
	10-926-1 изм.	Прокладка проволки стальная ф3мм в траншее	2,2860	6469,41	5158,75	14789	11793	6188	6,3	14
		км		1310,66	724,68	2996	1657	133	14,1071	32
		Итого по разделу 2				**301 385**	**137 322**	**170 582**		
		Накладнве расходы, тенге				**96 561**	**34 549**			
						170582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				28318				
		Всего по разделу 2,тенге				**500 284**				
		Раздел 3. Колодцы								
22-41-1 изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	20,00	8656,16	1879,87	173123	37597	51322	8,86	177
		м3		1435,5	538,43	28710	10769	130	2,06	41
46-33-3		Заделка отверстий для прохода труб бетоном В12,5	0,813	27616,06	355,81	22461	289	9302	75,58	61
		м3		11301,75	135	9192	110	100	0,66	1
22-48-1 К=0,25		Заделка асбестоцементным раствором и прядью концов футляра диаметр. 57-200 мм	39	691,79	85,99	26980	3354	16797	2	78
		футляр		330,19	1,12	12877	44	130	0,01	0
		Итого по разделу 3				**222 564**	**41 240**	**77 422**		
		Накладные расходы, тенге				**50 780**	**10 922**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				77422				
		Всего по разделу 3,тенге				17999				
		Всего по акту (локальная смета № 2-13)				**317 985**				
		На насосная станция 2-го подъема(локальная смета № 2-4-1)				**4 637 870**				
		Раздел 1.Общестроительные работы								
Е1-12-14		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	150	27,84	26,18	4176	3927	1289	0,01	2
		м3 грунта		1,66	7,2	249	1080	97	0,03	5
1-164-2 т.ч. П-		Разработка грунта 2 группы вручную траншей	10	262,72		2627		2969	1,85	18
		м3 грунта		262,72		2627		113		0
1-25-2		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130	105	11,19	11,19	1175	1175	312		0
		м3 грунта			3,06	0	321	97	0,01	1
1-25-10 К=3		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130	105	28,2	28,2	2961	2961	785		0
		м3 грунта			7,71	0	810	97	0,01	1
		Фундаменты								
11-13-3		Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	66,5	775,44	24,55	51567	1633	4010	0,26	17
				39,83	9,2	2649	612	123	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части	24,34	10036,69	476,15	244293	11589	20588	3,81	93
				641,25	164,32	15608	4000	105	0,72	18
	6-34-5	Устройство прямоугольных стнен толщиной более 300	20,9	10849,84	816,19	226762	17058	26939	5,8	121
				945	282,55	19751	5905	105	1,16	24
	4-1-94 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкаая класса А1 d 6мм								
		т	0,11451	69000		7901				
	4-1-94 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкаая класса А111 d 12мм								
		т	6,5325	68800		449436				
	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за	48,13	127		6113				
		м3								
	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости пр изменении	45,24	420		19001				
		м3								
	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	45	245,44	3,82	11045	172	2060	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1681	65	118	0,01	0
	11-4-5	Устройство гидроизоляция обмазочная битумная в один	51,6	121,68	9,38	6279	484	3322	0,24	12
		м2		48,83	3,51	2520	181	123	0,02	1
	11-4-6	Устройство гидроизоляция обмазочная на каждый слой	51,6	45,49	4,86	2347	251	1212	0,08	4
		м2		17,28	1,82	892	94	123	0,01	1
	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	13	231,5	4,19	3010	54	915	0,38	5
		м2		58,05	1,58	755	21	118	0,01	0
	4-1-11 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкаая класса А111 d 6мм								
		т	0,0098	77000		755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
	4-1-113 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкаая класса А111 d 10мм	0,02924	71100		2079				
		т								
		Итого по разделу				**1 041 525**	**39 305**	**64 400**		
						46 730	**13 088**			
		Накладнве расходы, тенге				64400				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				66356				
		Всего по акту (локальная смета № 2-4-1) ,тенге				**1 172 281**				
		Резервуар чистой воды прямоугольный ж/бетонный сборный емк. 250м3 (локальная смета2- 5)								
		Раздел 1.Земляные работы								
	Т4-156-1	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 250м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	2	102984	59380	205968	118760	115436	299	598
		резервуар		36500	18998	73000	37996	104	64	128
	Т4-156-1	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 250м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ.	2	277345	33974	554690	67948	221033	584	1168
		резервуар		96652	9614	193304	19228	104	34	68
	Т4-156-1	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 250м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2	66683	2484	133366	4968	6608	18	36
		резервуар		2912	759	5824	1518	90	3	6
		Итого по разделу 1				**894 024**	**191 676**	**343 077**		
						272 128	**58 742**			
		Накладнве расходы, тенге				343077				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				74226				
		Всего по разделу 1 (локальная смета 2- 5)				**1 311 327**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водонапорная башни емк.50м3 (локальная смета 2- 6)								
		Раздел 1.Земляные работы								
Т4-8-1		Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 2000 мм /ТП 901-5-29/ высотой 18м с баком вместимостью 50м3 . ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		башня	1	16679	5079	16679	5079	13729	77	77
				11600	1601	11600	1601	104	5	5
Т4-8-1		Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 2000 мм /ТП 901-5-29/ высотой 18м с баком вместимостью 50м3 . ФУНДАМЕНТЫ								
		башня	1	2306701	10301	2306701	10301	21100	114	114
				17950	3581	17950	3581	98	17	17
		Итого по разделу 1				**2 323 380**	**15 380**	**34 829**		
		Накладные расходы, тенге				**29 550**	**5 182**			
						34829				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				141493				
		Всего по разделу 1,тенге (локальная смета2- 6)				**2 499 702**				
		На бдагоустройство площадки насосной станции2-го подъема (локальная смета № 7-2)								
		Раздел ограда 5. Ограда								
7-24-12		Установка оград металлических из панелей высотой до 2,2 м	305	719,36	243,27	219405	74197	139855	1,49	454
		м		261	66,53	79605	20292	140	0,24	73
2-1-245		Стоимость опор из труб	4,02376	172800		695306				
		т								
9-48-1		Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,02376	1333,5	312,12	5366	1256	2461	2,96	12
		т		679,5		2734	0	90		0
2-1-260		Стальные крепежные элементы изуголков оград	1,5488	114900		177957				
		т								
9-48-1		Электродуговая сварка каркасов оград	1,5488	1333,5	312,12	2065	483	947	2,96	5
		т		679,5		1052	0	90		0
30-1-54		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,06	127		1024				
		м3								
30-1-63		Надбавка к сметной стоимости бетона при изменении марки бетона по водонепронецаемости свыше 4: за 2кг/см2	8,06	420		3385				
		м3								
1-1-437		Настил профиллированный неоцинкованный С10-1000-0,7	790,54	587		464047				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 5				**1 568 554**	75 937	**143 263**		
						83 392	**20 292**			
		Накладнве расходы, тенге				143263				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				102709				
		Всего по разделу 5,тенге (локальная смета7-2)				**1 814 527**				
		На стр-во площадки естественных испарителей (локальная смета № 7-3)								
1-145-2		Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1200	1,41	1,41	1692	1692	349		0
		м2	-		0,3		360	97		0
1-24-1		Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10м	234	7,91	7,91	1851	1851	583		0
		м2			2,57	0	601	97	0,01	2
1-24-9 К=5		Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м плюс обратное перемещение	234	36,62	36,62	8569	8569	2699		0
		м3 грунта			11,89	0	2782	97	0,04	9
Е1-12-14		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.5м3 плюс испаритель, траншею	189,5	27,84	26,18	5276	4961	1629	0,01	2
		м3 грунта		1,66	7,2	315	1364	97	0,03	6
1-164-2 т.ч. П-1,55, п-3,180, доп.изм.№1, К=1,2		Доработка вручную после разработки их механизированным способом грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами + испаритель, траншею	126	262,72		33103		37406	1,85	233
		м3 грунта		262,72		33103		113		0
1-90-2		Планировка дна и откосов испарителя выемок каналов вручную в грунтах 2 группы+ испарителя	660	20,27		13378		15117	0,13	86
		м2		20,27		13378		113		0
Е1-27-2		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	30,5	6,48	6,48	198	198	62		0
		м3 грунта	-		2,1		64	97	0,01	0
1-33-10		Устройство берм из резервов экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.5м3в грунтах 2 группы	139,5	45,48	44,45	6344	6201	1771		0
		м3 грунта		1,03	13,09		1826	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Планировка дна и откосов испарителя выемок								
1-90-2		каналов вручную в грунтах 2 группы+ испарителя	660	20,27		13378		15117	0,13	86
		м2		20,27		13378		113		0
		Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную + берм+								
1-90-6		испарителя	414	20,27		8392		9483	0,13	54
		м2		20,27		8392		113		0
1-166-2		Разравнивание грунта 2 группы	669,35	134,1		89760		101429	0,97	649
		м3		134,1		89760		113		0
		Ограда								
7-24-12		Установка оград металлических из панелей высотой до 2,2 м	98	720,31	243,27	70590	23840	44937	1,49	146
		м		261	66,53	25578	6520	140	0,24	24
2-1-245		Стоимость опор из труб	1,253556	172800		216614				
		т								
9-48-1		Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,253556	1333,5	312,12	1672	391	767	2,96	4
		т		679,5		852	0	90		0
2-1-260		Стальные крепежные элементы изуголков оград	0,8389	114900		96390				
		т								
9-48-1		Электродуговая сварка каркасов оград	0,8389	1333,5	312,12	1119	262	513	2,96	2
		т		679,5		570	0	90		0
		Итого				**568 325**	**47 965**	**231 862**		
						185 325	**13 518**			
		Накладные расходы, тенге				231862				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				48011				
		Всего ,тенге (локальная смета7-3)				**848 199**				
		На строительство дополнительно по внутрипоселковой водопроводной сети								
		Раздел 1.Земляные работы								
1-12-14		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.5м3	8000	27,84	26,18	222720	209440	68754	0,01	80
		м3 грунта		1,66	7,2	13280	57600	97	0,03	240
1-164-2 т.ч. П-1,55, п-3,180, доп.изм.№1, К=1,2		Доработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами грунта 2 группы к1тр=1,2, к1зпр=1,2	400	262,72		105088		118749	1,85	739
		м3 грунта		262,72		105088		113		0
1-166-2		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	400	134,1		53640		60613	0,972	389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		134,1		53640		113		0
1-27-2		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	7500	6,48	6,48	48600	48600	15278		0
		м3 грунта	-		2,1		15750	97	0,01	75
1-27-8		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении добавлять на каждые последующие до 10 м	7500	3,2	3,2	430048	24000	7566		0
		м3 грунта	-		1,04		7800	97		0
		Итого по разделу 1				**860 096**	**282 040**	**270 960**		
		Накладнве расходы, тенге				**172 008**	**81 150**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				270960				
		Всего по разделу 1,тенге				67863				
		Раздел 2.Трубопроводы				**1 198 919**				
23-1-1		Устройство песчанного основания под трубопроводы	2,0	2418,2	152,52	4836	305	548	1,02	2
		м3		153,68	57,15	307	114	130	0,28	1
22-11-3		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,500	58881,69	25695,31	29441	12848	25927	194	97
		км трубопровода		33075	6813,45	16538	3407	130	26,38	13
8-4-916 изм. и доп.вып. 14 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-03-2002		Трубы водопроводные из полиэтимлена PE 100 SDR 17,6 Dв110х6,3 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2000,00	432		864000				
		м								
10-926-1 изм.		Прокладка проволки стальная ф3мм в траншее	0,50	6469,41	5158,75	3235	2579	1354	6,3	3
		км		1310,66	724,68	655	362	133	14,1071	7
1-1-669		Проволка из низкоуглеродной оцинкованной стали /ЦЦ/ термически обработанной общего назначения высшей категории качества диаметром 3,00 мм	110	39		4290				
		кг								
		Итого по разделу 1				**905 802**	**15 732**	**27 829**		
		Накладнве расходы, тенге				**17 500**	**3 883**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				306355				
						72729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу 1,тенге				**1 284 886**				
	22-41-1 изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	9,01	8656,16	1879,87	77964	16932	23112	8,86	80
				1435,5	538,43	12929	4850	130	2,06	19
	30-18-37 изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м D в 1500 мм								
		м	16	7810		124960				
	30-18-32изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м / ГОСТ 8020-90/ Dв 580 мм+Н менее 0,3м								
		м	3	4050		12150				
	30-18-24 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода канализации, резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м	8,00	28900		231200				
		Итого по разделу 1				446 274	16 932	23 112		
		Накладные расходы, тенге				**12 929**	**4 850**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				23112				
		Всего по разделу 1,тенге				28163				
		Всего по акту (лополнительная вод/ная сеть)				**497 550**				
		Всего по акту				**2 981 355**				
						15 265 260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Временные здания и сооружения К=3,4*0,8%	415 215
Итого:	**15 680 475**
Дополнительтнве затраты при производстве работ в зимнее время 3,4*0,9*1,05% (3,213%)	503 814
Дополнительный транспорт привозных материалов (2,22%)	348 107
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	62 722
Вознаграждение за выслугу лет (1%)	156 805
Командировочные расходы	1 676 041
итого:	**2 747 488**
Итого в базисных ценах 2001г.	**18 427 963**
Итого в текущих ценах , К = 2,6125653594	**48 144 258**
Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)	962 885
Итого	**49 107 143**
НДС (12%)	5 892 857
Всего по акту	**55 000 000**

Заказчик:

И.о.Руководителя отдела ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Муратов Ж.Е.

Технадзор: **Батталов С.Т.**

«Батталов С. Т.» БСН 160440033262 БИН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АКТОБЕ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117" **Попова О.И.**

ПМК 117 БИН 060140061... ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: " Реконструкция водопровода с.Бирлик Жангалинского района"
адрес: **с. Брлик Жангалинского района, ЗКО**

Акт выполненных работ №5
за ИЮЛЬ месяц 2017 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На подводящий водовод (локальная смета № 2-1)								
	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.5м3	5716	27,84	26,18	159133	149645	49124	0,01	57
		м3 грунта		1,66	7,2	9489	41155	97	0,03	171
	1-164-2 т.ч. П-1,55, п-3,180, доп.изм.№1, К=1,2	Доработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами грунта 2 группы к1трр=1,2, к1зпр=1,2	1905	262,72		500482		565544	1,85	3520
		м3 грунта		262,72		500482		113		0
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1742	134,1		233602		263970	0,972	1693
		м3 грунта		134,1		233602		113		0
	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	5879	6,48	6,48	38096	38096	11976		0
		м3 грунта		-	2,1		12346	97	0,01	59
	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении добавлять на каждые последующие до 10 м	5879	3,2	3,2	18813	18813	5931		0
		м3 грунта		-	1,04		6114	97		0
		Итого по разделу 1				**950 126**	**206 554**	**896 545**		
						743 572	**59 615**			
		Накладнве расходы, тенге				896545				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				110800				
		Всего по разделу 1,тенге				**1 957 472**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2.Трубопроводы								
	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,246	58881,69	25695,31	73367	32016	64611	194	242
		км трубопровода		33075	6813,45	41211	8490	130	26,38	33
	10-926-1 изм.	Прокладка проволки стальная ф3мм в траншее	1,246	6469,41	5158,75	8061	6428	3373	6,3	8
		км		1310,66	724,68	1633	903	133	14,1071	18
	1-1-669	Проволка из низкоуглеродной оцинкованной стали /1Ц/ термически обработанной общего назначения высшей категории качества диаметром 3,00 мм	68,663322	39		2678				
		кг								
		Итого по разделу 2				**84 105**	**38 444**	**67 984**		
						42 845	**9 393**			
		Накладнве расходы, тенге				67984				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				9125				
		Всего по разделу 2,тенге				**161 215**				
		Всего по акту (локальная смета № 2-1)				**2 118 687**				
		На строительство внутрипоселковой водопроводной сети (локальная смета № 2-13)								
		Раздел 1.Земляные работы								
	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.5м3	15000	27,84	26,18	417600	392700	128913	0,01	150
		м3 грунта		1,66	7,2	24900	108000	97	0,03	450
	1-164-2 т.ч. П-1,55, п-3,180, доп.изм.№1, К=1,2	Доработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами грунта 2 группы к1трр=1,2, к1зпр=1,2	1100	262,72		288992		326561	1,85	2033
		м3 грунта		262,72		288992		113		0
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4500	134,1		603450		681899	0,972	4374
		м3 грунта		134,1		603450		113		0
	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	10000	6,48	6,48	64800	64800	20370		0
		м3 грунта		-	2,1		21000	97	0,01	100
	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении добавлять на каждые последующие до 10 м	10000	3,2	3,2	32000	32000	10088		0
		м3 грунта		-	1,04		10400	97		0
		Итого по разделу 1				**1 406 842**	**489 500**	**1 167 830**		
						917 342	**139 400**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладнве расходы, тенге				1167830				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				154480				
		Всего по разделу 1,тенге				**2 729 153**				
		Раздел 2.Трубопроводы								
23-1-1		Устройство песчанного основания под трубопроводы	2,9	2418,2	152,52	7007	442	794	1,02	3
		м3		153,68	57,15	445	166	130	0,28	1
22-11-3		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	1,000	58881,69	25695,31	58882	25695	51855	194	194
		км трубопровода		33075	6813,45	33075	6813	130	26,38	26
22-34-1		Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	37	300,57	225,64	11121	8349	6181	0,414	15
		шт		69,53	58,98	2573	2182	130	0,226	8
9-2-64		Задвижки флянцевые с обрезным клином корпус извысокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN-10,(10 кг/см2), DN 50мм ГОСТ 5762-2002	5	6079		30395				
		шт								
9-2-67 изм и доп вып 18		Задвижки флянцевые с обрезным клином корпус извысокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN-10,(10 кг/см2), DN 100мм ГОСТ 5762-2002	20	12756		255120				
		шт								
9-4-69 изм и доп вып 8 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004,		Краны шаровые сварные стальные FAF 1270, Тмакс 200 град. З 4МПа, Dy 32мм примен.	44	3510		154440				
		шт								
9-4-68 изм и доп вып 8 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004,		Краны шаровые сварные стальные FAF 1270, Тмакс 200 град. З 4МПа, Dy 25мм примен.	177	3280		580560				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-4-3274 изм и доп вып 18	Переходы полиэтиленовый литой ПЭ SDR11 , DN 32Х25мм, PN-16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	177	205		36285				
		шт								
	СТТОО "ВИАСТ"	Седклка SDR11- Д-110х32-50-25мм	228	2245,09		511881				
		шт								
	10-926-1 изм.	Прокладка проволки стальная ф3мм в траншее	1,000	6469,41	5158,75	6469	5159	2707	6,3	6
		км		1310,66	724,68	1311	725	133	14,1071	14
		Итого по разделу 1				**1 652 160**	**39 645**	**61 538**		
						37 404	**9 886**			
		Накладнве расходы, тенге				61538				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				102822				
		Всего по разделу 2,тенге				**1 816 519**				
		Раздел 3. Колодцы								
	22-41-1 изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10,00	8656,16	1879,87	86562	18799	25661	8,86	89
		м3		1435,5	538,43	14355	5384	130	2,06	21
		Итого по разделу 3				**86 562**	**18 799**	**25 661**		
						14 355	**5 384**			
		Накладнве расходы, тенге				25661				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				6733				
		Всего по разделу 3,тенге				**118 956**				
		Всего по акту (локальная смета № 2-13)				**4 664 628**				
		Водоочистная установка (локальная смета № 2-10)								
	Прайс лист Водэкофильтр	**Установка и стоимость модульного здания контейнерного типас оборудованием ДВУ 10-8 29890000:(2195:775):1,12:1,02**	0,36	9237934,92		3299218				
		шт								
		Итого по разделу				**3 299 218**	**0**	**0**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	0	**0**
Накладнве расходы, тенге	0	
Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге	197953	
Всего по акту (локальная смета № 2-10) ,тенге	**3 497 171**	
Всего по акту	**10 280 485**	
Временные здания и сооружения К=3,4*0,8%	189 890	
Итого:	**10 470 376**	
Дополнительтнве затраты при производстве работ в зимнее время 3,4*0,9*1,05% (3,213%)	230 409	
Дополнительный транспорт привозных материалов (2,22%)	159 200	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	28 685	
Вознаграждение за выслугу лет (1%)	71 712	
Командировочные расходы	766 504	
итого:	**1 256 510**	
Итого в базисных ценах 2001г.	**11 726 886**	
Итого в текущих ценах , К = 2,6125653594	**30 637 255**	
Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)	612 745	
Итого	**31 250 000**	
НДС (12%)	3 750 000	
Всего по акту	**35 000 000**	

Заказчик:

И.о.Руководителя отдела ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» **Муратов Ж.Е.**

Технадзор: **Батталов С.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117" **Попова С.И.**

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: " Реконструкция водопровода с.Бирлик Жангалинского района"
адрес: **с. Брлик Жангалинского района, ЗКО**

Акт выполненных работ №3
за ИЮНЬ месяц 2017 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На строительство внутрипоселковой водопроводной сети (локальная смета № 2-13)								
		Раздел 1.Земляные работы								
	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.5м3	8000	27,84	26,18	222720	209440	68754	0,01	80
		м3 грунта		1,66	7,2	13280	57600	97	0,03	240
	1-164-2 т.ч. П-1,55, п-3,180, доп.изм.№1, К=1,2	Доработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами грунта 2 группы к1трр=1,2, к1зпр=1,2	900	262,72		236448		267186	1,85	1663
		м3 грунта		262,72		236448		113		0
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2000	134,1		268200		303066	0,972	1944
		м3 грунта		134,1		268200		113		0
	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	5000	6,48	6,48	32400	32400	10185		0
		м3 грунта		-	2,1		10500	97	0,01	50
	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении добавлять на каждые последующие до 10 м	5000	3,2	3,2	16000	16000	5044		0
		м3 грунта		-	1,04		5200	97		0
		Итого по разделу 1				**775 768**	**257 840**	**654 235**		
						517 928	**73 300**			
		Накладнве расходы, тенге				654235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				85800				
		Всего по разделу 1,тенге				**1 515 803**				
		Раздел 2.Трубопроводы								
23-1-1		Устройство песчанного основания под трубопроводы	3,0	2418,2	152,52	7255	458	822	1,02	3
		м3		153,68	57,15	461	171	130	0,28	1
22-11-3		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,310	58881,69	25695,31	18253	7966	16075	194	60
		км трубопровода		33075	6813,45	10253	2112	130	26,38	8
		Итого по разделу 1				**25 508**	**8 423**	**16 897**		
						10 714	**2 284**			
		Накладнве расходы, тенге				16897				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				2544				
		Всего по разделу 2,тенге				**44 950**				
		Раздел 3. Колодцы								
22-41-1 изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002.		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10,00	8656,16	1879,87	86562	18799	25661	8,86	89
		м3		1435,5	538,43	14355	5384	130	2,06	21
30-18-37 изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м D в 1500 мм	0,6	7810		4686				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-18-38 изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м / ГОСТ 8020-90/ D в 2000 мм								
			2,6	10000		26000				
		м								
	30-18-32изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м / ГОСТ 8020-90/ Dв 580 мм								
			8,9	4050		36045				
		м								
	30-18-33 изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м / ГОСТ 8020-90/ Dв 700 мм+Н менее 0,3м								
			26,7	4512,5		120484				
		м								
	30-18-24 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода канализации, резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
			6,06	28900		175078				
		м								
	11-4-8изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный,тип Л /А15/ ГОСТ3634-99								
			89,00	8060		717340				
		м								
	41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтадбно бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным бетоном в два слоя	500	68,29	7,38	34145	3690	33041	0,41	205
		м2		60,75	2,79	30375	1395	104	0,01	5
	41-1-1	Штукатурная изоляция горизонтадбно бетонной поверхности вднища в колодцах литым асфальтом в два слоя по 10мм	100,80	68,74	7,38	6929	744	6708	0,41	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		61,2	2,79	6169	281	104	0,01	1
	Итого по разделу 3					**1 207 269**	**23 233**	**65 410**		
						50 899	**7 061**			
	Накладные расходы, тенге					65410				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					76361				
	Всего по разделу 3,тенге					**1 349 039**				
	Всего по акту (локальная смета № 2-13)					**2 909 792**				
	Резервуар чистой воды емк.250м3-2 шт (локальная смета № 2-5)									
Т4-156-1	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м/ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	2	1670616	51372	3341232	102744	223128	425	850
	шт		69619	19632	139238	39264	125	96	192
	Итого по разделу				**3 341 232**	**102 744**	**223 128**		
					139 238	**39 264**			
	Накладные расходы, тенге				223128				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				213862				
	Всего по акту (локальная смета № 2-5) ,тенге				**3 778 221**				
	Водонапорная башня на 50 м3 Н=18м (локальная смета № 2-6)									
2-1-204	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/ поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3,0т	8,141	134900		0					
	т									
	Водоочистная установка (локальная смета № 2-10)									
Прайс лист Водэкофильтр	**Установка и стоимость модульного здания контейнерного типас оборудованием ДВУ 10-8 29890000:(2195:775):1,12:1,02**	0,54	9237934,92		4968617					
	шт									
	Итого по разделу				**4 968 617**	**0**	**0**			
					0	**0**				
	Накладные расходы, тенге				0					
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				298117					
	Всего по акту (локальная смета № 2-10) ,тенге				**5 266 734**					
	Всего по акту				**11 954 747**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Временные здания и сооружения К=3,4*0,8%	197 901
Итого:	**12 092 640**
Дополнительтиве затраты при производстве работ в зимнее время 3,4*0,9*1,05% (3,213%)	240 129
Дополнительный транспорт привозных материалов (2,22%)	165 916
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	29 895
Вознаграждение за выслугу лет (1%)	74 737
Командировочные расходы	798 839
итого:	**1 309 515**
Итого в базисных ценах 2001г.	**13 402 155**
Итого в текущих ценах , К = 2,6125653594	**35 014 006**
Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)	700 280
Итого	**35 714 286**
НДС (12%)	4 285 714
Всего по акту	**40 000 000**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Абдиров Е.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор:

Батталов С.Т.

Форма №2

Заказчик: ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »
Подрядчик: ТОО "ПМК -117"
Наименоваине стройки: " Реконструкция водопровода с.Бирлик Жангалинского района"
адрес: с. Брлик Жангалинского района, ЗКО

Акт выполненных работ №2
за МАЙ месяц 2017 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На строительство внутрипоселковой водопроводной сети (локальная смета № 2-13)								
		Раздел 1.Земляные работы								
1-12-14		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.5м3	8000	27,84	26,18	222720	209440	68754	0,01	80
		м3 грунта		1,66	7,2	13280	57600	97	0,03	240
1-164-2 т.ч. П-1,55, п-3,180, доп.изм.№1, К=1,2		Доработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами грунта 2 группы к1трр=1,2, к1зир=1,2	800	262,72		210176		237499	1,85	1478
		м3 грунта		262,72		210176		113		0
1-166-2		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2400	134,1		321840		363679	0,972	2333
		м3 грунта		134,1		321840		113		0
1-27-2		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	5000	6,48	6,48	32400	32400	10185		0
		м3 грунта		-	2,1		10500	97	0,01	50
1-27-8		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении добавлять на каждые последующие до 10 м	5000	3,2	3,2	16000	16000	5044		0
		м3 грунта		-	1,04		5200	97		0
		Итого по разделу 1				**803 136**	**257 840**	**685 161**		
						545 296	**73 300**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				685161				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				89298				
		Всего по разделу 1,тенге				**1 577 594**				
		Раздел 2.Трубопроводы								
23-1-1		Устройство песчанного основания под трубопроводы	3,0	2418,2	152,52	7255	458	822	1,02	3
		м3		153,68	57,15	461	171	130	0,28	1
22-11-3		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	6,000	58881,69	25695,31	353290	154172	311130	194	1164
		км трубопровода		33075	6813,45	198450	40881	130	26,38	158
10-926-1 изм.		Прокладка проволки стальная ф3мм в траншее	6,00	6469,41	5158,75	38816	30953	16242	6,3	38
		км		1310,66	724,68	7864	4348	133	14,1071	85
1-1-669		Проволка из низкоуглеродной оцинкованной стали /ЦЦ/ термически обработанной общего назначения высшей категории качества диаметром 3,00 мм	677,044602	39		26405				
		кг								
8-4-913 изм. и доп.вып. 14 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-03-2002		Трубы водопроводные из полиэтимлена PE 100 SDR 17,6 Дв 63х3,6 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	134,33	142		19075				
		м								
8-4-912 изм. и доп.вып. 14 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-03-2002		Трубы водопроводные из полиэтимлена PE 100 SDR 17,6 Дв 50х2,9 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	448,44	92		41256				
		м								
22-34-1		Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	10	300,56	225,63	3006	2256	1671	0,414	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,226	2
	8-4-5086 изм. и доп.вып. 18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, DN110мм ,PN-10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	646		48450				
		шт								
	8-4-5086 изм. и доп.вып. 18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, DN50мм ,PN-10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	646		1292				
		шт								
	8-4-1857 изм. и доп.вып. 16	Флянцы под втулку DN 100мм	75	2553		191475				
		шт								
	8-4-1857 изм. и доп.вып. 16	Флянцы под втулку DN 50мм	2	1107		2214				
		шт								
	8-4-3274 изм. и доп.вып. 18	Отвод полиэтиленовый сварной 90* ПЭ 100 SDR11 PN-16 , DN 110мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	2082		12492				
		шт								
		Итого по разделу 2				**745 026**	187 838	329 865		
						207 470	45 990			
		Накладные расходы, тенге				329865				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				64493				
		Всего по разделу 2,тенге				**1 139 384**				
		Раздел 3. Колодцы								
	22-41-1 изм. и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	20,00	8656,16	1879,87	173123	37597	51322	8,86	177
		м3		1435,5	538,43	28710	10769	130	2,06	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-18-37 изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м D в 1500 мм								
		м	22	7810		171820				
	30-18-38 изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м / ГОСТ 8020-90/ D в 2000 мм								
		м	25	10000		250000				
	30-18-24 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода канализации, резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м	25,00	28900		722500				
	41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтадбно бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным бетоном в два слоя	500	68,29	7,38	34145	3690	33041	0,41	205
		м2		60,75	2,79	30375	1395	104	0,01	5
	41-1-1	Штукатурная изоляция горизонтадбно бетонной поверхности вднища в колодцах литым асфальтом в два слоя по 10мм	100	68,74	7,38	6874	738	6655	0,41	41
		м2		61,2	2,79	6120	279	104	0,01	1
		Итого по разделу 3				**1 358 462**	**42 025**	**91 018**		
						65 205	**12 443**			
		Накладнве расходы, тенге				91018				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				86969				
		Всего по разделу 3,тенге				**1 536 449**				
		Всего по акту (локальная смета № 2-13)				**4 253 428**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Площадка естественных испарителей, (локальная смета № 7-3)								
	1-24-1	Срезка растительного грунта бульдозероми мощностью 59 кВт (80л.с.)при перемещении 1 группы грунтов до 10 м.	468	7,91	7,91	3702	3702	1167		0
		м3			2,57	0	1203	97	0,01	5
	1-24-9 К=5	Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 кВт (80л.с.)при перемещении 1 группы до 10 м.	468	36,62	36,62	17138	17138	5398		0
		м3			11,89	0	5565	97	0,05	23
	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.5м3	300	27,84	26,18	8352	7854	2578	0,01	3
		м3		1,66	7,2	498	2160	97	0,03	9
	1-164-2 т.ч. П-1,55, п-3,180, доп.изм.№1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами + испаритель, таншею	169,2	262,72		44453	0	43120	0,01	2
		м3		262,72		44453	0	97	0,03	5
		Итого по разделу				73 645	28 694	52 262		
						44 951	8 927			
		Накладные расходы, тенге				52262				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				7554				
		Всего по акту (локальная смета № 2-10) ,тенге				133 462				
		Водонапорная башня на 50 м3 Н=18м (локальная смета № 2-6)								
	2-1-204	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/ поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3,0т	8.141	134900		1098221				
		т								
		Итого по разделу				1 098 221	0	0		
						0	0			
		Накладные расходы, тенге				0				
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				65893				
		Всего по акту (локальная смета № 2-5) ,тенге				1 164 114				
		Всего по акту				**5 551 004**				
		Временные здания и сооружения К=3,4*0,8%				150 987				
		Итого:				**5 701 991**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4*0,9*1,05% (3,213%)				183 205				
		Дополнительный транспорт привозных материалов (2,22%)				126 584				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				22 808				
		Вознаграждение за выслугу лет (1%)				57 020				
		Командировочные расходы				609 469				
		итого:				**999 086**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**6 701 077**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,6125653594				**17 507 003**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				350 140				
		Итого				**17 857 143**				
		НДС (12%)				2 142 857				
		Всего по акту				20 000 000				

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Абдиров Е.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор:

Батталов С.Т.