Приложение №3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларации о соответствии

«25» декабря 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК-117», 090000, Западно-Казахстанская, область, Зеленовский район, село Новенькое***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Поповой Ольги Ивановны***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***« Реконструкция водопровода с. Бирлик Жангалинского района ЗКО »***

наименование , местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение « Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства », руководитель отдела Муратов Жангали Е.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядной организации: ***нет;***

   наименование организации
3. Проект (проектно- сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «СПС», рабочий проект № А-00-13-50***

   наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственное учреждение « Жангалинский районный отдел архитектуры, градостройтельства и строительства », №95 от 22 июля 2014 года.***

наименование организации утвердивший (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			очереди		или очереди
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 г., всего	тыс.тенге	278798,543	278798,54	278798,543	278798,543
в том числе: СМР оборудование прочие затраты	тыс.тенге	188793,241 32205,491 57802,786	188793,241 32205,491 57802,786	188793,241 32205,491 57802,786	188793,241 32205,491 57802,786
Головной водозабор	шт	1	1	1	1
Подводящий водовод 1.Общая протяженность в том числе: - труба ПЭ PE 100 SDR 17 D -160х9,5 мм /питьевая/: - труба ПЭ PE 100 SDR 17,6 D -110х6,3 мм /питьевая/: 2.Установка задвижки фланцевой с обрезным клином,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN-1 0, DN 250мм 3. Прокладка проволоки стальная ф3мм в траншее	м м м шт м	1266 20 1246 1 1246	1266 20 1246 1 1246	25,5 1246 1 1246	25,5 1246 1 1246
Насосная станция 1-го подъема, в том числе: -заглубленный водоприемный колодец из полиэтилена диаметром 2400мм. высотой 6000мм; -погружной насос KSP-6-N151-A-8-3, производительностью 9,7 м3/час.	шт	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2
Насосная станция 2-го подъема, в том числе: -кирпичное здание насосной станции размерами 9х6м и высотой 3м; -консольные насосы KHD-32-200NC-NL-SI-G-4/2 – хоз.питьевые; -консольные насосы KHD-32-200NC-NL-SI-G-4/2 – для пожаротушения с электродвигателями.	шт	1 2 2	1 2 2	1 2 2	1 2 2

Резервуар чистой воды емкостью по 250м3	шт	2	2	2	2
Водонапорная башня емкостью 50 м3 Н=18м	шт	1	1	1	1
Выгреб на 14 м3	шт	1	1	1	1
Площадочные водопроводные сети насосной станции 2-го подъема / В1, В10/: 1.Общая протяженность - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17,6 D -110х6,3 мм /питьевая/: 2.Установка задвижки флянцевой с обрезным клином,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN-1 0, DN 100мм; Клапан обратный фланцевый чугунный PN-1 0, DN 100мм 3 . Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 2000мм	м шт шт шт	386 11 4 6	386 11 4 6	386 11 4 6	386 11 4 6
Площадочные канализационные сети насосной станции 2-го подъема /К1/: 1.Общая протяженность - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -160х7,7 мм /питьевая/; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -110х6,3 мм /питьевая/: 2 . Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 1500мм	м м м шт	161 139 22 7	161 139 22 7	161 139 22 7	161 139 22 7
Установка модульного здания контейнерного типа с оборудованием ДВУ 10-8, производительностью 7,87 м3/сут в мобильном здании с габаритами 12х2,4х2,95 м	шт	1	1	1	1
Колодец для забора с площадкой для подъезда спецавтомашин	шт	1	1	1	1

Туалет на 1 очко	шт	1	1	1	1
Внутрипоселковая водопроводная сеть: .Общая протяженность в том числе: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -110х6,3 мм /питьевая/; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17,6 D -63х3,6 мм /питьевая/; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17,6 D -50х2,9 мм /питьевая/; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 11 D -32х3 мм /питьевая/; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 11 D -25х2,3 мм /питьевая/.	м м м м м м	12409 6373 134 484 2010 3443	12409 6373 134 484 2010 3443	15525 8689 134 484 2010 5043	15525 8689 134 484 2010 5043
2.Установка задвижки фланцевые с обрезным клином корпус из серого чугуна PN-(10 кг/см2), всего, в том числе: -DN 100мм ; - DN 50мм	шт	25 20 5	25 20 5	25 20 5	25 20 5
3.Краны шаровые сварные ст. Ру Мпа 4, всего, в том числе:- ф 32 мм; - ф25мм	шт	221 44 177	221 44 177	221 44 177	221 44 177
4.Счетчик холодной воды Бетаро СГВ-15	шт	221	221	241	241
5. Прокладка проволоки стальная ф3мм в траншее.	м	12286	12286	14275	14275
6.Подключение к жилым домам	шт	221	221	241	241
7. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона , всего, в том числе: -диаметром 2000мм; -диаметром 1500мм	шт	89 30 59	89 30 59	110 30 80	110 30 80
8. Пожарные гидранты Н-1,75 м	шт	24	24	24	24
Строительство подключений жилых и административных зданий	шт	221	221	241	241

Объекты энергетического хозяйства					
Кабельная линия 0,4 кВ наружное освещение (Головной водозабор)	м	375	375	375	375
Кабельная линия 0,4 кВ и наружное освещение (Площадка водонапорных сооружений)	м	525	525	525	525
Благоустройство территории					
Благоустройство и ограждение площадки головного водозабора	м	120	120	120	120
Благоустройство и ограждение площадки насосной станции 2-го подъема	м	310	310	310	310
Строительство площадки естественных испарителей	карта	1	1	1	1
Продолжительность строительства	мес	8	8	7	7
Число рабочих мест	чел.	324	324	39	39

5. Технологические и архитектурно строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается реконструкция водопровода с.Бирлик Жангалинского района. Цель реконструкции обеспечение населения качественной питьевой водой. Источником водоснабжения является Санкибайский канал.

Водозабор расположен с северной стороны поселка на расстоянии 1246 м.

Схема водоснабжения в проекте предусмотрена в следующем виде: Забор воды из Санкибайский канала, через затопленный оголовок по самотечному водоводу 25м поступает в насосную станцию 1-го подъема, затем по напорному водоводу протяженностью 1,246 км, вода подается на установку для приготовления питьевой воды «ВодоЭкоФильтр» ДВУ 10-8, расположенную на площадке напорно-регулирующих сооружений у п.Бирлик. После обеззараживания питьевая вода поступает в резервуары чистой воды емкостью 250 м^3-2 шт.

Из резервуаров питьевая вода насосами насосной станцией II –го подъема подается в водонапорную башню емкостью 50м3 и далее в поселковую водопроводную сеть п.Бирлик протяженностью 12,409км, питьевая вода подведена к 241 жилому дому поселка. Проектом предусмотрено строительство колодца для забора с площадкой для подъезда спецавтомашин.

Для электроснабжения площадки головного водозабора построена кабельная линия 0,4 кВ наружное освещение (Головной водозабор) и электроснабжения НС 2 подъема обеспечения освещения по периметру площадки напорно-регулирующих сооружений

построена кабельная линия 0,4 кВ и наружное освещение (Площадка водонапорных сооружений)

краткие технические хаоактеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и кострукциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте проектом предусматривается установка оборудования:
   На насосной станции 1-го подъема:
   - установка -погружной насос KSP-6-N151-A-8-3,
   производительностью 9,7 м3/час. -1 щт;
   - установка шкафа управления и регулирования -1 шт;
   На насосной станции 2-го подъема:

   - установка консольных насосов KHD-32-200NC-NL-SI-G-4/2

   на хозяйственно-питьевые нужды населения -2шт;

   -установка консольных насосов KHD-32-200NC-NL-SI-G-4/2

   для пожаротушения с электродвигателями -2 шт;

   Установка для очистки и приготовления питьевой воды

   -комбинированная ДВУ10-8 производительностью 7,87 м3/сут

   в мобильном здании с габаритами /12х2,4х2,95 м/ -1шт.

7. Мероприятия по охране труда , обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей среды предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***11 мая 2017 год***;

месяц, год

окончание работ ***25 декабрь 2017 год***

месяц, год

при продолжительности строительства , ***8*** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц ***8***
фактически , месяц ***7***;

9. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11.Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ГКП „Коммунал" Ф. Зака

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

« » декабря 2017 года

Дата
МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

« » декабря 2017 года

Дата
МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

« » декабря 2017 года

Дата
МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : *« Реконструкция водопровода с .Бирлик Жангалинского района ЗКО»* готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта, комплекса

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока / 2 года/ в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Попова Ольга Ивановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись

дата *« » декабря 2017 г*

М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕС ІГ
ПМК-117
БИН 060140015081
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ