Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР №99 от 28.09.2020
Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры к молочно-товарной ферме в селе Привольное района имени Габита Мусрепова СКО (водоснабжение)

С П Р А В К А №1 от 18.11.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		99	28.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	37 345 496,98	-		-	-	-	-	-	4 001 303	
За отчетный период	**37 345 496,98**	**33 344 193,73**							**4 001 303,25**	**37 345 496,98**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
_____ Казжанов А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор:
ТОО «Проектно-производственное объединение - «Готика»
_____

Технический надзор:
ТОО "Аймереке"
_____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР №99 от 28.09.2020
Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры к молочно-товарной ферме в селе Привольное района имени Габита Мусрепова СКО (водоснабжение)

Акт выполненных работ №1 от 18.11.2020г.
за ноябрь 2020г.

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 1-1-1
Вынос проекта в натуру

1	**9500-0000-0000**	**Вынос проекта в натуру**									
			шт	**1**	303155		303155		–	–	303155
					–		–		–	–	

Итого по смете	**303 155**
в том числе	
- прочие затраты, тенге	303 155

Локальная смета № 2-1-1
Водопровод В1

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	**1101-0102-0315**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %**									
			м3 грунта	**506**	354,14	340,81	179196	172452	75	38710	235338
					13,18	93,07	6669	47095	–	17432	

2	**4102-0102-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**607,2**	42		25502		–	–	27542
					–		–		–	2040	
3	**1101-0101-0363**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**30087**	251,57	251,57	7568883	7568883	–	1384944	9670133
					–	63,93	–	1923534	–	716306	
4	**1101-0205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**941,5**	2715,6	–	2556737	–	–	1840851	4749395
					2715,6	–	2556737	–	–	351807	
5	**1101-0205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;**	**м3 грунта**	**61,4**	3530,28	–	216759	–	–	156066	402651
					3530,28	–	216759	–	–	29826	
6	**1123-0101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**459**	3117,01	159,81	1430708	73353	870448	503572	2089022
					1060,8	47,39	486907	21752	–	154742	

7	1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1839**	26,95	26,95	49561	49561	–	14092	68745
					–	10,64	–	19572	–	5092	
8	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1839**	800,92	–	1472901	–	–	1060489	2736061
					800,92	–	1472901	–	–	202671	
9	1101-0205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**61,4**	1258,4	–	77266	–	–	55632	143530
					1258,4	–	77266	–	–	10632	
10	1101-0104-0406	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**29194,5**	21,22	21,22	619420	619420	–	176118	859181
					–	8,38	–	244608	–	63643	
11	1101-0104-0412	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;**	**м3 грунта**	**58389**	8,72	8,72	509269	509269	–	144798	706392
					–	3,44	–	201109	–	52325	

	Итого по разделу 1					**21 687 990**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 817 239				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 992 938				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 457 670				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					870 523				
	- перевозка грузов, тенге					25 502				
	- накладные расходы, тенге					5 375 272				
	в т.ч. зарплата, тенге					483 774				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 606 516				
	Раздел 2 Водопровод В1									
12	**1106-0101-0101**	**Подушка бетонная (бетонный упор). Устройство НР = 91 %**								
		м3	**0,05**	26580	1080	1329	54	1211	69	1510
				1280	240	64	12	–	112	
13	**1108-0101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**0,096**	2125	41,67	204	4	178	21	243
				229,17	10,42	22	1	–	18	
14	**1122-0501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**4,37**	362856,06	107542,56	1585681	469961	22932	1215978	3025792
				250065,9	31000,69	1092788	135473	–	224133	
15	**2301-0501-1313**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	**4413,7**	1646		7264950		7264950	–	7846146

				–		–		–	581196	
16 1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %**	**км трубопровода**	**4,37**	72691,76	–	317663	–	62451	252660	615949
				58400,92	–	255212	–	–	45626	
17 1122-0901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**4**	2089,75	82,5	8359	330	1309	6813	16386
				1680	40,5	6720	162	–	1214	
18 2304-0102-2004	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4**	54519		218076		218076	–	235522
				–		–		–	17446	
19 1122-1201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %**	**фланец**	**21**	1091,29	58,67	22917	1232	1286	20195	46561
				971,38	–	20399	–	–	3449	
20 2302-0103-0110	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**26**	2243		58318		58318	–	62983

				–		–		–	4665	
21 1122-1001-0103	**Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**1**	53287	184	53287	184	51039	2123	59843
				2064	80	2064	80	–	4433	
22 1122-0801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %**	**т фасонных частей**	**0,0672**	1042872,02	517886,9	70081	34802	1258	43799	122990
				506264,88	152083,33	34021	10220	–	9110	
23 2900-0000-0001 (пл)ТОО "МАГАЗИН "101KZ"	**Отросток на пожарный гидрант ПГ-100 диаметр трубы 220 мм ППС-200**	**шт**	**1**	19286		19286		19286	–	20829
				–		–		–	1543	
24 2900-0000-0002 (пл)ТОО "МАГАЗИН "101KZ"	**Тройник стальной сварной диаметр 100 мм РУ=1,0 Мпа с пожарной подставкой**	**шт**	**1**	46428		46428		46428	–	50142
				–		–		–	3714	
25 2106-0805-0101	**Тройник стальной сварной 100х100-Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0106**	595009		6307		6307	–	6812
				–		–		–	505	

26	**2302-0101-0204**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4**	2091	8364	8364	–	9033
					–	–	–	669	
27	**2302-0103-2709**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100**	**шт.**	**2**	2933	5866	5866	–	6335
					–	–	–	469	
28	**1122-0801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %**							
			шт.	**5**	1446,6	931,2	7233	4656	–	3823	11940
					515,4	257	2577	1285	–	884	
29	**2302-0302-8010**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**5**	1444		7220		7220	–	7798
					–		–		–	578	
30	**1122-0801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %**									
			шт.	**4**	1446,75	931,25	5787	3725	–	3058	9553
					515,5	256,75	2062	1027	–	708	

31	**2302-0302-2410**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**2**	1873	3746	3746	–	4046
					–	–	–	300	
32	**2302-0303-1006**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**2**	922	1844	1844	–	1992
					–	–	–	148	
33	**2301-0201-0231**	**Футляр - Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,2**	7393	1479	1479	–	1597
					–	–	–	118	
34	**1122-0601-0306**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0002**	3155000	330000	631	66	492	80	768
					365000	40000	73	8	–	57	
35	**2301-0201-0188**	**Патрубок-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,8**	3986		3189		3189	–	3444
					–		–		–	255	

36	**1122-0601-0303**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0008**	1536250	40000	1229	32	982	213	1557
					268750	–	215	–	–	115	
37	**1127-0902-0101**	**Указатель пожарного гидранта на металлических стойках. Установка НР = 108 %**	**шт.**	**1**	4933	822	4933	822	482	4210	9874
					3629	269	3629	269	–	731	
38	**2401-0107-0502**	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,01**	116288		1163		1163	–	1256
					–		–		–	93	
39	**1122-1101-0103**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %**	**врезка**	**1**	8954	4251	8954	4251	1612	4409	14432
					3091	1363	3091	1363	–	1069	

Итого по разделу 2	**12 195 333**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 422 937
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	520 119
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	149 900
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 791 468

		- накладные расходы, тенге				1 557 451				
		в т.ч. зарплата, тенге				140 171				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				903 358				
	Раздел 3 Колодцы									
40	**1122-1301-0102**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,62**	46373,48	9458,56	167872	34240	68772	77953	265491
					17917,13	3834,25	64860	13880	–	19666	
41	**2104-0302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	19868		39736		39736	–	42915
					–		–		–	3179	
42	**2104-0301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4**	17868		71472		71472	–	77190
					–		–		–	5718	
43	**2104-0302-0106**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	8476		16952		16952	–	18308

				–		–		–	1356
44	**2104-0302-0110**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	19756		39512		39512	–	42673
					–		–		–	3161	
45	**2104-0301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	12280		24560		24560	–	26525
					–		–		–	1965	
46	**2104-0301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	3404		6808		6808	–	7353
					–		–		–	545	
47	**2303-0101-0505**	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**2**	7506		15012		15012	–	16213
					–		–		–	1201	
48	**2105-0205-0101**	**Стремянка**	**т**	**0,0406**	301608		12245		12245	–	13225
					–		–		–	980	
49	**2113-0814-2208**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**6**	595		3570		3570	–	3856
					–		–		–	286	
50	**1110-0107-0105**	**Крышка деревянная. Установка НР = 90 %**	**м2**	**0,6**	12075	533,33	7245	320	6104	812	8702

				1368,33	135	821	81	–	645	
51 2109-0404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**6**	500		3000		3000	–	3240
				–		–		–	240	
52 2113-0814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**2**	827		1654		1654	–	1786
				–		–		–	132	
53 1127-0402-0101	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство НР = 108 %**	**м2 основания или покрытия**	**10,68**	795,88	146,25	8500	1562	6452	990	10249
				45,51	40,36	486	431	–	759	
54 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**1,068**	26600,19	1096,44	28409	1171	25870	1483	32283
				1280,9	245,32	1368	262	–	2391	

Итого по разделу 3	**570 009**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 535
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 293
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 654
- материалы, изделия и конструкции, тенге	341 719
- накладные расходы, тенге	81 238
в т.ч. зарплата, тенге	7 311
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 224

Итого по смете	**34 453 332**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 307 711
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 550 350
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 622 224
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 003 710
- перевозка грузов, тенге	25 502
- накладные расходы, тенге	7 013 961
в т.ч. зарплата, тенге	631 256
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 552 098

		Итого по акту										**34 756 487**
		Оборудование и прочие затраты										**303 155**
		Временные здания и сооружения 2,9%										999 147
		Всего										**35 755 634**
		Зимние 3,63%										1 286 925
		Итого в текущих ценах по акту										**37 042 559**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)										734 788
		Итого в текущих ценах по акту										**37 777 347**
		Итого в текущих в прогнозных ценах										**37 777 347**
		Всего по акту с пониж коэффициентом										33 344 193,73
		Налог на добавленную стоимость (12 %)										4 001 303,25
		Всего по акту										**37 345 496,98**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

_____ **Казжанов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО «Проектно-производственное объединение - «Готика»

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Аймереке"

_____