Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Общеобразовательная школа №8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области" БИН 980640000063

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Арлан -2004" БИН 040440000724

Наименование строительства и его адрес: Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Х.Кошенбаева, 94. КГУ "Общеобразовательная школа №8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2024 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	23.04.2024г.				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Общестроительные работы. капитальный ремонт (2-1)**	**62760405,25**	**56036076,12**	**56036076,12**	**56036076,12**	**0,00**				**6724329,13**	**62760405,25**
2	**Удержание аванса 30%**	**18828121,58**	**16810822,84**	**16810822,84**	**16810822,84**	**0,00**				**2017298,74**	**18828121,58**
	ИТОГО по справке	43932283,68	39225253,28	39225253,28	39225253,28	0,00				4707030,39	43932283,68

М.П.

Заказчик КГУ "Общеобразовательная школа №8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области БИН 980640000063

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Арлан -2004" БИН 040440000724

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт технического надзора Махметов Манап Зейнулаевич. Аттестат №KZ26VJE00026986

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Общеобразовательная школа №8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области" БИН 980640000063**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арлан -2004" БИН 040440000724**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Х.Кошенбаева, 94. КГУ "Общеобразовательная школа №8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт ОШ №8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20** от **23 апреля 2024 г.**

Акт выполненных работ №1 от 11.06.2024г.

за **июнь 2024** (месяц, год) на **Капитальный ремонт ОШ №8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Разборка отмостки	м3	63,8	2089,53	920,97	133312,00	58758,00		63966,00	213060,00	
						1168,56	223,94	74554,00	14287,00		15782,00		
2	2	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки. Расчистка от старой краски водоэмульсионной	м2 окрашиваемой поверхности	1532	292,73	2,78	448465,25	4258,66		321306,51	831353,68	
						289,95	1,34	444206,60	2052,75		61581,92		
3	3	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Расчистка от старой краски водоэмульсионной	м2 окрашиваемой поверхности	5777	260,39	2,78	1504261,08	16060,44		1077078,61	2787846,80	
						257,61	1,34	1488201,44	7741,20		206507,11		
4	4	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	610	879,98	60,45	536788,03	36874,53		373047,70	982622,33	
						819,53	29,85	499913,50	18208,62		72786,60		
5	5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	853	939,12	35,70	801069,69	30452,59		566279,83	1476737,39	
						903,42	18,62	770617,10	15883,00		109387,87		
6	6	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1878,9	126,46	3,22	237606,00	6051,00		168993,00	439127,00	
						123,24	1,68	231556,00	3157,00		32528,00		
7	7	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1508,92	82,99	0,00	125225,02	0,00		90161,98	232617,73	
						82,99	0,00	125225,02	0,00		17230,73		
8	8	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	661,2	154,29	0,00	102016,35	0,00		73451,59	189505,17	
						154,29	0,00	102016,35	0,00		14037,23		
9	9	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1508,92	384,87	21,32	580737,85	32170,05		407050,22	1066811,02	
						363,55	11,12	548567,79	16778,89		79022,95		
10	10	1207-0101-0210 РСНБ РК 2015	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м2	1217,7	178,68	3,72	217579,00	4530,00		155096,00	402489,00	
						174,96	1,94	213049,00	2362,00		29814,00		
11	11	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1019,9	40,79	0,00	41602,05	0,00		29953,57	77279,69	
						40,79	0,00	41602,05	0,00		5724,07		
12	12	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	523,6	154,51	0,00	80901,62	0,00		58249,33	150282,97	
						154,51	0,00	80901,62	0,00		11132,02		
13	13	1146-0401-1012 РСНБ РК 2015	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	м2 покрытия	789	500,39	176,16	394807,97	138990,06		233134,27	678178,02	
						324,23	86,16	255817,07	67980,06		50235,78		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	16	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	208,77	1253,77	191,87	261750,00	40057,00		174662,00	471325,00	
						1061,90	100,08	221693,00	20894,00		34913,00		
15	17	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	84,6	2118,66	191,87	179238,64	16232,12		123460,76	326915,40	
						1926,79	100,08	163006,39	8466,73		24216,00		
16	18	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	98	117,00		11466,00				12383,28	
											917,28		
17	19	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1470	30,00		44100,00				47628,00	
											3528,00		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					5700926,55	384434,45	0,00	3915891,37	10386162,48	
								5260926,93	177811,25	0,00	769344,56		
			Раздел 2: Фасадные работы										
18	20	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	510	930,94	47,69	474779,40	24321,98	158059,20	218917,26	749192,43	
						573,33	22,85	292398,38	11653,58		55495,77		
			Итого по разделу 2: Фасадные работы					474779,40	24321,98	158059,20	218917,26	749192,43	
								292398,38	11653,58	0,00	55495,77		
			Раздел 3: Отмостка										
19	29	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	146	1886,28	33,66	275396,88	4914,54	141161,73	94590,14	399585,86	
						885,76	14,07	129320,96	2054,31		29598,84		
20	30	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,336	42048,00		98223,99		196447,98		106081,88	
											7857,89		
			Итого по разделу 3: Отмостка					373620,87	4914,54	337609,71	94590,14	505667,74	
								129320,96	2054,31	0,00	37456,73		
			Раздел 4: Отделка										
21	31	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1325	1746,86	34,55	2314589,38	45778,69	289777,52	1451301,18	4067161,74	
						1493,61	27,67	1979033,17	36662,65		301271,18		
22	32	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	111	1159,20	8,67	128670,87	962,90	35177,02	66956,95	211278,05	
						833,61	4,19	92530,92	464,80		15650,23		
23	34	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4525	1864,64	113,86	8437489,05	515227,64	2161502,04	4439459,75	13907104,53	
						1273,10	89,54	5760759,38	405156,91		1030155,73		
24	35	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	4525	1381,66	31,25	6252011,23	141406,41	854319,97	3864574,38	10925912,61	
						1161,61	24,57	5256285,48	111179,50		809327,00		
25	36	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	222	1038,91	8,67	230637,60	1925,86	64293,44	119050,49	377663,11	
						740,62	4,19	164418,31	929,65		27975,02		
			Итого по разделу 4:					17363398,13	705301,49	3405069,99	9941342,75	29489120,04	
								13253027,26	554393,51	0,00	2184379,16		
			Раздел 6: Проемы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	88	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		70	2690,09	247,76	188306,06	17343,34	82689,70	69570,61	278506,67	
				м2		1261,04	119,33	88273,03	8352,73		20630,00		
27	89	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		70	27177,00		1902390,00		1902390,00		2054581,21	
				м2							152191,21		
28	90	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		52,8	3047,09	250,97	160886,26	13251,62	64179,40	64679,77	243611,31	
				м2		1580,59	120,79	83455,47	6377,66		18045,28		
29	91	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		52,8	23913,00		1262606,49		1262606,49		1363615,02	
				м2							101008,53		
30	92	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		10	2690,09	247,76	26900,92	2477,47	11812,80	9938,60	39786,69	
				м2		1261,04	119,33	12610,45	1193,18		2947,17		
31	93	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		10	27177,00		271769,94		271769,94		293511,57	
				м2							21741,63		
32	98	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		16,8	2815,42	242,99	47299,00	4083,00	18983,00	18872,00	71465,00	
				м2		1442,51	117,71	24234,00	1978,00		5294,00		
33	99	223-102-0306 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		16,8	18999,00		319183,00		319183,00		344718,00	
				м2							25535,00		
34	100	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		15	2815,42	242,99	42231,00	3645,00	16949,00	16850,00	63808,00	
				м2		1442,51	117,71	21638,00	1766,00		4727,00		
35	101	223-102-0306 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		15	18999,00		284985,00		284985,00		307784,00	
				м2							22799,00		
36	105	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м		100	1924,94	14,25	192493,46	1425,09	159277,94	23387,93	233151,90	
				м		317,91	6,92	31790,73	692,63		17270,51		
37	106	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм		100	2902,00		290200,06		290200,06		313416,17	
				м							23216,11		
38	111	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный		17,4	53571,00		932135,12		932135,12		1006705,88	
				м2							74570,76		
39	113	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		6,3	40727,00		256580,00		256580,00		277106,00	
				м2							20526,00		
			Итого по разделу 6: Проемы					6177966,31	42225,52	5873741,45	203298,91	6891767,42	
								262001,68	20360,20	0,00	510502,20		
			ИТОГО по акту 2-1-1 Общестроительные работы					30090691,26	1161197,98	9774480,35	14374040,43	48021910,11	
								19197675,21	766272,85	0,00	3557178,42		
			2-1-2 Внутренний водопровод и канализация										
			Раздел 1: Демонтаж										
1	1	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		55	577,30	1,53	31751,45	84,20	660,96	22324,47	58401,95	
				м трубопровода		563,75	0,00	31006,29	0,00		4326,03		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка		30	877,04	3,97	26311,02	118,89		18903,15	48831,49	
				м трубопровода с фасонными частями		873,07	2,07	26192,13	62,20		3617,32		
3	3	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка		78	1090,39	7,93	85050,06	617,99		61023,27	157759,40	
				м трубопровода с фасонными частями		1082,46	4,14	84432,07	322,56		11686,07		
4	4	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж		15	669,76	6,45	10046,00	96,00		7200,00	18626,00	
				прибор		663,31	3,36	9950,00	50,00		1380,00		
5	5	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж		21	832,64	7,19	17485,00	151,00		12538,00	32425,00	
				прибор		825,45	3,75	17334,00	79,00		2402,00		
6	6	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж		7	1346,20	19,58	9423,00	137,00		6738,00	17454,00	
				прибор		1326,62	10,21	9286,00	71,00		1293,00		
7	7	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		4	117,00		468,00				505,60	
				т							37,60		
8	8	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		60	30,00		1800,00				1944,00	
				т·км							144,00		
			Итого по разделу 1: Демонтаж					182334,53	1205,08	660,96	128726,89	335947,44	
								178200,49	584,76	0,00	24886,02		
			Раздел 2: Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
9	9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		15	1635,75	16,55	24536,04	248,20	62,61	17443,24	45337,84	
				м трубопровода		1615,02	0,11	24225,23	1,80		3358,56		
10	10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		15	1766,55	19,88	26498,33	298,34	50,00	18830,00	48954,44	
				м трубопровода		1743,33	0,19	26150,00	2,78		3626,11		
11	11	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		50	2146,81	27,78	107340,61	1388,94	843,40	75693,77	197677,04	
				м трубопровода		2102,16	0,45	105107,81	22,30		14642,66		
12	12	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		14,85	143,00		2123,42		2123,42		2293,24	
				м							169,82		
13	13	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм		14,85	227,00		3371,11		3371,11		3640,55	
				м							269,44		
14	14	241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм		49,5	640,00		31679,83		31679,83		34214,22	
				м							2534,39		
15	20	245-503-0301 РСНБ РК 2015	Адаптер для установки электропривода DN 15-50		20	6801,00		136020,00		136020,00		146901,57	
				шт.							10881,57		
			Итого по разделу 2: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					331569,34	1935,47	174150,37	111967,01	479018,90	
								155483,04	26,88	0,00	35482,55		
			Раздел 3: Горячий водопровод Т3										
16	53	245-503-0301 РСНБ РК 2015	Адаптер для установки электропривода DN 15-50		10	6801,00		68010,00		68010,00		73450,83	
				шт.							5440,83		
			Итого по разделу 3: Горячий водопровод Т3					68010,00	0,00	68010,00	0,00	73450,83	
								0,00	0,00	0,00	5440,83		
			Раздел 4: Канализация бытовая К1										
17	64	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		2	940,33	1,49	1880,74	2,96	4,26	1349,63	3488,89	
				м трубопровода		936,74	0,53	1873,52	1,11		258,52		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	65	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	906,69	3,60	9066,86	35,98	48,44	6475,92	16786,12	
						898,24	1,21	8982,44	12,18		1243,34		
19	66	241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	9,98	509,00		5079,89		5079,89		5486,41	
											406,52		
20	67	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	1,996	232,00		463,15		463,15		500,19	
											37,04		
			Итого по разделу 4: Канализация бытовая К1					16490,64	38,94	5595,74	7825,55	26261,61	
								10855,96	13,29	0,00	1945,42		
			Раздел 5: Канализация К3										
21	89	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	906,69	3,60	18133,90	72,01	97,05	12952,18	33573,00	
						898,24	1,21	17964,84	24,19		2486,92		
22	90	241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	19,96	509,00		10159,77		10159,77		10972,43	
											812,66		
			Итого по разделу 5: Канализация К3					28293,67	72,01	10256,82	12952,18	44545,43	
								17964,84	24,19	0,00	3299,58		
			ИТОГО по Акту 2-1-2 Внутренний водопровод и канализация					626698,18	3251,50	258673,89	261471,63	959224,21	
								362504,33	649,12	0,00	71054,40		
			2-1-3 Электромонтажные работы										
			Раздел 1: Демонтаж										
1	1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж	шкаф	4	1075,99	37,15	4304,00	148,40		3036,00	7927,20	
						1038,84	15,30	4155,20	61,20		587,20		
2	2	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	710	206,64	1,98	146714,44	1406,06		105148,77	272012,71	
						204,66	1,03	145308,38	731,37		20149,50		
3	3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	245	63,19	0,00	15481,95	0,00		11147,07	28758,90	
						63,19	0,00	15481,95	0,00		2129,88		
4	4	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	5125	104,55	0,25	535819,19	1280,81		385347,07	994859,53	
						104,30	0,13	534537,50	665,99		73693,27		
5	5	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1	117,00		117,33				126,66	
											9,33		
6	6	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	15	30,00		450,00				486,00	
											36,00		
			Итого по разделу 1: Демонтаж					702886,91	2835,27	0,00	504678,91	1304171,00	
								699483,03	1458,56	0,00	96605,18		
			Раздел 2: Низковольтное комплектное оборудование										
7	7	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6197,14	123,83	6197,17	123,83	2163,67	2851,67	9772,67	
						3909,65	51,00	3909,67	51,00		723,83		
8	8	247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068,00		7068,00		7068,00		7633,50	
											565,50		
9	9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1616,95	0,00	16169,50	0,00	129,50	11548,83	29935,83	
						1604,00	0,00	16040,00	0,00		2217,50		
10	10	247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2233,00		2233,00		2233,00		2411,67	
											178,67		
11	11	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	655,00		3930,00		3930,00		4244,33	
											314,33		
12	12	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5358,00		16074,00		16074,00		17360,00	
											1286,00		
			Итого по разделу 2: Низковольтное комплектное оборудование					51671,67	123,83	31598,17	14400,50	71358,00	

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм. на расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. машины и механизмы / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. машины и механизмы / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Показатели расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00	0,00	36450,75		
			Раздел 6: Изделия для монтажа кабельной продукции										
14	45	1121-0101-0201 РСНЪ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплениями	м	2648	363,73	3,73	963156,90	9876,90	9029,65	680051,07	1774664,53	
						356,50	0,10	944250,37	264,80		131456,56		
15	46	241-207-0303 РСНЪ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	2674,48	45,00		120351,37		120351,37		129979,43	
											9628,06		
			Итого по разделу 6: Изделия для монтажа кабельной продукции					**1083508,27**	**9876,90**	**129381,00**	**680051,07**	**1904643,96**	
								944250,37	**264,80**	**0,00**	**141084,62**		
			ИТОГО по Акту 2-1-3 Электромонтажные работы					**2293791,87**	**12836,61**	**818614,19**	**1199430,68**	**3772358,73**	
								1688683,97	**1774,36**	**0,00**	**279426,38**		
			ИТОГО по акту									**52 753 393,05**	
			Временные здания сооружения 1,2%									**633 040,72**	
			Итого по акту с временными зданиями и сооружениями									**53 386 433,77**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									**1 067 728,68**	
			Итого по акту с непредвиденными работами и затратами									**54 454 162,44**	
			В том числе в текущих ценах на 2022 год К=1,0509514									**57 179 469,51**	
			Всего по акту с учетом новой сметы К=0,98									**56 036 876,12**	
			НДС 12%									**6 724 329,43**	
			Итого по акту с НДС									**62 761 405,25**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-2001" БИН 040440000724

Руководитель — Баймов Е.А.

Инженер-технический надзор

Казахстанский центр управления проектами

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

КГУ "Общеобразовательная школа №8 города Аксу" Управления образования Аксуйского акимата Павлодарского района

И.о директора — Женмхан Нурлан

АКСУ ОБЛЫСЫ АКСУ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ АТБАСАР АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БЕРЕТІН № 8 ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ МЕКТЕБІ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БСН 980640000063

ТОО "Казахстанский центр управления проектами" Эксперт технического надзора Масметов Мавлет Зайнуллаевич Аттестат №KZ26VIF00026026

ТОО "Казахстан Энергопроект" — Директор Рамазанов А.Ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР Қ. ҚАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Казахстан ЭнергоПроект» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. ПАВЛОДАР