Форма КС-3

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик: ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2020г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: Код
		200041	06.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**3 613 944 588,8**	**667 632 848,0**							**80 115 941,8**	**747 748 789,8**
в том числе в текущем месяце		667 632 848,0							80 115 941,8	747 748 789,8

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЕЛОРДА ДАМУ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " МЕРКУРИЙ И К"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020г.

по состоянию на 4 кв 2019г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочие затраты	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Секция 1	68255,44	7954,646	--	76210,087
2	2-2	Секция 2	96745,388	7954,646	--	104700,034
3	2-3	Секция 3	205714,933	10365,119	--	216080,052
4	2-4	Секция 4	121603,89	7954,646	--	129558,536
5	2-5	Секция 5	122854,374	7954,646	--	130809,02
		Всего по главе	**615174,025**	**42183,703**	--	**657357,728**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**615174,025**	**42183,703**	--	**657357,728**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	5536,566	--	--	5536,566
		Всего по главе	**5536,566**	--	--	**5536,566**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**620710,592**	**42183,703**	--	**662894,295**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
7	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	11079,684	--	--	11079,684
		Всего по главе	**11079,684**	--	--	**11079,684**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**631790,276**	**42183,703**	--	**673973,979**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**631790,276**	**42183,703**	--	**673973,979**

1	2	3	4	5	6	7
9	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	663317,25835	44288,71200	--	707605,97035
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	84912,71644	84912,71644
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**663317,25835**	**44288,71200**	**84912,71644**	**792518,6868**
		возврат стоимости оборудования				44769,897
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**747748,7898**

Заказчик

М.П.

Подрядчик

М.П.

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь
Наименование объекта - Секция 1. Архитектурно-строительная часть
Шифр объекта 2-1

АКТ № 01
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
1	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	25,889	18798,16	982,66	486666	25440	7457	421276	980577
					17527,50	354,24	453769	9171		72635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**486666**	**25440**	**7457**	**421276**	**980577**
							453769	**9171**	**--**	**72635**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**486666**				
	Материалы		Тенге				**7456**				
	Всего заработная плата		Тенге					**462940**			
		Накладные расходы	Тенге				**421276**				
		Сметная прибыль	Тенге				**72635**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**980577**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**323**
		Сметная заработная плата	Тенге					**462940**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**980577**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**323**
		Сметная заработная плата	Тенге					**462940**			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки									
		Внутренние стены и перегородки									
2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**532,332**	**1422,00**	**--**	**756976**	**--**	**756976**	**--**	**817534**
					--	--	--	--		60558	
3	1108-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**82,125**	**4236,49**	**258,87**	**347922**	**21260**	**205140**	**118011**	**503208**
					1479,72	65,41	121522	5372		37275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов) (разделение офиса и квартиры)	72,09	2074,29	26,64	149536	1920	42802	95089	264195
					1453,93	11,67	104814	841		19570	
5	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	75,6945	423,00	--	32019	--	32019	--	34580
					--	--	--	--		2562	
6	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	75,6945	534,00	--	40421	--	40421	--	43655
					--	--	--	--		3234	
7	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	72,09	994,44	12,62	71689	910	--	54158	135915
					981,83	6,67	70780	480		10068	
8	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	7,42527	9466,00	--	70288	--	70288	--	75911
					--	--	--	--		5623	
9	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	0,09	1704,36	15,15	153	1	51	92	265
					1125,04	6,40	101	1		20	
10	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	0,0945	364,00	--	34	--	34	--	37
					--	--	--	--		3	
11	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	21,9	36932,95	2571,60	808832	56318	72256	534797	1451119
					31062,00	1069,50	680258	23422		107490	
12	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные жесткие из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки ПЖ 120/техэтаж соприкасающие стены с жилым помещениям на 1м/	м3	21,243	21428,00	--	455195	--	455195	--	491611
					--	--	--	--		36416	
		Армирование кладки балконов воздушной зоны									
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,93057	176,98	3,40	5474	105	3491	1309	7326
					60,71	0,62	1878	19		543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2738539**	**80514**	**1678673**	**803456**	**3825356**
							979352	**30135**	**--**	**283362**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2738539**				
	Материалы		Тенге				**323740**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1009487**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1354933**				
		Накладные расходы	Тенге				**803455**				
		Сметная прибыль	Тенге				**283360**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3825354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**676**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1009487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3825354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676
		Сметная заработная плата	Тенге					1009487			
		РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия									
		Плиты перекрытия подвала									
		Балконная плита ПБ1 подвала									
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,0704	176,98	3,40	3906	75	2491	934	5227
					60,71	0,62	1340	14		387	
		Балконная плита ПБ2 подвала									
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,660624	176,98	3,40	1356	26	865	324	1814
					60,71	0,62	465	5		134	
		Плиты перекрытия 1-этажа									
		Балконная плита ПБ1 1-этажа									
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,0704	176,98	3,40	3906	75	2491	934	5227
					60,71	0,62	1340	14		387	
		Балконная плита ПБ2 1-этажа									
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,660624	176,98	3,40	1356	26	865	324	1814
					60,71	0,62	465	5		134	
		Плиты перекрытия типового этажа									
		Балконная плита ПБ4 типового этажа									
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	77,2464	176,98	3,40	13671	262	8720	3269	18295
					60,71	0,62	4689	48		1355	
		Балконная плита ПБ5 типового этажа									
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	77,2464	176,98	3,40	13671	262	8720	3269	18295
					60,71	0,62	4689	48		1355	
		Балконная плита ПБ8 типового этажа									
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,624368	176,98	3,40	9490	182	6053	2269	12700
					60,71	0,62	3255	33		941	
		Плиты перекрытия на отм. +25.200/лист АС-67/									
		Монолитные участки МУ-2.2									
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,746548	176,98	3,40	309	6	197	74	414
					60,71	0,62	106	1		31	
		Балконная плита ПБ1 на отм. +25.200									
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,0704	176,98	3,40	3906	75	2491	934	5227
					60,71	0,62	1340	14		387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Балконная плита ПБ2 на отм. +25.200									
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,660624	176,98	3,40	1356	26	865	324	1814
					60,71	0,62	465	5		134	
		Плиты перекрытия техэтажа на отм. +27.390									
		Монолитные участки МУ-2.3									
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,686336	176,98	3,40	1537	30	980	368	2057
					60,71	0,62	527	5		152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54464	1046	34738	13023	72884
							18682	191	--	5397	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54464				
	Материалы		Тенге				34737				
	Всего заработная плата		Тенге					18872			
		Накладные расходы	Тенге				13022				
		Сметная прибыль	Тенге				5399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18872			
		РАЗДЕЛ 4.Лестница Л-1									
		Косоур ЛК1"									
25	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06525	30076,65	14182,11	1963	925	150	768	2948
					13602,15	3445,73	888	225		218	
26	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06274	154830,00	--	9714	--	9714	--	10491
					--	--	--	--		777	
27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00251	125317,50	--	315	--	315	--	340
					--	--	--	--		25	
		Лестничные марши									
28	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	70,86	2346,96	15,15	166306	1074	85512	72156	257539
					1125,04	6,40	79720	453		19077	
		Ограждения лестниц ОЛ-1 /19шт/, ОЛ-2, 3 /1шт//лист АС-95/									
29	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	68,58	784,12	83,26	53775	5710	5345	53580	115943
					622,92	39,19	42720	2687		8588	
30	2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	68,58	10440,00	--	715975	--	715975	--	773253
					--	--	--	--		57278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Металлическая лестница СМ/вход в МО/									
31	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2668	80527,12 43378,90	27189,17 9758,93	21485 11573	7254 2604	2658	9782 2501	33768
32	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2668	463337,00 --	-- --	123618 --	-- --	123618	-- 9889	133508
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,8044	176,98 60,71	3,40 0,62	1558 534	30 5	994	373 154	2085
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1094708** **135435**	**14993** **5975**	**944281** --	**136659** **98507**	**1329875**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**231667**				
	Материалы		Тенге				**91851**				
	Всего заработная плата		Тенге					**126120**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10029**				
		Накладные расходы	Тенге				**126109**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28622**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**386398**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**126120**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**863041**				
	Материалы		Тенге				**2807**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15290**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**839594**				
		Накладные расходы	Тенге				**10550**				
		Сметная прибыль	Тенге				**69887**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**943478**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15290**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1329876**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**141410**			
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Подвальный этаж									
		Тип 07									
34	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Огрунтовка	м2	15,79	157,95 71,45	2,37 0,31	2494 1128	37 5	1329	782 262	3538
35	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие масляной краской МА-15	м2 отделываемой поверхности	15,79	274,52 173,60	1,11 0,59	4335 2741	18 9	1576	2200 523	7058
		Первый этаж									
		Тип 03									
36	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,46	-3467,12 -1525,40	-81,66 -39,77	-1595 -702	-38 -18	-855	-677 -182	-2453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 06									
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,81	-725,46	-30,74	-4215	-179	-1703	-2283	-7018
					-401,57	-16,48	-2333	-96		-520	
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	5,81	-166,37	-10,41	-967	-60	-849	-84	-1135
					-9,93	-5,45	-58	-32		-84	
		Тип 04									
39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,89	725,46	30,74	6449	273	2606	3493	10738
					401,57	16,48	3570	147		795	
40	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	8,89	332,74	20,82	2958	185	2597	257	3472
					19,85	10,90	176	97		257	
41	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,29	3467,12	81,66	59947	1412	32161	25438	92215
					1525,40	39,77	26374	688		6831	
		Тип 04"									
42	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Огрунтовка	м2	9,6	157,95	2,37	1516	23	807	475	2151
					71,45	0,31	686	3		159	
43	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие масляной краской МА-15	м2 отделываемой поверхности	9,6	274,52	1,11	2635	11	957	1338	4291
					173,60	0,59	1667	6		318	
		Тип 9									
44	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ПСБ-С толщ. 30 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,2	982,53	32,92	21812	731	13068	7898	32087
					360,94	17,53	8013	389		2377	
45	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,2	200,27	0,59	4446	13	3439	941	5818
					44,78	0,31	994	7		431	
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,2	725,46	30,74	16105	682	6508	8724	26815
					401,57	16,48	8915	366		1986	
47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	22,2	332,74	20,82	7387	462	6484	642	8671
					19,85	10,90	441	242		642	
		Типовой этаж									
		Тип 06									
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,04	725,46	30,74	21067	893	8512	11412	35077
					401,57	16,48	11662	479		2598	
49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	29,04	166,37	10,41	4831	302	4241	420	5671
					9,93	5,45	288	158		420	
50	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	29,04	3440,00	78,45	99898	2278	56125	40091	151187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1428,88	39,77	41495	1155		11199	
		Тип 04									
51	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	66,08	3467,12	81,66	229107	5396	122913	97221	352434
					1525,40	39,77	100798	2628		26106	
		Тип 04"									
52	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Огрунтовка	м2	76,8	157,95	2,37	12131	182	6462	3803	17208
					71,45	0,31	5487	24		1275	
53	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие масляной краской МА-15	м2 отделываемой поверхности	76,8	274,52	1,11	21083	85	7666	10703	34329
					173,60	0,59	13332	46		2543	
		Тип 06"									
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,16	725,46	30,74	6645	282	2685	3600	11064
					401,57	16,48	3678	151		820	
55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	9,16	166,37	10,41	1524	95	1338	132	1789
					9,93	5,45	91	50		133	
56	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	79,64	3440,00	78,45	273962	6248	153918	109946	414620
					1428,88	39,77	113796	3168		30713	
		Технический этаж									
		Тип 06									
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,81	725,46	30,74	6391	271	2582	3462	10642
					401,57	16,48	3538	145		788	
58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	8,81	166,37	10,41	1466	92	1287	127	1721
					9,93	5,45	87	48		127	
59	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,81	3440,00	78,45	30306	691	17027	12163	45866
					1428,88	39,77	12588	350		3398	
		Тип 04									
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,25	725,46	30,74	5985	254	2418	3242	9965
					401,57	16,48	3313	136		738	
61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	8,25	332,74	20,82	2745	172	2409	239	3222
					19,85	10,90	164	90		239	
62	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,25	3467,12	81,66	28604	674	15345	12138	44001
					1525,40	39,77	12585	328		3259	
		Тип 13									
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,4	725,46	30,74	4643	197	1876	2515	7731
					401,57	16,48	2570	106		573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/	м2 стяжки	6,4	499,11	31,23	3194	200	2803	278	3750
					29,78	16,35	191	105		278	
65	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011968	17458,12	1488,36	209	18	--	181	421
					15938,40	695,24	191	8		31	
66	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011968	247357,00	--	2960	--	2960	--	3197
					--	--	--	--		237	
		Плинтуса									
67	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	493,49	623,16	1,76	307525	869	128932	167492	513018
					360,14	0,93	177724	459		38001	
68	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1435,58	286,43	2,35	411192	3372	264310	136262	591250
					99,97	1,01	143510	1449		43796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1598778	26139	873934	664571	2444411
							698700	12895	--	181067	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1598778				
	Материалы		Тенге				870978				
	Всего заработная плата		Тенге					711595			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2960				
		Накладные расходы	Тенге				664568				
		Сметная прибыль	Тенге				181068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2444414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	Тенге					711595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2444414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	Тенге					711595			
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Дверные блоки									
69	2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	78	752,00	--	58656	--	58656	--	63348
					--	--	--	--		4692	
		Оконные блоки									
70	1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	Приборы фрамужные /защита для детей/. Установка	комплект	224	5828,54	2,24	1305594	501	992544	281451	1714008
					1395,31	0,78	312549	174		126964	
		Жалюзийная решетка ЖР-1									
71	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,6384	66961,60	2565,21	42748	1638	2495	26891	75210
					60486,80	560,18	38615	358		5571	
72	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,6384	709956,00	--	453236	--	453236	--	489495
					--	--	--	--		36259	
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2768	176,98	3,40	226	4	144	54	302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					60,71	0,62	78	1		22	
		Витражи									
74	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	48,76	2525,64	2,63	123150	128	63997	53122	190374
					1210,51	--	59025	--		14102	
75	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ВВ-1/	м2	14,49	18051,00	--	261559	--	261559	--	282484
					--	--	--	--		20925	
76	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ВВ-1/	м2	24,84	30926,00	--	768202	--	768202	--	829658
					--	--	--	--		61456	
77	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/ВН-1/2/	м2	1,24	21464,00	--	26615	--	26615	--	28745
					--	--	--	--		2129	
78	2109-0202-1302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ВН-1/2/	м2	1,94	27270,00	--	52904	--	52904	--	57136
					--	--	--	--		4232	
79	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ВН-2/	м2	6,25	13427,00	--	83919	--	83919	--	90632
					--	--	--	--		6714	
80	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001/ВН-1/1, ВН-1/2, ВН-2/	м2	51,495	-1732,00	--	-89189	--	-89189	--	-96324
					--	--	--	--		-7135	
81	2113-0506-0303 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное 6 мм ГОСТ 30698-2000/ВН-1/1, ВН-1/2, ВН-2/	м2	51,495	4794,00	--	246867	--	246867	--	266616
					--	--	--	--		19749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3334487**	**2271**	**2921949**	**361518**	**3991684**
							410266	**532**	--	**295680**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2779847**				
	Материалы		Тенге				**1056686**				
	Всего заработная плата		Тенге					**371826**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1350876**				
		Накладные расходы	Тенге				**334627**				
		Сметная прибыль	Тенге				**249158**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3363631**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**214**
		Сметная заработная плата	Тенге					**371826**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**554640**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2496				
	Всего заработная плата		Тенге					38972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				511892				
		Накладные расходы	Тенге				26891				
		Сметная прибыль	Тенге				46522				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				628054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					38972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3991685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					410798			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
		Техподполье									
82	1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	299,1	-510,57	-13,04	-152710	-3900	-25955	-135141	-310879
					-410,75	--	-122855	--		-23028	
83	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	401,46	340,75	2,87	136799	1153	49153	69684	223001
					215,45	1,52	86493	612		16519	
84	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,96	796,39	10,05	26249	331	7923	14492	44000
					545,97	3,61	17995	119		3259	
85	1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	121,03	-510,57	-13,04	-61794	-1578	-10503	-54684	-125796
					-410,75	--	-49713	--		-9318	
86	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	218,58	354,69	0,82	77528	179	15636	49448	137133
					282,34	0,44	61713	96		10158	
87	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	55,05	448,17	1,70	24672	93	10331	11438	38999
					258,82	0,90	14248	50		2889	
88	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	376,01	118,61	0,82	44600	308	3126	33065	83878
					109,48	0,44	41166	165		6213	
89	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	10,4	317,54	2,58	3302	27	1267	1618	5314
					193,06	1,37	2008	14		394	
90	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	13,6	118,61	0,82	1613	11	113	1196	3034
					109,48	0,44	1489	6		225	
		Первый и типовые этажи									
91	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	1829	392,55	--	717973	--	150055	454335	1266092
					310,51	--	567918	--		93785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15к=0,7	Стены внутренние. Выравнивание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 7 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	1114,95	14,06	222989	2813	67304	123108	373785
					764,36	5,06	152872	1012		27688	
93	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	219,95	573,74	3,89	126195	856	29333	77168	219632
					436,49	2,07	96006	455		16269	
94	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	0,2	3924,86	36,23	785	7	437	276	1146
					1707,38	19,41	341	4		85	
		Балконы и лоджии квартир									
95	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по декоршткатурке	м2 окрашиваемой поверхности	636,73	717,18	4,86	456650	3097	106147	279242	794763
					545,61	2,58	347406	1646		58871	
		Технический этаж									
96	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	106,65	340,75	2,87	36341	306	13058	18512	59242
					215,45	1,52	22977	163		4388	
97	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	318,35	118,61	0,82	37761	260	2648	27994	71016
					109,48	0,44	34853	140		5260	
98	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	165,47	354,69	0,82	58690	135	11837	37433	103813
					282,34	0,44	46718	73		7690	
99	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,02	717,18	4,86	15075	102	3504	9218	26237
					545,61	2,58	11469	54		1943	
100	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	60,26	448,17	1,70	27007	102	11309	12521	42690
					258,82	0,90	15596	55		3162	
101	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	221,25	118,61	0,82	26243	181	1840	19456	49355
					109,48	0,44	24222	97		3656	
102	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	27,2	317,54	2,58	8637	70	3316	4231	13897
					193,06	1,37	5251	37		1029	
103	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании/лист АС-19/	м2 оштукатуриваемой поверхности	219	586,08	6,79	128352	1488	56050	57164	200357
					323,35	2,93	70814	641		14841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	219	4059,13	36,69	888949	8036	515730	295483	1279186
					1667,50	19,04	365183	4171		94754	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				2851906	14077	1023659	1407257	4599895
							1814171	9610	--	340732	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3066410				
Материалы			Тенге				1060115				
Всего заработная плата			Тенге					1996349			
		Накладные расходы	Тенге				1597079				
		Сметная прибыль	Тенге				373079				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5036569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1428
		Сметная заработная плата	Тенге					1996349			
Стоимость горнопроходческих работ			Тенге				-214504				
Материалы			Тенге				-36457				
Всего заработная плата			Тенге					-172568			
		Накладные расходы	Тенге				-189825				
		Сметная прибыль	Тенге				-32346				
ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ			Тенге				-436675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-111
		Сметная заработная плата	Тенге					-172568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4599893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1317
		Сметная заработная плата	Тенге					1823781			
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка (лист 3)									
105	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	219,79	811,41	3,59	178339	788	134729	34585	229958
					194,83	1,86	42822	409		17034	
106	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Накрывочные элементы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 500 мм. Устройство	м	434,02	3206,31	5,58	1391603	2420	1159547	184170	1701834
					529,09	1,33	229636	577		126062	
107	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	27,1	820,29	2,84	22230	77	9426	10208	35033
					469,64	1,20	12727	32		2595	
108	2203-0301-0401 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый оцинкованный на открытой подвесной системе в комплекте	м2	27,1	4458,00	--	120812	--	120812	--	130477
					--	--	--	--		9665	
109	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	1393,5	146,95	0,59	204773	818	82277	113562	343802
					87,32	0,31	121678	432		25467	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1917756	4103	1506791	342525	2441104
							406863	1450	--	180823	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1917756				
Материалы			Тенге				1385979				
Всего заработная плата			Тенге					408312			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				120812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				342524				
		Сметная прибыль	Тенге				180822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2441103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					408312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2441103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					408312			
		РАЗДЕЛ 9.Кровля									
		Кровля на отм.27.390/балконные плиты/									
110	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	26,4	2249,95	14,80	59399	391	53540	5148	69711
					207,14	4,83	5468	127		5164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				59399	391	53540	5148	69711
							5468	127	--	5164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59399				
	Материалы		Тенге				53540				
	Всего заработная плата		Тенге					5596			
		Накладные расходы	Тенге				5148				
		Сметная прибыль	Тенге				5164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				69711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5596			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
		Цоколь									
111	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	33,12	-491,71	-3,48	-16285	-115	-5842	-8294	-26546
					-311,83	-1,20	-10328	-40		-1966	
112	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	2,387952	-13647,00	--	-32588	--	-32588	--	-35195
					--	--	--	--		-2607	
113	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные жесткие из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120-125**	м3	1,70568	-21428,00	--	-36549	--	-36549	--	-39473
					--	--	--	--		-2924	
114	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2 поверхности облицовки	217	-9055,21	-95,19	-1964982	-20656	-563872	-1109475	-3320413
					-6361,54	-29,45	-1380454	-6390		-245957	
115	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	78,45	1544,99	5,58	121204	437	79260	33289	166853
					529,09	1,33	41507	104		12359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 90 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	217,37	9322,16	95,19	2026358	20691	622859	1111367	3388742
					6361,54	29,45	1382808	6401		251018	
117	1115-0106-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11к=8	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки /сверх 50мм/	м2 поверхности облицовки	217,37	2123,71	45,13	461632	9810	--	364230	891930
					2078,58	15,94	451822	3465		66069	
118	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0022718	248240,00	--	564	--	564	--	609
					--	--	--	--		45	
119	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	217,37	717,18	4,86	155894	1057	36238	95329	271320
					545,61	2,58	118599	562		20098	
		Вентшахта									
		Вентшахта ВШ-1,ВШ-3 и ВШ-5									
120	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	6	24121,03	224,89	144726	1349	117062	26212	184614
					4385,81	72,07	26315	432		13675	
		Вентшахта ВШ-2, ВШ-4, ВШ-6 и ВШ-7									
121	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	24121,03	224,89	96484	900	78041	17475	123076
					4385,81	72,07	17543	288		9117	
		Вентшахта ВШ-8, ВШ-9, ВШ-10, ВШ-11 и ВШ-12									
122	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	24121,03	224,89	120605	1124	97552	21844	153845
					4385,81	72,07	21929	360		11396	
		Утепление вентшахт									
123	1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	4,15	54671,72	2024,46	226888	8402	104087	90316	342580
					27566,00	1069,50	114399	4438		25376	
124	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании/лист АС-19/	м2 оштукатуриваемой поверхности	83	586,08	6,79	48645	564	21243	21665	75934
					323,35	2,93	26838	243		5625	
125	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	83	4059,13	36,69	336907	3046	195458	111987	484805
					1667,50	19,04	138403	1581		35912	
126	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	83	811,41	3,59	67347	298	50878	13060	86840
					194,83	1,86	16171	154		6433	
		Крыльцо КР-1 и пандус									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1105-0101-5601 РСНБ РК 2015	Скважины для буронабивных железобетонных свай. Бурение. Грунты группы 1-2	уширение	40	12169,84	8095,00	486794	323800	--	329453	881546
					4074,84	4244,67	162994	169787		65300	
128	1105-0101-5701 РСНБ РК 2015	Каркас арматурный. Установка в скважину	скважина	40	17946,97	13430,58	717879	537223	10142	357595	1161512
					4262,84	4767,34	170514	190694		86038	
129	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,5984	18798,16	982,66	11249	588	173	9737	22665
					17527,50	354,24	10488	212		1679	
130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5984	217839,00	--	130355	--	130355	--	140783
					--	--	--	--		10428	
131	1105-0101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	м3 конструктивного объема сваи	12,8	7882,35	1625,25	100894	20803	69512	17719	128102
					826,50	571,75	10579	7318		9489	
132	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F75, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	12,8	16824,00	--	215347	--	215347	--	232575
					--	--	--	--		17228	
133	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	14,94	6872,95	1845,60	102682	27573	59997	26020	138998
					1011,50	861,24	15112	12867		10296	
134	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	51,44	24941,52	2041,81	1282992	105031	923518	254163	1660127
					4946,40	483,22	254443	24857		122972	
135	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,326672	217839,00	--	289001	--	289001	--	312121
					--	--	--	--		23120	
136	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,326672	23238,44	1040,20	30830	1380	382	26906	62355
					21910,24	376,38	29068	499		4619	
137	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	120	4210,71	101,12	505285	12135	385818	106753	661001
					894,43	51,96	107332	6235		48963	
138	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	67	784,12	83,26	52536	5578	5223	52346	113272
					622,92	39,19	41735	2626		8391	
139	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из труб хромированным покрытием, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	67	7629,00	--	511143	--	511143	--	552034
					--	--	--	--		40891	
140	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поручень нержавеющий из труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	44	940,85	41,47	41397	1825	1127	38404	86186
					873,74	16,89	38445	743		6384	
141	2301-0302-0320 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, D 40 мм	м	44	6843,00	--	301092	--	301092	--	325179
					--	--	--	--		24087	
		Опорная часть крыльца КР-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,218	27639,05	12971,12	33664	15799	7846	10342	47527
					8226,12	4079,59	10019	4969		3521	
143	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,218	515109,00	--	627403	--	627403	--	677595
					--	--	--	--		50192	
144	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,06	100967,42	22464,07	107025	23812	2481	60635	181074
					76162,00	6741,16	80732	7146		13413	
145	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,06	463337,00	--	491137	--	491137	--	530428
					--	--	--	--		39291	
146	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из оцинкованной стали без слуховых окон.	м2 кровли	99	6409,32	103,74	634523	10270	400282	208981	910985
					2262,33	32,15	223971	3183		67480	
147	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	31,2	39069,01	2736,80	1218953	85388	980012	162593	1492070
					4921,56	682,00	153553	21278		110524	
148	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,042	79833,74	2340,14	83187	2438	--	75907	171821
					77493,60	837,00	80748	872		12728	
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,042	217839,00	--	226988	--	226988	--	245147
					--	--	--	--		18159	
150	2103-0302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	1,331435	43047,00	--	57314	--	57314	--	61899
					--	--	--	--		4585	
151	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заливка раствором	м3 кладки	5,5	2990,52	1314,24	16448	7228	--	10477	29079
					1676,28	372,00	9220	2046		2154	
152	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,5	15703,00	--	86367	--	86367	--	93276
					--	--	--	--		6909	
153	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	156	217,00	--	33852	--	--	31482	70561
					217,00	--	33852	--		5227	
154	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	172	717,18	4,86	123355	837	28673	75432	214690
					545,61	2,58	93845	445		15903	
		Крыльцо КР-2==========									
155	1105-0101-5601 РСНБ РК 2015	Скважины для буронабивных железобетонных свай. Бурение. Грунты группы 1-2	уширение	6	12169,84	8095,00	73019	48570	--	49418	132232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4074,84	4244,67	24449	25468		9795	
156	1105-0101-5701 РСНБ РК 2015	Каркас арматурный. Установка в скважину	скважина	6	17946,97	13430,58	107682	80583	1522	53639	174227
					4262,84	4767,34	25577	28604		12906	
157	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,08976	18798,16	982,66	1687	88	26	1461	3400
					17527,50	354,24	1573	32		252	
158	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08976	217839,00	--	19553	--	19553	--	21117
					--	--	--	--		1564	
159	1105-0101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	м3 конструктивного объема сваи	1,92	7882,35	1625,25	15134	3120	10427	2658	19215
					826,50	571,75	1587	1098		1423	
160	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F75, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,92	16824,00	--	32302	--	32302	--	34886
					--	--	--	--		2584	
161	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,0777	6872,95	1845,60	7407	1989	4328	1877	10027
					1011,50	861,24	1090	928		743	
162	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,8	24941,52	2041,81	194544	15926	140036	38539	251730
					4946,40	483,22	38582	3769		18647	
163	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1260161	217839,00	--	27451	--	27451	--	29647
					--	--	--	--		2196	
164	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1260161	23238,44	1040,20	2928	131	36	2556	5923
					21910,24	376,38	2761	47		439	
165	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поручень нержавеющий из труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	940,85	41,47	5645	249	154	5237	11753
					873,74	16,89	5242	101		871	
166	2301-0302-0320 РСНБ РК 2015	Поручень.Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, D 40 мм	м	6	6843,00	--	41058	--	41058	--	44343
					--	--	--	--		3285	
167	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14	4210,71	101,12	58950	1416	45012	12455	77117
					894,43	51,96	12522	727		5712	
		Опорная конструкция крыльца КР-2									
168	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,164	27639,05	12971,12	4533	2127	1057	1393	6399
					8226,12	4079,59	1349	669		474	
169	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,164	515109,00	--	84478	--	84478	--	91236
					--	--	--	--		6758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17564	100967,42	22464,07	17734	3946	411	10047	30004
					76162,00	6741,16	13377	1184		2222	
171	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17564	463337,00	--	81381	--	81381	--	87891
					--	--	--	--		6510	
172	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из оцинкованной стали.	м2 кровли	10	6409,32	103,74	64093	1037	40433	21109	92019
					2262,33	32,15	22623	322		6816	
		Крыльцо КР-3,4 (входы в подвал)									
173	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,716	39069,01	2736,80	106111	7433	85311	14154	129887
					4921,56	682,00	13367	1852		9621	
174	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0785	79833,74	2340,14	6267	184	--	5719	12944
					77493,60	837,00	6083	66		959	
175	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0785	217839,00	--	17100	--	17100	--	18468
					--	--	--	--		1368	
176	2103-0302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,1047	43047,00	--	4507	--	4507	--	4868
					--	--	--	--		361	
177	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заливка раствором	м3 кладки	0,46	2990,52	1314,24	1376	605	--	876	2432
					1676,28	372,00	771	171		180	
178	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,46	15703,00	--	7223	--	7223	--	7801
					--	--	--	--		578	
179	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	13,58	217,00	--	2947	--	--	2741	6142
					217,00	--	2947	--		455	
180	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	27,16	717,18	4,86	19479	132	4528	11911	33901
					545,61	2,58	14819	70		2511	
		Ограждения балкона ОГ-1 /36шт/, ОГ-2 /18шт/, ОГ-3 /8шт//лист АС-94/									
181	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	354,62	784,12	83,26	278063	29525	27640	277058	599530
					622,92	39,19	220898	13897		44410	
182	2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	354,62	12313,00	--	4366436	--	4366436	--	4715751
					--	--	--	--		349315	
		Козырек Кр-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,2184	73540,59	21319,53	16061	4656	3599	6372	24228
					35742,00	6545,11	7806	1429		1795	
184	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2184	463337,00	--	101193	--	101193	--	109288
					--	--	--	--		8095	
185	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,2072	88,49	1,70	638	12	407	152	853
					30,35	0,31	219	2		63	
186	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	17,6	6006,40	5,67	105713	100	92774	10293	125286
					729,49	1,55	12839	27		9280	
		Металлическая лестница СМ-1/выход на кровлю/									
187	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,93478	176,98	3,40	2112	41	1346	505	2827
					60,71	0,62	725	7		209	
		Почтовые ящики/лист АС-23/									
188	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	13	1312,29	112,48	17060	1462	5494	9804	29013
					777,20	60,74	10104	790		2149	
189	ТОО "OriOn DEAl"	Почтовые ящики-6 секций	шт	13	8419,64	--	109455	--	109455	--	118212
					--	--	--	--		8756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				16277861	1411949	11932402	3183924	21018726
							2933510	548638	--	1556942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9084665				
	Материалы		Тенге				3863359				
	Всего заработная плата		Тенге					3242068			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				751330				
	Местные материалы		Тенге				403060				
		Накладные расходы	Тенге				2985961				
		Сметная прибыль	Тенге				965650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13036276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1968
		Сметная заработная плата	Тенге					3242068			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6442188				
	Материалы		Тенге				15395				
	Всего заработная плата		Тенге					128680			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6263170				
		Накладные расходы	Тенге				88790				
		Сметная прибыль	Тенге				522478				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7053456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					128680			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				751008				
	Материалы		Тенге				293937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					111400			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				342150				
	Сдача и испытание		Тенге				3293				
		Накладные расходы	Тенге				109172				
		Сметная прибыль	Тенге				68814				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				928994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					111400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				21018726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2135
		Сметная заработная плата	Тенге					3482148			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**40774223**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7856217				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1580923			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					618724			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20977424		
		- Накладные расходы	Тенге							7339357	
		- Сметная прибыль	Тенге							3020309	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТП — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Куанышев Э.

Эксперт ОТП — Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора — Камышев О.Н.

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь
Наименование объекта - Секция 1. Водопровод и канализация
Шифр объекта 2-1

АКТ № 02
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1. Жилая часть									
		Водомерный узел №1									
1	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	101,68	1,07	508	5	12	482	1069
					98,30	--	491	--		79	
2	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9	106,97	1,07	963	10	68	867	1976
					98,30	--	885	--		146	
		Водомерный узел №2									
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	101,68	1,07	1220	13	27	1156	2566
					98,30	--	1180	--		190	
		Насосная									
4	2304-0102-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8	-40961,00	--	-327688	--	-327688	--	-353903
					--	--	--	--		-26215	
5	2304-0103-0404 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 80, ГОСТ 13547-79	шт.	8	17034,00	--	136272	--	136272	--	147174
					--	--	--	--		10902	
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	101,68	1,07	305	3	7	289	642
					98,30	--	295	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27	106,97	1,07	2888	29	205	2601	5928
					98,30	--	2654	--		439	
		Водопровод хоз-питьевой воды В1 ниже отм.0.000									
8	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	-26536,00	--	-26536	--	-26536	--	-28659
					--	--	--	--		-2123	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	34	101,68	1,07	3457	36	79	3275	7271
					98,30	--	3342	--		539	
10	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	106,97	1,07	4493	45	320	4046	9222
					98,30	--	4128	--		683	
		Горячее водоснабжение Т3, Т4 ниже отм.0.000									
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	79	101,68	1,07	8033	84	184	7610	16894
					98,30	--	7765	--		1251	
12	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	106,97	1,07	2246	22	160	2023	4611
					98,30	--	2064	--		342	
		Водопровод хоз-питьевой воды В1 выше отм.0.000									
13	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	138	663,66	29,34	91585	4049	2609	85324	191062
					615,41	15,50	84927	2139		14153	
14	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды DN 15	шт.	138	3194,00	--	440772	--	440772	--	476034
					--	--	--	--		35262	
15	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков	шт.	138	14206,00	--	1960428	--	1960428	--	2117262
					--	--	--	--		156834	
16	2304-1001-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный модели 2250, для воды, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	138	7465,00	--	1030170	--	1030170	--	1112584
					--	--	--	--		82414	
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	798	101,68	1,07	81142	850	1852	76872	170655
					98,30	--	78440	--		12641	
		Горячее водоснабжение Т3, Т4 (стояки)									
18	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	138	663,66	29,34	91585	4049	2609	85324	191062
					615,41	15,50	84927	2139		14153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные)	шт.	138	6020,00	--	830760	--	830760	--	897221
					--	--	--	--		66461	
20	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды	шт.	138	14206,00	--	1960428	--	1960428	--	2117262
					--	--	--	--		156834	
21	2304-1001-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный модели 2250, для воды, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	139	7465,00	--	1037635	--	1037635	--	1120646
					--	--	--	--		83011	
22	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	798	101,68	1,07	81142	850	1852	76872	170655
					98,30	--	78440	--		12641	
23	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	1	1122,90	0,12	1123	--	38	1063	2361
					1085,00	--	1085	--		175	
24	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	3772,00	--	3772	--	3772	--	4074
					--	--	--	--		302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7416705**	**10045**	**7056035**	**347804**	**8385669**
							350624	**4278**	--	**621162**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7416705**				
	Материалы		Тенге				**10023**				
	Всего заработная плата		Тенге					**354902**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7046013**				
		Накладные расходы	Тенге				**347804**				
		Сметная прибыль	Тенге				**621161**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8385669**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**208**
		Сметная заработная плата	Тенге					**354902**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8385669**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**208**
		Сметная заработная плата	Тенге					**354902**			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1. Встроенные помещения									
		Водопровод хоз-питьевой воды В1									
25	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	78	101,68	1,07	7931	83	181	7514	16681
					98,30	--	7667	--		1236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7931**	**83**	**181**	**7514**	**16681**
							7667	--	--	**1236**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7931**				
	Материалы		Тенге				**181**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7667**			
		Накладные расходы	Тенге				**7514**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1236**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**16681**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7667**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**16681**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					7667			
РАЗДЕЛ 3.Канализация. Жилая часть											
Канализация хоз-бытовая К1. Стояки											
26	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	11005,12	64,79	11005	65	7917	2995	15121
					3022,50	34,10	3023	34		1120	
27	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	21678,25	114,67	21678	115	18175	3379	27062
					3387,72	60,45	3388	60		2005	
28	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 для умывальника	шт.	1	3794,00	--	3794	--	3794	--	4098
					--	--	--	--		304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				36477	179	29886	6374	46281
							6410	95	--	3429	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36477				
	Материалы		Тенге				26094				
	Всего заработная плата		Тенге					6505			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3794				
		Накладные расходы	Тенге				6375				
		Сметная прибыль	Тенге				3428				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				46280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				46280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6505			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								8448631
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				364701				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10307			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4373			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7086102		
		- Накладные расходы	Тенге							361692	
		- Сметная прибыль	Тенге							625827	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Куанышев Э.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора Гончаров О.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь
Наименование объекта - Секция 1. Отопление и вентиляция
Шифр объекта 2-1

АКТ № 03
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление жилой части											
		Отопление жилой части									
1	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	72	100,97	1,07	7270	77	116	6936	15342
					98,30	--	7077	--		1136	
		Отопление лестничных клеток и техпомещений									
2	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	283	100,10	1,07	28329	301	210	27261	60038
					98,30	--	27818	--		4447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35599	378	326	34197	75380
							34895	--	--	5583	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				35599				
	Материалы		Тенге				325				
	Всего заработная плата		Тенге					34895			
		Накладные расходы	Тенге				34197				
		Сметная прибыль	Тенге				5584				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				75380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					34895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				75380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					34895			
РАЗДЕЛ 2.Тепловой узел жилой части											
3	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1	-1717,98	--	-1718	--	-60	-1244	-3199
					-1658,30	--	-1658	--		-237	
4	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	60	100,97	1,07	6058	64	96	5780	12785
					98,30	--	5898	--		947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	100,10	1,07	3003	32	22	2890	6364
					98,30	--	2949	--		471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7343	96	58	7426	15950
							7188	--	--	1181	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-1718				
	Материалы		Тенге				-60				
	Всего заработная плата		Тенге					-1658			
		Накладные расходы	Тенге				-1244				
		Сметная прибыль	Тенге				-237				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-3199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1
		Сметная заработная плата	Тенге					-1658			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9061				
	Материалы		Тенге				119				
	Всего заработная плата		Тенге					8847			
		Накладные расходы	Тенге				8670				
		Сметная прибыль	Тенге				1418				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					7188			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление встроенных помещений									
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	238	100,10	1,07	23824	253	177	22927	50491
					98,30	--	23394	--		3740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23824	253	177	22927	50491
							23394	--	--	3740	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				23824				
	Материалы		Тенге				176				
	Всего заработная плата		Тенге					23394			
		Накладные расходы	Тенге				22927				
		Сметная прибыль	Тенге				3740				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				50491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					23394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				50491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					23394			
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция									
		Вентиляция жилых помещений									
7	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	159	1918,85	34,21	305096	5439	49745	247450	596750
					1571,78	16,28	249912	2588		44204	
8	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка до 500 мм. Установка	дефлектор	18	18655,14	92,58	335793	1666	224959	107272	478510
					6064,91	16,28	109168	293		35445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21	4964,38	21,85	104252	459	61883	41276	157170
					1995,71	9,93	41910	208		11642	
10	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,8	5154,00	21,85	179359	760	118507	59229	257675
					1726,79	9,93	60092	345		19087	
11	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10,2	655,00	--	6681	--	6681	--	7215
					--	--	--	--		534	
12	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления воздуховодов	шт.	30	168,00	--	5040	--	5040	--	5443
					--	--	--	--		403	
13	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,7	41011,33	1503,14	28708	1052	12365	12042	44010
					21844,80	790,50	15291	553		3260	
		Вентиляция техпомещений									
14	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,4	5153,99	27,38	94833	504	54222	39534	145116
					2179,72	12,69	40107	234		10749	
15	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	4964,38	21,85	55601	245	33004	22014	83824
					1995,71	9,93	22352	111		6209	
16	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20,4	655,00	--	13362	--	13362	--	14431
					--	--	--	--		1069	
17	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления воздуховодов	шт.	60	168,00	--	10080	--	10080	--	10886
					--	--	--	--		806	
18	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 160 мм. Установка	дефлектор	5	10815,88	67,54	54079	338	35683	17777	77605
					3611,69	16,28	18058	81		5749	
19	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 250 мм. Установка	дефлектор	1	12927,88	67,54	12928	68	9248	3555	17802
					3611,69	16,28	3612	16		1319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1205813**	**10531**	**634779**	**550149**	**1896437**
							560503	**4430**	--	**140476**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28708**				
	Материалы		Тенге				**12364**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15845**			
		Накладные расходы	Тенге				**12042**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3260**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					**15845**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1177105**				
	Материалы		Тенге				**587251**				
	Всего заработная плата		Тенге					**549089**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35163				
	Сдача и испытание		Тенге				26414				
		Накладные расходы	Тенге				538107				
		Сметная прибыль	Тенге				137217				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1852429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					549089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1896439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								415
		Сметная заработная плата	Тенге					564934			
		РАЗДЕЛ 5.Вентиляция встроенных помещении									
20	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка до 160 мм. Установка	дефлектор	9	10815,88	67,54	97343	608	64230	31999	139689
					3611,69	16,28	32505	146		10347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				97343	608	64230	31999	139689
							32505	146	--	10347	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				97343				
	Материалы		Тенге				64230				
	Всего заработная плата		Тенге					32652			
	Сдача и испытание		Тенге				1577				
		Накладные расходы	Тенге				31999				
		Сметная прибыль	Тенге				10347				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				139689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					32652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				139689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					32652			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2177947
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				658486				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11866			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4577			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Куанышев Э.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора Балмышев О.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь
Наименование объекта - Секция 1. Электротехническая часть
Шифр объекта 2-1

АКТ № 04
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Общедомовые помещения											
		Электрооборудование									
1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1422,07	--	2844	--	43	2017	5250
					1400,70	--	2801	--		389	
2	2307-0501-1020 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	2	15491,00	--	30982	--	30982	--	33461
					--	--	--	--		2479	
3	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1631,12	3,12	4893	9	54	3478	9041
					1610,00	--	4830	--		670	
4	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5 А ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2201,00	--	6603	--	6603	--	7131
					--	--	--	--		528	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1422,07	--	2844	--	43	2017	5250
					1400,70	--	2801	--		389	
6	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	50201,00	--	100402	--	100402	--	108434
					--	--	--	--		8032	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1422,07	--	2844	--	43	2017	5250
					1400,70	--	2801	--		389	
8	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	50201,00	--	100402	--	100402	--	108434
					--	--	--	--		8032	
9	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1422,07	--	1422	--	21	1009	2625
					1400,70	--	1401	--		194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	50201,00	--	50201	--	50201	--	54217
					--	--	--	--		4016	
11	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	40	568,77	--	22751	--	855	15765	41597
					547,40	--	21896	--		3081	
12	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	40	25817,00	--	1032680	--	1032680	--	1115294
					--	--	--	--		82614	
13	1308-0103-2101 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	52	784,87	12,04	40813	626	693	28436	74789
					759,50	--	39494	--		5540	
14	2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8-Д-С/длина 0,64м/	шт.	40	5167,00	--	206680	--	206680	--	223214
					--	--	--	--		16534	
15	2307-0222-0124 РСНБ РК 2015	Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) IEK/длина 0,66м/	шт.	40	6507,00	--	260280	--	260280	--	281102
					--	--	--	--		20822	
16	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,4	4270,00	--	1708	--	1708	--	1845
					--	--	--	--		137	
17	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	32	568,77	--	18201	--	684	12612	33278
					547,40	--	17517	--		2465	
18	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	32	25817,00	--	826144	--	826144	--	892236
					--	--	--	--		66092	
19	1308-0103-2101 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	41,6	784,87	12,04	32650	501	554	22749	59831
					759,50	--	31595	--		4432	
20	2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8-Д-С/длина 0,64м/	шт.	32	5167,00	--	165344	--	165344	--	178572
					--	--	--	--		13228	
21	2307-0222-0124 РСНБ РК 2015	Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) IEK/длина 0,66м/	шт.	32	6507,00	--	208224	--	208224	--	224882
					--	--	--	--		16658	
22	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,32	4270,00	--	1366	--	1366	--	1476
					--	--	--	--		109	
23	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	3	568,77	--	1706	--	64	1182	3120
					547,40	--	1642	--		231	
24	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3	25817,00	--	77451	--	77451	--	83647
					--	--	--	--		6196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1308-0103-2101 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3,9	784,87	12,04	3061	47	52	2133	5609
					759,50	--	2962	--		415	
26	2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8-Д-С/длина 0,64м/	шт.	3	5167,00	--	15501	--	15501	--	16741
					--	--	--	--		1240	
27	2307-0222-0124 РСНБ РК 2015	Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) IEK/длина 0,66м/	шт.	3	6507,00	--	19521	--	19521	--	21083
					--	--	--	--		1562	
28	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	4270,00	--	128	--	128	--	138
					--	--	--	--		10	
29	1308-0303-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	5214,63	9,22	5215	9	376	3478	9388
					4830,00	--	4830	--		695	
30	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-32А, степень защиты IP54	шт.	1	19418,00	--	19418	--	19418	--	20971
					--	--	--	--		1553	
31	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	4	1978,80	2,04	7915	8	486	5343	14319
					1855,24	--	7421	--		1061	
32	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11674,00	--	35022	--	35022	--	37824
					--	--	--	--		2802	
33	2307-0203-0610 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	13195,00	--	13195	--	13195	--	14251
					--	--	--	--		1056	
		Светотехническое оборудование									
34	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	146	626,40	--	91455	--	9675	58881	162363
					560,14	--	81780	--		12027	
35	2307-0106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	3	10988,00	--	32964	--	32964	--	35601
					--	--	--	--		2637	
36	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	4	23025,00	--	92100	--	92100	--	99468
					--	--	--	--		7368	
37	2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели CD 111, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	28	8516,00	--	238448	--	238448	--	257524
					--	--	--	--		19076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения типа Символ-Д-107-Д, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	111	6314,00	--	700854	--	700854	--	756922
					--	--	--	--		56068	
39	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	11	637,00	--	7007	--	7007	--	7568
					--	--	--	--		561	
40	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	18	784,79	0,72	14126	13	118	10077	26139
					777,53	--	13995	--		1936	
41	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1857,00	--	16713	--	16713	--	18050
					--	--	--	--		1337	
42	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1857,00	--	16713	--	16713	--	18050
					--	--	--	--		1337	
43	2307-0101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	1524,00	--	6096	--	6096	--	6584
					--	--	--	--		488	
44	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,3	795,00	--	239	--	239	--	258
					--	--	--	--		19	
45	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО24-40	10 шт.	0,1	579,00	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--		5	
		Электроустановочные изделия									
46	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	255,78	--	512	--	66	321	899
					223,00	--	446	--		67	
47	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	14	209,98	0,02	2940	--	136	2019	5355
					200,28	--	2804	--		397	
48	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303,00	--	606	--	606	--	654
					--	--	--	--		48	
49	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	237,00	--	2844	--	2844	--	3072
					--	--	--	--		228	
50	2307-0218-1604 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	252,00	--	504	--	504	--	544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		40	
51	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	11	475,22	0,24	5227	3	217	3605	9539
					455,22	--	5007	--		707	
52	2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	11	167,00	--	1837	--	1837	--	1984
					--	--	--	--		147	
53	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	255,78	--	512	--	66	321	899
					223,00	--	446	--		67	
54	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	209,98	0,02	420	--	19	288	765
					200,28	--	401	--		57	
55	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	419,00	--	838	--	838	--	905
					--	--	--	--		67	
56	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	302,00	--	604	--	604	--	652
					--	--	--	--		48	
		Кабельные изделия									
		Молниезащита									
57	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	35	381,48	5,58	13352	195	4226	6430	21365
					255,17	--	8931	--		1583	
58	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3037,65	42,16	9113	126	5835	2270	12293
					1050,70	--	3152	--		911	
59	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9	620,85	5,20	5588	47	3650	1362	7505
					210,14	--	1891	--		556	
		Заземление									
60	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	620,85	5,20	31042	260	20275	7565	41696
					210,14	--	10507	--		3089	
61	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Главная заземляющая шина. Монтаж оборудования	шт.	2	6307,65	29,05	12615	58	9555	2161	15959
					1501,00	--	3002	--		1182	
62	2307-0222-0219 РСНБ РК 2015	Главная заземляющая шина	шт.	2	42828,00	--	85656	--	85656	--	92508
					--	--	--	--		6852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	45	642,41	1,54	28909	69	2497	18967	51705
					585,39	--	26343	--		3830	
64	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,04635	208315,00	--	9655	--	9655	--	10428
					--	--	--	--		772	
65	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	45	238,56	2,05	10735	92	242	7489	19682
					231,14	--	10401	--		1458	
66	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	45,45	26,00	--	1182	--	1182	--	1276
					--	--	--	--		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4759875**	**2064**	**4446715**	**223992**	**5382575**
							311098	--	--	**398711**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**4621649**				
	Материалы		Тенге				**49519**				
	Всего заработная плата		Тенге					**188397**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4381786**				
		Накладные расходы	Тенге				**135646**				
		Сметная прибыль	Тенге				**380584**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5137879**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					**188397**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**137044**				
	Материалы		Тенге				**11024**				
	Всего заработная плата		Тенге					**122701**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3203**				
		Накладные расходы	Тенге				**88345**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18031**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**243420**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					**122701**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1182**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1182**				
		Сметная прибыль	Тенге				**95**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1276**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5382575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					**311098**			
		РАЗДЕЛ 2.Жилая часть									
		Светотехническое оборудование									
67	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	78	626,40	--	48859	--	5168	31457	86742
					560,14	--	43691	--		6425	
68	2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели CD 111, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	78	8516,00	--	664248	--	664248	--	717388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		53140	
69	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	78	637,00	--	49686	--	49686	--	53661
					--	--	--	--		3975	
		Электроустановочные изделия									
70	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	406	255,78	--	103845	--	13308	65186	182554
					223,00	--	90537	--		13523	
71	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	234	303,00	--	70902	--	70902	--	76574
					--	--	--	--		5672	
72	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	172	369,00	--	63468	--	63468	--	68545
					--	--	--	--		5077	
73	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования/для электроплиты/	шт.	78	255,78	--	19951	--	2557	12523	35072
					223,00	--	17394	--		2598	
74	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002/для электроплиты/	шт.	78	1356,00	--	105768	--	105768	--	114229
					--	--	--	--		8461	
75	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	542	255,78	--	138631	--	17767	87022	243705
					223,00	--	120864	--		18052	
76	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	78	209,98	0,02	16378	2	754	11248	29836
					200,28	--	15622	--		2210	
77	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	542	419,00	--	227098	--	227098	--	245266
					--	--	--	--		18168	
78	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	78	302,00	--	23556	--	23556	--	25440
					--	--	--	--		1884	
79	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	250	255,78	--	63944	--	8195	40139	112410
					223,00	--	55749	--		8327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	250	472,00	--	118000	--	118000	--	127440
					--	--	--	--		9440	
81	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	312	475,22	0,24	148270	75	6166	102261	270573
					455,22	--	142029	--		20042	
82	2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	156	167,00	--	26052	--	26052	--	28136
					--	--	--	--		2084	
83	2307-0219-0104 РСНБ РК 2015	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	156	142,00	--	22152	--	22152	--	23924
					--	--	--	--		1772	
84	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	78	1059,82	2,30	82666	180	2115	57867	151776
					1030,40	--	80371	--		11243	
85	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	78	926,00	--	72228	--	72228	--	78006
					--	--	--	--		5778	
86	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	78	3223,12	3,12	251403	243	--	180835	466818
					3220,00	--	251160	--		34579	
87	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты электрические напольные отдельно стоящие, духовым шкафом четырехкомфортные	шт.	78	30000,00	--	2340000	--	2340000	--	2527200
					--	--	--	--		187200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4657105**	**500**	**3839188**	**588538**	**5665295**
							817416	--	--	**419650**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**4117227**				
	Материалы		Тенге				**2115**				
	Всего заработная плата		Тенге					**331531**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3783158**				
		Накладные расходы	Тенге				**238702**				
		Сметная прибыль	Тенге				**348474**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4704404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**208**
		Сметная заработная плата	Тенге					**331531**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**539878**				
	Материалы		Тенге				**53917**				
	Всего заработная плата		Тенге					**485884**			
		Накладные расходы	Тенге				**349837**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71177**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**960892**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**368**
		Сметная заработная плата	Тенге					**485884**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**5665296**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**575**
		Сметная заработная плата	Тенге					**817416**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Система обогрева									
88	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Датчик. Монтаж оборудования	шт.	2	14526,08 14500,00	-- --	29052 29000	-- --	52	20880 3995	53927
89	2307-0213-0202 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	1740,00 --	-- --	1740 --	-- --	1740	-- 139	1879
90	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927,00 --	-- --	1927 --	-- --	1927	-- 154	2081
91	2307-0213-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	22126,00 --	-- --	22126 --	-- --	22126	-- 1770	23896
92	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496,00 --	-- --	25496 --	-- --	25496	-- 2040	27536
93	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	270,37 232,50	-- --	5407 4650	-- --	757	3348 700	9456
94	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	20,4	4518,00 --	-- --	92167 --	-- --	92167	-- 7373	99541
95	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	4	2410,00 --	-- --	9640 --	-- --	9640	-- 771	10411
96	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6076,81 4644,39	6,56 --	6077 4644	7 --	1426	3344 754	10174
97	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879,00 --	-- --	5879 --	-- --	5879	-- 470	6349
98	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3078,86 3052,00	26,86 --	3079 3052	27 --	--	2197 422	5698
99	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	1548,06 1526,00	22,06 --	9288 9156	132 --	--	6592 1270	17151
100	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	536,00 --	-- --	536 --	-- --	536	-- 43	579
101	2307-0204-1410 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5167,00 --	-- --	5167 --	-- --	5167	-- 413	5580
102	2307-0208-0130 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	4039,00	--	4039	--	4039	--	4362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		323	
103	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--		39	
104	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--		39	
105	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	518,00	--	1036	--	1036	--	1119
					--	--	--	--		83	
106	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	30	238,56	2,05	7157	62	161	4993	13121
					231,14	--	6934	--		972	
107	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	30,3	60,00	--	1818	--	1818	--	1963
					--	--	--	--		145	
108	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	156,29	--	4689	--	39	3348	8680
					155,00	--	4650	--		643	
109	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	168510,00	--	5156	--	5156	--	5569
					--	--	--	--		413	
110	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	778,00	--	1556	--	1556	--	1680
					--	--	--	--		124	
111	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	687,00	--	687	--	687	--	742
					--	--	--	--		55	
112	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	3558,00	--	7116	--	7116	--	7685
					--	--	--	--		569	
113	1308-0206-1719 РСНБ РК 2015	Труба пластиковая диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	1	1241,47	20,92	1241	21	334	638	2029
					885,59	--	886	--		150	
114	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,02	1156,00	--	1179	--	1179	--	1273
					--	--	--	--		94	
115	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectica	шт.	1	525,00	--	525	--	525	--	567
					--	--	--	--		42	
116	2306-1703-0131 РСНБ РК 2015	Нагреватель ШО-1	шт.	1	3515,00	--	3515	--	3515	--	3796
					--	--	--	--		281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1	605,73	--	606	--	266	258	933
					339,71	--	340	--		69	
118	2111-0403-0422 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	2634,00	--	2897	--	2897	--	3129
					--	--	--	--		232	
119	2306-1710-2562 РСНБ РК 2015	Пластина PG16	шт.	4	717,00	--	2868	--	2868	--	3097
					--	--	--	--		229	
120	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	4	258,00	--	1032	--	1032	--	1115
					--	--	--	--		83	
121	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут металлический DN 100	шт.	4	133,00	--	532	--	532	--	575
					--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				266215	248	202653	45598	336755
							63312	--	--	24942	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				245950				
	Материалы		Тенге				1183				
	Всего заработная плата		Тенге					51394			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				193193				
		Накладные расходы	Тенге				37003				
		Сметная прибыль	Тенге				22636				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				305589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					51394			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16737				
	Материалы		Тенге				1853				
	Всего заработная плата		Тенге					11918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2897				
		Накладные расходы	Тенге				8595				
		Сметная прибыль	Тенге				2027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11918			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3529				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3529				
		Сметная прибыль	Тенге				282				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3811				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				336758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					63312			
		РАЗДЕЛ 4.Фасадное освещения									
122	1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка в оконных проемах	шт.	30	1234,91	0,86	37047	26	2425	24909	66913
					1153,19	--	34596	--		4956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2307-0106-0363 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки NK-WA36WW-36, мощность 36 Вт	шт.	24	18073,00	--	433752	--	433752	--	468452
					--	--	--	--		34700	
124	2307-0106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки DLUX-200W, мощность 200 Вт	шт.	6	69283,00	--	415698	--	415698	--	448954
					--	--	--	--		33256	
125	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55	шт.	2	525,00	--	1050	--	1050	--	1134
					--	--	--	--		84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				887547	26	852925	24909	985453
							34596	--	--	72996	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				850500				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				850500				
		Сметная прибыль	Тенге				68040				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				918540				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37047				
	Материалы		Тенге				2426				
	Всего заработная плата		Тенге					34596			
		Накладные расходы	Тенге				24909				
		Сметная прибыль	Тенге				4956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					34596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				985453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					34596			
		РАЗДЕЛ 5.Встроенные помещения									
		Электрооборудование									
126	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1422,07	--	1422	--	21	1009	2625
					1400,70	--	1401	--		194	
127	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	50201,00	--	50201	--	50201	--	54217
					--	--	--	--		4016	
128	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1422,07	--	4266	--	64	3026	7875
					1400,70	--	4202	--		583	
129	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА,класс точности 1	шт.	3	50201,00	--	150603	--	150603	--	162651
					--	--	--	--		12048	
		Кабельные изделия									
130	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарноесечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	70	116,12	1,14	8128	80	517	5423	14635
					107,59	--	7531	--		1084	
131	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	995872,00	--	71105	--	71105	--	76794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5688	
		Трубы									
132	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	70	282,09	2,31	19746	161	842	13495	35900
					267,76	--	18743	--		2659	
133	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	70,7	171,00	--	12090	--	12090	--	13057
					--	--	--	--		967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**317562**	**241**	**285443**	**22953**	**367754**
							31877	--	--	**27239**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**277598**				
	Материалы		Тенге				**85**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5603**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**271909**				
		Накладные расходы	Тенге				**4034**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22531**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**304162**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					**5603**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27874**				
	Материалы		Тенге				**1359**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26274**			
		Накладные расходы	Тенге				**18918**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3743**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50535**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					**26274**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**12090**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12090**				
		Сметная прибыль	Тенге				**967**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**13057**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**367754**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					**31877**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**12737832**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1258298**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3079**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9626924		
		- Накладные расходы	Тенге							905990	
		- Сметная прибыль	Тенге							943538	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Куанышев Э.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора Башмачев О.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь
Наименование объекта - Секция 1.Слаботочные сети
Шифр объекта 2-1

АКТ № 05
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация									
1	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	428	153,87	4,42	65857	1892	18995	32904	106662
					105,07	1,71	44970	730		7901	
2	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	35	227,62	13,48	7967	472	2504	3722	12624
					142,60	5,12	4991	179		935	
3	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	436,56	32,00	--	13970	--	13970	--	15088
					--	--	--	--		1118	
4	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	35,7	109,00	--	3891	--	3891	--	4203
					--	--	--	--		311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				91685	2364	39360	36626	138577
							49961	909	--	10265	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				73824				
	Материалы		Тенге				21499				
	Всего заработная плата		Тенге					50870			
		Накладные расходы	Тенге				36626				
		Сметная прибыль	Тенге				8836				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				119286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					50870			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17861				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17861				
		Сметная прибыль	Тенге				1429				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19290				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				138576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					50870			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Телевидение									
5	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	78	31,00	--	2418	--	2418	--	2611
					--	--	--	--		193	
6	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	252	153,87	4,42	38776	1114	11184	19373	62801
					105,07	1,71	26478	430		4652	
7	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	257,04	26,00	--	6683	--	6683	--	7218
					--	--	--	--		535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				47877	1114	20285	19373	72630
							26478	430	--	5380	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				41194				
	Материалы		Тенге				11184				
	Всего заработная плата		Тенге					26907			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2418				
		Накладные расходы	Тенге				19373				
		Сметная прибыль	Тенге				4845				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				65412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26907			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6683				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6683				
		Сметная прибыль	Тенге				535				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7218				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				72630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26907			
		РАЗДЕЛ 3.Домофон									
8	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Блок управления и питания домофона. Монтаж оборудования	комплект	2	2016,86	10,46	4034	21	--	2889	7477
					2006,40	--	4013	--		554	
9	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	18742,00	--	37484	--	37484	--	40483
					--	--	--	--		2999	
10	1310-0901-1504 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный. Монтаж оборудования	шт.	2	1853,00	--	3706	--	--	2668	6884
					1853,00	--	3706	--		510	
11	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм	шт.	2	9803,00	--	19606	--	19606	--	21174
					--	--	--	--		1568	
12	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Блок вызова. Монтаж оборудования	система	2	2016,86	10,46	4034	21	--	2889	7477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2006,40	--	4013	--		554	
13	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	8261,00	--	16522	--	16522	--	17844
					--	--	--	--		1322	
14	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311x, БВД-313x, БВД-342x, БВД-343x	шт.	2	6368,00	--	12736	--	12736	--	13755
					--	--	--	--		1019	
15	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Замок электромагнитный. Монтаж оборудования	система	2	2016,86	10,46	4034	21	--	2889	7477
					2006,40	--	4013	--		554	
16	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	11656,00	--	23312	--	23312	--	25177
					--	--	--	--		1865	
17	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	2	847,50	--	1695	--	270	869	2769
					712,50	--	1425	--		205	
18	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	4523,00	--	9046	--	9046	--	9770
					--	--	--	--		724	
19	1310-0901-1504 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций. Монтаж оборудования	шт.	9	1853,00	--	16677	--	--	12007	30979
					1853,00	--	16677	--		2295	
20	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	9	3614,00	--	32526	--	32526	--	35128
					--	--	--	--		2602	
21	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное. Монтаж оборудования	шт.	78	738,84	--	57630	--	14106	26550	90914
					558,00	--	43524	--		6734	
22	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	78	2085,00	--	162630	--	162630	--	175640
					--	--	--	--		13010	
23	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	234	201,00	--	47034	--	47034	--	50797
					--	--	--	--		3763	
24	1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	663	109,15	23,19	72365	15373	471	37549	118708
					85,25	7,60	56521	5035		8793	
25	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6x0,5	км	0,07446	54535,00	--	4061	--	4061	--	4386
					--	--	--	--		325	
26	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2x0,5	км	0,6018	20093,00	--	12092	--	12092	--	13059
					--	--	--	--		967	
27	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	701	153,87	4,42	107864	3099	31111	53891	174696
					105,07	1,71	73654	1195		12940	
28	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	687,48	26,00	--	17874	--	17874	--	19304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1430	
29	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	27,54	60,00	--	1652	--	1652	--	1785
					--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**668613**	**18535**	**442533**	**142201**	**875683**
							207545	**6231**	--	**64865**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**649086**				
	Материалы		Тенге				**45957**				
	Всего заработная плата		Тенге					**213776**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**377049**				
		Накладные расходы	Тенге				**142203**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63303**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**854593**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**140**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213776**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**19527**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19527**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1562**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21089**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**875682**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**140**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213776**			
		РАЗДЕЛ 4.Видеонаблюдение									
30	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	1	8007,10	1585,05	8007	1585	222	4094	13069
					6200,00	511,50	6200	512		968	
31	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный 19", 9U,600x450мм /LWR5-09U64-MF/	шт.	1	54797,00	--	54797	--	54797	--	59181
					--	--	--	--		4384	
32	2306-1701-0713 РСНБ РК 2015	Кабель органайзер горизонтальный,1U 5 колец /C005-1V5RM/	шт.	1	6239,00	--	6239	--	6239	--	6738
					--	--	--	--		499	
33	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Патч-панель UTP категории 5e, 1U,24 порта /PP24-UC5EU-R05/	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
					--	--	--	--		85	
34	2307-0220-0806 РСНБ РК 2015	Блок розеток PDU в 19" шкаф, 9 розеток,1U, шнур 2м /PH22-901/	шт.	1	7639,00	--	7639	--	7639	--	8250
					--	--	--	--		611	
35	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтажоборудования	шт.	1	6386,30	1277,64	6386	1278	458	3092	10236
					4650,00	418,50	4650	419		758	
36	2308-0102-0406 РСНБ РК 2015	Сетевой коммутотор 8 портов, PoE 802.3af, бюджет PoE 300Вт, 2x1Gb, 2xSFP /RVI-1NS08F-2T(1G)/	шт.	1	202024,00	--	202024	--	202024	--	218186
					--	--	--	--		16162	
37	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	5849,42	--	5849	--	149	3477	10073
					5700,00	--	5700	--		746	
38	2308-0502-0412 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 8-камер,3Мп при 25к/сек,2HDMI, ethernet 2x1Gb /RVI-IPN8/2-4K/	шт.	1	337333,00	--	337333	--	337333	--	364320
					--	--	--	--		26987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий, объем памяти 6 ТБ	шт.	1	76397,00	--	76397	--	76397	--	82509
					--	--	--	--		6112	
40	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	11986,63	2082,08	11987	2082	1566	5503	18888
					8338,50	682,00	8339	682		1399	
41	2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	Однофазный ИБП, 3кВа, без АКБ, зарядное устройство 1А /SMALLC3EXT/	шт.	1	374484,00	--	374484	--	374484	--	404443
					--	--	--	--		29959	
42	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Батарейный блок для SMALLC3EXT /BPSMLC3-96V/	шт.	1	81204,00	--	81204	--	81204	--	87700
					--	--	--	--		6496	
43	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 22"	шт.	1	57278,00	--	57278	--	57278	--	61860
					--	--	--	--		4582	
44	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	6	2840,38	10,28	17042	62	--	12226	31610
					2830,10	--	16981	--		2341	
45	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Уличная IP-камера видеонаблюдения, 2Мп,Poe 802,3af; 7,5Вт; -40...+50С /RVi-IPC42LS (2.8-12)/	шт.	6	97758,00	--	586548	--	586548	--	633472
					--	--	--	--		46924	
46	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	2435,36	5,66	4871	11	--	3499	9039
					2429,70	--	4859	--		670	
47	2308-0501-2148 РСНБ РК 2015	Купольная IP-камера видеонаблюдения, 2Мп,Poe 802,3af; 5,5Вт; -40...+50С /RVi-IPC32S (2.8-12)/	шт.	2	34422,00	--	68844	--	68844	--	74352
					--	--	--	--		5508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1907990**	**5018**	**1856243**	**31891**	**2095072**
							46729	**1612**	--	**155191**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1907990**				
	Материалы		Тенге				**2396**				
	Всего заработная плата		Тенге					**48341**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1853848**				
		Накладные расходы	Тенге				**31890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**155190**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2095071**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					**48341**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				**2095071**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					**48341**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3181962**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**330712**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**27031**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9181**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2358421		
		- Накладные расходы	Тенге							230091	
		- Сметная прибыль	Тенге							235701	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Куанышев Э.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора Балабышев О.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь
Наименование объекта - Секция 1. Лифты
Шифр объекта 2-1

АКТ № 06
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Жилая часть									
1	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1163835,06	5736,21	1163835	5736	63665	667896	1978269
					1094433,89	476,94	1094434	477		146538	
2	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	3	-170283,26	-638,00	-510850	-1914	-47731	-281441	-855674
					-153735,12	-57,66	-461205	-173		-63383	
3	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять илиуменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	16,6	-11993,28	-52,38	-199089	-870	-23885	-106388	-329914
					-10502,05	-4,34	-174334	-72		-24438	
4	5110-0101-1601 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК,грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	7614646,00	--	7614646	--		--	7614646
					--	--	--	--	7614646	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8068543**	**2953**	**-7951**	**280067**	**8407327**
							458895	**232**	**7614646**	**58717**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**7614646**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**7614646**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**453897**				
	Материалы		Тенге				**-7950**				
	Всего заработная плата		Тенге					**459126**			
		Накладные расходы	Тенге				**280067**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58717**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				792681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					459126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8407327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					459126			
		РАЗДЕЛ 2.Встроенные помещения									
		Встроенные помещения									
5	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	65197,99	6529,03	65198	6529	--	37607	111029
					58668,96	2981,09	58669	2981		8224	
6	1303-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Подъемникивертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр перемещения , более или менее 2	остановка	1	-26909,48	-2180,88	-26909	-2181	--	-15691	-46008
					-24728,60	-993,70	-24729	-994		-3408	
7	ОО"NOvOPrOM KAzAKHsTAn"	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	340000,00	--	340000	--		--	340000
					--	--	--	--	340000	--	
8	ОО"NOvOPrOM KAzAKHsTAn"	Транспортные расходы платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением	комплект	1	71428,57	--	71429	--		--	77143
					--	--	--	--		5714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				449717	4348	--	21916	482164
							33940	1987	340000	10530	
	Стоимость оборудования		Тенге				340000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				340000				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				38289				
	Всего заработная плата		Тенге					35928			
		Накладные расходы	Тенге				21916				
		Сметная прибыль	Тенге				4816				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				65021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35928			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71429				
	Транспортные расходы		Тенге				71429				
		Сметная прибыль	Тенге				5714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				482164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35928			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								8889491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				492835				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7301			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2219			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-7951		
		- Перевозка грузов	Тенге				71429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7954646		
		- Накладные расходы	Тенге							301983	
		- Сметная прибыль	Тенге							69247	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Куанышев Э.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь

Наименование объекта - Секция 2. Архитектурно-строительная часть

Шифр объекта 2-2

АКТ № 07
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Ростверк									
1	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	25,889	18798,16	982,66	486666	25440	7457	421276	980577
					17527,50	354,24	453769	9171		72635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				486666	25440	7457	421276	980577
							453769	9171	--	72635	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				486666				
	Материалы		Тенге				7456				
	Всего заработная плата		Тенге					462940			
		Накладные расходы	Тенге				421276				
		Сметная прибыль	Тенге				72635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				980577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					462940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				980577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					462940			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки									
		Внутренние стены и перегородки									
2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	532,332	1422,00	--	756976	--	756976	--	817534
					--	--	--	--		60558	
3	1108-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	82,125	4236,49	258,87	347922	21260	205140	118011	503208
					1479,72	65,41	121522	5372		37275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов) (разделение офиса и квартиры)	72,09	2074,29	26,64	149536	1920	42802	95089	264195
					1453,93	11,67	104814	841		19570	
5	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	75,6945	423,00	--	32019	--	32019	--	34580
					--	--	--	--		2562	
6	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	75,6945	534,00	--	40421	--	40421	--	43655
					--	--	--	--		3234	
7	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	72,09	994,44	12,62	71689	910	--	54158	135915
					981,83	6,67	70780	480		10068	
8	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	7,42527	9466,00	--	70288	--	70288	--	75911
					--	--	--	--		5623	
9	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	0,09	1704,36	15,15	153	1	51	92	265
					1125,04	6,40	101	1		20	
10	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	0,0945	364,00	--	34	--	34	--	37
					--	--	--	--		3	
11	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	21,9	36932,95	2571,60	808832	56318	72256	534797	1451119
					31062,00	1069,50	680258	23422		107490	
12	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные жесткие из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки ПЖ 120/техэтаж соприкасающие стены с жилым помещениям на 1м/	м3	21,243	21428,00	--	455195	--	455195	--	491611
					--	--	--	--		36416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2733065**	**80409**	**1675182**	**802147**	**3818030**
							977474	**30116**	--	**282819**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2733065**				
	Материалы		Тенге				**320248**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1007591**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1354933**				
		Накладные расходы	Тенге				**802147**				
		Сметная прибыль	Тенге				**282817**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3818028**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								675
		Сметная заработная плата	Тенге					**1007591**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3818028**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								675
		Сметная заработная плата	Тенге					**1007591**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия									
		Плиты перекрытия подвала									
		Сечение 2-2									
13	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,07	36562,77 10663,38	1887,00 489,38	2559 746	132 34	1681	710 262	3531
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00392	22987,72 21289,50	1410,22 442,80	90 83	6 2	1	78 13	181
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	217839,00 --	-- --	854 --	-- --	854	-- 68	922
		Балконная плита ПБ1 подвала									
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,0704	176,98 60,71	3,40 0,62	3906 1340	75 14	2491	934 387	5227
		Балконная плита ПБ2 подвала									
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,660624	176,98 60,71	3,40 0,62	1356 465	26 5	865	324 134	1814
		Плиты перекрытия 1-этажа									
		Балконная плита ПБ1 1-этажа									
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,0704	176,98 60,71	3,40 0,62	3906 1340	75 14	2491	934 387	5227
		Балконная плита ПБ2 1-этажа									
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,660624	176,98 60,71	3,40 0,62	1356 465	26 5	865	324 134	1814
		Плиты перекрытия типового этажа									
20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/А1 и А2/	т стальных элементов	0,05798	725568,16 71309,00	6549,52 1596,50	42068 4134	380 93	37554	4988 3765	50821
		Балконная плита ПБ4 типового этажа									
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	77,2464	176,98 60,71	3,40 0,62	13671 4689	262 48	8720	3269 1355	18295
		Балконная плита ПБ5 типового этажа									
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	77,2464	176,98 60,71	3,40 0,62	13671 4689	262 48	8720	3269 1355	18295
		Балконная плита ПБ8 типового этажа									
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,624368	176,98 60,71	3,40 0,62	9490 3255	182 33	6053	2269 941	12700
		Плиты перекрытия на отм. +25.200/лист АС-67/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные участки МУ-2.2									
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,746548	176,98	3,40	309	6	197	74	414
					60,71	0,62	106	1		31	
		Балконная плита ПБ1 на отм. +25.200									
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,0704	176,98	3,40	3906	75	2491	934	5227
					60,71	0,62	1340	14		387	
		Балконная плита ПБ2 на отм. +25.200									
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,660624	176,98	3,40	1356	26	865	324	1814
					60,71	0,62	465	5		134	
		Плиты перекрытия техэтажа на отм. +27.390									
		Монолитные участки МУ-2.3									
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,686336	176,98	3,40	1537	30	980	368	2057
					60,71	0,62	527	5		152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**100036**	**1563**	**74828**	**18799**	**128339**
							23646	**319**	**--**	**9505**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**100036**				
	Материалы		Тенге				**73973**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23965**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**854**				
		Накладные расходы	Тенге				**18798**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9507**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**128341**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				128341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23965			
		РАЗДЕЛ 4.Лестница Л-1									
		Косоур ЛК1"									
28	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06525	30076,65	14182,11	1963	925	150	768	2948
					13602,15	3445,73	888	225		218	
29	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06274	154830,00	--	9714	--	9714	--	10491
					--	--	--	--		777	
30	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00251	125317,50	--	315	--	315	--	340
					--	--	--	--		25	
		Косоур ЛК3									
31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,29342	346654,67	703,17	101715	206	89383	11122	121864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					41325,00	328,80	12126	96		9027	
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,815272	-45,42	-1,19	-1218	-32	-490	-483	-1837
					-25,96	-0,16	-696	-4		-136	
		Лестничные марши									
33	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	20,4	-813,05	-28,45	-16586	-580	-308	-18845	-38265
					-769,50	-13,35	-15698	-272		-2834	
34	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	20,4	-1072,50	--	-21879	--	-21879	--	-23629
					--	--	--	--		-1750	
35	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	70,86	2346,96	15,15	166306	1074	85512	72156	257539
					1125,04	6,40	79720	453		19077	
		Ограждения лестниц ОЛ-1 /19шт/, ОЛ-2, 3 /1шт//лист АС-95/									
36	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	68,58	784,12	83,26	53775	5710	5345	53580	115943
					622,92	39,19	42720	2687		8588	
37	2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	68,58	10440,00	--	715975	--	715975	--	773253
					--	--	--	--		57278	
		Металлическая лестница СМ/вход в МО/									
38	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2668	80527,12	27189,17	21485	7254	2658	9782	33768
					43378,90	9758,93	11573	2604		2501	
39	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2668	463337,00	--	123618	--	123618	--	133508
					--	--	--	--		9889	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,8044	176,98	3,40	1558	30	994	373	2085
					60,71	0,62	534	5		154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1156740	14587	1010987	128453	1388008
							131167	5795	--	102814	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				293699				
	Материалы		Тенге				180436				
	Всего заработная плата		Тенге					121672			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10029				
	Местные материалы		Тенге				-21879				
		Накладные расходы	Тенге				117903				
		Сметная прибыль	Тенге				32928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				444531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					121672			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				863041				
	Материалы		Тенге				2807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					15290			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				839594				
		Накладные расходы	Тенге				10550				
		Сметная прибыль	Тенге				69887				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				943478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1388008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					136962			
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Подвальный этаж									
		Тип 07									
41	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Огрунтовка	м2	15,79	157,95	2,37	2494	37	1329	782	3538
					71,45	0,31	1128	5		262	
42	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие масляной краской МА-15	м2 отделываемой поверхности	15,79	274,52	1,11	4335	18	1576	2200	7058
					173,60	0,59	2741	9		523	
		Тип 08									
43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	16,2	24463,14	7,20	396303	117	325629	66324	499637
					4355,40	--	70557	--		37010	
44	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,71928	17458,12	1488,36	12557	1071	22	10887	25320
					15938,40	695,24	11464	500		1876	
45	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,71928	248240,00	--	178554	--	178554	--	192838
					--	--	--	--		14284	
		Первый этаж									
		Тип 03									
46	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,46	-3467,12	-81,66	-1595	-38	-855	-677	-2453
					-1525,40	-39,77	-702	-18		-182	
		Тип 06									
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,81	-725,46	-30,74	-4215	-179	-1703	-2283	-7018
					-401,57	-16,48	-2333	-96		-520	
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	5,81	-166,37	-10,41	-967	-60	-849	-84	-1135
					-9,93	-5,45	-58	-32		-84	
		Тип 04									
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,89	725,46	30,74	6449	273	2606	3493	10738
					401,57	16,48	3570	147		795	
50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	8,89	332,74	20,82	2958	185	2597	257	3472
					19,85	10,90	176	97		257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,89	3467,12	81,66	30823	726	16536	13080	47414
					1525,40	39,77	13561	354		3512	
		Тип 04"									
52	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Огрунтовка	м2	9,6	157,95	2,37	1516	23	807	475	2151
					71,45	0,31	686	3		159	
53	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие масляной краской МА-15	м2 отделываемой поверхности	9,6	274,52	1,11	2635	11	957	1338	4291
					173,60	0,59	1667	6		318	
		Тип 9									
54	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ПСБ-С толщ. 30 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,2	982,53	32,92	21812	731	13068	7898	32087
					360,94	17,53	8013	389		2377	
55	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,2	200,27	0,59	4446	13	3439	941	5818
					44,78	0,31	994	7		431	
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,2	725,46	30,74	16105	682	6508	8724	26815
					401,57	16,48	8915	366		1986	
57	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	22,2	332,74	20,82	7387	462	6484	642	8671
					19,85	10,90	441	242		642	
		Типовой этаж									
		Тип 03""									
58	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	375,72	2685,65	13,01	1009053	4888	891374	108510	1206968
					300,20	7,04	112791	2645		89405	
		Тип 02									
59	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,82	3467,12	81,66	68718	1619	36866	29160	105709
					1525,40	39,77	30233	788		7830	
		Тип 06									
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,04	725,46	30,74	21067	893	8512	11412	35077
					401,57	16,48	11662	479		2598	
61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	29,04	166,37	10,41	4831	302	4241	420	5671
					9,93	5,45	288	158		420	
62	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	29,04	3440,00	78,45	99898	2278	56125	40091	151187
					1428,88	39,77	41495	1155		11199	
		Тип 04									
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,92	-725,46	-30,74	-1393	-59	-563	-755	-2319
					-401,57	-16,48	-771	-32		-172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	1,92	-332,74	-20,82	-639	-40	-561	-56	-750
					-19,85	-10,90	-38	-21		-56	
65	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	66,08	3467,12	81,66	229107	5396	122913	97221	352434
					1525,40	39,77	100798	2628		26106	
		Тип 04"									
66	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Огрунтовка	м2	76,8	157,95	2,37	12131	182	6462	3803	17208
					71,45	0,31	5487	24		1275	
67	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие масляной краской МА-15	м2 отделываемой поверхности	76,8	274,52	1,11	21083	85	7666	10703	34329
					173,60	0,59	13332	46		2543	
		Тип 06"									
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,16	725,46	30,74	6645	282	2685	3600	11064
					401,57	16,48	3678	151		820	
69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	9,16	166,37	10,41	1524	95	1338	132	1789
					9,93	5,45	91	50		133	
70	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	79,64	3440,00	78,45	273962	6248	153918	109946	414620
					1428,88	39,77	113796	3168		30713	
		Тип 11									
71	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	1345,1	2685,65	13,01	3612468	17500	3191169	388473	4321017
					300,20	7,04	403799	9470		320075	
		Технический этаж									
		Тип 06									
72	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,81	3440,00	78,45	30306	691	17027	12163	45866
					1428,88	39,77	12588	350		3398	
		Тип 04									
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,57	-725,46	-30,74	-2590	-110	-1046	-1403	-4312
					-401,57	-16,48	-1434	-59		-319	
74	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	3,57	-332,74	-20,82	-1188	-74	-1043	-103	-1394
					-19,85	-10,90	-71	-39		-103	
75	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,25	3467,12	81,66	28604	674	15345	12138	44001
					1525,40	39,77	12585	328		3259	
		Тип 12									
76	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидро-пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,79	-200,27	-0,59	-1961	-6	-1517	-415	-2566
					-44,78	-0,31	-438	-3		-190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ППЖ-200. Устройство	м2 изолируемой поверхности	9,79	-7212,46	-32,92	-70610	-322	-66754	-3483	-80020
					-360,94	-17,53	-3534	-172		-5927	
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,79	-725,46	-30,74	-7102	-301	-2870	-3847	-11825
					-401,57	-16,48	-3931	-161		-876	
79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/	м2 стяжки	9,79	-499,11	-31,23	-4886	-306	-4288	-425	-5736
					-29,78	-16,35	-292	-160		-425	
80	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0183073	-17458,12	-1488,36	-320	-27	-1	-277	-644
					-15938,40	-695,24	-292	-13		-48	
81	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0183073	-247357,00	--	-4528	--	-4528	--	-4891
					--	--	--	--		-362	
		Плинтуса									
82	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	394,19	623,16	1,76	245645	694	102989	133789	409788
					360,14	0,93	141962	367		30355	
83	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3457,28	286,43	2,35	990266	8120	636533	328156	1423896
					99,97	1,01	345613	3490		105474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7241691	52774	5728697	1392950	9325409
							1460219	26616	--	690771	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7241691				
	Материалы		Тенге				5554672				
	Всего заработная плата		Тенге					1486836			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174026				
		Накладные расходы	Тенге				1392950				
		Сметная прибыль	Тенге				690771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9325413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1014
		Сметная заработная плата	Тенге					1486836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9325413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1014
		Сметная заработная плата	Тенге					1486836			
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Дверные блоки									
84	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	398,37	1897,67	81,94	755974	32643	199592	485720	1341030
					1314,70	40,04	523739	15950		99336	
85	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	218,82	5244,00	--	1147492	--	1147492	--	1239291
					--	--	--	--		91799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	179,55	4298,00	--	771706	--	771706	--	833442
					--	--	--	--		61736	
87	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1178,85	311,00	--	366622	--	366622	--	395952
					--	--	--	--		29330	
88	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	235	5504,00	--	1293440	--	1293440	--	1396915
					--	--	--	--		103475	
89	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	235	3544,00	--	832840	--	832840	--	899467
					--	--	--	--		66627	
90	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	470	490,00	--	230300	--	230300	--	248724
					--	--	--	--		18424	
91	2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	78	752,00	--	58656	--	58656	--	63348
					--	--	--	--		4692	
		Оконные блоки									
92	1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	Приборы фрамужные /защита для детей/. Установка	комплект	224	5828,54	2,24	1305594	501	992544	281451	1714008
					1395,31	0,78	312549	174		126964	
		Жалюзийная решетка ЖР-1									
93	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,6384	66961,60	2565,21	42748	1638	2495	26891	75210
					60486,80	560,18	38615	358		5571	
94	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,6384	709956,00	--	453236	--	453236	--	489495
					--	--	--	--		36259	
95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2768	176,98	3,40	226	4	144	54	302
					60,71	0,62	78	1		22	
		Витражи									
96	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	48,76	2525,64	2,63	123150	128	63997	53122	190374
					1210,51	--	59025	--		14102	
97	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ВВ-1/	м2	14,49	18051,00	--	261559	--	261559	--	282484
					--	--	--	--		20925	
98	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ВВ-1/	м2	24,84	30926,00	--	768202	--	768202	--	829658
					--	--	--	--		61456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/ВН-1/2/	м2	1,24	21464,00	--	26615	--	26615	--	28745
					--	--	--	--		2129	
100	2109-0202-1302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ВН-1/2/	м2	1,94	27270,00	--	52904	--	52904	--	57136
					--	--	--	--		4232	
101	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ВН-2/	м2	6,25	13427,00	--	83919	--	83919	--	90632
					--	--	--	--		6714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8575184	34914	7606263	847238	10176213
							934005	16482	--	753793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5663964				
	Материалы		Тенге				1256278				
	Всего заработная плата		Тенге					911515			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3479019				
		Накладные расходы	Тенге				820347				
		Сметная прибыль	Тенге				518745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7003056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
		Сметная заработная плата	Тенге					911515			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2911220				
	Материалы		Тенге				2496				
	Всего заработная плата		Тенге					38972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2868472				
		Накладные расходы	Тенге				26891				
		Сметная прибыль	Тенге				235049				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3173160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					38972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10176216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								643
		Сметная заработная плата	Тенге					950487			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
		Техподполье									
102	1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	299,1	-510,57	-13,04	-152710	-3900	-25955	-135141	-310879
					-410,75	--	-122855	--		-23028	
103	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	401,46	340,75	2,87	136799	1153	49153	69684	223001
					215,45	1,52	86493	612		16519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,96	796,39	10,05	26249	331	7923	14492	44000
					545,97	3,61	17995	119		3259	
105	1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	121,03	-510,57	-13,04	-61794	-1578	-10503	-54684	-125796
					-410,75	--	-49713	--		-9318	
106	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	218,58	354,69	0,82	77528	179	15636	49448	137133
					282,34	0,44	61713	96		10158	
107	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	55,05	448,17	1,70	24672	93	10331	11438	38999
					258,82	0,90	14248	50		2889	
108	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	376,01	118,61	0,82	44600	308	3126	33065	83878
					109,48	0,44	41166	165		6213	
109	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	10,4	317,54	2,58	3302	27	1267	1618	5314
					193,06	1,37	2008	14		394	
110	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	13,6	118,61	0,82	1613	11	113	1196	3034
					109,48	0,44	1489	6		225	
		Первый и типовые этажи									
111	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	156,3105	1158,14	7,68	181030	1200	35114	116122	320924
					925,82	2,79	144716	436		23772	
112	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	638,45	272,60	2,30	174043	1467	62535	88656	283715
					172,36	1,22	110041	779		21016	
113	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	1252,7	620,70	5,82	777556	7287	--	616216	1505274
					614,89	--	770270	--		111502	
114	2203-0301-0601 РСНБ РК 2015	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна до 3500 мм, в комплекте	м2	1127,43	1339,00	--	1509629	--	1509629	--	1630399
					--	--	--	--		120770	
115	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	2139,7	392,55	--	839938	--	175545	531514	1481168
					310,51	--	664393	--		109716	
116	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15к=0,7	Стены внутренние. Выравнивание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 7 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	1114,95	14,06	222989	2813	67304	123108	373785
					764,36	5,06	152872	1012		27688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Стены внутренние. Оштукатуривание (затирка)поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1122,74	796,39	10,05	894140	11278	269877	493635	1498797
					545,97	3,61	612985	4058		111022	
118	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1550,97	354,69	0,82	550109	1269	110942	350864	973051
					282,34	0,44	437898	682		72078	
119	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4302,5	573,74	3,89	2468536	16741	573805	1509509	4296288
					436,49	2,07	1877990	8896		318244	
120	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	68,3	-3924,86	-36,23	-268068	-2475	-148979	-94352	-391413
					-1707,38	-19,41	-116614	-1326		-28994	
121	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	585,34	581,32	3,94	340269	2308	79095	208074	592210
					442,25	2,09	258866	1226		43867	
		Балконы и лоджии квартир									
122	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по декорштукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	65,73	717,18	4,86	47140	320	10957	28826	82044
					545,61	2,58	35863	170		6077	
		Технический этаж									
123	1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	0,08	-510,57	-13,04	-41	-1	-7	-36	-83
					-410,75	--	-33	--		-6	
124	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	106,65	340,75	2,87	36341	306	13058	18512	59242
					215,45	1,52	22977	163		4388	
125	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	318,35	118,61	0,82	37761	260	2648	27994	71016
					109,48	0,44	34853	140		5260	
126	1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	0,48	-510,57	-13,04	-245	-6	-42	-217	-499
					-410,75	--	-197	--		-37	
127	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	165,47	354,69	0,82	58690	135	11837	37433	103813
					282,34	0,44	46718	73		7690	
128	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,02	717,18	4,86	15075	102	3504	9218	26237
					545,61	2,58	11469	54		1943	
129	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	60,26	448,17	1,70	27007	102	11309	12521	42690
					258,82	0,90	15596	55		3162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	221,25	118,61	0,82	26243	181	1840	19456	49355
					109,48	0,44	24222	97		3656	
131	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,2	1425,04	11,02	38761	300	7320	24999	68861
					1144,91	3,93	31141	107		5101	
132	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	27,2	317,54	2,58	8637	70	3316	4231	13897
					193,06	1,37	5251	37		1029	
133	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании/лист АС-19/	м2 оштукатуриваемой поверхности	219	586,08	6,79	128352	1488	56050	57164	200357
					323,35	2,93	70814	641		14841	
134	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	219	4059,13	36,69	888949	8036	515730	295483	1279186
					1667,50	19,04	365183	4171		94754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**9103100**	**49804**	**3423478**	**4470046**	**14658998**
							5629819	**22535**	**--**	**1085850**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9317889**				
		Материалы	Тенге				**1950354**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5825152**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1509629**				
		Накладные расходы	Тенге				**4660121**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1118241**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15096252**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4486**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5825152**			
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				**-214790**				
		Материалы	Тенге				**-36506**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-172798**			
		Накладные расходы	Тенге				**-190078**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-32389**				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				**-437257**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-111**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-172798**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**14658994**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4375**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5652353**			
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка (лист 3)									
135	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	5,21	-6749,72	-25,35	-35166	-132	-20254	-11855	-50783
					-2836,81	-7,53	-14780	-39		-3762	
136	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Накрывочные элементы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 500 мм. Устройство	м	434,02	3206,31	5,58	1391603	2420	1159547	184170	1701834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					529,09	1,33	229636	577		126062	
137	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	27,1	820,29	2,84	22230	77	9426	10208	35033
					469,64	1,20	12727	32		2595	
138	2203-0301-0401 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый оцинкованный на открытой подвесной системе в комплекте	м2	27,1	4458,00	--	120812	--	120812	--	130477
					--	--	--	--		9665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1499478	2365	1269531	182523	1816561
							227583	570	--	134560	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1499478				
	Материалы		Тенге				1148718				
	Всего заработная плата		Тенге					228153			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120812				
		Накладные расходы	Тенге				182522				
		Сметная прибыль	Тенге				134560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1816561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					228153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1816561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					228153			
		РАЗДЕЛ 9.Кровля									
		Кровля на отм.27.390/балконные плиты/									
139	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	26,4	2249,95	14,80	59399	391	53540	5148	69711
					207,14	4,83	5468	127		5164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				59399	391	53540	5148	69711
							5468	127	--	5164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59399				
	Материалы		Тенге				53540				
	Всего заработная плата		Тенге					5596			
		Накладные расходы	Тенге				5148				
		Сметная прибыль	Тенге				5164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				69711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5596			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
		Цоколь									
140	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	113,55	1544,99	5,58	175433	633	114722	48183	241506
					529,09	1,33	60078	151		17889	
141	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	217,37	-9055,21	-95,19	-1968332	-20691	-564833	-1111367	-3326075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-6361,54	-29,45	-1382808	-6401		-246376	
142	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 90 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	217,37	9322,16	95,19	2026358	20691	622859	1111367	3388742
					6361,54	29,45	1382808	6401		251018	
143	1115-0106-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11к=8	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки /сверх 50мм/	м2 поверхности облицовки	217,37	2123,71	45,13	461632	9810	--	364230	891930
					2078,58	15,94	451822	3465		66069	
144	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	217,37	717,18	4,86	155894	1057	36238	95329	271320
					545,61	2,58	118599	562		20098	
		Вентшахта									
		Вентшахта ВШ-1,ВШ-3 и ВШ-5									
145	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	6	24121,03	224,89	144726	1349	117062	26212	184614
					4385,81	72,07	26315	432		13675	
		Вентшахта ВШ-2, ВШ-4, ВШ-6 и ВШ-7									
146	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	24121,03	224,89	96484	900	78041	17475	123076
					4385,81	72,07	17543	288		9117	
		Вентшахта ВШ-8, ВШ-9, ВШ-10, ВШ-11 и ВШ-12									
147	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	24121,03	224,89	120605	1124	97552	21844	153845
					4385,81	72,07	21929	360		11396	
		Утепление вентшахт									
148	1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	4,15	54671,72	2024,46	226888	8402	104087	90316	342580
					27566,00	1069,50	114399	4438		25376	
149	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании/лист АС-19/	м2 оштукатуриваемой поверхности	83	586,08	6,79	48645	564	21243	21665	75934
					323,35	2,93	26838	243		5625	
150	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	83	4059,13	36,69	336907	3046	195458	111987	484805
					1667,50	19,04	138403	1581		35912	
151	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	83	811,41	3,59	67347	298	50878	13060	86840
					194,83	1,86	16171	154		6433	
		Крыльцо КР-1 и пандус									
152	1105-0101-5601 РСНБ РК 2015	Скважины для буронабивных железобетонных свай. Бурение. Грунты группы 1-2	уширение	40	12169,84	8095,00	486794	323800	--	329453	881546
					4074,84	4244,67	162994	169787		65300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1105-0101-5701 РСНБ РК 2015	Каркас арматурный. Установка в скважину	скважина	40	17946,97	13430,58	717879	537223	10142	357595	1161512
					4262,84	4767,34	170514	190694		86038	
154	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,5984	18798,16	982,66	11249	588	173	9737	22665
					17527,50	354,24	10488	212		1679	
155	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5984	217839,00	--	130355	--	130355	--	140783
					--	--	--	--		10428	
156	1105-0101-5801 РСНБ РК 2015	Сван. Бетонирование	м3 конструктивного объема сван	12,8	7882,35	1625,25	100894	20803	69512	17719	128102
					826,50	571,75	10579	7318		9489	
157	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F75, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	12,8	16824,00	--	215347	--	215347	--	232575
					--	--	--	--		17228	
158	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	14,94	6872,95	1845,60	102682	27573	59997	26020	138998
					1011,50	861,24	15112	12867		10296	
159	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	51,44	24941,52	2041,81	1282992	105031	923518	254163	1660127
					4946,40	483,22	254443	24857		122972	
160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,326672	217839,00	--	289001	--	289001	--	312121
					--	--	--	--		23120	
161	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,326672	23238,44	1040,20	30830	1380	382	26906	62355
					21910,24	376,38	29068	499		4619	
162	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	120	4210,71	101,12	505285	12135	385818	106753	661001
					894,43	51,96	107332	6235		48963	
163	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	67	784,12	83,26	52536	5578	5223	52346	113272
					622,92	39,19	41735	2626		8391	
164	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из труб хромированным покрытием, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	67	7629,00	--	511143	--	511143	--	552034
					--	--	--	--		40891	
165	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поручень нержавеющий из труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	44	940,85	41,47	41397	1825	1127	38404	86186
					873,74	16,89	38445	743		6384	
166	2301-0302-0320 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, D 40 мм	м	44	6843,00	--	301092	--	301092	--	325179
					--	--	--	--		24087	
		Опорная часть крыльца КР-1									
167	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,218	27639,05	12971,12	33664	15799	7846	10342	47527
					8226,12	4079,59	10019	4969		3521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,218	515109,00	--	627403	--	627403	--	677595
					--	--	--	--		50192	
169	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,06	100967,42	22464,07	107025	23812	2481	60635	181074
					76162,00	6741,16	80732	7146		13413	
170	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,06	463337,00	--	491137	--	491137	--	530428
					--	--	--	--		39291	
171	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из оцинкованной стали без слуховых окон.	м2 кровли	99	6409,32	103,74	634523	10270	400282	208981	910985
					2262,33	32,15	223971	3183		67480	
172	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	31,2	39069,01	2736,80	1218953	85388	980012	162593	1492070
					4921,56	682,00	153553	21278		110524	
173	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,042	79833,74	2340,14	83187	2438	--	75907	171821
					77493,60	837,00	80748	872		12728	
174	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,042	217839,00	--	226988	--	226988	--	245147
					--	--	--	--		18159	
175	2103-0302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	1,331435	43047,00	--	57314	--	57314	--	61899
					--	--	--	--		4585	
176	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заливка раствором	м3 кладки	5,5	2990,52	1314,24	16448	7228	--	10477	29079
					1676,28	372,00	9220	2046		2154	
177	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,5	15703,00	--	86367	--	86367	--	93276
					--	--	--	--		6909	
178	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	156	217,00	--	33852	--	--	31482	70561
					217,00	--	33852	--		5227	
179	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	172	717,18	4,86	123355	837	28673	75432	214690
					545,61	2,58	93845	445		15903	
		Крыльцо КР-2==========									
180	1105-0101-5601 РСНБ РК 2015	Скважины для буронабивных железобетонных свай. Бурение. Грунты группы 1-2	уширение	6	12169,84	8095,00	73019	48570	--	49418	132232
					4074,84	4244,67	24449	25468		9795	
181	1105-0101-5701 РСНБ РК 2015	Каркас арматурный. Установка в скважину	скважина	6	17946,97	13430,58	107682	80583	1522	53639	174227
					4262,84	4767,34	25577	28604		12906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,08976	18798,16	982,66	1687	88	26	1461	3400
					17527,50	354,24	1573	32		252	
183	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08976	217839,00	--	19553	--	19553	--	21117
					--	--	--	--		1564	
184	1105-0101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	м3 конструктивного объема сваи	1,92	7882,35	1625,25	15134	3120	10427	2658	19215
					826,50	571,75	1587	1098		1423	
185	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F75, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,92	16824,00	--	32302	--	32302	--	34886
					--	--	--	--		2584	
186	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,0777	6872,95	1845,60	7407	1989	4328	1877	10027
					1011,50	861,24	1090	928		743	
187	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,8	24941,52	2041,81	194544	15926	140036	38539	251730
					4946,40	483,22	38582	3769		18647	
188	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1260161	217839,00	--	27451	--	27451	--	29647
					--	--	--	--		2196	
189	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1260161	23238,44	1040,20	2928	131	36	2556	5923
					21910,24	376,38	2761	47		439	
190	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поручень нержавеющий из труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	940,85	41,47	5645	249	154	5237	11753
					873,74	16,89	5242	101		871	
191	2301-0302-0320 РСНБ РК 2015	Поручень.Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, D 40 мм	м	6	6843,00	--	41058	--	41058	--	44343
					--	--	--	--		3285	
192	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14	4210,71	101,12	58950	1416	45012	12455	77117
					894,43	51,96	12522	727		5712	
		Опорная конструкция крыльца КР-2									
193	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,164	27639,05	12971,12	4533	2127	1057	1393	6399
					8226,12	4079,59	1349	669		474	
194	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,164	515109,00	--	84478	--	84478	--	91236
					--	--	--	--		6758	
195	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17564	100967,42	22464,07	17734	3946	411	10047	30004
					76162,00	6741,16	13377	1184		2222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17564	463337,00	--	81381	--	81381	--	87891
					--	--	--	--		6510	
197	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из оцинкованной стали.	м2 кровли	10	6409,32	103,74	64093	1037	40433	21109	92019
					2262,33	32,15	22623	322		6816	
		Крыльцо КР-3,4 (входы в подвал)									
198	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,716	39069,01	2736,80	106111	7433	85311	14154	129887
					4921,56	682,00	13367	1852		9621	
199	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0785	79833,74	2340,14	6267	184	--	5719	12944
					77493,60	837,00	6083	66		959	
200	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0785	217839,00	--	17100	--	17100	--	18468
					--	--	--	--		1368	
201	2103-0302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,1047	43047,00	--	4507	--	4507	--	4868
					--	--	--	--		361	
202	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заливка раствором	м3 кладки	0,46	2990,52	1314,24	1376	605	--	876	2432
					1676,28	372,00	771	171		180	
203	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,46	15703,00	--	7223	--	7223	--	7801
					--	--	--	--		578	
204	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	13,58	217,00	--	2947	--	--	2741	6142
					217,00	--	2947	--		455	
205	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	27,16	717,18	4,86	19479	132	4528	11911	33901
					545,61	2,58	14819	70		2511	
		Металлическая лестница СМ-1/выход на кровлю/									
206	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,93478	176,98	3,40	2112	41	1346	505	2827
					60,71	0,62	725	7		209	
		Ограждения балкона ОГ-1 /36шт/, ОГ-2 /18шт/, ОГ-3 /8шт//лист АС-94/									
207	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	354,62	784,12	83,26	278063	29525	27640	277058	599530
					622,92	39,19	220898	13897		44410	
208	2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	354,62	12313,00	--	4366436	--	4366436	--	4715751
					--	--	--	--		349315	
		Козырек Кр-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,2184	73540,59	21319,53	16061	4656	3599	6372	24228
					35742,00	6545,11	7806	1429		1795	
210	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2184	463337,00	--	101193	--	101193	--	109288
					--	--	--	--		8095	
211	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,2072	88,49	1,70	638	12	407	152	853
					30,35	0,31	219	2		63	
212	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	17,6	6006,40	5,67	105713	100	92774	10293	125286
					729,49	1,55	12839	27		9280	
		Почтовые ящики/лист АС-23/									
213	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	13	1312,29	112,48	17060	1462	5494	9804	29013
					777,20	60,74	10104	790		2149	
214	ТОО "OriOn DEAl"	Почтовые ящики-6 секций	шт	13	8419,64	--	109455	--	109455	--	118212
					--	--	--	--		8756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				16413598	1412224	12041318	3205220	21188322
							2960055	548713	--	1569505	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9220403				
	Материалы		Тенге				3903703				
	Всего заработная плата		Тенге					3268688			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				819904				
	Местные материалы		Тенге				403060				
		Накладные расходы	Тенге				3007257				
		Сметная прибыль	Тенге				978213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13205873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1988
		Сметная заработная плата	Тенге					3268688			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6442188				
	Материалы		Тенге				15395				
	Всего заработная плата		Тенге					128680			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6263170				
		Накладные расходы	Тенге				88790				
		Сметная прибыль	Тенге				522478				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7053456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					128680			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				751008				
	Материалы		Тенге				293937				
	Всего заработная плата		Тенге					111400			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				342150				
	Сдача и испытание		Тенге				3293				
		Накладные расходы	Тенге				109172				
		Сметная прибыль	Тенге				68814				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				928994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					111400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				21188323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2155
		Сметная заработная плата	Тенге					3508769			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								63550168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12803207				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1674471			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					660445			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32891281		
		- Накладные расходы	Тенге							11473800	
		- Сметная прибыль	Тенге							4707416	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Куанышев Э.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора Балышев О.Н

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь
Наименование объекта - Секция 2. Водопровод и канализация
Шифр объекта 2-2

АКТ № 08
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1. Жилая часть									
		Водомерный узел №1									
1	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	101,68	1,07	508	5	12	482	1069
					98,30	--	491	--		79	
2	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9	106,97	1,07	963	10	68	867	1976
					98,30	--	885	--		146	
		Водомерный узел №2									
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	101,68	1,07	1220	13	27	1156	2566
					98,30	--	1180	--		190	
		Насосная									
4	2304-0102-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8	-40961,00	--	-327688	--	-327688	--	-353903
					--	--	--	--		-26215	
5	2304-0103-0404 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 80, ГОСТ 13547-79	шт.	8	17034,00	--	136272	--	136272	--	147174
					--	--	--	--		10902	
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	101,68	1,07	305	3	7	289	642
					98,30	--	295	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27	106,97	1,07	2888	29	205	2601	5928
					98,30	--	2654	--		439	
		Водопровод хоз-питьевой воды В1 ниже отм.0.000									
8	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	-26536,00	--	-26536	--	-26536	--	-28659
					--	--	--	--		-2123	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	34	101,68	1,07	3457	36	79	3275	7271
					98,30	--	3342	--		539	
10	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	106,97	1,07	4493	45	320	4046	9222
					98,30	--	4128	--		683	
		Горячее водоснабжение Т3, Т4 ниже отм.0.000									
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	79	101,68	1,07	8033	84	184	7610	16894
					98,30	--	7765	--		1251	
12	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	106,97	1,07	2246	22	160	2023	4611
					98,30	--	2064	--		342	
		Водопровод хоз-питьевой воды В1 выше отм.0.000									
13	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	138	663,66	29,34	91585	4049	2609	85324	191062
					615,41	15,50	84927	2139		14153	
14	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды DN 15	шт.	138	3194,00	--	440772	--	440772	--	476034
					--	--	--	--		35262	
15	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков	шт.	138	14206,00	--	1960428	--	1960428	--	2117262
					--	--	--	--		156834	
16	2304-1001-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный модели 2250, для воды, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	139	7465,00	--	1037635	--	1037635	--	1120646
					--	--	--	--		83011	
17	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	62,4	798,03	--	49797	--	24773	24524	80267
					401,03	--	25024	--		5946	
18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	798	101,68	1,07	81142	850	1852	76872	170655
					98,30	--	78440	--		12641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Горячее водоснабжение Т3, Т4 (стояки)									
19	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	138	663,66	29,34	91585	4049	2609	85324	191062
					615,41	15,50	84927	2139		14153	
20	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные)	шт.	138	6020,00	--	830760	--	830760	--	897221
					--	--	--	--		66461	
21	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды	шт.	138	14206,00	--	1960428	--	1960428	--	2117262
					--	--	--	--		156834	
22	2304-1001-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный модели 2250, для воды, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	138	7465,00	--	1030170	--	1030170	--	1112584
					--	--	--	--		82414	
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	798	101,68	1,07	81142	850	1852	76872	170655
					98,30	--	78440	--		12641	
24	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	133	1122,90	0,12	149346	16	5025	141419	314026
					1085,00	--	144305	--		23261	
25	2303-0102-3325 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	54	4826,00	--	260604	--	260604	--	281452
					--	--	--	--		20848	
26	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	55	3772,00	--	207460	--	207460	--	224057
					--	--	--	--		16597	
27	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	54	2480,00	--	133920	--	133920	--	144634
					--	--	--	--		10714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8212937**	**10061**	**7684007**	**512684**	**9423670**
							518868	**4278**	--	**698051**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**8212937**				
		Материалы	Тенге				**39783**				
		Всего заработная плата	Тенге					**523146**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7644225**				
		Накладные расходы	Тенге				**512683**				
		Сметная прибыль	Тенге				**698050**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**9423669**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**322**
		Сметная заработная плата	Тенге					**523146**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9423669**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**322**
		Сметная заработная плата	Тенге					**523146**			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1. Встроенные помещения									
		Водопровод хоз-питьевой воды В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	47	101,68	1,07	4779	50	109	4528	10051
					98,30	--	4620	--		745	
29	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	78	101,68	1,07	7931	83	181	7514	16681
					98,30	--	7667	--		1236	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				12710	133	290	12042	26732
							12287	--	--	1981	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				12710				
Материалы			Тенге				290				
Всего заработная плата			Тенге					12287			
		Накладные расходы	Тенге				12041				
		Сметная прибыль	Тенге				1980				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				26732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					12287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					12287			
РАЗДЕЛ 3.Канализация. Жилая часть											
Канализация хоз-бытовая К1. Стояки											
30	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	55	11005,12	64,79	605282	3563	435481	164751	831635
					3022,50	34,10	166238	1876		61603	
31	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	55	21678,25	114,67	1192304	6307	999672	185856	1488413
					3387,72	60,45	186325	3325		110253	
32	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	54	24169,92	222,98	1305176	12041	1129920	166185	1589069
					3022,50	117,80	163215	6361		117709	
33	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	54	7031,50	41,32	379701	2231	246898	129109	549515
					2418,00	21,70	130572	1172		40705	
34	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 для умывальника	шт.	55	3794,00	--	208670	--	208670	--	225364
					--	--	--	--		16694	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3691132	24142	3020641	645901	4683996
							646349	12733	--	346964	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				3691132				
Материалы			Тенге				2811971				
Всего заработная плата			Тенге					659082			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				208670				
		Накладные расходы	Тенге				645901				
		Сметная прибыль	Тенге				346963				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				4683995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					659082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4683995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					659082			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14134398**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1177504				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34336			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17011			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10704938		
		- Накладные расходы	Тенге							1170627	
		- Сметная прибыль	Тенге							1046996	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Куанышев Э.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора Бальчиков О.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь
Наименование объекта - Секция 2. Отопление и вентиляция
Шифр объекта 2-2

АКТ № 9
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление жилой части									
		Отопление жилой части									
1	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	118	100,10	1,07	11812	126	87	11367	25033
					98,30	--	11599	--		1854	
2	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	72	100,97	1,07	7270	77	116	6936	15342
					98,30	--	7077	--		1136	
		Отопление лестничных клеток и техпомещений									
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	283	100,10	1,07	28329	301	210	27261	60038
					98,30	--	27818	--		4447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				47411	504	413	45564	100413
							46494	--	--	7437	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				47411				
	Материалы		Тенге				413				
	Всего заработная плата		Тенге					46494			
		Накладные расходы	Тенге				45564				
		Сметная прибыль	Тенге				7438				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				100413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					46494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				100413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					46494			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Тепловой узел жилой части											
4	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	100,97	1,07	6058	64	96	5780	12785
					98,30	--	5898	--		947	
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	100,10	1,07	3003	32	22	2890	6364
					98,30	--	2949	--		471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9061	96	118	8670	19149
							8847	--	--	1418	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9061				
	Материалы		Тенге				119				
	Всего заработная плата		Тенге					8847			
		Накладные расходы	Тенге				8670				
		Сметная прибыль	Тенге				1418				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8847			
РАЗДЕЛ 3.Отопление встроенных помещений											
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	238	100,10	1,07	23824	253	177	22927	50491
					98,30	--	23394	--		3740	
		Вентиляция жилых помещений									
7	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	159	1918,85	34,21	305096	5439	49745	247450	596750
					1571,78	16,28	249912	2588		44204	
8	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка до 500 мм. Установка	дефлектор	18	18655,14	92,58	335793	1666	224959	107272	478510
					6064,91	16,28	109168	293		35445	
9	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21	4964,38	21,85	104252	459	61883	41276	157170
					1995,71	9,93	41910	208		11642	
10	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,8	5154,00	21,85	179359	760	118507	59229	257675
					1726,79	9,93	60092	345		19087	
11	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10,2	655,00	--	6681	--	6681	--	7215
					--	--	--	--		534	
12	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления воздуховодов	шт.	30	168,00	--	5040	--	5040	--	5443
					--	--	--	--		403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,7	41011,33	1503,14	28708	1052	12365	12042	44010
					21844,80	790,50	15291	553		3260	
		Вентиляция техпомещений									
14	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,4	5153,99	27,38	94833	504	54222	39534	145116
					2179,72	12,69	40107	234		10749	
15	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	4964,38	21,85	55601	245	33004	22014	83824
					1995,71	9,93	22352	111		6209	
16	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20,4	655,00	--	13362	--	13362	--	14431
					--	--	--	--		1069	
17	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления воздуховодов	шт.	60	168,00	--	10080	--	10080	--	10886
					--	--	--	--		806	
18	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 160 мм. Установка	дефлектор	5	10815,88	67,54	54079	338	35683	17777	77605
					3611,69	16,28	18058	81		5749	
19	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 250 мм. Установка	дефлектор	1	12927,88	67,54	12928	68	9248	3555	17802
					3611,69	16,28	3612	16		1319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1229637	10784	634956	573076	1946928
							583898	4430	--	144216	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28708				
	Материалы		Тенге				12364				
	Всего заработная плата		Тенге					15845			
		Накладные расходы	Тенге				12042				
		Сметная прибыль	Тенге				3260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15845			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1200929				
	Материалы		Тенге				587428				
	Всего заработная плата		Тенге					572483			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35163				
	Сдача и испытание		Тенге				26414				
		Накладные расходы	Тенге				561034				
		Сметная прибыль	Тенге				140957				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1902920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	Тенге					572483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1946930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	Тенге					588328			

РАЗДЕЛ 4.Вентиляция встроенных помещении

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка до 160 мм. Установка	дефлектор	9	10815,88	67,54	97343	608	64230	31999	139689
					3611,69	16,28	32505	146		10347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**97343**	**608**	**64230**	**31999**	**139689**
							32505	**146**	**--**	**10347**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**97343**				
	Материалы		Тенге				**64230**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32652**			
	Сдача и испытание		Тенге				**1577**				
		Накладные расходы	Тенге				**31999**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10347**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**139689**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32652**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**139689**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32652**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2206179**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**671744**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11992**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4577**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**699717**		
		- Накладные расходы	Тенге							**659309**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**163418**	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Куанышев Э.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора Балмышев О.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь
Наименование объекта - Секция 2. Электротехническая часть
Шифр объекта 2-2

АКТ № 10
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общедомовые помещения									
		Электрооборудование									
1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1422,07	--	2844	--	43	2017	5250
					1400,70	--	2801	--		389	
2	2307-0501-1020 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	2	15491,00	--	30982	--	30982	--	33461
					--	--	--	--		2479	
3	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1631,12	3,12	4893	9	54	3478	9041
					1610,00	--	4830	--		670	
4	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5 А ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2201,00	--	6603	--	6603	--	7131
					--	--	--	--		528	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1422,07	--	2844	--	43	2017	5250
					1400,70	--	2801	--		389	
6	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	50201,00	--	100402	--	100402	--	108434
					--	--	--	--		8032	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1422,07	--	2844	--	43	2017	5250
					1400,70	--	2801	--		389	
8	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	50201,00	--	100402	--	100402	--	108434
					--	--	--	--		8032	
9	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1422,07	--	1422	--	21	1009	2625
					1400,70	--	1401	--		194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	50201,00	--	50201	--	50201	--	54217
					--	--	--	--		4016	
11	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	40	568,77	--	22751	--	855	15765	41597
					547,40	--	21896	--		3081	
12	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	40	25817,00	--	1032680	--	1032680	--	1115294
					--	--	--	--		82614	
13	1308-0103-2101 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	52	784,87	12,04	40813	626	693	28436	74789
					759,50	--	39494	--		5540	
14	2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8-Д-С/длина 0,64м/	шт.	40	5167,00	--	206680	--	206680	--	223214
					--	--	--	--		16534	
15	2307-0222-0124 РСНБ РК 2015	Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) IEK/длина 0,66м/	шт.	40	6507,00	--	260280	--	260280	--	281102
					--	--	--	--		20822	
16	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,4	4270,00	--	1708	--	1708	--	1845
					--	--	--	--		137	
17	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	32	568,77	--	18201	--	684	12612	33278
					547,40	--	17517	--		2465	
18	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	32	25817,00	--	826144	--	826144	--	892236
					--	--	--	--		66092	
19	1308-0103-2101 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	41,6	784,87	12,04	32650	501	554	22749	59831
					759,50	--	31595	--		4432	
20	2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8-Д-С/длина 0,64м/	шт.	32	5167,00	--	165344	--	165344	--	178572
					--	--	--	--		13228	
21	2307-0222-0124 РСНБ РК 2015	Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) IEK/длина 0,66м/	шт.	32	6507,00	--	208224	--	208224	--	224882
					--	--	--	--		16658	
22	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,32	4270,00	--	1366	--	1366	--	1476
					--	--	--	--		109	
23	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	3	568,77	--	1706	--	64	1182	3120
					547,40	--	1642	--		231	
24	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3	25817,00	--	77451	--	77451	--	83647
					--	--	--	--		6196	
25	1308-0103-2101 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3,9	784,87	12,04	3061	47	52	2133	5609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					759,50	--	2962	--		415	
26	2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8-Д-С/длина 0,64м/	шт.	3	5167,00	--	15501	--	15501	--	16741
					--	--	--	--		1240	
27	2307-0222-0124 РСНБ РК 2015	Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) IEK/длина 0,66м/	шт.	3	6507,00	--	19521	--	19521	--	21083
					--	--	--	--		1562	
28	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	4270,00	--	128	--	128	--	138
					--	--	--	--		10	
29	1308-0303-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	5214,63	9,22	5215	9	376	3478	9388
					4830,00	--	4830	--		695	
30	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-32А, степень защиты IP54	шт.	1	19418,00	--	19418	--	19418	--	20971
					--	--	--	--		1553	
31	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	4	1978,80	2,04	7915	8	486	5343	14319
					1855,24	--	7421	--		1061	
32	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11674,00	--	35022	--	35022	--	37824
					--	--	--	--		2802	
33	2307-0203-0610 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	13195,00	--	13195	--	13195	--	14251
					--	--	--	--		1056	
		Светотехническое оборудование									
34	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	146	626,40	--	91455	--	9675	58881	162363
					560,14	--	81780	--		12027	
35	2307-0106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	3	10988,00	--	32964	--	32964	--	35601
					--	--	--	--		2637	
36	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	4	23025,00	--	92100	--	92100	--	99468
					--	--	--	--		7368	
37	2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели CD 111, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	28	8516,00	--	238448	--	238448	--	257524
					--	--	--	--		19076	
38	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения типа Символ-Д-107-Д, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	111	6314,00	--	700854	--	700854	--	756922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		56068	
39	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	11	637,00	--	7007	--	7007	--	7568
					--	--	--	--		561	
40	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	18	784,79	0,72	14126	13	118	10077	26139
					777,53	--	13995	--		1936	
41	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1857,00	--	16713	--	16713	--	18050
					--	--	--	--		1337	
42	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1857,00	--	16713	--	16713	--	18050
					--	--	--	--		1337	
43	2307-0101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	1524,00	--	6096	--	6096	--	6584
					--	--	--	--		488	
44	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,3	795,00	--	239	--	239	--	258
					--	--	--	--		19	
45	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО24-40	10 шт.	0,1	579,00	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--		5	
		Электроустановочные изделия									
46	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	255,78	--	512	--	66	321	899
					223,00	--	446	--		67	
47	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	14	209,98	0,02	2940	--	136	2019	5355
					200,28	--	2804	--		397	
48	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303,00	--	606	--	606	--	654
					--	--	--	--		48	
49	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	237,00	--	2844	--	2844	--	3072
					--	--	--	--		228	
50	2307-0218-1604 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	252,00	--	504	--	504	--	544
					--	--	--	--		40	
51	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	11	475,22	0,24	5227	3	217	3605	9539
					455,22	--	5007	--		707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	11	167,00	--	1837	--	1837	--	1984
					--	--	--	--		147	
53	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	255,78	--	512	--	66	321	899
					223,00	--	446	--		67	
54	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	209,98	0,02	420	--	19	288	765
					200,28	--	401	--		57	
55	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	419,00	--	838	--	838	--	905
					--	--	--	--		67	
56	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	302,00	--	604	--	604	--	652
					--	--	--	--		48	
		Кабельные изделия									
		Молниезащита									
57	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	35	381,48	5,58	13352	195	4226	6430	21365
					255,17	--	8931	--		1583	
58	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3037,65	42,16	9113	126	5835	2270	12293
					1050,70	--	3152	--		911	
59	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9	620,85	5,20	5588	47	3650	1362	7505
					210,14	--	1891	--		556	
		Заземление									
60	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	620,85	5,20	31042	260	20275	7565	41696
					210,14	--	10507	--		3089	
61	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Главная заземляющая шина. Монтаж оборудования	шт.	2	6307,65	29,05	12615	58	9555	2161	15959
					1501,00	--	3002	--		1182	
62	2307-0222-0219 РСНБ РК 2015	Главная заземляющая шина	шт.	2	42828,00	--	85656	--	85656	--	92508
					--	--	--	--		6852	
63	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	45	642,41	1,54	28909	69	2497	18967	51705
					585,39	--	26343	--		3830	
64	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,04635	208315,00	--	9655	--	9655	--	10428
					--	--	--	--		772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	45	238,56	2,05	10735	92	242	7489	19682
					231,14	--	10401	--		1458	
66	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	45,45	26,00	--	1182	--	1182	--	1276
					--	--	--	--		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4759875**	**2064**	**4446715**	**223992**	**5382575**
							311098	--	--	**398711**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**4621649**				
	Материалы		Тенге				**49519**				
	Всего заработная плата		Тенге					**188397**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4381786**				
		Накладные расходы	Тенге				**135646**				
		Сметная прибыль	Тенге				**380584**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5137879**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**131**
		Сметная заработная плата	Тенге					**188397**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**137044**				
	Материалы		Тенге				**11024**				
	Всего заработная плата		Тенге					**122701**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3203**				
		Накладные расходы	Тенге				**88345**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18031**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**243420**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**86**
		Сметная заработная плата	Тенге					**122701**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1182**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1182**				
		Сметная прибыль	Тенге				**95**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1276**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5382575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**217**
		Сметная заработная плата	Тенге					**311098**			
		РАЗДЕЛ 2.Жилая часть									
		Светотехническое оборудование									
67	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	78	626,40	--	48859	--	5168	31457	86742
					560,14	--	43691	--		6425	
68	2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели CD 111, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	78	8516,00	--	664248	--	664248	--	717388
					--	--	--	--		53140	
69	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	78	637,00	--	49686	--	49686	--	53661
					--	--	--	--		3975	
		Электроустановочные изделия									
70	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	406	255,78	--	103845	--	13308	65186	182554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					223,00	--	90537	--		13523	
71	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	234	303,00	--	70902	--	70902	--	76574
					--	--	--	--		5672	
72	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	172	369,00	--	63468	--	63468	--	68545
					--	--	--	--		5077	
73	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования/для электроплиты/	шт.	78	255,78	--	19951	--	2557	12523	35072
					223,00	--	17394	--		2598	
74	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002/для электроплиты/	шт.	78	1356,00	--	105768	--	105768	--	114229
					--	--	--	--		8461	
75	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	542	255,78	--	138631	--	17767	87022	243705
					223,00	--	120864	--		18052	
76	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	78	209,98	0,02	16378	2	754	11248	29836
					200,28	--	15622	--		2210	
77	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	542	419,00	--	227098	--	227098	--	245266
					--	--	--	--		18168	
78	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	78	302,00	--	23556	--	23556	--	25440
					--	--	--	--		1884	
79	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	250	255,78	--	63944	--	8195	40139	112410
					223,00	--	55749	--		8327	
80	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	250	472,00	--	118000	--	118000	--	127440
					--	--	--	--		9440	
81	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	312	475,22	0,24	148270	75	6166	102261	270573
					455,22	--	142029	--		20042	
82	2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	156	167,00	--	26052	--	26052	--	28136
					--	--	--	--		2084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2307-0219-0104 РСНБ РК 2015	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	156	142,00	--	22152	--	22152	--	23924
					--	--	--	--		1772	
84	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	78	1059,82	2,30	82666	180	2115	57867	151776
					1030,40	--	80371	--		11243	
85	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	78	926,00	--	72228	--	72228	--	78006
					--	--	--	--		5778	
86	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	78	3223,12	3,12	251403	243	--	180835	466818
					3220,00	--	251160	--		34579	
87	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты электрические напольные отдельно стоящие, духовым шкафом четырехкомфортные	шт.	78	30000,00	--	2340000	--	2340000	--	2527200
					--	--	--	--		187200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4657105	500	3839188	588538	5665295
							817416	--	--	419650	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4117227				
	Материалы		Тенге				2115				
	Всего заработная плата		Тенге					331531			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3783158				
		Накладные расходы	Тенге				238702				
		Сметная прибыль	Тенге				348474				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4704404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					331531			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				539878				
	Материалы		Тенге				53917				
	Всего заработная плата		Тенге					485884			
		Накладные расходы	Тенге				349837				
		Сметная прибыль	Тенге				71177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				960892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					485884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5665296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								575
		Сметная заработная плата	Тенге					817416			
		РАЗДЕЛ 3.Система обогрева									
88	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Датчик. Монтаж оборудования	шт.	2	14526,08	--	29052	--	52	20880	53927
					14500,00	--	29000	--		3995	
89	2307-0213-0202 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	1740,00	--	1740	--	1740	--	1879
					--	--	--	--		139	
90	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927,00	--	1927	--	1927	--	2081
					--	--	--	--		154	
91	2307-0213-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	22126,00	--	22126	--	22126	--	23896
					--	--	--	--		1770	
92	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496,00	--	25496	--	25496	--	27536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2040	
93	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	270,37	--	5407	--	757	3348	9456
					232,50	--	4650	--		700	
94	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	20,4	4518,00	--	92167	--	92167	--	99541
					--	--	--	--		7373	
95	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	4	2410,00	--	9640	--	9640	--	10411
					--	--	--	--		771	
96	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6076,81	6,56	6077	7	1426	3344	10174
					4644,39	--	4644	--		754	
97	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879,00	--	5879	--	5879	--	6349
					--	--	--	--		470	
98	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3078,86	26,86	3079	27	--	2197	5698
					3052,00	--	3052	--		422	
99	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	1548,06	22,06	9288	132	--	6592	17151
					1526,00	--	9156	--		1270	
100	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	536,00	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
101	2307-0204-1410 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5167,00	--	5167	--	5167	--	5580
					--	--	--	--		413	
102	2307-0208-0130 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	4039,00	--	4039	--	4039	--	4362
					--	--	--	--		323	
103	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--		39	
104	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--		39	
105	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	518,00	--	1036	--	1036	--	1119
					--	--	--	--		83	
106	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	30	238,56	2,05	7157	62	161	4993	13121
					231,14	--	6934	--		972	
107	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	30,3	60,00	--	1818	--	1818	--	1963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		145	
108	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	156,29	--	4689	--	39	3348	8680
					155,00	--	4650	--		643	
109	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	168510,00	--	5156	--	5156	--	5569
					--	--	--	--		413	
110	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	778,00	--	1556	--	1556	--	1680
					--	--	--	--		124	
111	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	687,00	--	687	--	687	--	742
					--	--	--	--		55	
112	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	2	3558,00	--	7116	--	7116	--	7685
					--	--	--	--		569	
113	1308-0206-1719 РСНБ РК 2015	Труба пластиковая диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	1	1241,47	20,92	1241	21	334	638	2029
					885,59	--	886	--		150	
114	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,02	1156,00	--	1179	--	1179	--	1273
					--	--	--	--		94	
115	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	1	525,00	--	525	--	525	--	567
					--	--	--	--		42	
116	2306-1703-0131 РСНБ РК 2015	Нагреватель ШО-1	шт.	1	3515,00	--	3515	--	3515	--	3796
					--	--	--	--		281	
117	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1	605,73	--	606	--	266	258	933
					339,71	--	340	--		69	
118	2111-0403-0422 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	2634,00	--	2897	--	2897	--	3129
					--	--	--	--		232	
119	2306-1710-2562 РСНБ РК 2015	Пластина PG16	шт.	4	717,00	--	2868	--	2868	--	3097
					--	--	--	--		229	
120	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	4	258,00	--	1032	--	1032	--	1115
					--	--	--	--		83	
121	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут металлический DN 100	шт.	4	133,00	--	532	--	532	--	575
					--	--	--	--		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**266215**	**248**	**202653**	**45598**	**336755**
							63312	**--**	**--**	**24942**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**245950**				
	Материалы		Тенге				**1183**				
	Всего заработная плата		Тенге					**51394**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**193193**				
		Накладные расходы	Тенге				**37003**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22636**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**305589**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51394**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16737**				
	Материалы		Тенге				**1853**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11918**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2897**				
		Накладные расходы	Тенге				**8595**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2027**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27358**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11918**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3529**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3529**				
		Сметная прибыль	Тенге				**282**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3811**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**336758**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**63312**			
		РАЗДЕЛ 4.Фасадное освещения									
122	**1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка в оконных проемах**	**шт.**	**30**	**1234,91**	**0,86**	**37047**	**26**	**2425**	**24909**	**66913**
					1153,19	**--**	**34596**	**--**		**4956**	
123	**2307-0106-0363 РСНБ РК 2015**	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки NK-WA36WW-36, мощность 36 Вт**	**шт.**	**24**	**18073,00**	**--**	**433752**	**--**	**433752**	**--**	**468452**
					--	**--**	**--**	**--**		**34700**	
124	**2307-0106-0508 РСНБ РК 2015**	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки DLUX-200W, мощность 200 Вт**	**шт.**	**6**	**69283,00**	**--**	**415698**	**--**	**415698**	**--**	**448954**
					--	**--**	**--**	**--**		**33256**	
125	**2307-0202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55**	**шт.**	**2**	**525,00**	**--**	**1050**	**--**	**1050**	**--**	**1134**
					--	**--**	**--**	**--**		**84**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**887547**	**26**	**852925**	**24909**	**985453**
							34596	**--**	**--**	**72996**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**850500**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**850500**				
		Сметная прибыль	Тенге				**68040**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**918540**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37047**				
	Материалы		Тенге				**2426**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34596**			
		Накладные расходы	Тенге				**24909**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4956**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					34596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				985453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					34596			
		РАЗДЕЛ 5.Встроенные помещения									
		Электрооборудование									
126	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1422,07	--	1422	--	21	1009	2625
					1400,70	--	1401	--		194	
127	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	50201,00	--	50201	--	50201	--	54217
					--	--	--	--		4016	
128	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1422,07	--	4266	--	64	3026	7875
					1400,70	--	4202	--		583	
129	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА,класс точности 1	шт.	3	50201,00	--	150603	--	150603	--	162651
					--	--	--	--		12048	
		Кабельные изделия									
130	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарноесечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	70	116,12	1,14	8128	80	517	5423	14635
					107,59	--	7531	--		1084	
131	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	995872,00	--	71105	--	71105	--	76794
					--	--	--	--		5688	
		Трубы									
132	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	70	282,09	2,31	19746	161	842	13495	35900
					267,76	--	18743	--		2659	
133	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	70,7	171,00	--	12090	--	12090	--	13057
					--	--	--	--		967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				317562	241	285443	22953	367754
							31877	--	--	27239	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				277598				
	Материалы		Тенге				85				
	Всего заработная плата		Тенге					5603			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				271909				
		Накладные расходы	Тенге				4034				
		Сметная прибыль	Тенге				22531				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				304162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5603			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27874				
	Материалы		Тенге				1359				
	Всего заработная плата		Тенге					26274			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				18918				
		Сметная прибыль	Тенге				3743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26274			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12090				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12090				
		Сметная прибыль	Тенге				967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13057				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				367754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					31877			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								12737832
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1258298				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3079			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9626924		
		- Накладные расходы	Тенге							905990	
		- Сметная прибыль	Тенге							943538	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Куанышев Э.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора — Балышев О.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь

Наименование объекта - Секция 2. Слаботочные сети

Шифр объекта 2-2

АКТ № 11
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация									
1	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	428	153,87	4,42	65857	1892	18995	32904	106662
					105,07	1,71	44970	730		7901	
2	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	35	227,62	13,48	7967	472	2504	3722	12624
					142,60	5,12	4991	179		935	
3	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	436,56	32,00	--	13970	--	13970	--	15088
					--	--	--	--		1118	
4	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	35,7	109,00	--	3891	--	3891	--	4203
					--	--	--	--		311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**91685**	**2364**	**39360**	**36626**	**138577**
							49961	**909**	**--**	**10265**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**73824**				
	Материалы		Тенге				**21499**				
	Всего заработная плата		Тенге					**50870**			
		Накладные расходы	Тенге				**36626**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8836**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**119286**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**50870**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**17861**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17861**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1429**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**19290**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**138576**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**50870**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					РАЗДЕЛ 2.Телевидение						
5	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	78	31,00	--	2418	--	2418	--	2611
					--	--	--	--		193	
6	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	252	153,87	4,42	38776	1114	11184	19373	62801
					105,07	1,71	26478	430		4652	
7	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	257,04	26,00	--	6683	--	6683	--	7218
					--	--	--	--		535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**47877**	**1114**	**20285**	**19373**	**72630**
							26478	**430**	**--**	**5380**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**41194**				
	Материалы		Тенге				**11184**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26907**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2418**				
		Накладные расходы	Тенге				**19373**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4845**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**65412**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26907**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6683**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6683**				
		Сметная прибыль	Тенге				**535**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7218**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**72630**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26907**			
					РАЗДЕЛ 3.Домофон						
8	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Блок управления и питания домофона. Монтаж оборудования	комплект	2	2016,86	10,46	4034	21	--	2889	7477
					2006,40	--	4013	--		554	
9	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	18742,00	--	37484	--	37484	--	40483
					--	--	--	--		2999	
10	1310-0901-1504 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный. Монтаж оборудования	шт.	2	1853,00	--	3706	--	--	2668	6884
					1853,00	--	3706	--		510	
11	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм	шт.	2	9803,00	--	19606	--	19606	--	21174
					--	--	--	--		1568	
12	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Блок вызова. Монтаж оборудования	система	2	2016,86	10,46	4034	21	--	2889	7477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2006,40	--	4013	--		554	
13	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	8261,00	--	16522	--	16522	--	17844
					--	--	--	--		1322	
14	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	2	6368,00	--	12736	--	12736	--	13755
					--	--	--	--		1019	
15	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Замок электромагнитный. Монтаж оборудования	система	2	2016,86	10,46	4034	21	--	2889	7477
					2006,40	--	4013	--		554	
16	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	11656,00	--	23312	--	23312	--	25177
					--	--	--	--		1865	
17	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	2	847,50	--	1695	--	270	869	2769
					712,50	--	1425	--		205	
18	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	4523,00	--	9046	--	9046	--	9770
					--	--	--	--		724	
19	1310-0901-1504 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций. Монтаж оборудования	шт.	9	1853,00	--	16677	--	--	12007	30979
					1853,00	--	16677	--		2295	
20	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	9	3614,00	--	32526	--	32526	--	35128
					--	--	--	--		2602	
21	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное. Монтаж оборудования	шт.	78	738,84	--	57630	--	14106	26550	90914
					558,00	--	43524	--		6734	
22	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	78	2085,00	--	162630	--	162630	--	175640
					--	--	--	--		13010	
23	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	234	201,00	--	47034	--	47034	--	50797
					--	--	--	--		3763	
24	1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	663	109,15	23,19	72365	15373	471	37549	118708
					85,25	7,60	56521	5035		8793	
25	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,07446	54535,00	--	4061	--	4061	--	4386
					--	--	--	--		325	
26	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,6018	20093,00	--	12092	--	12092	--	13059
					--	--	--	--		967	
27	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	701	153,87	4,42	107864	3099	31111	53891	174696
					105,07	1,71	73654	1195		12940	
28	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	687,48	26,00	--	17874	--	17874	--	19304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1430	
29	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	27,54	60,00	--	1652	--	1652	--	1785
					--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**668613**	**18535**	**442533**	**142201**	**875683**
							207545	**6231**	--	**64865**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**649086**				
	Материалы		Тенге				**45957**				
	Всего заработная плата		Тенге					**213776**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**377049**				
		Накладные расходы	Тенге				**142203**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63303**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**854593**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**140**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213776**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**19527**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19527**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1562**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21089**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**875682**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**140**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213776**			
		РАЗДЕЛ 4.Видеонаблюдение									
30	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	1	8007,10	1585,05	8007	1585	222	4094	13069
					6200,00	511,50	6200	512		968	
31	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный 19", 9U,600x450мм /LWR5-09U64-MF/	шт.	1	54797,00	--	54797	--	54797	--	59181
					--	--	--	--		4384	
32	2306-1701-0713 РСНБ РК 2015	Кабель органайзер горизонтальный,1U 5 колец /C005-1V5RM/	шт.	1	6239,00	--	6239	--	6239	--	6738
					--	--	--	--		499	
33	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Патч-панель UTP категории 5e, 1U,24 порта /PP24-UC5EU-R05/	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
					--	--	--	--		85	
34	2307-0220-0806 РСНБ РК 2015	Блок розеток PDU в 19" шкаф, 9 розеток,1U, шнур 2м /PH22-901/	шт.	1	7639,00	--	7639	--	7639	--	8250
					--	--	--	--		611	
35	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтажоборудования	шт.	1	6386,30	1277,64	6386	1278	458	3092	10236
					4650,00	418,50	4650	419		758	
36	2308-0102-0406 РСНБ РК 2015	Сетевой коммутотор 8 портов, PoE 802.3af, бюджет PoE 300Вт, 2x1Gb, 2xSFP /RVI-1NS08F-2T(1G)/	шт.	1	202024,00	--	202024	--	202024	--	218186
					--	--	--	--		16162	
37	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	5849,42	--	5849	--	149	3477	10073
					5700,00	--	5700	--		746	
38	2308-0502-0412 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 8-камер,3Мп при 25к/сек,2HDMI, ethernet 2x1Gb /RVI-IPN8/2-4K/	шт.	1	337333,00	--	337333	--	337333	--	364320
					--	--	--	--		26987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий, объем памяти 6 ТБ	шт.	1	76397,00	--	76397	--	76397	--	82509
					--	--	--	--		6112	
40	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	11986,63	2082,08	11987	2082	1566	5503	18888
					8338,50	682,00	8339	682		1399	
41	2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	Однофазный ИБП, 3кВа, без АКБ, зарядное устройство 1А /SMALLC3EXT/	шт.	1	374484,00	--	374484	--	374484	--	404443
					--	--	--	--		29959	
42	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Батарейный блок для SMALLC3EXT /BPSMLC3-96V/	шт.	1	81204,00	--	81204	--	81204	--	87700
					--	--	--	--		6496	
43	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 22"	шт.	1	57278,00	--	57278	--	57278	--	61860
					--	--	--	--		4582	
44	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	6	2840,38	10,28	17042	62	--	12226	31610
					2830,10	--	16981	--		2341	
45	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Уличная IP-камера видеонаблюдения, 2Мп,Poe 802,3af; 7,5Вт; -40...+50С /RVi-IPC42LS (2.8-12)/	шт.	6	97758,00	--	586548	--	586548	--	633472
					--	--	--	--		46924	
46	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	2435,36	5,66	4871	11	--	3499	9039
					2429,70	--	4859	--		670	
47	2308-0501-2148 РСНБ РК 2015	Купольная IP-камера видеонаблюдения, 2Мп,Poe 802,3af; 5,5Вт; -40...+50С /RVi-IPC32S (2.8-12)/	шт.	2	34422,00	--	68844	--	68844	--	74352
					--	--	--	--		5508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1907990**	**5018**	**1856243**	**31891**	**2095072**
							46729	**1612**	--	**155191**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1907990**				
	Материалы		Тенге				**2396**				
	Всего заработная плата		Тенге					**48341**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1853848**				
		Накладные расходы	Тенге				**31890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**155190**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2095071**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					48341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2095071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					48341			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3181962**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**330712**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**27031**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9181			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2358421		
		- Накладные расходы	Тенге							230091	
		- Сметная прибыль	Тенге							235701	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Куанышев Э.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора Баллышев О.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь

Наименование объекта - Секция 2. Лифты

Шифр объекта 2-2

АКТ № 12
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Жилая часть									
1	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1163835,06	5736,21	1163835	5736	63665	667896	1978269
					1094433,89	476,94	1094434	477		146538	
2	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	3	-170283,26	-638,00	-510850	-1914	-47731	-281441	-855674
					-153735,12	-57,66	-461205	-173		-63383	
3	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять илиуменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	16,6	-11993,28	-52,38	-199089	-870	-23885	-106388	-329914
					-10502,05	-4,34	-174334	-72		-24438	
4	5110-0101-1601 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК,грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	7614646,00	--	7614646	--		--	7614646
					--	--	--	--	7614646	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8068543**	**2953**	**-7951**	**280067**	**8407327**
							458895	**232**	**7614646**	**58717**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**7614646**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**7614646**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**453897**				
		Материалы	Тенге				**-7950**				
		Всего заработная плата	Тенге					**459126**			
		Накладные расходы	Тенге				**280067**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58717**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				792681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					459126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8407327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					459126			
		РАЗДЕЛ 2.Встроенные помещения									
		Встроенные помещения									
5	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	65197,99	6529,03	65198	6529	--	37607	111029
					58668,96	2981,09	58669	2981		8224	
6	1303-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Подъемникивертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр перемещения , более или менее 2	остановка	1	-26909,48	-2180,88	-26909	-2181	--	-15691	-46008
					-24728,60	-993,70	-24729	-994		-3408	
7	ОО"NOvOPrOM KAzAKHsTAn"	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	340000,00	--	340000	--		--	340000
					--	--	--	--	340000	--	
8	ОО"NOvOPrOM KAzAKHsTAn"	Транспортные расходы платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением	комплект	1	71428,57	--	71429	--		--	77143
					--	--	--	--		5714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				449717	4348	--	21916	482164
							33940	1987	340000	10530	
Стоимость оборудования			Тенге				340000				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				340000				
Стоимость монтажных работ			Тенге				38289				
Всего заработная плата			Тенге					35928			
		Накладные расходы	Тенге				21916				
		Сметная прибыль	Тенге				4816				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				65021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35928			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				71429				
Транспортные расходы			Тенге				71429				
		Сметная прибыль	Тенге				5714				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				77143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				482164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35928			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								8889491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				492835				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7301			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2219			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-7951		
		- Перевозка грузов	Тенге				71429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7954646		
		- Накладные расходы	Тенге							301983	
		- Сметная прибыль	Тенге							69247	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Куанышев Э.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора Балмышев О.Н.