Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь

Наименование объекта - Секция 3.Архитектурно-строительная часть

Шифр объекта 2-3

АКТ № 13
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Ростверк									
1	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	25,889	18798,16	982,66	486666	25440	7457	421276	980577
					17527,50	354,24	453769	9171		72635	
		Приямок П1 /лист АС-37/									
2	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/гильзы/**	м	1,7	-5427,00	--	-9226	--	-9226	--	-9964
					--	--	--	--		-738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**477440**	**25440**	**-1769**	**421276**	**970613**
							453769	**9171**	**--**	**71897**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**486666**				
	Материалы		Тенге				**7456**				
	Всего заработная плата		Тенге					**462940**			
		Накладные расходы	Тенге				**421276**				
		Сметная прибыль	Тенге				**72635**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**980577**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**323**
		Сметная заработная плата	Тенге					**462940**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-9226**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-9226**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-738**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-9964**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**970613**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**323**
		Сметная заработная плата	Тенге					**462940**			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки									
		Внутренние стены и перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	532,332	1422,00	--	756976	--	756976	--	817534
					--	--	--	--		60558	
4	1108-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	82,125	4236,49	258,87	347922	21260	205140	118011	503208
					1479,72	65,41	121522	5372		37275	
5	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов) (разделение офиса и квартиры)	72,09	2074,29	26,64	149536	1920	42802	95089	264195
					1453,93	11,67	104814	841		19570	
6	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	75,6945	423,00	--	32019	--	32019	--	34580
					--	--	--	--		2562	
7	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	75,6945	534,00	--	40421	--	40421	--	43655
					--	--	--	--		3234	
8	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	72,09	994,44	12,62	71689	910	--	54158	135915
					981,83	6,67	70780	480		10068	
9	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	7,42527	9466,00	--	70288	--	70288	--	75911
					--	--	--	--		5623	
10	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	257,39	1704,36	15,15	438685	3900	145212	262098	756846
					1125,04	6,40	289573	1647		56063	
11	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	270,2595	364,00	--	98374	--	98374	--	106244
					--	--	--	--		7870	
12	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	21,9	36932,95	2571,60	808832	56318	72256	534797	1451119
					31062,00	1069,50	680258	23422		107490	
13	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные жесткие из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки ПЖ 120/техэтаж соприкасающие стены с жилым помещением на 1м/	м3	21,243	21428,00	--	455195	--	455195	--	491611
					--	--	--	--		36416	
		Армирование кладки балконов воздушной зоны									
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,93057	176,98	3,40	5474	105	3491	1309	7326
					60,71	0,62	1878	19		543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3275410	84413	1922174	1065462	4688144
							1268824	31782	--	347272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3275410				
	Материалы		Тенге				468901				
	Всего заработная плата		Тенге					1300606			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1453273				
		Накладные расходы	Тенге				1065462				
		Сметная прибыль	Тенге				347270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4688142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								880
		Сметная заработная плата	Тенге					1300606			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4688142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								880
		Сметная заработная плата	Тенге					1300606			
		РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия									
		Плиты перекрытия подвала									
		Балконная плита ПБ1 подвала									
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,0704	176,98	3,40	3906	75	2491	934	5227
					60,71	0,62	1340	14		387	
		Балконная плита ПБ2 подвала									
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,660624	176,98	3,40	1356	26	865	324	1814
					60,71	0,62	465	5		134	
		Плиты перекрытия 1-этажа									
		Балконная плита ПБ1 1-этажа									
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,0704	176,98	3,40	3906	75	2491	934	5227
					60,71	0,62	1340	14		387	
		Балконная плита ПБ2 1-этажа									
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,660624	176,98	3,40	1356	26	865	324	1814
					60,71	0,62	465	5		134	
		Плиты перекрытия типового этажа									
		Балконная плита ПБ4 типового этажа									
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	77,2464	176,98	3,40	13671	262	8720	3269	18295
					60,71	0,62	4689	48		1355	
		Балконная плита ПБ5 типового этажа									
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	77,2464	176,98	3,40	13671	262	8720	3269	18295
					60,71	0,62	4689	48		1355	
		Балконная плита ПБ8 типового этажа									
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,624368	176,98	3,40	9490	182	6053	2269	12700
					60,71	0,62	3255	33		941	
		Плиты перекрытия на отм. +25.200/лист АС-67/									
		Монолитные участки МУ-2.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,746548	176,98	3,40	309	6	197	74	414
					60,71	0,62	106	1		31	
		Балконная плита ПБ1 на отм. +25.200									
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,0704	176,98	3,40	3906	75	2491	934	5227
					60,71	0,62	1340	14		387	
		Балконная плита ПБ2 на отм. +25.200									
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,660624	176,98	3,40	1356	26	865	324	1814
					60,71	0,62	465	5		134	
		Плиты перекрытия техэтажа на отм. +27.390									
		Монолитные участки МУ-2.3									
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,686336	176,98	3,40	1537	30	980	368	2057
					60,71	0,62	527	5		152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54464	1046	34738	13023	72884
							18682	191	--	5397	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54464				
	Материалы		Тенге				34737				
	Всего заработная плата		Тенге					18872			
		Накладные расходы	Тенге				13022				
		Сметная прибыль	Тенге				5399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18872			
		РАЗДЕЛ 4.Лестница Л-1									
		Лестничные марши									
26	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	70,86	2346,96	15,15	166306	1074	85512	72156	257539
					1125,04	6,40	79720	453		19077	
		Ограждения лестниц ОЛ-1 /19шт/, ОЛ-2, 3 /1шт//лист АС-95/									
27	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	68,58	784,12	83,26	53775	5710	5345	53580	115943
					622,92	39,19	42720	2687		8588	
28	2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	68,58	10440,00	--	715975	--	715975	--	773253
					--	--	--	--		57278	
		Металлическая лестница СМ/вход в МО/									
29	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2668	80527,12	27189,17	21485	7254	2658	9782	33768
					43378,90	9758,93	11573	2604		2501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2668	463337,00	--	123618	--	123618	--	133508
					--	--	--	--		9889	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,8044	176,98	3,40	1558	30	994	373	2085
					60,71	0,62	534	5		154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1082716	14067	934102	135891	1316096
							134548	5750	--	97487	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				221638				
	Материалы		Тенге				91851				
	Всего заработная плата		Тенге					126120			
		Накладные расходы	Тенге				126109				
		Сметная прибыль	Тенге				27820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				375567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					126120			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				861078				
	Материалы		Тенге				2657				
	Всего заработная плата		Тенге					14177			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				839594				
		Накладные расходы	Тенге				9782				
		Сметная прибыль	Тенге				69669				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				940529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1316096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					140298			
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Подвальный этаж									
		Тип 07									
32	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Огрунтовка	м2	15,79	157,95	2,37	2494	37	1329	782	3538
					71,45	0,31	1128	5		262	
33	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие масляной краской МА-15	м2 отделываемой поверхности	15,79	274,52	1,11	4335	18	1576	2200	7058
					173,60	0,59	2741	9		523	
		Тип 08									
34	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	75,36	3467,12	81,66	261282	6154	140174	110874	401929
					1525,40	39,77	114954	2997		29773	
		Первый этаж									
		Тип 03""									
35	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	35,72	2685,65	13,01	95931	465	84743	10316	114747
					300,20	7,04	10723	251		8500	
		Тип 06									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,49	725,46	30,74	15590	661	6299	8445	25958
					401,57	16,48	8630	354		1923	
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	21,49	166,37	10,41	3575	224	3138	311	4197
					9,93	5,45	213	117		311	
38	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	21,49	3440,00	78,45	73926	1686	41533	29668	111881
					1428,88	39,77	30707	855		8287	
		Тип 04									
39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,89	725,46	30,74	6449	273	2606	3493	10738
					401,57	16,48	3570	147		795	
40	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	8,89	332,74	20,82	2958	185	2597	257	3472
					19,85	10,90	176	97		257	
41	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,89	3467,12	81,66	30823	726	16536	13080	47414
					1525,40	39,77	13561	354		3512	
		Тип 04"									
42	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Огрунтовка	м2	9,6	157,95	2,37	1516	23	807	475	2151
					71,45	0,31	686	3		159	
43	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие масляной краской МА-15	м2 отделываемой поверхности	9,6	274,52	1,11	2635	11	957	1338	4291
					173,60	0,59	1667	6		318	
		Тип 9									
44	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ПСБ-С толщ. 30 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,2	982,53	32,92	21812	731	13068	7898	32087
					360,94	17,53	8013	389		2377	
45	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,2	200,27	0,59	4446	13	3439	941	5818
					44,78	0,31	994	7		431	
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,2	725,46	30,74	16105	682	6508	8724	26815
					401,57	16,48	8915	366		1986	
47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	22,2	332,74	20,82	7387	462	6484	642	8671
					19,85	10,90	441	242		642	
		Тип 1									
48	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	128,64	2685,65	13,01	345482	1674	305190	37152	413245
					300,20	7,04	38618	906		30611	
		Типовой этаж									
		Тип 03									
49	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	128	3467,12	81,66	443791	10453	238087	188321	682682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1525,40	39,77	195251	5091		50569	
		Тип 03""									
50	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	482,72	2685,65	13,01	1296417	6280	1145224	139413	1550696
					300,20	7,04	144913	3399		114866	
		Тип 02									
51	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	247,12	3467,12	81,66	856795	20181	459658	363578	1318003
					1525,40	39,77	376956	9829		97630	
		Тип 06									
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	96,12	725,46	30,74	69731	2954	28178	37772	116103
					401,57	16,48	38599	1584		8600	
53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	96,12	166,37	10,41	15992	1001	14037	1389	18771
					9,93	5,45	954	524		1390	
54	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	297,36	3440,00	78,45	1022919	23328	574699	410516	1548109
					1428,88	39,77	424892	11827		114675	
		Тип 04									
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	66,08	725,46	30,74	47938	2031	19371	25967	79818
					401,57	16,48	26536	1089		5912	
56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	66,08	332,74	20,82	21988	1376	19300	1910	25810
					19,85	10,90	1312	720		1912	
57	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	66,08	3467,12	81,66	229107	5396	122913	97221	352434
					1525,40	39,77	100798	2628		26106	
		Тип 04"									
58	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Огрунтовка	м2	76,8	157,95	2,37	12131	182	6462	3803	17208
					71,45	0,31	5487	24		1275	
59	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие масляной краской МА-15	м2 отделываемой поверхности	76,8	274,52	1,11	21083	85	7666	10703	34329
					173,60	0,59	13332	46		2543	
		Тип 06"									
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	79,64	725,46	30,74	57775	2448	23346	31296	96197
					401,57	16,48	31981	1313		7126	
61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	79,64	166,37	10,41	13250	829	11630	1151	15553
					9,93	5,45	791	434		1152	
62	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	79,64	3440,00	78,45	273962	6248	153918	109946	414620
					1428,88	39,77	113796	3168		30713	
		Тип 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	1793,1	2685,65	13,01	4815640	23329	4254022	517858	5760178
					300,20	7,04	538289	12624		426680	
		Технический этаж									
		Тип 06									
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,81	725,46	30,74	6391	271	2582	3462	10642
					401,57	16,48	3538	145		788	
65	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	8,81	166,37	10,41	1466	92	1287	127	1721
					9,93	5,45	87	48		127	
66	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,81	3440,00	78,45	30306	691	17027	12163	45866
					1428,88	39,77	12588	350		3398	
		Тип 04									
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,25	725,46	30,74	5985	254	2418	3242	9965
					401,57	16,48	3313	136		738	
68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	8,25	332,74	20,82	2745	172	2409	239	3222
					19,85	10,90	164	90		239	
69	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,25	3467,12	81,66	28604	674	15345	12138	44001
					1525,40	39,77	12585	328		3259	
		Тип 13									
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,4	725,46	30,74	4643	197	1876	2515	7731
					401,57	16,48	2570	106		573	
71	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/	м2 стяжки	6,4	499,11	31,23	3194	200	2803	278	3750
					29,78	16,35	191	105		278	
72	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011968	17458,12	1488,36	209	18	--	181	421
					15938,40	695,24	191	8		31	
73	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011968	247357,00	--	2960	--	2960	--	3197
					--	--	--	--		237	
		Плинтуса									
74	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	650,49	623,16	1,76	405362	1145	169952	220778	676230
					360,14	0,93	234265	605		50091	
75	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3457,28	286,43	2,35	990266	8120	636533	328156	1423896
					99,97	1,01	345613	3490		105474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**11577398**	**131977**	**8570687**	***2760719***	***15485163***
							2874725	**66817**	--	**1147049**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11577398**				
	Материалы		Тенге				**8567735**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2941542**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2960**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2760718				
		Сметная прибыль	Тенге				1147049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15485165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2070
		Сметная заработная плата	Тенге					2941542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15485165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2070
		Сметная заработная плата	Тенге					2941542			
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Дверные блоки									
76	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	398,37	1897,67	81,94	755974	32643	199592	485720	1341030
					1314,70	40,04	523739	15950		99336	
77	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	218,82	5244,00	--	1147492	--	1147492	--	1239291
					--	--	--	--		91799	
78	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	179,55	4298,00	--	771706	--	771706	--	833442
					--	--	--	--		61736	
79	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1178,85	311,00	--	366622	--	366622	--	395952
					--	--	--	--		29330	
80	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	235	5504,00	--	1293440	--	1293440	--	1396915
					--	--	--	--		103475	
81	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	235	3544,00	--	832840	--	832840	--	899467
					--	--	--	--		66627	
82	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	470	490,00	--	230300	--	230300	--	248724
					--	--	--	--		18424	
83	2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	78	752,00	--	58656	--	58656	--	63348
					--	--	--	--		4692	
		Оконные блоки									
84	1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	Приборы фрамужные /защита для детей/. Установка	комплект	224	5828,54	2,24	1305594	501	992544	281451	1714008
					1395,31	0,78	312549	174		126964	
		Жалюзийная решетка ЖР-1									
85	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,6384	66961,60	2565,21	42748	1638	2495	26891	75210
					60486,80	560,18	38615	358		5571	
86	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,6384	709956,00	--	453236	--	453236	--	489495
					--	--	--	--		36259	
87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2768	176,98	3,40	226	4	144	54	302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					60,71	0,62	78	1		22	
		Витражи									
88	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	48,76	2525,64	2,63	123150	128	63997	53122	190374
					1210,51	--	59025	--		14102	
89	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ВВ-1/	м2	14,49	18051,00	--	261559	--	261559	--	282484
					--	--	--	--		20925	
90	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ВВ-1/	м2	24,84	30926,00	--	768202	--	768202	--	829658
					--	--	--	--		61456	
91	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/ВН-1/2/	м2	1,24	21464,00	--	26615	--	26615	--	28745
					--	--	--	--		2129	
92	2109-0202-1302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ВН-1/2/	м2	1,94	27270,00	--	52904	--	52904	--	57136
					--	--	--	--		4232	
93	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ВН-2/	м2	6,25	13427,00	--	83919	--	83919	--	90632
					--	--	--	--		6714	
94	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001/ВН-1/1, ВН-1/2, ВН-2/	м2	25,7475	-1732,00	--	-44595	--	-44595	--	-48162
					--	--	--	--		-3568	
95	2113-0506-0303 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное 6 мм ГОСТ 30698-2000/ВН-1/1, ВН-1/2, ВН-2/	м2	25,7475	4794,00	--	123434	--	123434	--	133308
					--	--	--	--		9875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**8654023**	**34914**	**7685102**	**847238**	**10261359**
							934005	**16482**	--	**760100**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5742803**				
	Материалы		Тенге				**1256278**				
	Всего заработная плата		Тенге					**911515**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3557858**				
		Накладные расходы	Тенге				**820347**				
		Сметная прибыль	Тенге				**525052**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7088202**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**613**
		Сметная заработная плата	Тенге					**911515**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2911220**				
	Материалы		Тенге				**2496**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					38972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2868472				
		Накладные расходы	Тенге				26891				
		Сметная прибыль	Тенге				235049				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3173160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					38972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10261362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								643
		Сметная заработная плата	Тенге					950487			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
		Техподполье									
96	1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	299,1	-510,57	-13,04	-152710	-3900	-25955	-135141	-310879
					-410,75	--	-122855	--		-23028	
97	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	401,46	340,75	2,87	136799	1153	49153	69684	223001
					215,45	1,52	86493	612		16519	
98	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,96	796,39	10,05	26249	331	7923	14492	44000
					545,97	3,61	17995	119		3259	
99	1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	121,03	-510,57	-13,04	-61794	-1578	-10503	-54684	-125796
					-410,75	--	-49713	--		-9318	
100	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	218,58	354,69	0,82	77528	179	15636	49448	137133
					282,34	0,44	61713	96		10158	
101	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	18,36	3924,86	36,23	72060	665	40048	25363	105217
					1707,38	19,41	31347	356		7794	
102	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	55,05	448,17	1,70	24672	93	10331	11438	38999
					258,82	0,90	14248	50		2889	
103	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	376,01	118,61	0,82	44600	308	3126	33065	83878
					109,48	0,44	41166	165		6213	
104	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	10,4	317,54	2,58	3302	27	1267	1618	5314
					193,06	1,37	2008	14		394	
105	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	13,6	118,61	0,82	1613	11	113	1196	3034
					109,48	0,44	1489	6		225	
		Первый и типовые этажи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	578,883	1158,14	7,68	670428	4446	130038	430047	1188514
					925,82	2,79	535944	1615		88038	
107	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	957,45	272,60	2,30	261003	2200	93780	132953	425472
					172,36	1,22	165023	1168		31516	
108	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	2816,7	620,70	5,82	1748338	16384	--	1385563	3384613
					614,89	--	1731954	--		250712	
109	2203-0301-0601 РСНБ РК 2015	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна до 3500 мм, в комплекте	м2	2535,03	1339,00	--	3394405	--	3394405	--	3665958
					--	--	--	--		271552	
110	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	3850,7	392,55	--	1511589	--	315918	956537	2665576
					310,51	--	1195671	--		197450	
111	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15к=0,7	Стены внутренние. Выравнивание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 7 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4734,977	1114,95	14,06	5279250	66588	1593429	2914557	8849311
					764,36	5,06	3619233	23962		655505	
112	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Стены внутренние. Оштукатуривание (затирка)поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	5464,32	796,39	10,05	4351735	54889	1313478	2402496	7294569
					545,97	3,61	2983368	19752		540338	
113	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	560,32	1367,36	65,63	766162	36773	191123	455981	1319914
					960,64	56,59	538266	31710		97771	
114	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1550,97	354,69	0,82	550109	1269	110942	350864	973051
					282,34	0,44	437898	682		72078	
115	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6453,5	573,74	3,89	3702660	25110	860675	2264175	6444182
					436,49	2,07	2816875	13344		477347	
116	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1196	3924,86	36,23	4694133	43334	2608778	1652190	6854029
					1707,38	19,41	2042021	23217		507706	
117	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	506,14	1425,04	11,02	721272	5575	136214	465179	1281367
					1144,91	3,93	579483	1991		94916	
118	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,3	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,2	477,83	6,03	37844	477	11422	20893	63437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					327,58	2,17	25945	172		4699	
119	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,2	3417,25	47,65	270646	3774	57622	169094	474919
					2642,04	26,74	209250	2118		35179	
120	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	585,34	581,32	3,94	340269	2308	79095	208074	592210
					442,25	2,09	258866	1226		43867	
		Балконы и лоджии квартир									
121	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем	м2	323,534	6749,72	25,35	2183764	8201	1257759	736192	3153552
					2836,81	7,53	917804	2436		233596	
122	1115-0212-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	636,73	1244,00	5,89	792095	3753	243175	437684	1328161
					856,20	3,04	545167	1938		98382	
123	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	99	2710,20	36,69	268309	3633	99593	133574	434034
					1667,50	19,04	165083	1885		32151	
124	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по декорштукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	636,73	717,18	4,86	456650	3097	106147	279242	794763
					545,61	2,58	347406	1646		58871	
		Технический этаж									
125	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	106,65	775,87	4,92	82746	525	15367	53635	147292
					626,86	1,78	66854	190		10911	
126	1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	318,35	510,57	13,04	162538	4151	27625	143838	330887
					410,75	--	130762	--		24510	
127	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	106,65	340,75	2,87	36341	306	13058	18512	59242
					215,45	1,52	22977	163		4388	
128	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	318,35	118,61	0,82	37761	260	2648	27994	71016
					109,48	0,44	34853	140		5260	
129	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	225,73	796,39	10,05	179769	2267	54260	99247	301337
					545,97	3,61	123242	816		22321	
130	1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	160,99	510,57	13,04	82196	2099	13970	72739	167330
					410,75	--	66127	--		12395	
131	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,28	1367,36	65,63	111139	5334	27724	66145	191467
					960,64	56,59	78081	4600		14183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	165,47	354,69	0,82	58690	135	11837	37433	103813
					282,34	0,44	46718	73		7690	
133	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,02	717,18	4,86	15075	102	3504	9218	26237
					545,61	2,58	11469	54		1943	
134	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	60,26	448,17	1,70	27007	102	11309	12521	42690
					258,82	0,90	15596	55		3162	
135	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	221,25	118,61	0,82	26243	181	1840	19456	49355
					109,48	0,44	24222	97		3656	
136	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,2	1425,04	11,02	38761	300	7320	24999	68861
					1144,91	3,93	31141	107		5101	
137	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	27,2	317,54	2,58	8637	70	3316	4231	13897
					193,06	1,37	5251	37		1029	
138	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании/лист АС-19/	м2 оштукатуриваемой поверхности	219	586,08	6,79	128352	1488	56050	57164	200357
					323,35	2,93	70814	641		14841	
139	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	219	4059,13	36,69	888949	8036	515730	295483	1279186
					1667,50	19,04	365183	4171		94754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				34057186	304456	13460290	16354389	54444500
							20292439	141424	--	4032923	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34026956				
	Материалы		Тенге				10060748				
	Всего заработная плата		Тенге					20409542			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3394405				
		Накладные расходы	Тенге				16327634				
		Сметная прибыль	Тенге				4028367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54382957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14584
		Сметная заработная плата	Тенге					20409542			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				30231				
	Материалы		Тенге				5138				
	Всего заработная плата		Тенге					24321			
		Накладные расходы	Тенге				26753				
		Сметная прибыль	Тенге				4559				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				61542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					24321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				54444499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					20433863			
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка (лист 3)									
140	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем	м2	793,43	6749,72	25,35	5355430	20113	3084507	1805426	7733725
					2836,81	7,53	2250810	5973		572869	
141	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	2197,9	1249,54	4,99	2746365	10968	839405	1521209	4608980
					862,64	2,51	1895992	5519		341406	
142	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	181	2710,20	36,69	490545	6642	182085	244212	793538
					1667,50	19,04	301818	3447		58781	
143	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	2197,9	811,41	3,59	1783390	7881	1347288	345847	2299577
					194,83	1,86	428221	4088		170339	
144	1115-0213-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасад здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов	м	1350	614,67	1,98	829805	2674	427207	320752	1242602
					296,24	0,75	399924	1016		92045	
145	1115-0213-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 м	м	1064,16	822,23	4,16	874982	4429	167587	563655	1553727
					660,58	1,51	702966	1602		115091	
146	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Накрывочные элементы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 500 мм. Устройство	м	434,02	3206,31	5,58	1391603	2420	1159547	184170	1701834
					529,09	1,33	229636	577		126062	
147	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	27,1	820,29	2,84	22230	77	9426	10208	35033
					469,64	1,20	12727	32		2595	
148	2203-0301-0401 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый оцинкованный на открытой подвесной системе в комплекте	м2	27,1	4458,00	--	120812	--	120812	--	130477
					--	--	--	--		9665	
149	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1393,5	779,02	2,05	1085562	2862	282577	745520	1977569
					574,18	1,09	800123	1512		146487	
150	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	2787	146,95	0,59	409546	1635	164556	227124	687603
					87,32	0,31	243355	864		50934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**15110270**	**59700**	**7784997**	**5968123**	**22764665**
							7265572	**24630**	**--**	**1686274**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15110270**				
	Материалы		Тенге				**7664186**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7290202**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**120812**				
		Накладные расходы	Тенге				**5968123**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1686271**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22764665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4797
		Сметная заработная плата	Тенге					7290202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				22764665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4797
		Сметная заработная плата	Тенге					7290202			
		РАЗДЕЛ 9.Кровля									
		Кровля на отм.27.390									
151	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	255,3	3998,29	34,99	1020763	8934	805810	191368	1309101
					806,97	7,79	206019	1990		96970	
152	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/лист АС-19/	м2 покрытия	158,5	3071,74	14,49	486871	2297	284602	184585	725172
					1261,66	4,19	199972	663		53716	
		Кровля на отм.27.390/балконные плиты/									
153	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	26,4	2249,95	14,80	59399	391	53540	5148	69711
					207,14	4,83	5468	127		5164	
		Кровля на отм.29.810/выход на кровлю, машинное отделения/									
154	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	21,41	2249,95	14,80	48171	317	43419	4175	56534
					207,14	4,83	4435	103		4188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1615204	11939	1187371	385276	2160518
							415894	2884	--	160038	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1615204				
	Материалы		Тенге				1187371				
	Всего заработная плата		Тенге					418778			
		Накладные расходы	Тенге				385276				
		Сметная прибыль	Тенге				160038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2160518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					418778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2160518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					418778			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
		Цоколь									
155	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	253,95	1544,99	5,58	392350	1416	256572	107760	540118
					529,09	1,33	134362	337		40009	
156	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	217,37	-9055,21	-95,19	-1968332	-20691	-564833	-1111367	-3326075
					-6361,54	-29,45	-1382808	-6401		-246376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 90 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	217,37	9322,16	95,19	2026358	20691	622859	1111367	3388742
					6361,54	29,45	1382808	6401		251018	
158	1115-0106-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11к=8	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки /сверх 50мм/	м2 поверхности облицовки	217,37	2123,71	45,13	461632	9810	--	364230	891930
					2078,58	15,94	451822	3465		66069	
159	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	217,37	717,18	4,86	155894	1057	36238	95329	271320
					545,61	2,58	118599	562		20098	
		Вентшахта									
		Вентшахта ВШ-1,ВШ-3 и ВШ-5									
160	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	6	24121,03	224,89	144726	1349	117062	26212	184614
					4385,81	72,07	26315	432		13675	
		Вентшахта ВШ-2, ВШ-4, ВШ-6 и ВШ-7									
161	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	24121,03	224,89	96484	900	78041	17475	123076
					4385,81	72,07	17543	288		9117	
		Вентшахта ВШ-8, ВШ-9, ВШ-10, ВШ-11 и ВШ-12									
162	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/лист АС-19/	м2 поверхности	80	915,80	19,97	73264	1597	45786	24300	105369
					323,51	3,10	25881	248		7805	
163	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	24121,03	224,89	120605	1124	97552	21844	153845
					4385,81	72,07	21929	360		11396	
		Утепление вентшахт									
164	1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	4,15	54671,72	2024,46	226888	8402	104087	90316	342580
					27566,00	1069,50	114399	4438		25376	
165	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании/лист АС-19/	м2 оштукатуриваемой поверхности	83	586,08	6,79	48645	564	21243	21665	75934
					323,35	2,93	26838	243		5625	
166	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	83	4059,13	36,69	336907	3046	195458	111987	484805
					1667,50	19,04	138403	1581		35912	
167	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	83	811,41	3,59	67347	298	50878	13060	86840
					194,83	1,86	16171	154		6433	
		Крыльцо КР-1 и пандус									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1105-0101-5601 РСНБ РК 2015	Скважины для буронабивных железобетонных свай. Бурение. Грунты группы 1-2	уширение	40	12169,84	8095,00	486794	323800	--	329453	881546
					4074,84	4244,67	162994	169787		65300	
169	1105-0101-5701 РСНБ РК 2015	Каркас арматурный. Установка в скважину	скважина	40	17946,97	13430,58	717879	537223	10142	357595	1161512
					4262,84	4767,34	170514	190694		86038	
170	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,5984	18798,16	982,66	11249	588	173	9737	22665
					17527,50	354,24	10488	212		1679	
171	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5984	217839,00	--	130355	--	130355	--	140783
					--	--	--	--		10428	
172	1105-0101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	м3 конструктивного объема свай	12,8	7882,35	1625,25	100894	20803	69512	17719	128102
					826,50	571,75	10579	7318		9489	
173	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F75, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	12,8	16824,00	--	215347	--	215347	--	232575
					--	--	--	--		17228	
174	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	14,94	6872,95	1845,60	102682	27573	59997	26020	138998
					1011,50	861,24	15112	12867		10296	
175	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	51,44	24941,52	2041,81	1282992	105031	923518	254163	1660127
					4946,40	483,22	254443	24857		122972	
176	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,326672	217839,00	--	289001	--	289001	--	312121
					--	--	--	--		23120	
177	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,326672	23238,44	1040,20	30830	1380	382	26906	62355
					21910,24	376,38	29068	499		4619	
178	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	120	4210,71	101,12	505285	12135	385818	106753	661001
					894,43	51,96	107332	6235		48963	
179	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	67	784,12	83,26	52536	5578	5223	52346	113272
					622,92	39,19	41735	2626		8391	
180	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из труб хромированным покрытием, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	67	7629,00	--	511143	--	511143	--	552034
					--	--	--	--		40891	
181	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поручень нержавеющий из труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	44	940,85	41,47	41397	1825	1127	38404	86186
					873,74	16,89	38445	743		6384	
182	2301-0302-0320 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, D 40 мм	м	44	6843,00	--	301092	--	301092	--	325179
					--	--	--	--		24087	
		Опорная часть крыльца КР-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,218	27639,05	12971,12	33664	15799	7846	10342	47527
					8226,12	4079,59	10019	4969		3521	
184	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,218	515109,00	--	627403	--	627403	--	677595
					--	--	--	--		50192	
185	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,06	100967,42	22464,07	107025	23812	2481	60635	181074
					76162,00	6741,16	80732	7146		13413	
186	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,06	463337,00	--	491137	--	491137	--	530428
					--	--	--	--		39291	
187	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из оцинкованной стали без слуховых окон.	м2 кровли	99	6409,32	103,74	634523	10270	400282	208981	910985
					2262,33	32,15	223971	3183		67480	
188	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	31,2	39069,01	2736,80	1218953	85388	980012	162593	1492070
					4921,56	682,00	153553	21278		110524	
189	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,042	79833,74	2340,14	83187	2438	--	75907	171821
					77493,60	837,00	80748	872		12728	
190	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,042	217839,00	--	226988	--	226988	--	245147
					--	--	--	--		18159	
191	2103-0302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	1,331435	43047,00	--	57314	--	57314	--	61899
					--	--	--	--		4585	
192	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заливка раствором	м3 кладки	5,5	2990,52	1314,24	16448	7228	--	10477	29079
					1676,28	372,00	9220	2046		2154	
193	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,5	15703,00	--	86367	--	86367	--	93276
					--	--	--	--		6909	
194	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	156	217,00	--	33852	--	--	31482	70561
					217,00	--	33852	--		5227	
195	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	172	717,18	4,86	123355	837	28673	75432	214690
					545,61	2,58	93845	445		15903	
		Крыльцо КР-2==========									
196	1105-0101-5601 РСНБ РК 2015	Скважины для буронабивных железобетонных свай. Бурение. Грунты группы 1-2	уширение	6	12169,84	8095,00	73019	48570	--	49418	132232
					4074,84	4244,67	24449	25468		9795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1105-0101-5701 РСНБ РК 2015	Каркас арматурный. Установка в скважину	скважина	6	17946,97	13430,58	107682	80583	1522	53639	174227
					4262,84	4767,34	25577	28604		12906	
198	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,08976	18798,16	982,66	1687	88	26	1461	3400
					17527,50	354,24	1573	32		252	
199	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08976	217839,00	--	19553	--	19553	--	21117
					--	--	--	--		1564	
200	1105-0101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	м3 конструктивного объема свай	1,92	7882,35	1625,25	15134	3120	10427	2658	19215
					826,50	571,75	1587	1098		1423	
201	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F75, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,92	16824,00	--	32302	--	32302	--	34886
					--	--	--	--		2584	
202	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м2 основания	1,0777	6872,95	1845,60	7407	1989	4328	1877	10027
					1011,50	861,24	1090	928		743	
203	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,8	24941,52	2041,81	194544	15926	140036	38539	251730
					4946,40	483,22	38582	3769		18647	
204	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1260161	217839,00	--	27451	--	27451	--	29647
					--	--	--	--		2196	
205	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1260161	23238,44	1040,20	2928	131	36	2556	5923
					21910,24	376,38	2761	47		439	
206	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поручень нержавеющий из труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	940,85	41,47	5645	249	154	5237	11753
					873,74	16,89	5242	101		871	
207	2301-0302-0320 РСНБ РК 2015	Поручень.Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, D 40 мм	м	6	6843,00	--	41058	--	41058	--	44343
					--	--	--	--		3285	
208	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14	4210,71	101,12	58950	1416	45012	12455	77117
					894,43	51,96	12522	727		5712	
		Опорная конструкция крыльца КР-2									
209	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,164	27639,05	12971,12	4533	2127	1057	1393	6399
					8226,12	4079,59	1349	669		474	
210	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,164	515109,00	--	84478	--	84478	--	91236
					--	--	--	--		6758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17564	100967,42	22464,07	17734	3946	411	10047	30004
					76162,00	6741,16	13377	1184		2222	
212	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17564	463337,00	--	81381	--	81381	--	87891
					--	--	--	--		6510	
213	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из оцинкованной стали.	м2 кровли	10	6409,32	103,74	64093	1037	40433	21109	92019
					2262,33	32,15	22623	322		6816	
		Крыльцо КР-3,4 (входы в подвал)									
214	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,716	39069,01	2736,80	106111	7433	85311	14154	129887
					4921,56	682,00	13367	1852		9621	
215	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0785	79833,74	2340,14	6267	184	--	5719	12944
					77493,60	837,00	6083	66		959	
216	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0785	217839,00	--	17100	--	17100	--	18468
					--	--	--	--		1368	
217	2103-0302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,1047	43047,00	--	4507	--	4507	--	4868
					--	--	--	--		361	
218	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заливка раствором	м3 кладки	0,46	2990,52	1314,24	1376	605	--	876	2432
					1676,28	372,00	771	171		180	
219	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,46	15703,00	--	7223	--	7223	--	7801
					--	--	--	--		578	
220	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	13,58	217,00	--	2947	--	--	2741	6142
					217,00	--	2947	--		455	
221	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	27,16	717,18	4,86	19479	132	4528	11911	33901
					545,61	2,58	14819	70		2511	
		Металлическая лестница СМ-1/выход на кровлю/									
222	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,93478	176,98	3,40	2112	41	1346	505	2827
					60,71	0,62	725	7		209	
		Ограждения балкона ОГ-1 /36шт/, ОГ-2 /18шт/, ОГ-3 /8шт//лист АС-94/									
223	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	354,62	784,12	83,26	278063	29525	27640	277058	599530
					622,92	39,19	220898	13897		44410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	354,62	12313,00	--	4366436	--	4366436	--	4715751
					--	--	--	--		349315	
				Козырек Кр-1							
225	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,2184	73540,59	21319,53	16061	4656	3599	6372	24228
					35742,00	6545,11	7806	1429		1795	
226	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2184	463337,00	--	101193	--	101193	--	109288
					--	--	--	--		8095	
227	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,2072	88,49	1,70	638	12	407	152	853
					30,35	0,31	219	2		63	
228	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	17,6	6006,40	5,67	105713	100	92774	10293	125286
					729,49	1,55	12839	27		9280	
		Почтовые ящики/лист АС-23/									
229	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	13	1312,29	112,48	17060	1462	5494	9804	29013
					777,20	60,74	10104	790		2149	
230	ТОО "OriOn DEAl"	Почтовые ящики-6 секций	шт	13	8419,64	--	109455	--	109455	--	118212
					--	--	--	--		8756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				16703779	1414605	12228954	3289097	21592303
							3060220	549148	--	1599430	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9510583				
	Материалы		Тенге				4091338				
	Всего заработная плата		Тенге					3369288			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				819904				
	Местные материалы		Тенге				403060				
		Накладные расходы	Тенге				3091134				
		Сметная прибыль	Тенге				1008137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13609854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2060
		Сметная заработная плата	Тенге					3369288			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6442188				
	Материалы		Тенге				15395				
	Всего заработная плата		Тенге					128680			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6263170				
		Накладные расходы	Тенге				88790				
		Сметная прибыль	Тенге				522478				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7053456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					128680			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				751008				
	Материалы		Тенге				293937				
	Всего заработная плата		Тенге					111400			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				342150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сдача и испытание			Тенге				3293				
		Накладные расходы	Тенге				109172				
		Сметная прибыль	Тенге				68814				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				928994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					111400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				21592304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2228
		Сметная заработная плата	Тенге					3609368			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								133756245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36718679				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2082556			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					848278			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53806646		
		- Накладные расходы	Тенге							31240494	
		- Сметная прибыль	Тенге							9907867	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Куанышев Э.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора — Балмочев О.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь
Наименование объекта - Секция 3. Водопровод и канализация
Шифр объекта 2-3

АКТ № 14
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1. Жилая часть									
		Водомерный узел №1									
1	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4976,78	116,78	4977	117	3029	1825	7346
					1831,22	31,00	1831	31		544	
2	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды DN 50	шт.	1	54566,00	--	54566	--	54566	--	58931
					--	--	--	--		4365	
3	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды	шт.	1	14206,00	--	14206	--	14206	--	15342
					--	--	--	--		1136	
4	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1607,43	203,36	1607	203	21	1426	3276
					1383,45	71,84	1383	72		243	
5	2304-1013-0608 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17049,00	--	17049	--	17049	--	18413
					--	--	--	--		1364	
6	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575	--	575	--	621
					--	--	--	--		46	
7	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2926,40	--	2926	--	2422	494	3694
					504,49	--	504	--		274	
8	2304-0102-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	48471,00	--	48471	--	48471	--	52349
					--	--	--	--		3878	
9	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3200,08	26,04	16000	130	12514	3355	20904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					671,15	13,49	3356	67		1548	
10	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	6984,11	51,11	62857	460	53392	9055	77665
					1000,50	26,20	9005	236		5753	
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	101,68	1,07	508	5	12	482	1069
					98,30	--	491	--		79	
12	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9	106,97	1,07	963	10	68	867	1976
					98,30	--	885	--		146	
		Водомерный узел №2									
13	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	663,66	29,34	664	29	20	618	1385
					615,41	15,50	615	16		103	
14	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450
					--	--	--	--		256	
15	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	1	14206,00	--	14206	--	14206	--	15342
					--	--	--	--		1136	
16	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1327,26	153,30	1327	153	14	1191	2720
					1159,52	55,88	1160	56		201	
17	2304-1013-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	5973,00	--	5973	--	5973	--	6451
					--	--	--	--		478	
18	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	575,00	--	2300	--	2300	--	2484
					--	--	--	--		184	
19	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2926,40	--	2926	--	2422	494	3694
					504,49	--	504	--		274	
20	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
					--	--	--	--		156	
21	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1700,85	13,27	5103	40	3496	1556	7191
					522,35	6,82	1567	20		533	
22	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1799,21	13,27	16193	119	11373	4667	22529
					522,35	6,82	4701	61		1669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	101,68	1,07	1220	13	27	1156	2566
					98,30	--	1180	--		190	
		Насосная									
24	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	44398,49	952,90	44398	953	1417	25732	75741
					42028,00	155,00	42028	155		5610	
25	5102-1401-0201 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 45-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 45 м3/ч, H 38 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	1	1699062,00	--	1699062	--		--	1699062
					--	--	--	--	1699062	--	
26	1118-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка	бак	1	5584,17	361,67	5584	362	85	5207	11654
					5137,25	175,62	5137	176		863	
27	5104-0108-0105 РСНБ РК 2015	Бак мембранный, давление 10 бар, температурой до 100°С, типа WESTER	шт.	1	47256,00	--	47256	--		--	47256
					--	--	--	--	47256	--	
28	2304-1001-1202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	4	8153,00	--	32612	--	32612	--	35221
					--	--	--	--		2609	
29	2304-0103-0404 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 80, ГОСТ 13547-79	шт.	8	17034,00	--	136272	--	136272	--	147174
					--	--	--	--		10902	
30	2305-1206-0305 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	комплект	2	9900,00	--	19800	--	19800	--	21384
					--	--	--	--		1584	
31	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	27	4873,69	34,50	131590	932	108930	21761	165619
					804,75	17,67	21728	477		12268	
32	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2355,51	13,27	7067	40	5460	1556	9312
					522,35	6,82	1567	20		690	
33	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	101,68	1,07	305	3	7	289	642
					98,30	--	295	--		48	
34	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27	106,97	1,07	2888	29	205	2601	5928
					98,30	--	2654	--		439	
		Узел циркуляции (жилье)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	23782,88	179,57	47566	359	7680	38831	93308
					19763,64	47,90	39527	96		6912	
36	5102-0602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Star-Z 40/7 Q-2,24л/сек, H-5,07м,N-0,306кВт CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	267404,00	--	534808	--		--	534808
					--	--	--	--	534808	--	
37	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	6	2926,40	--	17558	--	14531	2966	22167
					504,49	--	3027	--		1642	
38	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3854,00	--	23124	--	23124	--	24974
					--	--	--	--		1850	
39	2304-1001-2806 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5009,00	--	10018	--	10018	--	10819
					--	--	--	--		801	
		Водопровод хоз-питьевой воды В1 ниже отм.0.000									
40	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1096,54	24,14	7676	169	121	7240	16109
					1055,16	0,19	7386	1		1193	
41	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	27	1191,46	27,60	32170	745	561	30254	67418
					1143,13	0,28	30864	8		4994	
42	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	14	1527,71	575,86	21388	8062	294	15219	39536
					930,86	178,42	13032	2498		2929	
43	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7	1816,45	724,95	12715	5075	163	8867	23309
					1068,20	224,37	7477	1571		1727	
44	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	21	1600,04	619,12	33601	13002	570	23590	61766
					953,75	192,51	20029	4043		4575	
45	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,93	538,00	--	3728	--	3728	--	4027
					--	--	--	--		298	
46	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26,73	878,00	--	23469	--	23469	--	25346
					--	--	--	--		1878	
47	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,244	1395,00	--	18475	--	18475	--	19953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1478	
48	2301-0602-0208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,818	2102,00	--	14331	--	14331	--	15478
					--	--	--	--		1147	
49	2301-0602-0209 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20,454	3000,00	--	61362	--	61362	--	66271
					--	--	--	--		4909	
50	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	2254,00	--	15778	--	15778	--	17040
					--	--	--	--		1262	
51	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	3854,00	--	34686	--	34686	--	37461
					--	--	--	--		2775	
52	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	123,00	--	369	--	369	--	399
					--	--	--	--		30	
53	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	214,00	--	2568	--	2568	--	2773
					--	--	--	--		205	
54	2302-0401-2520 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x50x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	343,00	--	686	--	686	--	741
					--	--	--	--		55	
55	2302-0401-2524 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x50x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1083,00	--	2166	--	2166	--	2339
					--	--	--	--		173	
56	2302-0401-2527 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 90x50x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1716,00	--	5148	--	5148	--	5560
					--	--	--	--		412	
57	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	101,00	--	707	--	707	--	764
					--	--	--	--		57	
58	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	170,00	--	1700	--	1700	--	1836
					--	--	--	--		136	
59	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	34	101,68	1,07	3457	36	79	3275	7271
					98,30	--	3342	--		539	
60	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	106,97	1,07	4493	45	320	4046	9222
					98,30	--	4128	--		683	
61	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	76	474,63	73,35	36072	5575	4679	21860	62567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					339,71	38,75	25818	2945		4635	
62	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	450,00	--	3465	--	3465	--	3742
					--	--	--	--		277	
63	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	29,7	644,00	--	19127	--	19127	--	20657
					--	--	--	--		1530	
64	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	795,00	--	12243	--	12243	--	13222
					--	--	--	--		979	
65	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	842,00	--	6483	--	6483	--	7002
					--	--	--	--		519	
66	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	23,1	1028,00	--	23747	--	23747	--	25647
					--	--	--	--		1900	
		Горячее водоснабжение Т3, Т4 ниже отм.0.000									
67	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	27	987,36	20,51	26659	554	325	25267	56080
					954,80	0,12	25780	3		4154	
68	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1096,54	24,14	7676	169	121	7240	16109
					1055,16	0,19	7386	1		1193	
69	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	1191,46	27,60	53616	1242	933	50424	112363
					1143,13	0,28	51441	13		8323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	14	1527,71	575,86	21388	8062	294	15219	39536
					930,86	178,42	13032	2498		2929	
71	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7	1816,45	724,95	12715	5075	163	8867	23309
					1068,20	224,37	7477	1571		1727	
72	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26,73	307,00	--	8206	--	8206	--	8863
					--	--	--	--		656	
73	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,93	538,00	--	3728	--	3728	--	4027
					--	--	--	--		298	
74	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	44,55	878,00	--	39115	--	39115	--	42244
					--	--	--	--		3129	
75	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,244	1395,00	--	18475	--	18475	--	19953
					--	--	--	--		1478	
76	2301-0602-0208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,818	2102,00	--	14331	--	14331	--	15478
					--	--	--	--		1147	
77	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3854,00	--	38540	--	38540	--	41623
					--	--	--	--		3083	
78	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	2254,00	--	15778	--	15778	--	17040
					--	--	--	--		1262	
79	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	812,00	--	3248	--	3248	--	3508
					--	--	--	--		260	
80	2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	184,00	--	736	--	736	--	795
					--	--	--	--		59	
81	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	123,00	--	369	--	369	--	399
					--	--	--	--		30	
82	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	214,00	--	2568	--	2568	--	2773
					--	--	--	--		205	
83	2302-0401-2520 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x50x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	343,00	--	686	--	686	--	741
					--	--	--	--		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2302-0401-2524 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x50x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1083,00	--	3249	--	3249	--	3509
					--	--	--	--		260	
85	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	101,00	--	707	--	707	--	764
					--	--	--	--		57	
86	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	170,00	--	1700	--	1700	--	1836
					--	--	--	--		136	
87	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	42,00	--	462	--	462	--	499
					--	--	--	--		37	
88	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	79	101,68	1,07	8033	84	184	7610	16894
					98,30	--	7765	--		1251	
89	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	106,97	1,07	2246	22	160	2023	4611
					98,30	--	2064	--		342	
90	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	100	474,63	73,35	47463	7335	6157	28763	82325
					339,71	38,75	33971	3875		6098	
91	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	29,7	396,00	--	11761	--	11761	--	12702
					--	--	--	--		941	
92	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	450,00	--	3465	--	3465	--	3742
					--	--	--	--		277	
93	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	644,00	--	31878	--	31878	--	34428
					--	--	--	--		2550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	795,00	--	12243	--	12243	--	13222
					--	--	--	--		979	
95	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	842,00	--	6483	--	6483	--	7002
					--	--	--	--		519	
		Водопровод хоз-питьевой воды В1 выше отм.0.000									
96	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	138	663,66	29,34	91585	4049	2609	85324	191062
					615,41	15,50	84927	2139		14153	
97	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды DN 15	шт.	138	3194,00	--	440772	--	440772	--	476034
					--	--	--	--		35262	
98	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков	шт.	138	14206,00	--	1960428	--	1960428	--	2117262
					--	--	--	--		156834	
99	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	138	1327,26	153,30	183162	21156	1992	164371	375335
					1159,52	55,88	160014	7711		27803	
100	2304-1013-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	138	5973,00	--	824274	--	824274	--	890216
					--	--	--	--		65942	
101	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	234	812,00	--	190008	--	190008	--	205209
					--	--	--	--		15201	
102	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	27	1191,46	27,60	32170	745	561	30254	67418
					1143,13	0,28	30864	8		4994	
103	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	156	1096,54	24,14	171061	3767	2689	161342	358995
					1055,16	0,19	164605	29		26592	
104	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	193	987,36	20,51	190561	3958	2327	180614	400869
					954,80	0,12	184276	24		29694	
105	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	422	1441,67	14,46	608386	6102	5352	585025	1288884
					1414,53	0,08	596932	33		95473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26,73	878,00	--	23469	--	23469	--	25346
					--	--	--	--		1878	
107	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	154,44	538,00	--	83089	--	83089	--	89736
					--	--	--	--		6647	
108	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	191,07	307,00	--	58658	--	58658	--	63351
					--	--	--	--		4693	
109	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	417,78	201,00	--	83974	--	83974	--	90692
					--	--	--	--		6718	
110	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	389	65,00	--	25285	--	25285	--	27308
					--	--	--	--		2023	
111	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	446	42,00	--	18732	--	18732	--	20231
					--	--	--	--		1499	
112	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	62,4	798,03	--	49797	--	24773	24524	80267
					401,03	--	25024	--		5946	
113	2304-1001-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный модели 2250, для воды, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	138	7465,00	--	1030170	--	1030170	--	1112584
					--	--	--	--		82414	
114	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	798	101,68	1,07	81142	850	1852	76872	170655
					98,30	--	78440	--		12641	
115	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	423	474,63	73,35	200770	31027	26046	121667	348233
					339,71	38,75	143697	16391		25795	
116	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	29,7	496,00	--	14731	--	14731	--	15910
					--	--	--	--		1178	
117	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	171,6	341,00	--	58516	--	58516	--	63197
					--	--	--	--		4681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	264	306,00	--	80784	--	80784	--	87247
					--	--	--	--		6463	
		Горячее водоснабжение Т3, Т4 (стояки)									
119	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	138	663,66	29,34	91585	4049	2609	85324	191062
					615,41	15,50	84927	2139		14153	
120	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные)	шт.	138	6020,00	--	830760	--	830760	--	897221
					--	--	--	--		66461	
121	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды	шт.	138	14206,00	--	1960428	--	1960428	--	2117262
					--	--	--	--		156834	
122	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	138	1327,26	153,30	183162	21156	1992	164371	375335
					1159,52	55,88	160014	7711		27803	
123	2304-1013-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	138	5973,00	--	824274	--	824274	--	890216
					--	--	--	--		65942	
124	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	234	812,00	--	190008	--	190008	--	205209
					--	--	--	--		15201	
125	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	27	1191,46	27,60	32170	745	561	30254	67418
					1143,13	0,28	30864	8		4994	
126	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	156	1096,54	24,14	171061	3767	2689	161342	358995
					1055,16	0,19	164605	29		26592	
127	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	193	987,36	20,51	190561	3958	2327	180614	400869
					954,80	0,12	184276	24		29694	
128	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	422	1441,67	14,46	608386	6102	5352	585025	1288884
					1414,53	0,08	596932	33		95473	
129	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26,73	878,00	--	23469	--	23469	--	25346
					--	--	--	--		1878	
130	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	154,44	538,00	--	83089	--	83089	--	89736
					--	--	--	--		6647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	191,07	307,00	--	58658	--	58658	--	63351
					--	--	--	--		4693	
132	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	417,78	201,00	--	83974	--	83974	--	90692
					--	--	--	--		6718	
133	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	371	65,00	--	24115	--	24115	--	26044
					--	--	--	--		1929	
134	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	428	42,00	--	17976	--	17976	--	19414
					--	--	--	--		1438	
135	2304-1001-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный модели 2250, для воды, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	139	7465,00	--	1037635	--	1037635	--	1120646
					--	--	--	--		83011	
136	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	798	101,68	1,07	81142	850	1852	76872	170655
					98,30	--	78440	--		12641	
137	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	725	474,63	73,35	344110	53179	44641	208531	596853
					339,71	38,75	246290	28094		44211	
138	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	29,7	496,00	--	14731	--	14731	--	15910
					--	--	--	--		1178	
139	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	171,6	341,00	--	58516	--	58516	--	63197
					--	--	--	--		4681	
140	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	596,2	306,00	--	182437	--	182437	--	197032
					--	--	--	--		14595	
141	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	157	1122,90	0,12	176296	19	5932	166938	370693
					1085,00	--	170345	--		27459	
142	2303-0102-3325 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	78	4826,00	--	376428	--	376428	--	406542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		30114	
143	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	79	3772,00	--	297988	--	297988	--	321827
					--	--	--	--		23839	
144	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	78	2480,00	--	193440	--	193440	--	208915
					--	--	--	--		15475	
145	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	5	2781,00	--	13905	--	13905	--	15017
					--	--	--	--		1112	
146	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	78	7243,17	29,58	564967	2307	488911	73459	689500
					945,50	15,50	73749	1209		51074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19055805	226994	12884322	3548616	24230289
							3663363	86090	2281126	1625868	
	Стоимость оборудования		Тенге				2281126				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2281126				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				44398				
	Материалы		Тенге				1418				
	Всего заработная плата		Тенге					42183			
		Накладные расходы	Тенге				25732				
		Сметная прибыль	Тенге				5610				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				75741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					42183			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1169027				
	Материалы		Тенге				81525				
	Всего заработная плата		Тенге					501081			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				540610				
		Накладные расходы	Тенге				380822				
		Сметная прибыль	Тенге				123988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1673836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
		Сметная заработная плата	Тенге					501081			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15561254				
	Материалы		Тенге				784371				
	Всего заработная плата		Тенге					3206189			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11476398				
	Сдача и испытание		Тенге				12077				
		Накладные расходы	Тенге				3142065				
		Сметная прибыль	Тенге				1496265				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20199584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2065
		Сметная заработная плата	Тенге					3206189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24230287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2406
		Сметная заработная плата	Тенге					3749453			

РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1. Встроенные помещения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод хоз-питьевой воды В1									
147	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	47	987,36	20,51	46406	964	566	43984	97621
					954,80	0,12	44876	6		7231	
148	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	46,53	307,00	--	14285	--	14285	--	15427
					--	--	--	--		1143	
149	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	65,00	--	455	--	455	--	491
					--	--	--	--		36	
150	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	42,00	--	798	--	798	--	862
					--	--	--	--		64	
151	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	47	101,68	1,07	4779	50	109	4528	10051
					98,30	--	4620	--		745	
152	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	474,63	73,35	1899	293	247	1151	3293
					339,71	38,75	1359	155		244	
153	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	306,00	--	1346	--	1346	--	1454
					--	--	--	--		108	
		Горячее водоснабжение Т3, Т4									
154	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	78	987,36	20,51	77014	1600	940	72994	162009
					954,80	0,12	74474	10		12001	
155	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	77,22	307,00	--	23707	--	23707	--	25603
					--	--	--	--		1897	
156	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	65,00	--	455	--	455	--	491
					--	--	--	--		36	
157	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	42,00	--	882	--	882	--	953
					--	--	--	--		71	
158	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	78	101,68	1,07	7931	83	181	7514	16681
					98,30	--	7667	--		1236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	474,63	73,35	1899	293	247	1151	3293
					339,71	38,75	1359	155		244	
160	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	306,00	--	1346	--	1346	--	1454
					--	--	--	--		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				183202	3284	45564	131322	339683
							134355	326	--	25164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6490				
	Материалы		Тенге				493				
	Всего заработная плата		Тенге					3028			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2693				
		Накладные расходы	Тенге				2301				
		Сметная прибыль	Тенге				703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3028			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				176712				
	Материалы		Тенге				1797				
	Всего заработная плата		Тенге					131653			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40581				
		Накладные расходы	Тенге				129019				
		Сметная прибыль	Тенге				24459				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				330190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					131653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				339684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					134680			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация. Жилая часть									
		Канализация хоз-бытовая К1 ниже отм.0.000									
161	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	67	907,69	0,59	60815	39	369	59219	129637
					901,60	0,31	60407	21		9603	
162	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	942,92	0,29	6600	2	16	6451	14096
					940,24	0,16	6582	1		1044	
163	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	66,866	1173,00	--	78434	--	78434	--	84709
					--	--	--	--		6275	
164	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	6,986	259,00	--	1809	--	1809	--	1954
					--	--	--	--		145	
165	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии к канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	13	3687,00	--	47931	--	47931	--	51765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3834	
166	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	6	1819,00	--	10914	--	10914	--	11787
					--	--	--	--		873	
167	2302-0802-1602 РСНБ РК 2015	Муфты надвижные к канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	9	2681,00	--	24129	--	24129	--	26059
					--	--	--	--		1930	
168	2302-0802-1601 РСНБ РК 2015	Муфты надвижные к канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	7	1270,00	--	8890	--	8890	--	9601
					--	--	--	--		711	
169	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	1286,00	--	46296	--	46296	--	50000
					--	--	--	--		3704	
170	2302-0303-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	673,00	--	3365	--	3365	--	3634
					--	--	--	--		269	
171	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	15	133,00	--	1995	--	1995	--	2155
					--	--	--	--		160	
				Канализация хоз-бытовая К1. Стояки							
172	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	79	11005,12	64,79	869404	5118	625508	236642	1194530
					3022,50	34,10	238778	2694		88484	
173	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	79	21678,25	114,67	1712581	9059	1435892	266957	2137902
					3387,72	60,45	267630	4776		158363	
174	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	78	24169,92	222,98	1885254	17393	1632106	240045	2295322
					3022,50	117,80	235755	9188		170024	
175	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	78	7031,50	41,32	548457	3223	356630	186491	793744
					2418,00	21,70	188604	1693		58796	
176	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 для умывальника	шт.	79	3794,00	--	299726	--	299726	--	323704
					--	--	--	--		23978	
177	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	556	907,69	0,59	504675	326	3059	491433	1075797
					901,60	0,31	501290	172		79689	
178	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	194	942,92	0,29	182926	57	462	178788	390651
					940,24	0,16	182407	30		28937	
179	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	554,888	1173,00	--	650884	--	650884	--	702954
					--	--	--	--		52071	
180	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	193,612	259,00	--	50146	--	50146	--	54157
					--	--	--	--		4012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	45	484,00	--	21780	--	21780	--	23522
					--	--	--	--		1742	
182	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	35	187,00	--	6545	--	6545	--	7069
					--	--	--	--		524	
183	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	250	386,00	--	96500	--	96500	--	104220
					--	--	--	--		7720	
184	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	94	249,00	--	23406	--	23406	--	25278
					--	--	--	--		1872	
185	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	243	116,00	--	28188	--	28188	--	30443
					--	--	--	--		2255	
186	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	180	72,00	--	12960	--	12960	--	13997
					--	--	--	--		1037	
187	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта противопожарная РТМК100	шт.	81	2175,00	--	176175	--	176175	--	190269
					--	--	--	--		14094	
188	2302-0304-2606 РСНБ РК 2015	Муфта противопожарная РТМК50	шт.	63	831,00	--	52353	--	52353	--	56541
					--	--	--	--		4188	
189	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	10	40,00	--	400	--	400	--	432
					--	--	--	--		32	
190	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	250	133,00	--	33250	--	33250	--	35910
					--	--	--	--		2660	
				Канализация К3Н							
191	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	23782,88	179,57	23783	180	3839	19415	46654
					19763,64	47,90	19764	48		3456	
192	5102-0604-0202 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель Unilif KP 350 A1,Q-2.02л/сек,H-6,1м,N-0,70кВт,1-230V, типа Grundfos	шт.	1	129347,00	--	129347	--		--	129347
					--	--	--	--	129347	--	
193	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2896,57	30,32	17379	182	11955	4695	23841
					873,74	13,49	5242	81		1766	
194	2304-1001-2805 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	10072,00	--	10072	--	10072	--	10878
					--	--	--	--		806	
195	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8186,00	--	8186	--	8186	--	8841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		655	
196	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	907,69	0,59	4538	3	27	4419	9674
					901,60	0,31	4508	2		717	
197	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	4,99	1173,00	--	5853	--	5853	--	6322
					--	--	--	--		468	
198	2305-1203-0104 РСНБ РК 2015	Бак разрыва струи	шт.	1	20621,00	--	20621	--	20621	--	22271
					--	--	--	--		1650	
				Канализация ливневая К2							
199	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	5248,51	50,16	157455	1505	121585	34316	207113
					1145,50	21,70	34365	651		15342	
200	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	47	907,69	0,59	42661	28	258	41542	90940
					901,60	0,31	42375	15		6736	
201	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	46,906	1173,00	--	55021	--	55021	--	59422
					--	--	--	--		4402	
202	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	18287,52	294,94	73150	1180	55664	16040	96326
					4076,40	15,50	16306	62		7135	
203	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484,00	--	484	--	484	--	523
					--	--	--	--		39	
204	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484,00	--	484	--	484	--	523
					--	--	--	--		39	
205	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	30	474,63	73,35	14239	2201	1847	8629	24697
					339,71	38,75	10191	1163		1829	
206	2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	33	2738,00	--	90354	--	90354	--	97582
					--	--	--	--		7228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8100418	40494	6116368	1795082	10676793
							1814203	20595	129347	781294	
	Стоимость оборудования		Тенге				129347				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				129347				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104593				
	Материалы		Тенге				1847				
	Всего заработная плата		Тенге					11354			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90354				
		Накладные расходы	Тенге				8629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				9058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11354			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7866478				
	Материалы		Тенге				4247377				
	Всего заработная плата		Тенге					1823444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1776796				
	Сдача и испытание		Тенге				581				
		Накладные расходы	Тенге				1786453				
		Сметная прибыль	Тенге				772234				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10425166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1169
		Сметная заработная плата	Тенге					1823444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10676792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1176
		Сметная заработная плата	Тенге					1834798			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация. Втроенные помещения									
		Канализация хоз-бытовая К1									
207	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	907,69	0,59	32677	21	198	31819	69656
					901,60	0,31	32458	11		5160	
208	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	35,928	1173,00	--	42144	--	42144	--	45515
					--	--	--	--		3371	
209	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	10	484,00	--	4840	--	4840	--	5227
					--	--	--	--		387	
210	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка/футляр/**	м трубопровода	2	7978,72	58,62	15957	117	12666	3158	20645
					1587,04	24,18	3174	48		1529	
211	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	4	484,00	--	1936	--	1936	--	2091
					--	--	--	--		155	
212	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	**Муфта противопожарная РТМК100**	шт.	4	2175,00	--	8700	--	8700	--	9396
					--	--	--	--		696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**106254**	**138**	**70484**	**34977**	**152530**
							35632	**60**	--	**11298**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				106254				
	Материалы		Тенге				12864				
	Всего заработная плата		Тенге					35691			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57620				
		Накладные расходы	Тенге				34977				
		Сметная прибыль	Тенге				11298				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				152530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					35691			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				152530				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					35691			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								35399295
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5647552				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					270910			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107070			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19116738		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2410473		
		- Накладные расходы	Тенге							5509997	
		- Сметная прибыль	Тенге							2443624	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Куанышев Э.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора Балмышев О.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь

Наименование объекта - Секция 3. Отопление и вентиляция

Шифр объекта 2-3

АКТ № 15
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление жилой части									
		Отопление жилой части									
1	2305-1314-0405 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая, модель DX, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	208	3666,00	--	762528	--	762528	--	823530
					--	--	--	--		61002	
2	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	78	13761,00	--	1073358	--	1073358	--	1159227
					--	--	--	--		85869	
3	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	156	807,00	--	125892	--	125892	--	135963
					--	--	--	--		10071	
4	2304-0905-1003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2015,00	--	4030	--	4030	--	4352
					--	--	--	--		322	
5	2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	3396,00	--	54336	--	54336	--	58683
					--	--	--	--		4347	
6	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	26224,00	--	26224	--	26224	--	28322
					--	--	--	--		2098	
7	2305-1309-0107 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	8	34874,00	--	278992	--	278992	--	301311
					--	--	--	--		22319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2305-1310-0203 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	8	47786,00	--	382288	--	382288	--	412871
					--	--	--	--		30583	
9	2305-1310-0206 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	49956,00	--	49956	--	49956	--	53952
					--	--	--	--		3996	
10	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1327,26	153,30	1327	153	14	1191	2720
					1159,52	55,88	1160	56		201	
11	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	8	1313,18	137,16	10505	1097	132	9429	21529
					1159,52	43,11	9276	345		1595	
12	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12572,00	--	12572	--	12572	--	13578
					--	--	--	--		1006	
13	2305-1208-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8	15411,00	--	123288	--	123288	--	133151
					--	--	--	--		9863	
14	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка/спускник/	шт.	174	316,32	--	55040	--	19124	35197	97456
					206,41	--	35916	--		7219	
15	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка/воздушник/	шт.	18	316,32	--	5694	--	1979	3641	10082
					206,41	--	3715	--		747	
16	1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6-9 квартир. Установка подающего узла	1 узел	8	10762,30	160,31	86098	1282	16270	67801	166211
					8568,26	79,83	68546	639		12312	
17	1118-1101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6-9 квартир. Установка обратного узла	1 узел	8	12938,09	191,48	103505	1532	16619	84398	202935
					10669,23	95,79	85354	766		15032	
18	2305-1207-1207 РСНБ РК 2015	Распределители штанговые типа Herz, на 9 отводов, T 110°C, PN 10, DN 25	шт.	8	66145,00	--	529160	--	529160	--	571493
					--	--	--	--		42333	
19	2305-1207-1204 РСНБ РК 2015	Распределители штанговые типа Herz, на 6 отводов, T 110°C, PN 10, DN 25	шт.	1	49133,00	--	49133	--	49133	--	53064
					--	--	--	--		3931	
20	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1326,04	10,57	5304	42	3421	1826	7700
					460,35	5,43	1841	22		570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1875,87	10,57	33766	190	25290	8216	45341
					460,35	5,43	8286	98		3359	
22	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2003,06	10,57	16024	85	12256	3652	21250
					460,35	5,43	3683	43		1574	
23	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2896,57	30,32	46345	485	31880	13912	65077
					873,74	13,49	13980	216		4821	
24	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	72	3385,47	36,12	243754	2600	166527	74239	343432
					1036,48	15,66	74627	1127		25439	
25	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	686	688,88	12,23	472571	8389	9143	445980	992035
					663,32	0,06	455039	43		73484	
26	2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	679,14	402,00	--	273014	--	273014	--	294855
					--	--	--	--		21841	
27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	118	100,10	1,07	11812	126	87	11367	25033
					98,30	--	11599	--		1854	
28	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	72	100,97	1,07	7270	77	116	6936	15342
					98,30	--	7077	--		1136	
29	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	804	474,63	73,35	381606	58973	49506	231254	661889
					339,71	38,75	273127	31155		49029	
30	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	663,00	--	2917	--	2917	--	3151
					--	--	--	--		233	
31	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	836,00	--	16553	--	16553	--	17877
					--	--	--	--		1324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	997,00	--	8774	--	8774	--	9475
					--	--	--	--		702	
33	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	1343,00	--	23637	--	23637	--	25528
					--	--	--	--		1891	
34	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	79,2	1735,00	--	137412	--	137412	--	148405
					--	--	--	--		10993	
35	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	754,6	196,00	--	147902	--	147902	--	159734
					--	--	--	--		11832	
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48	90,83	2,37	4360	114	1754	1730	6577
					51,92	0,31	2492	15		487	
37	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	48	203,21	6,13	9754	294	7271	1541	12199
					45,60	0,93	2189	45		904	
38	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27	538,00	--	14526	--	14526	--	15688
					--	--	--	--		1162	
39	2302-0502-0904 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	83,2	1714,00	--	142605	--	142605	--	154013
					--	--	--	--		11408	
40	2302-0502-0503 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	282,6	899,00	--	254057	--	254057	--	274382
					--	--	--	--		20325	
41	2302-0502-0406 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	135,6	656,00	--	88954	--	88954	--	96070
					--	--	--	--		7116	
		Отопление лестничных клеток и техпомещений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	37,8	1236,08	7,18	46724	271	16512	29411	82226
					792,10	1,85	29941	70		6091	
43	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	270	1857,00	--	501390	--	501390	--	541501
					--	--	--	--		40111	
44	1118-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	4,5	2175,74	25,51	9791	115	8097	1606	12309
					350,79	13,41	1579	60		912	
45	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	807,00	--	1614	--	1614	--	1743
					--	--	--	--		129	
46	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1211,00	--	4844	--	4844	--	5232
					--	--	--	--		388	
47	2304-0905-1003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2015,00	--	4030	--	4030	--	4352
					--	--	--	--		322	
48	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка/спускник/	шт.	8	316,32	--	2531	--	880	1618	4481
					206,41	--	1651	--		332	
49	2305-1310-0204 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4", Qmax 0,45 м3/ч, DN 15-20, Tmax 120°С, PN 16, типа 1М1 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	33954,00	--	135816	--	135816	--	146681
					--	--	--	--		10865	
50	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1431,21	10,57	64404	476	43212	20541	91741
					460,35	5,43	20716	244		6796	
51	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	140	1562,57	10,57	218759	1480	152830	63904	305277
					460,35	5,43	64449	760		22613	
52	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	66	1326,04	10,57	87519	697	56439	30126	127057
					460,35	5,43	30383	358		9412	
53	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1875,87	10,57	60028	338	44959	14607	80605
					460,35	5,43	14731	174		5971	
54	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	283	100,10	1,07	28329	301	210	27261	60038
					98,30	--	27818	--		4447	
55	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	283	474,63	73,35	134322	20758	17426	81399	232978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					339,71	38,75	96138	10966		17258	
56	2111-0403-0403 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	475,00	--	23513	--	23513	--	25394
					--	--	--	--		1881	
57	2111-0403-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	154	529,00	--	81466	--	81466	--	87983
					--	--	--	--		6517	
58	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	72,6	663,00	--	48134	--	48134	--	51985
					--	--	--	--		3851	
59	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	836,00	--	29427	--	29427	--	31781
					--	--	--	--		2354	
60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45	90,83	2,37	4088	107	1645	1622	6166
					51,92	0,31	2336	14		457	
61	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	45	203,21	6,13	9144	276	6816	1445	11436
					45,60	0,93	2052	42		847	
62	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65	538,00	--	34970	--	34970	--	37768
					--	--	--	--		2798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7607684	100259	6157727	1275850	9594217
							1349701	47256	--	710682	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1063007				
	Материалы		Тенге				84418				
	Всего заработная плата		Тенге					420571			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				519734				
		Накладные расходы	Тенге				318991				
		Сметная прибыль	Тенге				110560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1492558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					420571			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6544677				
	Материалы		Тенге				625996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					976387			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4927577				
	Сдача и испытание		Тенге				7037				
		Накладные расходы	Тенге				956859				
		Сметная прибыль	Тенге				600123				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8101659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								622
		Сметная заработная плата	Тенге					976387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9594217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								884
		Сметная заработная плата	Тенге					1396958			
		РАЗДЕЛ 2.Тепловой узел жилой части									
		Арматуры теплового узла									
63	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2480,18	87,44	2480	87	298	2068	4912
					2094,75	15,50	2095	16		364	
64	2305-1401-0204 РСНБ РК 2015	Контроллер двухконтурный, Швейцария, с клеммной панелью и ключом программирования	шт.	1	224890,00	--	224890	--	224890	--	242881
					--	--	--	--		17991	
65	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	57660,00	--	57660	--	--	41515	107109
					57660,00	--	57660	--		7934	
66	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	1717,98	--	6872	--	239	4975	12795
					1658,30	--	6633	--		948	
67	2305-1401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, N1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	шт.	1	9490,00	--	9490	--	9490	--	10249
					--	--	--	--		759	
68	2305-1401-0109 РСНБ РК 2015	Гильза защитная латунная, модель LW7, для датчика EGT 346, типа Sauter	шт.	3	7339,00	--	22017	--	22017	--	23778
					--	--	--	--		1761	
69	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	100,97	1,07	6058	64	96	5780	12785
					98,30	--	5898	--		947	
70	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	100,10	1,07	3003	32	22	2890	6364
					98,30	--	2949	--		471	
71	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	90	474,63	73,35	42717	6602	5541	25887	74092
					339,71	38,75	30574	3488		5488	
72	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	39,6	874,00	--	34610	--	34610	--	37379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2769	
73	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	701,00	--	18506	--	18506	--	19987
					--	--	--	--		1481	
74	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	521,00	--	6877	--	6877	--	7427
					--	--	--	--		550	
75	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	306,00	--	6059	--	6059	--	6544
					--	--	--	--		485	
76	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	21	203,21	6,13	4267	129	3180	674	5337
					45,60	0,93	958	20		395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				445508	6914	331825	83789	571639
							106766	3523	--	42343	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				64532				
	Материалы		Тенге				239				
	Всего заработная плата		Тенге					64293			
		Накладные расходы	Тенге				46490				
		Сметная прибыль	Тенге				8882				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				119904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					64293			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				113037				
	Материалы		Тенге				8723				
	Всего заработная плата		Тенге					35039			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66053				
		Накладные расходы	Тенге				26561				
		Сметная прибыль	Тенге				11168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				150766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					35039			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				267938				
	Материалы		Тенге				417				
	Всего заработная плата		Тенге					10957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256397				
		Накладные расходы	Тенге				10738				
		Сметная прибыль	Тенге				22294				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				300970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				571640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					110289			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление встроенных помещений									
77	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	17,08	1236,08	7,18	21112	123	7460	13290	37154
					792,10	1,85	13529	32		2752	
78	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	122	1857,00	--	226554	--	226554	--	244678
					--	--	--	--		18124	
79	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2480,18	87,44	24802	874	2980	20680	49121
					2094,75	15,50	20948	155		3639	
80	2305-1314-0405 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая, модель DX, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	10	3666,00	--	36660	--	36660	--	39593
					--	--	--	--		2933	
81	2305-1314-0205 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	10	5823,00	--	58230	--	58230	--	62888
					--	--	--	--		4658	
82	2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	10	3230,00	--	32300	--	32300	--	34884
					--	--	--	--		2584	
83	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15-20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	3	13761,00	--	41283	--	41283	--	44586
					--	--	--	--		3303	
84	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	807,00	--	1614	--	1614	--	1743
					--	--	--	--		129	
85	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1211,00	--	4844	--	4844	--	5232
					--	--	--	--		388	
86	2304-0905-1003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2015,00	--	4030	--	4030	--	4352
					--	--	--	--		322	
87	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный, модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°С, PN 16	шт.	1	26224,00	--	26224	--	26224	--	28322
					--	--	--	--		2098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, модель STAP 10-60 , с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16	шт.	1	26224,00	--	26224	--	26224	--	28322
					--	--	--	--		2098	
89	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1327,26	153,30	1327	153	14	1191	2720
					1159,52	55,88	1160	56		201	
90	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12572,00	--	12572	--	12572	--	13578
					--	--	--	--		1006	
91	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка/спускник/	шт.	8	316,32	--	2531	--	880	1618	4481
					206,41	--	1651	--		332	
92	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка/воздушник/	шт.	2	316,32	--	633	--	220	405	1120
					206,41	--	413	--		83	
93	1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 отвода. Установка подающего узла	1 узел	1	6384,09	95,83	6384	96	1025	5205	12516
					5263,01	47,90	5263	48		927	
94	1118-1101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 отвода. Установка обратного узла	1 узел	1	7441,63	95,83	7442	96	1043	6224	14759
					6302,92	47,90	6303	48		1093	
95	2305-1207-1201 РСНБ РК 2015	Распределители штанговые типа Herz, на 3 отвода, T 110°C, PN 10, DN 25	шт.	1	31618,00	--	31618	--	31618	--	34147
					--	--	--	--		2529	
96	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	48	1431,21	10,57	68698	507	46094	21910	97857
					460,35	5,43	22097	260		7249	
97	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	86	1562,57	10,57	134381	909	93882	39256	187527
					460,35	5,43	39590	467		13891	
98	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1326,04	10,57	21217	169	13682	7303	30802
					460,35	5,43	7366	87		2282	
99	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	88	688,88	12,23	60621	1076	1173	57210	127258
					663,32	0,06	58372	5		9427	
100	2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	87,12	402,00	--	35022	--	35022	--	37824
					--	--	--	--		2802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	238	100,10	1,07	23824	253	177	22927	50491
					98,30	--	23394	--		3740	
102	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	238	474,63	73,35	112963	17457	14655	68456	195932
					339,71	38,75	80851	9223		14514	
103	2111-0403-0403 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	52,8	475,00	--	25080	--	25080	--	27086
					--	--	--	--		2006	
104	2111-0403-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	94,6	529,00	--	50043	--	50043	--	54047
					--	--	--	--		4003	
105	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	663,00	--	11669	--	11669	--	12602
					--	--	--	--		934	
106	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	96,8	196,00	--	18973	--	18973	--	20491
					--	--	--	--		1518	
107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20	90,83	2,37	1817	47	732	721	2740
					51,92	0,31	1038	6		203	
108	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	20	203,21	6,13	4064	123	3029	642	5083
					45,60	0,93	912	19		376	
109	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34	538,00	--	18292	--	18292	--	19755
					--	--	--	--		1463	
110	2302-0502-0904 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	44	1714,00	--	75416	--	75416	--	81449
					--	--	--	--		6033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	2302-0502-0503 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	4	899,00	--	3596	--	3596	--	3884
					--	--	--	--		288	
112	2302-0502-0406 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	42	656,00	--	27552	--	27552	--	29756
					--	--	--	--		2204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1259611	21884	954842	267038	1648780
							282887	10405	--	122132	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				224609				
	Материалы		Тенге				18415				
	Всего заработная плата		Тенге					92049			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105765				
		Накладные расходы	Тенге				69819				
		Сметная прибыль	Тенге				23554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				317982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					92049			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1035003				
	Материалы		Тенге				168629				
	Всего заработная плата		Тенге					201243			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				662031				
	Сдача и испытание		Тенге				838				
		Накладные расходы	Тенге				197218				
		Сметная прибыль	Тенге				98578				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1330798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					201243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1648780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					293292			
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция									
		Вентиляция жилых помещений									
113	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	159	1918,85	34,21	305096	5439	49745	247450	596750
					1571,78	16,28	249912	2588		44204	
114	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка до 500 мм. Установка	дефлектор	18	18655,14	92,58	335793	1666	224959	107272	478510
					6064,91	16,28	109168	293		35445	
115	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21	4964,38	21,85	104252	459	61883	41276	157170
					1995,71	9,93	41910	208		11642	
116	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,8	5154,00	21,85	179359	760	118507	59229	257675
					1726,79	9,93	60092	345		19087	
117	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10,2	655,00	--	6681	--	6681	--	7215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		534	
118	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления воздуховодов	шт.	30	168,00	--	5040	--	5040	--	5443
					--	--	--	--		403	
119	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,7	41011,33	1503,14	28708	1052	12365	12042	44010
					21844,80	790,50	15291	553		3260	
		Вентиляция техпомещений									
120	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,4	5153,99	27,38	94833	504	54222	39534	145116
					2179,72	12,69	40107	234		10749	
121	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	4964,38	21,85	55601	245	33004	22014	83824
					1995,71	9,93	22352	111		6209	
122	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20,4	655,00	--	13362	--	13362	--	14431
					--	--	--	--		1069	
123	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления воздуховодов	шт.	60	168,00	--	10080	--	10080	--	10886
					--	--	--	--		806	
124	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 160 мм. Установка	дефлектор	5	10815,88	67,54	54079	338	35683	17777	77605
					3611,69	16,28	18058	81		5749	
125	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 250 мм. Установка	дефлектор	1	12927,88	67,54	12928	68	9248	3555	17802
					3611,69	16,28	3612	16		1319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1205813**	**10531**	**634779**	**550149**	**1896437**
							560503	**4430**	**--**	**140476**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28708**				
	Материалы		Тенге				**12364**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15845**			
		Накладные расходы	Тенге				**12042**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3260**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15845**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1177105**				
	Материалы		Тенге				**587251**				
	Всего заработная плата		Тенге					**549089**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**35163**				
	Сдача и испытание		Тенге				**26414**				
		Накладные расходы	Тенге				**538107**				
		Сметная прибыль	Тенге				**137217**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1852429**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**405**
		Сметная заработная плата	Тенге					**549089**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1896439**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**415**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					564934			
		РАЗДЕЛ 5.Вентиляция встроенных помещении									
126	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка до 160 мм. Установка**	дефлектор	9	10815,88	67,54	97343	608	64230	31999	139689
					3611,69	16,28	32505	146		10347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				97343	608	64230	31999	139689
							32505	146	--	10347	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				97343				
	Материалы		Тенге				64230				
	Всего заработная плата		Тенге					32652			
	Сдача и испытание		Тенге				1577				
		Накладные расходы	Тенге				31999				
		Сметная прибыль	Тенге				10347				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				139689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					32652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				139689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					32652			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								13850762
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2332363				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					140195			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65760			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8143403		
		- Накладные расходы	Тенге							2208825	
		- Сметная прибыль	Тенге							1025980	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Куанышев Э.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора — Балышев О.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь
Наименование объекта - Секция 3. Электротехническая часть
Шифр объекта 2-3

АКТ № 16
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общедомовые помещения									
		Электрооборудование									
1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1422,07	--	2844	--	43	2017	5250
					1400,70	--	2801	--		389	
2	2307-0501-1020 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4У-Э721 TX IP II RS (3x220/380V 5-7.5A), класс точности 1	шт.	2	15491,00	--	30982	--	30982	--	33461
					--	--	--	--		2479	
3	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1631,12	3,12	4893	9	54	3478	9041
					1610,00	--	4830	--		670	
4	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5 А ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2201,00	--	6603	--	6603	--	7131
					--	--	--	--		528	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1422,07	--	2844	--	43	2017	5250
					1400,70	--	2801	--		389	
6	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P II RS, 10(100) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	50201,00	--	100402	--	100402	--	108434
					--	--	--	--		8032	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1422,07	--	2844	--	43	2017	5250
					1400,70	--	2801	--		389	
8	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P II RS, 10(100) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	50201,00	--	100402	--	100402	--	108434
					--	--	--	--		8032	
9	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1422,07	--	1422	--	21	1009	2625
					1400,70	--	1401	--		194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	50201,00	--	50201	--	50201	--	54217
					--	--	--	--		4016	
11	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/ЩЭ3/	шт.	8	6076,81	6,56	48614	52	11407	26752	81395
					4644,39	--	37155	--		6029	
12	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные со слаботочным отсеком модели ЩЭ-5-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	27816,00	--	222528	--	222528	--	240330
					--	--	--	--		17802	
13	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	3078,86	26,86	123154	1074	--	87898	227936
					3052,00	--	122080	--		16884	
14	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	648,00	--	25920	--	25920	--	27994
					--	--	--	--		2074	
15	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	40	568,77	--	22751	--	855	15765	41597
					547,40	--	21896	--		3081	
16	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	40	25817,00	--	1032680	--	1032680	--	1115294
					--	--	--	--		82614	
17	1308-0103-2101 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	52	784,87	12,04	40813	626	693	28436	74789
					759,50	--	39494	--		5540	
18	2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8-Д-С/длина 0,64м/	шт.	40	5167,00	--	206680	--	206680	--	223214
					--	--	--	--		16534	
19	2307-0222-0124 РСНБ РК 2015	Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) IEK/длина 0,66м/	шт.	40	6507,00	--	260280	--	260280	--	281102
					--	--	--	--		20822	
20	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,4	4270,00	--	1708	--	1708	--	1845
					--	--	--	--		137	
21	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/ЩЭ2/	шт.	8	6076,81	6,56	48614	52	11407	26752	81395
					4644,39	--	37155	--		6029	
22	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные со слаботочным отсеком модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	27816,00	--	222528	--	222528	--	240330
					--	--	--	--		17802	
23	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32	3078,86	26,86	98524	860	--	70318	182349
					3052,00	--	97664	--		13507	
24	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	648,00	--	20736	--	20736	--	22395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1659	
25	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	32	568,77	--	18201	--	684	12612	33278
					547,40	--	17517	--		2465	
26	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	32	25817,00	--	826144	--	826144	--	892236
					--	--	--	--		66092	
27	1308-0103-2101 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	41,6	784,87	12,04	32650	501	554	22749	59831
					759,50	--	31595	--		4432	
28	2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8-Д-С/длина 0,64м/	шт.	32	5167,00	--	165344	--	165344	--	178572
					--	--	--	--		13228	
29	2307-0222-0124 РСНБ РК 2015	Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) IEK/длина 0,66м/	шт.	32	6507,00	--	208224	--	208224	--	224882
					--	--	--	--		16658	
30	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,32	4270,00	--	1366	--	1366	--	1476
					--	--	--	--		109	
31	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/ЩЭ1/	шт.	1	6076,81	6,56	6077	7	1426	3344	10174
					4644,39	--	4644	--		754	
32	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные со слаботочным отсеком модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	27816,00	--	27816	--	27816	--	30041
					--	--	--	--		2225	
33	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3078,86	26,86	9237	81	--	6592	17095
					3052,00	--	9156	--		1266	
34	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	648,00	--	1944	--	1944	--	2100
					--	--	--	--		156	
35	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	3	568,77	--	1706	--	64	1182	3120
					547,40	--	1642	--		231	
36	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3	25817,00	--	77451	--	77451	--	83647
					--	--	--	--		6196	
37	1308-0103-2101 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3,9	784,87	12,04	3061	47	52	2133	5609
					759,50	--	2962	--		415	
38	2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8-Д-С/длина 0,64м/	шт.	3	5167,00	--	15501	--	15501	--	16741
					--	--	--	--		1240	
39	2307-0222-0124 РСНБ РК 2015	Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) IEK/длина 0,66м/	шт.	3	6507,00	--	19521	--	19521	--	21083
					--	--	--	--		1562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	4270,00	--	128	--	128	--	138
					--	--	--	--		10	
41	1308-0303-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	5214,63	9,22	5215	9	376	3478	9388
					4830,00	--	4830	--		695	
42	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-32А, степень защиты IP54	шт.	1	19418,00	--	19418	--	19418	--	20971
					--	--	--	--		1553	
43	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	4	1978,80	2,04	7915	8	486	5343	14319
					1855,24	--	7421	--		1061	
44	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11674,00	--	35022	--	35022	--	37824
					--	--	--	--		2802	
45	2307-0203-0610 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	13195,00	--	13195	--	13195	--	14251
					--	--	--	--		1056	
		Светотехническое оборудование									
46	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	146	626,40	--	91455	--	9675	58881	162363
					560,14	--	81780	--		12027	
47	2307-0106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	3	10988,00	--	32964	--	32964	--	35601
					--	--	--	--		2637	
48	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	4	23025,00	--	92100	--	92100	--	99468
					--	--	--	--		7368	
49	2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели CD 111, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	28	8516,00	--	238448	--	238448	--	257524
					--	--	--	--		19076	
50	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения типа Символ-Д-107-Д, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	111	6314,00	--	700854	--	700854	--	756922
					--	--	--	--		56068	
51	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	11	637,00	--	7007	--	7007	--	7568
					--	--	--	--		561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	18	784,79	0,72	14126	13	118	10077	26139
					777,53	--	13995	--		1936	
53	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1857,00	--	16713	--	16713	--	18050
					--	--	--	--		1337	
54	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1857,00	--	16713	--	16713	--	18050
					--	--	--	--		1337	
55	2307-0101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36Х.Л2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	1524,00	--	6096	--	6096	--	6584
					--	--	--	--		488	
56	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,3	795,00	--	239	--	239	--	258
					--	--	--	--		19	
57	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО24-40	10 шт.	0,1	579,00	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--		5	
		Электроустановочные изделия									
58	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	255,78	--	512	--	66	321	899
					223,00	--	446	--		67	
59	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	14	209,98	0,02	2940	--	136	2019	5355
					200,28	--	2804	--		397	
60	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303,00	--	606	--	606	--	654
					--	--	--	--		48	
61	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	237,00	--	2844	--	2844	--	3072
					--	--	--	--		228	
62	2307-0218-1604 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	252,00	--	504	--	504	--	544
					--	--	--	--		40	
63	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	11	475,22	0,24	5227	3	217	3605	9539
					455,22	--	5007	--		707	
64	2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	11	167,00	--	1837	--	1837	--	1984
					--	--	--	--		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	255,78	--	512	--	66	321	899
					223,00	--	446	--		67	
66	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	209,98	0,02	420	--	19	288	765
					200,28	--	401	--		57	
67	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	419,00	--	838	--	838	--	905
					--	--	--	--		67	
68	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	302,00	--	604	--	604	--	652
					--	--	--	--		48	
		Кабельные изделия									
69	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	373,29	--	29863	--	103	21427	55394
					372,00	--	29760	--		4103	
70	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	295,79	--	14790	--	65	10602	27423
					294,50	--	14725	--		2031	
71	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	144,61	1,14	7231	57	845	4557	12731
					126,59	--	6329	--		943	
72	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	75	102,20	1,14	7665	85	555	5058	13741
					93,67	--	7025	--		1018	
73	2306-0144-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	15840891,00	--	646308	--	646308	--	698013
					--	--	--	--		51705	
74	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	8306326,00	--	338898	--	338898	--	366010
					--	--	--	--		27112	
75	2306-0144-0913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	6464213,00	--	329675	--	329675	--	356049
					--	--	--	--		26374	
76	2306-0146-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	2237526,00	--	114114	--	114114	--	123243
					--	--	--	--		9129	
		Трубы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	130	320,82	2,56	41706	333	1563	28663	75999
					306,23	--	39810	--		5630	
78	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	60	282,09	2,31	16925	138	722	11567	30772
					267,76	--	16065	--		2279	
79	2301-0503-0602 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	131,3	170,00	--	22321	--	22321	--	24107
					--	--	--	--		1786	
80	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	10,1	135,00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
81	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	50,5	91,00	--	4596	--	4596	--	4963
					--	--	--	--		368	
		Молниезащита									
82	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	35	381,48	5,58	13352	195	4226	6430	21365
					255,17	--	8931	--		1583	
83	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3037,65	42,16	9113	126	5835	2270	12293
					1050,70	--	3152	--		911	
84	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9	620,85	5,20	5588	47	3650	1362	7505
					210,14	--	1891	--		556	
		Заземление									
85	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	620,85	5,20	31042	260	20275	7565	41696
					210,14	--	10507	--		3089	
86	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Главная заземляющая шина. Монтаж оборудования	шт.	2	6307,65	29,05	12615	58	9555	2161	15959
					1501,00	--	3002	--		1182	
87	2307-0222-0219 РСНБ РК 2015	Главная заземляющая шина	шт.	2	42828,00	--	85656	--	85656	--	92508
					--	--	--	--		6852	
88	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	45	642,41	1,54	28909	69	2497	18967	51705
					585,39	--	26343	--		3830	
89	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,04635	208315,00	--	9655	--	9655	--	10428
					--	--	--	--		772	
90	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	45	238,56	2,05	10735	92	242	7489	19682
					231,14	--	10401	--		1458	
91	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	45,45	26,00	--	1182	--	1182	--	1276
					--	--	--	--		95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7191022**	**4804**	**6453556**	**527522**	**8336027**
							732668	**--**	**--**	**617485**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**6847684**				
	Материалы		Тенге				**49687**				
	Всего заработная плата		Тенге					**461782**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6332253**				
		Накладные расходы	Тенге				**332483**				
		Сметная прибыль	Тенге				**574413**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**7754580**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**322**
		Сметная заработная плата	Тенге					**461782**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**313877**				
	Материалы		Тенге				**38946**				
	Всего заработная плата		Тенге					**270886**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3203**				
		Накладные расходы	Тенге				**195038**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40713**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**549628**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**188**
		Сметная заработная плата	Тенге					**270886**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**29462**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**29462**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2357**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**31819**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8336027**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**511**
		Сметная заработная плата	Тенге					**732668**			
		РАЗДЕЛ 2.Жилая часть									
		Электрооборудование									
92	**1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	78	4407,03	6,32	343748	493	72255	195120	581978
					3474,36	--	271000	--		43109	
93	**2307-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-18 38 УХЛ3 IP40, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	78	5506,00	--	429468	--	429468	--	463825
					--	--	--	--		34357	
94	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	78	3078,86	26,86	240151	2095	--	171400	444476
					3052,00	--	238056	--		32924	
95	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	468	1548,06	22,06	724492	10324	--	514201	1337788
					1526,00	--	714168	--		99095	
96	**2307-0204-1622 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	78	4126,00	--	321828	--	321828	--	347574
					--	--	--	--		25746	
97	**2307-0204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	78	428,00	--	33384	--	33384	--	36055
					--	--	--	--		2671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	78	3426,00	--	267228	--	267228	--	288606
					--	--	--	--		21378	
99	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	312	3973,00	--	1239576	--	1239576	--	1338742
					--	--	--	--		99166	
		Светотехническое оборудование									
100	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	78	626,40	--	48859	--	5168	31457	86742
					560,14	--	43691	--		6425	
101	2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели CD 111, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	78	8516,00	--	664248	--	664248	--	717388
					--	--	--	--		53140	
102	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	78	637,00	--	49686	--	49686	--	53661
					--	--	--	--		3975	
		Электроустановочные изделия									
103	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	406	255,78	--	103845	--	13308	65186	182554
					223,00	--	90537	--		13523	
104	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	234	303,00	--	70902	--	70902	--	76574
					--	--	--	--		5672	
105	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	172	369,00	--	63468	--	63468	--	68545
					--	--	--	--		5077	
106	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования/для электроплиты/	шт.	78	255,78	--	19951	--	2557	12523	35072
					223,00	--	17394	--		2598	
107	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002/для электроплиты/	шт.	78	1356,00	--	105768	--	105768	--	114229
					--	--	--	--		8461	
108	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	542	255,78	--	138631	--	17767	87022	243705
					223,00	--	120864	--		18052	
109	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	78	209,98	0,02	16378	2	754	11248	29836
					200,28	--	15622	--		2210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	542	419,00	--	227098	--	227098	--	245266
					--	--	--	--		18168	
111	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	78	302,00	--	23556	--	23556	--	25440
					--	--	--	--		1884	
112	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	250	255,78	--	63944	--	8195	40139	112410
					223,00	--	55749	--		8327	
113	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	250	472,00	--	118000	--	118000	--	127440
					--	--	--	--		9440	
114	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	312	475,22	0,24	148270	75	6166	102261	270573
					455,22	--	142029	--		20042	
115	2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	156	167,00	--	26052	--	26052	--	28136
					--	--	--	--		2084	
116	2307-0219-0104 РСНБ РК 2015	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	156	142,00	--	22152	--	22152	--	23924
					--	--	--	--		1772	
117	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-212, степень защиты IP44	шт.	250	115,00	--	28750	--	28750	--	31050
					--	--	--	--		2300	
118	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	78	1059,82	2,30	82666	180	2115	57867	151776
					1030,40	--	80371	--		11243	
119	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	78	926,00	--	72228	--	72228	--	78006
					--	--	--	--		5778	
120	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	78	3223,12	3,12	251403	243	--	180835	466818
					3220,00	--	251160	--		34579	
121	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты электрические напольные отдельно стоящие, духовым шкафом четырехкомфортные	шт.	78	30000,00	--	2340000	--	2340000	--	2527200
					--	--	--	--		187200	
		Кабельные изделия									
122	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	78	525,00	--	40950	--	40950	--	44226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8326680**	**13412**	**6272627**	**1469259**	**10579615**
							2040640	**--**	**--**	**783672**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**7443054**				
	Материалы		Тенге				**2115**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1283755**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6144342**				
		Накладные расходы	Тенге				**924304**				
		Сметная прибыль	Тенге				**669389**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**9036747**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**833**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1283755**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**883626**				
	Материалы		Тенге				**126171**				
	Всего заработная плата		Тенге					**756885**			
		Накладные расходы	Тенге				**544957**				
		Сметная прибыль	Тенге				**114287**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1542870**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**551**
		Сметная заработная плата	Тенге					**756885**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10579616**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1384**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2040640**			
		РАЗДЕЛ 3.Система обогрева									
123	**1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Датчик. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**14526,08**	**--**	**29052**	**--**	**52**	**20880**	**53927**
					14500,00	**--**	**29000**	**--**		**3995**	
124	**2307-0213-0202 РСНБ РК 2015**	**Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам**	**шт.**	**1**	**1740,00**	**--**	**1740**	**--**	**1740**	**--**	**1879**
					--	**--**	**--**	**--**		**139**	
125	**2307-0213-0201 РСНБ РК 2015**	**Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330**	**шт.**	**1**	**1927,00**	**--**	**1927**	**--**	**1927**	**--**	**2081**
					--	**--**	**--**	**--**		**154**	
126	**2307-0213-0101 РСНБ РК 2015**	**Терморегуляторы модели РТ320, без датчика**	**шт.**	**1**	**22126,00**	**--**	**22126**	**--**	**22126**	**--**	**23896**
					--	**--**	**--**	**--**		**1770**	
127	**2307-0213-0102 РСНБ РК 2015**	**Терморегуляторы модели РТ330, без датчика**	**шт.**	**1**	**25496,00**	**--**	**25496**	**--**	**25496**	**--**	**27536**
					--	**--**	**--**	**--**		**2040**	
128	**1308-0201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**20**	**270,37**	**--**	**5407**	**--**	**757**	**3348**	**9456**
					232,50	**--**	**4650**	**--**		**700**	
129	**2306-0515-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	**м**	**20,4**	**4518,00**	**--**	**92167**	**--**	**92167**	**--**	**99541**
					--	**--**	**--**	**--**		**7373**	
130	**2306-1709-0101 РСНБ РК 2015**	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**	**шт.**	**4**	**2410,00**	**--**	**9640**	**--**	**9640**	**--**	**10411**
					--	**--**	**--**	**--**		**771**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6076,81	6,56	6077	7	1426	3344	10174
					4644,39	--	4644	--		754	
132	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879,00	--	5879	--	5879	--	6349
					--	--	--	--		470	
133	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3078,86	26,86	3079	27	--	2197	5698
					3052,00	--	3052	--		422	
134	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	1548,06	22,06	9288	132	--	6592	17151
					1526,00	--	9156	--		1270	
135	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	536,00	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
136	2307-0204-1410 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5167,00	--	5167	--	5167	--	5580
					--	--	--	--		413	
137	2307-0208-0130 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	4039,00	--	4039	--	4039	--	4362
					--	--	--	--		323	
138	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--		39	
139	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--		39	
140	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	518,00	--	1036	--	1036	--	1119
					--	--	--	--		83	
141	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	30	238,56	2,05	7157	62	161	4993	13121
					231,14	--	6934	--		972	
142	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	30,3	60,00	--	1818	--	1818	--	1963
					--	--	--	--		145	
143	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	156,29	--	4689	--	39	3348	8680
					155,00	--	4650	--		643	
144	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	168510,00	--	5156	--	5156	--	5569
					--	--	--	--		413	
145	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	778,00	--	1556	--	1556	--	1680
					--	--	--	--		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	687,00	--	687	--	687	--	742
					--	--	--	--		55	
147	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	2	3558,00	--	7116	--	7116	--	7685
					--	--	--	--		569	
148	1308-0206-1719 РСНБ РК 2015	Труба пластиковая диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	1	1241,47	20,92	1241	21	334	638	2029
					885,59	--	886	--		150	
149	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,02	1156,00	--	1179	--	1179	--	1273
					--	--	--	--		94	
150	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectica	шт.	1	525,00	--	525	--	525	--	567
					--	--	--	--		42	
151	2306-1703-0131 РСНБ РК 2015	Нагреватель ШО-1	шт.	1	3515,00	--	3515	--	3515	--	3796
					--	--	--	--		281	
152	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1	605,73	--	606	--	266	258	933
					339,71	--	340	--		69	
153	2111-0403-0422 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	2634,00	--	2897	--	2897	--	3129
					--	--	--	--		232	
154	2306-1710-2562 РСНБ РК 2015	Пластина PG16	шт.	4	717,00	--	2868	--	2868	--	3097
					--	--	--	--		229	
155	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	4	258,00	--	1032	--	1032	--	1115
					--	--	--	--		83	
156	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут металлический DN 100	шт.	4	133,00	--	532	--	532	--	575
					--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				266215	248	202653	45598	336755
							63312	--	--	24942	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				245950				
	Материалы		Тенге				1183				
	Всего заработная плата		Тенге					51394			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				193193				
		Накладные расходы	Тенге				37003				
		Сметная прибыль	Тенге				22636				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				305589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					51394			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16737				
	Материалы		Тенге				1853				
	Всего заработная плата		Тенге					11918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2897				
		Накладные расходы	Тенге				8595				
		Сметная прибыль	Тенге				2027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11918			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3529				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3529				
		Сметная прибыль	Тенге				282				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3811				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				336758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					63312			
		РАЗДЕЛ 4.Фасадное освещения									
157	1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка в оконных проемах	шт.	30	1234,91	0,86	37047	26	2425	24909	66913
					1153,19	--	34596	--		4956	
158	2307-0106-0363 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки NK-WA36WW-36, мощность 36 Вт	шт.	24	18073,00	--	433752	--	433752	--	468452
					--	--	--	--		34700	
159	2307-0106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки DLUX-200W, мощность 200 Вт	шт.	6	69283,00	--	415698	--	415698	--	448954
					--	--	--	--		33256	
160	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55	шт.	2	525,00	--	1050	--	1050	--	1134
					--	--	--	--		84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				887547	26	852925	24909	985453
							34596	--	--	72996	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				850500				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				850500				
		Сметная прибыль	Тенге				68040				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				918540				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37047				
	Материалы		Тенге				2426				
	Всего заработная плата		Тенге					34596			
		Накладные расходы	Тенге				24909				
		Сметная прибыль	Тенге				4956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					34596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				985453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					34596			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Встроенные помещения									
		Электрооборудование									
161	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1422,07	--	1422	--	21	1009	2625
					1400,70	--	1401	--		194	
162	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	50201,00	--	50201	--	50201	--	54217
					--	--	--	--		4016	
163	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1422,07	--	4266	--	64	3026	7875
					1400,70	--	4202	--		583	
164	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	3	50201,00	--	150603	--	150603	--	162651
					--	--	--	--		12048	
		Кабельные изделия									
165	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарноесечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	70	116,12	1,14	8128	80	517	5423	14635
					107,59	--	7531	--		1084	
166	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	995872,00	--	71105	--	71105	--	76794
					--	--	--	--		5688	
		Трубы									
167	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	70	282,09	2,31	19746	161	842	13495	35900
					267,76	--	18743	--		2659	
168	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	70,7	171,00	--	12090	--	12090	--	13057
					--	--	--	--		967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				317562	241	285443	22953	367754
							31877	--	--	27239	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				277598				
	Материалы		Тенге				85				
	Всего заработная плата		Тенге					5603			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				271909				
		Накладные расходы	Тенге				4034				
		Сметная прибыль	Тенге				22531				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				304162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5603			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27874				
	Материалы		Тенге				1359				
	Всего заработная плата		Тенге					26274			
		Накладные расходы	Тенге				18918				
		Сметная прибыль	Тенге				3743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26274			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12090				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12090				
		Сметная прибыль	Тенге				967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13057				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				367754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					31877			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**20605604**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2903092				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18731			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14067204		
		- Накладные расходы	Тенге							2090241	
		- Сметная прибыль	Тенге							1526334	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Куанышев Э.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора — Балабышев О.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь
Наименование объекта - Секция 3. Слаботочные сети
Шифр объекта 2-3

АКТ № 17
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация									
1	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	927	153,87	4,42	142639	4099	41140	71266	231017
					105,07	1,71	97400	1581		17112	
2	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	35	227,62	13,48	7967	472	2504	3722	12624
					142,60	5,12	4991	179		935	
3	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	945,54	32,00	--	30257	--	30257	--	32678
					--	--	--	--		2421	
4	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	35,7	109,00	--	3891	--	3891	--	4203
					--	--	--	--		311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				184754	4570	77792	74988	280522
							102391	1760	--	20779	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				150605				
	Материалы		Тенге				43644				
	Всего заработная плата		Тенге					104150			
		Накладные расходы	Тенге				74988				
		Сметная прибыль	Тенге				18047				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				243641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					104150			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				34149				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34149				
		Сметная прибыль	Тенге				2732				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36880				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				280521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					104150			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Телевидение									
5	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	78	31,00	--	2418	--	2418	--	2611
					--	--	--	--		193	
6	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	546	153,87	4,42	84014	2414	24232	41975	136068
					105,07	1,71	57368	931		10079	
7	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	556,92	26,00	--	14480	--	14480	--	15638
					--	--	--	--		1158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				100912	2414	41130	41975	154317
							57368	931	--	11430	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				86432				
		Материалы	Тенге				24231				
		Всего заработная плата	Тенге					58299			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2418				
		Накладные расходы	Тенге				41975				
		Сметная прибыль	Тенге				10273				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				138680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					58299			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				14480				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14480				
		Сметная прибыль	Тенге				1158				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15638				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				154318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					58299			
		РАЗДЕЛ 3.Домофон									
8	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Блок управления и питания домофона. Монтаж оборудования	комплект	2	2016,86	10,46	4034	21	--	2889	7477
					2006,40	--	4013	--		554	
9	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	18742,00	--	37484	--	37484	--	40483
					--	--	--	--		2999	
10	1310-0901-1504 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный. Монтаж оборудования	шт.	2	1853,00	--	3706	--	--	2668	6884
					1853,00	--	3706	--		510	
11	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	2	9803,00	--	19606	--	19606	--	21174
					--	--	--	--		1568	
12	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Блок вызова. Монтаж оборудования	система	2	2016,86	10,46	4034	21	--	2889	7477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2006,40	--	4013	--		554	
13	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	8261,00	--	16522	--	16522	--	17844
					--	--	--	--		1322	
14	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	2	6368,00	--	12736	--	12736	--	13755
					--	--	--	--		1019	
15	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Замок электромагнитный. Монтаж оборудования	система	2	2016,86	10,46	4034	21	--	2889	7477
					2006,40	--	4013	--		554	
16	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	11656,00	--	23312	--	23312	--	25177
					--	--	--	--		1865	
17	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	2	847,50	--	1695	--	270	869	2769
					712,50	--	1425	--		205	
18	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	4523,00	--	9046	--	9046	--	9770
					--	--	--	--		724	
19	1310-0901-1504 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций. Монтаж оборудования	шт.	9	1853,00	--	16677	--	--	12007	30979
					1853,00	--	16677	--		2295	
20	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	9	3614,00	--	32526	--	32526	--	35128
					--	--	--	--		2602	
21	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное. Монтаж оборудования	шт.	78	738,84	--	57630	--	14106	26550	90914
					558,00	--	43524	--		6734	
22	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	78	2085,00	--	162630	--	162630	--	175640
					--	--	--	--		13010	
23	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	234	201,00	--	47034	--	47034	--	50797
					--	--	--	--		3763	
24	1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	1026	109,15	23,19	111986	23790	729	58108	183701
					85,25	7,60	87467	7792		13608	
25	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,07446	54535,00	--	4061	--	4061	--	4386
					--	--	--	--		325	
26	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,97206	20093,00	--	19532	--	19532	--	21094
					--	--	--	--		1563	
27	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1061	153,87	4,42	163257	4691	47087	81568	264411
					105,07	1,71	111479	1809		19586	
28	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1054,68	26,00	--	27422	--	27422	--	29615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2194	
29	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	27,54	60,00	--	1652	--	1652	--	1785
					--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				780614	28544	475755	190437	1048737
							276316	9601	--	77686	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				751540				
	Материалы		Тенге				62192				
	Всего заработная плата		Тенге					285918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				384488				
		Накладные расходы	Тенге				190438				
		Сметная прибыль	Тенге				75358				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1017336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					285918			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29074				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29074				
		Сметная прибыль	Тенге				2326				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1048736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					285918			
		РАЗДЕЛ 4.Видеонаблюдение									
30	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	1	8007,10	1585,05	8007	1585	222	4094	13069
					6200,00	511,50	6200	512		968	
31	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный 19", 9U,600x450мм /LWR5-09U64-MF/	шт.	1	54797,00	--	54797	--	54797	--	59181
					--	--	--	--		4384	
32	2306-1701-0713 РСНБ РК 2015	Кабель органайзер горизонтальный,1U 5 колец /C005-1V5RM/	шт.	1	6239,00	--	6239	--	6239	--	6738
					--	--	--	--		499	
33	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Патч-панель UTP категории 5е, 1U,24 порта /PP24-UC5EU-R05/	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
					--	--	--	--		85	
34	2307-0220-0806 РСНБ РК 2015	Блок розеток PDU в 19" шкаф, 9 розеток,1U, шнур 2м /PH22-901/	шт.	1	7639,00	--	7639	--	7639	--	8250
					--	--	--	--		611	
35	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтажоборудования	шт.	1	6386,30	1277,64	6386	1278	458	3092	10236
					4650,00	418,50	4650	419		758	
36	2308-0102-0406 РСНБ РК 2015	Сетевой коммутотор 8 портов, PoE 802.3af, бюджет PoE 300Вт, 2x1Gb, 2xSFP /RVI-1NS08F-2T(1G)/	шт.	1	202024,00	--	202024	--	202024	--	218186
					--	--	--	--		16162	
37	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	5849,42	--	5849	--	149	3477	10073
					5700,00	--	5700	--		746	
38	2308-0502-0412 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 8-камер,3Мп при 25к/сек,2HDMI, ethernet 2x1Gb /RVI-IPN8/2-4K/	шт.	1	337333,00	--	337333	--	337333	--	364320
					--	--	--	--		26987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий, объем памяти 6 ТБ	шт.	1	76397,00	--	76397	--	76397	--	82509
					--	--	--	--		6112	
40	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	11986,63	2082,08	11987	2082	1566	5503	18888
					8338,50	682,00	8339	682		1399	
41	2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	Однофазный ИБП, 3кВа, без АКБ, зарядное устройство 1А /SMALLC3EXT/	шт.	1	374484,00	--	374484	--	374484	--	404443
					--	--	--	--		29959	
42	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Батарейный блок для SMALLC3EXT /BPSMLC3-96V/	шт.	1	81204,00	--	81204	--	81204	--	87700
					--	--	--	--		6496	
43	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 22"	шт.	1	57278,00	--	57278	--	57278	--	61860
					--	--	--	--		4582	
44	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	6	2840,38	10,28	17042	62	--	12226	31610
					2830,10	--	16981	--		2341	
45	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Уличная IP-камера видеонаблюдения, 2Мп,Poe 802,3af; 7,5Вт; -40...+50С /RVi-IPC42LS (2.8-12)/	шт.	6	97758,00	--	586548	--	586548	--	633472
					--	--	--	--		46924	
46	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	2435,36	5,66	4871	11	--	3499	9039
					2429,70	--	4859	--		670	
47	2308-0501-2148 РСНБ РК 2015	Купольная IP-камера видеонаблюдения, 2Мп,Poe 802,3af; 5,5Вт; -40...+50С /RVi-IPC32S (2.8-12)/	шт.	2	34422,00	--	68844	--	68844	--	74352
					--	--	--	--		5508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1907990**	**5018**	**1856243**	**31891**	**2095072**
							46729	**1612**	--	**155191**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1907990**				
	Материалы		Тенге				**2396**				
	Всего заработная плата		Тенге					**48341**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1853848**				
		Накладные расходы	Тенге				**31890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**155190**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2095071**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					48341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2095071**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					48341			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3578648**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**482804**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**40546**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**13904**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2450920		
		- Накладные расходы	Тенге							339291	
		- Сметная прибыль	Тенге							265086	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Куанышев Э.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора — Балышев О.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь

Наименование объекта - Секция 3. Лифты

Шифр объекта 2-3

АКТ № 18
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Жилая часть									
1	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1163835,06	5736,21	1163835	5736	63665	667896	1978269
					1094433,89	476,94	1094434	477		146538	
2	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	3	-170283,26	-638,00	-510850	-1914	-47731	-281441	-855674
					-153735,12	-57,66	-461205	-173		-63383	
3	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	16,6	-11993,28	-52,38	-199089	-870	-23885	-106388	-329914
					-10502,05	-4,34	-174334	-72		-24438	
4	5110-0101-1601 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК,грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	7614646,00	--	7614646	--		--	7614646
					--	--	--	--	7614646	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8068543	2953	-7951	280067	8407327
							458895	232	7614646	58717	
	Стоимость оборудования		Тенге				7614646				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7614646				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				453897				
	Материалы		Тенге				-7950				
	Всего заработная плата		Тенге					459126			
		Накладные расходы	Тенге				280067				
		Сметная прибыль	Тенге				58717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				792681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					459126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8407327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					459126			
		РАЗДЕЛ 2.Встроенные помещения									
		Встроенные помещения									
5	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	65197,99	6529,03	65198	6529	--	37607	111029
					58668,96	2981,09	58669	2981		8224	
6	1303-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Подъемникивертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр перемещения , более или менее 2	остановка	1	-26909,48	-2180,88	-26909	-2181	--	-15691	-46008
					-24728,60	-993,70	-24729	-994		-3408	
7	ОО"NOvOPrOM KAzAKHsTAn"	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	340000,00	--	340000	--		--	340000
					--	--	--	--	340000	--	
8	ОО"NOvOPrOM KAzAKHsTAn"	Транспортные расходы платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением	комплект	1	71428,57	--	71429	--		--	77143
					--	--	--	--		5714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				449717	4348	--	21916	482164
							33940	1987	340000	10530	
	Стоимость оборудования		Тенге				340000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				340000				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				38289				
	Всего заработная плата		Тенге					35928			
		Накладные расходы	Тенге				21916				
		Сметная прибыль	Тенге				4816				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				65021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35928			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71429				
	Транспортные расходы		Тенге				71429				
		Сметная прибыль	Тенге				5714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				482164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35928			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								8889491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				492835				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7301			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2219			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-7951		
		- Перевозка грузов	Тенге				71429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Теңге						7954646		
		- Накладные расходы	Теңге							301983	
		- Сметная прибыль	Теңге							69247	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Куанышев Э.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора Балмышев О.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астане, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас" (без наружных сетей и паркинга)

Шифр стройки ГЕНдекабрь
Наименование объекта - Секция 4. Архитектурно-строительная часть
Шифр объекта 2-4

АКТ № 19
выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Ростверк									
1	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	25,889	18798,16	982,66	486666	25440	7457	421276	980577
					17527,50	354,24	453769	9171		72635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				486666	25440	7457	421276	980577
							453769	9171	--	72635	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				486666				
	Материалы		Тенге				7456				
	Всего заработная плата		Тенге					462940			
		Накладные расходы	Тенге				421276				
		Сметная прибыль	Тенге				72635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				980577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					462940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				980577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					462940			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки									
		Внутренние стены и перегородки									
2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	532,332	1422,00	--	756976	--	756976	--	817534
					--	--	--	--		60558	
3	1108-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за зычетом проемов)	82,125	4236,49	258,87	347922	21260	205140	118011	503208
					1479,72	65,41	121522	5372		37275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов) (разделение офиса и квартиры)	72,09	2074,29	26,64	149536	1920	42802	95089	264195
					1453,93	11,67	104814	841		19570	
5	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	75,6945	423,00	--	32019	--	32019	--	34580
					--	--	--	--		2562	
6	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	75,6945	534,00	--	40421	--	40421	--	43655
					--	--	--	--		3234	
7	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	72,09	994,44	12,62	71689	910	--	54158	135915
					981,83	6,67	70780	480		10068	
8	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	7,42527	9466,00	--	70288	--	70288	--	75911
					--	--	--	--		5623	
9	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	199,39	1704,36	15,15	339832	3021	112490	203037	586299
					1125,04	6,40	224321	1276		43430	
10	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	209,3595	364,00	--	76207	--	76207	--	82303
					--	--	--	--		6097	
11	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	21,9	36932,95	2571,60	808832	56318	72256	534797	1451119
					31062,00	1069,50	680258	23422		107490	
12	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные жесткие из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки ПЖ 120/техэтаж соприкасающие стены с жилым помещениям на 1м/	м3	21,243	21428,00	--	455195	--	455195	--	491611
					--	--	--	--		36416	
		Армирование кладки балконов воздушной зоны									
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,93057	176,98	3,40	5474	105	3491	1309	7326
					60,71	0,62	1878	19		543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3154390	83534	1867285	1006401	4493656
							1203572	31411	--	332866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3154390				
	Материалы		Тенге				436179				
	Всего заработная плата		Тенге					1234983			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1431105				
		Накладные расходы	Тенге				1006401				
		Сметная прибыль	Тенге				332863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4493654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1234983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4493654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								834
		Сметная заработная плата	Тенге					1234983			
		РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия									
		Плиты перекрытия подвала									
		Балконная плита ПБ1 подвала									
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,0704	176,98	3,40	3906	75	2491	934	5227
					60,71	0,62	1340	14		387	
		Балконная плита ПБ2 подвала									
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,660624	176,98	3,40	1356	26	865	324	1814
					60,71	0,62	465	5		134	
		Плиты перекрытия 1-этажа									
		Балконная плита ПБ1 1-этажа									
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,0704	176,98	3,40	3906	75	2491	934	5227
					60,71	0,62	1340	14		387	
		Балконная плита ПБ2 1-этажа									
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,660624	176,98	3,40	1356	26	865	324	1814
					60,71	0,62	465	5		134	
		Плиты перекрытия типового этажа									
		Балконная плита ПБ4 типового этажа									
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	77,2464	176,98	3,40	13671	262	8720	3269	18295
					60,71	0,62	4689	48		1355	
		Балконная плита ПБ5 типового этажа									
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	77,2464	176,98	3,40	13671	262	8720	3269	18295
					60,71	0,62	4689	48		1355	
		Балконная плита ПБ8 типового этажа									
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,624368	176,98	3,40	9490	182	6053	2269	12700
					60,71	0,62	3255	33		941	
		Плиты перекрытия на отм. +25.200/лист АС-67/									
		Монолитные участки МУ-2.2									
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,746548	176,98	3,40	309	6	197	74	414
					60,71	0,62	106	1		31	
		Балконная плита ПБ1 на отм. +25.200									
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,0704	176,98	3,40	3906	75	2491	934	5227
					60,71	0,62	1340	14		387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Балконная плита ПБ2 на отм. +25.200									
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,660624	176,98	3,40	1356	26	865	324	1814
					60,71	0,62	465	5		134	
		Плиты перекрытия техэтажа на отм. +27.390									
		Монолитные участки МУ-2.3									
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,686336	176,98	3,40	1537	30	980	368	2057
					60,71	0,62	527	5		152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54464	1046	34738	13023	72884
							18682	191	--	5397	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54464				
	Материалы		Тенге				34737				
	Всего заработная плата		Тенге					18872			
		Накладные расходы	Тенге				13022				
		Сметная прибыль	Тенге				5399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18872			
		РАЗДЕЛ 4.Лестница Л-1									
		Косоур ЛК1"									
25	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00002	154830,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
26	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00003	125317,50	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--		--	
		Косоур ЛК3									
27	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00002	346654,67	703,17	7	--	6	1	8
					41325,00	328,80	1	--		1	
28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,000028	45,42	1,19	1	--	1	--	1
					25,96	0,16	--	--		--	
		Лестничные марши									
29	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	70,86	2346,96	15,15	166306	1074	85512	72156	257539
					1125,04	6,40	79720	453		19077	
		Ограждения лестниц ОЛ-1 /19шт/, ОЛ-2, 3 /1шт//лист АС-95/									
30	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	68,58	784,12	83,26	53775	5710	5345	53580	115943
					622,92	39,19	42720	2687		8588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	68,58	10440,00	--	715975	--	715975	--	773253
					--	--	--	--		57278	
		Металлическая лестница СМ/вход в МО/									
32	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2668	80527,12	27189,17	21485	7254	2658	9782	33768
					43378,90	9758,93	11573	2604		2501	
33	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2668	463337,00	--	123618	--	123618	--	133508
					--	--	--	--		9889	
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,8044	176,98	3,40	1558	30	994	373	2085
					60,71	0,62	534	5		154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1082731	14068	934116	135892	1316112
							134548	5750	--	97488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				221653				
	Материалы		Тенге				91857				
	Всего заработная плата		Тенге					126121			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7				
		Накладные расходы	Тенге				126110				
		Сметная прибыль	Тенге				27821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				375584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					126121			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				861078				
	Материалы		Тенге				2657				
	Всего заработная плата		Тенге					14177			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				839594				
		Накладные расходы	Тенге				9782				
		Сметная прибыль	Тенге				69669				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				940529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1316113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					140298			
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Подвальный этаж									
		Тип 07									
35	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Огрунтовка	м2	15,79	157,95	2,37	2494	37	1329	782	3538
					71,45	0,31	1128	5		262	
36	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие масляной краской МА-15	м2 отделываемой поверхности	15,79	274,52	1,11	4335	18	1576	2200	7058
					173,60	0,59	2741	9		523	
		Тип 08									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 г окрытия	75,36	3467,12	81,66	261282	6154	140174	110874	401929
					1525,40	39,77	114954	2997		29773	
		Первый этаж									
		Тип 03""									
38	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 г окрытия	35,72	2685,65	13,01	95931	465	84743	10316	114747
					300,20	7,04	10723	251		8500	
		Тип 04									
39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,89	725,46	30,74	6449	273	2606	3493	10738
					401,57	16,48	3570	147		795	
40	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	8,89	332,74	20,82	2958	185	2597	257	3472
					19,85	10,90	176	97		257	
41	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 г окрытия	17,29	3467,12	81,66	59947	1412	32161	25438	92215
					1525,40	39,77	26374	688		6831	
		Тип 04"									
42	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Огрунтовка	м2	9,6	157,95	2,37	1516	23	807	475	2151
					71,45	0,31	686	3		159	
43	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие масляной краской МА-15	м2 отделываемой поверхности	9,6	274,52	1,11	2635	11	957	1338	4291
					173,60	0,59	1667	6		318	
		Тип 9									
44	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ПСБ-С толщ. 30 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,2	982,53	32,92	21812	731	13068	7898	32087
					360,94	17,53	8013	389		2377	
45	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,2	200,27	0,59	4446	13	3439	941	5818
					44,78	0,31	994	7		431	
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,2	725,46	30,74	16105	682	6508	8724	26815
					401,57	16,48	8915	366		1986	
47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	22,2	332,74	20,82	7387	462	6484	642	8671
					19,85	10,90	441	242		642	
		Тип 1									
48	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	128,64	2685,65	13,01	345482	1674	305190	37152	413245
					300,20	7,04	38618	906		30611	
		Типовой этаж									
		Тип 03									
49	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,76	-3467,12	-81,66	-6102	-144	-3273	-2589	-9387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-1525,40	-39,77	-2685	-70		-695	
		Тип 03""									
50	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	422,72	2685,65	13,01	1135278	5500	1002877	122084	1357951
					300,20	7,04	126901	2976		100589	
		Тип 02									
51	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	149,12	3467,12	81,66	517017	12178	277372	219394	795324
					1525,40	39,77	227467	5931		58913	
		Тип 06									
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,04	725,46	30,74	21067	893	8512	11412	35077
					401,57	16,48	11662	479		2598	
53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	29,04	166,37	10,41	4831	302	4241	420	5671
					9,93	5,45	288	158		420	
54	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	29,04	3440,00	78,45	99898	2278	56125	40091	151187
					1428,88	39,77	41495	1155		11199	
		Тип 04									
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,92	-725,46	-30,74	-1393	-59	-563	-755	-2319
					-401,57	-16,48	-771	-32		-172	
56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	1,92	-332,74	-20,82	-639	-40	-561	-56	-750
					-19,85	-10,90	-38	-21		-56	
57	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	66,08	3467,12	81,66	229107	5396	122913	97221	352434
					1525,40	39,77	100798	2628		26106	
		Тип 04"									
58	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Огрунтовка	м2	76,8	157,95	2,37	12131	182	6462	3803	17208
					71,45	0,31	5487	24		1275	
59	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие масляной краской МА-15	м2 отделываемой поверхности	76,8	274,52	1,11	21083	85	7666	10703	34329
					173,60	0,59	13332	46		2543	
		Тип 06"									
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,16	725,46	30,74	6645	282	2685	3600	11064
					401,57	16,48	3678	151		820	
61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	9,16	166,37	10,41	1524	95	1338	132	1789
					9,93	5,45	91	50		133	
62	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	79,64	3440,00	78,45	273962	6248	153918	109946	414620
					1428,88	39,77	113796	3168		30713	
		Тип 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	1569,1	2685,65	13,01	4214054	20415	3722595	453166	5040597
					300,20	7,04	471044	11047		373378	
		Технический этаж									
		Тип 06									
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,81	725,46	30,74	6391	271	2582	3462	10642
					401,57	16,48	3538	145		788	
65	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	8,81	166,37	10,41	1466	92	1287	127	1721
					9,93	5,45	87	48		127	
66	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,81	3440,00	78,45	30306	691	17027	12163	45866
					1428,88	39,77	12588	350		3398	
		Тип 04									
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,25	725,46	30,74	5985	254	2418	3242	9965
					401,57	16,48	3313	136		738	
68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	8,25	332,74	20,82	2745	172	2409	239	3222
					19,85	10,90	164	90		239	
69	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,25	3467,12	81,66	28604	674	15345	12138	44001
					1525,40	39,77	12585	328		3259	
		Тип 13									
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,4	725,46	30,74	4643	197	1876	2515	7731
					401,57	16,48	2570	106		573	
71	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/	м2 стяжки	6,4	499,11	31,23	3194	200	2803	278	3750
					29,78	16,35	191	105		278	
72	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011968	17458,12	1488,36	209	18	--	181	421
					15938,40	695,24	191	8		31	
73	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011968	247357,00	--	2960	--	2960	--	3197
					--	--	--	--		237	
		Плинтуса									
74	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	850,49	623,16	1,76	529994	1497	222205	288658	884145
					360,14	0,93	306292	791		65492	
75	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3457,28	286,43	2,35	990266	8120	636533	328156	1423896
					99,97	1,01	345613	3490		105474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8968009	77935	6871391	1930261	11770127
							2018676	39400	--	871863	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8968009				
	Материалы		Тенге				6868438				
	Всего заработная плата		Тенге					2058076			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2960				
		Накладные расходы	Тенге				1930260				
		Сметная прибыль	Тенге				871862				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11770131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1405
		Сметная заработная плата	Тенге					2058076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11770131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1405
		Сметная заработная плата	Тенге					2058076			
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Дверные блоки									
76	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	398,37	1897,67	81,94	755974	32643	199592	485720	1341030
					1314,70	40,04	523739	15950		99336	
77	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	218,82	5244,00	--	1147492	--	1147492	--	1239291
					--	--	--	--		91799	
78	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	179,55	4298,00	--	771706	--	771706	--	833442
					--	--	--	--		61736	
79	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1178,85	311,00	--	366622	--	366622	--	395952
					--	--	--	--		29330	
80	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	235	5504,00	--	1293440	--	1293440	--	1396915
					--	--	--	--		103475	
81	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	235	3544,00	--	832840	--	832840	--	899467
					--	--	--	--		66627	
82	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	470	490,00	--	230300	--	230300	--	248724
					--	--	--	--		18424	
83	2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	78	752,00	--	58656	--	58656	--	63348
					--	--	--	--		4692	
		Оконные блоки									
84	1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	Приборы фрамужные /защита для детей/. Установка	комплект	224	5828,54	2,24	1305594	501	992544	281451	1714008
					1395,31	0,78	312549	174		126964	
		Жалюзийная решетка ЖР-1									
85	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,6384	66961,60	2565,21	42748	1638	2495	26891	75210
					60486,80	560,18	38615	358		5571	
86	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,6384	709956,00	--	453236	--	453236	--	489495
					--	--	--	--		36259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2768	176,98	3,40	226	4	144	54	302
					60,71	0,62	78	1		22	
		Витражи									
88	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	48,76025	2525,64	2,63	123151	128	63998	53123	190375
					1210,51	--	59025	--		14102	
89	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ВВ-1/	м2	14,49	18051,00	--	261559	--	261559	--	282484
					--	--	--	--		20925	
90	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ВВ-1/	м2	24,84	30926,00	--	768202	--	768202	--	829658
					--	--	--	--		61456	
91	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/ВН-1/2/	м2	1,24	21464,00	--	26615	--	26615	--	28745
					--	--	--	--		2129	
92	2109-0202-1302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ВН-1/2/	м2	1,94	27270,00	--	52904	--	52904	--	57136
					--	--	--	--		4232	
93	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ВН-2/	м2	6,25	13427,00	--	83919	--	83919	--	90632
					--	--	--	--		6714	
94	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001/ВН-1/1, ВН-1/2, ВН-2/	м2	51,495	-1732,00	--	-89189	--	-89189	--	-96324
					--	--	--	--		-7135	
95	2113-0506-0303 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное 6 мм ГОСТ 30698-2000/ВН-1/1, ВН-1/2, ВН-2/	м2	51,495	4794,00	--	246867	--	246867	--	266616
					--	--	--	--		19749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8732862	34914	7763942	847239	10346506
							934005	16482	--	766407	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5821642				
	Материалы		Тенге				1256278				
	Всего заработная плата		Тенге					911515			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3636697				
		Накладные расходы	Тенге				820347				
		Сметная прибыль	Тенге				531359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7173349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
		Сметная заработная плата	Тенге					911515			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2911220				
Материалы			Тенге				2496				
Всего заработная плата			Тенге					38972			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2868472				
		Накладные расходы	Тенге				26891				
		Сметная прибыль	Тенге				235049				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3173160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					38972			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				10346509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								643
		Сметная заработная плата	Тенге					950488			
РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка											
		Техподполье									
96	1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	299,1	-510,57	-13,04	-152710	-3900	-25955	-135141	-310879
					-410,75	--	-122855	--		-23028	
97	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	401,46	340,75	2,87	136799	1153	49153	69684	223001
					215,45	1,52	86493	612		16519	
98	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,96	796,39	10,05	26249	331	7923	14492	44000
					545,97	3,61	17995	119		3259	
99	1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	121,03	-510,57	-13,04	-61794	-1578	-10503	-54684	-125796
					-410,75	--	-49713	--		-9318	
100	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	218,58	354,69	0,82	77528	179	15636	49448	137133
					282,34	0,44	61713	96		10158	
101	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	18,36	3924,86	36,23	72060	665	40048	25363	105217
					1707,38	19,41	31347	356		7794	
102	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	55,05	448,17	1,70	24672	93	10331	11438	38999
					258,82	0,90	14248	50		2889	
103	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	376,01	118,61	0,82	44600	308	3126	33065	83878
					109,48	0,44	41166	165		6213	
104	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	10,4	317,54	2,58	3302	27	1267	1618	5314
					193,06	1,37	2008	14		394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	13,6	118,61	0,82	1613	11	113	1196	3034
					109,48	0,44	1489	6		225	
		Первый и типовые этажи									
106	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	483,1515382	1158,14	7,68	559558	3711	108534	358929	991966
					925,82	2,79	447313	1348		73479	
107	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	957,45	272,60	2,30	261003	2200	93780	132953	425472
					172,36	1,22	165023	1168		31516	
108	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	626,7	620,70	5,82	388995	3645	--	308280	753057
					614,89	--	385350	--		55782	
109	2203-0301-0601 РСНБ РК 2015	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна до 3500 мм, в комплекте	м2	564,03	1339,00	--	755236	--	755236	--	815655
					--	--	--	--		60419	
110	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	3850,7	392,55	--	1511589	--	315918	956537	2665576
					310,51	--	1195671	--		197450	
111	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15к=0,7	Стены внутренние. Выравнивание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 7 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	717,25	1114,95	14,06	799696	10087	241371	441494	1340486
					764,36	5,06	548238	3630		99295	
112	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Стены внутренние. Оштукатуривание (затирка)поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3510,44	796,39	10,05	2795682	35262	843817	1543434	4686246
					545,97	3,61	1916603	12690		347129	
113	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1550,97	354,69	0,82	550109	1269	110942	350864	973051
					282,34	0,44	437898	682		72078	
114	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6453,5	573,74	3,89	3702660	25110	860675	2264175	6444182
					436,49	2,07	2816875	13344		477347	
115	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	50,35	3924,86	36,23	197617	1824	109827	69555	288545
					1707,38	19,41	85966	977		21374	
116	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	506,14	1425,04	11,02	721272	5575	136214	465179	1281367
					1144,91	3,93	579483	1991		94916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,3	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,2	477,83	6,03	37844	477	11422	20893	63437
					327,58	2,17	25945	172		4699	
118	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,2	3417,25	47,65	270646	3774	57622	169094	474919
					2642,04	26,74	209250	2118		35179	
119	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	585,34	581,32	3,94	340269	2308	79095	208074	592210
					442,25	2,09	258866	1226		43867	
		Балконы и лоджии квартир									
120	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по декорштукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	636,72	717,18	4,86	456643	3097	106145	279237	794751
					545,61	2,58	347401	1646		58870	
		Технический этаж									
121	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	106,65	775,87	4,92	82746	525	15367	53635	147292
					626,86	1,78	66854	190		10911	
122	1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	318,35	510,57	13,04	162538	4151	27625	143838	330887
					410,75	--	130762	--		24510	
123	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	106,65	340,75	2,87	36341	306	13058	18512	59242
					215,45	1,52	22977	163		4388	
124	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	318,35	118,61	0,82	37761	260	2648	27994	71016
					109,48	0,44	34853	140		5260	
125	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	225,73	796,39	10,05	179769	2267	54260	99247	301337
					545,97	3,61	123242	816		22321	
126	1129-0164-1301 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	160,99	510,57	13,04	82196	2099	13970	72739	167330
					410,75	--	66127	--		12395	
127	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,28	1367,36	65,63	111139	5334	27724	66145	191467
					960,64	56,59	78081	4600		14183	
128	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	165,47	354,69	0,82	58690	135	11837	37433	103813
					282,34	0,44	46718	73		7690	
129	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,02	717,18	4,86	15075	102	3504	9218	26237
					545,61	2,58	11469	54		1943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	60,26	448,17	1,70	27007	102	11309	12521	42690
					258,82	0,90	15596	55		3162	
131	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	221,25	118,61	0,82	26243	181	1840	19456	49355
					109,48	0,44	24222	97		3656	
132	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,2	1425,04	11,02	38761	300	7320	24999	68861
					1144,91	3,93	31141	107		5101	
133	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	27,2	317,54	2,58	8637	70	3316	4231	13897
					193,06	1,37	5251	37		1029	
134	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании/лист АС-19/	м2 оштукатуриваемой поверхности	219	586,08	6,79	128352	1488	56050	57164	200357
					323,35	2,93	70814	641		14841	
135	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	219	4059,13	36,69	888949	8036	515730	295483	1279186
					1667,50	19,04	365183	4171		94754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15405345	120985	4687295	8527792	25847788
							10597066	53553	--	1914649	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15375115				
	Материалы		Тенге				3926920				
	Всего заработная плата		Тенге					10626298			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				755236				
		Накладные расходы	Тенге				8501039				
		Сметная прибыль	Тенге				1910092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25786246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7954
		Сметная заработная плата	Тенге					10626298			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				30231				
	Материалы		Тенге				5138				
	Всего заработная плата		Тенге					24321			
		Накладные расходы	Тенге				26753				
		Сметная прибыль	Тенге				4559				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				61542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					24321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25847787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7969
		Сметная заработная плата	Тенге					10650619			
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка (лист 3)									
136	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	5,19	-6749,72	-25,35	-35031	-132	-20176	-11810	-50588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-2836,81	-7,53	-14723	-39		-3747	
137	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	219,79	1249,54	4,99	274637	1097	83941	152121	460898
					862,64	2,51	189599	552		34141	
138	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	219,79	811,41	3,59	178339	788	134729	34585	229958
					194,83	1,86	42822	409		17034	
139	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Накрывочные элементы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 500 мм. Устройство	м	434,02	3206,31	5,58	1391603	2420	1159547	184170	1701834
					529,09	1,33	229636	577		126062	
140	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	27,1	820,29	2,84	22230	77	9426	10208	35033
					469,64	1,20	12727	32		2595	
141	2203-0301-0401 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый оцинкованный на открытой подвесной системе в комплекте	м2	27,1	4458,00	--	120812	--	120812	--	130477
					--	--	--	--		9665	
142	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	1393,5	146,95	0,59	204773	818	82277	113562	343802
					87,32	0,31	121678	432		25467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2157362	5068	1570556	482836	2851414
							581739	1963	--	211217	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2157362				
	Материалы		Тенге				1449743				
	Всего заработная плата		Тенге					583701			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120812				
		Накладные расходы	Тенге				482835				
		Сметная прибыль	Тенге				211216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2851413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					583701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2851413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					583701			
		РАЗДЕЛ 9.Кровля									
		Кровля на отм.27.390									
143	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	477,53	2249,95	14,80	1074419	7066	968438	93122	1260944
					207,14	4,83	98915	2305		93403	
144	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	255,3	3998,29	34,99	1020763	8934	805810	191368	1309101
					806,97	7,79	206019	1990		96970	
145	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/лист АС-19/	м2 покрытия	158,5	3071,74	14,49	486871	2297	284602	184585	725172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1261,66	4,19	199972	663		53716	
		Кровля на отм.27.390/балконные плиты/									
146	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	26,4	2249,95	14,80	59399	391	53540	5148	69711
					207,14	4,83	5468	127		5164	
		Кровля на отм.29.810/выход на кровлю, машинное отделения/									
147	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	21,41	2249,95	14,80	48171	317	43419	4175	56534
					207,14	4,83	4435	103		4188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2689623**	**19004**	**2155809**	**478398**	**3421462**
							514809	**5189**	**--**	**253441**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2689623**				
	Материалы		Тенге				**2155809**				
	Всего заработная плата		Тенге					**519998**			
		Накладные расходы	Тенге				**478398**				
		Сметная прибыль	Тенге				**253442**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3421462**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**388**
		Сметная заработная плата	Тенге					**519998**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3421462**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**388**
		Сметная заработная плата	Тенге					**519998**			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
		Цоколь									
148	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	12,12	-491,71	-3,48	-5959	-42	-2138	-3035	-9714
					-311,83	-1,20	-3779	-14		-720	
149	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,873852	-13647,00	--	-11925	--	-11925	--	-12879
					--	--	--	--		-954	
150	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные жесткие из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120-125	м3	0,62418	-21428,00	--	-13375	--	-13375	--	-14445
					--	--	--	--		-1070	
151	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	113,55	1544,99	5,58	175433	633	114722	48183	241506
					529,09	1,33	60078	151		17889	
152	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	196	-9055,21	-95,19	-1774822	-18657	-509304	-1002106	-2999083
					-6361,54	-29,45	-1246861	-5771		-222154	
153	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 90 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	217,37	9322,16	95,19	2026358	20691	622859	1111367	3388742
					6361,54	29,45	1382808	6401		251018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1115-0106-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11к=8	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки /сверх 50мм/	м2 поверхности облицовки	217,37	2123,71	45,13	461632	9810	--	364230	891930
					2078,58	15,94	451822	3465		66069	
155	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1312118	248240,00	--	32572	--	32572	--	35178
					--	--	--	--		2606	
156	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	217,37	717,18	4,86	155894	1057	36238	95329	271320
					545,61	2,58	118599	562		20098	
		Вентшахта									
		Вентшахта ВШ-1,ВШ-3 и ВШ-5									
157	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	6	24121,03	224,89	144726	1349	117062	26212	184614
					4385,81	72,07	26315	432		13675	
		Вентшахта ВШ-2, ВШ-4, ВШ-6 и ВШ-7									
158	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	24121,03	224,89	96484	900	78041	17475	123076
					4385,81	72,07	17543	288		9117	
		Вентшахта ВШ-8, ВШ-9, ВШ-10, ВШ-11 и ВШ-12									
159	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	24121,03	224,89	120605	1124	97552	21844	153845
					4385,81	72,07	21929	360		11396	
		Утепление вентшахт									
160	1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	4,15	54671,72	2024,46	226888	8402	104087	90316	342580
					27566,00	1069,50	114399	4438		25376	
161	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании/лист АС-19/	м2 оштукатуриваемой поверхности	83	586,08	6,79	48645	564	21243	21665	75934
					323,35	2,93	26838	243		5625	
162	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	83	4059,13	36,69	336907	3046	195458	111987	484805
					1667,50	19,04	138403	1581		35912	
163	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	83	811,41	3,59	67347	298	50878	13060	86840
					194,83	1,86	16171	154		6433	
		Крыльцо КР-1 и пандус									
164	1105-0101-5601 РСНБ РК 2015	Скважины для буронабивных железобетонных свай. Бурение. Грунты группы 1-2	уширение	40	12169,84	8095,00	486794	323800	--	329453	881546
					4074,84	4244,67	162994	169787		65300	
165	1105-0101-5701 РСНБ РК 2015	Каркас арматурный. Установка в скважину	скважина	40	17946,97	13430,58	717879	537223	10142	357595	1161512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4262,84	4767,34	170514	190694		86038	
166	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,5984	18798,16	982,66	11249	588	173	9737	22665
					17527,50	354,24	10488	212		1679	
167	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5984	217839,00	--	130355	--	130355	--	140783
					--	--	--	--		10428	
168	1105-0101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	м3 конструктивного объема свай	12,8	7882,35	1625,25	100894	20803	69512	17719	128102
					826,50	571,75	10579	7318		9489	
169	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F75, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	12,8	16824,00	--	215347	--	215347	--	232575
					--	--	--	--		17228	
170	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	14,94	6872,95	1845,60	102682	27573	59997	26020	138998
					1011,50	861,24	15112	12867		10296	
171	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	51,44	24941,52	2041,81	1282992	105031	923518	254163	1660127
					4946,40	483,22	254443	24857		122972	
172	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,326672	217839,00	--	289001	--	289001	--	312121
					--	--	--	--		23120	
173	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,326672	23238,44	1040,20	30830	1380	382	26906	62355
					21910,24	376,38	29068	499		4619	
174	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	120	4210,71	101,12	505285	12135	385818	106753	661001
					894,43	51,96	107332	6235		48963	
175	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	67	784,12	83,26	52536	5578	5223	52346	113272
					622,92	39,19	41735	2626		8391	
176	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из труб хромированным покрытием, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	67	7629,00	--	511143	--	511143	--	552034
					--	--	--	--		40891	
177	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поручень нержавеющий из труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	44	940,85	41,47	41397	1825	1127	38404	86186
					873,74	16,89	38445	743		6384	
178	2301-0302-0320 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, D 40 мм	м	44	6843,00	--	301092	--	301092	--	325179
					--	--	--	--		24087	
		Опорная часть крыльца КР-1									
179	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,218	27639,05	12971,12	33664	15799	7846	10342	47527
					8226,12	4079,59	10019	4969		3521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,218	515109,00	--	627403	--	627403	--	677595
					--	--	--	--		50192	
181	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,06	100967,42	22464,07	107025	23812	2481	60635	181074
					76162,00	6741,16	80732	7146		13413	
182	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,06	463337,00	--	491137	--	491137	--	530428
					--	--	--	--		39291	
183	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из оцинкованной стали без слуховых окон.	м2 кровли	99	6409,32	103,74	634523	10270	400282	208981	910985
					2262,33	32,15	223971	3183		67480	
184	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	31,2	39069,01	2736,80	1218953	85388	980012	162593	1492070
					4921,56	682,00	153553	21278		110524	
185	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,042	79833,74	2340,14	83187	2438	--	75907	171821
					77493,60	837,00	80748	872		12728	
186	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,042	217839,00	--	226988	--	226988	--	245147
					--	--	--	--		18159	
187	2103-0302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	1,331435	43047,00	--	57314	--	57314	--	61899
					--	--	--	--		4585	
188	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заливка раствором	м3 кладки	5,5	2990,52	1314,24	16448	7228	--	10477	29079
					1676,28	372,00	9220	2046		2154	
189	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,5	15703,00	--	86367	--	86367	--	93276
					--	--	--	--		6909	
190	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	156	217,00	--	33852	--	--	31482	70561
					217,00	--	33852	--		5227	
191	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	172	717,18	4,86	123355	837	28673	75432	214690
					545,61	2,58	93845	445		15903	
		Крыльцо КР-2==========									
192	1105-0101-5601 РСНБ РК 2015	Скважины для буронабивных железобетонных свай. Бурение. Грунты группы 1-2	уширение	6	12169,84	8095,00	73019	48570	--	49418	132232
					4074,84	4244,67	24449	25468		9795	
193	1105-0101-5701 РСНБ РК 2015	Каркас арматурный. Установка в скважину	скважина	6	17946,97	13430,58	107682	80583	1522	53639	174227
					4262,84	4767,34	25577	28604		12906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,08976	18798,16	982,66	1687	88	26	1461	3400
					17527,50	354,24	1573	32		252	
195	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08976	217839,00	--	19553	--	19553	--	21117
					--	--	--	--		1564	
196	1105-0101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	м3 конструктивного объема свай	1,92	7882,35	1625,25	15134	3120	10427	2658	19215
					826,50	571,75	1587	1098		1423	
197	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F75, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,92	16824,00	--	32302	--	32302	--	34886
					--	--	--	--		2584	
198	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,0777	6872,95	1845,60	7407	1989	4328	1877	10027
					1011,50	861,24	1090	928		743	
199	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,8	24941,52	2041,81	194544	15926	140036	38539	251730
					4946,40	483,22	38582	3769		18647	
200	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1260161	217839,00	--	27451	--	27451	--	29647
					--	--	--	--		2196	
201	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1260161	23238,44	1040,20	2928	131	36	2556	5923
					21910,24	376,38	2761	47		439	
202	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поручень нержавеющий из труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	940,85	41,47	5645	249	154	5237	11753
					873,74	16,89	5242	101		871	
203	2301-0302-0320 РСНБ РК 2015	Поручень.Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, D 40 мм	м	6	6843,00	--	41058	--	41058	--	44343
					--	--	--	--		3285	
204	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14	4210,71	101,12	58950	1416	45012	12455	77117
					894,43	51,96	12522	727		5712	
		Опорная конструкция крыльца КР-2									
205	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,164	27639,05	12971,12	4533	2127	1057	1393	6399
					8226,12	4079,59	1349	669		474	
206	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,164	515109,00	--	84478	--	84478	--	91236
					--	--	--	--		6758	
207	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17564	100967,42	22464,07	17734	3946	411	10047	30004
					76162,00	6741,16	13377	1184		2222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17564	463337,00	--	81381	--	81381	--	87891
					--	--	--	--		6510	
209	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из оцинкованной стали.	м2 кровли	10	6409,32	103,74	64093	1037	40433	21109	92019
					2262,33	32,15	22623	322		6816	
		Крыльцо КР-3,4 (входы в подвал)									
210	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,716	39069,01	2736,80	106111	7433	85311	14154	129887
					4921,56	682,00	13367	1852		9621	
211	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0785	79833,74	2340,14	6267	184	--	5719	12944
					77493,60	837,00	6083	66		959	
212	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0785	217839,00	--	17100	--	17100	--	18468
					--	--	--	--		1368	
213	2103-0302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,1047	43047,00	--	4507	--	4507	--	4868
					--	--	--	--		361	
214	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заливка раствором	м3 кладки	0,46	2990,52	1314,24	1376	605	--	876	2432
					1676,28	372,00	771	171		180	
215	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,46	15703,00	--	7223	--	7223	--	7801
					--	--	--	--		578	
216	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	13,58	217,00	--	2947	--	--	2741	6142
					217,00	--	2947	--		455	
217	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	27,16	717,18	4,86	19479	132	4528	11911	33901
					545,61	2,58	14819	70		2511	
		Металлическая лестница СМ-1/выход на кровлю/									
218	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,93478	176,98	3,40	2112	41	1346	505	2827
					60,71	0,62	725	7		209	
		Ограждения балкона ОГ-1 /36шт/, ОГ-2 /18шт/, ОГ-3 /8шт//лист АС-94/									
219	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	354,62	784,12	83,26	278063	29525	27640	277058	599530
					622,92	39,19	220898	13897		44410	
220	2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	354,62	12313,00	--	4366436	--	4366436	--	4715751
					--	--	--	--		349315	
		Козырек Кр-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,2184	73540,59	21319,53	16061	4656	3599	6372	24228
					35742,00	6545,11	7806	1429		1795	
222	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2184	463337,00	--	101193	--	101193	--	109288
					--	--	--	--		8095	
223	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,2072	88,49	1,70	638	12	407	152	853
					30,35	0,31	219	2		63	
224	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	17,6	6006,40	5,67	105713	100	92774	10293	125286
					729,49	1,55	12839	27		9280	
		Почтовые ящики/лист АС-23/									
225	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	13	1312,29	112,48	17060	1462	5494	9804	29013
					777,20	60,74	10104	790		2149	
226	ТОО "OriOn DEAl"	Почтовые ящики-6 секций	шт	13	8419,64	--	109455	--	109455	--	118212
					--	--	--	--		8756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				16608421	1414216	12101981	3311446	21513454
							3092222	549328	--	1593589	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9415225				
	Материалы		Тенге				3957094				
	Всего заработная плата		Тенге					3401470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				827176				
	Местные материалы		Тенге				403060				
		Накладные расходы	Тенге				3113482				
		Сметная прибыль	Тенге				1002297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13531004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2076
		Сметная заработная плата	Тенге					3401470			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6442188				
	Материалы		Тенге				15395				
	Всего заработная плата		Тенге					128680			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6263170				
		Накладные расходы	Тенге				88790				
		Сметная прибыль	Тенге				522478				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7053456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					128680			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				751008				
	Материалы		Тенге				293937				
	Всего заработная плата		Тенге					111400			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				342150				
	Сдача и испытание		Тенге				3293				
		Накладные расходы	Тенге				109172				
		Сметная прибыль	Тенге				68814				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				928994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					111400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				21513454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2243
		Сметная заработная плата	Тенге					3641550			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**82613980**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19549089				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1796210			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					712438			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37994570		
		- Накладные расходы	Тенге							17154564	
		- Сметная прибыль	Тенге							6119552	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Куанышев Э.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Инженер авторского надзора — Балмышев О.Н.