Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«11» 12 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Меркурий и К», г. Нур-Султан, ул. Циолковского, д.4, в лице директора Де-Бенедетто Павла Доминиковича
наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас. Блок-секции 1-5. Пятна застройки 3, 4». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства).
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ТОО «Елорда даму», заместитель генерального директора по производству Джамбаулов Буранбай Утышевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядные организации:
ТОО «СК «Строй Сервис Групп»,ТОО «АЙМАҚ 55», ТОО ИТО «РИТМ»,ТОО «ИК СЭВ», ТОО СПМК-10», ТОО «AR Chelik»,ТОО «Goodair»,ТОО «МСБ-НТ», ТОО «SKY EXPRESS ELEVATOR KZ»
наименование организаций

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «TEVA»
утверждена РГП «Госэкспертиза» № » № 01-0480/19 от 26.11.2019 г., эскизный проект согласован и зарегистрирован за №14175 от 29.04.2019г., дополнение к эскизному проекту №KZ21SEP00084780 от 12.08.2020г.
наименование проектной организации, номер проекта
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	ул.Карасай батыр д. 22 –4577,89 ул.Карасай батыр д.22А-4577,89 ул.Карасай батыр д.22Б–4577,89 ул.Карасай батыр д.22В–4577,89 ул.Карасай батыр д.22Г–4577,89 итого: 22889,45	ул.Карасай батыр д.22 –4578,0; ул.Карасай батыр д.22А-4574,71; ул.Карасай батыр д.22Б–4574,71; ул.Карасай батыр д.22В–4574,71; ул.Карасай батыр д.22Г–4574,71; итого: 22873,55
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	$м^3$	ул.Карасай батыр д.22 –17126,0 ул.Карасай батыр д.22А -17126,0 ул.Карасай батыр д.22Б –17126,0 ул.Карасай батыр д.22В–17126,0 ул.Карасай батыр д.22Г–17126,0 итого: 85630,0	ул.Карасай батыр д.22 –17126,0 ул.Карасай батыр д.22А -17126,0 ул.Карасай батыр д.22Б –17126,0 ул.Карасай батыр д.22В–17126,0 ул.Карасай батыр д.22Г–17126,0 итого: 85630,0
В том числе подземной части		ул.Карасай батыр д.22 –1728,0 ул.Карасай батыр д.22А -1728,0 ул.Карасай батыр д.22Б –1728,0 ул.Карасай батыр д.22В–1728,0 ул.Карасай батыр д.22Г–1728,0 итого: 8640,0	ул.Карасай батыр д.22 –1728,0 ул.Карасай батыр д.22А -1728,0 ул.Карасай батыр д.22Б –1728,0 ул.Карасай батыр д.22В–1728,0 ул.Карасай батыр д.22Г–1728,0 итого: 8640,0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений		ул.Карасай батыр д.22 : НП1-17, НП2-15,51, НП3-52,42, НП4-36,85, НП5-52,48 ул.Карасай батыр д.22А: НП1-17, НП2-15,51, НП3-52,42, НП4-36,85, НП5-52,48 ул.Карасай батыр д.22Б: НП1-17, НП2-15,51, НП3-52,42, НП4-36,85, НП5-52,48 ул.Карасай батыр д.22В: НП1-17, НП2-15,51, НП3-52,42, НП4-36,85, НП5-52,48 ул.Карасай батыр д.22Г: НП1-17, НП2-15,51, НП3-52,42, НП4-36,85, НП5-52,48 итого-712,75м2	ул.Карасай батыр д.22 : НП1-16,8, НП2-15,5, НП3-51,2, НП4-35,5, НП5-50,6; ул.Карасай батыр д.22А: НП1-16,8, НП2-15,5, НП3-51,2, НП4-35,5, НП5-50,6; ул.Карасай батыр д.22Б: НП1-16,8, НП2-15,5, НП3-51,2, НП4-35,5, НП5-50,6; ул.Карасай батыр д.22В: НП1-16,8, НП2-15,5, НП3-51,2, НП4-35,5, НП5-50,6; ул.Карасай батыр д.22Г: НП1-16,8, НП2-15,5, НП3-51,2, НП4-35,5, НП5-50,6; итого-848 м2

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе:	ул.Карасай батыра д.22-78, ул.Карасай батыра д.22А -78, ул.Карасай батыра д.22Б –78, ул.Карасай батыра д.22В–78, ул.Карасай батыра д.22Г–78, итого:390	ул.Карасай батыра д.22-2919,99, ул.Карасай батыра д.22А -2919,99, ул.Карасай батыра д.22Б –2919,99, ул.Карасай батыра д.22В–2919,99, ул.Карасай батыра д.22Г–2919,99 итого:14599,95	ул.Карасай батыра д.22-1457,69, ул.Карасай батыра д.22А -1457,69, ул.Карасай батыра д.22Б –1457,69, ул.Карасай батыра д.22В–1457,69, ул.Карасай батыра д.22Г–1457,69 итого:7288,45	ул.Карасай батыра д.22-78, ул.Карасай батыра д.22А -78, ул.Карасай батыра д.22Б –78, ул.Карасай батыра д.22В–78, ул.Карасай батыра д.22Г–78, итого:390	ул.Карасай батыра д.22-2909,6; ул.Карасай батыра д.22А -2909,6; ул.Карасай батыра д.22Б –2909,6; ул.Карасай батыра д.22В–2909,6; ул.Карасай батыра д.22Г–2909,6 итого:14548,0	ул.Карасай батыра д.22-1457,7; ул.Карасай батыра д.22А -1450,1; ул.Карасай батыра д.22Б –1450,1; ул.Карасай батыра д.22В–1450,1; ул.Карасай батыра д.22Г–1450,1; итого:7250,5
Однокомнатных	ул.Карасай батыра д.22-62, ул.Карасай батыра д.22А -62, ул.Карасай батыра д.22Б –62, ул.Карасай батыра д.22В–62, ул.Карасай батыра д.22Г–62, итого:310	ул.Карасай батыра д.22-2093,05, ул.Карасай батыра д.22А -2093,05, ул.Карасай батыра д.22Б –2093,05, ул.Карасай батыра д.22В–2093,05, ул.Карасай батыра д.22Г–2093,05, итого:10465,25		ул.Карасай батыра д.22-62, ул.Карасай батыра д.22А -62, ул.Карасай батыра д.22Б –62, ул.Карасай батыра д.22В–62, ул.Карасай батыра д.22Г–62, итого:310	ул.Карасай батыра д.22-2082,8; ул.Карасай батыра д.22А -2082,8; ул.Карасай батыра д.22Б –2082,8; ул.Карасай батыра д.22В–2082,8; ул.Карасай батыра д.22Г–2082,8 итого:10414,0	ул.Карасай батыра д.22-1000,3; ул.Карасай батыра д.22А -1000,3; ул.Карасай батыра д.22Б –1000,3; ул.Карасай батыра д.22В–1000,3; ул.Карасай батыра д.22Г–1000,3; итого:5001,5
Двухкомнатных		ул.Карасай батыра д.22-826,94, ул.Карасай батыра д.22А -826,94, ул.Карасай батыра д.22Б –826,94, ул.Карасай батыра д.22В–826,94, ул.Карасай батыра д.22Г–826,94, итого:4134,7		ул.Карасай батыра д.22-16, ул.Карасай батыра д.22А -16, ул.Карасай батыра д.22Б –16, ул.Карасай батыра д.22В–16, ул.Карасай батыра д.22Г–16, итого:80	ул.Карасай батыра д.22-826,8; ул.Карасай батыра д.22А -826,8; ул.Карасай батыра д.22Б –826,8; ул.Карасай батыра д.22В–826,8; ул.Карасай батыра д.22Г–826,8; итого:4134,0	ул.Карасай батыра д.22-449,8; ул.Карасай батыра д.22А -449,8; ул.Карасай батыра д.22Б –449,8; ул.Карасай батыра д.22В–449,8; ул.Карасай батыра д.22Г–449,8; итого:2249,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: здание - безкаркасное, кирпичное, фундаменты - свайные с монолитным ленточным фундаментом (ростверком), стены подвального этажа - из блоков ФБС, стены-кирпичные, перекрытия и покрытие -железобетонные, лестницы - сборные ж/б ступени по металлическим косоурам, крыша – плоская, кровля - рулонная, окна-металлопластиковые с тройным остеклением, витражи балконов-металлопластиковые с одинарным остеклением, класс жилья – малогабаритное.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – февраль 2020г.

месяц, год

окончание работ – декабрь 2020г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства – 11 месяцев;

фактически – 11 месяцев.

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжения и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- **ГКП «Астана «Су Арнасы», Генеральный директор Зейнулкабден Т.К.**

подпись, дата_____ М.П.

- **АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания», Первый заместитель Председателя Правления по производству и сбыту Дюсембаев А.М.**

подпись, дата _____ М.П.

- **АО «Астана-Теплотранзит», Председатель Правления Курисько В.В.**

подпись, дата _____ М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Зам. рук-ля УЗСЗ Сауб

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя,
дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считают объект: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас. Блок-секции 1-5. Пятна застройки 3, 4». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства).

наименование и местонахождение объекта

гарантируют качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимают на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по их вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Меркурий и К», директор Де-Бенедетто Павел Доминикович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

«АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

010009, Нұр-Сұлтан қ., І.Жансүгірұлы көшесі 7
тел.: 8(7172) 77-12-02, факс: 54-75-98
www.a-tranzit.kz, e-mail: info@a-tranzit.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»

010009, г.Нур-Султан, ул. И.Жансугурова 7
тел.: 8(7172) 77-12-02, факс: 54-75-98
www.a-tranzit.kz, e-mail: info@a-tranzit.kz

11. 11. 2020 № 2626-10

№ ..... ге

Заместителю генерального директора
по производству
ГУ «Управление строительства и жилищной политики
города Нур-Султан»
ТОО «Елорда даму»
Джамбаулову Б.

ФАКСОГРАММА

На вх.№11462 АТ от 10.11.2020г.

АО «Астана-Теплотранзит» по подписанию декларации о соответствии объекта: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Нур-Султан, район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас. Блок-секции 1-5. Пятна застройки 3, 4. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)» сообщает:

В соответствии с пунктом 11 «Декларации о соответствии», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года №235, поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению подписывают декларацию только по наружным инженерным коммуникациям, подключенным к централизованному теплоснабжению. В связи с чем, подписание Декларации о соответствии, по вышеуказанному объекту, со стороны АО «Астана-Теплотранзит» не требуется.

Председатель Правления **Курисько В.В.**

Исп.Макзумова А.К.
8(7172)77-12-26

010000, Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қ., Абай даңғ., 103 ғ.
тел.: 76-76-00
Call center: 13-02, odo.astanasu@gmail.com

010000, Республика Казахстан
г. Нур-Султан, пр. Абая, з. 103
тел.: 76-76-00
Call center: 13-02, odo.astanasu@gmail.com

№ 3-4/6713
09.12.2020

Директору ТОО «Меркурий и К»
Де-Бенедетто П.Д.

г. Нур-Султан, ул. Циолковского, 4
тел: 87014021105

По вопросу подписания декларации о соответствии объекта ***«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом»***, расположенный по адресу г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения улиц Карасай батыра, Карталы и переулка Шынтас. Блок-секции 1-5. Пятно застройки 3,4» (без наружных инженерных сетей и благоустройства ГКП «Астана су арнасы» сообщает следующее:

В соответствии с пунктом 11 «Декларации о соответствии», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 г. № 235, поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению подписывают декларацию только по **наружным инженерным коммуникациям.**

В связи с отсутствием **наружных сетей водопровода и хоз-фекальной канализации** по указанному объекту, подписание Декларации о соответствии представителем ГКП «Астана су арнасы» не требуется.

Заместитель генерального директора
по эксплуатации **С.В. Вилков**

исп.: Какенова А.Ж.
тел.: 76-76-98

№ 27-11043 от 14.11.2020

«АСТАНА – АЙМАҚТЫҚ ЭЛЕКТРЖЕЛІЛІК КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Сауран көшесі, 7Б ҚО-1
тел.: +7(7172) 62 03 62
e-mail: kancelyariya@astrec.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТАНА – РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

010000, город Нур-Султан, улица Сауран, 7Б ВП-1
тел.: +7(7172) 62 03 62
e-mail: kancelyariya@astrec.kz

ТОО «Меркурий и К»

АО «Астана – РЭК» сообщает, что в случае подключения от внутренних сетей электроснабжения объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом» расположенного по адресу г.Нур-Султан, район пересечения ул. Карасай батыра, Карталы и пер. Шынтас, блок секции 1-5, пятно застройки 3,4 (без наружных инженерных сетей) согласование декларации компанией не требуется.

Главный инженер **Р. Абжанов**

Исп. Токубаева Э.Б.
Тел.:620-394 (вн.594)

Согласовано
13.11.2020 14:14 Давлетов Азамат Болатович
Подписано
14.11.2020 11:00 Абжанов Руслан Тюлегенович

Дата: 17.11.2020 11:14. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.4.12. Положительный результат проверки ЭЦП

ҚР ДСМ ТКҚСҚБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Нұр-Сұлтан қаласы бойынша филиалы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Қарасай батыр көшесі, 2А үй, Желтоқсан көшесі, 46.Тел: 8(7172)31-54-09, email:gu_csee_astana_2015@mail.ru
Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по городу Нур-Султан, город Нур-Султан, 010000, улица Карасай батыра, дом 2А, улица Желтоксан ,46 Тел: 8(7172)31-54-09, email:gu_csee_astana_2015@mail.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ

Экспертное заключение по измерению звукоизоляции № 182 от «03» ноября 2020 года

1. Заявитель: ТОО «Меркурий и К»
2. Адрес: г. Нур-Султан, ул. Циалковского 4
3. Наименование объекта: «МЖК со встроенными помещениями и паркингом, район ул. Карасай батыра, Карталы и переулка Шинтас. Блок 1»
4. Основание: договор № 1066/2020 от 08.10.2020 г.
5. Цель измерения: звукоизоляция ограждающих конструкций.
6. Средства измерений:
   - шумомер –виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА -110А, заводской номер № БА190753, свидетельство о поверке № 19/5990 от 23.12.2019 г.;
   - всенаправленный источник звука (додекаэдр) OED-SP360, заводской номер № 190050.
   - усилитель-генератор OED-PA360, заводской номер № 190050.
   - калибратор акустический типа АК-1000 № 1098, свидетельство о поверке от 23.12.2019 г.
   - микрофонный предусилитель Р 200, заводской номер № 196283, от 28.10.2019 г.
   - метеометр МЭС-200А, заводской номер № 2911, свидетельство о поверке № ES-10-190006389, до 03.07.2020 г.
   - УМ-10. Машина ударная стандартная, заводской номер № 190035. Аттестат № А/37 от 11.12.2019 г.
7. Нормативно-техническая документация
   - СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»
   - ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций»
   - ГОСТ Р 56689-2015 ИСО 10052:2004 «Акустика. Измерение звукоизоляции ударного и воздушного шума инженерного оборудования зданий в натурных условиях»
   - ГОСТ Р ИСО 3382-2013 «Акустика. Измерение акустических параметров помещений». Часть 2. Время реверберации обычных помещений.

8. Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации:

№ KZ.T.01.0509 от 08.10.2019 года, действителен до 08.10.2024 года. Дата изменения 19.02.2020 г.

9. Протокол измерения звукоизоляции:
10. Дополнительные сведения:

Во время измерений были сделаны замеры температуры воздуха, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления:

- Температура воздуха: 2 °С;
- Влажность воздуха: 44.0 %;
- Скорость воздуха: <0.1 м/с.

Сведения о параметрах испытуемых помещений и конструкций

11. Документы, представленные на экспертизу:
12. Заключение:

- Для измерений применялись средства измерений, вспомогательное и испытательное оборудование, полностью соответствующее требованиям ГОСТ 27296-2012
- Условия окружающей среды соответствуют требованиям руководств по эксплуатации на используемые средства измерений.
- Линейные размеры испытательных помещений соответствуют требованиям ГОСТ 27296-2012.
- Экспертиза проведена в соответствии с СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».

Результаты экспертизы

Индекс изоляции воздушного шума:

Требования СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума для жилых зданий категории В составляет **50дБ**. Нарушением считается недостача норматива.

- индекс изоляции воздушного шума стены между помещениями квартиры №12 и квартиры №11 составил **50дБ**, что **соответствует** требованиям норматива.

Индекс приведенного уровня ударного шума:

Требования СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». Нормативные значения индексов приведенного уровня ударного шума для жилых зданий категории В составляет **60дБ**. Нарушением считается превышение норматива.

- индекс приведенного уровня ударного шума перекрытия между помещениями квартиры №12 и квартиры №20 составил **59дБ**, что **соответствует** требованиям норматива.

Специалист Н. Конуршин

Специалист К. Жумабаев

ҚР ДСМ ТКҚСҚБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Нұр-Сұлтан қаласы бойынша филиалы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Қарасай батыр көшесі, 2А үй, Желтоқсан көшесі, 46.Тел: 8(7172)31-54-09, email:gu_csee_astana_2015@mail.ru
Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по городу Нур-Султан, город Нур-Султан, 010000, улица Карасай батыра, дом 2А, улица Желтоксан ,46 Тел: 8(7172)31-54-09, email:gu_csee_astana_2015@mail.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ

Экспертное заключение
по измерению звукоизоляции
№ 216
от «07» декабря 2020 года

1. Заявитель: ТОО «Меркурий и К»
2. Адрес: г. Нур-Султан, ул. Циалковского 4
3. Наименование объекта: «МЖК со встроенными помещениями и паркингом, район ул. Карасай батыра, Карталы и переулка Шинтас. Блок 2»
4. Основание: договор № 1275/2020 от 20.11.2020 г.
5. Цель измерения: звукоизоляция ограждающих конструкций.
6. Средства измерений:
   - шумомер –виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА -110А, заводской номер № БА190753, свидетельство о поверке № 19/5990 от 23.12.2019 г.;
   - всенаправленный источник звука (додекаэдр) OED-SP360, заводской номер № 190050.
   - усилитель-генератор OED-PA360, заводской номер № 190050.
   - калибратор акустический типа АК-1000 № 1098, свидетельство о поверке от 23.12.2019 г.
   - микрофонный предусилитель Р 200, заводской номер № 196283, от 28.10.2019 г.
   - метеометр МЭС-200А, заводской номер № 2911, свидетельство о поверке № ES-10-190006389, до 03.07.2020 г.
   - УМ-10. Машина ударная стандартная, заводской номер № 190035. Аттестат № А/37 от 11.12.2019 г.
7. Нормативно-техническая документация
   - СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»
   - ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций»
   - ГОСТ Р 56689-2015 ИСО 10052:2004 «Акустика. Измерение звукоизоляции ударного и воздушного шума инженерного оборудования зданий в натурных условиях»
   - ГОСТ Р ИСО 3382-2013 «Акустика. Измерение акустических параметров помещений». Часть 2. Время реверберации обычных помещений.

8. Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации:

№ KZ.T.01.0509 от 08.10.2019 года, действителен до 08.10.2024 года. Дата изменения 19.02.2020 г.

9. Протокол измерения звукоизоляции:
10. Дополнительные сведения:

Во время измерений были сделаны замеры температуры воздуха, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления:

- Температура воздуха: 16 °С;
- Влажность воздуха: 44.0 %;
- Скорость воздуха: <0.1 м/с.

Сведения о параметрах испытуемых помещений и конструкций

11. Документы, представленные на экспертизу:
12. Заключение:

- Для измерений применялись средства измерений, вспомогательное и испытательное оборудование, полностью соответствующее требованиям ГОСТ 27296-2012
- Условия окружающей среды соответствуют требованиям руководств по эксплуатации на используемые средства измерений.
- Линейные размеры испытательных помещений соответствуют требованиям ГОСТ 27296-2012.
- Экспертиза проведена в соответствии с СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».

Результаты экспертизы

Индекс изоляции воздушного шума:

Требования СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума для жилых зданий категории В составляет **50дБ**. Нарушением считается недостача норматива.

- индекс изоляции воздушного шума стены между помещениями квартиры №11 и квартиры №12 составил **50дБ**, что **соответствует** требованиям норматива.

Индекс приведенного уровня ударного шума:

Требования СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». Нормативные значения индексов приведенного уровня ударного шума для жилых зданий категории В составляет **60дБ**. Нарушением считается превышение норматива.

- индекс приведенного уровня ударного шума перекрытия между помещениями квартиры №11 и квартиры №20 составил **56дБ**, что **соответствует** требованиям норматива.

Специалист Н. Конуршин

Специалист К. Жумабаев

ҚР ДСМ ТКҚСҚБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Нұр-Сұлтан қаласы бойынша филиалы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Қарасай батыр көшесі, 2А үй, Желтоқсан көшесі, 46.Тел: 8(7172)31-54-09, email:gu_csee_astana_2015@mail.ru
Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по городу Нур-Султан, город Нур-Султан, 010000, улица Карасай батыра, дом 2А, улица Желтоксан ,46 Тел: 8(7172)31-54-09, email:gu_csee_astana_2015@mail.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ

Экспертное заключение по измерению звукоизоляции № 217 от «07» декабря 2020 года

1. Заявитель: ТОО «Меркурий и К»
2. Адрес: г. Нур-Султан, ул. Циалковского 4
3. Наименование объекта: «МЖК со встроенными помещениями и паркингом, район ул. Карасай батыра, Карталы и переулка Шинтас. Блок 3»
4. Основание: договор № 1275/2020 от 20.11.2020 г.
5. Цель измерения: звукоизоляция ограждающих конструкций.
6. Средства измерений:
   - шумомер –виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА -110А, заводской номер № БА190753, свидетельство о поверке № 19/5990 от 23.12.2019 г.;
   - всенаправленный источник звука (додекаэдр) OED-SP360, заводской номер № 190050.
   - усилитель-генератор OED-PA360, заводской номер № 190050.
   - калибратор акустический типа АК-1000 № 1098, свидетельство о поверке от 23.12.2019 г.
   - микрофонный предусилитель Р 200, заводской номер № 196283, от 28.10.2019 г.
   - метеометр МЭС-200А, заводской номер № 2911, свидетельство о поверке № ES-10-190006389, до 03.07.2020 г.
   - УМ-10. Машина ударная стандартная, заводской номер № 190035. Аттестат № А/37 от 11.12.2019 г.
7. Нормативно-техническая документация
   - СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»
   - ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций»
   - ГОСТ Р 56689-2015 ИСО 10052:2004 «Акустика. Измерение звукоизоляции ударного и воздушного шума инженерного оборудования зданий в натурных условиях»
   - ГОСТ Р ИСО 3382-2013 «Акустика. Измерение акустических параметров помещений». Часть 2. Время реверберации обычных помещений.

8. Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации:

№ KZ.T.01.0509 от 08.10.2019 года, действителен до 08.10.2024 года. Дата изменения 19.02.2020 г.

9. Протокол измерения звукоизоляции:
10. Дополнительные сведения:

Во время измерений были сделаны замеры температуры воздуха, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления:

- Температура воздуха: 16 °С;
- Влажность воздуха: 44.0 %;
- Скорость воздуха: <0.1 м/с.

Сведения о параметрах испытуемых помещений и конструкций

11. Документы, представленные на экспертизу:
12. Заключение:

- Для измерений применялись средства измерений, вспомогательное и испытательное оборудование, полностью соответствующее требованиям ГОСТ 27296-2012
- Условия окружающей среды соответствуют требованиям руководств по эксплуатации на используемые средства измерений.
- Линейные размеры испытательных помещений соответствуют требованиям ГОСТ 27296-2012.
- Экспертиза проведена в соответствии с СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».

Результаты экспертизы

Индекс изоляции воздушного шума:

Требования СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума для жилых зданий категории В составляет **50дБ**. Нарушением считается недостача норматива.

- индекс изоляции воздушного шума стены между помещениями квартиры №13 и квартиры №14 составил **50дБ**, что **соответствует** требованиям норматива.

Требования СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». Нормативные значения индексов приведенного уровня ударного шума для жилых зданий категории В составляет **60дБ**. Нарушением считается превышение норматива.

- индекс приведенного уровня ударного шума перекрытия между помещениями квартиры №13 и квартиры №21 составил **56дБ**, что **соответствует** требованиям норматива.

Специалист Н. Конуршин

Специалист К. Жумабаев

ҚР ДСМ ТКҚСҚБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Нұр-Сұлтан қаласы бойынша филиалы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Қарасай батыр көшесі, 2А үй, Желтоқсан көшесі, 46.Тел: 8(7172)31-54-09, email:gu_csee_astana_2015@mail.ru
Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по городу Нур-Султан, город Нур-Султан, 010000, улица Карасай батыра, дом 2А, улица Желтоксан ,46 Тел: 8(7172)31-54-09, email:gu_csee_astana_2015@mail.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ

Экспертное заключение по измерению звукоизоляции № 218 от «07» декабря 2020 года

1. Заявитель: ТОО «Меркурий и К»
2. Адрес: г. Нур-Султан, ул. Циалковского 4
3. Наименование объекта: «МЖК со встроенными помещениями и паркингом, район ул. Карасай батыра, Карталы и переулка Шинтас. Блок 4»
4. Основание: договор № 1275/2020 от 20.11.2020 г.
5. Цель измерения: звукоизоляция ограждающих конструкций.
6. Средства измерений:
   - шумомер –виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА -110А, заводской номер № БА190753, свидетельство о поверке № 19/5990 от 23.12.2019 г.;
   - всенаправленный источник звука (додекаэдр) OED-SP360, заводской номер № 190050.
   - усилитель-генератор OED-PA360, заводской номер № 190050.
   - калибратор акустический типа АК-1000 № 1098, свидетельство о поверке от 23.12.2019 г.
   - микрофонный предусилитель Р 200, заводской номер № 196283, от 28.10.2019 г.
   - метеометр МЭС-200А, заводской номер № 2911, свидетельство о поверке № ES-10-190006389, до 03.07.2020 г.
   - УМ-10. Машина ударная стандартная, заводской номер № 190035. Аттестат № А/37 от 11.12.2019 г.
7. Нормативно-техническая документация
   - СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»
   - ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций»
   - ГОСТ Р 56689-2015 ИСО 10052:2004 «Акустика. Измерение звукоизоляции ударного и воздушного шума инженерного оборудования зданий в натурных условиях»
   - ГОСТ Р ИСО 3382-2013 «Акустика. Измерение акустических параметров помещений». Часть 2. Время реверберации обычных помещений.

8. Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации:

№ KZ.T.01.0509 от 08.10.2019 года, действителен до 08.10.2024 года. Дата изменения 19.02.2020 г.

9. Протокол измерения звукоизоляции:
10. Дополнительные сведения:

Во время измерений были сделаны замеры температуры воздуха, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления:

- Температура воздуха: 16 °С;
- Влажность воздуха: 44.0 %;
- Скорость воздуха: <0.1 м/с.

Сведения о параметрах испытуемых помещений и конструкций

11. Документы, представленные на экспертизу:
12. Заключение:

- Для измерений применялись средства измерений, вспомогательное и испытательное оборудование, полностью соответствующее требованиям ГОСТ 27296-2012
- Условия окружающей среды соответствуют требованиям руководств по эксплуатации на используемые средства измерений.
- Линейные размеры испытательных помещений соответствуют требованиям ГОСТ 27296-2012.
- Экспертиза проведена в соответствии с СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».

Результаты экспертизы

Индекс изоляции воздушного шума:

Требования СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума для жилых зданий категории В составляет **50дБ**. Нарушением считается недостача норматива.

- индекс изоляции воздушного шума стены между помещениями квартиры №11 и квартиры №12 составил **50дБ**, что **соответствует** требованиям норматива.

Требования СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». Нормативные значения индексов приведенного уровня ударного шума для жилых зданий категории В составляет **60дБ**. Нарушением считается превышение норматива.

- индекс приведенного уровня ударного шума перекрытия между помещениями квартиры №11 и квартиры №20 составил **56дБ**, что **соответствует** требованиям норматива.

Специалист Н. Конуршин

Специалист К. Жумабаев

ҚР ДСМ ТКҚСҚБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Нұр-Сұлтан қаласы бойынша филиалы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Қарасай батыр көшесі, 2А үй, Желтоқсан көшесі, 46.Тел: 8(7172)31-54-09, email:gu_csee_astana_2015@mail.ru
Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по городу Нур-Султан, город Нур-Султан, 010000, улица Карасай батыра, дом 2А, улица Желтоксан ,46 Тел: 8(7172)31-54-09, email:gu_csee_astana_2015@mail.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ

Экспертное заключение по измерению звукоизоляции № 219 от «07» декабря 2020 года

1. Заявитель: ТОО «Меркурий и К»
2. Адрес: г. Нур-Султан, ул. Циалковского 4
3. Наименование объекта: «МЖК со встроенными помещениями и паркингом, район ул. Карасай батыра, Карталы и переулка Шинтас. Блок 5»
4. Основание: договор № 1275/2020 от 20.11.2020 г.
5. Цель измерения: звукоизоляция ограждающих конструкций.
6. Средства измерений:
   - шумомер –виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА -110А, заводской номер № БА190753, свидетельство о поверке № 19/5990 от 23.12.2019 г.;
   - всенаправленный источник звука (додекаэдр) OED-SP360, заводской номер № 190050.
   - усилитель-генератор OED-PA360, заводской номер № 190050.
   - калибратор акустический типа АК-1000 № 1098, свидетельство о поверке от 23.12.2019 г.
   - микрофонный предусилитель Р 200, заводской номер № 196283, от 28.10.2019 г.
   - метеометр МЭС-200А, заводской номер № 2911, свидетельство о поверке № ES-10-190006389, до 03.07.2020 г.
   - УМ-10. Машина ударная стандартная, заводской номер № 190035. Аттестат № А/37 от 11.12.2019 г.
7. Нормативно-техническая документация
   - СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»
   - ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций»
   - ГОСТ Р 56689-2015 ИСО 10052:2004 «Акустика. Измерение звукоизоляции ударного и воздушного шума инженерного оборудования зданий в натурных условиях»
   - ГОСТ Р ИСО 3382-2013 «Акустика. Измерение акустических параметров помещений». Часть 2. Время реверберации обычных помещений.

8. Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации:

№ KZ.T.01.0509 от 08.10.2019 года, действителен до 08.10.2024 года. Дата изменения 19.02.2020 г.

9. Протокол измерения звукоизоляции:
10. Дополнительные сведения:

Во время измерений были сделаны замеры температуры воздуха, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления:

- Температура воздуха: 16 °С;
- Влажность воздуха: 44.0 %;
- Скорость воздуха: <0.1 м/с.

Сведения о параметрах испытуемых помещений и конструкций

11. Документы, представленные на экспертизу:
12. Заключение:

- Для измерений применялись средства измерений, вспомогательное и испытательное оборудование, полностью соответствующее требованиям ГОСТ 27296-2012
- Условия окружающей среды соответствуют требованиям руководств по эксплуатации на используемые средства измерений.
- Линейные размеры испытательных помещений соответствуют требованиям ГОСТ 27296-2012.
- Экспертиза проведена в соответствии с СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».

Результаты экспертизы

Индекс изоляции воздушного шума:

Требования СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума для жилых зданий категории В составляет **50дБ**. Нарушением считается недостача норматива.

- индекс изоляции воздушного шума стены между помещениями квартиры №8 и квартиры №9 составил **50дБ**, что **соответствует** требованиям норматива.

Требования СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». Нормативные значения индексов приведенного уровня ударного шума для жилых зданий категории В составляет **60дБ**. Нарушением считается превышение норматива.

- индекс приведенного уровня ударного шума перекрытия между помещениями квартиры №8 и квартиры №18 составил **58дБ**, что **соответствует** требованиям норматива.

Специалист Н. Конуршин

Специалист К. Жумабаев