Справка КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик : ТОО "Строй Тех IC"

Наименование объекта : Реконструкция паталого-анатомического корпуса по адресу Акмолинская область города Кокшетау ул.Сатпаева №85

Договор № 152 от 20.12.2023 года д/с 5 от 20.10.2024 года

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		152	20.12.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт административного здания	**106 659 130**	**27 309 682,14**							**3 277 162**	**30 586 844**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Руководитель _____ Сайдалин Б.С.

Подрядчик:
ТОО "Строй Тех IC"
Директор _____ Есенов М.Ж.

Технический надзор:
Эксперт _____ Байжанов А.Е.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик : ТОО "Строй Тех IC"

Стройка : «Реконструкция паталого-анатомического корпуса по адресу Акмолинская область город Кокшетау ул.Сатпаева №85»

Договор подряда (контракт) : № 152 от 19.12.2023 года допсоглашение № 5 от 22.10.2024 года

Акт выполненных работ № 3
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
29	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = 74,42+106,34*	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**109,44**	**1935,93** **1315,74**	**11,46** **4,50**	**211868** **143995**	**1254** **492**	**66619**	**115590** **26197**	**353657**
30	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = 74,42+106,34*	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**180,76**	**1440,59** **1105,80**	**8,71** **4,42**	**260401** **199884**	**1574** **799**	**58943**	**160547** **33676**	**454624**
31	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = 468,6+223,35*	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**400**	**2427,48** **1790,79**	**140,50** **115,92**	**970992** **716316**	**56200** **46368**	**198476**	**610147** **126491**	**1707633**
32	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 80%; СП - 8%*	**$м^2$ поверхности облицовки**	**235,35**	**6381,91** **3427,22**	**26,49** **12,89**	**1501983** **806596**	**6235** **3034**	**689152**	**647704** **171975**	**2321662**
33	**Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**468,6**	**1332,24** **716,21**	**7,32** **2,87**	**624288** **335616**	**3430** **1345**	**285242**	**269567** **71508**	**965363**

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	468,6	1388,12 1075,01	5,86 2,96	650473 503750	2746 1387	143977	404111 84367	1138951
45	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Желоба настенные.Устройство** *НР - 92%; СП - 8%;* *Формула объема = 12.3*	м желобов	36	7332,77 1658,16	270,29 92,96	263980 59694	9731 3347	194555	57997 25758	347735
4	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%;*	слуховое окно	2	16147,47 13442,15	1534,92 705,44	32295 26884	3070 1411	2341	25466 4621	62382
5	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м² утепляемого покрытия	208	2307,67 1048,06	91,27 24,18	479995 217996	18984 5029	243015	205184 54814	739993
7	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм.Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м² стяжки	208	1148,12 449,61	192,42 51,23	238809 93519	40024 10656	105266	95840 26772	361421
0	С1224-101-0302 224-101-0302 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм** *СП - 8%*	м²	28	4120,00 --	-- --	115360 --	-- --	115360	-- 9229	124589
	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	12,6	33140,22 3957,48	3057,36 771,15	417567 49864	38522 9716	329181	54218 37743	509528
	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%;*	т	0,09388	397598,00 --	-- --	37327 --	-- --	37327	-- 2986	40313
	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание** *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	32,6	12605,53 1297,99	41,09 16,11	410940 42314	1339 525	367287	46267 36577	493783

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,36419	48945,56	20224,44	17825	7366	5353	5270	24942
		НР - 69%; СП - 8%;			14020,74	6949,02	5106	2531		1848	
		Формула объема = (112,12+117,94+64,15+69,98).0,001									
75	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,14695	437744,00	--	64326	--	64326	--	69472
		СП - 8%;			--	--	--	--		5146	
		Формула объема = (38,49+41,40+32,07+34,99).0,001									
76	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,02752	380155,00	--	10462	--	10462	--	11299
		СП - 8%;			--	--	--	--		837	
77	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,11304	481260,00	--	54402	--	54402	--	58754
		СП - 8%;			--	--	--	--		4352	
78	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,37372	57676,26	17076,11	21555	6382	3068	9868	33937
		НР - 69%; СП - 8%;			32389,39	5877,74	12105	2197		2514	
		Формула объема = (154,62+211,5+7,6).0,001									
79	С1214-203-0101 214-203-0101 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У**	т	0,36612	507048,00	--	185640	--	185640	--	200491
		СП - 8%;			--	--	--	--		14851	
		Формула объема = (154,62+211,5).0,001									
80	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0076	485966,00	--	3693	--	3693	--	3988
		СП - 8%;			--	--	--	--		295	
		Формула объема = (7,6).0,001									
118	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	$м^2$	3,78	65099,00	--	246074	--	246074	--	265760
		СП - 8%;			--	--	--	--		19686	
		Формула объема = 2,1.0,9.2									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	**Тенге**							**2707776**	**10290278**
										762243	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	24,4	89,12	89,12	2175	2175	--	534	2925
		НР - 72%; СП - 8%;			--	30,37	--	741		217	
2	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	$м^3$ грунта	23,52	218,96	209,74	5150	4933	--	1055	6701
		НР - 72%; СП - 8%			9,22	53,07	217	1248		496	

151200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 К=2,083	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м² основания или покрытия	520	732,79	547,09	381051	284487	374	195655	622841
					184,98	163,41	96190	84973		46134	
4	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**									
		СП - 8%; *Формула объема = 520:0,12.0,25.0,149*	м³	161,4166667	5134,00	--	828713	--	828713	--	895010
					--	--	--	--		66297	
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%; СП - 8%; *Формула объема = 520.0,00033*	т	0,1716	193799,68	3778,07	33256	648	32608	339	36283
					--	1830,57	--	314		2688	
6	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	520	2465,15	283,82	1281878	147587	1111161	51932	1440514
					44,48	47,99	23130	24955		106704	
7	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**									
		НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	520	1049,69	0,11	545839	57	537649	8783	598993
					15,64	--	8133	--		44372	
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%; СП - 8%; *Формула объема = 520.0,00033*	т	0,1716	193799,68	3778,07	33256	648	32608	339	36283
					--	1830,57	--	314		2688	
9	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	520	2628,97	297,26	1367064	154575	1189359	51272	1531805
					44,48	46,82	23130	24346		113469	
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**									
		НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	120	3430,89	54,74	411707	6568	223333	199470	660071
					1515,05	24,07	181806	2888		48894	
11	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**									
		СП - 8%; *Формула объема = (120).0,3.0,15*	м³	5,4	62036,00	--	334994	--	334994	--	361794
					--	--	--	--		26800	

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%;* *Формула объема = 20.0,1*	$м^3$ материала основания в плотном теле	2	6678,53 281,76	1876,32 456,00	13357 564	3753 912	9040	1594 1196	16147
13	С1255-102-0610 255-102-0610 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	$м^2$	20	4026,00 --	-- --	80520 --	-- --	80520	-- 6442	86962
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	10	2638,83 1515,05	54,74 24,07	26388 15151	548 241	10689	16623 3441	46451
15	С1255-101-0102 255-101-0102 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91** *СП - 8%;* *Формула объема = 10.0,2.0,08*	$м^3$	0,16	73322,00 --	-- --	11732 --	-- --	11732	-- 939	12671
16	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = 95.0,1*	$м^3$ подстилающего слоя	9,5	16793,69 6219,70	3087,59 1374,71	159540 59087	29332 13060	71121	67818 18189	245547
17	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%;* *Формула объема = 95.0,00033*	т	0,03135	193799,68 --	3778,07 1830,57	6076 --	118 57	5958	62 491	6629
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	95	2628,97 44,48	297,26 46,82	249752 4226	28240 4448	217286	9367 20730	279849
19	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	95	575,01 7,82	0,06 --	54626 743	6 --	53877	803 4435	59863
20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	95	3430,89 1515,05	54,74 24,07	325935 143930	5201 2287	176804	157914 38708	522557
21	С1255-101-0102 255-101-0102 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	1,52	73322,00	--	111449	--	111449	--	120365

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%; *Формула объема = 95.0,2.0,08*			--	--	--	--		8916	
22	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную.С внесением растительной земли слоем 15 см**	$м^2$	75	1020,67	24,80	76550	1860	17066	51163	137930
		НР - 88%; СП - 8%			768,32	6,87	57624	515		10217	
23	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы.На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	$м^2$	75	181,09	0,17	13582	13	5689	6935	22158
		НР - 88%; СП - 8%			105,07	--	7880	--		1641	
24	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную**	$м^2$	75	525,00	261,31	39375	19598	11231	12296	55805
		НР - 88%; СП - 8%			113,95	72,36	8546	5427		4134	
25	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	2	53249,00	48,00	106498	96	106042	--	115018
		СП - 8%			180,00	12,00	360	24		8520	
26	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	2	139552,00	306,00	279104	612	258264	--	301432
		СП - 8%			10114,00	82,00	20228	164		22328	
27	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	конструкция	1	216968,00	2126,00	216968	2126	165620	--	234325
		СП - 8%			49222,00	711,00	49222	711		17357	
28	У86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками**	конструкция	2	150588,00	1180,00	301176	2360	242468	--	325270
		СП - 8%			28174,00	330,00	56348	660		24094	
29	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	секция	54	110560,00	9538,00	5970240	515052	3889674	--	6447859
		СП - 8%; *Формула объема = 162:3*			28991,00	3580,00	1565514	193320		477619	
30	Прайс лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	**Мусорный контейнер 0,75 куб металлический для ТБО с крышкой с колесами**	шт	2	79103,57	--	158207	--	158207	--	170864
		СП - 8%; *Формула стоимости = 92000:1,12*			--	--	--	--		12657	

151200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.**	**шт.**	**1**	**445600,00**	**11573,00**	**445600**	**11573**	**405664**	**--**	**481248**
		СП - 8%			**28363,00**	**4010,00**	**28363**	**4010**		**35648**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-7	**Тенге**							**833954**	**15882170**
										1176461	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**26172448**
		в том числе:	Тенге								
		стоимость оборудования	Тенге								**15882170**
		строительно-монтажные работы	Тенге								**10 290 278**
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								**123 483**
		Итого с временными	Тенге								**10 413 761**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3 %	Тенге								**135 379**
		Итого с дополнительными затратами	Тенге								**10 549 140**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								**210 983**
		Итого стоимость	Тенге								**26 642 293**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								**28 747 034**
		НДС 12%	Тенге								**3 449 644**
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге								**32 196 678**
		Итого с учетом скидки подрядчика 5%	**Тенге**								**30 586 844**
		в том числе НДС	Тенге								***3 277 162***

Заказчик :

ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Руководитель _____ Сайдалин Б.С.

Заказчик: _____ **Байрамов А.Г.**

Главный специалист сектора строительства

Подрядчик:

ТОО "Строй Тех ІС"

Директор _____ Есенов М.Ж.

Технический надзор:

Эксперт _____ Байжанов А.Е.