Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. № 420

Наименование строительства и его адрес:
Строительство 12-ти,9-ти,5-ти этажного жилого дома в 9 микрорайоне г.Талдыкорган Алматинской области (пятно 29). (Без наружных инженерных сетей с благоустройством)

С П Р А В К А №14
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 62	01.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за март) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 12-ти,9-ти,5-ти этажного жилого дома в 9 микрорайоне г.Талдыкорган Алматинской области (пятно 29) . (Без наружных инженерных сетей с благоустройством)	**123 902 976,00**	**45 052 208,93**							**5 406 265,07**	**50 458 474,00**
Итого к оплате	**50 458 474,00**									**50 458 474,00**

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"
Карменов Р. Д. _____
БИН: 060140008504

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор
ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Алтынбеков Ж.Д. _____
БИН: 041140006299

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
ТОО "Музтау"
Бекбосынов Е.Ж. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.ТАЛДЫКОРГАНА",РК, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТАЛДЫКОРГАН, УЛИЦА АБАЯ, 241 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140008504
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР",041300, Республика Казахстан, область Жетісу, Панфиловкий район, город Жаркент, улица Сульхи Лутфулин, дом № 20А, тел.: +77007999469 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	041140006299

Договор (контракт) Договор №62 от 01.07.2021 год (29 пятно)

Номер документа	Дата составления
7	09.03.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 7, 9 и 5-ти этажных жилых домов в 9 микрорайонах г. Талдыкорган (знак 29). (Без внешних инженерных сетей и благоустройства)			Услуга	1	50 458 474,00	50 458 474,00	5 406 265,07
				Итого	1	x	50 458 474,00	5 406 265,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Тарлесенов Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.03.2023

М.П.

22580

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство 12-ти,9-ти,5-ти этажного жилого дома в 9 микрорайоне г.Талдыкорган Алматинской области (пятно 29) . (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Наименование объекта: 5-ти этажный дом
Договор подряда: №62 от 01.07.2021 г.

А К Т № 85

о приемке выполненных работ за март месяц 2023г.

№ 2-3-5. Водопровод горячей воды

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Горячее водоснабжение									
1	1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2611,02	139,20	5222	278	549	4371	10361
			НР - 98%; СП - 8%			2197,65	32,54	4395	65		767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	242-101-1201 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	2	31886,00	--	63772	--	63772	--	68874
			СП - 8%			--	--	--	--		5102	
3	3	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1329,00	--	5316	--	5316	--	5741
			СП - 8%			--	--	--	--		425	
4	4	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2611,02	139,20	10444	557	1096	8742	20721
			НР - 98%; СП - 8%			2197,65	32,54	8791	130		1535	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	5	242-301-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	5384,00	--	5384	--	5384	--	5815
			СП - 8%			--	--	--	--		431	
6	6	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1422,00	--	2844	--	2844	--	3072
			СП - 8%			--	--	--	--		228	

7	7	242-301-0402 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	4012,00	--	12036	--	12036	--	12999
			СП - 8%			--	--	--	--		963	
8	8	241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	1168,00	--	7008	--	7008	--	7569
			СП - 8%			--	--	--	--		561	
9	15	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	105,24	1,38	2631	34	18	2527	5571
			НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	2579	--		413	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	16	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	72373,64	--	1809	--	55	1736	3829
			НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	1754	--		284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	28	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	3	326,21	--	979	--	329	637	1745
			НР - 98%; СП - 8%			216,67	--	650	--		129	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	29	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны шаровые. Установка	шт.	3	235,21	--	706	--	56	637	1450
			НР - 98%; СП - 8%			216,67	--	650	--		107	
13	30	242-207-1701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2930,00	--	8790	--	8790	--	9493
			СП - 8%			--	--	--	--		703	
14	31	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	20	12381,93	33,45	247639	669	166271	79404	353207
			НР - 98%; СП - 8%			4034,96	16,27	80699	325		26163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	32	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны шаровые. Установка	шт.	60	235,21	--	14113	--	1113	12740	29001
			НР - 98%; СП - 8%			216,67	--	13000	--		2148	
16	33	242-207-1002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	1949,00	--	77960	--	77960	--	84197

			СП - 8%				–	–	–	–		6237	
17	34	242-207-1003 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	20	3281,00	–	65620	–	65620	–	70870
			СП - 8%			–	–	–	–		5250	
18	35	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	3	326,21	–	979	–	329	637	1745
			НР - 98%; СП - 8%			216,67	–	650	–		129	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	36	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны шаровые. Установка**	шт.	3	235,21	–	706	–	56	637	1450
			НР - 98%; СП - 8%			216,67	–	650	–		107	
20	37	242-207-1701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	3	2930,00	–	8790	–	8790	–	9493
			СП - 8%			–	–	–	–		703	
21	45	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	572	105,24	1,38	60197	789	400	57827	127466
			НР - 98%; СП - 8%			103,16	–	59008	–		9442	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	46	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,572	72373,64	–	41398	–	1276	39721	87608
			НР - 99%; СП - 8%			70143,00	–	40122	–		6489	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								922275
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				212948				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2327			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					520			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						429067		
			- Накладные расходы	Тенге							209616	
			- Сметная прибыль	Тенге							68316	
			Временные здания и сооружения 0,9%					930 575				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%					940 626				
			Непредвиденные работы и затраты-2%					959 438				
			в том числе в текущих ценах на 2021 год (92%), К=1					882 683				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год (8%), К=1,0500514					80 597				
			Итого в текущих ценах за 2021 и 2022 года					963 280				

			НДС на 2022 год - 12 %				**115 594**				
			Итого с НДС				**1 078 873**				
			в том числе НДС, 12%				***115 594***				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор_____ Алтынбеков Ж.Д.

Технадзор: ТОО "Музтау"

Инженер-эксперт _____ Бекбосынов Е.Ж.
(Расценки, объемы и качества соответствует ПСД)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі мек ТЕКСЕРІЛГЕН

Главный специалист отдела_____ Амыркамзанов К.

проверено по смете

Авторский надзор: ТОО "Компания "Арыстан-Сервис"

Эксперт авторского надзора_____ Куатұлы И.
(расценки соответствуют нормативам)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство 12-ти,9-ти,5-ти этажного жилого дома в 9 микрорайоне г.Талдыкорган Алматинской области (пятно 29) . (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Наименование объекта: 5-ти этажный дом
Договор подряда: №62 от 01.07.2021 г.

Форма 2

А К Т № 84
о приемке выполненных работ за март месяц 2023г.
№ 2-3-4. Водопровод холодной воды

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Холодный водопровод									
1	1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2611,02	139,20	2611	140	273	2186	5180
			НР - 98%; СП - 8%			2197,65	32,54	2198	33		384	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	242-101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50(принято по характеристикам)	шт.	1	24655,00	--	24655	--	24655	--	26627
			СП - 8%			--	--	--	--		1972	
3	3	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
			СП - 8%			--	--	--	--		225	
4	4	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2611,02	139,20	7833	418	822	6557	15541
			НР - 98%; СП - 8%			2197,65	32,54	6593	98		1151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	5	242-301-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	5384,00	--	5384	--	5384	--	5815
			СП - 8%			--	--	--	--		431	
6	6	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1422,00	--	2844	--	2844	--	3072
			СП - 8%			--	--	--	--		228	

7	7	242-301-0404 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	7669,00	--	7669	--	7669	--	8283
			СП - 8%			--	--	--	--		614	
8	8	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
9	9	242-301-0402 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4012,00	--	4012	--	4012	--	4333
			СП - 8%			--	--	--	--		321	
10	10	241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1168,00	--	2336	--	2336	--	2523
			СП - 8%			--	--	--	--		187	
11	11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2578,17	106,35	5156	213	548	4339	10255
			НР - 98%; СП - 8%			2197,65	16,27	4395	33		760	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3052,00	--	6104	--	6104	--	6592
			СП - 8%			--	--	--	--		488	
13	13	241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	741,00	--	2964	--	2964	--	3201
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
14	14	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00	--	1716	--	1716	--	1853
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
15	26	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	61	105,24	1,38	6420	84	43	6167	13594
			НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	6293	--		1007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	27	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,061	72373,64	--	4415	--	136	4236	9343
			НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	4279	--		692	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	42	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	1	3767,39	92,97	3767	93	2015	1640	5839
			НР - 98%; СП - 8%			1659,29	13,88	1659	14		433	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	43	245-405-0704 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 2, DN 50	шт.	1	29610,00	–	29610	–	29610	–	31979
			СП - 8%			–	–	–	–		2369	
19	44	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коллектор из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 100 мм. Прокладка	м	0,35	1188,42	87,50	416	31	17	373	852
			НР - 98%; СП - 8%			1050,18	36,24	368	13		63	
20	45	241-101-0412 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	0,35	6439,00	–	2254	–	2254	–	2434
			СП - 8%			–	–	–	–		180	
21	46	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	959,00	–	1918	–	1918	–	2071
			СП - 8%			–	–	–	–		153	
22	47	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	30706,64	–	61413	–	60437	957	67359
			НР - 98%; СП - 8%			488,10	–	976	–		4990	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	48	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный (под стояки В1,Т3,Т4). Устройство	м3	0,384	27500,72	1233,92	10560	474	7523	2446	14046
			НР - 91%; СП - 8%			6673,80	325,68	2563	125		1040	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	49	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1541,78	8,71	3084	18	320	2724	6273
			НР - 99%; СП - 8%			1373,19	2,77	2746	6		465	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	50	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 273х4,0 мм. Прокладка	м трубопровода	2	15548,29	257,05	31097	514	24239	6356	40449
			НР - 98%; СП - 8%			3171,96	70,82	6344	142		2996	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	51	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм(прим.273 мм). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	3924082,87	284685,49	7848	570	6261	1124	9690
			НР - 99%; СП - 8%			508725,00	58892,57	1017	118		718	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	58	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	331	105,24	1,38	34834	457	231	33463	73761

			НР - 98%; СП - 8%			103,16	–	34146	–		5464	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	59	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,331	72373,64	–	23956	–	739	22985	50696
			НР - 99%; СП - 8%			70143,00	–	23217	–		3755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	67	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны шаровые. Установка**	шт.	20	235,21	–	4704	–	371	4247	9667
			НР - 98%; СП - 8%			216,67	–	4333	–		716	
30	68	242-207-1701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	20	2930,00	–	58600	–	58600	–	63288
			СП - 8%			–	–	–	–		4688	
31	69	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	2	326,21	–	652	–	219	425	1163
			НР - 98%; СП - 8%			216,67	–	433	–		86	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	70	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны шаровые. Установка**	шт.	2	235,21	–	470	–	37	425	966
			НР - 98%; СП - 8%			216,67	–	433	–		72	
33	71	242-207-1701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	2930,00	–	5860	–	5860	–	6329
			СП - 8%			–	–	–	–		469	
34	77	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упор бетонный. Устройство**	м3	0,05	27500,72	1233,92	1375	61	980	318	1829
			НР - 91%; СП - 8%			6673,80	325,68	334	16		135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	78	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гильзы из обрезков стальных электросварных труб, диаметр 159х3,5 мм. Прокладка**	м	7,7	7597,21	105,29	58499	811	44859	12851	77058
			НР - 98%; СП - 8%			1666,08	37,00	12829	285		5708	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								588675
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				115156				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3884			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					883			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						312214		

			- Накладные расходы	Тенге						113819	
			- Сметная прибыль	Тенге						43606	
			Временные здания и сооружения 0,9%				**593 973**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%				**600 388**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%				**612 396**				
			в том числе в текущих ценах на 2021 год (92%), К=1				**563 404**				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год (8%), К=1,0500514				**51 444**				
			Итого в текущих ценах за 2021 и 2022 года				**614 848**				
			НДС на 2022 год - 12 %				**73 782**				
			Итого с НДС				**688 630**				
			в том числе НДС, 12%				***73 782***				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор_____ Алтынбеков Ж.Д.

Технадзор: ТОО "Музтау"

Инженер-эксперт_____ Бекбосынов Е.Ж.
(Расценки, объемы и качества соответствует ПСД)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

Главный специалист отдела_____ Амыркамзанов К.

Авторский надзор: ТОО "Компания "Арыстан-Сервис"

Эксперт авторского надзора _____ Куатулы И.
(расценки соответствуют нормативам)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство 12-ти,9-ти,5-ти этажного жилого дома в 9 микрорайоне г.Талдыкорган Алматинской области (пятно 29) . (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Наименование объекта: 12-ти этажный жилой дом
Договор подряда: №62 от 01.07.2021 г.

Форма 2

А К Т № 86

о приемке выполненных работ за март месяц 2023г.

№ 2-1-1. Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка									
1	449	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2624,28	1254,55	8,26	3292290	21676	1023076	1804182	5504190
			НР - 80%; СП - 8%			856,44	2,93	2247538	7689		407718	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	450	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	319,21	922,39	5,31	294436	1695	86697	165312	496528
			НР - 80%; СП - 8%			645,48	1,87	206044	597		36780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	456	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	6585,428	192,33	4,15	1266562	27330	157062	873323	2311075
			НР - 80%; СП - 8%			164,33	1,44	1082170	9483		171191	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	460	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	765,72	5100,66	23,30	3905677	17841	1556984	1871940	6239827
			НР - 80%; СП - 8%			3044,00	11,85	2330852	9074		462209	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	463	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10(2 мм) мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	336,45	395,35	4,77	133014	1605	48422	66834	215836
			НР - 80%; СП - 8%			246,66	1,65	82987	555		15988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8891979	70147	2872241	4781591	14767456

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5949591	27398	--	1093886		
		Материалы		Тенге				8891979					
		Всего заработная плата		Тенге				2872241					
			Накладные расходы	Тенге					5976989				
			Сметная прибыль	Тенге				4781591					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1093886					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14767456					
			Сметная заработная плата	Тенге									3927
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5976989				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14767456					
			Сметная заработная плата	Тенге									3927
									5976989				
			РАЗДЕЛ 2.Разные работы										
			Балкон тип 4,тип 12шт										
6	570	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения	57,6154163	3931,13	101,81	226494	5866	95016	151267	407982	
			НР - 118%; СП - 8%			2180,18	44,79	125612	2581		30221		
7	571	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,7553839	478807,00	--	361683	--	361683	--	390618	
			СП - 8%			--	--	--	--		28935		
8	572	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,3670528	469545,00	--	172348	--	172348	--	186136	
			СП - 8%			--	--	--	--		13788		
9	573	214-201-0302 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 63х40 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,2652437	424902,00	--	112703	--	112703	--	121719	
			СП - 8%			--	--	--	--		9016		
10	574	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(деталь КН,деталь КВ)**	т стальных элементов	0,0380712	91018,83	7846,05	3465	299	316	3438	7455	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	2850	64		552		
11	575	214-105-0104 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм Гост 14918-80**	т	0,0070906	689260,00	--	4887	--	4887	--	5278	
			СП - 8%			--	--	--	--		391		
12	576	214-201-0101 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки 32х32мм,толщиной 4 мм Гост535-2005**	т	0,0075031	432264,00	--	3243	--	3243	--	3502	
			СП - 8%			--	--	--	--		259		
13	577	217-102-0103 РСНБ РК 2015	**Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80**	кг	0,5047896	797,00	--	402	--	402	--	434	

			СП - 8%			--	--	--	--		32	
14	578	214-105-0104 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм Гост 14918-80	т	0,0228236	689260,00	--	15731	--	15731	--	16990
			СП - 8%			--	--	--	--		1259	
15	579	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,4792894	101,12	2,72	4093	110	1777	1531	6074
			НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	2206	13		450	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	580	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133	м2	40,4792894	169,68	3,87	6869	156	4135	1797	9359
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	2578	26		693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	581	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балконы.Обшивка фиброцементными плитами	м2	64,1626227	264,20	17,11	16952	1098	930	13920	33341
			НР - 90%; СП - 8%			232,59	8,46	14924	543		2470	
18	583	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	64,1626227	101,12	2,72	6488	174	2818	2427	9628
			НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	3496	21		713	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	584	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133	м2	64,1626227	169,68	3,87	10887	249	6552	2848	14834
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	4086	42		1099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	585	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие(парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	20,2963398	5360,57	15,14	108800	307	81623	24802	144290
			НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	26870	89		10688	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	586	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ЭП-0200 за один раз	м2	20,2963398	906,08	3,37	18390	68	17473	595	20504
			НР - 69%; СП - 8%			41,83	0,65	849	13		1519	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	587	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска МЛ-1202	м2	20,2963398	149,27	2,72	3030	56	2555	294	3589
			НР - 69%; СП - 8%			20,63	0,33	419	7		266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	588	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1)	т	0,004092	982606,75	1500,75	4021	6	2804	1105	5536
			НР - 91%; СП - 8%			296010,00	690,27	1211	3		410	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1080486	8389	886996	204024	1387269
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				185101	3402	–	102761	
		Материалы		Тенге				1080486				
		Всего заработная плата		Тенге				215999				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					188503			
			Накладные расходы	Тенге				670997				
			Сметная прибыль	Тенге				204024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1387271				
			Сметная заработная плата	Тенге								122
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					188503			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1387271				
			Сметная заработная плата	Тенге								122
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					188503			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									16154727
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6134692				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78536			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30800			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3759237		
			- Накладные расходы	Тенге							4985615	
			- Сметная прибыль	Тенге							1196647	
			Временные здания и сооружения 0,9%					**16 300 120**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%					**16 476 161**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%					**16 805 684**				
			в том числе в текущих ценах на 2021 год (92%), К=1					**15 461 229**				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год (8%), К=1,0500514					**1 411 747**				
			Итого в текущих ценах за 2021 и 2022 года					**16 872 976**				
			НДС на 2022 год - 12 %					**2 024 757**				
			Итого с НДС					**18 897 733**				
			в том числе НДС, 12%					***2 024 757***				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Технадзор: ТОО "Музтау"

Инженер-эксперт _____ **Бекбосынов Е.Ж.**

(Расценки, объемы и качества соответствует ПСД)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ ТЕКСЕРІЛГЕН 20__ г.

Главный специалист отдела _____ **Амыркамзанов К.**

проверено по смете

Авторский надзор: ТОО "Компания "Арыстан-Сервис"

Эксперт авторского надзора _____ **Куатұлы И.**

(расценки соответствуют нормативам)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство 12-ти,9-ти,5-ти этажного жилого дома в 9 микрорайоне г.Талдыкорган Алматинской области (пятно 29) . (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Наименование объекта: 12-ти этажный дом
Договор подряда: №62 от 01.07.2021 г.

А К Т № 77
о приемке выполненных работ за март месяц 2023г.
№ 2-1-2. Отопление

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	35	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	230	512,84	20,74	117953	4771	2041	110861	247119
			НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	111141	1983		18305	
2	36	241-101-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	230	617,00	–	141910	–	141910	–	153263
			СП - 8%			–	–	–	–		11353	
3	37	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	110	513,16	20,74	56448	2281	1013	53020	118226
			НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	53154	948		8757	
4	38	241-101-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	110	799,00	–	87890	–	87890	–	94921
			СП - 8%			–	–	–	–		7031	
5	39	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60	513,59	20,74	30815	1244	578	28920	64514
			НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	28993	517		4779	
6	40	241-101-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	60	826,00	–	49560	–	49560	–	53525
			СП - 8%			–	–	–	–		3965	
7	41	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	80	514,34	20,74	41147	1660	829	38560	86084
			НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	38658	690		6377	

8	42	241-101-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	80	1496,00	–	119680	–	119680	–	129254
			СП - 8%			–	–	–	–		9574	
9	43	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	50	515,42	20,74	25771	1037	573	24100	53861
			НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	24161	431		3990	
10	44	241-101-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	50	1870,00	–	93500	–	93500	–	100980
			СП - 8%			–	–	–	–		7480	
11	45	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	661,27	38,56	6613	386	175	6096	13725
			НР - 98%; СП - 8%			605,24	16,76	6052	168		1017	
12	46	241-101-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	10	1903,00	–	19030	–	19030	–	20552
			СП - 8%			–	–	–	–		1522	
13	47	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	90	987,74	45,23	88897	4071	2308	82432	185035
			НР - 98%; СП - 8%			916,87	17,73	82518	1596		13706	
14	48	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	40	588,00	–	23520	–	23520	–	25402
			СП - 8%			–	–	–	–		1882	
15	49	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	30	468,00	–	14040	–	14040	–	15163
			СП - 8%			–	–	–	–		1123	
16	50	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	10	594,00	–	5940	–	5940	–	6415
			СП - 8%			–	–	–	–		475	
17	51	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	10	744,00	–	7440	–	7440	–	8035
			СП - 8%			–	–	–	–		595	
18	52	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2880,44	45,23	28804	452	19183	9159	41000
			НР - 98%; СП - 8%			916,87	17,73	9169	177		3037	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

19	53	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3629,33	54,12	108880	1624	74626	32586	152784
			НР - 98%; СП - 8%			1087,65	20,73	32630	622		11317	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	54	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	60	987,74	45,23	59264	2714	1538	54954	123356
			НР - 98%; СП - 8%			916,87	17,73	55012	1064		9138	
21	55	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 (прим.38х2,5 мм) мм	м	60	1101,00	--	66060	--	66060	--	71345
			СП - 8%			--	--	--	--		5285	
22	56	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80	513,59	20,74	41087	1660	769	38560	86019
			НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	38658	690		6372	
23	57	241-101-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	80	826,00	--	66080	--	66080	--	71366
			СП - 8%			--	--	--	--		5286	
24	58	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	50	514,34	20,74	25717	1037	519	24100	53803
			НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	24161	431		3985	
25	59	241-101-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	50	1496,00	--	74800	--	74800	--	80784
			СП - 8%			--	--	--	--		5984	
26	60	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3400	105,24	1,38	357816	4692	2380	343729	757669
			НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	350744	--		56124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	61	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	106,02	1,38	3181	41	45	3033	6711
			НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	3095	--		497	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	62	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,4	72373,64	--	246070	--	7584	236101	520745
			НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	238486	--		38574	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

29	63	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	75154,30	--	2255	--	151	2083	4685
			НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	2104	--		347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	64	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2611,02	139,20	18277	975	1918	15299	36262
			НР - 98%; СП - 8%			2197,65	32,54	15384	228		2686	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	65	242-301-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	33311,00	--	99933	--	99933	--	107928
			СП - 8%			--	--	--	--		7995	
32	66	241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	1168,00	--	7008	--	7008	--	7569
			СП - 8%			--	--	--	--		561	
33	67	242-301-1106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	54328,00	--	217312	--	217312	--	234697
			СП - 8%			--	--	--	--		17385	
34	68	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1701,00	--	13608	--	13608	--	14697
			СП - 8%			--	--	--	--		1089	
35	69	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	160	28,00	--	4480	--	4480	--	4838
			СП - 8%			--	--	--	--		358	
36	70	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	160	16,00	--	2560	--	2560	--	2765
			СП - 8%			--	--	--	--		205	
37	71	241-208-2904 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20x3/4"	шт.	320	211,00	--	67520	--	67520	--	72922
			СП - 8%			--	--	--	--		5402	
38	72	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	480	31,00	--	14880	--	14880	--	16070
			СП - 8%			--	--	--	--		1190	
39	73	241-210-0601 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25x20 мм	шт.	100	2218,00	--	221800	--	221800	--	239544
			СП - 8%			--	--	--	--		17744	
40	74	241-210-0601 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25x20 мм	шт.	30	2218,00	--	66540	--	66540	--	71863
			СП - 8%			--	--	--	--		5323	

41	75	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	126	537,00	–	67662	–	67662	–	73075
			СП - 8%			–	–	–	–		5413	
42	76	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	32,4	4092,00	–	132581	–	132581	–	143187
			СП - 8%			–	–	–	–		10606	
43	77	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков труб, диаметр 45х2,5 мм. Прокладка	м трубопровода	33,8	2010,73	45,23	67963	1528	35445	30958	106834
			НР - 98%; СП - 8%			916,87	17,73	30990	599		7914	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	78	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков труб, диаметр 57х3,0 мм. Прокладка	м трубопровода	0,24	2875,73	45,23	690	11	459	220	983
			НР - 98%; СП - 8%			916,87	17,73	220	4		73	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	79	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков труб, диаметр 76х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3621,39	54,12	21728	324	14878	6517	30505
			НР - 98%; СП - 8%			1087,65	20,73	6526	124		2260	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	80	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков труб, диаметр 108х4,0 мм. Прокладка	м трубопровода	6	5420,53	78,51	32523	471	24840	7241	42946
			НР - 98%; СП - 8%			1202,05	29,49	7212	177		3181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	131	101,12	2,72	13247	356	5753	4955	19658
			НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	7138	43		1456	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	83	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	м2	131	223,80	7,02	29318	919	22132	4413	36429
			НР - 69%; СП - 8%			47,84	0,98	6267	128		2698	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	84	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,9	39188,80	1269,72	113648	3682	35417	58020	185401
			НР - 76%; СП - 8%			25706,60	618,26	74549	1793		13733	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	85	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	4,176	17346,00	–	72437	–	72437	–	78232
			СП - 8%			–	–	–	–		5795	

51	86	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	670	770,02	82,12	515913	55021	221977	202290	775659
			НР - 76%; СП - 8%			356,59	40,68	238915	27256		57456	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	87	234-303-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	м	253	211,00	–	53383	–	53383	–	57654
			СП - 8%			–	–	–	–		4271	
53	88	234-303-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	м	121	276,00	–	33396	–	33396	–	36068
			СП - 8%			–	–	–	–		2672	
54	89	234-303-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	154	325,00	–	50050	–	50050	–	54054
			СП - 8%			–	–	–	–		4004	
55	90	234-303-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	м	143	364,00	–	52052	–	52052	–	56216
			СП - 8%			–	–	–	–		4164	
56	91	234-303-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм**	м	55	431,00	–	23705	–	23705	–	25601
			СП - 8%			–	–	–	–		1896	
57	92	234-303-0218 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм**	м	11	567,00	–	6237	–	6237	–	6736
			СП - 8%			–	–	–	–		499	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5884732
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1485937				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					90957			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39669			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2453724		
			- Накладные расходы	Тенге							1418207	
			- Сметная прибыль	Тенге							435906	
			Временные здания и сооружения 0,9%					5 937 695				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%					6 001 822				

			Непредвиденные работы и затраты-2%				**6 121 858**				
			в том числе в текущих ценах на 2021 год (92%), К=1				**5 632 109**				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год (8%), К=1,0500514				**514 261**				
			Итого в текущих ценах за 2021 и 2022 года				**6 146 371**				
			НДС на 2022 год - 12 %				**737 564**				
			Итого с НДС				**6 883 935**				
			в том числе НДС, 12%				***737 564***				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Технадзор: ТОО "Музтау"

Инженер-эксперт _____ **Бекбосынов Е.Ж.**

(Расценки, объемы и качества соответствует ПСД)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

Главный специалист отдела _____ **Амыркамзанов К.**

Авторский надзор: ТОО "Компания "Арыстан-Сервис"

Эксперт авторского надзора _____ **Куатулы И.**

(расценки соответствуют нормативам)