Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО ЖАРКЫН КУРЫЛЫС, БИН 061240011608 г. Астана, Район Нұра, Улица Төле Би, Дом 25/1, Н.П. 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Жаркын Курылыс БИН 061240011608, по адресу: 010000 Г.АСТАНА, улица Төле би, дом 25/1, н.п. 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого комплекса по адресу: город Астана, район Алматы, пересечение улиц А102 и А129**

(наименование, адрес)

Объект : **город Астана, район Алматы, пересечение улиц А129, дом 14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **от** 2024 г.

Акт выполненных работ от 2 июля 2024 г.

за июнь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э30513: Земляные работы, основания и фундаменты [2-01-01-01]		-							
5	1	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	808,01 -	513,0 40,0	472,0 110,0	414 509,13 -	381 380,72 -	1 154,0		414 509,13 0,00
6	2	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	25 452,32 -	60,0		1 527 138,90 -	- -			1 527 138,9 0,00
7	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	808,01 -	737,0 462,0	275,0 92,0	595 503,37 -	222 202,75 -			595 503,37 0,00
8	4	6102-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай,длина до 10 м,грунты группы 2**	м^3	9,76 -	36 525,0 14 243,0	21 695,0 5 191,0	356 410,95 -	211 699,81 -	8 183,0		356 410,95 0,00
9	5	6102-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай,длина до 8 м,грунты группы 2**	м^3	252,43 -	36 685,0 14 282,0	21 828,0 5 220,0	9 260 541,29 -	5 510 129,35 -	207 356,0		9 260 541,29 0,00
10	6	6102-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 6 м, грунты группы 2**	м^3	10,00 -	38 038,0 14 516,0	22 571,0 5 632,0	380 227,85 -	225 619,72 -	13 580,0		380 227,848 0,00
11	7	221-101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012,тип армирования 4-6**	м	2 980,60 -	6 758,0		20 142 894,80 -	- -	28 775 564,0		20 142 894,8 0,00
12	8	СТССЦ	**Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W6/для бетона В20**	м^3	272,19 -	600,98		163 579,54 -	- -	233 685,0		163 579,54424 0,00
13	9	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м^2**	шт.	393,40 -	15 262,0 8 413,0	6 734,0 2 249,0	6 004 070,80 -	2 649 155,60 -	64 630,0		6 004 070,8 0,00
14	10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты,щебеночное**	м^3	51,05 -	16 658,0 4 607,0	6 017,0 1 952,0	850 407,56 -	307 173,87 -	440 060,0		850 407,558 0,00
15	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	42,14 -	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	484 441,44 -	129 369,80 -	105 470,0		484 441,44 0,00
16	12	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	м^3	42,98 -	22 559,0		969 648,99 -	- -	1 385 213,0		969 648,9852 0,00
17	13	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	м^2	235,49 -	7 072,0 1 152,0	20,0 5,0	1 665 364,06 -	4 709,74 -	1 984 819,0		1 665 364,064 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	14	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	$м^3$	184,78 -	34 134,0 22 523,0	5 505,0 1 095,0	6 307 246,39 -	1 017 208,40 -	1 611 801,0		6 307 246,386 0,00
19	15	212-101-0704 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	187,55 -	24 249,0		4 547 916,56 -	- -	6 497 024,0		4 547 916,560565 0,00
20	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,79 -	281 284,0		222 731,92 -	- -	318 188,0		222 731,92256 0,00
21	17	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,54 -	271 025,0		2 044 498,23 -	- -	2 920 712,0		2 044 498,22745 0,00
22	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,66 -	295 620,0		1 083 297,42 -	- -	1 547 568,0		1 083 297,42066 0,00
23	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	546,76 -	4 443,0 1 474,0	21,0 7,0	2 429 236,91 -	11 481,88 -	2 302 624,0		2 429 236,908 0,00
24	20	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	820,13 -	7 922,0 2 399,0	21,0 5,0	6 497 101,55 -	17 222,81 -	6 446 253,0		6 497 101,548 0,00
25	21	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	235,49 -	2 958,0 2 257,0	41,0 14,0	696 570,55 -	9 654,97 -	222 031,0		696 570,546 0,00
26	22	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	345,10 -	5 746,0 2 126,0	3 114,0 679,0	1 982 944,60 -	1 074 641,40 -	249 458,0		1 982 944,6 0,00
27	23	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т	шт.	172,20 -	6 283,0 2 459,0	3 054,0 666,0	1 081 932,60 -	525 898,80 -	189 420,0		1 081 932,6 0,00
28	24	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т	шт.	366,80 -	8 493,0 3 742,0	3 890,0 848,0	3 115 232,40 -	1 426 852,00 -	451 164,0		3 115 232,4 0,00
29	25	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	300,37 -	55 706,0		16 732 216,25 -	- -	23 903 166,0		16 732 216,249 0,00
30	26	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости при изменении класса бетона от 7,5 до 10	$м^3$	300,37 -	680,0		204 249,22 -	- -	291 785,0		204 249,22 0,00
31	27	СТССЦ	Надбавка к стоимости бетонных блоков из тяжелого бетона класса В10 на водонепроницаемость W8	$м^3$	300,37 -	851,72		255 828,16 -	- -	365 469,0		255 828,15538 0,00
32	28	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки. Над отверстиями и проемами	т металлических изделий	0,17 -	74 114,0 72 608,0	1 506,0 439,0	12 924,81 -	262,63 -			12 924,814574 0,00
33	29	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17 -	271 025,0		47 264,32 -	- -	67 520,0		47 264,320775 0,00
34	30	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,10 -	74 114,0 72 608,0	1 506,0 439,0	7 649,99 -	155,45 -			7 649,9877888 0,00
35	31	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10 -	356 257,0		36 772,56 -	- -	52 532,0		36 772,5625344 0,00
36	32	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской /монолитные заделки	$м^3$	8,40 -	9 524,0 5 731,0	3 347,0 715,0	80 001,60 -	28 114,80 -	5 352,0		80 001,6 0,00
37	33	212-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	8,57 -	21 982,0		188 341,78 -	- -	269 060,0		188 341,776 0,00
38	34	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой - армированный пояс	$м^3$	51,94 -	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	2 403 627,38 -	419 467,44 -	308 820,0		2 403 627,38 0,00
39	35	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	19,74 -	99 170,0		1 957 338,12 -	- -	2 796 197,0		1 957 338,124 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**36**	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**1,91** **-**	**716 189,0** **352 856,0**	**7 076,0** **1 897,0**	**1 368 988,11** **-**	**13 525,70** **-**	**972 831,0**		**1 368 988,11161** **0,00**
41	**37**	**6111-0201-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной**	**$м^2$**	**498,33** **-**	**3 354,0** **3 276,0**	**78,0** **18,0**	**1 671 398,82** **-**	**38 869,74** **-**			**1 671 398,82** **0,00**
42	**38**	**234-102-0302** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	**$м^3$**	**24,92** **-**	**35 441,0**		**883 065,68** **-**	**-** **-**	**1 261 522,0**		**883 065,6765** **0,00**
43	**39**	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$**	**173,13** **-**	**5 186,0** **1 152,0**	**20,0** **5,0**	**897 869,47** **-**	**3 462,67** **-**	**992 796,0**		**897 869,4654566** **0,00**
44	**40**	**235-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**$м^2$**	**398,21** **-**	**435,0**		**173 219,90** **-**	**-** **-**	**247 457,0**		**173 219,9001015** **0,00**
45	**41**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена /наружная грань армокаменного пояса АС9/**	**$м^2$**	**71,57** **-**	**4 632,0** **3 954,0**	**341,0** **148,0**	**331 502,98** **-**	**24 404,69** **-**	**34 455,0**		**331 502,976** **0,00**
46	**42**	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**4,55** **-**	**34 134,0** **22 523,0**	**5 505,0** **1 095,0**	**155 309,70** **-**	**25 047,75** **-**	**39 689,0**		**155 309,7** **0,00**
47	**43**	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**4,62** **-**	**22 412,0**		**103 504,22** **-**	**-** **-**	**147 863,0**		**103 504,219** **0,00**
48	**44**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01** **-**	**295 620,0**		**1 974,15** **-**	**-** **-**	**2 820,0**		**1 974,15036** **0,00**
49	**45**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,05** **-**	**281 284,0**		**15 043,07** **-**	**-** **-**	**21 490,0**		**15 043,06832** **0,00**
50	**46**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,05** **-**	**356 257,0**		**19 147,39** **-**	**-** **-**	**27 353,0**		**19 147,388722** **0,00**
51	**47**	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$**	**10,71** **-**	**5 186,0** **1 152,0**	**20,0** **5,0**	**55 542,06** **-**	**214,20** **-**	**61 414,0**		**55 542,06** **0,00**
52	**48**	**235-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93**	**$м^2$**	**24,63** **-**	**267,0**		**6 577,01** **-**	**-** **-**	**9 396,0**		**6 577,011** **0,00**
53	**49**	**6111-0301-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки - окна продуха /АР2/**	**$м^2$**	**5,60** **-**	**2 270,0** **656,0**	**58,0** **20,0**	**12 712,00** **-**	**324,80** **-**	**12 448,0**		**12 712,0** **0,00**
54	**50**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,08** **-**	**11 496,0** **6 674,0**	**3 070,0** **637,0**	**885,19** **-**	**236,39** **-**	**193,0**		**885,192** **0,00**
55	**51**	**212-101-0410** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**$м^3$**	**0,08** **-**	**22 559,0**		**1 771,78** **-**	**-** **-**	**2 531,0**		**1 771,78386** **0,00**
56	**52**	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$**	**0,57** **-**	**7 072,0** **1 152,0**	**20,0** **5,0**	**4 009,82** **-**	**11,34** **-**	**4 779,0**		**4 009,824** **0,00**
57	**53**	**1106-1301-0104** *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство**	**$м^3$**	**0,36** **-**	**59 313,0** **44 499,0**	**9 586,0** **2 911,0**	**21 174,74** **-**	**3 422,20** **-**	**2 667,0**		**21 174,741** **0,00**
58	**54**	**212-101-0610** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**$м^3$**	**0,36** **-**	**23 749,0**		**8 605,57** **-**	**-** **-**	**12 294,0**		**8 605,568895** **0,00**
59	**55**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,03** **-**	**440 050,0**		**11 212,47** **-**	**-** **-**	**16 018,0**		**11 212,474** **0,00**
60	**56**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00** **-**	**295 620,0**		**273,15** **-**	**-** **-**	**390,0**		**273,15288** **0,00**
61	**57**	**6111-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**$м^2$**	**2,02** **-**	**7 922,0** **2 399,0**	**21,0** **5,0**	**15 970,75** **-**	**42,34** **-**	**15 846,0**		**15 970,752** **0,00**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	58	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,01 -	288 818,0 275 313,0	6 789,0 1 270,0	3 722,00 -	87,49 -	123,0		3 721,997566 0,00
63	59	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,01 -	167 407,0		2 157,37 -	- -	3 082,0		2 157,374009 0,00
64	60	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,35 -	440,0 260,0	8,0 2,0	153,10 -	2,78 -	85,0		153,09756 0,00
65	61	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,09 -	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	1 046,14 -	279,37 -	228,0		1 046,136 0,00
66	62	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,09 -	22 559,0		2 093,93 -	- -	2 991,0		2 093,92638 0,00
67	63	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	0,85 -	7 072,0 1 152,0	20,0 5,0	5 989,98 -	16,94 -	7 139,0		5 989,984 0,00
68	64	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	0,57 -	59 313,0 44 499,0	9 586,0 2 911,0	33 630,47 -	5 435,26 -	4 235,0		33 630,471 0,00
69	65	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,58 -	23 749,0		13 667,67 -	- -	19 525,0		13 667,668245 0,00
70	66	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04 -	440 050,0		18 217,19 -	- -	26 025,0		18 217,1899 0,00
71	67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00 -	295 620,0		273,15 -	- -	390,0		273,15288 0,00
72	68	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	3,08 -	7 922,0 2 399,0	21,0 5,0	24 399,76 -	64,68 -	24 209,0		24 399,76 0,00
73	69	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,02 -	288 818,0 275 313,0	6 789,0 1 270,0	6 784,91 -	159,49 -	225,0		6 784,912456 0,00
74	70	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,02 -	167 407,0		3 932,73 -	- -	5 618,0		3 932,725244 0,00
75	71	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,63 -	440,0 260,0	8,0 2,0	279,08 -	5,07 -	156,0		279,08496 0,00
76	72	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,08 -	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	885,19 -	236,39 -	193,0		885,192 0,00
77	73	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,08 -	22 559,0		1 771,78 -	- -	2 531,0		1 771,78386 0,00
78	74	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	0,57 -	7 072,0 1 152,0	20,0 5,0	4 009,82 -	11,34 -	4 779,0		4 009,824 0,00
79	75	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	0,47 -	59 313,0 44 499,0	9 586,0 2 911,0	27 817,80 -	4 495,83 -	3 504,0		27 817,797 0,00
80	76	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,48 -	23 749,0		11 305,36 -	- -	16 151,0		11 305,355215 0,00
81	77	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03 -	440 050,0		13 676,75 -	- -	19 538,0		13 676,754 0,00
82	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00 -	295 620,0		273,15 -	- -	390,0		273,15288 0,00
83	79	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	2,52 -	7 922,0 2 399,0	21,0 5,0	19 963,44 -	52,92 -	19 807,0		19 963,44 0,00
84	80	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,01 -	288 818,0 275 313,0	6 789,0 1 270,0	3 722,00 -	87,49 -	123,0		3 721,997566 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	81	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,01 -	167 407,0		2 157,37 -	- -	3 082,0		2 157,374009 0,00
86	82	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,35 -	440,0 260,0	8,0 2,0	153,10 -	2,78 -	85,0		153,09756 0,00
87	83	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,43 -	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	16 416,29 -	4 383,96 -	3 574,0		16 416,288 0,00
88	84	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	1,46 -	22 559,0		32 858,54 -	- -	46 941,0		32 858,53704 0,00
89	85	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	5,54 -	59 313,0 44 499,0	9 586,0 2 911,0	328 831,27 -	53 144,78 -	41 406,0		328 831,272 0,00
90	86	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	5,63 -	23 749,0		133 639,42 -	- -	190 913,0		133 639,42284 0,00
91	87	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,32 -	271 541,0		87 725,12 -	- -	125 322,0		87 725,121624 0,00
92	88	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01 -	295 620,0		2 309,38 -	- -	3 299,0		2 309,38344 0,00
93	89	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	8,19 -	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	18 558,54 -	786,24 -	5 335,0		18 558,54 0,00
94	90	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	8,19 -	603,0 84,0	65,0 23,0	4 938,57 -	532,35 -	5 312,0		4 938,57 0,00
95	91	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	8,19 -	682,0 652,0	11,0 3,0	5 585,58 -	90,09 -	222,0		5 585,58 0,00
96	92	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	6,30 -	307,0		1 934,10 -	- -	2 763,0		1 934,1 0,00
97	93	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	23,91 -	4 443,0 1 474,0	21,0 7,0	106 225,47 -	502,08 -	100 689,0		106 225,4655 0,00
98	94	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	0,26 -	3 722,0 1 888,0	90,0 13,0	977,03 -	23,63 -	654,0		977,025 0,00
99	95	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	$м^2$	0,26 -	1 181,0 637,0	47,0 8,0	310,01 -	12,34 -	186,0		310,0125 0,00
100	96	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,18 -	1 311 246,0 129 786,0	4 544,0 1 491,0	238 738,56 -	827,33 -	306 116,0		238 738,55922 0,00
101	97	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8,40 -	543,0		4 561,20 -	- -	6 516,0		4 561,2 0,00
102	98	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	22,68 -	2 612,0 1 947,0	471,0 130,0	59 240,16 -	10 682,28 -	6 286,0		59 240,16 0,00
103	99	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	26,08 -	3 851,0		100 441,78 -	- -	143 488,0		100 441,782 0,00
104	100	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,31 -	288 818,0 275 313,0	6 789,0 1 270,0	89 813,16 -	2 111,16 -	2 984,0		89 813,155824 0,00
105	101	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,31 -	167 407,0		52 058,22 -	- -	74 369,0		52 058,219976 0,00
106	102	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	14,30 -	440,0 260,0	8,0 2,0	6 291,16 -	114,38 -	3 513,0		6 291,16488 0,00
107	103	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,07 -	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	21 020,74 -	5 438,43 -	2 609,0		21 020,740776 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	104	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,07 -	1 142 607,0		79 566,58 -	- -	113 667,0		79 566,581052 0,00
109	105	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,02 -	440,0 260,0	8,0 2,0	888,56 -	16,16 -	496,0		888,55536 0,00
110	106	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,13 -	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	1 528,97 -	408,31 -	333,0		1 528,968 0,00
111	107	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,14 -	22 559,0		3 060,35 -	- -	4 372,0		3 060,35394 0,00
112	108	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,33 -	16 123,0 10 575,0	4 769,0 1 026,0	5 304,47 -	1 569,00 -	366,0		5 304,467 0,00
113	109	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,33 -	23 749,0		7 930,62 -	- -	11 329,0		7 930,622315 0,00
114	110	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04 -	271 541,0		9 937,31 -	- -	14 196,0		9 937,314436 0,00
115	111	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	0,58 -	31 797,0 22 407,0	7 427,0 1 546,0	18 287,09 -	4 271,42 -	1 613,0		18 287,09064 0,00
116	112	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	38,07 -	370,0		14 084,23 -	- -	20 120,0		14 084,233779 0,00
117	113	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	3,44 -	4 699,0 3 954,0	341,0 148,0	16 150,46 -	1 172,02 -	1 984,0		16 150,463 0,00
118	114	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	3,44 -	4 443,0 1 474,0	21,0 7,0	15 270,59 -	72,18 -	14 475,0		15 270,591 0,00
119	115	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	0,71 -	5 186,0 1 152,0	20,0 5,0	3 702,80 -	14,28 -	4 094,0		3 702,804 0,00
120	116	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	1,64 -	435,0		714,36 -	- -	1 021,0		714,357 0,00
121	117	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	0,60 -	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	1 348,27 -	57,12 -	388,0		1 348,27 0,00
122	118	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	0,60 -	905,0 126,0	97,0 35,0	538,48 -	57,72 -	580,0		538,475 0,00
123	119	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	1,14 -	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	52 575,30 -	9 175,14 -	6 755,0		52 575,2997 0,00
124	120	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	332,42 -	101,2		33 641,19 -	- -	48 059,0		33 641,193432 0,00
125	121	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	1,40 -	1 812,0 908,0	674,0 140,0	2 536,80 -	943,60 -	460,0		2 536,8 0,00
126	122	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,04 -	108 812,0		4 265,43 -	- -	6 093,0		4 265,4304 0,00
127	123	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,02 -	127 181,0 86 603,0	29 030,0 7 823,0	2 328,05 -	531,39 -	302,0		2 328,048205 0,00
128	124	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,01 -	337 451,0		4 098,34 -	- -	5 855,0		4 098,342395 0,00
129	125	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,01 -	356 716,0		2 167,41 -	- -	3 096,0		2 167,406416 0,00
130	126	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм		0,00	283 004,0		23,77	-	34,0		23,772336

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т	-			-	-			0,00
131	127	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,81 -	293,0 222,0	4,0 0,0	236,51 -	3,23 -	77,0		236,5059375 0,00
132	128	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /	$м^2$	0,81 -	440,0 260,0	8,0 2,0	355,16 -	6,46 -	198,0		355,1625 0,00
133	129	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	1,58 -	2 612,0 1 947,0	471,0 130,0	4 132,18 -	745,12 -	438,0		4 132,184 0,00
134	130	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1,58 -	3 851,0		6 092,28 -	- -	8 703,0		6 092,282 0,00
135	131	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,00 -	1 311 246,0 129 786,0	4 544,0 1 491,0	2 019,32 -	7,00 -	2 589,0		2 019,31884 0,00
136	132	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,89 -	16 521,0 4 607,0	6 017,0 1 952,0	14 710,30 -	5 357,54 -	7 501,0		14 710,2984 0,00
137	133	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	8,90 -	363,0 191,0	2,0 1,0	3 232,15 -	17,81 -	2 162,0		3 232,152 0,00
138	134	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	0,91 -	35 486,0 24 457,0	5 834,0 1 219,0	32 292,26 -	5 308,94 -	6 754,0		32 292,26 0,00
139	135	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,92 -	22 412,0		20 700,84 -	- -	29 573,0		20 700,8438 0,00
140	136	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06 -	271 541,0		15 527,53 -	- -	22 182,0		15 527,529003 0,00
141	137	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01 -	356 257,0		4 409,04 -	- -	6 299,0		4 409,036632 0,00
142	138	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	1,05 -	307,0		322,35 -	- -	461,0		322,35 0,00
143	139	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	1,34 -	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	3 045,50 -	129,02 -	876,0		3 045,504 0,00
144	140	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1,34 -	302,0 42,0	33,0 12,0	405,89 -	44,35 -	436,0		405,888 0,00
145	141	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01 -	1 289 421,0 1 284 877,0	4 544,0 1 491,0	12 625,49 -	44,49 -			12 625,4946636 0,00
146	142	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01 -	305 482,0		2 446,30 -	- -	3 495,0		2 446,299856 0,00
147	143	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	36,40 -	100,0		3 640,00 -	- -	5 200,0		3 640,0 0,00
148	144	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	5,25 -	3 584,0 2 837,0	279,0 89,0	18 816,00 -	1 464,75 -	3 510,0		18 816,0 0,00
149	145	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	13,17 -	1 453,0		19 131,65 -	- -	27 331,0		19 131,651 0,00
150	146	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	19,11 -	764,0		14 600,04 -	- -	20 857,0		14 600,04 0,00
151	147	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00 -	1 289 421,0 1 284 877,0	4 544,0 1 491,0	1 942,38 -	6,85 -			1 942,3837944 0,00
152	148	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00 -	305 482,0		376,35 -	- -	538,0		376,353824 0,00
153	149	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90		5,60	100,0		560,00	-	800,0		560,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.	-			-	-			0,00
154	150	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		0,70	4 807,0	78,0	3 364,90	54,60	534,0		3 364,9
				шт.	-	4 195,0	12,0	-	-			0,00
155	151	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т		0,02	1 146 815,0		22 581,93	-	32 260,0		22 581,934165
				т	-			-	-			0,00
156	152	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		4,69	293,0	4,0	1 373,89	18,76	449,0		1 373,886962
				$м^2$	-	222,0	0,0	-	-			0,00
157	153	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза		4,69	440,0	8,0	2 063,17	37,51	1 152,0		2 063,17496
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
			ИТОГО по смете Э30513: Земляные работы, основания и фундаменты [2-01-01-01]		-			-	-	62 722 018,8	0,0	0,0
					-			-	-	0,0	0,0	0,00
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30523: Констукции железобетонные [2-01-01-02]		-			-	-			0,00
158	1	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т		84,70	1 812,0	674,0	153 476,40	57 087,80	27 830,0		153 476,4
				шт.	-	908,0	140,0	-	-			0,00
159	2	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т		0,70	8 686,0	3 646,0	6 080,20	2 552,20	46,0		6 080,2
				шт.	-	4 994,0	759,0	-	-			0,00
160	3	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84		1,12	124 775,0		140 272,06	-	200 389,0		140 272,055
				$м^3$	-			-	-			0,00
161	4	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84		0,04	108 812,0		3 960,76	-	5 658,0		3 960,7568
				$м^3$	-			-	-			0,00
162	5	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84		0,04	117 214,0		4 512,74	-	6 447,0		4 512,739
				$м^3$	-			-	-			0,00
163	6	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		1,35	151 156,0		203 576,90	-	290 824,0		203 576,9008
				$м^3$	-			-	-			0,00
164	7	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т		2,10	1 812,0	674,0	3 805,20	1 415,40	690,0		3 805,2
				шт.	-	908,0	140,0	-	-			0,00
165	8	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012		0,21	181 621,0		38 140,41	-	54 486,0		38 140,41
				$м^3$	-			-	-			0,00
166	9	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т		604,80	1 812,0	674,0	1 095 897,60	407 635,20	198 720,0		1 095 897,6
				шт.	-	908,0	140,0	-	-			0,00
167	10	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т		70,00	8 686,0	3 646,0	608 020,00	255 220,00	4 600,0		608 020,0
				шт.	-	4 994,0	759,0	-	-			0,00
168	11	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84		2,36	124 775,0		294 431,57	-	420 617,0		294 431,5675
				$м^3$	-			-	-			0,00
169	12	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84		2,57	108 812,0		279 385,69	-	399 122,0		279 385,6912
				$м^3$	-			-	-			0,00
170	13	222-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84		0,11	111 509,0		11 708,45	-	16 726,0		11 708,445
				$м^3$	-			-	-			0,00
171	14	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84		17,06	117 214,0		1 999 389,53	-	2 856 271,0		1 999 389,5264
				$м^3$	-			-	-			0,00
172	15	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		16,03	151 156,0		2 423 348,11	-	3 461 926,0		2 423 348,1076
				$м^3$	-			-	-			0,00
173	16	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т		36,40	7 510,0	162,0	273 364,00	5 896,80	34 528,0		273 364,0
				шт.	-	6 684,0	34,0	-	-			0,00
174	17	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,73	67 995,0		49 500,36	-	70 715,0		49 500,36
				$м^3$	-			-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	18	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	35,70 -	1 812,0 908,0	674,0 140,0	64 688,40 -	24 061,80 -	11 730,0		64 688,4 0,00
176	19	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	18,90 -	8 686,0 4 994,0	3 646,0 759,0	164 165,40 -	68 909,40 -	1 242,0		164 165,4 0,00
177	20	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	6,41 -	181 621,0		1 163 282,51 -	- -	1 661 832,0		1 163 282,505 0,00
178	21	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	226,10 -	8 460,0 4 056,0	3 398,0 703,0	1 912 806,00 -	768 287,80 -	324 938,0		1 912 806,0 0,00
179	22	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	486,50 -	10 287,0 4 868,0	3 966,0 820,0	5 004 625,50 -	1 929 459,00 -	1 009 835,0		5 004 625,5 0,00
180	23	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	4 051,45 -	12 044,0		48 795 699,93 -	- -	69 708 143,0		48 795 699,932 0,00
181	24	222-203-0415 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ,длиной от 1,7 до 7,8 м,высотой сечения 280 мм,под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	258,51 -	16 766,0		4 334 178,66 -	- -	6 191 684,0		4 334 178,66 0,00
182	25	222-203-0416 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 7,9 до 9,6 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	114,49 -	19 710,0		2 256 637,32 -	- -	3 223 768,0		2 256 637,32 0,00
183	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,84 -	295 620,0		249 498,25 -	- -	356 426,0		249 498,25446 0,00
184	27	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	24,48 -	218,0 130,0	3,0 0,0	5 335,66 -	73,43 -	2 972,0		5 335,660526 0,00
185	28	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,72 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	151 258,76 -	12 623,98 -	76 400,0		151 258,758 0,00
186	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01 -	295 620,0		4 233,87 -	- -	6 048,0		4 233,86964 0,00
187	30	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,13 -	271 541,0		36 312,63 -	- -	51 875,0		36 312,634848 0,00
188	31	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,18 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	15 986,70 -	1 334,24 -	8 075,0		15 986,698 0,00
189	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00 -	295 620,0		1 287,13 -	- -	1 839,0		1 287,12948 0,00
190	33	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,03 -	271 541,0		7 489,10 -	- -	10 699,0		7 489,10078 0,00
191	34	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,42 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	36 892,38 -	3 079,02 -	18 634,0		36 892,38 0,00
192	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01 -	295 620,0		3 542,71 -	- -	5 061,0		3 542,71008 0,00
193	36	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,07 -	271 541,0		19 471,66 -	- -	27 817,0		19 471,662028 0,00
194	37	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		0,34	87 839,0	7 331,0	29 513,90	2 463,22	14 908,0		29 513,904

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^3	-	49 451,0	1 482,0	-	-			0,00
195	38	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03 -	295 620,0		8 184,24 -	- -	11 692,0		8 184,2397 0,00
196	39	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05 -	271 541,0		12 524,29 -	- -	17 892,0		12 524,285543 0,00
197	40	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,06 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	4 918,98 -	410,54 -	2 484,0		4 918,984 0,00
198	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00 -	295 620,0		482,16 -	- -	689,0		482,15622 0,00
199	42	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01 -	271 541,0		2 659,20 -	- -	3 799,0		2 659,201013 0,00
200	43	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,15 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	13 527,21 -	1 128,97 -	6 833,0		13 527,206 0,00
201	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00 -	295 620,0		1 394,74 -	- -	1 992,0		1 394,73516 0,00
202	45	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,03 -	271 541,0		7 747,61 -	- -	11 068,0		7 747,607812 0,00
203	46	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,00 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	87 926,84 -	7 338,33 -	44 412,0		87 926,839 0,00
204	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03 -	295 620,0		7 666,90 -	- -	10 953,0		7 666,9047 0,00
205	48	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,23 -	271 541,0		62 986,38 -	- -	89 981,0		62 986,378819 0,00
206	49	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,27 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	111 906,89 -	9 339,69 -	56 524,0		111 906,886 0,00
207	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03 -	295 620,0		7 666,90 -	- -	10 953,0		7 666,9047 0,00
208	51	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,23 -	271 541,0		62 986,38 -	- -	89 981,0		62 986,378819 0,00
209	52	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,56 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	49 189,84 -	4 105,36 -	24 845,0		49 189,84 0,00
210	53	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04 -	271 541,0		10 095,08 -	- -	14 422,0		10 095,079757 0,00
211	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01 -	295 620,0		3 782,75 -	- -	5 404,0		3 782,75352 0,00
212	55	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03 -	440 050,0		12 777,29 -	- -	18 253,0		12 777,2918 0,00
213	56	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,25 -	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	10 860,36 -	1 260,04 -	9 069,0		10 860,36 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214	57	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	2,25 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	197 374,23 -	16 472,76 -	99 693,0		197 374,233 0,00
215	58	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,14 -	271 541,0		39 180,92 -	- -	55 973,0		39 180,922431 0,00
216	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06 -	295 620,0		16 786,49 -	- -	23 981,0		16 786,48608 0,00
217	60	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10 -	440 050,0		44 172,22 -	- -	63 103,0		44 172,219 0,00
218	61	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,78 -	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	34 442,86 -	3 996,11 -	28 762,0		34 442,856 0,00
219	62	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,50 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	43 655,98 -	3 643,51 -	22 051,0		43 655,983 0,00
220	63	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04 -	271 541,0		9 975,33 -	- -	14 250,0		9 975,330176 0,00
221	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01 -	295 620,0		3 743,44 -	- -	5 348,0		3 743,43606 0,00
222	65	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02 -	440 050,0		10 343,82 -	- -	14 777,0		10 343,8153 0,00
223	66	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,16 -	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	7 136,81 -	828,02 -	5 960,0		7 136,808 0,00
224	67	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,26 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	110 677,14 -	9 237,06 -	55 902,0		110 677,14 0,00
225	68	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,08 -	271 541,0		21 260,30 -	- -	30 372,0		21 260,302595 0,00
226	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02 -	295 620,0		5 688,62 -	- -	8 127,0		5 688,61566 0,00
227	70	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05 -	440 050,0		20 490,49 -	- -	29 272,0		20 490,4882 0,00
228	71	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,29 -	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	12 722,14 -	1 476,04 -	10 624,0		12 722,136 0,00
229	72	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,78 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	68 865,78 -	5 747,50 -	34 784,0		68 865,776 0,00
230	73	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,08 -	271 541,0		21 020,80 -	- -	30 030,0		21 020,803433 0,00
231	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02 -	295 620,0		5 612,05 -	- -	8 017,0		5 612,05008 0,00
232	75	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03 -	440 050,0		12 167,38 -	- -	17 382,0		12 167,3825 0,00
233	76	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,21 -	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	9 308,88 -	1 080,03 -	7 774,0		9 308,88 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
234	77	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,47 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	129 123,33 -	10 776,57 -	65 220,0		129 123,33 0,00
235	78	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11 -	271 541,0		29 925,99 -	- -	42 751,0		29 925,990528 0,00
236	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04 -	295 620,0		11 230,31 -	- -	16 043,0		11 230,30818 0,00
237	80	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07 -	440 050,0		30 301,40 -	- -	43 288,0		30 301,40295 0,00
238	81	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,44 -	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	19 548,65 -	2 268,06 -	16 325,0		19 548,648 0,00
239	82	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,70 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	61 487,30 -	5 131,70 -	31 057,0		61 487,3 0,00
240	83	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05 -	271 541,0		12 377,92 -	- -	17 683,0		12 377,924944 0,00
241	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02 -	295 620,0		5 556,18 -	- -	7 937,0		5 556,1779 0,00
242	85	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03 -	440 050,0		13 384,12 -	- -	19 120,0		13 384,12075 0,00
243	86	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,25 -	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	10 860,36 -	1 260,04 -	9 069,0		10 860,36 0,00
244	87	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,70 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	61 487,30 -	5 131,70 -	31 057,0		61 487,3 0,00
245	88	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05 -	271 541,0		12 377,92 -	- -	17 683,0		12 377,924944 0,00
246	89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02 -	295 620,0		5 556,18 -	- -	7 937,0		5 556,1779 0,00
247	90	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03 -	440 050,0		13 239,34 -	- -	18 913,0		13 239,3443 0,00
248	91	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,25 -	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	10 860,36 -	1 260,04 -	9 069,0		10 860,36 0,00
249	92	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,51 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	132 812,57 -	11 084,47 -	67 083,0		132 812,568 0,00
250	93	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11 -	271 541,0		30 017,23 -	- -	42 882,0		30 017,228304 0,00
251	94	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04 -	295 620,0		11 230,31 -	- -	16 043,0		11 230,30818 0,00
252	95	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08 -	440 050,0		33 951,62 -	- -	48 502,0		33 951,6177 0,00
253	96	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,59 -	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	26 064,86 -	3 024,08 -	21 766,0		26 064,864 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254	97	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,52 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	45 500,60 -	3 797,46 -	22 982,0		45 500,602 0,00
255	98	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04 -	271 541,0		10 216,73 -	- -	14 595,0		10 216,730125 0,00
256	99	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01 -	295 620,0		3 859,32 -	- -	5 513,0		3 859,3191 0,00
257	100	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02 -	440 050,0		10 830,51 -	- -	15 472,0		10 830,5106 0,00
258	101	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,18 -	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	7 757,40 -	900,03 -	6 478,0		7 757,4 0,00
259	102	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,50 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	44 270,86 -	3 694,82 -	22 361,0		44 270,856 0,00
260	103	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04 -	271 541,0		10 216,73 -	- -	14 595,0		10 216,730125 0,00
261	104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01 -	295 620,0		3 859,32 -	- -	5 513,0		3 859,3191 0,00
262	105	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02 -	440 050,0		10 830,51 -	- -	15 472,0		10 830,5106 0,00
263	106	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,18 -	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	8 067,70 -	936,03 -	6 737,0		8 067,696 0,00
264	107	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,50 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	43 655,98 -	3 643,51 -	22 051,0		43 655,983 0,00
265	108	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04 -	271 541,0		10 216,73 -	- -	14 595,0		10 216,730125 0,00
266	109	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01 -	295 620,0		3 859,32 -	- -	5 513,0		3 859,3191 0,00
267	110	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02 -	440 050,0		10 463,95 -	- -	14 948,0		10 463,94895 0,00
268	111	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,18 -	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	7 757,40 -	900,03 -	6 478,0		7 757,4 0,00
269	112	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,70 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	61 487,30 -	5 131,70 -	31 057,0		61 487,3 0,00
270	113	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05 -	271 541,0		12 349,41 -	- -	17 642,0		12 349,413139 0,00
271	114	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02 -	295 620,0		6 791,57 -	- -	9 702,0		6 791,57388 0,00
272	115	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03 -	440 050,0		12 897,43 -	- -	18 425,0		12 897,42545 0,00
273	116	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,14 -	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	6 205,92 -	720,02 -	5 182,0		6 205,92 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
274	117	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,26 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	110 677,14 -	9 237,06 -	55 902,0		110 677,14 0,00
275	118	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,17 -	271 541,0		45 949,62 -	- -	65 642,0		45 949,624938 0,00
276	119	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03 -	295 620,0		8 685,02 -	- -	12 407,0		8 685,01998 0,00
277	120	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06 -	440 050,0		27 381,23 -	- -	39 116,0		27 381,23115 0,00
278	121	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,32 -	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	13 963,32 -	1 620,05 -	11 660,0		13 963,32 0,00
279	122	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,49 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	43 041,11 -	3 592,19 -	21 740,0		43 041,11 0,00
280	123	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05 -	271 541,0		14 782,42 -	- -	21 118,0		14 782,420499 0,00
281	124	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02 -	295 620,0		5 556,18 -	- -	7 937,0		5 556,1779 0,00
282	125	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03 -	440 050,0		14 600,86 -	- -	20 858,0		14 600,859 0,00
283	126	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,25 -	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	10 860,36 -	1 260,04 -	9 069,0		10 860,36 0,00
284	127	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,56 -	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	49 189,84 -	4 105,36 -	24 845,0		49 189,84 0,00
285	128	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04 -	271 541,0		10 095,08 -	- -	14 422,0		10 095,079757 0,00
286	129	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01 -	295 620,0		3 782,75 -	- -	5 404,0		3 782,75352 0,00
287	130	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03 -	440 050,0		13 384,12 -	- -	19 120,0		13 384,12075 0,00
288	131	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,25 -	44 328,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	10 860,36 -	1 260,04 -	9 069,0		10 860,36 0,00
289	132	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	10,14 -	16 123,0 10 575,0	4 769,0 1 026,0	163 535,59 -	48 371,97 -	11 288,0		163 535,589 0,00
290	133	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	10,30 -	25 375,0		261 239,30 -	- -	373 199,0		261 239,304375 0,00
291	134	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04 -	295 620,0		11 046,14 -	- -	15 780,0		11 046,13692 0,00
292	135	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,61 -	281 284,0		170 683,69 -	- -	243 834,0		170 683,693768 0,00
293	136	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,72 -	271 025,0		195 253,46 -	- -	278 934,0		195 253,45665 0,00
294	137	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02 -	356 257,0		5 528,75 -	- -	7 898,0		5 528,752383 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
295	138	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		3,62	59 792,0	10 046,0	216 387,25	36 356,47	29 826,0		216 387,248
				$м^3$	-	43 977,0	1 984,0	-	-			0,00
296	139	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок		3,67	25 375,0		93 209,61	-	133 157,0		93 209,606875
				$м^3$	-			-	-			0,00
297	140	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01	295 620,0		2 421,13	-	3 459,0		2 421,1278
				т	-			-	-			0,00
298	141	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,13	281 284,0		35 983,26	-	51 405,0		35 983,2557
				т	-			-	-			0,00
299	142	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением		3,15	301 866,0	78 098,0	951 182,18	246 087,42	118 055,0		951 182,180928
				т	-	197 542,0	22 120,0	-	-			0,00
300	143	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		3,15	1 146 249,0		3 611 839,77	-	5 159 771,0		3 611 839,768992
				т	-			-	-			0,00
301	144	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		111,86	293,0	4,0	32 775,19	447,44	10 707,0		32 775,1894071
				$м^2$	-	222,0	0,0	-	-			0,00
302	145	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		111,86	440,0	8,0	49 218,71	894,89	27 486,0		49 218,714468
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
303	146	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/		3,15	7 791,0		24 549,50	-	35 071,0		24 549,503328
				т	-			-	-			0,00
304	147	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких		194,04	7 238,0	185,0	1 404 461,52	35 897,40	12 474,0		1 404 461,52
				м	-	7 008,0	61,0	-	-			0,00
305	148	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016		194,04	4 600,0		892 584,00	-	1 275 120,0		892 584,0
				м	-			-	-			0,00
306	149	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня		45,11	3 584,0	279,0	161 667,07	12 585,13	30 158,0		161 667,072
				м	-	2 837,0	89,0	-	-			0,00
307	150	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		1,47	1 146 249,0		1 688 741,14	-	2 412 487,0		1 688 741,141724
				т	-			-	-			0,00
308	151	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/		1,47	7 791,0		11 478,29	-	16 398,0		11 478,293316
				т	-			-	-			0,00
309	152	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		39,78	293,0	4,0	11 655,09	159,11	3 807,0		11 655,086436
				$м^2$	-	222,0	0,0	-	-			0,00
310	153	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		39,78	436,0	6,0	17 343,41	238,67	9 660,0		17 343,405072
				$м^2$	-	260,0	0,0	-	-			0,00
311	154	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,потолок /косоуры и лобовые балки		77,39	9 890,0	114,0	765 345,54	8 821,98	204 630,0		765 345,54222
				$м^2$	-	7 925,0	41,0	-	-			0,00
312	155	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением		2,12	301 866,0	78 098,0	639 446,37	165 435,93	79 364,0		639 446,370192
				т	-	197 542,0	22 120,0	-	-			0,00
313	156	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		2,12	1 146 249,0		2 428 113,01	-	3 468 733,0		2 428 113,011688
				т	-			-	-			0,00
314	157	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		74,57	293,0	4,0	21 850,26	298,30	7 138,0		21 850,2579456
				$м^2$	-	222,0	0,0	-	-			0,00
315	158	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		74,57	440,0	8,0	32 812,67	596,59	18 324,0		32 812,674048
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
316	159	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/		2,12	7 791,0		16 503,77	-	23 577,0		16 503,768792
				т	-			-	-			0,00
317	160	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких		129,36	7 238,0	185,0	936 307,68	23 931,60	8 316,0		936 307,68
				м	-	7 008,0	61,0	-	-			0,00
318	161	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016		129,36	4 600,0		595 056,00	-	850 080,0		595 056,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м	-			-	-			0,00
319	162	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня		31,25	3 584,0	279,0	111 992,83	8 718,19	20 892,0		111 992,832
				м	-	2 837,0	89,0	-	-			0,00
320	163	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		1,47	1 146 249,0		1 688 741,14	-	2 412 487,0		1 688 741,141724
				т	-			-	-			0,00
321	164	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/		1,47	7 791,0		11 478,29	-	16 398,0		11 478,293316
				т	-			-	-			0,00
322	165	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		39,78	293,0	4,0	11 655,09	159,11	3 807,0		11 655,086436
				$м^2$	-	222,0	0,0	-	-			0,00
323	166	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		39,78	436,0	6,0	17 343,41	238,67	9 660,0		17 343,405072
				$м^2$	-	260,0	0,0	-	-			0,00
324	167	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,потолок /косоуры и лобовые балки		53,11	9 890,0	114,0	525 265,04	6 054,62	140 440,0		525 265,04058
				$м^2$	-	7 925,0	41,0	-	-			0,00
325	168	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,песчаное		0,69	11 474,0	3 402,0	7 871,16	2 333,77	3 768,0		7 871,164
				$м^3$	-	4 227,0	1 074,0	-	-			0,00
326	169	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской		0,66	38 871,0	4 769,0	25 577,12	3 138,00	22 115,0		25 577,118
				$м^3$	-	10 575,0	1 026,0	-	-			0,00
327	170	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,03	271 541,0		8 439,49	-	12 056,0		8 439,49428
				т	-			-	-			0,00
328	171	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		1,20	90 847,0	7 331,0	109 379,79	8 826,52	58 592,0		109 379,788
				$м^3$	-	49 451,0	1 482,0	-	-			0,00
329	172	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,16	271 541,0		43 737,11	-	62 482,0		43 737,10887
				т	-			-	-			0,00
330	173	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03	295 620,0		9 759,01	-	13 941,0		9 759,00744
				т	-			-	-			0,00
331	174	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,01	291 979,0		1 651,43	-	2 359,0		1 651,433224
				т	-			-	-			0,00
332	175	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес более 20 кг		0,54	1 329 236,0	4 544,0	719 240,29	2 458,73	923 650,0		719 240,294948
				т	-	129 786,0	1 491,0	-	-			0,00
333	176	1145-2101-0202 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые.Установка		0,00	1 265 309,0	266 233,0	4 774,01	1 004,50			4 774,010857
				т деталей	-	999 076,0	119 728,0	-	-			0,00
334	177	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые		3,77	457,0		1 724,26	-	2 463,0		1 724,261
				кг	-			-	-			0,00
335	178	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/		0,54	7 791,0		4 215,66	-	6 022,0		4 215,655563
				т	-			-	-			0,00
336	179	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней		24,93	44 721,0	8 076,0	1 114 760,37	201 310,45	154 939,0		1 114 760,367
				$м^3$	-	32 294,0	1 883,0	-	-			0,00
337	180	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150		7,29	99 170,0		723 310,30	-	1 033 300,0		723 310,298634
				1000 шт.	-			-	-			0,00
338	181	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,песчаное		2,31	11 474,0	3 402,0	26 523,01	7 863,98	12 697,0		26 523,01155
				$м^3$	-	4 227,0	1 074,0	-	-			0,00
339	182	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской		0,20	38 871,0	4 769,0	7 618,72	934,72	6 587,0		7 618,716
				$м^3$	-	10 575,0	1 026,0	-	-			0,00
340	183	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,01	271 541,0		2 767,55	-	3 954,0		2 767,545872
				т	-			-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
341	184	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	0,53 -	90 847,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	48 330,60 -	3 900,09 -	25 890,0		48 330,604 0,00
342	185	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06 -	271 541,0		16 441,81 -	- -	23 488,0		16 441,80755 0,00
343	186	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02 -	295 620,0		5 732,07 -	- -	8 189,0		5 732,0718 0,00
344	187	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01 -	291 979,0		1 651,43 -	- -	2 359,0		1 651,433224 0,00
345	188	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес более 20 кг	т	0,23 -	1 329 236,0 129 786,0	4 544,0 1 491,0	300 437,91 -	1 027,05 -	385 823,0		300 437,908428 0,00
346	189	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/	т	0,23 -	7 791,0		1 760,95 -	- -	2 516,0		1 760,945193 0,00
347	190	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	2,80 -	1 812,0 908,0	674,0 140,0	5 073,60 -	1 887,20 -	920,0		5 073,6 0,00
348	191	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,10 -	151 156,0		14 390,05 -	- -	20 557,0		14 390,0512 0,00
349	192	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	м^3	11,41 -	44 721,0 32 294,0	8 076,0 1 883,0	510 266,61 -	92 147,16 -	70 921,0		510 266,61 0,00
350	193	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	3,34 -	99 170,0		331 085,59 -	- -	472 979,0		331 085,59022 0,00
351	194	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м.	т	0,11 -	135 841,0 95 263,0	29 030,0 7 823,0	15 176,16 -	3 243,23 -	1 843,0		15 176,15652 0,00
352	195	214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,11 -	409 481,0		45 747,22 -	- -	65 353,0		45 747,21732 0,00
353	196	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/	т	0,11 -	7 791,0		870,41 -	- -	1 243,0		870,41052 0,00
354	197	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	3,24 -	588,0 444,0	10,0 2,0	1 905,05 -	32,40 -	620,0		1 905,04944 0,00
355	198	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	3,24 -	440,0 260,0	8,0 2,0	1 425,55 -	25,92 -	796,0		1 425,5472 0,00
356	199	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	м^3	0,02 -	97 673,0 52 566,0	12 921,0 2 552,0	2 324,62 -	307,52 -	1 094,0		2 324,6174 0,00
357	200	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00 -	498 782,0		754,16 -	- -	1 077,0		754,158384 0,00
358	201	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,01 -	1 560 064,0 376 378,0	4 544,0 1 491,0	15 113,90 -	44,02 -	16 319,0		15 113,900032 0,00
359	202	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	0,26 -	588,0 444,0	10,0 2,0	153,81 -	2,62 -	50,0		153,806688 0,00
360	203	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	0,26 -	440,0 260,0	8,0 2,0	115,09 -	2,09 -	64,0		115,09344 0,00
			ИТОГО по смете Э30523: Констукции железобетонные [2-01-01-02]		-			-	-	79 708 190,1	0,0	0,0
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30533: Архитектурная часть здания [2-01-03-03]		-			-	-			0,00
361	1	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней /1-2 этажей толщиной 380мм/. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9*	м^3	944,76 -	44 721,0 32 294,0	8 076,0 1 883,0	42 250 388,36 -	7 629 841,38 -	5 872 327,0		42 250 388,355 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
362	2	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней /3 этажа толщиной 380мм/.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9***	$м^3$	376,34 -	44 525,0 32 294,0	8 076,0 1 883,0	16 756 583,03 -	3 039 329,92 -	2 233 853,0		16 756 583,025 0,00
363	3	СТПеречень	**Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М150**	шт	142 782,07 -	111,32		15 894 500,05 -	- -	22 706 429,0		15 894 500,054664 0,00
364	4	СТПеречень	**Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100**	шт	243 770,62 -	101,2		24 669 586,68 -	- -	35 242 267,0		24 669 586,68328 0,00
365	5	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича армированной,толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9***	$м^2$	1 316,07 -	11 966,0 10 585,0	739,0 169,0	15 748 093,62 -	972 575,73 -	1 207 024,0		15 748 093,62 0,00
366	6	СТПеречень	**Кирпич керамический пустотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100**	шт	51 074,04 -	96,14		4 910 258,64 -	- -	7 014 655,0		4 910 258,6439984 0,00
367	7	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	7,32 -	716 189,0 352 856,0	7 076,0 1 897,0	5 244 336,92 -	51 814,43 -	3 726 733,0		5 244 336,92384 0,00
368	8	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций / узлы крепления кирпичных перегородок**	т	0,09 -	716 189,0 352 856,0	7 076,0 1 897,0	60 911,87 -	601,81 -	43 285,0		60 911,87445 0,00
369	9	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса,до 20 кг /пластина ММ-1 /АС-3/**	т	0,24 -	1 549 106,0 324 725,0	18 485,0 3 619,0	377 633,32 -	4 506,18 -	419 953,0		377 633,31515 0,00
370	10	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой // АР-30 прим.п.12 - спуск от водосточной воронки**	$м^2$	0,35 -	6 919,0 5 366,0	46,0 15,0	2 421,65 -	16,10 -	754,0		2 421,65 0,00
371	11	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	$м^2$	0,37 -	968,0		355,74 -	- -	508,0		355,74 0,00
372	12	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах //АР-30, прим.п.12 - потолочная часть**	$м^2$	0,42 -	7 773,0 6 458,0	46,0 15,0	3 264,66 -	19,32 -	761,0		3 264,66 0,00
373	13	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	$м^2$	0,43 -	1 040,0		449,90 -	- -	643,0		449,904 0,00
374	14	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой/ в бассейне**	$м^2$	23,03 -	6 486,0 5 366,0	46,0 15,0	149 372,58 -	1 059,38 -	35 335,0		149 372,58 0,00
375	15	261-103-0134 *РСНБ РК 2022*	**Щит перегородок**	$м^2$	22,20 -	6 804,0		151 055,06 -	- -	215 793,0		151 055,05968 0,00
376	16	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам**	$м^2$	46,06 -	380,0 178,0	10,0 3,0	17 502,80 -	460,60 -	12 634,0		17 502,8 0,00
377	17	6112-0302-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска простая составом ПФ-115 по дереву,стена**	$м^2$	23,03 -	1 555,0 1 469,0	6,0 2,0	35 811,65 -	138,18 -	2 632,0		35 811,65 0,00
378	18	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00 -	680 949,0		1 427,13 -	- -	2 039,0		1 427,1329142 0,00
379	19	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	**Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115**	т	0,01 -	859 926,0		5 347,11 -	- -	7 639,0		5 347,1058606 0,00
380	20	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой/ в тамбуре**	$м^2$	27,44 -	6 486,0 5 366,0	46,0 15,0	177 975,84 -	1 262,24 -	42 101,0		177 975,84 0,00
381	21	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	$м^2$	28,81 -	1 096,0		31 577,95 -	- -	45 111,0		31 577,952 0,00
382	22	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм //АР-15 табл.п.3**	$м^2$ поверхности	19,53 -	2 299,0 2 276,0	23,0 8,0	44 899,47 -	449,19 -			44 899,47 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
383	23	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	2,41 -	44 521,0		107 469,60 -	- -	153 528,0		107 469,598068 0,00
384	24	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	49,00 -	6 919,0 5 366,0	46,0 15,0	339 031,00 -	2 254,00 -	105 490,0		339 031,0 0,00
385	25	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	33,08 -	1 096,0		36 250,20 -	- -	51 786,0		36 250,2 0,00
386	26	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	18,38 -	968,0		17 787,00 -	- -	25 410,0		17 787,0 0,00
387	27	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах // прим.п.12 - потолочная часть в коридорах	$м^2$	0,14 -	8 301,0 6 458,0	46,0 15,0	1 162,14 -	6,44 -	359,0		1 162,14 0,00
388	28	232-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	0,14 -	536,0		77,29 -	- -	110,0		77,2912 0,00
				т	-			-	-			0,00
440	80	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	48,11 -	293,0 222,0	4,0 0,0	14 097,59 -	192,46 -	4 605,0		14 097,593622 0,00
441	81	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/ за 2 раза	$м^2$	48,11 -	440,0 260,0	8,0 2,0	21 170,45 -	384,92 -	11 822,0		21 170,44776 0,00
442	82	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам,применен коэффициент к затратам труда - 1,1*	т конструкций	1,86 -	175 837,0 130 077,0	23 773,0 5 596,0	326 263,80 -	44 110,56 -	58 281,0		326 263,79513 0,00
443	83	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	268,80 -	5 824,0 5 689,0	41,0 9,0	1 565 491,20 -	11 020,80 -	36 096,0		1 565 491,2 0,00
444	84	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	268,80 -	4 515,0		1 213 632,00 -	- -	1 733 760,0		1 213 632,0 0,00
445	85	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,свыше 20 кг	т	0,42 -	265 075,0 238 791,0	18 041,0 3 584,0	112 222,15 -	7 637,84 -	4 985,0		112 222,152 0,00
446	86	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,42 -	363 207,0		153 767,32 -	- -	219 668,0		153 767,31552 0,00
447	87	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	73,92 -	5 824,0 5 689,0	41,0 9,0	430 510,08 -	3 030,72 -	9 926,0		430 510,08 0,00
448	88	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	73,92 -	4 515,0		333 748,80 -	- -	476 784,0		333 748,8 0,00
449	89	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	1 312,15 -	457,0 422,0	35,0 9,0	599 652,55 -	45 925,25 -			599 652,55 0,00
450	90	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	1 443,37 -	120,0		173 203,80 -	- -	247 434,0		173 203,8 0,00
451	91	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	1 172,15 -	4 033,0 2 775,0	143,0 32,0	4 727 280,95 -	167 617,45 -	1 867 068,0		4 727 280,95 0,00
452	92	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	248,24 -	57 830,0		14 355 736,55 -	- -	20 508 195,0		14 355 736,549 0,00
546	186	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной,площадь более 3 $м^2$	$м^2$	52,64 -	7 487,0 6 884,0	71,0 13,0	394 136,64 -	3 737,64 -	40 009,0		394 136,6436 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
547	187	223-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	52,64 -	128 307,0		6 754 439,74 -	- -	9 649 200,0		6 754 439,7396 0,00
548	188	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	7,52 -	4 383,0 4 331,0	52,0 14,0	32 966,73 -	391,12 -			32 966,7345 0,00
549	189	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	1,91 -	3 984,0 3 889,0	95,0 26,0	7 613,42 -	181,55 -			7 613,424 0,00
550	190	223-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	7,52 -	127 324,0		957 667,47 -	- -	1 368 096,0		957 667,466 0,00
551	191	223-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкции витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	1,91 -	141 201,0		269 835,11 -	- -	385 479,0		269 835,111 0,00
552	192	6108-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	16,76 -	11 681,0 9 609,0	91,0 28,0	195 750,20 -	1 524,98 -	47 425,0		195 750,198 0,00
553	193	223-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный,ДМА С 21-09/21-10	$м^2$	7,20 -	164 200,0		1 182 732,60 -	- -	1 689 618,0		1 182 732,6 0,00
554	194	223-205-1305 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,ДМА С 21-13	$м^2$	5,73 -	113 741,0		652 077,15 -	- -	931 539,0		652 077,153 0,00
555	195	223-205-1901 *СпрСЦ 09.2024*	светопрозрачный с фурнитурой EIWS 30 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая,с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением.Защитные поручни на двух створках,с двух сторон.Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке,3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм.на две створки - 2 шт.; - замок,цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт.на активную створку./21-13 из закаленного стекла	$м^2$	3,82 -	330 352,0		1 262 605,34 -	- -	1 803 722,0		1 262 605,344 0,00
				кг	-			-	-			0,00
914	554	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	542,92 -	9 620,0 9 075,0	51,0 18,0	5 222 890,40 -	27 688,92 -	383 146,0		5 222 890,4 0,00
915	555	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	553,78 -	1 416,0		784 150,21 -	- -	1 120 215,0		784 150,2144 0,00
916	556	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	17,50 -	9 620,0 9 075,0	51,0 18,0	168 350,00 -	892,50 -	12 350,0		168 350,0 0,00
917	557	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	17,85 -	1 416,0		25 275,60 -	- -	36 108,0		25 275,6 0,00
918	558	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит	$м^2$	858,84 -	1 836,0 1 813,0	8,0 3,0	1 576 837,58 -	6 870,75 -	18 404,0		1 576 837,584 0,00
919	559	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза	$м^2$	858,84 -	3 867,0 3 483,0	21,0 6,0	3 321 149,75 -	18 035,72 -	445 372,0		3 321 149,748 0,00
920	560	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	$м^2$	858,84 -	1 746,0 1 553,0	11,0 3,0	1 499 541,62 -	9 447,28 -	223 300,0		1 499 541,624 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	**561**	**6112-0301-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит**	**м^2**	**99,32** **-**	**1 836,0** **1 813,0**	**8,0** **3,0**	**182 357,03** **-**	**794,58** **-**	**2 128,0**		**182 357,028** **0,00**
922	**562**	**6112-0301-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза**	**м^2**	**99,32** **-**	**3 867,0** **3 483,0**	**21,0** **6,0**	**384 082,04** **-**	**2 085,78** **-**	**51 506,0**		**384 082,041** **0,00**
923	**563**	**6112-0302-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок,подготовленный под окраску**	**м^2**	**99,32** **-**	**1 557,0** **1 439,0**	**3,0** **1,0**	**154 645,91** **-**	**297,97** **-**	**16 318,0**		**154 645,911** **0,00**
924	**564**	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена**	**м^2**	**1 801,88** **-**	**5 622,0** **4 742,0**	**358,0** **154,0**	**10 130 191,85** **-**	**645 074,47** **-**	**1 343 690,0**		**10 130 191,848** **0,00**
925	**565**	**6112-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м^2**	**1 801,88** **-**	**1 944,0** **1 672,0**	**14,0** **3,0**	**3 502 862,50** **-**	**25 226,38** **-**	**664 123,0**		**3 502 862,496** **0,00**
926	**566**	**6112-0302-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена,подготовленная под окраску**	**м^2**	**1 801,88** **-**	**2 740,0** **1 205,0**	**3,0** **1,0**	**4 937 162,16** **-**	**5 405,65** **-**	**3 943 552,0**		**4 937 162,16** **0,00**
927	**567**	**6112-0302-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м^2**	**1 801,88** **-**	**1 532,0** **633,0**	**1,0** **0,0**	**2 760 486,29** **-**	**1 801,88** **-**	**2 311 560,0**		**2 760 486,288** **0,00**
928	**568**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена**	**м^2**	**244,08** **-**	**4 699,0** **3 954,0**	**341,0** **148,0**	**1 146 913,12** **-**	**83 229,92** **-**	**140 867,0**		**1 146 913,124** **0,00**
929	**569**	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**244,08** **-**	**9 620,0** **9 075,0**	**51,0** **18,0**	**2 348 011,12** **-**	**12 447,88** **-**	**172 248,0**		**2 348 011,12** **0,00**
930	**570**	**233-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**248,96** **-**	**1 416,0**		**352 523,85** **-**	**-** **-**	**503 605,0**		**352 523,84832** **0,00**
931	**571**	**6112-0301-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит**	**м^2**	**854,29** **-**	**1 836,0** **1 813,0**	**8,0** **3,0**	**1 568 483,78** **-**	**6 834,35** **-**	**18 306,0**		**1 568 483,784** **0,00**
932	**572**	**6112-0301-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза**	**м^2**	**854,29** **-**	**3 867,0** **3 483,0**	**21,0** **6,0**	**3 303 554,90** **-**	**17 940,17** **-**	**443 012,0**		**3 303 554,898** **0,00**
933	**573**	**6112-0302-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску**	**м^2**	**854,29** **-**	**1 746,0** **1 553,0**	**11,0** **3,0**	**1 491 597,32** **-**	**9 397,23** **-**	**222 116,0**		**1 491 597,324** **0,00**
934	**574**	**6112-0301-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит**	**м^2**	**102,65** **-**	**1 836,0** **1 813,0**	**8,0** **3,0**	**188 461,73** **-**	**821,18** **-**	**2 200,0**		**188 461,728** **0,00**
935	**575**	**6112-0301-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза**	**м^2**	**102,65** **-**	**3 867,0** **3 483,0**	**21,0** **6,0**	**396 939,82** **-**	**2 155,61** **-**	**53 230,0**		**396 939,816** **0,00**
936	**576**	**6112-0302-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок,подготовленный под окраску**	**м^2**	**102,65** **-**	**1 557,0** **1 439,0**	**3,0** **1,0**	**159 822,94** **-**	**307,94** **-**	**16 863,0**		**159 822,936** **0,00**
937	**577**	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена**	**м^2**	**1 776,44** **-**	**5 622,0** **4 742,0**	**358,0** **154,0**	**9 987 140,06** **-**	**635 965,16** **-**	**1 324 716,0**		**9 987 140,058** **0,00**
938	**578**	**6112-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м^2**	**1 776,44** **-**	**1 944,0** **1 672,0**	**14,0** **3,0**	**3 453 397,42** **-**	**24 870,15** **-**	**654 744,0**		**3 453 397,416** **0,00**
939	**579**	**6112-0302-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена,подготовленная под окраску**	**м^2**	**1 776,44** **-**	**2 740,0** **1 205,0**	**3,0** **1,0**	**4 867 442,86** **-**	**5 329,32** **-**	**3 887 864,0**		**4 867 442,86** **0,00**
940	**580**	**6112-0302-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м^2**	**1 776,44** **-**	**1 532,0** **633,0**	**1,0** **0,0**	**2 721 504,55** **-**	**1 776,44** **-**	**2 278 917,0**		**2 721 504,548** **0,00**
941	**581**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена**	**м^2**	**259,41** **-**	**4 699,0** **3 954,0**	**341,0** **148,0**	**1 218 948,79** **-**	**88 457,45** **-**	**149 715,0**		**1 218 948,794** **0,00**
942	**582**	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**259,41** **-**	**9 620,0** **9 075,0**	**51,0** **18,0**	**2 495 485,72** **-**	**13 229,71** **-**	**183 067,0**		**2 495 485,72** **0,00**
943	**583**	**233-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		**264,59**	**1 416,0**		**374 665,27**	**-**	**535 236,0**		**374 665,27392**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$	-			-	-			0,00
944	584	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	75,59	7 773,0	46,0	587 529,98	3 476,96	137 027,0		587 529,978
					-	6 458,0	15,0	-	-			0,00
945	585	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	77,85	968,0		75 362,27	-	107 660,0		75 362,26544
					-			-	-			0,00
946	586	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	75,59	2 749,0	5,0	207 785,91	377,93	16 413,0		207 785,914
					-	2 592,0	1,0	-	-			0,00
947	587	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	$м^2$	75,59	1 746,0	11,0	131 973,16	831,45	19 652,0		131 973,156
					-	1 553,0	3,0	-	-			0,00
948	588	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами,откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	225,68	12 492,0	151,0	2 819 194,56	34 077,68	343 356,0		2 819 194,56
					-	11 276,0	57,0	-	-			0,00
949	589	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе,толщина до 10 мм	$м^2$	225,68	5 428,0	59,0	1 224 991,04	13 315,12	113 485,0		1 224 991,04
					-	5 017,0	18,0	-	-			0,00
950	590	6112-0302-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	$м^2$	225,68	3 013,0	14,0	679 973,84	3 159,52	66 415,0		679 973,84
					-	2 793,0	5,0	-	-			0,00
951	591	6112-0302-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий декоративным составом,-разделка по эскизам,категория сложности 3	$м^2$	1 517,56	9 106,0	3,0	13 818 895,90	4 552,68			13 818 895,8964
					-	9 103,0	1,0	-	-			0,00
952	592	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	25,80	306,0		7 894,34	-	11 278,0		7 894,3439988
					-			-	-			0,00
953	593	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	$м^3$	0,56	46 277,0	8 076,0	25 915,12	4 522,56	3 330,0		25 915,12
					-	34 039,0	1 883,0	-	-			0,00
954	594	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	163,86	101,2		16 582,23	-	23 689,0		16 582,2272
					-			-	-			0,00
955	595	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1,05	16 123,0	4 769,0	16 929,15	5 007,45	1 169,0		16 929,15
					-	10 575,0	1 026,0	-	-			0,00
956	596	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,07	22 412,0		23 885,59	-	34 122,0		23 885,589
					-			-	-			0,00
957	597	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08	440 050,0		33 637,42	-	48 053,0		33 637,422
					-			-	-			0,00
958	598	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	5,15	2 266,0	96,0	11 658,57	493,92	3 352,0		11 658,57
					-	1 714,0	35,0	-	-			0,00
959	599	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	5,15	1 207,0	130,0	6 210,02	668,85	6 681,0		6 210,015
					-	168,0	47,0	-	-			0,00
960	600	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	18,52	13 272,0	297,0	245 731,08	5 498,96	17 907,0		245 731,08
					-	12 298,0	88,0	-	-			0,00
961	601	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	$м^2$	18,52	17 251,0		319 402,27	-	456 289,0		319 402,265
					-			-	-			0,00
962	602	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	6,55	3 584,0	279,0	23 482,37	1 828,01	4 380,0		23 482,368
					-	2 837,0	89,0	-	-			0,00
963	603	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,06	1 146 249,0		63 836,90	-	91 196,0		63 836,899308
					-			-	-			0,00
964	604	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	1,62	440,0	8,0	710,63	12,92	397,0		710,62992
					-	260,0	2,0	-	-			0,00
965	605	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг		0,01	2 466 337,0	4 544,0	30 385,27	55,98	20 714,0		30 385,27184

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т	-	1 284 877,0	1 491,0	-	-			0,00
966	606	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м		0,18	85 525,0	34 150,0	15 127,32	6 040,32	3 515,0		15 127,3199
				т	-	37 465,0	9 247,0	-	-			0,00
967	607	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,17	337 812,0		57 083,47	-	81 548,0		57 083,47176
				т	-			-	-			0,00
968	608	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,01	305 482,0		2 412,09	-	3 446,0		2 412,085872
				т	-			-	-			0,00
969	609	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м		0,14	127 181,0	29 030,0	18 191,72	4 152,39	2 360,0		18 191,715878
				т	-	86 603,0	7 823,0	-	-			0,00
970	610	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П		0,14	337 451,0		48 268,32	-	68 955,0		48 268,316138
				т	-			-	-			0,00
971	611	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м		0,30	409 334,0	57 567,0	122 455,95	17 221,69	2 025,0		122 455,950106
				т	-	347 028,0	15 280,0	-	-			0,00
972	612	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,15	322 982,0		46 926,70	-	67 038,0		46 926,700744
				т	-			-	-			0,00
973	613	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,15	352 895,0		54 298,89	-	77 570,0		54 298,894965
				т	-			-	-			0,00
974	615	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного		12,88	5 600,0	134,0	72 128,00	1 725,92	69 718,0		72 128,0
				$м^2$	-	1 677,0	44,0	-	-			0,00
975	616	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м		12,95	2 612,0	471,0	33 825,40	6 099,45	3 589,0		33 825,4
				$м^2$	-	1 947,0	130,0	-	-			0,00
976	617	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		12,95	3 211,0		41 582,45	-	59 404,0		41 582,45
				$м^2$	-			-	-			0,00
977	618	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием		12,95	21 014,0	3 077,0	272 131,30	39 847,15	31 709,0		272 131,3
				$м^2$	-	16 223,0	629,0	-	-			0,00
978	619	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		12,95	3 560,0		46 102,00	-	65 860,0		46 102,0
				$м^2$	-			-	-			0,00
979	620	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали		4,20	8 414,0	41,0	35 338,80	172,20	16 104,0		35 338,8
				$м^2$	-	5 689,0	9,0	-	-			0,00
980	621	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных		1,96	4 239,0	36,0	8 308,44	70,56	7 213,0		8 308,44
				м	-	1 627,0	10,0	-	-			0,00
981	622	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей		2,59	4 175,0	0,0	10 813,25	-	6 468,0		10 813,25
				м труб	-	2 427,0	0,0	-	-			0,00
982	623	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением		0,20	301 866,0	78 098,0	58 895,26	15 237,23	7 310,0		58 895,264064
				т	-	197 542,0	22 120,0	-	-			0,00
983	624	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		0,20	1 146 249,0		223 637,76	-	319 483,0		223 637,764896
				т	-			-	-			0,00
984	625	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,66	440,0	8,0	2 489,53	45,26	1 390,0		2 489,52704
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
985	626	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких		9,80	7 238,0	185,0	70 932,40	1 813,00	630,0		70 932,4
				м	-	7 008,0	61,0	-	-			0,00
986	627	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016		9,80	4 600,0		45 080,00	-	64 400,0		45 080,0
				м	-			-	-			0,00
987	628	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*		0,74	46 277,0	8 076,0	34 013,60	5 935,86	4 370,0		34 013,595

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$	-	34 039,0	1 883,0	-	-			0,00
988	629	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100		215,06	101,2		21 764,17	-	31 092,0		21 764,1732
				шт	-			-	-			0,00
989	630	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена		1,82	4 575,0	151,0	8 326,50	274,82	991,0		8 326,5
				$м^2$	-	4 043,0	67,0	-	-			0,00
990	631	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм		4,34	2 266,0	96,0	9 826,51	416,30	2 825,0		9 826,509
				$м^2$	-	1 714,0	35,0	-	-			0,00
991	632	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		4,34	1 207,0	130,0	5 234,16	563,75	5 631,0		5 234,1555
				$м^2$	-	168,0	47,0	-	-			0,00
992	633	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук		8,12	13 272,0	297,0	107 768,64	2 411,64	7 853,0		107 768,64
				$м^2$	-	12 298,0	88,0	-	-			0,00
993	634	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм		8,12	17 251,0		140 078,12	-	200 112,0		140 078,12
				$м^2$	-			-	-			0,00
994	635	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня		4,20	3 584,0	279,0	15 052,80	1 171,80	2 808,0		15 052,8
				м	-	2 837,0	89,0	-	-			0,00
995	636	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		0,02	1 146 249,0		25 611,79	-	36 588,0		25 611,787656
				т	-			-	-			0,00
996	637	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза		0,65	440,0	8,0	285,11	5,18	159,0		285,10944
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
997	638	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг		0,01	2 466 337,0	4 544,0	15 192,64	27,99	10 357,0		15 192,63592
				т	-	1 284 877,0	1 491,0	-	-			0,00
998	639	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м		0,13	85 525,0	34 150,0	10 871,34	4 340,91	2 526,0		10 871,339325
				т	-	37 465,0	9 247,0	-	-			0,00
999	640	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,12	337 812,0		41 606,61	-	59 438,0		41 606,61498
				т	-			-	-			0,00
1000	641	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,00	305 482,0		1 206,04	-	1 723,0		1 206,042936
				т	-			-	-			0,00
1001	642	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м		0,09	127 181,0	29 030,0	10 871,94	2 481,60	1 410,0		10 871,940604
				т	-	86 603,0	7 823,0	-	-			0,00
1002	643	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П		0,09	337 451,0		28 846,66	-	41 210,0		28 846,661284
				т	-			-	-			0,00
1003	644	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м		0,28	409 334,0	57 567,0	114 412,95	16 090,55	1 892,0		114 412,94634
				т	-	347 028,0	15 280,0	-	-			0,00
1004	645	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,21	322 982,0		67 864,65	-	96 950,0		67 864,654858
				т	-			-	-			0,00
1005	646	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,07	352 895,0		24 487,74	-	34 982,0		24 487,736945
				т	-			-	-			0,00
1006	647	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		14,27	293,0	4,0	4 181,43	57,08	1 366,0		4 181,433179
				$м^2$	-	222,0	0,0	-	-			0,00
1007	648	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза		14,27	440,0	8,0	6 279,29	114,17	3 507,0		6 279,28532
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
1008	649	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного		6,51	5 600,0	134,0	36 456,00	872,34	35 238,0		36 456,0
				$м^2$	-	1 677,0	44,0	-	-			0,00
1089	730	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*		0,76	46 277,0	8 076,0	34 985,41	6 105,46	4 495,0		34 985,412
				$м^3$	-	34 039,0	1 883,0	-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1090	731	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100		221,21	101,2		22 386,01	-	31 980,0		22 386,00672
				шт	-			-	-			0,00
1091	732	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена		1,82	4 575,0	151,0	8 326,50	274,82	991,0		8 326,5
				$м^2$	-	4 043,0	67,0	-	-			0,00
1092	733	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм		3,83	2 266,0	96,0	8 679,69	367,72	2 495,0		8 679,6864
				$м^2$	-	1 714,0	35,0	-	-			0,00
1093	734	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		3,83	1 207,0	130,0	4 623,29	497,95	4 974,0		4 623,2928
				$м^2$	-	168,0	47,0	-	-			0,00
1094	735	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук		7,99	13 272,0	297,0	106 003,46	2 372,14	7 725,0		106 003,464
				$м^2$	-	12 298,0	88,0	-	-			0,00
1095	736	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм		7,99	17 251,0		137 783,74	-	196 834,0		137 783,737
				$м^2$	-			-	-			0,00
1096	737	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня		7,25	3 584,0	279,0	25 991,17	2 023,31	4 848,0		25 991,168
				м	-	2 837,0	89,0	-	-			0,00
1097	738	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		0,04	1 146 249,0		44 034,30	-	62 906,0		44 034,301584
				т	-			-	-			0,00
1098	739	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза		1,11	440,0	8,0	490,19	8,91	274,0		490,18816
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
1099	740	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг		0,01	2 466 337,0	4 544,0	15 192,64	27,99	10 357,0		15 192,63592
				т	-	1 284 877,0	1 491,0	-	-			0,00
1100	741	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м		0,13	85 525,0	34 150,0	10 955,75	4 374,62	2 546,0		10 955,7525
				т	-	37 465,0	9 247,0	-	-			0,00
1101	742	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,12	337 812,0		41 940,04	-	59 914,0		41 940,035424
				т	-			-	-			0,00
1102	743	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,00	305 482,0		1 206,04	-	1 723,0		1 206,042936
				т	-			-	-			0,00
1103	744	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м		0,08	127 181,0	29 030,0	10 565,69	2 411,70	1 371,0		10 565,688756
				т	-	86 603,0	7 823,0	-	-			0,00
1104	745	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П		0,08	337 451,0		28 034,08	-	40 049,0		28 034,079276
				т	-			-	-			0,00
1105	746	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м		0,26	409 334,0	57 567,0	108 100,61	15 202,81	1 788,0		108 100,606726
				т	-	347 028,0	15 280,0	-	-			0,00
1106	747	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,20	322 982,0		65 612,82	-	93 733,0		65 612,824354
				т	-			-	-			0,00
1107	748	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,06	352 895,0		21 506,13	-	30 723,0		21 506,12709
				т	-			-	-			0,00
1108	749	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		13,78	293,0	4,0	4 038,33	55,13	1 319,0		4 038,326705
				$м^2$	-	222,0	0,0	-	-			0,00
1109	750	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза		13,78	440,0	8,0	6 064,38	110,26	3 387,0		6 064,3814
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
1110	751	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного		6,79	5 600,0	134,0	38 024,00	909,86	36 753,0		38 024,0
				$м^2$	-	1 677,0	44,0	-	-			0,00
1111	752	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м		6,86	2 612,0	471,0	17 918,32	3 231,06	1 901,0		17 918,32
				$м^2$	-	1 947,0	130,0	-	-			0,00
1112	753	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		6,86	3 211,0		22 027,46	-	31 468,0		22 027,46

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$	-			-	-			0,00
1113	754	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием		6,86	21 014,0	3 077,0	144 156,04	21 108,22	16 797,0		144 156,04
				$м^2$	-	16 223,0	629,0	-	-			0,00
1114	755	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		6,86	3 560,0		24 421,60	-	34 888,0		24 421,6
				$м^2$	-			-	-			0,00
1115	756	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали		2,10	8 414,0	41,0	17 669,40	86,10	8 052,0		17 669,4
				$м^2$	-	5 689,0	9,0	-	-			0,00
1116	757	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных		1,26	4 239,0	36,0	5 341,14	45,36	4 637,0		5 341,14
				м	-	1 627,0	10,0	-	-			0,00
1117	758	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей		2,59	4 175,0	0,0	10 813,25	-	6 468,0		10 813,25
				м труб	-	2 427,0	0,0	-	-			0,00
1118	759	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением		0,20	301 866,0	78 098,0	59 353,80	15 355,86	7 367,0		59 353,798518
				т	-	197 542,0	22 120,0	-	-			0,00
1119	760	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		0,20	1 146 249,0		225 378,92	-	321 970,0		225 378,917127
				т	-			-	-			0,00
1120	761	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,70	440,0	8,0	2 508,91	45,62	1 401,0		2 508,90948
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
1121	762	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких		10,08	7 238,0	185,0	72 959,04	1 864,80	648,0		72 959,04
				м	-	7 008,0	61,0	-	-			0,00
1122	763	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016		10,08	4 600,0		46 368,00	-	66 240,0		46 368,0
				м	-			-	-			0,00
1123	764	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*		0,70	46 277,0	8 076,0	32 393,90	5 653,20	4 162,0		32 393,9
				$м^3$	-	34 039,0	1 883,0	-	-			0,00
1124	765	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100		204,82	101,2		20 727,78	-	29 611,0		20 727,784
				шт	-			-	-			0,00
1125	766	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена		1,75	4 575,0	151,0	8 006,25	264,25	953,0		8 006,25
				$м^2$	-	4 043,0	67,0	-	-			0,00
1126	767	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм		3,83	2 266,0	96,0	8 679,69	367,72	2 495,0		8 679,6864
				$м^2$	-	1 714,0	35,0	-	-			0,00
1127	768	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		3,83	1 207,0	130,0	4 623,29	497,95	4 974,0		4 623,2928
				$м^2$	-	168,0	47,0	-	-			0,00
1128	769	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук		7,99	13 272,0	297,0	106 003,46	2 372,14	7 725,0		106 003,464
				$м^2$	-	12 298,0	88,0	-	-			0,00
1129	770	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм		7,99	17 251,0		137 783,74	-	196 834,0		137 783,737
				$м^2$	-			-	-			0,00
1130	771	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня		7,25	3 584,0	279,0	25 991,17	2 023,31	4 848,0		25 991,168
				м	-	2 837,0	89,0	-	-			0,00
1131	772	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		0,04	1 146 249,0		44 034,30	-	62 906,0		44 034,301584
				т	-			-	-			0,00
1132	773	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза		1,11	440,0	8,0	490,19	8,91	274,0		490,18816
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
1133	774	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг		0,01	2 466 337,0	4 544,0	30 385,27	55,98	20 714,0		30 385,27184
				т	-	1 284 877,0	1 491,0	-	-			0,00
1134	775	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м		0,22	85 525,0	34 150,0	18 863,65	7 532,23	4 383,0		18 863,650575
				т	-	37 465,0	9 247,0	-	-			0,00
1135	776	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,21	337 812,0		71 841,46	-	102 631,0		71 841,464604

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т	-			-	-			0,00
1136	777	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,01	305 482,0		2 412,09	-	3 446,0		2 412,085872
				т	-			-	-			0,00
1137	778	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м		0,17	127 181,0	29 030,0	21 131,38	4 823,39	2 741,0		21 131,377512
				т	-	86 603,0	7 823,0	-	-			0,00
1138	779	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П		0,17	337 451,0		56 068,16	-	80 097,0		56 068,158552
				т	-			-	-			0,00
1139	780	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м		0,50	409 334,0	57 567,0	202 791,43	28 519,73	3 354,0		202 791,431612
				т	-	347 028,0	15 280,0	-	-			0,00
1140	781	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,37	322 982,0		120 644,76	-	172 350,0		120 644,758388
				т	-			-	-			0,00
1141	782	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,12	352 895,0		43 012,25	-	61 446,0		43 012,25418
				т	-			-	-			0,00
1142	783	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		25,58	293,0	4,0	7 495,48	102,33	2 449,0		7 495,484101
				$м^2$	-	222,0	0,0	-	-			0,00
1143	784	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза		25,58	440,0	8,0	11 256,02	204,65	6 286,0		11 256,01708
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
1144	785	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного		13,58	5 600,0	134,0	76 048,00	1 819,72	73 507,0		76 048,0
				$м^2$	-	1 677,0	44,0	-	-			0,00
1145	786	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м		13,72	2 612,0	471,0	35 836,64	6 462,12	3 802,0		35 836,64
				$м^2$	-	1 947,0	130,0	-	-			0,00
1146	787	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		13,72	3 211,0		44 054,92	-	62 936,0		44 054,92
				$м^2$	-			-	-			0,00
1147	788	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием		13,72	21 014,0	3 077,0	288 312,08	42 216,44	33 594,0		288 312,08
				$м^2$	-	16 223,0	629,0	-	-			0,00
1148	789	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		13,72	3 560,0		48 843,20	-	69 776,0		48 843,2
				$м^2$	-			-	-			0,00
1149	790	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали		4,20	8 414,0	41,0	35 338,80	172,20	16 104,0		35 338,8
				$м^2$	-	5 689,0	9,0	-	-			0,00
1150	791	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных		4,20	4 239,0	36,0	17 803,80	151,20	15 456,0		17 803,8
				м	-	1 627,0	10,0	-	-			0,00
1151	792	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей		2,59	4 175,0	0,0	10 813,25	-	6 468,0		10 813,25
				м труб	-	2 427,0	0,0	-	-			0,00
1152	793	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением		0,20	301 866,0	78 098,0	59 353,80	15 355,86	7 367,0		59 353,798518
				т	-	197 542,0	22 120,0	-	-			0,00
1153	794	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		0,20	1 146 249,0		225 378,92	-	321 970,0		225 378,917127
				т	-			-	-			0,00
1154	795	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,70	440,0	8,0	2 508,91	45,62	1 401,0		2 508,90948
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
1155	796	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких		10,08	7 238,0	185,0	72 959,04	1 864,80	648,0		72 959,04
				м	-	7 008,0	61,0	-	-			0,00
1156	797	222-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016		10,08	4 600,0		46 368,00	-	66 240,0		46 368,0
				м	-			-	-			0,00
1157	798	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*		0,70	46 277,0	8 076,0	32 393,90	5 653,20	4 162,0		32 393,9
				$м^3$	-	34 039,0	1 883,0	-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1158	799	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100		204,82	101,2		20 727,78	-	29 611,0		20 727,784
				шт	-			-	-			0,00
1159	800	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена		1,75	4 575,0	151,0	8 006,25	264,25	953,0		8 006,25
				$м^2$	-	4 043,0	67,0	-	-			0,00
1160	801	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм		3,83	2 266,0	96,0	8 679,69	367,72	2 495,0		8 679,6864
				$м^2$	-	1 714,0	35,0	-	-			0,00
1161	802	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		3,83	1 207,0	130,0	4 623,29	497,95	4 974,0		4 623,2928
				$м^2$	-	168,0	47,0	-	-			0,00
1162	803	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук		7,99	13 272,0	297,0	106 003,46	2 372,14	7 725,0		106 003,464
				$м^2$	-	12 298,0	88,0	-	-			0,00
1163	804	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм		7,99	17 251,0		137 783,74	-	196 834,0		137 783,737
				$м^2$	-			-	-			0,00
1164	805	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня		7,25	3 584,0	279,0	25 991,17	2 023,31	4 848,0		25 991,168
				м	-	2 837,0	89,0	-	-			0,00
1165	806	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		0,04	1 146 249,0		44 034,30	-	62 906,0		44 034,301584
				т	-			-	-			0,00
1166	807	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза		1,11	440,0	8,0	490,19	8,91	274,0		490,18816
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
1167	808	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг		0,01	2 466 337,0	4 544,0	15 192,64	27,99	10 357,0		15 192,63592
				т	-	1 284 877,0	1 491,0	-	-			0,00
1168	809	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м		0,13	85 525,0	34 150,0	10 955,75	4 374,62	2 546,0		10 955,7525
				т	-	37 465,0	9 247,0	-	-			0,00
1169	810	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,12	337 812,0		41 940,04	-	59 914,0		41 940,035424
				т	-			-	-			0,00
1170	811	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,00	305 482,0		1 206,04	-	1 723,0		1 206,042936
				т	-			-	-			0,00
1171	812	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м		0,08	127 181,0	29 030,0	10 565,69	2 411,70	1 371,0		10 565,688756
				т	-	86 603,0	7 823,0	-	-			0,00
1172	813	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П		0,08	337 451,0		28 034,08	-	40 049,0		28 034,079276
				т	-			-	-			0,00
1173	814	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м		0,26	409 334,0	57 567,0	108 100,61	15 202,81	1 788,0		108 100,606726
				т	-	347 028,0	15 280,0	-	-			0,00
1174	815	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,20	322 982,0		65 612,82	-	93 733,0		65 612,824354
				т	-			-	-			0,00
1175	816	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,06	352 895,0		21 506,13	-	30 723,0		21 506,12709
				т	-			-	-			0,00
1176	817	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		13,78	293,0	4,0	4 038,33	55,13	1 319,0		4 038,326705
				$м^2$	-	222,0	0,0	-	-			0,00
1177	818	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза		13,78	440,0	8,0	6 064,38	110,26	3 387,0		6 064,3814
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
1178	819	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного		6,79	5 600,0	134,0	38 024,00	909,86	36 753,0		38 024,0
				$м^2$	-	1 677,0	44,0	-	-			0,00
1179	820	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м		6,86	2 612,0	471,0	17 918,32	3 231,06	1 901,0		17 918,32
				$м^2$	-	1 947,0	130,0	-	-			0,00
1180	821	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		6,86	3 211,0		22 027,46	-	31 468,0		22 027,46

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$	-			-	-			0,00
1181	822	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	$м^2$	6,86 -	21 014,0 16 223,0	3 077,0 629,0	144 156,04 -	21 108,22 -	16 797,0		144 156,04 0,00
1182	823	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	6,86 -	3 560,0		24 421,60 -	- -	34 888,0		24 421,6 0,00
1183	824	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2,10 -	8 414,0 5 689,0	41,0 9,0	17 669,40 -	86,10 -	8 052,0		17 669,4 0,00
1184	825	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	1,26 -	4 239,0 1 627,0	36,0 10,0	5 341,14 -	45,36 -	4 637,0		5 341,14 0,00
1185	826	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	2,59 -	4 175,0 2 427,0	0,0 0,0	10 813,25 -	- -	6 468,0		10 813,25 0,00
1186	827	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	0,07 -	16 521,0 4 607,0	6 017,0 1 952,0	1 156,47 -	421,19 -	590,0		1 156,47 0,00
1187	828	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,28 -	37 241,0 28 949,0	3 263,0 703,0	10 427,48 -	913,64 -	2 012,0		10 427,48 0,00
1188	829	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,29 -	23 135,0		6 607,36 -	- -	9 439,0		6 607,356 0,00
1189	830	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	0,56 -	4 443,0 1 474,0	21,0 7,0	2 488,08 -	11,76 -	2 358,0		2 488,08 0,00
1190	831	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж	т конструкций	0,38 -	335 143,0 237 066,0	74 617,0 21 928,0	128 356,75 -	28 577,64 -	12 836,0		128 356,752713 0,00
1191	832	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,33 -	368 739,0		121 526,79 -	- -	173 610,0		121 526,787186 0,00
1192	833	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01 -	322 982,0		2 557,05 -	- -	3 653,0		2 557,048494 0,00
1193	834	214-107-0115 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-606,толщиной 6 мм	т	0,05 -	355 931,0		16 194,86 -	- -	23 136,0		16 194,8605 0,00
1194	835	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,11 -	293,0 222,0	4,0 0,0	3 254,27 -	44,43 -	1 063,0		3 254,274527 0,00
1195	836	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	11,11 -	440,0 260,0	8,0 2,0	4 886,97 -	88,85 -	2 729,0		4 886,96516 0,00
1196	837	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинеиной,криволинеиной,пожарной с ограждением	т	0,20 -	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	60 264,53 -	15 591,48 -	7 480,0		60 264,52824 0,00
1197	838	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,20 -	1 146 249,0		228 837,15 -	- -	326 910,0		228 837,15036 0,00
1198	839	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	5,79 -	440,0 260,0	8,0 2,0	2 547,41 -	46,32 -	1 423,0		2 547,4064 0,00
1199	840	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	10,64 -	7 238,0 7 008,0	185,0 61,0	77 012,32 -	1 968,40 -	684,0		77 012,32 0,00
1200	841	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	10,64 -	4 600,0		48 944,00 -	- -	69 920,0		48 944,0 0,00
1201	842	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	$м^3$	0,84 -	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	38 872,68 -	6 783,84 -	4 994,0		38 872,68 0,00
1202	843	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250x120x88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	245,78 -	101,2		24 873,34 -	- -	35 533,0		24 873,3408 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1203	844	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	$м^2$	1,82	4 575,0	151,0	8 326,50	274,82	991,0		8 326,5
					-	4 043,0	67,0	-	-			0,00
1204	845	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	5,24	2 266,0	96,0	11 874,29	503,06	3 414,0		11 874,2932
					-	1 714,0	35,0	-	-			0,00
1205	846	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	5,24	1 207,0	130,0	6 324,92	681,23	6 805,0		6 324,9214
					-	168,0	47,0	-	-			0,00
1206	847	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	10,10	13 272,0	297,0	134 060,47	3 000,00	9 769,0		134 060,472
					-	12 298,0	88,0	-	-			0,00
1207	848	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	$м^2$	10,10	17 251,0		174 252,35	-	248 932,0		174 252,351
					-			-	-			0,00
1208	849	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	6,67	3 584,0	279,0	23 908,86	1 861,21	4 460,0		23 908,864
					-	2 837,0	89,0	-	-			0,00
1209	850	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,04	1 146 249,0		40 431,64	-	57 759,0		40 431,640977
					-			-	-			0,00
1210	851	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	1,02	440,0	8,0	450,08	8,18	251,0		450,08348
					-	260,0	2,0	-	-			0,00
1211	852	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,01	2 466 337,0	4 544,0	15 192,64	27,99	10 357,0		15 192,63592
					-	1 284 877,0	1 491,0	-	-			0,00
1212	853	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,13	85 525,0	34 150,0	10 955,75	4 374,62	2 546,0		10 955,7525
					-	37 465,0	9 247,0	-	-			0,00
1213	854	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,12	337 812,0		41 940,04	-	59 914,0		41 940,035424
					-			-	-			0,00
1214	855	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00	305 482,0		1 206,04	-	1 723,0		1 206,042936
					-			-	-			0,00
1215	856	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,09	127 181,0	29 030,0	11 990,12	2 736,83	1 555,0		11 990,115956
					-	86 603,0	7 823,0	-	-			0,00
1216	857	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,09	337 451,0		31 813,53	-	45 448,0		31 813,530476
					-			-	-			0,00
1217	858	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,31	409 334,0	57 567,0	126 507,54	17 791,48	2 092,0		126 507,538038
					-	347 028,0	15 280,0	-	-			0,00
1218	859	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,24	322 982,0		76 627,80	-	109 468,0		76 627,802482
					-			-	-			0,00
1219	860	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,07	352 895,0		25 339,98	-	36 200,0		25 339,97837
					-			-	-			0,00
1220	861	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	15,41	293,0	4,0	4 515,59	61,65	1 475,0		4 515,586201
					-	222,0	0,0	-	-			0,00
1221	862	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	15,41	440,0	8,0	6 781,09	123,29	3 787,0		6 781,08508
					-	260,0	2,0	-	-			0,00
1222	863	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	8,54	5 600,0	134,0	47 824,00	1 144,36	46 226,0		47 824,0
					-	1 677,0	44,0	-	-			0,00
1223	864	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	8,61	2 612,0	471,0	22 489,32	4 055,31	2 386,0		22 489,32
					-	1 947,0	130,0	-	-			0,00
1224	865	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	8,61	3 211,0		27 646,71	-	39 495,0		27 646,71
					-			-	-			0,00
1225	866	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием		8,61	21 014,0	3 077,0	180 930,54	26 492,97	21 082,0		180 930,54

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$	-	16 223,0	629,0	-	-			0,00
1226	867	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	8,61	3 560,0		30 651,60	-	43 788,0		30 651,6
				$м^2$	-			-	-			0,00
1227	868	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2,10	8 414,0	41,0	17 669,40	86,10	8 052,0		17 669,4
				$м^2$	-	5 689,0	9,0	-	-			0,00
1228	869	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	1,47	4 239,0	36,0	6 231,33	52,92	5 410,0		6 231,33
				м	-	1 627,0	10,0	-	-			0,00
1229	870	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	2,59	4 175,0	0,0	10 813,25	-	6 468,0		10 813,25
				м труб	-	2 427,0	0,0	-	-			0,00
1230	871	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,20	301 866,0	78 098,0	60 296,22	15 599,69	7 484,0		60 296,22417
				т	-	197 542,0	22 120,0	-	-			0,00
1231	872	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,20	1 146 249,0		228 957,51	-	327 082,0		228 957,506505
				т	-			-	-			0,00
1232	873	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	5,79	440,0	8,0	2 548,75	46,34	1 423,0		2 548,7462
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
1233	874	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	9,80	7 238,0	185,0	70 932,40	1 813,00	630,0		70 932,4
				м	-	7 008,0	61,0	-	-			0,00
1234	875	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	9,80	4 600,0		45 080,00	-	64 400,0		45 080,0
				м	-			-	-			0,00
1235	876	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	$м^3$	0,74	46 277,0	8 076,0	34 013,60	5 935,86	4 370,0		34 013,595
				$м^3$	-	34 039,0	1 883,0	-	-			0,00
1236	877	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	215,06	101,2		21 764,17	-	31 092,0		21 764,1732
				шт	-			-	-			0,00
1237	878	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	$м^2$	1,82	4 575,0	151,0	8 326,50	274,82	991,0		8 326,5
				$м^2$	-	4 043,0	67,0	-	-			0,00
1238	879	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	3,85	2 266,0	96,0	8 716,17	369,26	2 506,0		8 716,169
				$м^2$	-	1 714,0	35,0	-	-			0,00
1239	880	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	3,85	1 207,0	130,0	4 642,73	500,05	4 995,0		4 642,7255
				$м^2$	-	168,0	47,0	-	-			0,00
1240	881	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	7,89	13 272,0	297,0	104 702,81	2 343,03	7 630,0		104 702,808
				$м^2$	-	12 298,0	88,0	-	-			0,00
1241	882	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	$м^2$	7,89	17 251,0		136 093,14	-	194 419,0		136 093,139
				$м^2$	-			-	-			0,00
1242	883	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	3,70	3 584,0	279,0	13 246,46	1 031,18	2 471,0		13 246,464
				м	-	2 837,0	89,0	-	-			0,00
1243	884	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,02	1 146 249,0		22 466,48	-	32 095,0		22 466,4804
				т	-			-	-			0,00
1244	885	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	0,57	440,0	8,0	250,10	4,55	140,0		250,096
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
1245	886	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,01	2 466 337,0	4 544,0	15 192,64	27,99	10 357,0		15 192,63592
				т	-	1 284 877,0	1 491,0	-	-			0,00
1246	887	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,13	85 525,0	34 150,0	10 955,75	4 374,62	2 546,0		10 955,7525
				т	-	37 465,0	9 247,0	-	-			0,00
1247	888	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,12	337 812,0		41 940,04	-	59 914,0		41 940,035424
				т	-			-	-			0,00
1248	889	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,00	305 482,0		1 206,04	-	1 723,0		1 206,042936

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т	-			-	-			0,00
1249	890	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м		0,08	127 181,0	29 030,0	10 182,87	2 324,32	1 321,0		10 182,873946
				т	-	86 603,0	7 823,0	-	-			0,00
1250	891	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П		0,08	337 451,0		27 018,35	-	38 598,0		27 018,351766
				т	-			-	-			0,00
1251	892	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м		0,26	409 334,0	57 567,0	108 381,41	15 242,30	1 793,0		108 381,40985
				т	-	347 028,0	15 280,0	-	-			0,00
1252	893	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,20	322 982,0		65 443,26	-	93 490,0		65 443,258804
				т	-			-	-			0,00
1253	894	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,06	352 895,0		21 933,48	-	31 334,0		21 933,482935
				т	-			-	-			0,00
1254	895	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		13,72	293,0	4,0	4 018,58	54,86	1 313,0		4 018,579677
				$м^2$	-	222,0	0,0	-	-			0,00
1255	896	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза		13,72	440,0	8,0	6 034,73	109,72	3 370,0		6 034,72716
				$м^2$	-	260,0	2,0	-	-			0,00
1256	897	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного		5,87	5 600,0	134,0	32 849,60	786,04	31 752,0		32 849,6
				$м^2$	-	1 677,0	44,0	-	-			0,00
1257	898	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м		5,94	2 612,0	471,0	15 504,83	2 795,86	1 645,0		15 504,832
				$м^2$	-	1 947,0	130,0	-	-			0,00
1258	899	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		5,94	3 211,0		19 060,50	-	27 229,0		19 060,496
				$м^2$	-			-	-			0,00
1259	900	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием		5,94	21 014,0	3 077,0	124 739,10	18 265,07	14 535,0		124 739,104
				$м^2$	-	16 223,0	629,0	-	-			0,00
1260	901	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		5,94	3 560,0		21 132,16	-	30 189,0		21 132,16
				$м^2$	-			-	-			0,00
1261	902	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали		2,10	8 414,0	41,0	17 669,40	86,10	8 052,0		17 669,4
				$м^2$	-	5 689,0	9,0	-	-			0,00
1262	903	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных		1,12	4 239,0	36,0	4 747,68	40,32	4 122,0		4 747,68
				м	-	1 627,0	10,0	-	-			0,00
1263	904	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей		2,59	4 175,0	0,0	10 813,25	-	6 468,0		10 813,25
				м труб	-	2 427,0	0,0	-	-			0,00
			ИТОГО по смете Э30533: Архитектурная часть здания [2-01-03-03]		-			-	-	336 570 128,3	0,0	0,0
					-			-	-	0,0	0,0	0,00
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30543: Водоснабжение, канализация [2-01-04-04]		-			-	-			0,00
1264	1	6114-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм		0,70	102 654,0	3 209,0	71 857,80	2 246,30	17 198,0		71 857,8
				узел	-	82 247,0	789,0	-	-			0,00
1265	2	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь		0,70	3 894,0		2 725,80	-	3 894,0		2 725,8
				комплект	-			-	-			0,00
1266	3	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15		0,70	1 797,0		1 257,90	-	1 797,0		1 257,9
				шт.	-			-	-			0,00
1267	4	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		0,70	7 365,0		5 155,50	-	7 365,0		5 155,5
				шт.	-			-	-			0,00
1268	5	244-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 50°		0,70	165 983,0		116 188,10	-	165 983,0		116 188,1
				шт.	-			-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1269	6	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт.	0,70 -	10 535,0 9 240,0	1 061,0 276,0	7 374,50 -	742,70 -	234,0		7 374,5 0,00
1270	7	242-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	0,70 -	64 355,0		45 048,50 -	- -	64 355,0		45 048,5 0,00
1271	8	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1,40 -	33 449,0		46 828,60 -	- -	66 898,0		46 828,6 0,00
1272	9	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1,40 -	770,0		1 078,00 -	- -	1 540,0		1 078,0 0,00
1273	10	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	2,10 -	2 530,0		5 313,00 -	- -	7 590,0		5 313,0 0,00
1274	11	241-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	3,50 -	3 935,0		13 772,50 -	- -	19 675,0		13 772,5 0,00
1275	12	1312-1101-0305 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,70 -	51 050,0 35 943,0	14 993,0 4 607,0	35 735,00 -	10 495,10 -	114,0		35 735,0 0,00
1276	13	519-101-1704 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	0,70 -	1 560 428,0		1 092 299,60 -	- -	1 560 428,0		1 092 299,6 0,00
1277	14	6116-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т	шт.	0,70 -	117 626,0 109 145,0	2 773,0 832,0	82 338,20 -	1 941,10 -	5 708,0		82 338,2 0,00
1278	15	511-703-2655 *СпрСЦ 09.2024*	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления SKw, с частотным преобразователем COR-3 HELIX V 1603/Skw-EB Q 33 $м^3$/ч, Н 28 м вод. ст.	шт.	0,70 -	4 034 563,0		2 824 194,10 -	- -	4 034 563,0		2 824 194,1 0,00
1279	16	6116-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,3 $м^3$	шт.	0,70 -	24 731,0 22 634,0	1 974,0 563,0	17 311,70 -	1 381,80 -	123,0		17 311,7 0,00
1280	17	513-204-0129 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 300 (top), Wester (0-14-0190) V=300 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, Т от 0°С до 100°С, вертикального типа	шт.	0,70 -	148 785,0		104 149,50 -	- -	148 785,0		104 149,5 0,00
1281	18	6116-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 80 мм	шт.	2,10 -	29 428,0 9 776,0	352,0 64,0	61 798,80 -	739,20 -	57 900,0		61 798,8 0,00
1282	19	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2,10 -	19 252,0 16 324,0	726,0 148,0	40 429,20 -	1 524,60 -	6 606,0		40 429,2 0,00
1283	20	242-101-1003 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2,10 -	70 376,0		147 789,60 -	- -	211 128,0		147 789,6 0,00
1284	21	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4,20 -	3 152,0		13 238,40 -	- -	18 912,0		13 238,4 0,00
1285	22	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4,20 -	19 252,0 16 324,0	726,0 148,0	80 858,40 -	3 049,20 -	13 212,0		80 858,4 0,00
1286	23	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4,20 -	86 820,0		364 644,00 -	- -	520 920,0		364 644,0 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1287	24	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2,10	19 252,0	726,0	40 429,20	1 524,60	6 606,0		40 429,2
					-	16 324,0	148,0	-	-			0,00
1288	25	242-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2,10	36 005,0		75 610,50	-	108 015,0		75 610,5
					-			-	-			0,00
1289	26	241-114-0126 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	4,20	1 079,0		4 531,80	-	6 474,0		4 531,8
					-			-	-			0,00
1290	27	1312-1101-0306 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,70	57 690,0	20 217,0	40 383,00	14 151,90	162,0		40 383,0
					-	37 311,0	6 204,0	-	-			0,00
1291	28	519-101-1705 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	0,70	1 894 316,0		1 326 021,20	-			1 326 021,2
					-			-	-	1 894 316,0		0,00
1292	29	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	0,70	1 157,0	6,0	809,90	4,20	215,0		809,9
					-	936,0	2,0	-	-			0,00
1293	30	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	0,70	11 614,0		8 129,80	-	11 614,0		8 129,8
					-			-	-			0,00
1294	31	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	0,70	4 505,0	0,0	3 153,50	-	2 897,0		3 153,5
					-	1 608,0	0,0	-	-			0,00
1295	32	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	0,70	6 331,0	110,0	4 431,70	77,00	3,0		4 431,7
					-	6 218,0	0,0	-	-			0,00
1296	33	6114-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 90 до 100 мм	м	4,20	5 339,0	254,0	22 423,80	1 066,80	990,0		22 423,8
					-	4 920,0	74,0	-	-			0,00
1297	34	241-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	4,20	5 817,0		24 431,40	-	34 902,0		24 431,4
					-			-	-			0,00
1298	35	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1,40	2 861,0	72,0	4 005,40	100,80	52,0		4 005,4
					-	2 763,0	21,0	-	-			0,00
1299	36	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	1,40	1 524,0		2 133,60	-	3 048,0		2 133,6
					-			-	-			0,00
1300	37	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1,40	438,0	2,0	613,20	2,80	6,0		613,2
					-	433,0	0,0	-	-			0,00
1301	38	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	4,20	445,0	2,0	1 869,00	8,40	60,0		1 869,0
					-	433,0	0,0	-	-			0,00
1302	39	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1,40	2 004,0		2 805,60	-	4 008,0		2 805,6
					-			-	-			0,00
1303	40	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	2,10	982,0		2 062,20	-	2 946,0		2 062,2
					-			-	-			0,00
1304	41	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12,60	4 003,0		50 437,80	-	72 054,0		50 437,8
					-			-	-			0,00
1305	42	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	7,00	3 152,0		22 064,00	-	31 520,0		22 064,0
					-			-	-			0,00
1306	43	241-117-0103 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм	шт.	0,70	1 460,0		1 022,00	-	1 460,0		1 022,0
					-			-	-			0,00
1307	44	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	105,00	708,0		74 340,00	-	106 200,0		74 340,0
					-			-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1308	45	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,20 -	293,0 222,0	4,0 0,0	1 230,60 -	16,80 -	402,0		1 230,6 0,00
1309	46	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/за 2 раза	$м^2$	4,20 -	440,0 260,0	8,0 2,0	1 848,00 -	33,60 -	1 032,0		1 848,0 0,00
1310	47	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	56,00 -	2 530,0		141 680,00 -	- -	202 400,0		141 680,0 0,00
1311	48	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	63,70 -	3 796,0		241 805,20 -	- -	345 436,0		241 805,2 0,00
1312	49	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	91,70 -	7 365,0		675 370,50 -	- -	964 815,0		675 370,5 0,00
1313	50	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7,00 -	11 614,0		81 298,00 -	- -	116 140,0		81 298,0 0,00
1314	51	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	0,70 -	26 887,0		18 820,90 -	- -	26 887,0		18 820,9 0,00
1315	52	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2,80 -	19 252,0 16 324,0	726,0 148,0	53 905,60 -	2 032,80 -	8 808,0		53 905,6 0,00
1316	53	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	0,70 -	58 492,0		40 944,40 -	- -	58 492,0		40 944,4 0,00
1317	54	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2,10 -	86 820,0		182 322,00 -	- -	260 460,0		182 322,0 0,00
1318	55	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1,40 -	2 847,0		3 985,80 -	- -	5 694,0		3 985,8 0,00
1319	56	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4,20 -	4 003,0		16 812,60 -	- -	24 018,0		16 812,6 0,00
1320	57	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	198,10 -	2 861,0 2 763,0	72,0 21,0	566 764,10 -	14 263,20 -	7 358,0		566 764,1 0,00
1321	58	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	32,90 -	899,0		29 577,10 -	- -	42 253,0		29 577,1 0,00
1322	59	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	95,90 -	1 271,0		121 888,90 -	- -	174 127,0		121 888,9 0,00
1323	60	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	69,30 -	1 524,0		105 613,20 -	- -	150 876,0		105 613,2 0,00
1324	61	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	11,90 -	3 702,0 3 538,0	123,0 37,0	44 053,80 -	1 463,70 -	697,0		44 053,8 0,00
1325	62	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	11,90 -	2 530,0		30 107,00 -	- -	43 010,0		30 107,0 0,00
1326	63	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	49,00 -	4 342,0 4 057,0	164,0 49,0	212 758,00 -	8 036,00 -	8 470,0		212 758,0 0,00
1327	64	241-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	49,00 -	2 846,0		139 454,00 -	- -	199 220,0		139 454,0 0,00
1328	65	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм		7,70	4 360,0	164,0	33 572,00	1 262,80	1 353,0		33 572,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м	-	4 073,0	49,0	-	-			0,00
1329	66	241-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм		7,70	3 935,0		30 299,50	-	43 285,0		30 299,5
				м	-			-	-			0,00
1330	67	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм		77,00	924,0	25,0	71 148,00	1 925,00	1 210,0		71 148,0
				м	-	888,0	0,0	-	-			0,00
1331	68	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм		76,23	178,0		13 568,94	-	19 384,0		13 568,94
				м	-			-	-			0,00
1332	69	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм		94,50	1 476,0	32,0	139 482,00	3 024,00	1 350,0		139 482,0
				м	-	1 434,0	0,0	-	-			0,00
1333	70	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм		93,56	278,0		26 008,29	-	37 155,0		26 008,29
				м	-			-	-			0,00
1334	71	6114-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм		4,20	2 368,0	37,0	9 945,60	155,40	1 398,0		9 945,6
				м трубопровода	-	2 098,0	5,0	-	-			0,00
1335	72	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		4,20	1 828,0		7 677,60	-	10 968,0		7 677,6
				м	-			-	-			0,00
1336	73	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка		1,40	6 161,0	1,0	8 625,40	1,40	50,0		8 625,4
				гильза	-	6 135,0	0,0	-	-			0,00
1337	74	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм		2,10	19 042,0		39 988,20	-	57 126,0		39 988,2
				м	-			-	-			0,00
1338	75	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		381,50	438,0	2,0	167 097,00	763,00	1 635,0		167 097,0
				м трубопровода	-	433,0	0,0	-	-			0,00
1339	76	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм		60,90	445,0	2,0	27 100,50	121,80	870,0		27 100,5
				м трубопровода	-	433,0	0,0	-	-			0,00
1340	77	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		0,70	1 405,0		983,50	-	1 405,0		983,5
				шт.	-			-	-			0,00
1341	78	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1,40	4 003,0		5 604,20	-	8 006,0		5 604,2
				шт.	-			-	-			0,00
1342	79	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		25,48	708,0		18 039,84	-	25 771,0		18 039,84
				кг	-			-	-			0,00
1343	80	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм		268,80	2 219,0	257,0	596 467,20	69 081,60	164 736,0		596 467,2
				м	-	1 533,0	88,0	-	-			0,00
1344	81	234-303-0108 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм		36,19	189,0		6 839,91	-	9 771,0		6 839,91
				м	-			-	-			0,00
1345	82	234-303-0110 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм		105,49	236,0		24 895,64	-	35 565,0		24 895,64
				м	-			-	-			0,00
1346	83	234-303-0112 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм		76,23	303,0		23 097,69	-	32 997,0		23 097,69
				м	-			-	-			0,00
1347	84	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм		13,09	570,0		7 461,30	-	10 659,0		7 461,3
				м	-			-	-			0,00
1348	85	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм		53,90	700,0		37 730,00	-	53 900,0		37 730,0
				м	-			-	-			0,00
1349	86	234-303-0223 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм		8,47	1 006,0		8 520,82	-	12 173,0		8 520,82

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м	-			-	-			0,00
1350	87	234-303-0619 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 102 мм		2,31	7 132,0		16 474,92	-	23 536,0		16 474,92
				м	-			-	-			0,00
1351	88	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		35,64	293,0	4,0	10 443,69	142,58	3 412,0		10 443,692
				$м^2$	-	222,0	0,0	-	-			0,00
1352	89	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		35,64	436,0	6,0	15 540,78	213,86	8 656,0		15 540,784
				$м^2$	-	260,0	0,0	-	-			0,00
1353	90	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		0,70	2 835,0	97,0	1 984,50	67,90	27,0		1 984,5
				шт.	-	2 711,0	33,0	-	-			0,00
1354	91	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		0,70	4 018,0		2 812,60	-	4 018,0		2 812,6
				шт.	-			-	-			0,00
1355	92	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм		0,70	5 618,0	423,0	3 932,60	296,10	86,0		3 932,6
				шт.	-	5 109,0	114,0	-	-			0,00
1356	93	242-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25		0,70	19 491,0		13 643,70	-	19 491,0		13 643,7
				шт.	-			-	-			0,00
1357	94	241-201-0805 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм		5,60	207,0		1 159,20	-	1 656,0		1 159,2
				м	-			-	-			0,00
1358	95	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки		0,01	30 825,0	3 070,0	215,78	21,49	211,0		215,775
				$м^3$	-	6 674,0	637,0	-	-			0,00
1359	96	СТПеречень	Противопожарная муфта диаметром 20мм		10,50	1 315,6		13 813,80	-	19 734,0		13 813,8
				шт	-			-	-			0,00
1360	97	СТПеречень	Противопожарная муфта диаметром 25мм		11,90	1 315,6		15 655,64	-	22 365,0		15 655,64
				шт	-			-	-			0,00
1361	98	СТПеречень	Противопожарная муфта диаметром 32мм		5,60	1 619,2		9 067,52	-	12 954,0		9 067,52
				шт	-			-	-			0,00
1362	99	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре		26,46	524,0		13 865,04	-	19 807,0		13 865,04
				м	-			-	-			0,00
1363	100	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.		12,60	55 181,0	360,0	695 280,60	4 536,00	876 132,0		695 280,6
				кран	-	6 147,0	100,0	-	-			0,00
1364	101	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50		12,60	786,0		9 903,60	-	14 148,0		9 903,6
				шт.	-			-	-			0,00
1365	102	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50		25,20	932,0		23 486,40	-	33 552,0		23 486,4
				шт.	-			-	-			0,00
1366	103	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.		12,60	9 414,0	93,0	118 616,40	1 171,80	486,0		118 616,4
				шт.	-	9 294,0	29,0	-	-			0,00
1367	104	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ		12,60	33 919,0		427 379,40	-	610 542,0		427 379,4
				шт.	-			-	-			0,00
1368	105	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм		47,60	3 702,0	123,0	176 215,20	5 854,80	2 788,0		176 215,2
				м	-	3 538,0	37,0	-	-			0,00
1369	106	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм		47,60	2 530,0		120 428,00	-	172 040,0		120 428,0
				м	-			-	-			0,00
1370	107	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		47,60	438,0	2,0	20 848,80	95,20	204,0		20 848,8
				м трубопровода	-	433,0	0,0	-	-			0,00
1371	108	6114-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 50 мм		4,20	1 459,0	9,0	6 127,80	37,80	1 650,0		6 127,8
				шт.	-	1 175,0	3,0	-	-			0,00
1372	109	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50		4,20	26 887,0		112 925,40	-	161 322,0		112 925,4
				шт.	-			-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1373	110	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,46 -	708,0		3 156,97 -	- -	4 510,0		3 156,972 0,00
1374	111	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,81 -	293,0 222,0	4,0 0,0	1 702,33 -	23,24 -	556,0		1 702,33 0,00
1375	112	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,81 -	436,0 260,0	6,0 0,0	2 533,16 -	34,86 -	1 411,0		2 533,16 0,00
1376	113	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	70,70 -	3 796,0		268 377,20 -	- -	383 396,0		268 377,2 0,00
1377	114	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	51,10 -	7 365,0		376 351,50 -	- -	537 645,0		376 351,5 0,00
1378	115	245-508-0103 *РСНБ РК 2022*	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16	шт.	39,90 -	27 225,0		1 086 277,50 -	- -	1 551 825,0		1 086 277,5 0,00
1379	116	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	39,90 -	24 318,0 21 174,0	140,0 45,0	970 288,20 -	5 586,00 -	171 228,0		970 288,2 0,00
1380	117	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1,40 -	222 280,0		311 192,00 -	- -	444 560,0		311 192,0 0,00
1381	118	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1,40 -	76 540,0		107 156,00 -	- -	153 080,0		107 156,0 0,00
1382	119	513-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	10,50 -	78 405,0		823 252,50 -	- -	1 176 075,0		823 252,5 0,00
1383	120	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	4,90 -	61 216,0		299 958,40 -	- -	428 512,0		299 958,4 0,00
1384	121	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	11,90 -	61 194,0		728 208,60 -	- -	1 040 298,0		728 208,6 0,00
1385	122	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	9,80 -	51 343,0		503 161,40 -	- -	718 802,0		503 161,4 0,00
1386	123	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрополотенцесушителя	шт.	13,30 -	7 282,0 7 005,0	261,0 83,0	96 850,60 -	3 471,30 -	304,0		96 850,6 0,00
1387	124	245-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	13,30 -	34 986,0		465 313,80 -	- -	664 734,0		465 313,8 0,00
1388	125	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	77,00 -	924,0 888,0	25,0 0,0	71 148,00 -	1 925,00 -	1 210,0		71 148,0 0,00
1389	126	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	94,50 -	1 476,0 1 434,0	32,0 0,0	139 482,00 -	3 024,00 -	1 350,0		139 482,0 0,00
1390	127	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	76,23 -	178,0		13 568,94 -	- -	19 384,0		13 568,94 0,00
1391	128	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	93,56 -	278,0		26 008,29 -	- -	37 155,0		26 008,29 0,00
1392	129	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	171,50 -	438,0 433,0	2,0 0,0	75 117,00 -	343,00 -	735,0		75 117,0 0,00
1393	130	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	195,30 -	4 150,0 4 144,0	5,0 0,0	810 495,00 -	976,50 -	279,0		810 495,0 0,00
1394	131	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	194,91 -	307,0		59 837,19 -	- -	85 482,0		59 837,1858 0,00
1395	132	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм		249,20	3 988,0	10,0	993 809,60	2 492,00	1 424,0		993 809,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м	-	3 974,0	3,0	-	-			0,00
1396	133	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм		248,70	1 111,0		276 307,48	-	394 725,0		276 307,4776
				м	-			-	-			0,00
1397	134	6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм		15,05	380,0	45,0	5 719,00	677,25	1 054,0		5 719,0
				м	-	286,0	14,0	-	-			0,00
1398	135	241-204-0602 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011		15,05	3 444,0		51 832,20	-	74 046,0		51 832,2
				м	-			-	-			0,00
1399	136	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110		2,10	346,0		726,60	-	1 038,0		726,6
				шт.	-			-	-			0,00
1400	137	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 300 мм. Установка		2,80	6 161,0	1,0	17 250,80	2,80	100,0		17 250,8
				гильза	-	6 135,0	0,0	-	-			0,00
1401	138	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм		9,80	19 042,0		186 611,60	-	266 588,0		186 611,6
				м	-			-	-			0,00
1402	139	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		5,60	341,0		1 909,60	-	2 728,0		1 909,6
				шт.	-			-	-			0,00
1403	140	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		7,00	597,0		4 179,00	-	5 970,0		4 179,0
				шт.	-			-	-			0,00
1404	141	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		24,50	52,0		1 274,00	-	1 820,0		1 274,0
				шт.	-			-	-			0,00
1405	142	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		25,20	128,0		3 225,60	-	4 608,0		3 225,6
				шт.	-			-	-			0,00
1406	143	СТПеречень	Противопожарная муфта диаметром 50мм		16,80	1 872,2		31 452,96	-	44 933,0		31 452,96
				шт	-			-	-			0,00
1407	144	СТПеречень	Противопожарная муфта диаметром 100мм		28,00	2 125,2		59 505,60	-	85 008,0		59 505,6
				шт	-			-	-			0,00
1408	145	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		204,61	708,0		144 863,88	-	206 948,0		144 863,88
				кг	-			-	-			0,00
1409	146	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.		1,40	78 619,0		110 066,60	-			110 066,6
				шт.	-			-	-	157 238,0		0,00
1410	147	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм		13,30	4 118,0	36,0	54 769,40	478,80	1 444,0		54 769,4
				м	-	4 006,0	4,0	-	-			0,00
1411	148	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		13,30	1 679,0		22 330,70	-	31 901,0		22 330,7
				м	-			-	-			0,00
1412	149	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции технологические листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах		0,03	1 446 686,0	332 799,0	43 504,74	10 007,93	576,0		43 504,741392
				т конструкций	-	1 100 493,0	52 958,0	-	-			0,00
1413	150	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм		0,42	15 564,0		6 536,88	-	9 338,0		6 536,88
				м	-			-	-			0,00
1414	151	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		0,21	3 617,0		759,57	-	1 085,0		759,57
				м	-			-	-			0,00
1415	152	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,21	1 453,0		305,13	-	436,0		305,13
				м	-			-	-			0,00
1416	153	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм		0,21	505,0		106,05	-	152,0		106,05
				м	-			-	-			0,00
1417	154	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,01	305 482,0		4 041,53	-	5 774,0		4 041,52686
				т	-			-	-			0,00
1418	155	241-223-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		3,50	4 257,0		14 899,50	-	21 285,0		14 899,5
				шт.	-			-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1419	156	241-223-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10,50 -	2 077,0		21 808,50 -	- -	31 155,0		21 808,5 0,00
1420	157	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	142,10 -	3 988,0 3 974,0	10,0 3,0	566 694,80 -	1 421,00 -	812,0		566 694,8 0,00
1421	158	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	141,82 -	1 111,0		157 557,35 -	- -	225 082,0		157 557,3538 0,00
1422	159	6114-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водосточных воронок чугунных	шт.	12,60 -	67 904,0 17 962,0	818,0 66,0	855 590,40 -	10 306,80 -	884 232,0		855 590,4 0,00
1423	160	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6,30 -	597,0		3 761,10 -	- -	5 373,0		3 761,1 0,00
1424	161	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11,20 -	128,0		1 433,60 -	- -	2 048,0		1 433,6 0,00
1425	162	СТПеречень	Противопожарная муфта диаметром 100мм	шт	25,20 -	2 125,2		53 555,04 -	- -	76 507,0		53 555,04 0,00
1426	163	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	88,10 -	708,0		62 376,22 -	- -	89 109,0		62 376,216 0,00
1427	164	241-230-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6,30 -	805,0		5 071,50 -	- -	7 245,0		5 071,5 0,00
1428	165	241-223-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6,30 -	2 077,0		13 085,10 -	- -	18 693,0		13 085,1 0,00
1429	166	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	30,80 -	6 891,0 6 657,0	177,0 61,0	212 242,80 -	5 451,60 -	2 508,0		212 242,8 0,00
1430	167	244-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	шт.	30,80 -	21 736,0		669 468,80 -	- -	956 384,0		669 468,8 0,00
1431	168	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	30,80 -	4 830,0 4 781,0	0,0 0,0	148 764,00 -	- -	2 156,0		148 764,0 0,00
1432	169	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	30,10 -	11 136,0		335 193,60 -	- -	478 848,0		335 193,6 0,00
1433	170	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	0,70 -	3 735,0		2 614,50 -	- -	3 735,0		2 614,5 0,00
1434	171	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	37,10 -	49 044,0 46 783,0	1 957,0 683,0	1 819 532,40 -	72 604,70 -	16 112,0		1 819 532,4 0,00
1435	172	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	37,10 -	13 128,0		487 048,80 -	- -	695 784,0		487 048,8 0,00
1436	173	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	67,90 -	2 071,0		140 620,90 -	- -	200 887,0		140 620,9 0,00
1437	174	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	44,10 -	12 526,0 10 494,0	197,0 67,0	552 396,60 -	8 687,70 -	115 605,0		552 396,6 0,00
1438	175	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	44,10 -	14 807,0		652 988,70 -	- -	932 841,0		652 988,7 0,00
1439	176	244-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка	комплект	28,00 -	14 824,0		415 072,00 -	- -	592 960,0		415 072,0 0,00
1440	177	244-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка	комплект	16,10 -	14 824,0		238 666,40 -	- -	340 952,0		238 666,4 0,00
1441	178	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		16,10	1 620,0		26 082,00	-	37 260,0		26 082,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.	-			-	-			0,00
1442	179	244-104-0202 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза		28,00	4 185,0		117 180,00	-	167 400,0		117 180,0
				шт.	-			-	-			0,00
1443	180	6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких		18,20	7 969,0	85,0	145 035,80	1 547,00	18 538,0		145 035,8
				шт.	-	7 171,0	29,0	-	-			0,00
1444	181	244-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм		9,10	18 312,0		166 639,20	-	238 056,0		166 639,2
				шт.	-			-	-			0,00
1445	182	244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм		9,10	26 854,0		244 371,40	-	349 102,0		244 371,4
				шт.	-			-	-			0,00
1446	183	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ		18,20	1 619,0		29 465,80	-	42 094,0		29 465,8
				шт.	-			-	-			0,00
1447	184	6115-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка биде		0,70	10 051,0	119,0	7 035,70	83,30	2 558,0		7 035,7
				комплект	-	7 374,0	41,0	-	-			0,00
1448	185	244-101-0802 *РСНБ РК 2022*	Биде с переливом и без перелива размерами L 600 мм, B 350 мм		0,70	24 358,0		17 050,60	-	24 358,0		17 050,6
				шт.	-			-	-			0,00
1449	186	244-104-0509 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для биде набортный		0,70	6 329,0		4 430,30	-	6 329,0		4 430,3
				шт.	-			-	-			0,00
1450	187	6115-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка слива больничного		0,70	32 123,0	1 083,0	22 486,10	758,10	2 586,0		22 486,1
				комплект	-	28 454,0	374,0	-	-			0,00
1451	188	244-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка		0,70	14 824,0		10 376,80	-	14 824,0		10 376,8
				комплект	-			-	-			0,00
1452	189	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм		0,70	14 480,0		10 136,00	-	14 480,0		10 136,0
				комплект	-			-	-			0,00
1453	190	244-104-0509 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для биде набортный		0,70	6 329,0		4 430,30	-	6 329,0		4 430,3
				шт.	-			-	-			0,00
1454	191	261-301-0421 *РСНБ РК 2022*	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005		37,10	1 358,0		50 381,80	-	71 974,0		50 381,8
				шт.	-			-	-			0,00
1455	192	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя		12,60	4 830,0	0,0	60 858,00	-	882,0		60 858,0
				шт.	-	4 781,0	0,0	-	-			0,00
1456	193	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге		12,60	9 945,0		125 307,00	-	179 010,0		125 307,0
				шт.	-			-	-			0,00
1457	194	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 100 мм.		4,90	44 287,0	258,0	217 006,30	1 264,20	270 438,0		217 006,3
				комплект	-	5 395,0	91,0	-	-			0,00
1458	195	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 50 мм.		7,00	32 801,0	119,0	229 607,00	833,00	295 400,0		229 607,0
				комплект	-	3 142,0	41,0	-	-			0,00
1459	196	6115-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка полотенцесушителя латунного хромированного		2,10	17 117,0	98,0	35 945,70	205,80	246,0		35 945,7
				шт.	-	16 937,0	33,0	-	-			0,00
1460	197	245-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм		2,10	13 690,0		28 749,00	-	41 070,0		28 749,0
				шт.	-			-	-			0,00
1461	198	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ		1,40	2 071,0		2 899,40	-	4 142,0		2 899,4
				шт.	-			-	-			0,00
1462	199	244-104-0407 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		7,00	6 781,0		47 467,00	-	67 810,0		47 467,0
				шт.	-			-	-			0,00
1463	200	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ		8,40	2 071,0		17 396,40	-	24 852,0		17 396,4
				шт.	-			-	-			0,00
			ИТОГО по смете Э30543: Водоснабжение, канализация [2-01-04-04]		-			-	-	13 263 259,8	0,0	0,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					-			-	-	11 756 657,0	0,0	0,00
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30553: Отпление, вентиляция [2-01-04-05]		-			-	-			0,00
1464	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)		307,86	3 536,0	45,0	1 088 592,96	13 853,70			1 088 592,96
				кВт	-	3 491,0	14,0	-	-			0,00
1465	2	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт		2 307,20	5 878,0		13 561 721,60	-	19 373 888,0		13 561 721,6
				секция	-			-	-			0,00
1466	3	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конвекторов		0,70	20 203,0	264,0	14 142,10	184,80	14 414,0		14 142,1
				кВт	-	5 525,0	92,0	-	-			0,00
1467	4	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором		0,70	17 090,0		11 963,00	-	17 090,0		11 963,0
				шт.	-			-	-			0,00
1468	5	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных		142,80	2 326,0	2,0	332 152,80	285,60	5 508,0		332 152,8
				шт.	-	2 297,0	1,0	-	-			0,00
1469	6	245-510-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 модель RA-N		142,80	7 002,0		999 885,60	-	1 428 408,0		999 885,6
				шт.	-			-	-			0,00
1470	7	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)		142,80	1 401,0	2,0	200 062,80	285,60	2 856,0		200 062,8
				шт.	-	1 385,0	1,0	-	-			0,00
1471	8	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15		142,80	7 353,0		1 050 008,40	-	1 500 012,0		1 050 008,4
				шт.	-			-	-			0,00
1472	9	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком		142,80	8 698,0		1 242 074,40	-	1 774 392,0		1 242 074,4
				шт.	-			-	-			0,00
1473	10	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм		16,10	2 839,0	5,0	45 707,90	80,50	2 208,0		45 707,9
				шт.	-	2 738,0	1,0	-	-			0,00
1474	11	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм		7,70	3 238,0	5,0	24 932,60	38,50	1 661,0		24 932,6
				шт.	-	3 082,0	1,0	-	-			0,00
1475	12	242-312-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15		5,60	84 708,0		474 364,80	-	677 664,0		474 364,8
				шт.	-			-	-			0,00
1476	13	242-312-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20		1,40	91 228,0		127 719,20	-	182 456,0		127 719,2
				шт.	-			-	-			0,00
1477	14	242-312-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20		0,70	130 324,0		91 226,80	-	130 324,0		91 226,8
				шт.	-			-	-			0,00
1478	15	242-312-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25		2,80	156 989,0		439 569,20	-	627 956,0		439 569,2
				шт.	-			-	-			0,00
1479	16	242-312-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32		1,40	180 373,0		252 522,20	-	360 746,0		252 522,2
				шт.	-			-	-			0,00
1480	17	242-312-1701 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15		2,10	26 802,0		56 284,20	-	80 406,0		56 284,2
				шт.	-			-	-			0,00
1481	18	242-312-1702 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20		2,80	30 547,0		85 531,60	-	122 188,0		85 531,6
				шт.	-			-	-			0,00
1482	19	242-312-1703 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25		0,70	36 808,0		25 765,60	-	36 808,0		25 765,6
				шт.	-			-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1483	20	242-312-1704 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6,30 -	54 922,0		346 008,60 -	- -	494 298,0		346 008,6 0,00
1484	21	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	6,30 -	10 548,0 9 229,0	220,0 33,0	66 452,40 -	1 386,00 -	9 891,0		66 452,4 0,00
1485	22	242-312-0901 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2,10 -	85 913,0		180 417,30 -	- -	257 739,0		180 417,3 0,00
1486	23	242-312-0902 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12,60 -	94 352,0		1 188 835,20 -	- -	1 698 336,0		1 188 835,2 0,00
1487	24	242-312-0903 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4,20 -	102 871,0		432 058,20 -	- -	617 226,0		432 058,2 0,00
1488	25	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	52,50 -	910,0 774,0	3,0 1,0	47 775,00 -	157,50 -	9 975,0		47 775,0 0,00
1489	26	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	33,60 -	910,0 774,0	3,0 1,0	30 576,00 -	100,80 -	6 384,0		30 576,0 0,00
1490	27	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	49,70 -	3 901,0		193 879,70 -	- -	276 971,0		193 879,7 0,00
1491	28	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	30,80 -	5 466,0		168 352,80 -	- -	240 504,0		168 352,8 0,00
1492	29	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9,80 -	8 398,0		82 300,40 -	- -	117 572,0		82 300,4 0,00
1493	30	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	14,00 -	1 157,0 936,0	6,0 2,0	16 198,00 -	84,00 -	4 300,0		16 198,0 0,00
1494	31	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	14,00 -	12 677,0		177 478,00 -	- -	253 540,0		177 478,0 0,00
1495	32	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	15,40 -	11 546,0 10 532,0	913,0 304,0	177 808,40 -	14 060,20 -	2 222,0		177 808,4 0,00
1496	33	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	15,40 -	4 549,0		70 054,60 -	- -	100 078,0		70 054,6 0,00
1497	34	6116-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	6,30 -	25 125,0 23 190,0	308,0 103,0	158 287,50 -	1 940,40 -	14 643,0		158 287,5 0,00
1498	35	6116-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка обратного узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	6,30 -	30 133,0 27 773,0	308,0 103,0	189 837,90 -	1 940,40 -	18 468,0		189 837,9 0,00
1499	36	245-509-0135 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для теплых полов с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на три ответвления, L 250 мм	шт.	12,60 -	60 237,0		758 986,20 -	- -	1 084 266,0		758 986,2 0,00
1500	37	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	12,60 -	9 414,0 9 294,0	93,0 29,0	118 616,40 -	1 171,80 -	486,0		118 616,4 0,00
1501	38	245-509-0312 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	шт.	12,60 -	76 081,0		958 620,60 -	- -	1 369 458,0		958 620,6 0,00
1502	39	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм		1 088,50	924,0	25,0	1 005 774,00	27 212,50	17 105,0		1 005 774,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м	-	888,0	0,0	-	-			0,00
1503	40	241-205-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16х2.0 мм		573,11	561,0		321 515,27	-	459 308,0		321 515,271
				м	-			-	-			0,00
1504	41	241-205-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20х2.0 мм		504,50	723,0		364 756,39	-	521 081,0		364 756,392
				м	-			-	-			0,00
1505	42	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм		1 045,80	1 476,0	32,0	1 543 600,80	33 465,60	14 940,0		1 543 600,8
				м	-	1 434,0	0,0	-	-			0,00
1506	43	241-205-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26х3.0 мм		1 035,34	1 316,0		1 362 510,07	-	1 946 443,0		1 362 510,072
				м	-			-	-			0,00
1507	44	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм		288,40	1 620,0	38,0	467 208,00	10 959,20	4 532,0		467 208,0
				м	-	1 571,0	0,0	-	-			0,00
1508	45	241-205-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32х3.0 мм		285,52	1 777,0		507 361,93	-	724 803,0		507 361,932
				м	-			-	-			0,00
1509	46	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм		312,20	2 543,0	19,0	793 924,60	5 931,80	32 112,0		793 924,6
				м	-	2 452,0	4,0	-	-			0,00
1510	47	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм		72,10	452,0		32 589,20	-	46 556,0		32 589,2
				м	-			-	-			0,00
1511	48	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		128,80	594,0		76 507,20	-	109 296,0		76 507,2
				м	-			-	-			0,00
1512	49	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм		27,30	613,0		16 734,90	-	23 907,0		16 734,9
				м	-			-	-			0,00
1513	50	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм		74,20	1 102,0		81 768,40	-	116 812,0		81 768,4
				м	-			-	-			0,00
1514	51	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм		9,80	1 369,0		13 416,20	-	19 166,0		13 416,2
				м	-			-	-			0,00
1515	52	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм		39,90	4 118,0	36,0	164 308,20	1 436,40	4 332,0		164 308,2
				м	-	4 006,0	4,0	-	-			0,00
1516	53	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		39,90	1 679,0		66 992,10	-	95 703,0		66 992,1
				м	-			-	-			0,00
1517	54	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм		27,30	5 447,0	49,0	148 703,10	1 337,70	5 304,0		148 703,1
				м	-	5 262,0	3,0	-	-			0,00
1518	55	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		27,30	2 240,0		61 152,00	-	87 360,0		61 152,0
				м	-			-	-			0,00
1519	56	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм		28,70	5 447,0	49,0	156 328,90	1 406,30	5 576,0		156 328,9
				м	-	5 262,0	3,0	-	-			0,00
1520	57	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		28,70	3 043,0		87 334,10	-	124 763,0		87 334,1
				м	-			-	-			0,00
1521	58	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		2 774,80	438,0	2,0	1 215 362,40	5 549,60	11 892,0		1 215 362,4
				м трубопровода	-	433,0	0,0	-	-			0,00
1522	59	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм		56,00	445,0	2,0	24 920,00	112,00	800,0		24 920,0
				м трубопровода	-	433,0	0,0	-	-			0,00
1523	60	241-211-1801 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"		263,20	166,0		43 691,20	-	62 416,0		43 691,2
				шт.	-			-	-			0,00
1524	61	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"		5,60	409,0		2 290,40	-	3 272,0		2 290,4
				шт.	-			-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1525	62	241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	23,80 -	598,0		14 232,40 -	- -	20 332,0		14 232,4 0,00
1526	63	241-211-2008 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.	8,40 -	700,0		5 880,00 -	- -	8 400,0		5 880,0 0,00
1527	64	241-209-3901 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16 мм	шт.	25,90 -	2 426,0		62 833,40 -	- -	89 762,0		62 833,4 0,00
1528	65	241-209-3916 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-16-16 редукционный	шт.	37,80 -	2 305,0		87 129,00 -	- -	124 470,0		87 129,0 0,00
1529	66	241-209-3917 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-16-20 редукционный	шт.	36,40 -	2 734,0		99 517,60 -	- -	142 168,0		99 517,6 0,00
1530	67	241-209-3920 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-16-20 редукционный	шт.	32,20 -	2 953,0		95 086,60 -	- -	135 838,0		95 086,6 0,00
1531	68	241-209-3921 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-16-26 редукционный	шт.	87,50 -	3 348,0		292 950,00 -	- -	418 500,0		292 950,0 0,00
1532	69	241-209-3926 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-20-26 редукционный	шт.	8,40 -	1 577,0		13 246,80 -	- -	18 924,0		13 246,8 0,00
1533	70	241-209-3925 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-16-32 редукционный	шт.	4,90 -	4 148,0		20 325,20 -	- -	29 036,0		20 325,2 0,00
1534	71	241-208-4703 *РСНБ РК 2022*	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-26 мм	шт.	212,10 -	2 079,0		440 955,90 -	- -	629 937,0		440 955,9 0,00
1535	72	241-208-4704 *РСНБ РК 2022*	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-32 мм	шт.	51,80 -	2 137,0		110 696,60 -	- -	158 138,0		110 696,6 0,00
1536	73	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	578,90 -	54,0		31 260,60 -	- -	44 658,0		31 260,6 0,00
1537	74	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	509,60 -	78,0		39 748,80 -	- -	56 784,0		39 748,8 0,00
1538	75	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	1 045,80 -	65,0		67 977,00 -	- -	97 110,0		67 977,0 0,00
1539	76	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	288,40 -	99,0		28 551,60 -	- -	40 788,0		28 551,6 0,00
1540	77	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	397,60 -	1 849,0 1 533,0	257,0 88,0	735 162,40 -	102 183,20 -	33 512,0		735 162,4 0,00
1541	78	234-303-0603 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 22 мм	м	75,46 -	2 065,0		155 824,90 -	- -	222 607,0		155 824,9 0,00
1542	79	234-303-0605 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 28 мм	м	133,98 -	2 278,0		305 206,44 -	- -	436 009,0		305 206,44 0,00
1543	80	234-303-0607 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 35 мм	м	30,03 -	2 610,0		78 378,30 -	- -	111 969,0		78 378,3 0,00
1544	81	234-303-0609 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 42 мм	м	65,45 -	3 050,0		199 622,50 -	- -	285 175,0		199 622,5 0,00
1545	82	234-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	16,17 -	1 118,0		18 078,06 -	- -	25 826,0		18 078,06 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1546	83	234-303-0413 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	10,78 -	1 276,0		13 755,28 -	- -	19 650,0		13 755,28 0,00
1547	84	234-303-0415 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	8,47 -	1 536,0		13 009,92 -	- -	18 586,0		13 009,92 0,00
1548	85	234-303-0612 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 57 мм	м	35,42 -	4 123,0		146 036,66 -	- -	208 624,0		146 036,66 0,00
1549	86	234-303-0616 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 76 мм	м	30,03 -	4 875,0		146 396,25 -	- -	209 138,0		146 396,25 0,00
1550	87	234-303-0618 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 89 мм	м	31,57 -	5 616,0		177 297,12 -	- -	253 282,0		177 297,12 0,00
1551	88	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	50,26 -	293,0 222,0	4,0 0,0	14 726,18 -	201,04 -	4 811,0		14 726,18 0,00
1552	89	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	50,26 -	585,0 194,0	13,0 2,0	29 402,10 -	653,38 -	27 140,0		29 402,1 0,00
1553	90	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	179,90 -	708,0		127 369,20 -	- -	181 956,0		127 369,2 0,00
1554	91	6116-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	0,70 -	25 125,0 23 190,0	308,0 103,0	17 587,50 -	215,60 -	1 627,0		17 587,5 0,00
1555	92	6116-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка обратного узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	0,70 -	30 133,0 27 773,0	308,0 103,0	21 093,10 -	215,60 -	2 052,0		21 093,1 0,00
1556	93	245-509-0113 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 173 мм	шт.	1,40 -	39 728,0		55 619,20 -	- -	79 456,0		55 619,2 0,00
1557	94	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,70 -	98 978,0 87 048,0	1 262,0 348,0	69 284,60 -	883,40 -	10 668,0		69 284,6 0,00
1558	95	245-509-0301 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Модуль подмешивающий с насосом, DN 1", L 290 мм	шт.	0,70 -	212 215,0		148 550,50 -	- -	212 215,0		148 550,5 0,00
1559	96	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	0,70 -	9 414,0 9 294,0	93,0 29,0	6 589,80 -	65,10 -	27,0		6 589,8 0,00
1560	97	245-509-0312 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	шт.	0,70 -	76 081,0		53 256,70 -	- -	76 081,0		53 256,7 0,00
1561	98	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	0,70 -	2 839,0 2 738,0	5,0 1,0	1 987,30 -	3,50 -	96,0		1 987,3 0,00
1562	99	242-312-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	0,70 -	84 708,0		59 295,60 -	- -	84 708,0		59 295,6 0,00
1563	100	242-312-1702 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	0,70 -	30 547,0		21 382,90 -	- -	30 547,0		21 382,9 0,00
1564	101	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1,40 -	5 466,0		7 652,40 -	- -	10 932,0		7 652,4 0,00
1565	102	242-404-0702 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20		0,70	26 755,0		18 728,50	-	26 755,0		18 728,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.	-			-	-			0,00
1566	103	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	126,00 -	924,0 888,0	25,0 0,0	116 424,00 -	3 150,00 -	1 980,0		116 424,0 0,00
1567	104	241-205-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16х2.0 мм	м	124,74 -	561,0		69 979,14 -	- -	99 970,0		69 979,14 0,00
1568	105	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	126,00 -	438,0 433,0	2,0 0,0	55 188,00 -	252,00 -	540,0		55 188,0 0,00
1569	106	241-211-1801 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.	4,20 -	166,0		697,20 -	- -	996,0		697,2 0,00
1570	107	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	13,30 -	910,0 774,0	3,0 1,0	12 103,00 -	39,90 -	2 527,0		12 103,0 0,00
1571	108	6114-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 50 мм	шт.	2,10 -	1 459,0 1 175,0	9,0 3,0	3 063,90 -	18,90 -	825,0		3 063,9 0,00
1572	109	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2,10 -	5 466,0		11 478,60 -	- -	16 398,0		11 478,6 0,00
1573	110	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4,20 -	8 398,0		35 271,60 -	- -	50 388,0		35 271,6 0,00
1574	111	242-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2,10 -	30 222,0		63 466,20 -	- -	90 666,0		63 466,2 0,00
1575	112	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7,00 -	3 901,0		27 307,00 -	- -	39 010,0		27 307,0 0,00
1576	113	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	4,20 -	11 546,0 10 532,0	913,0 304,0	48 493,20 -	3 834,60 -	606,0		48 493,2 0,00
1577	114	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4,20 -	4 549,0		19 105,80 -	- -	27 294,0		19 105,8 0,00
1578	115	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя, диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	11,20 -	5 745,0 5 412,0	0,0 0,0	64 344,00 -	- -	5 328,0		64 344,0 0,00
1579	116	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	2,80 -	219 967,0		615 907,60 -	- -	879 868,0		615 907,6 0,00
1580	117	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	2,80 -	26 095,0		73 066,00 -	- -	104 380,0		73 066,0 0,00
1581	118	245-601-0703 *РСНБ РК 2022*	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	5,60 -	26 095,0		146 132,00 -	- -	208 760,0		146 132,0 0,00
1582	119	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5,60 -	1 635,0 1 608,0	0,0 0,0	9 156,00 -	- -	216,0		9 156,0 0,00
1583	120	245-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Манометр общетехнический диапазон давления от 0 кПа до 40,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60	шт.	5,60 -	7 229,0		40 482,40 -	- -	57 832,0		40 482,4 0,00
1584	121	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5,60 -	1 797,0		10 063,20 -	- -	14 376,0		10 063,2 0,00
1585	122	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	5,60 -	2 214,0 2 112,0	0,0 0,0	12 398,40 -	- -	816,0		12 398,4 0,00
1586	123	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	5,60 -	5 844,0		32 726,40 -	- -	46 752,0		32 726,4 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1587	124	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	21,00 -	2 543,0 2 452,0	19,0 4,0	53 403,00 -	399,00 -	2 160,0		53 403,0 0,00
1588	125	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	7,00 -	594,0		4 158,00 -	- -	5 940,0		4 158,0 0,00
1589	126	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	14,00 -	613,0		8 582,00 -	- -	12 260,0		8 582,0 0,00
1590	127	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	7,00 -	4 118,0 4 006,0	36,0 4,0	28 826,00 -	252,00 -	760,0		28 826,0 0,00
1591	128	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	7,00 -	1 679,0		11 753,00 -	- -	16 790,0		11 753,0 0,00
1592	129	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	79,80 -	4 876,0 4 739,0	34,0 2,0	389 104,80 -	2 713,20 -	11 742,0		389 104,8 0,00
1593	130	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	79,80 -	2 240,0		178 752,00 -	- -	255 360,0		178 752,0 0,00
1594	131	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	28,00 -	438,0 433,0	2,0 0,0	12 264,00 -	56,00 -	120,0		12 264,0 0,00
1595	132	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	79,80 -	445,0 433,0	2,0 0,0	35 511,00 -	159,60 -	1 140,0		35 511,0 0,00
1596	133	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	107,80 -	1 849,0 1 533,0	257,0 88,0	199 322,20 -	27 704,60 -	9 086,0		199 322,2 0,00
1597	134	234-303-0605 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 28 мм	м	7,70 -	2 278,0		17 540,60 -	- -	25 058,0		17 540,6 0,00
1598	135	234-303-0607 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 35 мм	м	15,40 -	2 610,0		40 194,00 -	- -	57 420,0		40 194,0 0,00
1599	136	234-303-0612 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 57 мм	м	7,70 -	4 123,0		31 747,10 -	- -	45 353,0		31 747,1 0,00
1600	137	234-303-0616 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 76 мм	м	87,78 -	4 875,0		427 927,50 -	- -	611 325,0		427 927,5 0,00
1601	138	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	22,40 -	293,0 222,0	4,0 0,0	6 563,20 -	89,60 -	2 144,0		6 563,2 0,00
1602	139	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	22,40 -	585,0 194,0	13,0 2,0	13 104,00 -	291,20 -	12 096,0		13 104,0 0,00
1603	140	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	61,60 -	708,0		43 612,80 -	- -	62 304,0		43 612,8 0,00
1604	141	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	7,00 -	26 924,0 26 174,0	654,0 190,0	188 468,00 -	4 578,00 -	960,0		188 468,0 0,00
1605	142	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	7,00 -	35 549,0		248 843,00 -	- -	355 490,0		248 843,0 0,00
1606	143	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	7,00 -	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	73 010,00 -	357,00 -	30 830,0		73 010,0 0,00
1607	144	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$		102,90	1 738,0	6,0	178 840,20	617,40	1 911,0		178 840,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.	-	1 719,0	1,0	-	-			0,00
1608	145	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	18,20 -	1 981,0		36 054,20 -	- -	51 506,0		36 054,2 0,00
1609	146	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	21,70 -	4 509,0		97 845,30 -	- -	139 779,0		97 845,3 0,00
1610	147	246-304-0530 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1,40 -	5 361,0		7 505,40 -	- -	10 722,0		7 505,4 0,00
1611	148	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2,10 -	6 066,0		12 738,60 -	- -	18 198,0		12 738,6 0,00
1612	149	246-304-0574 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	5,60 -	6 317,0		35 375,20 -	- -	50 536,0		35 375,2 0,00
1613	150	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	53,90 -	7 120,0		383 768,00 -	- -	548 240,0		383 768,0 0,00
1614	151	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	10,33 -	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	167 037,85 -	1 734,60 -	94 414,0		167 037,85 0,00
1615	152	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	11,10 -	15 331,0 8 798,0	133,0 41,0	170 097,45 -	1 475,64 -	101 440,0		170 097,445 0,00
1616	153	6118-0505-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 8 кВт	шт.	0,70 -	37 586,0 37 371,0	17,0 0,0	26 310,20 -	11,90 -	198,0		26 310,2 0,00
1617	154	246-704-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели RXM71R	шт.	0,70 -	860 693,0		602 485,10 -	- -	860 693,0		602 485,1 0,00
1618	155	246-704-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели FTXP20M9	шт.	0,70 -	293 115,0		205 180,50 -	- -	293 115,0		205 180,5 0,00
1619	156	6118-0506-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка наружного блока системы мультизональной, мощность до 15 кВт	шт.	0,70 -	59 322,0 44 519,0	14 651,0 4 704,0	41 525,40 -	10 255,70 -	152,0		41 525,4 0,00
1620	157	246-701-0109 *СпрСЦ 09.2024*	Блок наружный типа Toshiba холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4/25 кВт, модели VRF Mini MCY-MHP0806HS8-E	шт.	0,70 -	2 767 270,0		1 937 089,00 -	- -	2 767 270,0		1 937 089,0 0,00
1621	158	241-707-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 тольщина стенки 0,60	м	6,30 -	1 376,0		8 668,80 -	- -	12 384,0		8 668,8 0,00
1622	159	241-707-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 19,05 тольщина стенки 0,71	м	6,30 -	3 338,0		21 029,40 -	- -	30 042,0		21 029,4 0,00
1623	160	234-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 10 мм	м	6,30 -	278,0		1 751,40 -	- -	2 502,0		1 751,4 0,00
1624	161	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	6,30 -	354,0		2 230,20 -	- -	3 186,0		2 230,2 0,00
1625	162	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,40 -	708,0		5 947,20 -	- -	8 496,0		5 947,2 0,00
1626	163	241-205-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16х2.0 мм	м	0,70 -	561,0		392,70 -	- -	561,0		392,7 0,00
1627	164	234-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	0,70 -	220,0		154,00 -	- -	220,0		154,0 0,00
1628	165	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	0,70 -	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	201 485,90 -	6 071,80 -	10 126,0		201 485,9 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1629	166	514-401-1004 *СпрСЦ 09.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики, с фреоновым охладителем APB 6 R воздухопроизводительность 8000 м^3/час 750 Па	комплект	0,70 -	4 074 648,0		2 852 253,60 -	- -	4 074 648,0		2 852 253,6 0,00
1630	167	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	3,50 -	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	6 083,00 -	21,00 -	65,0		6 083,0 0,00
1631	168	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1,40 -	1 981,0		2 773,40 -	- -	3 962,0		2 773,4 0,00
1632	169	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1,40 -	3 735,0		5 229,00 -	- -	7 470,0		5 229,0 0,00
1633	170	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	0,70 -	5 560,0		3 892,00 -	- -	5 560,0		3 892,0 0,00
1634	171	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м^2	шт.	4,20 -	2 189,0 2 153,0	23,0 6,0	9 193,80 -	96,60 -	78,0		9 193,8 0,00
1635	172	246-304-0809 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 300 мм	шт.	4,20 -	17 108,0		71 853,60 -	- -	102 648,0		71 853,6 0,00
1636	173	6118-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	0,70 -	37 113,0 34 067,0	594,0 155,0	25 979,10 -	415,80 -	2 452,0		25 979,1 0,00
1637	174	246-306-0687 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 800 мм	шт.	0,70 -	132 328,0		92 629,60 -	- -	132 328,0		92 629,6 0,00
1638	175	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	3,50 -	7 713,0 6 862,0	127,0 35,0	26 995,50 -	444,50 -	3 620,0		26 995,5 0,00
1639	176	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2,10 -	10 221,0		21 464,10 -	- -	30 663,0		21 464,1 0,00
1640	177	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1,40 -	10 828,0		15 159,20 -	- -	21 656,0		15 159,2 0,00
1641	178	6118-0203-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 2400 мм	шт.	0,70 -	11 110,0 9 515,0	138,0 35,0	7 777,00 -	96,60 -	1 457,0		7 777,0 0,00
1642	179	246-302-0734 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 800 мм х 400 мм	шт.	0,70 -	28 553,0		19 987,10 -	- -	28 553,0		19 987,1 0,00
1643	180	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	6,86 -	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	110 981,08 -	1 152,48 -	62 729,0		110 981,08 0,00
1644	181	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	2,73 -	15 357,0 7 613,0	133,0 41,0	41 924,61 -	363,09 -	29 683,0		41 924,61 0,00
1645	182	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м^2	42,11 -	13 454,0 5 728,0	124,0 39,0	566 574,85 -	5 221,89 -	457 337,0		566 574,848 0,00
1646	183	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2	57,96 -	6 013,0 4 358,0	443,0 151,0	348 513,48 -	25 676,28 -	100 354,0		348 513,48 0,00
1647	184	234-304-1205 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м^2	45,28 -	30 004,0		1 358 461,10 -	- -	1 940 659,0		1 358 461,104 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1648	185	234-304-1207 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	18,48 -	36 993,0		683 630,64 -	- -	976 615,0		683 630,64 0,00
1649	186	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	37,80 -	775,0		29 295,00 -	- -	41 850,0		29 295,0 0,00
1650	187	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	0,70 -	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	201 485,90 -	6 071,80 -	10 126,0		201 485,9 0,00
1651	188	514-401-0901 *СпрСЦ 09.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 $м^3$/час 750 Па	комплект	0,70 -	1 841 766,0		1 289 236,20 -	- -	1 841 766,0		1 289 236,2 0,00
1652	189	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2,10 -	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	3 649,80 -	12,60 -	39,0		3 649,8 0,00
1653	190	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1,40 -	5 560,0		7 784,00 -	- -	11 120,0		7 784,0 0,00
1654	191	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	0,70 -	7 120,0		4 984,00 -	- -	7 120,0		4 984,0 0,00
1655	192	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	0,70 -	27 690,0 26 501,0	199,0 35,0	19 383,00 -	139,30 -	990,0		19 383,0 0,00
1656	193	246-306-0612 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	0,70 -	96 764,0		67 734,80 -	- -	96 764,0		67 734,8 0,00
1657	194	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	2,10 -	7 713,0 6 862,0	127,0 35,0	16 197,30 -	266,70 -	2 172,0		16 197,3 0,00
1658	195	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2,10 -	10 828,0		22 738,80 -	- -	32 484,0		22 738,8 0,00
1659	196	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,68 -	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	59 454,15 -	617,40 -	33 606,0		59 454,15 0,00
1660	197	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	15,23 -	15 331,0 8 798,0	133,0 41,0	233 414,48 -	2 024,93 -	139 200,0		233 414,475 0,00
1661	198	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	24,64 -	6 013,0 4 358,0	443,0 151,0	148 160,32 -	10 915,52 -	42 662,0		148 160,32 0,00
1662	199	234-304-1205 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	9,16 -	30 004,0		274 926,65 -	- -	392 752,0		274 926,652 0,00
1663	200	234-304-1207 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	17,94 -	36 993,0		663 691,41 -	- -	948 131,0		663 691,413 0,00
1664	201	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	11,20 -	775,0		8 680,00 -	- -	12 400,0		8 680,0 0,00
1665	202	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	0,70 -	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	201 485,90 -	6 071,80 -	10 126,0		201 485,9 0,00
1666	203	514-401-0901 *СпрСЦ 09.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 $м^3$/час 750 Па		0,70	1 841 766,0		1 289 236,20	-			1 289 236,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект	-			-	-	1 841 766,0		0,00
1667	204	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$		2,80	1 738,0	6,0	4 866,40	16,80	52,0		4 866,4
				шт.	-	1 719,0	1,0	-	-			0,00
1668	205	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм		2,80	7 120,0		19 936,00	-	28 480,0		19 936,0
				шт.	-			-	-			0,00
1669	206	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм		1,40	27 690,0	199,0	38 766,00	278,60	1 980,0		38 766,0
				шт.	-	26 501,0	35,0	-	-			0,00
1670	207	246-306-0619 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм		1,40	98 681,0		138 153,40	-	197 362,0		138 153,4
				шт.	-			-	-			0,00
1671	208	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм		0,88	16 178,0	168,0	14 155,75	147,00	8 002,0		14 155,75
				$м^2$	-	9 609,0	54,0	-	-			0,00
1672	209	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм		47,99	15 331,0	133,0	735 658,04	6 382,01	438 720,0		735 658,035
				$м^2$	-	8 798,0	41,0	-	-			0,00
1673	210	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука		61,81	6 013,0	443,0	371 663,53	27 381,83	107 020,0		371 663,53
				$м^2$	-	4 358,0	151,0	-	-			0,00
1674	211	234-304-1205 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм		15,79	30 004,0		473 613,14	-	676 590,0		473 613,14
				$м^2$	-			-	-			0,00
1675	212	234-304-1207 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм		52,21	36 993,0		1 931 256,56	-	2 758 938,0		1 931 256,558
				$м^2$	-			-	-			0,00
1676	213	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		11,20	775,0		8 680,00	-	12 400,0		8 680,0
				кг	-			-	-			0,00
1677	214	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час		0,70	287 837,0	8 674,0	201 485,90	6 071,80	10 126,0		201 485,9
				шт.	-	269 037,0	2 249,0	-	-			0,00
1678	215	514-401-0901 *СпрСЦ 09.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 $м^3$/час 750 Па		0,70	1 841 766,0		1 289 236,20	-			1 289 236,2
				комплект	-			-	-	1 841 766,0		0,00
1679	216	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$		4,90	1 738,0	6,0	8 516,20	29,40	91,0		8 516,2
				шт.	-	1 719,0	1,0	-	-			0,00
1680	217	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм		3,50	1 981,0		6 933,50	-	9 905,0		6 933,5
				шт.	-			-	-			0,00
1681	218	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм		1,40	5 560,0		7 784,00	-	11 120,0		7 784,0
				шт.	-			-	-			0,00
1682	219	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм		1,40	27 690,0	199,0	38 766,00	278,60	1 980,0		38 766,0
				шт.	-	26 501,0	35,0	-	-			0,00
1683	220	246-306-0611 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм		0,70	95 010,0		66 507,00	-	95 010,0		66 507,0
				шт.	-			-	-			0,00
1684	221	246-306-0619 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм		0,70	98 681,0		69 076,70	-	98 681,0		69 076,7
				шт.	-			-	-			0,00
1685	222	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм		2,80	7 713,0	127,0	21 596,40	355,60	2 896,0		21 596,4
				шт.	-	6 862,0	35,0	-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1686	223	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	0,70 -	10 221,0		7 154,70 -	- -	10 221,0		7 154,7 0,00
1687	224	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1,40 -	10 828,0		15 159,20 -	- -	21 656,0		15 159,2 0,00
1688	225	246-302-0603 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	0,70 -	11 442,0		8 009,40 -	- -	11 442,0		8 009,4 0,00
1689	226	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	9,38 -	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	151 749,64 -	1 575,84 -	85 773,0		151 749,64 0,00
1690	227	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	40,71 -	15 331,0 8 798,0	133,0 41,0	624 048,36 -	5 413,77 -	372 160,0		624 048,355 0,00
1691	228	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	65,00 -	6 013,0 4 358,0	443,0 151,0	390 814,94 -	28 792,79 -	112 534,0		390 814,935 0,00
1692	229	234-304-1205 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	12,67 -	30 004,0		380 045,67 -	- -	542 922,0		380 045,666 0,00
1693	230	234-304-1207 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	58,83 -	36 993,0		2 176 224,20 -	- -	3 108 892,0		2 176 224,204 0,00
1694	231	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	30,10 -	775,0		23 327,50 -	- -	33 325,0		23 327,5 0,00
1695	232	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	4,28 -	15 357,0 7 613,0	133,0 41,0	65 789,39 -	569,77 -	46 580,0		65 789,388 0,00
1696	233	6118-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм	$м^2$	4,90 -	11 986,0 4 262,0	111,0 32,0	58 731,40 -	543,90 -	53 291,0		58 731,4 0,00
1697	234	6118-0101-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 4000 мм	$м^2$	5,60 -	11 591,0 3 893,0	111,0 32,0	64 909,60 -	621,60 -	60 696,0		64 909,6 0,00
1698	235	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	16,24 -	6 013,0 4 358,0	443,0 151,0	97 651,12 -	7 194,32 -	28 118,0		97 651,12 0,00
1699	236	234-304-1207 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	17,86 -	36 993,0		660 842,95 -	- -	944 061,0		660 842,952 0,00
1700	237	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	14,70 -	775,0		11 392,50 -	- -	16 275,0		11 392,5 0,00
1701	238	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	0,70 -	26 924,0 26 174,0	654,0 190,0	18 846,80 -	457,80 -	96,0		18 846,8 0,00
1702	239	246-401-0801 *СпрСЦ 09.2024*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-100, V=230 $м^3$/час, 50Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	шт.	0,70 -	46 844,0		32 790,80 -	- -	46 844,0		32 790,8 0,00
1703	240	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	0,70 -	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	7 301,00 -	35,70 -	3 083,0		7 301,0 0,00
1704	241	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1,40 -	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	2 433,20 -	8,40 -	26,0		2 433,2 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1705	242	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1,40 -	1 779,0		2 490,60 -	- -	3 558,0		2 490,6 0,00
1706	243	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,40 -	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	54 924,31 -	570,36 -	31 045,0		54 924,31 0,00
1707	244	6118-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,2 т	шт.	0,70 -	62 143,0 56 193,0	2 611,0 783,0	43 500,10 -	1 827,70 -	3 339,0		43 500,1 0,00
1708	245	246-403-0123 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 3 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5	шт.	0,70 -	245 426,0		171 798,20 -	- -	245 426,0		171 798,2 0,00
1709	246	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	$м^2$	0,26 -	36 112,0 35 877,0	102,0 35,0	9 454,12 -	26,70 -	50,0		9 454,1216 0,00
1710	247	246-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм	шт.	0,70 -	7 883,0		5 518,10 -	- -	7 883,0		5 518,1 0,00
1711	248	246-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5	шт.	0,70 -	13 324,0		9 326,80 -	- -	13 324,0		9 326,8 0,00
1712	249	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	0,70 -	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	7 301,00 -	35,70 -	3 083,0		7 301,0 0,00
1713	250	6118-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	0,70 -	37 113,0 34 067,0	594,0 155,0	25 979,10 -	415,80 -	2 452,0		25 979,1 0,00
1714	251	246-306-0687 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 800 мм	шт.	0,70 -	132 328,0		92 629,60 -	- -	132 328,0		92 629,6 0,00
1715	252	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	4,90 -	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	8 516,20 -	29,40 -	91,0		8 516,2 0,00
1716	253	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2,10 -	1 779,0		3 735,90 -	- -	5 337,0		3 735,9 0,00
1717	254	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1,40 -	1 981,0		2 773,40 -	- -	3 962,0		2 773,4 0,00
1718	255	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	0,70 -	3 735,0		2 614,50 -	- -	3 735,0		2 614,5 0,00
1719	256	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	0,70 -	5 560,0		3 892,00 -	- -	5 560,0		3 892,0 0,00
1720	257	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	6,30 -	7 713,0 6 862,0	127,0 35,0	48 591,90 -	800,10 -	6 516,0		48 591,9 0,00
1721	258	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	2,80 -	8 711,0 7 639,0	131,0 35,0	24 390,80 -	366,80 -	3 764,0		24 390,8 0,00
1722	259	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4,20 -	10 221,0		42 928,20 -	- -	61 326,0		42 928,2 0,00
1723	260	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1,40 -	10 828,0		15 159,20 -	- -	21 656,0		15 159,2 0,00
1724	261	246-302-0603 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	0,70 -	11 442,0		8 009,40 -	- -	11 442,0		8 009,4 0,00
1725	262	246-302-0664 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 250 мм		2,80	16 858,0		47 202,40	-	67 432,0		47 202,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.	-			-	-			0,00
1726	263	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	11,17 -	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	180 627,37 -	1 875,72 -	102 096,0		180 627,37 0,00
1727	264	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,98 -	15 331,0 8 798,0	133,0 41,0	15 024,38 -	130,34 -	8 960,0		15 024,38 0,00
1728	265	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	3,01 -	16 579,0 8 798,0	127,0 35,0	49 902,79 -	382,27 -	32 913,0		49 902,79 0,00
1729	266	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	2,84 -	15 357,0 7 613,0	133,0 41,0	43 537,10 -	377,06 -	30 825,0		43 537,095 0,00
1730	267	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	23,10 -	13 454,0 5 728,0	124,0 39,0	310 787,40 -	2 864,40 -	250 866,0		310 787,4 0,00
1731	268	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	0,41 -	125 277,0 110 476,0	3 943,0 1 335,0	51 300,93 -	1 614,66 -	6 352,0		51 300,9315 0,00
1732	269	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	$м^2$	23,59 -	5 004,0		118 030,35 -	- -	168 615,0		118 030,3488 0,00
1733	270	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,08 -	2 504,0		210,34 -	- -	300,0		210,336 0,00
1734	271	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	25,20 -	775,0		19 530,00 -	- -	27 900,0		19 530,0 0,00
1735	272	6118-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т	шт.	0,70 -	44 639,0 36 071,0	3 581,0 1 142,0	31 247,30 -	2 506,70 -	4 987,0		31 247,3 0,00
1736	273	246-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышный радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	шт.	0,70 -	311 245,0		217 871,50 -	- -	311 245,0		217 871,5 0,00
1737	274	246-309-0105 *РСНБ РК 2022*	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 500-го типоразмера	шт.	0,70 -	70 189,0		49 132,30 -	- -	70 189,0		49 132,3 0,00
1738	275	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	0,70 -	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	7 301,00 -	35,70 -	3 083,0		7 301,0 0,00
1739	276	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	0,70 -	27 690,0 26 501,0	199,0 35,0	19 383,00 -	139,30 -	990,0		19 383,0 0,00
1740	277	246-306-0612 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	0,70 -	96 764,0		67 734,80 -	- -	96 764,0		67 734,8 0,00
1741	278	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2,10 -	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	3 649,80 -	12,60 -	39,0		3 649,8 0,00
1742	279	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1,40 -	3 735,0		5 229,00 -	- -	7 470,0		5 229,0 0,00
1743	280	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	0,70 -	5 560,0		3 892,00 -	- -	5 560,0		3 892,0 0,00
1744	281	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	2,10 -	7 713,0 6 862,0	127,0 35,0	16 197,30 -	266,70 -	2 172,0		16 197,3 0,00
1745	282	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2,10 -	10 828,0		22 738,80 -	- -	32 484,0		22 738,8 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1746	283	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,68	16 178,0	168,0	59 454,15	617,40	33 606,0		59 454,15
					-	9 609,0	54,0	-	-			0,00
1747	284	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	7,07	15 331,0	133,0	108 390,17	940,31	64 640,0		108 390,17
					-	8 798,0	41,0	-	-			0,00
1748	285	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	0,13	125 277,0	3 943,0	16 442,61	517,52	2 036,0		16 442,60625
					-	110 476,0	1 335,0	-	-			0,00
1749	286	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	$м^2$	7,56	5 004,0		37 830,24	-	54 043,0		37 830,24
					-			-	-			0,00
1750	287	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	6,30	775,0		4 882,50	-	6 975,0		4 882,5
					-			-	-			0,00
1751	288	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	0,70	38 651,0	403,0	27 055,70	282,10	2 227,0		27 055,7
					-	36 021,0	85,0	-	-			0,00
1752	289	246-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0	комплект	0,70	98 300,0		68 810,00	-	98 300,0		68 810,0
					-			-	-			0,00
1753	290	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	$м^2$	0,15	36 112,0	102,0	5 308,46	14,99	28,0		5 308,464
					-	35 877,0	35,0	-	-			0,00
1754	291	246-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,8	шт.	0,70	9 057,0		6 339,90	-	9 057,0		6 339,9
					-			-	-			0,00
1755	292	246-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм	шт.	0,70	7 883,0		5 518,10	-	7 883,0		5 518,1
					-			-	-			0,00
1756	293	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	0,70	10 430,0	51,0	7 301,00	35,70	3 083,0		7 301,0
					-	7 296,0	0,0	-	-			0,00
1757	294	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	0,70	27 690,0	199,0	19 383,00	139,30	990,0		19 383,0
					-	26 501,0	35,0	-	-			0,00
1758	295	246-306-0619 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	0,70	98 681,0		69 076,70	-	98 681,0		69 076,7
					-			-	-			0,00
1759	296	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2,80	1 738,0	6,0	4 866,40	16,80	52,0		4 866,4
					-	1 719,0	1,0	-	-			0,00
1760	297	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2,80	5 560,0		15 568,00	-	22 240,0		15 568,0
					-			-	-			0,00
1761	298	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	1,40	7 713,0	127,0	10 798,20	177,80	1 448,0		10 798,2
					-	6 862,0	35,0	-	-			0,00
1762	299	246-302-0623 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	1,40	12 672,0		17 740,80	-	25 344,0		17 740,8
					-			-	-			0,00
1763	300	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1,75	16 178,0	168,0	28 311,50	294,00	16 003,0		28 311,5
					-	9 609,0	54,0	-	-			0,00
1764	301	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	12,95	15 331,0	133,0	198 536,45	1 722,35	118 400,0		198 536,45
					-	8 798,0	41,0	-	-			0,00
1765	302	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	0,17	125 277,0	3 943,0	21 046,54	662,42	2 606,0		21 046,536
					-	110 476,0	1 335,0	-	-			0,00
1766	303	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм		9,68	5 004,0		48 422,71	-	69 175,0		48 422,7072

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$	-			-	-			0,00
1767	304	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм		0,03	2 504,0		70,11	-	100,0		70,112
				$м^2$	-			-	-			0,00
1768	305	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		7,70	775,0		5 967,50	-	8 525,0		5 967,5
				кг	-			-	-			0,00
1769	306	6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,12		0,70	52 999,0	1 183,0	37 099,30	828,10	2 227,0		37 099,3
				шт.	-	49 589,0	324,0	-	-			0,00
1770	307	246-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышный радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм		0,70	311 245,0		217 871,50	-	311 245,0		217 871,5
				шт.	-			-	-			0,00
1771	308	246-309-0105 *РСНБ РК 2022*	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 500-го типоразмера		0,70	70 189,0		49 132,30	-	70 189,0		49 132,3
				шт.	-			-	-			0,00
1772	309	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т		0,70	10 430,0	51,0	7 301,00	35,70	3 083,0		7 301,0
				шт.	-	7 296,0	0,0	-	-			0,00
1773	310	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм		0,70	27 690,0	199,0	19 383,00	139,30	990,0		19 383,0
				шт.	-	26 501,0	35,0	-	-			0,00
1774	311	246-306-0618 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм		0,70	96 900,0		67 830,00	-	96 900,0		67 830,0
				шт.	-			-	-			0,00
1775	312	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$		6,30	1 738,0	6,0	10 949,40	37,80	117,0		10 949,4
				шт.	-	1 719,0	1,0	-	-			0,00
1776	313	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм		2,80	1 779,0		4 981,20	-	7 116,0		4 981,2
				шт.	-			-	-			0,00
1777	314	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм		3,50	1 981,0		6 933,50	-	9 905,0		6 933,5
				шт.	-			-	-			0,00
1778	315	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм		4,20	7 713,0	127,0	32 394,60	533,40	4 344,0		32 394,6
				шт.	-	6 862,0	35,0	-	-			0,00
1779	316	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм		2,80	10 221,0		28 618,80	-	40 884,0		28 618,8
				шт.	-			-	-			0,00
1780	317	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм		1,40	10 828,0		15 159,20	-	21 656,0		15 159,2
				шт.	-			-	-			0,00
1781	318	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм		9,17	16 178,0	168,0	148 352,26	1 540,56	83 853,0		148 352,26
				$м^2$	-	9 609,0	54,0	-	-			0,00
1782	319	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм		4,76	15 331,0	133,0	72 975,56	633,08	43 520,0		72 975,56
				$м^2$	-	8 798,0	41,0	-	-			0,00
1783	320	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна		0,15	125 277,0	3 943,0	18 634,95	586,52	2 307,0		18 634,95375
				$м^3$	-	110 476,0	1 335,0	-	-			0,00
1784	321	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм		8,57	5 004,0		42 874,27	-	61 249,0		42 874,272
				$м^2$	-			-	-			0,00
1785	322	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		7,00	775,0		5 425,00	-	7 750,0		5 425,0
				кг	-			-	-			0,00
1786	323	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т		0,70	36 984,0	1 300,0	25 888,80	910,00	115,0		25 888,8
				шт.	-	35 569,0	400,0	-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1787	324	246-401-0904 *СпрСЦ 09.2024*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали КРАВ-II КРАВ-II-60х30-Г-01,10/2-3-УЗ, 2,5 т.м^3/час, 800Па, N=1,1Kw, 3000 об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz		0,70	353 776,0		247 643,20	-	353 776,0		247 643,2
				шт.	-			-	-			0,00
1788	325	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам		0,30	36 112,0	102,0	10 920,27	30,84	57,0		10 920,2688
				м^2	-	35 877,0	35,0	-	-			0,00
1789	326	246-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм		1,40	15 544,0		21 761,60	-	31 088,0		21 761,6
				шт.	-			-	-			0,00
1790	327	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т		0,70	10 430,0	51,0	7 301,00	35,70	3 083,0		7 301,0
				шт.	-	7 296,0	0,0	-	-			0,00
1791	328	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2		2,10	1 738,0	6,0	3 649,80	12,60	39,0		3 649,8
				шт.	-	1 719,0	1,0	-	-			0,00
1792	329	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм		1,40	3 735,0		5 229,00	-	7 470,0		5 229,0
				шт.	-			-	-			0,00
1793	330	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм		0,70	1 779,0		1 245,30	-	1 779,0		1 245,3
				шт.	-			-	-			0,00
1794	331	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм		0,70	7 713,0	127,0	5 399,10	88,90	724,0		5 399,1
				шт.	-	6 862,0	35,0	-	-			0,00
1795	332	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм		0,70	10 221,0		7 154,70	-	10 221,0		7 154,7
				шт.	-			-	-			0,00
1796	333	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм		0,70	27 690,0	199,0	19 383,00	139,30	990,0		19 383,0
				шт.	-	26 501,0	35,0	-	-			0,00
1797	334	246-306-0618 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм		0,70	96 900,0		67 830,00	-	96 900,0		67 830,0
				шт.	-			-	-			0,00
1798	335	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм		4,59	16 178,0	168,0	74 176,13	770,28	41 927,0		74 176,13
				м^2	-	9 609,0	54,0	-	-			0,00
1799	336	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм		12,88	15 331,0	133,0	197 463,28	1 713,04	117 760,0		197 463,28
				м^2	-	8 798,0	41,0	-	-			0,00
1800	337	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна		0,23	125 277,0	3 943,0	28 500,52	897,03	3 529,0		28 500,5175
				м^3	-	110 476,0	1 335,0	-	-			0,00
1801	338	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм		13,10	5 004,0		65 572,42	-	93 675,0		65 572,416
				м^2	-			-	-			0,00
1802	339	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		8,40	775,0		6 510,00	-	9 300,0		6 510,0
				кг	-			-	-			0,00
1803	340	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм		0,03	2 504,0		70,11	-	100,0		70,112
				м^2	-			-	-			0,00
1804	341	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т		0,70	36 984,0	1 300,0	25 888,80	910,00	115,0		25 888,8
				шт.	-	35 569,0	400,0	-	-			0,00
1805	342	246-402-0501 *СпрСЦ 09.2024*	Вентилятор осевой (общеобменный) для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали УВОП-5,0-Г-03,00/2-О-У2, 8000/750 (8,0 т.м^3/час; 750 Па, N=3Kw, 3000об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz)		0,70	497 930,0		348 551,00	-	497 930,0		348 551,0
				шт.	-			-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1806	343	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	0,70 -	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	7 301,00 -	35,70 -	3 083,0		7 301,0 0,00
1807	344	6118-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	2,10 -	37 113,0 34 067,0	594,0 155,0	77 937,30 -	1 247,40 -	7 356,0		77 937,3 0,00
1808	345	246-306-0683 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 600 мм	шт.	2,10 -	122 859,0		258 003,90 -	- -	368 577,0		258 003,9 0,00
1809	346	6118-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 $м^2$.	шт.	2,10 -	10 075,0 8 997,0	312,0 85,0	21 157,50 -	655,20 -	2 298,0		21 157,5 0,00
1810	347	246-304-0769 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 1000 мм	шт.	2,10 -	35 070,0		73 647,00 -	- -	105 210,0		73 647,0 0,00
1811	348	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	19,60 -	13 454,0 5 728,0	124,0 39,0	263 698,40 -	2 430,40 -	212 856,0		263 698,4 0,00
1812	349	6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	$м^2$	0,55 -	14 588,0 7 613,0	109,0 28,0	8 016,11 -	59,90 -	5 390,0		8 016,106 0,00
1813	350	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	0,55 -	125 277,0 110 476,0	3 943,0 1 335,0	69 497,42 -	2 187,38 -	8 605,0		69 497,41575 0,00
1814	351	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	$м^2$	31,95 -	5 004,0		159 895,81 -	- -	228 423,0		159 895,8144 0,00
1815	352	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	11,20 -	775,0		8 680,00 -	- -	12 400,0		8 680,0 0,00
1816	353	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,18 -	2 504,0		438,20 -	- -	626,0		438,2 0,00
1817	354	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	0,70 -	26 924,0 26 174,0	654,0 190,0	18 846,80 -	457,80 -	96,0		18 846,8 0,00
1818	355	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	0,70 -	35 549,0		24 884,30 -	- -	35 549,0		24 884,3 0,00
1819	356	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	0,70 -	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	7 301,00 -	35,70 -	3 083,0		7 301,0 0,00
1820	357	1308-0305-1201 *РСНБ РК 2022*	Электрополотенце./электронагреватель Монтаж оборудования	шт.	0,70 -	7 281,0 7 004,0	261,0 83,0	5 096,70 -	182,70 -	16,0		5 096,7 0,00
1821	358	СТПеречень	Электрический нагреватель	шт.	0,70 -	56 925,0		39 847,50 -	- -	56 925,0		39 847,5 0,00
1822	359	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2,10 -	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	3 649,80 -	12,60 -	39,0		3 649,8 0,00
1823	360	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2,10 -	6 066,0		12 738,60 -	- -	18 198,0		12 738,6 0,00
1824	361	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2,10 -	27 690,0 26 501,0	199,0 35,0	58 149,00 -	417,90 -	2 970,0		58 149,0 0,00
1825	362	246-306-0610 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,10 -	93 365,0		196 066,50 -	- -	280 095,0		196 066,5 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1826	363	6118-0101-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м^2	4,62 -	14 165,0 8 798,0	133,0 41,0	65 442,30 -	614,46 -	34 545,0		65 442,3 0,00
1827	364	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	м^3	0,15 -	125 277,0 110 476,0	3 943,0 1 335,0	19 380,35 -	609,98 -	2 400,0		19 380,3519 0,00
1828	365	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м^2	8,91 -	5 004,0		44 589,24 -	- -	63 699,0		44 589,24288 0,00
1829	366	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	2,80 -	775,0		2 170,00 -	- -	3 100,0		2 170,0 0,00
1830	367	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м^2	0,01 -	2 504,0		35,06 -	- -	50,0		35,056 0,00
1831	368	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя, диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	2,10 -	17 782,0 16 236,0	1 102,0 376,0	37 342,20 -	2 314,20 -	1 332,0		37 342,2 0,00
1832	369	245-706-0205 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 54 м^3/ч, DN 40	шт.	1,40 -	284 666,0		398 532,40 -	- -	569 332,0		398 532,4 0,00
1833	370	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	1,40 -	6 714,0 6 655,0	0,0 0,0	9 399,60 -	- -	118,0		9 399,6 0,00
1834	371	245-710-0316 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 71 м^3/ч, на два расходомера, DN 50	шт.	0,70 -	403 086,0		282 160,20 -	- -	403 086,0		282 160,2 0,00
1835	372	247-301-0404 *СпрСЦ 09.2024*	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-RP01 EXT1, PLC SMP-smart	шт.	0,70 -	623 468,0		436 427,60 -	- -	623 468,0		436 427,6 0,00
1836	373	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	2,80 -	3 241,0 3 140,0	5,0 1,0	9 074,80 -	14,00 -	384,0		9 074,8 0,00
1837	374	242-401-2603 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25пропускной способностью 8 м^3/ч	шт.	1,40 -	1 028 279,0		1 439 590,60 -	- -	2 056 558,0		1 439 590,6 0,00
1838	375	242-401-0703 *РСНБ РК 2022*	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,5 до 3 бар	шт.	1,40 -	370 926,0		519 296,40 -	- -	741 852,0		519 296,4 0,00
1839	376	242-401-2402 *РСНБ РК 2022*	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32	шт.	2,80 -	59 099,0		165 477,20 -	- -	236 396,0		165 477,2 0,00
1840	377	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	0,70 -	3 241,0 3 140,0	5,0 1,0	2 268,70 -	3,50 -	96,0		2 268,7 0,00
1841	378	242-401-2601 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 м^3/ч	шт.	0,70 -	952 243,0		666 570,10 -	- -	952 243,0		666 570,1 0,00
1842	379	242-401-2401 *РСНБ РК 2022*	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	1,40 -	59 099,0		82 738,60 -	- -	118 198,0		82 738,6 0,00
1843	380	1312-1101-0303 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,70 -	28 461,0 27 984,0	401,0 137,0	19 922,70 -	280,70 -	76,0		19 922,7 0,00
1844	381	245-504-0116 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 2", Kvs 31,5 м^3/ч, DN 50, модель CV 216 RGA, типа IMI	шт.	0,70 -	191 771,0		134 239,70 -	- -	191 771,0		134 239,7 0,00
1845	382	245-405-2554 *СпрСЦ 09.2024*	Привод электрический с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AME 20	шт.	0,70 -	305 895,0		214 126,50 -	- -	305 895,0		214 126,5 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1846	**383**	**1312-1101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,40** **-**	**27 599,0** **27 361,0**	**200,0** **68,0**	**38 638,60** **-**	**280,00** **-**	**76,0**		**38 638,6** **0,00**
1847	**384**	**245-504-0111** *РСНБ РК 2022*	**Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1", Kvs 10,0 м^3/ч, DN 25, модель CV 216 RGA, типа IMI**	**шт.**	**0,70** **-**	**97 786,0**		**68 450,20** **-**	**-** **-**	**97 786,0**		**68 450,2** **0,00**
1848	**385**	**245-504-0107** *РСНБ РК 2022*	**Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1/2", Kvs 0,63 x 4,0 м^3/ч, DN 15, модель CV 216 RGA, типа IMI**	**шт.**	**0,70** **-**	**79 547,0**		**55 682,90** **-**	**-** **-**	**79 547,0**		**55 682,9** **0,00**
1849	**386**	**245-405-2554** *СпрСЦ 09.2024*	**Привод электрический с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AME 20**	**шт.**	**1,40** **-**	**305 895,0**		**428 253,00** **-**	**-** **-**	**611 790,0**		**428 253,0** **0,00**
1850	**387**	**6125-1001-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг**	**шт.**	**1,40** **-**	**6 714,0** **6 655,0**	**0,0** **0,0**	**9 399,60** **-**	**-** **-**	**118,0**		**9 399,6** **0,00**
1851	**388**	**245-601-0204** *РСНБ РК 2022*	**Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В**	**шт.**	**1,40** **-**	**347 804,0**		**486 925,60** **-**	**-** **-**	**695 608,0**		**486 925,6** **0,00**
1852	**389**	**245-601-0411** *СпрСЦ 09.2024*	**Ключ программирования A 376 Danfoss, для двух систем отопления (вентиляции) и одной системы ГВС**	**шт.**	**0,70** **-**	**135 483,0**		**94 838,10** **-**	**-** **-**	**135 483,0**		**94 838,1** **0,00**
1853	**390**	**245-601-0601** *РСНБ РК 2022*	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310**	**шт.**	**0,70** **-**	**29 939,0**		**20 957,30** **-**	**-** **-**	**29 939,0**		**20 957,3** **0,00**
1854	**391**	**6125-1001-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг**	**шт.**	**4,90** **-**	**6 714,0** **6 655,0**	**0,0** **0,0**	**32 898,60** **-**	**-** **-**	**413,0**		**32 898,6** **0,00**
1855	**392**	**245-601-0701** *РСНБ РК 2022*	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT**	**шт.**	**0,70** **-**	**26 095,0**		**18 266,50** **-**	**-** **-**	**26 095,0**		**18 266,5** **0,00**
1856	**393**	**245-601-0705** *РСНБ РК 2022*	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)**	**шт.**	**2,80** **-**	**42 806,0**		**119 856,80** **-**	**-** **-**	**171 224,0**		**119 856,8** **0,00**
1857	**394**	**245-601-0801** *РСНБ РК 2022*	**Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм**	**шт.**	**2,80** **-**	**36 018,0**		**100 850,40** **-**	**-** **-**	**144 072,0**		**100 850,4** **0,00**
1858	**395**	**245-601-0703** *РСНБ РК 2022*	**Датчик поверхностный ESM-11**	**шт.**	**1,40** **-**	**26 095,0**		**36 533,00** **-**	**-** **-**	**52 190,0**		**36 533,0** **0,00**
1859	**396**	**6116-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**4,20** **-**	**95 480,0** **87 048,0**	**1 262,0** **348,0**	**401 016,00** **-**	**5 300,40** **-**	**43 020,0**		**401 016,0** **0,00**
1860	**397**	**511-401-0140** *РСНБ РК 2022*	**Насос циркуляционный Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10, Q max=34 м^3/ч, H max=12 м.вод.ст.**	**шт.**	**1,40** **-**	**1 086 833,0**		**1 521 566,20** **-**	**-** **-**	**2 173 666,0**		**1 521 566,2** **0,00**
1861	**398**	**511-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Насос циркуляционный Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7, Q max=9,5 м^3/ч, H max=8 м.вод.ст.**	**шт.**	**1,40** **-**	**497 495,0**		**696 493,00** **-**	**-** **-**	**994 990,0**		**696 493,0** **0,00**
1862	**399**	**511-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Насос циркуляционный Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10, Q max=9,5 м^3/ч, H max=8 м.вод.ст.**	**шт.**	**1,40** **-**	**560 717,0**		**785 003,80** **-**	**-** **-**	**1 121 434,0**		**785 003,8** **0,00**
1863	**400**	**6114-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**12,60** **-**	**17 457,0** **16 324,0**	**726,0** **148,0**	**219 958,20** **-**	**9 147,60** **-**	**7 326,0**		**219 958,2** **0,00**
1864	**401**	**242-202-0110** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	**шт.**	**5,60** **-**	**99 644,0**		**558 006,40** **-**	**-** **-**	**797 152,0**		**558 006,4** **0,00**
1865	**402**	**242-202-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	**шт.**	**1,40** **-**	**77 454,0**		**108 435,60** **-**	**-** **-**	**154 908,0**		**108 435,6** **0,00**
1866	**403**	**242-202-0108** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65**		**5,60**	**72 852,0**		**407 971,20**	**-**	**582 816,0**		**407 971,2**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.	-			-	-			0,00
1867	404	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4,20	9 720,0	318,0	40 824,00	1 335,60	1 038,0		40 824,0
					-	9 229,0	67,0	-	-			0,00
1868	405	242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4,20	35 087,0		147 365,40	-	210 522,0		147 365,4
					-			-	-			0,00
1869	406	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1,40	9 622,0	220,0	13 470,80	308,00	346,0		13 470,8
					-	9 229,0	33,0	-	-			0,00
1870	407	242-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1,40	30 621,0		42 869,40	-	61 242,0		42 869,4
					-			-	-			0,00
1871	408	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	5,60	910,0	3,0	5 096,00	16,80	1 064,0		5 096,0
					-	774,0	1,0	-	-			0,00
1872	409	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2,80	8 398,0		23 514,40	-	33 592,0		23 514,4
					-			-	-			0,00
1873	410	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2,80	3 901,0		10 922,80	-	15 604,0		10 922,8
					-			-	-			0,00
1874	411	6116-0605-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм	шт.	2,80	12 520,0	1 259,0	35 056,00	3 525,20	1 384,0		35 056,0
					-	10 915,0	302,0	-	-			0,00
1875	412	242-404-0309 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2,80	94 109,0		263 505,20	-	376 436,0		263 505,2
					-			-	-			0,00
1876	413	6116-0605-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	1,40	8 428,0	859,0	11 799,20	1 202,60	274,0		11 799,2
					-	7 432,0	242,0	-	-			0,00
1877	414	242-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1,40	59 756,0		83 658,40	-	119 512,0		83 658,4
					-			-	-			0,00
1878	415	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1,40	5 706,0	499,0	7 988,40	698,60	196,0		7 988,4
					-	5 109,0	134,0	-	-			0,00
1879	416	242-404-0805 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1,40	28 637,0		40 091,80	-	57 274,0		40 091,8
					-			-	-			0,00
1880	417	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4,20	19 252,0	726,0	80 858,40	3 049,20	13 212,0		80 858,4
					-	16 324,0	148,0	-	-			0,00
1881	418	242-304-1105 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2,10	162 731,0		341 735,10	-	488 193,0		341 735,1
					-			-	-			0,00
1882	419	242-304-1103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2,10	80 659,0		169 383,90	-	241 977,0		169 383,9
					-			-	-			0,00
1883	420	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4,20	4 864,0		20 428,80	-	29 184,0		20 428,8
					-			-	-			0,00
1884	421	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4,20	3 380,0		14 196,00	-	20 280,0		14 196,0
					-			-	-			0,00
1885	422	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	2,10	1 157,0	6,0	2 429,70	12,60	645,0		2 429,7
					-	936,0	2,0	-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1886	423	242-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2,10 -	6 940,0		14 574,00 -	- -	20 820,0		14 574,0 0,00
1887	424	6116-0602-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 108 мм	шт.	1,40 -	116 215,0 23 972,0	1 017,0 167,0	162 701,00 -	1 423,80 -	182 452,0		162 701,0 0,00
1888	425	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	29,40 -	1 635,0 1 608,0	0,0 0,0	48 069,00 -	- -	1 134,0		48 069,0 0,00
1889	426	245-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	29,40 -	4 290,0		126 126,00 -	- -	180 180,0		126 126,0 0,00
1890	427	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	29,40 -	1 797,0		52 831,80 -	- -	75 474,0		52 831,8 0,00
1891	428	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	7,70 -	2 214,0 2 112,0	0,0 0,0	17 047,80 -	- -	1 122,0		17 047,8 0,00
1892	429	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	7,70 -	5 844,0		44 998,80 -	- -	64 284,0		44 998,8 0,00
1893	430	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	25,20 -	5 453,0 5 264,0	50,0 3,0	137 415,60 -	1 260,00 -	5 004,0		137 415,6 0,00
1894	431	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	25,20 -	3 617,0		91 148,40 -	- -	130 212,0		91 148,4 0,00
1895	432	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	8,40 -	5 447,0 5 262,0	49,0 3,0	45 754,80 -	411,60 -	1 632,0		45 754,8 0,00
1896	433	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	8,40 -	2 679,0		22 503,60 -	- -	32 148,0		22 503,6 0,00
1897	434	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	8,40 -	5 447,0 5 262,0	49,0 3,0	45 754,80 -	411,60 -	1 632,0		45 754,8 0,00
1898	435	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	8,40 -	2 240,0		18 816,00 -	- -	26 880,0		18 816,0 0,00
1899	436	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	16,80 -	2 543,0 2 452,0	19,0 4,0	42 722,40 -	319,20 -	1 728,0		42 722,4 0,00
1900	437	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	8,40 -	1 102,0		9 256,80 -	- -	13 224,0		9 256,8 0,00
1901	438	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	8,40 -	613,0		5 149,20 -	- -	7 356,0		5 149,2 0,00
1902	439	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	16,80 -	438,0 433,0	2,0 0,0	7 358,40 -	33,60 -	72,0		7 358,4 0,00
1903	440	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	42,00 -	445,0 433,0	2,0 0,0	18 690,00 -	84,00 -	600,0		18 690,0 0,00
1904	441	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	58,80 -	2 219,0 1 533,0	257,0 88,0	130 477,20 -	15 111,60 -	36 036,0		130 477,2 0,00
1905	442	234-303-0323 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	27,72 -	1 719,0		47 650,68 -	- -	68 072,0		47 650,68 0,00
1906	443	234-303-0321 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	9,24 -	1 206,0		11 143,44 -	- -	15 919,0		11 143,44 0,00
1907	444	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	9,24 -	925,0		8 547,00 -	- -	12 210,0		8 547,0 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1908	445	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	9,24 -	470,0		4 342,80 -	- -	6 204,0		4 342,8 0,00
1909	446	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	9,24 -	388,0		3 585,12 -	- -	5 122,0		3 585,12 0,00
1910	447	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	20,30 -	293,0 222,0	4,0 0,0	5 947,90 -	81,20 -	1 943,0		5 947,9 0,00
1911	448	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	20,30 -	292,0 97,0	6,0 1,0	5 927,60 -	121,80 -	5 481,0		5 927,6 0,00
1912	449	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	156,80 -	708,0		111 014,40 -	- -	158 592,0		111 014,4 0,00
			ИТОГО по смете Э30553: Отпление, вентиляция [2-01-04-05]		-			-	-	58 978 773,0	0,0	0,0
					-			-	-	13 890 036,0	0,0	0,00
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30563: Электроснабжение и электрооборудование [2-01-04-06]		-			-	-			0,00
1913	1	6119-0602-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 50 кг//55 кг	шт.	0,70 -	39 137,0 35 068,0	2 132,0 693,0	27 395,90 -	1 492,40 -	1 937,0		27 395,9 0,00
1914	2	247-201-0842 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.6.4-0 У2 IP54	шт.	0,70 -	122 900,0		86 030,00 -	- -	122 900,0		86 030,0 0,00
1915	3	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	4,20 -	9 100,0 8 637,0	266,0 85,0	38 220,00 -	1 117,20 -	1 182,0		38 220,0 0,00
1916	4	247-302-0420 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 30 300/5А 5ВА	шт.	4,20 -	8 615,0		36 183,00 -	- -	51 690,0		36 183,0 0,00
1917	5	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание,однофазного	шт.	1,40 -	2 778,0 2 481,0	255,0 83,0	3 889,20 -	357,00 -	84,0		3 889,2 0,00
1918	6	247-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4У-Э720 R TX IP II RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А),20 мА,класс точности 1	шт.	1,40 -	117 466,0		164 452,40 -	- -	234 932,0		164 452,4 0,00
1919	7	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1,40 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	10 547,60 -	- -	38,0		10 547,6 0,00
1920	8	247-204-9005 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика С (R) 1P 6A 4.5kA	шт.	1,40 -	811,0		1 135,40 -	- -	1 622,0		1 135,4 0,00
1921	9	247-216-0801 *РСНБ РК 2022*	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная,D 22 мм LED 220В	шт.	4,20 -	623,0		2 616,60 -	- -	3 738,0		2 616,6 0,00
1922	10	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	0,70 -	64 288,0 42 292,0	2 194,0 704,0	45 001,60 -	1 535,80 -	19 802,0		45 001,6 0,00
1923	11	Перечень п.51	Распределительное устройство 1, 200А, 800 х 1700 х 450 мм		0,70 -	501 000,0		350 700,00 -	- -	501 000,0		350 700,0 0,00
1924	12	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	0,70 -	64 288,0 42 292,0	2 194,0 704,0	45 001,60 -	1 535,80 -	19 802,0		45 001,6 0,00
1925	13	Перечень п.51.2	Распределительное устройство 2, 200А, 800 х 1700 х 450 мм		0,70 -	525 000,0		367 500,00 -	- -	525 000,0		367 500,0 0,00
1926	14	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	0,70 -	64 288,0 42 292,0	2 194,0 704,0	45 001,60 -	1 535,80 -	19 802,0		45 001,6 0,00
1927	15	Перечень п.52	Устройство автоматического ввода резерва,63А,750 х 1000 х 300 мм		0,70 -	185 000,0		129 500,00 -	- -	185 000,0		129 500,0 0,00
1928	16	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	0,70 -	64 288,0 42 292,0	2 194,0 704,0	45 001,60 -	1 535,80 -	19 802,0		45 001,6 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1929	17	Перечень п.52	Устройство автоматического ввода резерва,63А,750 х 1000 х 300 мм		0,70	185 000,0		129 500,00	-			129 500,0
					-			-	-	185 000,0		0,00
1930	18	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного		0,70	64 288,0	2 194,0	45 001,60	1 535,80	19 802,0		45 001,6
				шт.	-	42 292,0	704,0	-	-			0,00
1931	19	Перечень п.53	Распределительное устройство 63А,800 х 1700 х 450 мм		0,70	156 000,0		109 200,00	-			109 200,0
					-			-	-	156 000,0		0,00
1932	20	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг		0,70	15 721,0	184,0	11 004,70	128,80	1 937,0		11 004,7
				шт.	-	13 600,0	58,0	-	-			0,00
1933	21	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 24з-0 У2 IP54		0,70	16 762,0		11 733,40	-	16 762,0		11 733,4
				шт.	-			-	-			0,00
1934	22	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		8,40	7 534,0	0,0	63 285,60	-	228,0		63 285,6
				шт.	-	7 515,0	0,0	-	-			0,00
1935	23	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А		0,70	2 370,0		1 659,00	-	2 370,0		1 659,0
				шт.	-			-	-			0,00
1936	24	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"		7,70	568,0		4 373,60	-	6 248,0		4 373,6
				шт.	-			-	-			0,00
1937	25	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг		0,70	15 721,0	184,0	11 004,70	128,80	1 937,0		11 004,7
				шт.	-	13 600,0	58,0	-	-			0,00
1938	26	247-201-0121 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 48з-0 У2 IP54		0,70	25 305,0		17 713,50	-	25 305,0		17 713,5
				шт.	-			-	-			0,00
1939	27	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		9,80	7 534,0	0,0	73 833,20	-	266,0		73 833,2
				шт.	-	7 515,0	0,0	-	-			0,00
1940	28	247-204-2529 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А		0,70	2 824,0		1 976,80	-	2 824,0		1 976,8
				шт.	-			-	-			0,00
1941	29	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1,40	1 768,0		2 475,20	-	3 536,0		2 475,2
				шт.	-			-	-			0,00
1942	30	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"		0,70	563,0		394,10	-	563,0		394,1
				шт.	-			-	-			0,00
1943	31	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		2,10	1 919,0		4 029,90	-	5 757,0		4 029,9
				шт.	-			-	-			0,00
1944	32	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		1,40	1 805,0		2 527,00	-	3 610,0		2 527,0
				шт.	-			-	-			0,00
1945	33	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		0,70	522,0		365,40	-	522,0		365,4
				шт.	-			-	-			0,00
1946	34	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"		1,40	567,0		793,80	-	1 134,0		793,8
				шт.	-			-	-			0,00
1947	35	247-204-0753 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"		1,40	2 018,0		2 825,20	-	4 036,0		2 825,2
				шт.	-			-	-			0,00
1948	36	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг		0,70	13 663,0	184,0	9 564,10	128,80	1 937,0		9 564,1
				шт.	-	11 542,0	58,0	-	-			0,00
1949	37	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54		0,70	13 356,0		9 349,20	-	13 356,0		9 349,2
				шт.	-			-	-			0,00
1950	38	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		3,50	7 534,0	0,0	26 369,00	-	95,0		26 369,0
				шт.	-	7 515,0	0,0	-	-			0,00
1951	39	247-204-2525 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А		0,70	2 259,0		1 581,30	-	2 259,0		1 581,3
				шт.	-			-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1952	40	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	0,70 -	1 768,0		1 237,60 -	- -	1 768,0		1 237,6 0,00
1953	41	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	0,70 -	1 829,0		1 280,30 -	- -	1 829,0		1 280,3 0,00
1954	42	247-204-0716 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1,40 -	615,0		861,00 -	- -	1 230,0		861,0 0,00
1955	43	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	0,70 -	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	9 564,10 -	128,80 -	1 937,0		9 564,1 0,00
1956	44	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	0,70 -	13 356,0		9 349,20 -	- -	13 356,0		9 349,2 0,00
1957	45	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3,50 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	26 369,00 -	- -	95,0		26 369,0 0,00
1958	46	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	0,70 -	2 370,0		1 659,00 -	- -	2 370,0		1 659,0 0,00
1959	47	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1,40 -	1 829,0		2 560,60 -	- -	3 658,0		2 560,6 0,00
1960	48	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1,40 -	568,0		795,20 -	- -	1 136,0		795,2 0,00
1961	49	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	0,70 -	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	11 004,70 -	128,80 -	1 937,0		11 004,7 0,00
1962	50	247-201-0120 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	0,70 -	22 776,0		15 943,20 -	- -	22 776,0		15 943,2 0,00
1963	51	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	9,10 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	68 559,40 -	- -	247,0		68 559,4 0,00
1964	52	247-204-2524 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	0,70 -	2 259,0		1 581,30 -	- -	2 259,0		1 581,3 0,00
1965	53	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	0,70 -	1 768,0		1 237,60 -	- -	1 768,0		1 237,6 0,00
1966	54	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	0,70 -	1 805,0		1 263,50 -	- -	1 805,0		1 263,5 0,00
1967	55	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	0,70 -	522,0		365,40 -	- -	522,0		365,4 0,00
1968	56	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3,50 -	1 829,0		6 401,50 -	- -	9 145,0		6 401,5 0,00
1969	57	247-204-0753 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1,40 -	2 018,0		2 825,20 -	- -	4 036,0		2 825,2 0,00
1970	58	247-217-3602 *СпрСЦ 09.2024*	Расцепитель для выключателя автоматического (1) OVT-X1 для NXB-63 (R),максимального напряжения	шт.	0,70 -	6 144,0		4 300,80 -	- -	6 144,0		4 300,8 0,00
1971	59	247-204-9005 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика С (R) 1Р 6А 4.5kA	шт.	0,70 -	811,0		567,70 -	- -	811,0		567,7 0,00
1972	60	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	0,70 -	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	9 564,10 -	128,80 -	1 937,0		9 564,1 0,00
1973	61	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	0,70 -	13 356,0		9 349,20 -	- -	13 356,0		9 349,2 0,00
1974	62	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		2,80	7 534,0	0,0	21 095,20	-	76,0		21 095,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.	-	7 515,0	0,0	-	-			0,00
1975	63	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А		0,70	2 259,0		1 581,30	-	2 259,0		1 581,3
				шт.	-			-	-			0,00
1976	64	247-204-0714 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"		2,10	608,0		1 276,80	-	1 824,0		1 276,8
				шт.	-			-	-			0,00
1977	65	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг		0,70	15 721,0	184,0	11 004,70	128,80	1 937,0		11 004,7
				шт.	-	13 600,0	58,0	-	-			0,00
1978	66	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 24з-0 У2 IP54		0,70	16 762,0		11 733,40	-	16 762,0		11 733,4
				шт.	-			-	-			0,00
1979	67	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		8,40	7 534,0	0,0	63 285,60	-	228,0		63 285,6
				шт.	-	7 515,0	0,0	-	-			0,00
1980	68	247-204-2520 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А/10А		0,70	2 315,0		1 620,50	-	2 315,0		1 620,5
				шт.	-			-	-			0,00
1981	69	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"		7,70	568,0		4 373,60	-	6 248,0		4 373,6
				шт.	-			-	-			0,00
1982	70	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг		0,70	15 721,0	184,0	11 004,70	128,80	1 937,0		11 004,7
				шт.	-	13 600,0	58,0	-	-			0,00
1983	71	247-201-0118 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 18з-0 У2 IP54		0,70	15 586,0		10 910,20	-	15 586,0		10 910,2
				шт.	-			-	-			0,00
1984	72	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		3,50	7 534,0	0,0	26 369,00	-	95,0		26 369,0
				шт.	-	7 515,0	0,0	-	-			0,00
1985	73	247-204-2525 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А		0,70	2 259,0		1 581,30	-	2 259,0		1 581,3
				шт.	-			-	-			0,00
1986	74	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1,40	1 919,0		2 686,60	-	3 838,0		2 686,6
				шт.	-			-	-			0,00
1987	75	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		0,70	1 805,0		1 263,50	-	1 805,0		1 263,5
				шт.	-			-	-			0,00
1988	76	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"		0,70	568,0		397,60	-	568,0		397,6
				шт.	-			-	-			0,00
1989	77	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг		0,70	15 721,0	184,0	11 004,70	128,80	1 937,0		11 004,7
				шт.	-	13 600,0	58,0	-	-			0,00
1990	78	247-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31		0,70	19 171,0		13 419,70	-	19 171,0		13 419,7
				шт.	-			-	-			0,00
1991	79	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		14,00	7 534,0	0,0	105 476,00	-	380,0		105 476,0
				шт.	-	7 515,0	0,0	-	-			0,00
1992	80	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А		0,70	2 259,0		1 581,30	-	2 259,0		1 581,3
				шт.	-			-	-			0,00
1993	81	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		13,30	3 982,0		52 960,60	-	75 658,0		52 960,6
				шт.	-			-	-			0,00
1994	82	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг		4,20	13 663,0	184,0	57 384,60	772,80	11 622,0		57 384,6
				шт.	-	11 542,0	58,0	-	-			0,00
1995	83	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31		4,20	11 094,0		46 594,80	-	66 564,0		46 594,8
				шт.	-			-	-			0,00
1996	84	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		21,00	7 534,0	0,0	158 214,00	-	570,0		158 214,0
				шт.	-	7 515,0	0,0	-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1997	85	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	4,20 -	2 259,0		9 487,80 -	- -	13 554,0		9 487,8 0,00
1998	86	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	16,80 -	3 982,0		66 897,60 -	- -	95 568,0		66 897,6 0,00
1999	87	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	0,70 -	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	11 004,70 -	128,80 -	1 937,0		11 004,7 0,00
2000	88	247-201-0121 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54	шт.	0,70 -	25 305,0		17 713,50 -	- -	25 305,0		17 713,5 0,00
2001	89	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4,20 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	31 642,80 -	- -	114,0		31 642,8 0,00
2002	90	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	0,70 -	2 259,0		1 581,30 -	- -	2 259,0		1 581,3 0,00
2003	91	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3,50 -	3 982,0		13 937,00 -	- -	19 910,0		13 937,0 0,00
2004	92	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	0,70 -	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	9 564,10 -	128,80 -	1 937,0		9 564,1 0,00
2005	93	247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,70 -	13 577,0		9 503,90 -	- -	13 577,0		9 503,9 0,00
2006	94	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	7,00 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	52 738,00 -	- -	190,0		52 738,0 0,00
2007	95	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	0,70 -	2 259,0		1 581,30 -	- -	2 259,0		1 581,3 0,00
2008	96	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6,30 -	3 982,0		25 086,60 -	- -	35 838,0		25 086,6 0,00
2009	97	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	0,70 -	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	9 564,10 -	128,80 -	1 937,0		9 564,1 0,00
2010	98	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,70 -	11 300,0		7 910,00 -	- -	11 300,0		7 910,0 0,00
2011	99	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2,80 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	21 095,20 -	- -	76,0		21 095,2 0,00
2012	100	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	0,70 -	2 370,0		1 659,00 -	- -	2 370,0		1 659,0 0,00
2013	101	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2,10 -	568,0		1 192,80 -	- -	1 704,0		1 192,8 0,00
2014	102	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	0,70 -	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	9 564,10 -	128,80 -	1 937,0		9 564,1 0,00
2015	103	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,70 -	11 094,0		7 765,80 -	- -	11 094,0		7 765,8 0,00
2016	104	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4,90 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	36 916,60 -	- -	133,0		36 916,6 0,00
2017	105	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	0,70 -	2 259,0		1 581,30 -	- -	2 259,0		1 581,3 0,00
2018	106	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2,10 -	567,0		1 190,70 -	- -	1 701,0		1 190,7 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2019	107	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2,10 -	3 982,0		8 362,20 -	- -	11 946,0		8 362,2 0,00
2020	108	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	0,70 -	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	9 564,10 -	128,80 -	1 937,0		9 564,1 0,00
2021	109	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,70 -	11 094,0		7 765,80 -	- -	11 094,0		7 765,8 0,00
2022	110	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4,20 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	31 642,80 -	- -	114,0		31 642,8 0,00
2023	111	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	0,70 -	2 259,0		1 581,30 -	- -	2 259,0		1 581,3 0,00
2024	112	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1,40 -	567,0		793,80 -	- -	1 134,0		793,8 0,00
2025	113	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2,10 -	3 982,0		8 362,20 -	- -	11 946,0		8 362,2 0,00
2026	114	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	0,70 -	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	9 564,10 -	128,80 -	1 937,0		9 564,1 0,00
2027	115	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,70 -	11 094,0		7 765,80 -	- -	11 094,0		7 765,8 0,00
2028	116	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4,20 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	31 642,80 -	- -	114,0		31 642,8 0,00
2029	117	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	0,70 -	2 259,0		1 581,30 -	- -	2 259,0		1 581,3 0,00
2030	118	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1,40 -	567,0		793,80 -	- -	1 134,0		793,8 0,00
2031	119	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2,10 -	3 982,0		8 362,20 -	- -	11 946,0		8 362,2 0,00
2032	120	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	0,70 -	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	9 564,10 -	128,80 -	1 937,0		9 564,1 0,00
2033	121	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,70 -	11 094,0		7 765,80 -	- -	11 094,0		7 765,8 0,00
2034	122	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6,30 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	47 464,20 -	- -	171,0		47 464,2 0,00
2035	123	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	0,70 -	2 259,0		1 581,30 -	- -	2 259,0		1 581,3 0,00
2036	124	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2,10 -	567,0		1 190,70 -	- -	1 701,0		1 190,7 0,00
2037	125	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3,50 -	3 982,0		13 937,00 -	- -	19 910,0		13 937,0 0,00
2038	126	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	0,70 -	19 313,0 16 174,0	369,0 116,0	13 519,10 -	258,30 -	2 770,0		13 519,1 0,00
2039	127	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,70 -	11 094,0		7 765,80 -	- -	11 094,0		7 765,8 0,00
2040	128	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4,20 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	31 642,80 -	- -	114,0		31 642,8 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2041	129	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	0,70 -	2 259,0		1 581,30	-	2 259,0		1 581,3 0,00
2042	130	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1,40 -	567,0		793,80	-	1 134,0		793,8 0,00
2043	131	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2,10 -	3 982,0		8 362,20	-	11 946,0		8 362,2 0,00
2044	132	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	0,70 -	19 313,0 16 174,0	369,0 116,0	13 519,10 -	258,30 -	2 770,0		13 519,1 0,00
2045	133	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,70 -	11 094,0		7 765,80 -	- -	11 094,0		7 765,8 0,00
2046	134	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4,90 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	36 916,60 -	- -	133,0		36 916,6 0,00
2047	135	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	0,70 -	2 259,0		1 581,30 -	- -	2 259,0		1 581,3 0,00
2048	136	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1,40 -	567,0		793,80 -	- -	1 134,0		793,8 0,00
2049	137	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2,80 -	3 982,0		11 149,60 -	- -	15 928,0		11 149,6 0,00
2050	138	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	0,70 -	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	9 564,10 -	128,80 -	1 937,0		9 564,1 0,00
2051	139	247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,70 -	13 577,0		9 503,90 -	- -	13 577,0		9 503,9 0,00
2052	140	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	8,40 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	63 285,60 -	- -	228,0		63 285,6 0,00
2053	141	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	0,70 -	2 259,0		1 581,30 -	- -	2 259,0		1 581,3 0,00
2054	142	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2,80 -	567,0		1 587,60 -	- -	2 268,0		1 587,6 0,00
2055	143	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4,90 -	3 982,0		19 511,80 -	- -	27 874,0		19 511,8 0,00
2056	144	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	0,70 -	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	9 564,10 -	128,80 -	1 937,0		9 564,1 0,00
2057	145	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,70 -	11 094,0		7 765,80 -	- -	11 094,0		7 765,8 0,00
2058	146	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6,30 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	47 464,20 -	- -	171,0		47 464,2 0,00
2059	147	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	0,70 -	2 259,0		1 581,30 -	- -	2 259,0		1 581,3 0,00
2060	148	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2,10 -	567,0		1 190,70 -	- -	1 701,0		1 190,7 0,00
2061	149	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3,50 -	3 982,0		13 937,00 -	- -	19 910,0		13 937,0 0,00
2062	150	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	0,70 -	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	9 564,10 -	128,80 -	1 937,0		9 564,1 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2063	151	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,70 -	11 094,0		7 765,80 -	- -	11 094,0		7 765,8 0,00
2064	152	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6,30 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	47 464,20 -	- -	171,0		47 464,2 0,00
2065	153	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	0,70 -	2 259,0		1 581,30 -	- -	2 259,0		1 581,3 0,00
2066	154	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2,10 -	567,0		1 190,70 -	- -	1 701,0		1 190,7 0,00
2067	155	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3,50 -	3 982,0		13 937,00 -	- -	19 910,0		13 937,0 0,00
2068	156	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	0,70 -	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	9 564,10 -	128,80 -	1 937,0		9 564,1 0,00
2069	157	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,70 -	11 300,0		7 910,00 -	- -	11 300,0		7 910,0 0,00
2070	158	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3,50 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	26 369,00 -	- -	95,0		26 369,0 0,00
2071	159	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	0,70 -	2 370,0		1 659,00 -	- -	2 370,0		1 659,0 0,00
2072	160	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2,80 -	567,0		1 587,60 -	- -	2 268,0		1 587,6 0,00
2073	161	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	0,70 -	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	9 564,10 -	128,80 -	1 937,0		9 564,1 0,00
2074	162	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,70 -	11 300,0		7 910,00 -	- -	11 300,0		7 910,0 0,00
2075	163	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2,80 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	21 095,20 -	- -	76,0		21 095,2 0,00
2076	164	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	0,70 -	2 370,0		1 659,00 -	- -	2 370,0		1 659,0 0,00
2077	165	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2,10 -	567,0		1 190,70 -	- -	1 701,0		1 190,7 0,00
2078	166	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	0,70 -	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	9 564,10 -	128,80 -	1 937,0		9 564,1 0,00
2079	167	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,70 -	11 300,0		7 910,00 -	- -	11 300,0		7 910,0 0,00
2080	168	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2,80 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	21 095,20 -	- -	76,0		21 095,2 0,00
2081	169	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	0,70 -	2 370,0		1 659,00 -	- -	2 370,0		1 659,0 0,00
2082	170	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2,10 -	567,0		1 190,70 -	- -	1 701,0		1 190,7 0,00
2083	171	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	424,90 -	2 740,0 2 608,0	13,0 5,0	1 164 226,00 -	5 523,70 -	72 233,0		1 164 226,0 0,00
2084	172	6119-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка бра с плафонами,количество ламп до 2 шт.	шт.	0,70 -	4 657,0 3 152,0	207,0 68,0	3 259,90 -	144,90 -	1 298,0		3 259,9 0,00
2085	173	247-102-2463 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения ARS/S UNI LED,мощность 30 Вт,степень защиты IP20		103,60	75 559,0		7 827 912,40	-	11 182 732,0		7 827 912,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.	-			-	-			0,00
2086	174	247-102-2469 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595,мощность 46 Вт,степень защиты IP20		127,40	65 349,0		8 325 462,60	-	11 893 518,0		8 325 462,6
				шт.	-			-	-			0,00
2087	175	247-102-2466 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 300,мощность 18 Вт,степень защиты IP20		36,40	49 794,0		1 812 501,60	-	2 589 288,0		1 812 501,6
				шт.	-			-	-			0,00
2088	176	247-102-2157 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC LED 407C NW,CW T IP65,мощность 25 Вт		92,40	43 863,0		4 052 941,20	-	5 789 916,0		4 052 941,2
				шт.	-			-	-			0,00
2089	177	247-102-0324 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 13,мощность 12 Вт,степень защиты IP65		65,10	43 778,0		2 849 947,80	-	4 071 354,0		2 849 947,8
				шт.	-			-	-			0,00
2090	178	247-102-2402 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения ACQUA 06,мощность 8 Вт,степень защиты IP54/IP20		0,70	31 416,0		21 991,20	-	31 416,0		21 991,2
				шт.	-			-	-			0,00
2091	179	247-104-2502 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м,IP 54		2,80	7 781,0		21 786,80	-	31 124,0		21 786,8
				шт.	-			-	-			0,00
2092	180	247-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8,600,мощность 9 Вт,IP 20		2,80	2 621,0		7 338,80	-	10 484,0		7 338,8
				шт.	-			-	-			0,00
2093	181	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного		38,50	3 697,0	54,0	142 334,50	2 079,00	1 155,0		142 334,5
				шт.	-	3 622,0	17,0	-	-			0,00
2094	182	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"		25,20	1 379,0		34 750,80	-	49 644,0		34 750,8
				шт.	-			-	-			0,00
2095	183	248-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо"		9,10	1 379,0		12 548,90	-	17 927,0		12 548,9
				шт.	-			-	-			0,00
2096	184	248-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка влево"		4,20	1 379,0		5 791,80	-	8 274,0		5 791,8
				шт.	-			-	-			0,00
2097	185	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке		7,00	1 425,0	1,0	9 975,00	7,00	480,0		9 975,0
				шт.	-	1 376,0	0,0	-	-			0,00
2098	186	247-103-3604 *СпрСЦ 09.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А		7,00	2 377,0		16 639,00	-	23 770,0		16 639,0
				шт.	-			-	-			0,00
2099	187	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования		2,80	7 835,0	515,0	21 938,00	1 442,00	96,0		21 938,0
				шт.	-	7 296,0	166,0	-	-			0,00
2100	188	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30		2,80	18 902,0		52 925,60	-	75 608,0		52 925,6
				шт.	-			-	-			0,00
2101	189	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022*	Патроны настенные или потолочные.Установка		2,10	2 218,0	39,0	4 657,80	81,90	177,0		4 657,8
				шт.	-	2 120,0	13,0	-	-			0,00
2102	190	247-213-0307 *СпрСЦ 09.2024*	Патрон из термостойкого пластика,степень защиты IP20 настенный,тип цоколя Е27,60Вт,230В.		2,10	863,0		1 812,30	-	2 589,0		1 812,3
				шт.	-			-	-			0,00
2103	191	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке		368,20	1 382,0	1,0	508 852,40	368,20	2 630,0		508 852,4
				шт.	-	1 376,0	0,0	-	-			0,00
2104	192	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке		24,50	1 223,0	1,0	29 963,50	24,50	560,0		29 963,5
				шт.	-	1 206,0	0,0	-	-			0,00
2105	193	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20		121,80	478,0		58 220,40	-	83 172,0		58 220,4
				шт.	-			-	-			0,00
2106	194	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20		73,50	536,0		39 396,00	-	56 280,0		39 396,0
				шт.	-			-	-			0,00
2107	195	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20		11,90	582,0		6 925,80	-	9 894,0		6 925,8
				шт.	-			-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2108	196	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	4,90 -	613,0		3 003,70 -	- -	4 291,0		3 003,7 0,00
2109	197	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44	шт.	14,70 -	434,0		6 379,80 -	- -	9 114,0		6 379,8 0,00
2110	198	247-212-0210 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44	шт.	9,80 -	477,0		4 674,60 -	- -	6 678,0		4 674,6 0,00
2111	199	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	110,60 -	768,0		84 940,80 -	- -	121 344,0		84 940,8 0,00
2112	200	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30,80 -	613,0		18 880,40 -	- -	26 972,0		18 880,4 0,00
2113	201	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	14,70 -	846,0		12 436,20 -	- -	17 766,0		12 436,2 0,00
2114	202	243-905-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	351,40 -	226,0		79 416,40 -	- -	113 452,0		79 416,4 0,00
2115	203	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44	шт.	511,00 -	485,0		247 835,00 -	- -	354 050,0		247 835,0 0,00
2116	204	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	170,80 -	1 095,0		187 026,00 -	- -	267 180,0		187 026,0 0,00
2117	205	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	7 465,50 -	974,0 943,0	3,0 0,0	7 271 397,00 -	22 396,50 -	298 620,0		7 271 397,0 0,00
2118	206	6119-0301-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной,диаметр до 63 мм	м	30,10 -	1 378,0 1 342,0	10,0 1,0	41 477,80 -	301,00 -	1 118,0		41 477,8 0,00
2119	207	241-207-1702 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	838,50 -	140,0		117 390,28 -	- -	167 700,0		117 390,28 0,00
2120	208	241-207-1703 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	805,27 -	204,0		164 275,69 -	- -	234 680,0		164 275,692 0,00
2121	209	241-207-1704 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	248,16 -	303,0		75 191,57 -	- -	107 417,0		75 191,571 0,00
2122	210	241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	102,52 -	438,0		44 901,57 -	- -	64 145,0		44 901,57 0,00
2123	211	241-207-1706 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 50 мм	м	48,08 -	548,0		26 345,65 -	- -	37 637,0		26 345,648 0,00
2124	212	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	30,40 -	1 391,0		42 287,79 -	- -	60 411,0		42 287,791 0,00
2125	213	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной,диаметр до 63 мм	м	2,10 -	2 060,0 1 999,0	11,0 1,0	4 326,00 -	23,10 -	150,0		4 326,0 0,00
2126	214	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	8,48 -	88,0		746,59 -	- -	1 067,0		746,592 0,00
2127	215	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	12,73 -	111,0		1 412,59 -	- -	2 018,0		1 412,586 0,00
2128	216	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	16,97 -	172,0		2 918,50 -	- -	4 169,0		2 918,496 0,00
2129	217	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	31,82 -	239,0		7 603,79 -	- -	10 863,0		7 603,785 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2130	**218**	**241-207-0206** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	**м**	**19,09** **-**	**331,0**		**6 318,46** **-**	**-** **-**	**9 026,0**		**6 318,459** **0,00**
2131	**219**	**241-207-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм**	**м**	**8,48** **-**	**431,0**		**3 656,60** **-**	**-** **-**	**5 224,0**		**3 656,604** **0,00**
2132	**220**	**241-207-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**2,12** **-**	**6 377,0**		**13 525,62** **-**	**-** **-**	**19 322,0**		**13 525,617** **0,00**
2133	**221**	**243-107-2502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**2 380,00** **-**	**469,0**		**1 116 220,00** **-**	**-** **-**	**1 594 600,0**		**1 116 220,0** **0,00**
2134	**222**	**243-107-2503** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**1 689,80** **-**	**730,0**		**1 233 554,00** **-**	**-** **-**	**1 762 220,0**		**1 233 554,0** **0,00**
2135	**223**	**243-107-2504** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-0,66**	**м**	**185,50** **-**	**1 164,0**		**215 922,00** **-**	**-** **-**	**308 460,0**		**215 922,0** **0,00**
2136	**224**	**243-107-2506** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 (ок)-0,66**	**м**	**102,90** **-**	**2 771,0**		**285 135,90** **-**	**-** **-**	**407 337,0**		**285 135,9** **0,00**
2137	**225**	**243-107-2505** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 (ок)-0,66**	**м**	**47,60** **-**	**1 688,0**		**80 348,80** **-**	**-** **-**	**114 784,0**		**80 348,8** **0,00**
2138	**226**	**243-107-2702** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**224,00** **-**	**609,0**		**136 416,00** **-**	**-** **-**	**194 880,0**		**136 416,0** **0,00**
2139	**227**	**243-107-2901** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**250,60** **-**	**771,0**		**193 212,60** **-**	**-** **-**	**276 018,0**		**193 212,6** **0,00**
2140	**228**	**243-107-2902** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**197,40** **-**	**1 200,0**		**236 880,00** **-**	**-** **-**	**338 400,0**		**236 880,0** **0,00**
2141	**229**	**243-107-2903** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**100,10** **-**	**1 877,0**		**187 887,70** **-**	**-** **-**	**268 411,0**		**187 887,7** **0,00**
2142	**230**	**243-107-2904** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66**	**м**	**142,80** **-**	**2 738,0**		**390 986,40** **-**	**-** **-**	**558 552,0**		**390 986,4** **0,00**
2143	**231**	**243-107-2905** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-0,66**	**м**	**101,50** **-**	**4 531,0**		**459 896,50** **-**	**-** **-**	**656 995,0**		**459 896,5** **0,00**
2144	**232**	**243-107-2906** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (ок)-0,66**	**м**	**47,60** **-**	**7 173,0**		**341 434,80** **-**	**-** **-**	**487 764,0**		**341 434,8** **0,00**
2145	**233**	**243-108-2501** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**1 526,00** **-**	**643,0**		**981 218,00** **-**	**-** **-**	**1 401 740,0**		**981 218,0** **0,00**
2146	**234**	**243-108-2503** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х4 (ок)-0,66**	**м**	**67,20** **-**	**1 361,0**		**91 459,20** **-**	**-** **-**	**130 656,0**		**91 459,2** **0,00**
2147	**235**	**243-108-2802** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х2,5 (ок)-1**	**м**	**147,00** **-**	**1 221,0**		**179 487,00** **-**	**-** **-**	**256 410,0**		**179 487,0** **0,00**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2148	236	243-108-2901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	56,00 -	980,0		54 880,00 -	- -	78 400,0		54 880,0 0,00
2149	237	243-108-2902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x2,5 (ок)-0,66	м	54,60 -	1 436,0		78 405,60 -	- -	112 008,0		78 405,6 0,00
2150	238	243-108-2903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	104,30 -	2 164,0		225 705,20 -	- -	322 436,0		225 705,2 0,00
2151	239	243-112-2115 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x70 (мк)-1	м	30,10 -	4 967,0		149 506,70 -	- -	213 581,0		149 506,7 0,00
2152	240	243-112-2106 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x25 (ок)-1	м	10,50 -	1 993,0		20 926,50 -	- -	29 895,0		20 926,5 0,00
2153	241	6401-0201-2811 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,номинальное сечение жил 70,95,120 мм2	шт.	1,40 -	24 959,0 24 407,0	27,0 8,0	34 942,60 -	37,80 -	1 050,0		34 942,6 0,00
2154	242	243-903-5105 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми соединителями со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/5X70-120	шт.	1,40 -	32 527,0		45 537,80 -	- -	65 054,0		45 537,8 0,00
2155	243	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4,90 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	36 916,60 -	- -	133,0		36 916,6 0,00
2156	244	247-208-0202 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960,9 А,в оболочке 380 В/АС-3,IP54	шт.	2,80 -	11 662,0		32 653,60 -	- -	46 648,0		32 653,6 0,00
2157	245	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960,9 А,в оболочке 220 В/АС-3,IP54	шт.	1,40 -	8 718,0		12 205,20 -	- -	17 436,0		12 205,2 0,00
2158	246	247-208-0204 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11260,12 А,в оболочке 380 В/АС-3,IP54	шт.	0,70 -	13 270,0		9 289,00 -	- -	13 270,0		9 289,0 0,00
2159	247	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	98,00 -	1 172,0 1 088,0	60,0 15,0	114 856,00 -	5 880,00 -	3 360,0		114 856,0 0,00
2160	248	252-301-1463 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х25мм,(бухта 64м) горячеоцинкованная	м	98,00 -	1 549,0		151 802,00 -	- -	216 860,0		151 802,0 0,00
2161	249	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	294,00 -	1 172,0 1 088,0	60,0 15,0	344 568,00 -	17 640,00 -	10 080,0		344 568,0 0,00
2162	250	252-301-1465 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм,(бухта 40м) горячеоцинкованная	м	294,00 -	5 113,0		1 503 222,00 -	- -	2 147 460,0		1 503 222,0 0,00
2163	251	252-301-1565 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Cu	шт.	126,00 -	3 301,0		415 926,00 -	- -	594 180,0		415 926,0 0,00
2164	252	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	4,20 -	10 753,0 6 120,0	547,0 158,0	45 162,60 -	2 297,40 -	24 516,0		45 162,6 0,00
2165	253	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	11,20 -	5 563,0 4 760,0	448,0 116,0	62 305,60 -	5 017,60 -	5 680,0		62 305,6 0,00
2166	254	252-301-1447 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления с заострением,6м HZ	шт.	11,20 -	49 884,0		558 700,80 -	- -	798 144,0		558 700,8 0,00
2167	255	252-301-1849 *РСНБ РК 2022*	Зажим штырь-полоса-прут Cu	шт.	11,20 -	17 087,0		191 374,40 -	- -	273 392,0		191 374,4 0,00
2168	256	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 8 мм	м	140,00 -	1 371,0 1 156,0	40,0 9,0	191 940,00 -	5 600,00 -	35 000,0		191 940,0 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2169	257	252-301-1476 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 8мм,(бухта 110м) горячеоцикованный	м	140,00 -	708,0		99 120,00 -	- -	141 600,0		99 120,0 0,00
2170	258	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 8 мм	м	693,00 -	1 224,0 1 156,0	40,0 9,0	848 232,00 -	27 720,00 -	27 720,0		848 232,0 0,00
2171	259	252-301-1476 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 8мм,(бухта 110м) горячеоцикованный// д=6 мм	м	693,00 -	708,0		490 644,00 -	- -	700 920,0		490 644,0 0,00
2172	260	252-301-1582 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор.и верт.пов.,L=25мм HZ	шт.	154,00 -	2 302,0		354 508,00 -	- -	506 440,0		354 508,0 0,00
2173	261	247-215-0214 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	0,70 -	30 344,0		21 240,80 -	- -	30 344,0		21 240,8 0,00
2174	262	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из провода медного изолированного,сечение 25 мм2	м	28,00 -	2 736,0 2 652,0	11,0 2,0	76 608,00 -	308,00 -	2 920,0		76 608,0 0,00
2175	263	243-602-0107 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 10 мм2	км	0,03 -	624 646,0		17 490,09 -	- -	24 986,0		17 490,088 0,00
2176	264	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из провода медного изолированного,сечение 25 мм2	м	56,00 -	2 736,0 2 652,0	11,0 2,0	153 216,00 -	616,00 -	5 840,0		153 216,0 0,00
2177	265	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	57,12 -	141,0		8 053,92 -	- -	11 506,0		8 053,92 0,00
2178	266	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной,диаметр до 25 мм	м	63,00 -	1 683,0 1 666,0	6,0 0,0	106 029,00 -	378,00 -	990,0		106 029,0 0,00
2179	267	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	63,00 -	45,0		2 835,00 -	- -	4 050,0		2 835,0 0,00
2180	268	243-902-1002 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	100 шт.	0,28 -	12 908,0		3 614,24 -	- -	5 163,0		3 614,24 0,00
2181	269	245-712-0103 *РСНБ РК 2022*	Терморегуляторы без датчика TPM 2000, электронный	шт.	2,10 -	100 297,0		210 623,70 -	- -	300 891,0		210 623,7 0,00
2182	270	245-712-0304 *РСНБ РК 2022*	Датчики к терморегуляторам TST 01-2,0 температуры	шт.	2,10 -	8 674,0		18 215,40 -	- -	26 022,0		18 215,4 0,00
2183	271	243-403-0221 *РСНБ РК 2022*	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 3050 Вт	м	315,00 -	1 257,0		395 955,00 -	- -	565 650,0		395 955,0 0,00
2184	272	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	0,70 -	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	11 004,70 -	128,80 -	1 937,0		11 004,7 0,00
2185	273	247-201-0120 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	0,70 -	22 776,0		15 943,20 -	- -	22 776,0		15 943,2 0,00
2186	274	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	11,20 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	84 380,80 -	- -	304,0		84 380,8 0,00
2187	275	247-204-7610 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный DVA-6 - характеристика "С" 1P+N 16А 30мА А 6кА "С"	шт.	0,70 -	16 223,0		11 356,10 -	- -	16 223,0		11 356,1 0,00
2188	276	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4,90 -	568,0		2 783,20 -	- -	3 976,0		2 783,2 0,00
2189	277	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	0,70 -	567,0		396,90 -	- -	567,0		396,9 0,00
2190	278	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"		0,70	563,0		394,10	-	563,0		394,1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.	-			-	-			0,00
2191	279	247-208-1219 *РСНБ РК 2022*	Контактор модульный типа HDCH8S 2НО 16А 230В		1,40	4 901,0		6 861,40	-	9 802,0		6 861,4
				шт.	-			-	-			0,00
2192	280	247-208-1223 *РСНБ РК 2022*	Контактор модульный типа HDCH8S 2НО 25А 230В		0,70	4 903,0		3 432,10	-	4 903,0		3 432,1
				шт.	-			-	-			0,00
2193	281	522-101-1059001 *СпрСЦ 09.2024*	Секундомер цифровой TSE-930 /Таймер перекидной(24 ч)		0,70	26 203,0		18 342,10	-			18 342,1
				шт.	-			-	-	26 203,0		0,00
2194	282	247-217-2807 *СпрСЦ 09.2024*	Выключатель автоматический защиты двигателя VMP1-4 2,5-4А типа VIKO		1,40	26 550,0		37 170,00	-	53 100,0		37 170,0
				шт.	-			-	-			0,00
2195	283	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде		38,50	968,0	3,0	37 268,00	115,50	1 210,0		37 268,0
				м	-	943,0	0,0	-	-			0,00
2196	284	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм		34,64	65,0		2 251,80	-	3 217,0		2 251,795
				м	-			-	-			0,00
2197	285	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм		4,24	88,0		373,30	-	533,0		373,296
				м	-			-	-			0,00
2198	286	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66		34,30	555,0		19 036,50	-	27 195,0		19 036,5
				м	-			-	-			0,00
2199	287	243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66		4,20	1 242,0		5 216,40	-	7 452,0		5 216,4
				м	-			-	-			0,00
2200	288	241-221-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм		35,00	5,0		175,00	-	250,0		175,0
				шт.	-			-	-			0,00
2201	289	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм		7,00	5,0		35,00	-	50,0		35,0
				шт.	-			-	-			0,00
2202	290	243-902-0506 *РСНБ РК 2022*	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81,марки НГИ2 1,5-8		1,05	713,0		748,65	-	1 070,0		748,65
				100 шт.	-			-	-			0,00
			ИТОГО по смете Э30563: Электроснабжение и электрооборудование [2-01-04-06]		-			-	-	39 030 917,1	0,0	0,0
					-			-	-	1 589 377,0	0,0	0,00
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30573: Фасадное электроосвещение [2-01-04-07]		-			-	-			0,00
2203	1	6119-0602-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 30 кг		0,70	25 246,0	1 248,0	17 672,20	873,60	2 012,0		17 672,2
				шт.	-	21 986,0	405,0	-	-			0,00
2204	2	247-201-0827 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 4-0 У2 IP54		0,70	46 142,0		32 299,40	-	46 142,0		32 299,4
				шт.	-			-	-			0,00
2205	3	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		2,80	7 534,0	0,0	21 095,20	-	76,0		21 095,2
				шт.	-	7 515,0	0,0	-	-			0,00
2206	4	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		0,70	1 768,0		1 237,60	-	1 768,0		1 237,6
				шт.	-			-	-			0,00
2207	5	247-204-2905 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 10А 10 мА		1,40	7 484,0		10 477,60	-	14 968,0		10 477,6
				шт.	-			-	-			0,00
2208	6	247-204-2805 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 10 мА		0,70	4 562,0		3 193,40	-	4 562,0		3 193,4
				шт.	-			-	-			0,00
2209	7	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного		0,70	6 645,0	255,0	4 651,50	178,50	42,0		4 651,5
				шт.	-	6 348,0	83,0	-	-			0,00
2210	8	247-301-0354 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP,5(7,5) А,3х220/380 В,15 мА,класс точности 0,5		0,70	56 700,0		39 690,00	-	56 700,0		39 690,0
				шт.	-			-	-			0,00
2211	9	6125-0602-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж реле времени программного,тип 2РВМ		0,70	3 684,0	0,0	2 578,80	-	71,0		2 578,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.	-	3 613,0	0,0	-	-			0,00
2212	10	Перечень п.50	Программируемый таймер РТ-10		0,70	26 908,27		18 835,79	-	26 908,0		18 835,789
				шт.	-			-	-			0,00
2213	11	247-103-3604 *СпрСЦ 09.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А /Фотореле с выносным датчиком		0,70	2 377,0		1 663,90	-	2 377,0		1 663,9
				шт.	-			-	-			0,00
2214	12	247-208-0160 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 35012,50 А,400 В/АС-3,1НО,1НЗ		0,70	12 919,0		9 043,30	-	12 919,0		9 043,3
				шт.	-			-	-			0,00
2215	13	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2		2,10	8 099,0	1 019,0	17 007,90	2 139,90	171,0		17 007,9
				шт.	-	7 023,0	332,0	-	-			0,00
2216	14	247-216-0801 *РСНБ РК 2022*	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная,ADDS 22 мм LED 220В /светосигнальная арматура AD22DS		0,70	623,0		436,10	-	623,0		436,1
				шт.	-			-	-			0,00
2217	15	247-212-0401 *РСНБ РК 2022*	Выключатель кнопочный типа ВК-22 ABLF 22 мм 220В/Кнопка APBB 22N Пуск Стоп/		0,70	724,0		506,80	-	724,0		506,8
				шт.	-			-	-			0,00
2218	16	247-206-0206 *РСНБ РК 2022*	Переключатель ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003),типа ПЕ-22 3 фиксированных положений I-O-II удлиненная ручка 1НО+1 /Переключатель режимов ALCLR22/		0,70	1 806,0		1 264,20	-	1 806,0		1 264,2
				шт.	-			-	-			0,00
2219	17	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		0,70	7 534,0	0,0	5 273,80	-	19,0		5 273,8
				шт.	-	7 515,0	0,0	-	-			0,00
2220	18	247-204-6203 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "С" 1Р 3А 6 кА "С"		0,70	2 966,0		2 076,20	-	2 966,0		2 076,2
				шт.	-			-	-			0,00
2221	19	6401-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные. *Производство работ на высоте свыше 8 до 15 м,применяется к ЕСЦ к разделу 6124 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.*		291,90	17 740,0	4 398,0	5 178 306,00	1 283 776,20	1 427 808,0		5 178 306,0
				шт.	-	9 918,0	1 515,0	-	-			0,00
2222	20	247-105-0433 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник уличный настенный типа LI-N-1m-10W,светодиодный,мощность 10 Вт,IP65,размерами 1000х50х30 мм		213,50	16 939,0		3 616 476,50	-	5 166 395,0		3 616 476,5
				шт.	-			-	-			0,00
2223	21	247-103-3905 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник уличный светодиодный линейный LI-ANWW-12,мощность 12 Вт,IP65,1000х40х48,1200 Лм,3000-6000К		78,40	28 511,0		2 235 262,40	-	3 193 232,0		2 235 262,4
				шт.	-			-	-			0,00
2224	22	6401-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные		15,40	16 838,0	4 398,0	259 305,20	67 729,20	75 328,0		259 305,2
				шт.	-	9 016,0	1 515,0	-	-			0,00
2225	23	247-103-4234 *СпрСЦ 09.2024*	Прожектор светодиодный LI-FL15W,мощность 15 Вт,IP66,60х113х127,1500 Лм,2700-6500К		15,40	64 458,0		992 653,20	-	1 418 076,0		992 653,2
				шт.	-			-	-			0,00
2226	24	6125-0901-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж конструкций для установки приборов, масса до 2 кг		8,40	4 196,0	572,0	35 246,40	4 804,80	11 016,0		35 246,4
				шт.	-	2 706,0	206,0	-	-			0,00
2227	25	247-107-0201 *СпрСЦ 09.2024*	Комплектующие для светильников фасадного освещения LED Transformer 300W 24V/220-240V блок питания для прожекторов BCP,IP67		8,40	38 604,0		324 273,60	-	463 248,0		324 273,6
				шт.	-			-	-			0,00
2228	26	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде		1 095,50	974,0	3,0	1 067 017,00	3 286,50	43 820,0		1 067 017,0
				м	-	943,0	0,0	-	-			0,00
2229	27	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		296,94	45,0		13 362,30	-	19 089,0		13 362,3
				м	-			-	-			0,00
2230	28	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		159,08	54,0		8 590,05	-	12 272,0		8 590,05
				м	-			-	-			0,00
2231	29	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		650,44	78,0		50 734,32	-	72 478,0		50 734,32
				м	-			-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2232	30	247-202-0420 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм /Коробка КМ41274 240х195х165/	шт.	140,00 -	1 349,0		188 860,00 -	- -	269 800,0		188 860,0 0,00
2233	31	243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м	21,00 -	329,0		6 909,00 -	- -	9 870,0		6 909,0 0,00
2234	32	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	644,00 -	769,0		495 236,00 -	- -	707 480,0		495 236,0 0,00
2235	33	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	273,00 -	489,0		133 497,00 -	- -	190 710,0		133 497,0 0,00
2236	34	243-801-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,число жил 2,марки ПВС 2х4 мм2	м	157,50 -	506,0		79 695,00 -	- -	113 850,0		79 695,0 0,00
			ИТОГО по смете Э30573: Фасадное электроосвещение [2-01-04-07]		-			-	-	9 358 528,2	0,0	0,0
					-			-	-	0,0	0,0	0,00
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30613: Охранная сигнализация [2-01-04-11]		-			-	-			0,00
2362	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	0,70 -	19 911,0 19 822,0	14,0 3,0	13 937,70 -	9,80 -	75,0		13 937,7 0,00
2363	2	248-303-0234 *СпрСЦ 09.2024*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ШКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	0,70 -	250 112,0		175 078,40 -	- -	250 112,0		175 078,4 0,00
2364	3	248-303-1101 *СпрСЦ 09.2024*	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	0,70 -	122 969,0		86 078,30 -	- -	122 969,0		86 078,3 0,00
2365	4	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного на открывание окон,дверей	шт.	60,90 -	6 388,0 6 218,0	0,0 0,0	389 029,20 -	- -	14 790,0		389 029,2 0,00
2366	5	248-301-0914 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный Модели ИО-32920-2	шт.	28,70 -	20 060,0		575 722,00 -	- -	822 460,0		575 722,0 0,00
2367	6	248-301-0917 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель охранный Модели ИО 40920-2,ИК,пассивный,объёмный	шт.	29,40 -	12 967,0		381 229,80 -	- -	544 614,0		381 229,8 0,00
2368	7	248-301-0916 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый,на открывание	шт.	9,80 -	3 659,0		35 858,20 -	- -	51 226,0		35 858,2 0,00
2369	8	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	0,70 -	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	3 784,90 -	70,00 -			3 784,9 0,00
2370	9	248-306-0340 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР	шт.	0,70 -	29 585,0		20 709,50 -	- -	29 585,0		20 709,5 0,00
2371	10	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	0,70 -	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	3 784,90 -	70,00 -			3 784,9 0,00
2372	11	248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	0,70 -	21 627,0		15 138,90 -	- -	21 627,0		15 138,9 0,00
2373	12	6401-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного,тип С-1,СК-1	шт.	2,80 -	14 698,0 14 046,0	0,0 0,0	41 154,40 -	- -	2 608,0		41 154,4 0,00
2374	13	248-306-0377 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В,7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	1,40 -	30 602,0		42 842,80 -	- -	61 204,0		42 842,8 0,00
2375	14	248-306-0383 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В,17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	1,40 -	75 343,0		105 480,20 -	- -	150 686,0		105 480,2 0,00
2376	15	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	443,10 -	974,0 943,0	3,0 0,0	431 579,40 -	1 329,30 -	17 724,0		431 579,4 0,00
2377	16	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	447,53 -	54,0		24 166,67 -	- -	34 524,0		24 166,674 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2378	17	243-304-0137 *СпрСЦ 09.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	12,85 -	485,0		6 233,22 -	- -	8 905,0		6 233,22 0,00
2379	18	243-305-0307 *СпрСЦ 09.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5	м	14,28 -	344,0		4 912,32 -	- -	7 018,0		4 912,32 0,00
2380	19	243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	424,83 -	118,0		50 129,94 -	- -	71 614,0		50 129,94 0,00
			ИТОГО по смете Э30613: Охранная сигнализация [2-01-04-11]		-			-	-	1 548 218,7	0,0	0,0
					-			-	-	0,0	0,0	0,00
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30623: Система видеонаблюдения [2-01-04-12]		-			-	-			0,00
2381	1	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	7,70 -	22 729,0 22 712,0	17,0 0,0	175 013,30 -	130,90 -			175 013,3 0,00
2382	2	248-402-0603 *СпрСЦ 09.2024*	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м,DS-2CD1643G0-IZ,объектив 2,8~12 мм,4 Мп	шт.	7,70 -	87 831,0		676 298,70 -	- -	966 141,0		676 298,7 0,00
2383	3	Перечень п.9	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка для уличных видеокамер,137x53.4x164.8мм	шт.	7,70 -	10 268,16		79 064,83 -	- -	112 950,0		79 064,832 0,00
2384	4	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	59,50 -	19 509,0 19 499,0	10,0 0,0	1 160 785,50 -	595,00 -			1 160 785,5 0,00
2385	5	248-402-0702 *СпрСЦ 09.2024*	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м,DS-2CD1743G0-IZ,объектив 2,8~12 мм,4 Мп	шт.	59,50 -	85 878,0		5 109 741,00 -	- -	7 299 630,0		5 109 741,0 0,00
2386	6	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования устройства цифровой регистрации	шт.	0,70 -	45 953,0 45 736,0	0,0 0,0	32 167,10 -	- -	217,0		32 167,1 0,00
2387	7	248-403-0504 *СпрСЦ 09.2024*	Видеорегистратор модели Hikvision с поддержкой RAID-массивов DS-96128NI-I16,128-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb)	шт.	0,70 -	2 390 886,0		1 673 620,20 -	- -	2 390 886,0		1 673 620,2 0,00
2388	8	248-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	4,20 -	168 156,0		706 255,20 -	- -	1 008 936,0		706 255,2 0,00
2389	9	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	4,20 -	42 559,0 37 311,0	3 723,0 923,0	178 747,80 -	15 636,60 -	9 150,0		178 747,8 0,00
2390	10	248-404-0708 *СпрСЦ 09.2024*	Коммутатор модели Hikvision DS-3E3754TF,24 порта	шт.	0,70 -	1 469 411,0		1 028 587,70 -	- -	1 469 411,0		1 028 587,7 0,00
2391	11	248-404-0702 *СпрСЦ 09.2024*	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI	шт.	3,50 -	272 915,0		955 202,50 -	- -	1 364 575,0		955 202,5 0,00
2392	12	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	7,00 -	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	37 849,00 -	700,00 -			37 849,0 0,00
2393	13	248-404-1605 *СпрСЦ 09.2024*	Модуль SFP,HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM оптический,дальность до 1км,1310нм	шт.	7,00 -	12 596,0		88 172,00 -	- -	125 960,0		88 172,0 0,00
2394	14	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства видеоконтрольного	шт.	1,40 -	15 006,0 14 868,0	138,0 34,0	21 008,40 -	193,20 -			21 008,4 0,00
2395	15	248-404-0228 *СпрСЦ 09.2024*	Монитор RVi-2M55U-1M с диагональю 55"	шт.	1,40 -	2 102 801,0		2 943 921,40 -	- -	4 205 602,0		2 943 921,4 0,00
2396	16	6115-0104-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной полочки	шт.	0,70 -	4 312,0 4 303,0	0,0 0,0	3 018,40 -	- -	9,0		3 018,4 0,00
2397	17	248-404-1311 *СпрСЦ 09.2024*	Кронштейн для мониторов DS -DM4255W (настенный для интерактивных дисплеев диагональю 42"-55")	шт.	0,70 -	4 664,0		3 264,80 -	- -	4 664,0		3 264,8 0,00
2398	18	Перечень п.10	Устройство защиты	шт.	7,70 -	12 198,14		93 925,68 -	- -	134 180,0		93 925,678 0,00
2399	19	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	3,50 -	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	18 924,50 -	350,00 -			18 924,5 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2400	20	248-102-3701 *СпрСЦ 09.2024*	Патч-панель типа ITK,1U,категория 5E UTP,24 порта (Dual)	шт.	3,50 -	17 210,0		60 235,00 -	- -	86 050,0		60 235,0 0,00
2401	21	248-102-2503 *СпрСЦ 09.2024*	Органайзер кабельный типа ITK,1U,с 5 кольцами	шт.	3,50 -	3 997,0		13 989,50 -	- -	19 985,0		13 989,5 0,00
2402	22	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной,масса до 0,015 т	шт.	2,10 -	6 810,0 5 206,0	1 604,0 547,0	14 301,00 -	3 368,40 -			14 301,0 0,00
2403	23	521-101-0401042 *СпрСЦ 09.2024*	Системный блок ASUS Workstation PD5 / Intel® Core™ i7-13700 / NV RTX4070 / 32Gb DDR4 / 512 Gb SSD+2Tb HDD / Win 11 Pro / USB+MS	шт.	0,70 -	1 476 597,0		1 033 617,90 -	- -	1 476 597,0		1 033 617,9 0,00
2404	24	521-101-0401026 *СпрСЦ 09.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	0,70 -	53 563,0		37 494,10 -	- -	53 563,0		37 494,1 0,00
2405	25	521-101-0411004 *СпрСЦ 09.2024*	Монитор 27" Dell S2722DGM,Black,VA,2560x1440x165Hz,350кд/м^2,3000:1,H/V:178,2ms, 2xHDMI,DP	шт.	0,70 -	177 589,0		124 312,30 -	- -	177 589,0		124 312,3 0,00
2406	26	522-101-0245002 *СпрСЦ 09.2024*	Сетевой фильтр Defender DFS-753,5 розеток,3м,2xUSB,Black	шт.	0,70 -	5 080,0		3 556,00 -	- -	5 080,0		3 556,0 0,00
2407	27	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	3 563,00 -	974,0 943,0	3,0 0,0	3 470 362,00 -	10 689,00 -	142 520,0		3 470 362,0 0,00
2408	28	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	883,75 -	54,0		47 722,50 -	- -	68 175,0		47 722,5 0,00
2409	29	243-304-0137 *СпрСЦ 09.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	3 634,26 -	485,0		1 762 616,10 -	- -	2 518 023,0		1 762 616,1 0,00
			ИТОГО по смете Э30623: Система видеонаблюдения [2-01-04-12]		-			-	-	15 348 944,8	0,0	0,0
					-			-	-	1 712 829,0	0,0	0,00
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30633: Автоматическая пожарная сигнализация [2-01-04-13]		-			-	-			0,00
2410	1	6125-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС на 4 луча	шт.	1,40 -	38 224,0 38 037,0	3,0 0,0	53 513,60 -	4,20 -	368,0		53 513,6 0,00
2411	2	248-303-0234 *СпрСЦ 09.2024*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1,40 -	250 112,0		350 156,80 -	- -	500 224,0		350 156,8 0,00
2412	3	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	1,40 -	33 690,0 33 507,0	3,0 0,0	47 166,00 -	4,20 -	360,0		47 166,0 0,00
2413	4	248-303-1101 *СпрСЦ 09.2024*	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1,40 -	122 969,0		172 156,60 -	- -	245 938,0		172 156,6 0,00
2414	5	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении	шт.	129,50 -	12 537,0 12 437,0	4,0 0,0	1 623 541,50 -	518,00 -	17 760,0		1 623 541,5 0,00
2415	6	248-302-0217 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64,оптико-электронный	шт.	144,20 -	8 542,0		1 231 756,40 -	- -	1 759 652,0		1 231 756,4 0,00
2416	7	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного,магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	0,70 -	6 272,0 6 218,0	1,0 0,0	4 390,40 -	0,70 -	53,0		4 390,4 0,00
2417	8	248-302-0120 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR прот.R3	шт.	0,70 -	22 323,0		15 626,10 -	- -	22 323,0		15 626,1 0,00
2418	9	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении	шт.	98,00 -	12 537,0 12 437,0	4,0 0,0	1 228 626,00 -	392,00 -	13 440,0		1 228 626,0 0,00
2419	10	248-302-0231 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 без б/о	шт.	107,80 -	8 184,0		882 235,20 -	- -	1 260 336,0		882 235,2 0,00
2420	11	248-302-0128 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR-R3 без б/о		0,70	7 807,0		5 464,90	-	7 807,0		5 464,9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.	-			-	-			0,00
2421	12	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2		19,60	8 099,0	1 019,0	158 740,40	19 972,40	1 596,0		158 740,4
				шт.	-	7 023,0	332,0	-	-			0,00
2422	13	Перечень п.2	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 со встроенным ИКЗ		21,70	6 642,77		144 148,11	-	205 926,0		144 148,109
				шт.	-			-	-			0,00
2423	14	6125-0702-1212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коробки оконечной		98,00	1 305,0	0,0	127 890,00	-	5 180,0		127 890,0
				шт.	-	1 268,0	0,0	-	-			0,00
2424	15	541-801-1605003 *СпрСЦ 09.2024*	Изолятор шлейфа базовый ИЗ-1Б-R3 L1.42		108,50	5 209,0		565 176,50	-			565 176,5
				шт.	-			-	-	807 395,0		0,00
2425	16	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2		8,40	8 099,0	1 019,0	68 031,60	8 559,60	684,0		68 031,6
				шт.	-	7 023,0	332,0	-	-			0,00
2426	17	248-306-0836 *СпрСЦ 09.2024*	Модуль контроля и управления МДУ-1-R3 / МДУ-1С-R3 модуль автоматики дымоудаления		8,40	28 127,0		236 266,80	-	337 524,0		236 266,8
				шт.	-			-	-			0,00
2427	18	6125-0601-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж конструкции для установки извещателя		6,30	2 492,0	43,0	15 699,60	270,90	2 457,0		15 699,6
				шт.	-	2 176,0	0,0	-	-			0,00
2428	19	248-310-0110 *СпрСЦ 09.2024*	УДП 513-11ИКЗ-R3 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ",устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания,цвет жёлтый		6,30	7 541,0		47 508,30	-	67 869,0		47 508,3
				шт.	-			-	-			0,00
2429	20	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг		1,40	19 313,0	369,0	27 038,20	516,60	5 540,0		27 038,2
				шт.	-	16 174,0	116,0	-	-			0,00
2430	21	541-801-1606135 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1,5-00-R3 (IP54)		1,40	521 002,0		729 402,80	-			729 402,8
				комплект	-			-	-	1 042 004,0		0,00
2431	22	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока линейного		2,80	11 072,0	0,0	31 001,60	-	348,0		31 001,6
				шт.	-	10 985,0	0,0	-	-			0,00
2432	23	248-306-0829 *СпрСЦ 09.2024*	Модуль контроля и управления РМ-1-R3,модуль релейный		0,70	8 749,0		6 124,30	-	8 749,0		6 124,3
				шт.	-			-	-			0,00
2433	24	248-306-0831 *СпрСЦ 09.2024*	Модуль контроля и управления РМ-4-R3,модуль релейный		2,10	21 389,0		44 916,90	-	64 167,0		44 916,9
				шт.	-			-	-			0,00
2434	25	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного		0,70	19 911,0	14,0	13 937,70	9,80	75,0		13 937,7
				шт.	-	19 822,0	3,0	-	-			0,00
2435	26	248-303-0803 *СпрСЦ 09.2024*	Прибор передачи извещений на компьютер модели R3-МС-Е		0,70	280 101,0		196 070,70	-	280 101,0		196 070,7
				шт.	-			-	-			0,00
2436	27	6125-0601-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования устройства промежуточного,количество лучей 10		0,70	28 992,0	3,0	20 294,40	2,10	335,0		20 294,4
				шт.	-	28 654,0	0,0	-	-			0,00
2437	28	248-305-1303 *СпрСЦ 09.2024*	ПКУ-1 прот R3,программатор адресных утройств		0,70	72 318,0		50 622,60	-	72 318,0		50 622,6
				шт.	-			-	-			0,00
2438	29	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля		0,70	33 690,0	3,0	23 583,00	2,10	180,0		23 583,0
				шт.	-	33 507,0	0,0	-	-			0,00
2439	30	Перечень п.4	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/1,5 исп.2х7-Р-Б		0,70	54 205,76		37 944,03	-	54 206,0		37 944,032
				комплект	-			-	-			0,00
2440	31	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг		0,70	5 407,0	100,0	3 784,90	70,00			3 784,9
				шт.	-	5 307,0	34,0	-	-			0,00
2441	32	248-306-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-24/БР 24 2х40		0,70	28 821,0		20 174,70	-	28 821,0		20 174,7
				шт.	-			-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2442	33	6401-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного,тип С-1,СК-1	шт.	2,80 -	14 698,0 14 046,0	0,0 0,0	41 154,40 -	- -	2 608,0		41 154,4 0,00
2443	34	248-306-0377 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В,7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	1,40 -	30 602,0		42 842,80 -	- -	61 204,0		42 842,8 0,00
2444	35	248-306-0383 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В,17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	1,40 -	75 343,0		105 480,20 -	- -	150 686,0		105 480,2 0,00
2445	36	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной,масса до 0,015 т	шт.	2,10 -	6 810,0 5 206,0	1 604,0 547,0	14 301,00 -	3 368,40 -			14 301,0 0,00
2446	37	521-101-0401044 *СпрСЦ 09.2024*	Системный блок Acer Veriton S2690G/Intel Core i5 12400 (6/12/2.5 ГГц/4.4 ГГц/18 МБ),16 ГБ DDR4/512 ГБ M.2 PCIe/Win11 pro/ предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой и мышью	шт.	0,70 -	424 463,0		297 124,10 -	- -	424 463,0		297 124,1 0,00
2447	38	521-101-0401026 *СпрСЦ 09.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	0,70 -	53 563,0		37 494,10 -	- -	53 563,0		37 494,1 0,00
2448	39	521-101-0411004 *СпрСЦ 09.2024*	Монитор 27" Dell S2722DGM,Black,VA,2560x1440x165Hz,350кд/м^2,3000:1,H/V:178,2ms, 2xHDMI,DP	шт.	0,70 -	177 589,0		124 312,30 -	- -	177 589,0		124 312,3 0,00
2449	40	Перечень п.3	Ключ HASP Pro (FireSec "Оперативная задача" прот.R3),FireSec-Pro	шт.	0,70 -	190 072,58		133 050,81 -	- -	190 073,0		133 050,806 0,00
2450	41	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 333,80 -	974,0 943,0	3,0 0,0	2 273 121,20 -	7 001,40 -	93 352,0		2 273 121,2 0,00
2451	42	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 380,48 -	54,0		128 545,70 -	- -	183 637,0		128 545,704 0,00
2452	43	243-305-0921 *СпрСЦ 09.2024*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении,для монтажа ОПС и СОУЭ,на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5	м	28,00 -	590,0		16 520,00 -	- -	23 600,0		16 520,0 0,00
2453	44	243-305-0913 *СпрСЦ 09.2024*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении,для монтажа ОПС и СОУЭ,на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	м	2 275,00 -	335,0		762 125,00 -	- -	1 088 750,0		762 125,0 0,00
2454	45	243-304-0137 *СпрСЦ 09.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	30,80 -	485,0		14 938,00 -	- -	21 340,0		14 938,0 0,00
			ИТОГО по смете Э30633: Автоматическая пожарная сигнализация [2-01-04-13]		-			-	-	4 745 710,9	0,0	0,0
					-			-	-	2 505 014,0	0,0	0,00
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30703: Наружное электроосвещение [4-03-01]		-			-	-			0,00
2995	1	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	1,40 -	19 127,0 14 593,0	4 299,0 1 333,0	26 777,80 -	6 018,60 -	470,0		26 777,8 0,00
2996	2	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	0,70 -	13 356,0		9 349,20 -	- -	13 356,0		9 349,2 0,00
2997	3	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1,40 -	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	10 547,60 -	- -	38,0		10 547,6 0,00
2998	4	247-204-9033 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	0,70 -	1 912,0		1 338,40 -	- -	1 912,0		1 338,4 0,00
2999	5	247-204-9032 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 10A 4.5kA	шт.	0,70 -	1 912,0		1 338,40 -	- -	1 912,0		1 338,4 0,00
3000	6	6125-0602-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж реле времени программного,тип 2РВМ	шт.	0,70 -	3 684,0 3 613,0	0,0 0,0	2 578,80 -	- -	71,0		2 578,8 0,00
3001	7	247-103-3604 *СпрСЦ 09.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А /Фотореле с выносным датчиком	шт.	0,70 -	2 377,0		1 663,90 -	- -	2 377,0		1 663,9 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3002	8	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2	м^3	71,19 -	400,0 0,0	400,0 90,0	28 476,00 -	28 476,00 -			28 476,0 0,00
3003	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	4,75 -	4 740,0 4 740,0	0,0 0,0	22 496,04 -	- -			22 496,04 0,00
3004	10	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м^3	42,71 -	105,0 0,0	105,0 28,0	4 484,97 -	4 484,97 -			4 484,97 0,00
3005	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	42,71 -	737,0 462,0	275,0 92,0	31 480,22 -	11 746,35 -			31 480,218 0,00
3006	12	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	359,80 -	921,0 421,0	500,0 171,0	331 375,80 -	179 900,00 -			331 375,8 0,00
3007	13	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	23,80 -	283,0 140,0	143,0 49,0	6 735,40 -	3 403,40 -			6 735,4 0,00
3008	14	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м^3	23,73 -	4 180,0		99 191,40 -	- -	141 702,0		99 191,4 0,00
3009	15	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	70,70 -	650,0 622,0	24,0 0,0	45 955,00 -	1 696,80 -	404,0		45 955,0 0,00
3010	16	241-207-1411 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 110 УФ	м	72,11 -	5 149,0		371 314,99 -	- -	530 450,0		371 314,986 0,00
3011	17	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м м	70,70 -	1 196,0 702,0 773,0	420,0 118,0 124,0	84 557,20 - -	29 694,00 - -	7 474,0		84 557,2 0,00 0,00
3013	19	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	448,39 -	452,0		202 673,18 -	- -	289 533,0		202 673,184 0,00
3014	20	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	11,90 -	37 005,0 21 573,0	15 348,0 4 992,0	440 359,50 -	182 641,20 -	1 428,0		440 359,5 0,00
3015	21	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	4,90 -	22 412,0		109 818,80 -	- -	156 884,0		109 818,8 0,00
3016	22	247-105-1416 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник ландшафтный светодиодный BC-ZETA-3000 (столб парковый) мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, Н=3000мм, в комплекте с анкерными закладными	шт.	19,60 -	153 662,0		3 011 775,20 -	- -	4 302 536,0		3 011 775,2 0,00
3017	23	247-107-0302 *СпрСЦ 09.2024*	Кронштейн опоры алюминиевой, под 2 торшерных светильника, угол между консолями 180°С, типа ROSA WA - 5/2	шт.	11,90 -	197 933,0		2 355 402,70 -	- -	3 364 861,0		2 355 402,7 0,00
3018	24	247-103-0570 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P торшерный, парковый, IP66, мощность 31Вт, 3550лм, 4000К, ударопрочность	шт.	23,80 -	185 916,0		4 424 800,80 -	- -	6 321 144,0		4 424 800,8 0,00
3019	25	247-107-0301 *СпрСЦ 09.2024*	Кронштейн опоры алюминиевой, под 1 торшерный светильник, типа ROSA WA - 5/1	шт.	7,70 -	112 916,0		869 453,20 -	- -	1 242 076,0		869 453,2 0,00
3020	26	247-103-0570 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P торшерный, парковый, IP66, мощность 31Вт, 3550лм, 4000К, ударопрочность	шт.	7,70 -	185 916,0		1 431 553,20 -	- -	2 045 076,0		1 431 553,2 0,00
3021	27	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	7,00 -	54,0		378,00 -	- -	540,0		378,0 0,00
3022	28	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес более 20 кг	т	0,29 -	134 330,0 129 786,0	4 544,0 1 491,0	38 887,46 -	1 315,45 -			38 887,46036 0,00
3023	29	247-306-0923 *СпрСЦ 09.2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	19,60 -	13 907,0		272 577,20 -	- -	389 396,0		272 577,2 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3024	30	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 /для фотореле/	м	14,28 -	105,0		1 499,40 -	- -	2 142,0		1 499,4 0,00
3025	31	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 /для зарядки светильников/	м	64,26 -	311,0		19 984,86 -	- -	28 550,0		19 984,86 0,00
			ИТОГО по смете Э30703: Наружное электроосвещение [4-03-01]		-			-	-	13 205 788,4	0,0	0,0
					-			-	-	0,0	0,0	0,00
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30713: Наружные сети связи [5-01-01]		-			-	-			0,00
3026	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	7,56 -	400,0 0,0	400,0 90,0	3 024,00 -	3 024,00 -			3 024,0 0,00
3027	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,47 -	4 740,0 4 740,0	0,0 0,0	2 229,70 -	- -			2 229,696 0,00
3028	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	4,23 -	105,0 0,0	105,0 28,0	444,53 -	444,53 -			444,528 0,00
3029	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	4,23 -	737,0 462,0	275,0 92,0	3 120,16 -	1 164,24 -			3 120,1632 0,00
3030	5	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	68,46 -	921,0 421,0	500,0 171,0	63 051,66 -	34 230,00 -			63 051,66 0,00
3031	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,38 -	3 490,0		8 306,20 -	- -	11 866,0		8 306,2 0,00
3032	7	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	68,60 -	650,0 622,0	24,0 0,0	44 590,00 -	1 646,40 -	392,0		44 590,0 0,00
3033	8	241-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	69,97 -	4 312,0		301 719,26 -	- -	431 028,0		301 719,264 0,00
3034	9	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	50,90 -	172,0		8 755,49 -	- -	12 508,0		8 755,488 0,00
3035	10	6125-0704-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу /в существующей кабельной канализации	м	481,60 -	1 636,0 1 228,0	407,0 131,0	787 897,60 -	196 011,20 -	688,0		787 897,6 0,00
3036	11	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м	68,60 -	1 270,0 955,0	314,0 101,0	87 122,00 -	21 540,40 -	98,0		87 122,0 0,00
3037	12	243-502-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М4/16Е2-3/2,7	м	660,80 -	325,0		214 760,00 -	- -	306 800,0		214 760,0 0,00
3038	13	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	37,10 -	10,0		371,00 -	- -	530,0		371,0 0,00
3039	14	1134-0201-0604 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	1,40 -	30 285,0 20 918,0	9 367,0 2 962,0	42 399,00 -	13 113,80 -			42 399,0 0,00
3040	15	225-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	1,40 -	29 598,0		41 437,20 -	- -	59 196,0		41 437,2 0,00
3041	16	1134-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.	1,40 -	27 110,0 25 654,0	0,0 0,0	37 954,00 -	- -	2 912,0		37 954,0 0,00
3042	17	261-301-0514 *РСНБ РК 2022*	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	1,40 -	60 989,0		85 384,60 -	- -	121 978,0		85 384,6 0,00
3043	18	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в коллекторе консоли двухместной	шт.	14,00 -	1 991,0 1 433,0	532,0 171,0	27 874,00 -	7 448,00 -	520,0		27 874,0 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3044	19	252-207-3963 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев,шахт,коллекторов тип ККЧ-1	шт.	14,00 -	2 374,0		33 236,00 -	- -	47 480,0		33 236,0 0,00
3045	20	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	3,50 -	21 051,0 20 823,0	0,0 0,0	73 678,50 -	- -	1 140,0		73 678,5 0,00
3046	21	243-905-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная,устройство малой емкости типа ТВС-К 20 /коробка оптическая/	шт.	0,70 -	5 170,0		3 619,00 -	- -	5 170,0		3 619,0 0,00
3047	22	247-202-1575 *СпрСЦ 09.2024*	Коробка клеммная взрывозащищенная СКВЕ-УЛ1 QFMAI,протяжная,1Ex e IIC T5 Gb IP66,для трубной разводки,угловая,2 отверстия,резьба G 1/2" трубная цилиндрическая,коррозионностойкий алюминиевый сплав./коробка протяжная/	шт.	2,80 -	6 809,0		19 065,20 -	- -	27 236,0		19 065,2 0,00
3048	23	6125-0105-0131 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах кабеля станционного сигнальной проводки	шт.	0,70 -	499,0 497,0	0,0 0,0	349,30 -	- -	2,0		349,3 0,00
3049	24	248-404-0422 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование PoE сплиттер SM1 (12В)	шт.	0,70 -	3 624,0		2 536,80 -	- -	3 624,0		2 536,8 0,00
3050	25	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,67 -	4 443,0 1 474,0	21,0 7,0	11 868,14 -	56,10 -	11 250,0		11 868,1416 0,00
3051	26	6301-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб,диаметр до 110 мм,в грунтах 1-2 группы	м	29,40 -	7 783,0 4 458,0	3 261,0 1 048,0	228 820,20 -	95 873,40 -	2 688,0		228 820,2 0,00
			ИТОГО по смете Э30713: Наружные сети связи [5-01-01]		-			-	-	732 974,2	0,0	0,0
					-			-	-	0,0	0,0	0,00
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30723: Наружные сети водопровода [6-01-01]		-			-	-			0,00
3052	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,32, к стоимости эксплуатации машин - 1,32*	$м^3$	5 579,44 -	528,0 0,0	528,0 119,0	2 945 946,41 -	2 945 946,41 -			2 945 946,4110384 0,00
3053	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	172,56 -	12 539,0 12 539,0	0,0 0,0	2 163 731,38 -	- -			2 163 731,3785353 0,00
3054	3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	79,72 -	492,0 0,0	492,0 110,0	39 224,68 -	39 224,68 -			39 224,68032 0,00
3055	4	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	4 879,17 -	52,0		253 716,71 -	- -			253 716,712704 0,00
3056	5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	79,72 -	86,0 17,0	69,0 18,0	6 856,35 -	5 501,02 -			6 856,34656 0,00
3057	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	575,20 -	4 740,0 4 740,0	0,0 0,0	2 726 449,94 -	- -			2 726 449,935342 0,00
3058	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5 176,80 -	72,0 0,0	72,0 19,0	372 729,86 -	372 729,86 -			372 729,8645784 0,00
3059	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	5 176,80 -	737,0 462,0	275,0 92,0	3 815 304,31 -	1 423 621,01 -			3 815 304,3082539 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3060	9	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	2,80 -	14 008,0 10 995,0	627,0 205,0	39 222,40 -	1 755,60 -	9 544,0		39 222,4 0,00
3061	10	244-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	0,70 -	71 879,0		50 315,30 -	- -	71 879,0		50 315,3 0,00
3062	11	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2,10 -	67 985,0		142 768,50 -	- -	203 955,0		142 768,5 0,00
3063	12	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1,40 -	10 607,0 8 955,0	309,0 105,0	14 849,80 -	432,60 -	2 686,0		14 849,8 0,00
3064	13	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1,40 -	86 820,0		121 548,00 -	- -	173 640,0		121 548,0 0,00
3065	14	6301-0402-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	2,10 -	57 950,0 35 715,0	19 205,0 5 582,0	121 695,00 -	40 330,50 -	9 090,0		121 695,0 0,00
3066	15	519-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	2,10 -	569 141,0		1 195 196,10 -	- -	1 707 423,0		1 195 196,1 0,00
3067	16	6301-0402-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 400 мм	шт.	0,70 -	88 866,0 54 686,0	28 547,0 8 287,0	62 206,20 -	19 982,90 -	5 633,0		62 206,2 0,00
3068	17	519-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	шт.	0,70 -	1 567 074,0		1 096 951,80 -	- -	1 567 074,0		1 096 951,8 0,00
3069	18	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1,40 -	6 445,0 5 629,0	103,0 35,0	9 023,00 -	144,20 -	1 426,0		9 023,0 0,00
3070	19	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1,40 -	47 529,0		66 540,60 -	- -	95 058,0		66 540,6 0,00
3071	20	6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	0,70 -	15 449,0 12 803,0	721,0 246,0	10 814,30 -	504,70 -	1 925,0		10 814,3 0,00
3072	21	242-101-1006 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	0,70 -	144 381,0		101 066,70 -	- -	144 381,0		101 066,7 0,00
3073	22	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,34 -	275 372,0 254 338,0	10 813,0 3 689,0	92 505,72 -	3 632,41 -	4 905,0		92 505,71596 0,00
3074	23	241-505-0305 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	0,70 -	347 481,0		243 236,70 -	- -	347 481,0		243 236,7 0,00
3075	24	241-505-0405 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ПТТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	0,70 -	221 921,0		155 344,70 -	- -	221 921,0		155 344,7 0,00
3076	25	241-515-0205 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 300/400 мм	шт.	2,10 -	195 728,0		411 028,80 -	- -	587 184,0		411 028,8 0,00
3077	26	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,23 -	4 320 827,0 2 697 075,0	1 434 032,0 394 556,0	985 982,48 -	327 236,06 -	61 847,0		985 982,475611 0,00
3078	27	241-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	1,75 -	32 370,0		56 647,50 -	- -	80 925,0		56 647,5 0,00
3079	28	241-102-0144 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	0,42 -	1 868,0		784,56 -	- -	1 121,0		784,56 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3080	29	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,35 -	5 411,0		1 893,85 -	- -	2 706,0		1 893,85 0,00
3081	30	241-112-0238 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х10,0 мм	шт.	1,40 -	62 994,0		88 191,60 -	- -	125 988,0		88 191,6 0,00
3082	31	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	шт.	0,70 -	34 329,0		24 030,30 -	- -	34 329,0		24 030,3 0,00
3083	32	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1,40 -	5 969,0 5 175,0	133,0 0,0	8 356,60 -	186,20 -	1 322,0		8 356,6 0,00
3084	33	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2,80 -	4 003,0		11 208,40 -	- -	16 012,0		11 208,4 0,00
3085	34	6301-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм	шт.	4,20 -	25 066,0 21 132,0	833,0 70,0	105 277,20 -	3 498,60 -	18 606,0		105 277,2 0,00
3086	35	241-116-0215 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	7,00 -	17 334,0		121 338,00 -	- -	173 340,0		121 338,0 0,00
3087	36	6301-0403-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 400 мм	шт.	9,10 -	30 033,0 24 927,0	1 002,0 105,0	273 300,30 -	9 118,20 -	53 352,0		273 300,3 0,00
3088	37	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	14,70 -	30 853,0		453 539,10 -	- -	647 913,0		453 539,1 0,00
3089	38	6301-0403-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 350 мм	шт.	1,40 -	27 723,0 23 288,0	833,0 70,0	38 812,20 -	1 166,20 -	7 204,0		38 812,2 0,00
3090	39	241-116-0216 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	2,80 -	23 697,0		66 351,60 -	- -	94 788,0		66 351,6 0,00
3091	40	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	0,70 -	9 058,0 7 763,0	292,0 35,0	6 340,60 -	204,40 -	1 003,0		6 340,6 0,00
3092	41	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1,40 -	6 996,0		9 794,40 -	- -	13 992,0		9 794,4 0,00
3093	42	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2,10 -	3 055,0 2 760,0	67,0 0,0	6 415,50 -	140,70 -	684,0		6 415,5 0,00
3094	43	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2,10 -	2 149,0		4 512,90 -	- -	6 447,0		4 512,9 0,00
3095	44	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1,40 -	1 405,0		1 967,00 -	- -	2 810,0		1 967,0 0,00
3096	45	241-214-0315 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2,80 -	11 514,0		32 239,20 -	- -	46 056,0		32 239,2 0,00
3097	46	241-214-0317 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	5,60 -	23 040,0		129 024,00 -	- -	184 320,0		129 024,0 0,00
3098	47	241-214-0316 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм	шт.	1,40 -	18 415,0		25 781,00 -	- -	36 830,0		25 781,0 0,00
3099	48	241-214-0309 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	0,70 -	2 812,0		1 968,40 -	- -	2 812,0		1 968,4 0,00
3100	49	241-201-0918 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	0,14 -	7 693,0		1 077,02 -	- -	1 539,0		1 077,02 0,00
3101	50	241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	0,63 -	30 046,0		18 928,98 -	- -	27 041,0		18 928,98 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3102	51	241-201-0627 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х33,2 мм	м	1,26 -	46 550,0		58 653,00	-	83 790,0		58 653,0 0,00
3103	52	6301-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вантузов одинарных	шт.	0,70 -	11 882,0 10 747,0	206,0 70,0	8 317,40 -	144,20 -	929,0		8 317,4 0,00
3104	53	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	0,70 -	130 665,0		91 465,50 -	- -	130 665,0		91 465,5 0,00
3105	54	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Колодцы.Установка указателя на стене	шт.	2,80 -	3 539,0 3 539,0	0,0 0,0	9 909,20 -	- -			9 909,2 0,00
3106	55	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,03 -	152 037,0		4 257,04 -	- -	6 081,0		4 257,036 0,00
3107	56	6301-0202-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 300 мм	км	0,00 -	1 627 865,0 668 757,0	190 046,0 58 412,0	5 127,77 -	598,64 -	3 461,0		5 127,77475 0,00
3108	57	6302-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания бетонного	$м^3$	0,25 -	40 995,0 8 390,0	7 765,0 2 848,0	10 043,78 -	1 902,43 -	8 694,0		10 043,775 0,00
3109	58	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,01 -	1 673 712,0 1 128 456,0	545 256,0 144 992,0	23 900,61 -	7 786,26 -			23 900,60736 0,00
3110	59	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,42 -	1 828,0		26 364,88 -	- -	37 664,0		26 364,8784 0,00
3111	60	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,01 -	324 783,0 311 126,0	0,0 0,0	4 637,90 -	- -	279,0		4 637,90124 0,00
3112	61	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм	км	0,10 -	5 305 174,0 1 805 281,0	3 499 893,0 928 075,0	515 822,07 -	340 294,60 -			515 822,06802 0,00
3113	62	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	98,20 -	14 727,0		1 446 225,27 -	- -	2 066 036,0		1 446 225,2721 0,00
3114	63	6301-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 300 мм	км	0,10 -	559 364,0 435 576,0	0,0 0,0	54 386,96 -	- -	17 194,0		54 386,96172 0,00
3115	64	6301-0105-0414 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 400 мм	км	0,41 -	7 487 624,0 2 651 121,0	4 836 503,0 1 298 789,0	3 080 857,77 -	1 990 027,52 -			3 080 857,77104 0,00
3116	65	241-201-0624 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	415,57 -	23 698,0		9 848 286,87 -	- -	14 068 981,0		9 848 286,8708 0,00
3117	66	6301-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 300 мм	км	0,41 -	559 364,0 435 576,0	0,0 0,0	230 155,91 -	- -	72 763,0		230 155,91144 0,00
3118	67	6301-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м	19,88 -	23 380,0 7 068,0	3 566,0 1 079,0	464 794,40 -	70 892,08 -	361 986,0		464 794,4 0,00
3119	68	6301-0105-0418 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 630 мм	км	0,02 -	9 873 053,0 3 319 112,0	6 553 941,0 1 736 397,0	171 396,20 -	113 776,42 -			171 396,20008 0,00
3120	69	241-201-0628 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х37,4 мм	м	17,53 -	58 907,0		1 032 851,78 -	- -	1 475 503,0		1 032 851,7752 0,00
3121	70	6301-0801-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 400 мм	м	17,36 -	9 321,0 7 216,0	45,0 13,0	161 812,56 -	781,20 -	51 088,0		161 812,56 0,00
3122	71	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1,40 -	59 791,0 39 035,0	5 240,0 132,0	83 707,40 -	7 336,00 -	31 032,0		83 707,4 0,00
3123	72	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,01 -	1 172 753,0 768 398,0	404 355,0 101 749,0	9 686,94 -	3 339,97 -			9 686,93978 0,00
3124	73	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,04 -	1 389,0		51,74 -	- -			51,7438614 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3125	74	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	1,34 -	23,0		30,85 -	- -			30,8451528 0,00
3126	75	6301-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 300 мм	шт.	1,40 -	103 117,0 47 369,0	48 820,0 13 581,0	144 363,80 -	68 348,00 -	13 856,0		144 363,8 0,00
3127	76	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	1,17 -	145 159,0 95 479,0	30 971,0 9 948,0	170 198,93 -	36 313,50 -	31 338,0		170 198,9275 0,00
3128	77	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	0,70 -	43 445,0		30 411,50 -	- -	43 445,0		30 411,5 0,00
3129	78	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	0,70 -	30 829,0		21 580,30 -	- -	30 829,0		21 580,3 0,00
3130	79	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	0,70 -	30 829,0		21 580,30 -	- -	30 829,0		21 580,3 0,00
3131	80	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,70 -	34 132,0		23 892,40 -	- -	34 132,0		23 892,4 0,00
3132	81	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	0,70 -	30 070,0		21 049,00 -	- -	30 070,0		21 049,0 0,00
3133	82	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	0,70 -	13 075,0		9 152,50 -	- -	13 075,0		9 152,5 0,00
3134	83	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	0,70 -	7 088,0		4 961,60 -	- -	7 088,0		4 961,6 0,00
3135	84	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	0,70 -	18 070,0		12 649,00 -	- -	18 070,0		12 649,0 0,00
3136	85	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	0,70 -	40 355,0		28 248,50 -	- -	40 355,0		28 248,5 0,00
3137	86	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	6,30 -	785,0		4 945,50 -	- -	7 065,0		4 945,5 0,00
3138	87	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,20 -	5 942,0 1 100,0	432,0 142,0	1 206,23 -	87,70 -	1 279,0		1 206,226 0,00
3139	88	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,07 -	75 296,0 33 387,0	6 077,0 1 265,0	5 165,31 -	416,88 -	3 511,0		5 165,3056 0,00
3140	89	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,39 -	29 827,0 16 465,0	5 760,0 1 829,0	11 483,40 -	2 217,60 -	4 181,0		11 483,395 0,00
3141	90	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,39 -	46 483,0 18 599,0	17,0 0,0	17 895,96 -	6,55 -	15 327,0		17 895,955 0,00
3142	91	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	6,92 -	145 159,0 95 479,0	30 971,0 9 948,0	1 004 935,76 -	214 412,23 -	185 032,0		1 004 935,757 0,00
3143	92	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2,80 -	68 445,0		191 646,00 -	- -	273 780,0		191 646,0 0,00
3144	93	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2,80 -	42 417,0		118 767,60 -	- -	169 668,0		118 767,6 0,00
3145	94	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6а	шт.	2,10 -	42 417,0		89 075,70 -	- -	127 251,0		89 075,7 0,00
3146	95	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3,50 -	52 420,0		183 470,00 -	- -	262 100,0		183 470,0 0,00
3147	96	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2,80 -	55 817,0		156 287,60 -	- -	223 268,0		156 287,6 0,00
3148	97	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		3,50	7 088,0		24 808,00	-	35 440,0		24 808,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.	-			-	-			0,00
3149	98	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		2,10	18 070,0		37 947,00	-	54 210,0		37 947,0
				шт.	-			-	-			0,00
3150	99	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		2,80	13 075,0		36 610,00	-	52 300,0		36 610,0
				шт.	-			-	-			0,00
3151	100	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		2,80	40 355,0		112 994,00	-	161 420,0		112 994,0
				комплект	-			-	-			0,00
3152	101	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые		25,20	785,0		19 782,00	-	28 260,0		19 782,0
				шт.	-			-	-			0,00
3153	102	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами		0,81	5 942,0	432,0	4 824,90	350,78	5 116,0		4 824,904
				$м^2$	-	1 100,0	142,0	-	-			0,00
3154	103	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов		0,31	75 296,0	6 077,0	23 243,88	1 875,97	15 802,0		23 243,8752
				$м^3$	-	33 387,0	1 265,0	-	-			0,00
3155	104	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных		1,54	29 827,0	5 760,0	45 933,58	8 870,40	16 724,0		45 933,58
				$м^3$	-	16 465,0	1 829,0	-	-			0,00
3156	105	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		1,54	46 483,0	17,0	71 583,82	26,18	61 307,0		71 583,82
				$м^3$	-	18 599,0	0,0	-	-			0,00
			ИТОГО по смете Э30723: Наружные сети водопровода [6-01-01]		-			-	-	16 755 178,3	0,0	0,0
					-			-	-	3 274 497,0	0,0	0,00
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30733: Наружные сети канализации [6-02-01]		-			-	-			0,00
3157	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.		510,64	440,0	440,0	224 681,65	224 681,65			224 681,651348
				$м^3$	-	0,0	99,0	-	-			0,00
3158	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.		15,79	12 539,0	0,0	198 028,34	-			198 028,3429887
				$м^3$	-	12 539,0	0,0	-	-			0,00
3159	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2		52,64	4 740,0	0,0	249 529,29	-			249 529,29414
				$м^3$	-	4 740,0	0,0	-	-			0,00
3160	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2		473,79	72,0	72,0	34 112,87	34 112,87			34 112,865528
				$м^3$	-	0,0	19,0	-	-			0,00
3161	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		473,79	737,0	275,0	349 183,08	130 292,19			349 183,081863
				$м^3$	-	462,0	92,0	-	-			0,00
3162	6	6302-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм		85,40	696,0	72,0	59 438,40	6 148,80	7 198,0		59 438,4
				м	-	565,0	23,0	-	-			0,00
3163	7	241-204-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 ГОСТ Р 54475-2011		87,11	6 644,0		578 745,55	-	826 779,0		578 745,552
				м	-			-	-			0,00
3164	8	241-229-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200		14,70	617,0		9 069,90	-	12 957,0		9 069,9
				шт.	-			-	-			0,00
3165	9	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм		104,09	576,0	59,0	59 955,84	6 141,31	7 286,0		59 955,84
				м	-	468,0	19,0	-	-			0,00
3166	10	241-204-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011		106,17	4 160,0		441 674,69	-	630 964,0		441 674,688
				м	-			-	-			0,00
3167	11	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160		17,50	432,0		7 560,00	-	10 800,0		7 560,0
				шт.	-			-	-			0,00
3168	12	6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм		15,05	380,0	45,0	5 719,00	677,25	1 054,0		5 719,0
				м	-	286,0	14,0	-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3169	13	241-204-0602 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	15,35 -	3 444,0		52 868,84 -	- -	75 527,0		52 868,844 0,00
3170	14	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	2,80 -	346,0		968,80 -	- -	1 384,0		968,8 0,00
3171	15	6301-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м	14,00 -	23 380,0 7 068,0	3 566,0 1 079,0	327 320,00 -	49 924,00 -	254 920,0		327 320,0 0,00
3172	16	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм - футляра	км	0,01 -	5 305 174,0 1 805 281,0	3 499 893,0 928 075,0	69 444,73 -	45 813,60 -			69 444,72766 0,00
3173	17	241-201-0624 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	13,09 -	23 698,0		310 206,82 -	- -	443 153,0		310 206,82 0,00
3174	18	6301-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 200 мм	м	13,09 -	7 367,0 6 480,0	27,0 7,0	96 434,03 -	353,43 -	16 082,0		96 434,03 0,00
3175	19	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	0,70 -	39 861,0 26 023,0	3 493,0 88,0	27 902,70 -	2 445,10 -	10 345,0		27 902,7 0,00
3176	20	6111-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр до 350 мм	$м^3$	1,24 -	148 259,0 108 845,0	3 838,0 1 300,0	183 531,83 -	4 751,11 -	62 914,0		183 531,8324224 0,00
3177	21	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	1,30 -	36 968,0		48 051,34 -	- -	68 645,0		48 051,339112 0,00
3178	22	6301-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 150 мм	шт.	1,40 -	46 640,0 23 425,0	20 779,0 5 863,0	65 296,00 -	29 090,60 -	4 872,0		65 296,0 0,00
3179	23	6302-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 300 мм	м	194,88 -	912,0 775,0	103,0 33,0	177 730,56 -	20 072,64 -	9 466,0		177 730,56 0,00
3180	24	241-204-0506 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	198,78 -	17 067,0		3 392 537,30 -	- -	4 846 482,0		3 392 537,2992 0,00
3181	25	241-229-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 315	шт.	32,90 -	1 480,0		48 692,00 -	- -	69 560,0		48 692,0 0,00
3182	26	6302-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 250 мм	м	10,15 -	966,0 744,0	163,0 52,0	9 804,90 -	1 654,45 -	856,0		9 804,9 0,00
3183	27	241-204-0505 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	10,35 -	11 488,0		118 935,26 -	- -	169 908,0		118 935,264 0,00
3184	28	241-229-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 250	шт.	2,10 -	864,0		1 814,40 -	- -	2 592,0		1 814,4 0,00
3185	29	6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	11,90 -	380,0 286,0	45,0 14,0	4 522,00 -	535,50 -	833,0		4 522,0 0,00
3186	30	241-204-0602 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	12,14 -	3 444,0		41 803,27 -	- -	59 719,0		41 803,272 0,00
3187	31	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	2,10 -	346,0		726,60 -	- -	1 038,0		726,6 0,00
3188	32	6301-0105-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 500 мм - футляр	км	0,00 -	8 195 303,0 2 905 217,0	5 290 086,0 1 415 599,0	36 714,96 -	23 699,59 -			36 714,95744 0,00
3189	33	241-201-0626 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм	м	4,48 -	37 155,0		166 454,40 -	- -	237 792,0		166 454,4 0,00
3190	34	6301-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 200 мм	м	4,48 -	7 367,0 6 480,0	27,0 7,0	33 004,16 -	120,96 -	5 504,0		33 004,16 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3191	35	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	0,70 -	49 826,0 32 529,0	4 366,0 110,0	34 878,20 -	3 056,20 -	12 931,0		34 878,2 0,00
3192	36	6301-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м	2,33 -	23 380,0 7 068,0	3 566,0 1 079,0	54 466,05 -	8 307,35 -	42 419,0		54 466,048 0,00
3193	37	6302-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$	3,14 -	154 032,0 105 265,0	36 171,0 11 530,0	483 044,35 -	113 432,26 -	56 430,0		483 044,352 0,00
3194	38	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,32 -	22 412,0		29 651,08 -	- -	42 359,0		29 651,076 0,00
3195	39	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3,50 -	22 444,0		78 554,00 -	- -	112 220,0		78 554,0 0,00
3196	40	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1,40 -	16 680,0		23 352,00 -	- -	33 360,0		23 352,0 0,00
3197	41	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2,10 -	17 773,0		37 323,30 -	- -	53 319,0		37 323,3 0,00
3198	42	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3,50 -	13 075,0		45 762,50 -	- -	65 375,0		45 762,5 0,00
3199	43	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3,50 -	7 088,0		24 808,00 -	- -	35 440,0		24 808,0 0,00
3200	44	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	0,70 -	13 775,0		9 642,50 -	- -	13 775,0		9 642,5 0,00
3201	45	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	3,50 -	33 481,0		117 183,50 -	- -	167 405,0		117 183,5 0,00
3202	46	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	14,70 -	785,0		11 539,50 -	- -	16 485,0		11 539,5 0,00
3203	47	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,93 -	29 827,0 16 465,0	5 760,0 1 829,0	57 416,98 -	11 088,00 -	20 906,0		57 416,975 0,00
3204	48	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,93 -	46 483,0 18 599,0	17,0 0,0	89 479,78 -	32,73 -	76 634,0		89 479,775 0,00
3205	49	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	5,78 -	110 467,0 74 033,0	24 950,0 8 031,0	638 720,19 -	144 260,90 -	94 858,0		638 720,194 0,00
3206	50	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,30 -	22 412,0		51 457,95 -	- -	73 511,0		51 457,952 0,00
3207	51	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2,80 -	43 445,0		121 646,00 -	- -	173 780,0		121 646,0 0,00
3208	52	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2,80 -	30 829,0		86 321,20 -	- -	123 316,0		86 321,2 0,00
3209	53	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1,40 -	34 132,0		47 784,80 -	- -	68 264,0		47 784,8 0,00
3210	54	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2,80 -	13 075,0		36 610,00 -	- -	52 300,0		36 610,0 0,00
3211	55	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2,80 -	30 070,0		84 196,00 -	- -	120 280,0		84 196,0 0,00
3212	56	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4,20 -	7 088,0		29 769,60 -	- -	42 528,0		29 769,6 0,00
3213	57	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2,80 -	33 481,0		93 746,80 -	- -	133 924,0		93 746,8 0,00
3214	58	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	17,50 -	785,0		13 737,50 -	- -	19 625,0		13 737,5 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3215	59	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,24 -	75 296,0 33 387,0	6 077,0 1 265,0	18 078,57 -	1 459,09 -	12 290,0		18 078,5696 0,00
3216	60	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,54 -	29 827,0 16 465,0	5 760,0 1 829,0	45 933,58 -	8 870,40 -	16 724,0		45 933,58 0,00
3217	61	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,54 -	46 483,0 18 599,0	17,0 0,0	71 583,82 -	26,18 -	61 307,0		71 583,82 0,00
3218	62	6302-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$	10,79 -	154 032,0 105 265,0	36 171,0 11 530,0	1 662 621,41 -	390 429,77 -	194 230,0		1 662 621,408 0,00
3219	63	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,60 -	22 412,0		125 507,20 -	- -	179 296,0		125 507,2 0,00
3220	64	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	7,00 -	22 444,0		157 108,00 -	- -	224 440,0		157 108,0 0,00
3221	65	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	7,00 -	16 680,0		116 760,00 -	- -	166 800,0		116 760,0 0,00
3222	66	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5,60 -	17 773,0		99 528,80 -	- -	142 184,0		99 528,8 0,00
3223	67	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7,00 -	13 075,0		91 525,00 -	- -	130 750,0		91 525,0 0,00
3224	68	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17,50 -	7 088,0		124 040,00 -	- -	177 200,0		124 040,0 0,00
3225	69	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8,40 -	13 775,0		115 710,00 -	- -	165 300,0		115 710,0 0,00
3226	70	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	7,00 -	40 355,0		282 485,00 -	- -	403 550,0		282 485,0 0,00
3227	71	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	42,00 -	785,0		32 970,00 -	- -	47 100,0		32 970,0 0,00
3228	72	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,щебеночных	$м^3$	3,85 -	29 827,0 16 465,0	5 760,0 1 829,0	114 833,95 -	22 176,00 -	41 811,0		114 833,95 0,00
3229	73	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,85 -	46 483,0 18 599,0	17,0 0,0	178 959,55 -	65,45 -	153 268,0		178 959,55 0,00
3230	74	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	2,38 -	143 066,0 95 479,0	30 971,0 9 948,0	340 497,08 -	73 710,98 -	56 494,0		340 497,08 0,00
3231	75	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3,50 -	22 444,0		78 554,00 -	- -	112 220,0		78 554,0 0,00
3232	76	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3,50 -	16 680,0		58 380,00 -	- -	83 400,0		58 380,0 0,00
3233	77	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3,50 -	17 773,0		62 205,50 -	- -	88 865,0		62 205,5 0,00
3234	78	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3,50 -	13 075,0		45 762,50 -	- -	65 375,0		45 762,5 0,00
3235	79	244-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник малый для проезжей части городских дорог,тип ДМ	комплект	3,50 -	52 135,0		182 472,50 -	- -	260 675,0		182 472,5 0,00
3236	80	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	3,85 -	29 827,0 16 465,0	5 760,0 1 829,0	114 833,95 -	22 176,00 -	41 811,0		114 833,95 0,00
3237	81	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,85 -	46 483,0 18 599,0	17,0 0,0	178 959,55 -	65,45 -	153 268,0		178 959,55 0,00
			ИТОГО по смете Э30733: Наружные сети канализации [6-02-01]		-			-	-	8 727 902,4	0,0	0,0
					-			-	-	0,0	0,0	0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30743: Наружные тепловые сети [6-03-01]		-			-	-			**0,00**
3238	**1**	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,32, к стоимости эксплуатации машин - 1,32***	**м^3**	**291,17** **-**	**528,0** **0,0**	**528,0** **119,0**	**153 735,78** **-**	**153 735,78** **-**			**153 735,7838016** **0,00**
3239	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3**	**9,01** **-**	**12 539,0** **12 539,0**	**0,0** **0,0**	**112 915,48** **-**	**-** **-**			**112 915,4792997** **0,00**
3240	**3**	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**11,76** **-**	**4 316,0** **4 316,0**	**0,0** **0,0**	**50 756,16** **-**	**-** **-**			**50 756,16** **0,00**
3241	**4**	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м^3**	**12,94** **-**	**3 490,0**		**45 146,64** **-**	**-** **-**	**64 495,0**		**45 146,64** **0,00**
3242	**5**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**18,26** **-**	**4 740,0** **4 740,0**	**0,0** **0,0**	**86 538,84** **-**	**-** **-**			**86 538,841704** **0,00**
3243	**6**	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**270,15** **-**	**72,0** **0,0**	**72,0** **19,0**	**19 451,11** **-**	**19 451,11** **-**			**19 451,1066624** **0,00**
3244	**7**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**270,15** **-**	**737,0** **462,0**	**275,0** **92,0**	**199 103,69** **-**	**74 292,42** **-**			**199 103,6890304** **0,00**
3245	**8**	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**9,87** **-**	**9 988,0** **5 653,0**	**496,0** **123,0**	**98 581,56** **-**	**4 895,52** **-**	**54 130,0**		**98 581,56** **0,00**
3246	**9**	**6303-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 125 мм**	**км**	**0,05** **-**	**4 505 576,0** **3 432 088,0**	**1 000 484,0** **279 320,0**	**239 444,33** **-**	**53 169,72** **-**	**5 542,0**		**239 444,330944** **0,00**
3247	**10**	**241-402-0114** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм**	**м**	**53,14** **-**	**11 069,0**		**588 250,94** **-**	**-** **-**	**840 358,0**		**588 250,936** **0,00**
3248	**11**	**6301-0301-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 125 мм**	**км**	**0,05** **-**	**160 695,0** **149 220,0**	**0,0** **0,0**	**8 539,98** **-**	**-** **-**	**871,0**		**8 539,97508** **0,00**
3249	**12**	**6303-0104-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм**	**км**	**0,09** **-**	**4 071 746,0** **3 128 785,0**	**884 315,0** **246 856,0**	**352 543,98** **-**	**76 566,65** **-**	**7 254,0**		**352 543,983918** **0,00**
3250	**13**	**241-402-0209** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**86,58** **-**	**9 113,0**		**789 030,88** **-**	**-** **-**	**1 127 187,0**		**789 030,879** **0,00**
3251	**14**	**6301-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 100 мм**	**км**	**0,09** **-**	**131 641,0** **124 450,0**	**0,0** **0,0**	**11 397,87** **-**	**-** **-**	**889,0**		**11 397,872703** **0,00**
3252	**15**	**6303-0104-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм**	**км**	**0,00** **-**	**3 459 709,0** **2 668 465,0**	**753 371,0** **213 018,0**	**13 997,98** **-**	**3 048,14** **-**	**219,0**		**13 997,982614** **0,00**
3253	**16**	**241-402-0103** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм**	**м**	**4,05** **-**	**6 758,0**		**27 342,87** **-**	**-** **-**	**39 061,0**		**27 342,868** **0,00**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3254	17	6301-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 50-65 мм	км	0,00 -	126 261,0 124 450,0	0,0 0,0	510,85 -	- -	10,0		510,852006 0,00
3255	18	6303-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	12,60 -	81 051,0 67 083,0	12 571,0 3 542,0	1 021 242,60 -	158 394,60 -	25 146,0		1 021 242,6 0,00
3256	19	6303-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2,80 -	36 478,0 31 593,0	4 197,0 1 199,0	102 138,40 -	11 751,60 -	2 752,0		102 138,4 0,00
3257	20	6303-0104-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм	шт.	6,30 -	89 438,0 73 264,0	14 444,0 4 066,0	563 459,40 -	90 997,20 -	15 570,0		563 459,4 0,00
3258	21	6303-0104-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	1,40 -	39 298,0 33 907,0	4 539,0 1 297,0	55 017,20 -	6 354,60 -	1 704,0		55 017,2 0,00
3259	22	6303-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2,80 -	28 487,0 25 307,0	2 727,0 816,0	79 763,60 -	7 635,60 -	1 812,0		79 763,6 0,00
3260	23	241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	2,10 -	133 404,0		280 148,40 -	- -	400 212,0		280 148,4 0,00
3261	24	241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х45 мм	шт.	1,40 -	133 404,0		186 765,60 -	- -	266 808,0		186 765,6 0,00
3262	25	241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х45 мм	шт.	2,80 -	106 526,0		298 272,80 -	- -	426 104,0		298 272,8 0,00
3263	26	241-405-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	1,40 -	52 290,0		73 206,00 -	- -	104 580,0		73 206,0 0,00
3264	27	241-405-0204 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	8,40 -	41 236,0		346 382,40 -	- -	494 832,0		346 382,4 0,00
3265	28	241-413-0108 *РСНБ РК 2022*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	1,40 -	17 990,0		25 186,00 -	- -	35 980,0		25 186,0 0,00
3266	29	241-413-0107 *РСНБ РК 2022*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	1,40 -	13 998,0		19 597,20 -	- -	27 996,0		19 597,2 0,00
3267	30	241-407-0116 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	1,40 -	25 205,0		35 287,00 -	- -	50 410,0		35 287,0 0,00
3268	31	СТПеречень	Металлическая заглушка изоляции 45-ППУ-1ПЭ-200	шт.	2,80 -	40 669,75		113 875,30 -	- -	162 679,0		113 875,3 0,00
3269	32	СТПеречень	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 108-ППУ-2-ПЭ-200К	шт.	1,40 -	62 238,0		87 133,20 -	- -	124 476,0		87 133,2 0,00
3270	33	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	67,10 -	27,0 25,0	2,0 1,0	1 811,75 -	134,20 -			1 811,754 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3271	34	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	67,10 -	125,0		8 387,75 -	- -	11 982,0		8 387,75 0,00
3272	35	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$	0,88 -	41 132,0 38 176,0	2 956,0 984,0	36 278,42 -	2 607,19 -			36 278,424 0,00
3273	36	234-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	19,60 -	7 128,0		139 708,80 -	- -	199 584,0		139 708,8 0,00
3274	37	241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	15,40 -	9 747,0		150 103,80 -	- -	214 434,0		150 103,8 0,00
3275	38	241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	32,20 -	7 979,0		256 923,80 -	- -	367 034,0		256 923,8 0,00
3276	39	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	7,00 -	4 782,0		33 474,00 -	- -	47 820,0		33 474,0 0,00
3277	40	6303-0104-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	2,80 -	91 295,0 72 775,0	17 123,0 4 791,0	255 626,00 -	47 944,40 -	5 588,0		255 626,0 0,00
3278	41	242-208-1707 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	шт.	2,80 -	566 781,0		1 586 986,80 -	- -	2 267 124,0		1 586 986,8 0,00
3279	42	6303-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	2,80 -	67 891,0 56 155,0	10 830,0 3 103,0	190 094,80 -	30 324,00 -	3 624,0		190 094,8 0,00
3280	43	242-208-1703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 40	шт.	2,80 -	264 607,0		740 899,60 -	- -	1 058 428,0		740 899,6 0,00
3281	44	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	5,40 -	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	62 043,91 -	16 568,79 -	13 508,0		62 043,912 0,00
3282	45	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	5,50 -	22 559,0		124 185,94 -	- -	177 408,0		124 185,94146 0,00
3283	46	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	25,90 -	59 313,0 44 499,0	9 586,0 2 911,0	1 536 206,70 -	248 277,40 -	193 436,0		1 536 206,7 0,00
3284	47	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	26,29 -	23 749,0		624 325,59 -	- -	891 894,0		624 325,5865 0,00
3285	48	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,94 -	281 284,0		546 502,46 -	- -	780 718,0		546 502,46434 0,00
3286	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18 -	295 620,0		52 809,56 -	- -	75 442,0		52 809,5568 0,00
3287	50	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,89 -	1 575 828,0 376 378,0	4 544,0 1 491,0	1 399 146,16 -	4 034,53 -	1 515 619,0		1 399 146,16464 0,00
3288	51	1107-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 $м^2$. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	9,10 -	20 714,0 13 368,0	3 917,0 1 032,0	188 497,40 -	35 644,70 -	44 577,0		188 497,4 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3289	52	1107-0105-0206 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий площадью до 2 м^2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		2,80	4 723,0	1 089,0	13 224,40	3 049,20	372,0		13 224,4
				шт. сборных конструкций	-	3 541,0	288,0	-	-			0,00
3290	53	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012		6,07	106 295,0		644 955,54	-	921 365,0		644 955,542
				м^3	-			-	-			0,00
3291	54	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство		0,70	38 227,0	11 088,0	26 758,90	7 761,60	697,0		26 758,9
				м^3	-	26 442,0	2 171,0	-	-			0,00
3292	55	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8		0,71	23 749,0		16 873,66	-	24 105,0		16 873,6645
				м^3	-			-	-			0,00
3293	56	1107-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м^2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		4,20	20 714,0	3 917,0	86 998,80	16 451,40	20 574,0		86 998,8
				шт. сборных конструкций	-	13 368,0	1 032,0	-	-			0,00
3294	57	1107-0105-0206 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий площадью до 2 м^2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		7,70	4 723,0	1 089,0	36 367,10	8 385,30	1 023,0		36 367,1
				шт. сборных конструкций	-	3 541,0	288,0	-	-			0,00
3295	58	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012		3,77	106 295,0		401 199,85	-	573 143,0		401 199,848
				м^3	-			-	-			0,00
3296	59	6103-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем		2,66	726,0	99,0	1 930,86	263,30	999,0		1 930,85508
				м^2	-	364,0	29,0	-	-			0,00
3297	60	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых		1,84	135 221,0	30 971,0	249 415,13	57 126,01	23 112,0		249 415,1345
				м^3	-	95 479,0	9 948,0	-	-			0,00
3298	61	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,19	21 293,0		3 966,77	-	5 667,0		3 966,7687885
				м^3	-			-	-			0,00
3299	62	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8		0,56	23 749,0		13 299,44	-	18 999,0		13 299,44
				м^3	-			-	-			0,00
3300	63	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0,70	43 445,0		30 411,50	-	43 445,0		30 411,5
				шт.	-			-	-			0,00
3301	64	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		0,70	30 829,0		21 580,30	-	30 829,0		21 580,3
				шт.	-			-	-			0,00
3302	65	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1,40	34 132,0		47 784,80	-	68 264,0		47 784,8
				шт.	-			-	-			0,00
3303	66	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		0,70	46 088,0		32 261,60	-	46 088,0		32 261,6
				шт.	-			-	-			0,00
3304	67	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,70	13 775,0		9 642,50	-	13 775,0		9 642,5
				шт.	-			-	-			0,00
3305	68	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,70	7 088,0		4 961,60	-	7 088,0		4 961,6
				шт.	-			-	-			0,00
3306	69	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6		0,70	119 009,0		83 306,30	-	119 009,0		83 306,3
				шт.	-			-	-			0,00
3307	70	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,02	77 567,0	4 806,0	1 683,20	104,29	6,0		1 683,2039
				т	-	72 573,0	1 576,0	-	-			0,00
3308	71	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,02	498 782,0		10 823,57	-	15 462,0		10 823,5694
				т	-			-	-			0,00
3309	72	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм		2,42	2 266,0	96,0	5 488,25	232,51	1 578,0		5 488,252
				м^2	-	1 714,0	35,0	-	-			0,00
3310	73	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя		2,42	6 187,0	20,0	14 984,91	48,44	17 352,0		14 984,914
				м^2	-	1 152,0	5,0	-	-			0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3311	74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	2,42 -	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	5 488,25 -	232,51 -	1 578,0		5 488,252 0,00
3312	75	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавляется позиция: Устройство стяжки цементной, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	2,42 -	302,0 42,0	33,0 12,0	731,44 -	79,93 -	785,0		731,444 0,00
3313	76	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	1,24 -	2 256,0 1 697,0	95,0 35,0	2 795,18 -	117,71 -	821,0		2 795,184 0,00
3314	77	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	1,24 -	304,0 40,0	33,0 12,0	376,66 -	40,89 -	409,0		376,656 0,00
3315	78	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	1,24 -	682,0 652,0	11,0 3,0	845,00 -	13,63 -	34,0		844,998 0,00
3316	79	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором	$м^2$	7,91 -	5 654,0 4 599,0	302,0 130,0	44 738,97 -	2 389,67 -	8 512,0		44 738,9712 0,00
3317	80	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,86 -	7 037,0 2 399,0	21,0 5,0	62 364,26 -	186,11 -	58 453,0		62 364,258432 0,00
3318	81	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов. Прижимная стенка	$м^3$	0,53 -	75 296,0 33 387,0	6 077,0 1 265,0	40 037,92 -	3 231,39 -	27 219,0		40 037,9176288 0,00
3319	82	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,01 -	167 407,0		2 496,04 -	-	3 566,0		2 496,03837 0,00
3320	83	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	0,70 -	40 355,0		28 248,50 -	-	40 355,0		28 248,5 0,00
3321	84	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01 -	1 142 607,0		11 069,58 -	-	15 814,0		11 069,576616 0,00
3322	85	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,39 -	29 827,0 16 465,0	5 760,0 1 829,0	11 483,40 -	2 217,60 -	4 181,0		11 483,395 0,00
3323	86	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,39 -	46 483,0 18 599,0	17,0 0,0	17 895,96 -	6,55 -	15 327,0		17 895,955 0,00
3324	87	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	0,55 -	33 884,0 19 455,0	13 774,0 4 308,0	18 500,66 -	7 520,60 -	511,0		18 500,664 0,00
3325	88	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков II под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,55 -	132 270,0		72 219,42 -	-	103 171,0		72 219,42 0,00
3326	89	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,15 -	54 914,0 31 431,0	22 683,0 6 972,0	8 072,36 -	3 334,40 -	168,0		8 072,358 0,00
3327	90	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2,10 -	13 775,0		28 927,50 -	-	41 325,0		28 927,5 0,00
3328	91	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2,10 -	7 088,0		14 884,80 -	-	21 264,0		14 884,8 0,00
3329	92	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	2,10 -	10 969,0 8 260,0	1 435,0 463,0	23 034,90 -	3 013,50 -	3 822,0		23 034,9 0,00
3330	93	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2,10 -	40 355,0		84 745,50 -	-	121 065,0		84 745,5 0,00
3331	94	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14,70 -	726,0 364,0	99,0 29,0	10 672,20 -	1 455,30 -	5 523,0		10 672,2 0,00
3332	95	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,47 -	48 426,0 18 599,0	17,0 0,0	71 186,22 -	24,99 -	62 601,0		71 186,22 0,00
3333	96	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	0,19 -	33 884,0 19 455,0	13 774,0 4 308,0	6 404,08 -	2 603,29 -	177,0		6 404,076 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3334	97	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков II под расчетную нагрузку 5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,19 -	132 270,0		24 999,03 -	- -	35 713,0		24 999,03 0,00
3335	98	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м^3	0,08 -	54 914,0 31 431,0	22 683,0 6 972,0	4 612,78 -	1 905,37 -	96,0		4 612,776 0,00
3336	99	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4,20 -	7 088,0		29 769,60 -	- -	42 528,0		29 769,6 0,00
3337	100	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	1,40 -	10 969,0 8 260,0	1 435,0 463,0	15 356,60 -	2 009,00 -	2 548,0		15 356,6 0,00
3338	101	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1,40 -	40 355,0		56 497,00 -	- -	80 710,0		56 497,0 0,00
3339	102	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м^2	9,80 -	726,0 364,0	99,0 29,0	7 114,80 -	970,20 -	3 682,0		7 114,8 0,00
3340	103	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	0,98 -	48 426,0 18 599,0	17,0 0,0	47 457,48 -	16,66 -	41 734,0		47 457,48 0,00
3341	104	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	1,40 -	6 161,0 6 135,0	1,0 0,0	8 625,40 -	1,40 -	50,0		8 625,4 0,00
3342	105	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,12 -	11 525,0		12 908,00 -	- -	18 440,0		12 908,0 0,00
3343	106	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1,40 -	11 693,0 11 301,0	0,0 0,0	16 370,20 -	- -	784,0		16 370,2 0,00
3344	107	234-701-0108 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 50 мм	м	17,50 -	164,0		2 870,00 -	- -	4 100,0		2 870,0 0,00
3345	108	6302-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания бетонного	м^3	0,25 -	20 078,0 8 390,0	7 765,0 2 848,0	4 919,11 -	1 902,43 -	1 373,0		4 919,11 0,00
3346	109	212-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м^3	0,25 -	23 963,0		5 988,35 -	- -	8 555,0		5 988,3537 0,00
3347	110	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,00 -	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	74,93 -	4,64 -			74,929722 0,00
3348	111	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00 -	281 284,0		271,72 -	- -	388,0		271,720344 0,00
3349	112	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене	шт.	0,70 -	3 539,0 3 539,0	0,0 0,0	2 477,30 -	- -			2 477,3 0,00
3350	113	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01 -	152 037,0		1 064,26 -	- -	1 520,0		1 064,259 0,00
3351	114	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м^3	0,07 -	16 521,0 4 607,0	6 017,0 1 952,0	1 156,47 -	421,19 -	590,0		1 156,47 0,00
3352	115	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,14 -	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	1 609,44 -	429,80 -	350,0		1 609,44 0,00
3353	116	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м^3	0,14 -	22 559,0		3 221,43 -	- -	4 602,0		3 221,4252 0,00
3354	117	6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбиков сигнальных железобетонных/металлических	шт.	3,50 -	6 793,0 3 774,0	2 932,0 953,0	23 775,50 -	10 262,00 -	435,0		23 775,5 0,00
3355	118	241-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	4,02 -	5 822,0		23 392,80 -	- -	33 418,0		23 392,796 0,00
3356	119	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01 -	305 482,0		4 062,91 -	- -	5 804,0		4 062,9106 0,00
3357	120	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		1,23	293,0	4,0	358,93	4,90	117,0		358,925

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^2	-	222,0	0,0	-	-			0,00
3358	121	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		1,23	436,0	6,0	534,10	7,35	298,0		534,1
				м^2	-	260,0	0,0	-	-			0,00
3359	122	6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном		2,10	3 725,0	2,0	7 822,50	4,20	42,0		7 822,5
				терминал	-	3 709,0	1,0	-	-			0,00
3360	123	245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11		0,70	20 944,0		14 660,80	-	20 944,0		14 660,8
				шт.	-			-	-			0,00
3361	124	245-403-0203 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш		1,40	33 000,0		46 200,00	-	66 000,0		46 200,0
				шт.	-			-	-			0,00
3362	125	243-902-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2		28,00	41,0		1 148,00	-	1 640,0		1 148,0
				шт.	-			-	-			0,00
3363	126	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		14,00	522,0	2,0	7 308,00	28,00	380,0		7 308,0
				м	-	501,0	0,0	-	-			0,00
3364	127	243-122-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66		14,00	492,0		6 888,00	-	9 840,0		6 888,0
				м	-			-	-			0,00
3365	128	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		28,00	630,0	5,0	17 640,00	140,00	1 360,0		17 640,0
				м	-	591,0	1,0	-	-			0,00
3366	129	243-122-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66		28,00	771,0		21 588,00	-	30 840,0		21 588,0
				м	-			-	-			0,00
3367	130	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм		14,00	1 761,0	11,0	24 654,00	154,00	3 160,0		24 654,0
				м	-	1 592,0	4,0	-	-			0,00
3368	131	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15		14,00	223,0		3 122,00	-	4 460,0		3 122,0
				м	-			-	-			0,00
3369	132	6119-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 50 мм		28,00	2 476,0	22,0	69 328,00	616,00	6 720,0		69 328,0
				м	-	2 286,0	7,0	-	-			0,00
3370	133	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50x3,5 мм		28,00	2 904,0		81 312,00	-	116 160,0		81 312,0
				м	-			-	-			0,00
3371	134	6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном		1,40	195 191,0	2 262,0	273 267,40	3 166,80	356 028,0		273 267,4
				ковер	-	14 915,0	772,0	-	-			0,00
3372	135	6303-0104-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов настенных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном		0,70	86 344,0	34,0	60 440,80	23,80	84 607,0		60 440,8
				ковер	-	1 703,0	9,0	-	-			0,00
			ИТОГО по смете Э30743: Наружные тепловые сети [6-03-01]		-			-	-	10 940 262,2	0,0	0,0
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30753: Вертикальная планировка [7-01-01-01]		-			-	-			0,00
3373	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2		7 663,60	150,0	150,0	1 149 540,00	1 149 540,00			1 149 540,0
				м^3	-	0,0	40,0	-	-			0,00
3374	2	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102.		7 663,60	218,0	218,0	1 670 664,80	1 670 664,80			1 670 664,8
				м^3	-	0,0	59,0	-	-			0,00
3375	3	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2		15 199,38	512,0	472,0	7 782 082,56	7 174 107,36			7 782 082,56
				м^3	-	40,0	110,0	-	-			0,00
3376	4	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /26 км/		691 571,79	27,0		18 672 438,33	-			18 672 438,33

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т·км	-			-	-			0,00
3377	5	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	22 863,15 -	292,0 0,0	292,0 78,0	6 676 039,22 -	6 676 039,22 -			6 676 039,216 0,00
3378	6	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	22 863,15 -	21,0 0,0	21,0 6,0	480 126,11 -	480 126,11 -			480 126,108 0,00
3379	7	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предварительная планировка площадей бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с)	$м^2$	9 237,90 -	6,0 0,0	6,0 2,0	55 427,40 -	55 427,40 -			55 427,4 0,00
			ИТОГО по смете Э30753: Вертикальная планировка [7-01-01-01]		-			-	-	0,0	0,0	0,0
					-			-	-	0,0	0,0	0,00
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30763: Покрытие [7-01-01-02]		-			-	-			0,00
3380	1	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	424,79 -	7 458,0 766,0	2 851,0 607,0	3 168 068,90 -	1 211 070,59 -	2 330 872,0		3 168 068,904 0,00
3381	2	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	2 123,94 -	126,0 108,0	1,0 0,0	267 616,44 -	2 123,94 -	51 581,0		267 616,44 0,00
3382	3	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	$м^2$	2 527,49 -	4 700,0		11 879 196,42 -	- -	16 970 281,0		11 879 196,42 0,00
3383	4	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	530,99 -	5 579,0 1 169,0	4 407,0 939,0	2 962 365,32 -	2 340 050,90 -	2 276,0		2 962 365,315 0,00
3384	5	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	669,04 -	5 242,0		3 507 113,45 -	- -	5 010 162,0		3 507 113,4462 0,00
3385	6	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,91 -	210 933,0 0,0	7 266,0 2 436,0	403 208,13 -	13 889,29 -	556 170,0		403 208,132418 0,00
3386	7	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	2 123,94 -	521,0 121,0	398,0 65,0	1 106 572,74 -	845 328,12 -	6 068,0		1 106 572,74 0,00
3387	8	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	203,69 -	22 174,0		4 516 529,95 -	- -	6 452 186,0		4 516 529,949204 0,00
3388	9	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	$м^2$	2 123,94 -	45,0 44,0	0,0 0,0	95 577,30 -	- -	3 034,0		95 577,3 0,00
3389	10	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	98,55 -	22 174,0		2 185 265,79 -	- -	3 121 808,0		2 185 265,793984 0,00
3390	11	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,06 -	210 933,0 0,0	7 266,0 2 436,0	224 004,52 -	7 716,27 -	308 983,0		224 004,51801 0,00
3391	12	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	2 123,94 -	534,0 121,0	411,0 63,0	1 134 183,96 -	872 939,34 -	6 068,0		1 134 183,96 0,00
3392	13	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I	т	207,30 -	24 215,0		5 019 685,81 -	- -	7 170 980,0		5 019 685,81296 0,00
3393	14	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	567,00 -	5 715,0 4 116,0	101,0 32,0	3 240 405,00 -	57 267,00 -	1 213 380,0		3 240 405,0 0,00
3394	15	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	567,00 -	2 484,0		1 408 428,00 -	- -	2 012 040,0		1 408 428,0 0,00
3395	16	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	160,44 -	7 458,0 766,0	2 851,0 607,0	1 196 561,52 -	457 414,44 -	880 357,0		1 196 561,52 0,00
3396	17	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	802,20 -	126,0 108,0	1,0 0,0	101 077,20 -	802,20 -	19 482,0		101 077,2 0,00
3397	18	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м		954,62	4 700,0		4 486 704,60	-	6 409 578,0		4 486 704,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$	-			-	-			0,00
3398	19	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового		200,55	5 579,0	4 407,0	1 118 868,45	883 823,85	860,0		1 118 868,45
				$м^3$	-	1 169,0	939,0	-	-			0,00
3399	20	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		252,69	5 242,0		1 324 616,71	-	1 892 310,0		1 324 616,706
				$м^3$	-			-	-			0,00
3400	21	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов		0,72	210 933,0	7 266,0	152 289,41	5 245,91	210 062,0		152 289,40734
				т	-	0,0	2 436,0	-	-			0,00
3401	22	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		802,20	521,0	398,0	417 946,20	319 275,60	2 292,0		417 946,2
				$м^2$	-	121,0	65,0	-	-			0,00
3402	23	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II		76,93	22 174,0		1 705 867,55	-	2 436 954,0		1 705 867,55052
				т	-			-	-			0,00
3403	24	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306		802,20	45,0	0,0	36 099,00	-	1 146,0		36 099,0
				$м^2$	-	44,0	0,0	-	-			0,00
3404	25	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II		37,22	22 174,0		825 362,40	-	1 179 089,0		825 362,40192
				т	-			-	-			0,00
3405	26	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов		0,40	210 933,0	7 266,0	84 605,23	2 914,39	116 701,0		84 605,2263
				т	-	0,0	2 436,0	-	-			0,00
3406	27	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		802,20	534,0	411,0	428 374,80	329 704,20	2 292,0		428 374,8
				$м^2$	-	121,0	63,0	-	-			0,00
3407	28	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I		78,29	24 215,0		1 895 906,64	-	2 708 438,0		1 895 906,6448
				т	-			-	-			0,00
3408	29	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия		177,80	5 715,0	101,0	1 016 127,00	17 957,80	380 492,0		1 016 127,0
				м	-	4 116,0	32,0	-	-			0,00
3409	30	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91		177,80	2 484,0		441 655,20	-	630 936,0		441 655,2
				м	-			-	-			0,00
			ИТОГО по смете Э30763: Покрытие [7-01-01-02]		-			-	-	125 054 368,6	0,0	0,0
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30773: Озеленение [7-01-01-03]		-			-	-			0,00
3480	1	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных /ДЭС из песка 30мм/		8,57	22 359,0	3 250,0	191 571,91	27 846,00	47 919,0		191 571,912
				$м^3$	-	15 194,0	998,0	-	-			0,00
3481	2	6113-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, добавление растительной земли до 25%		7,00	5 122,0	252,0	35 854,00	1 764,00	1 650,0		35 854,0
				яма	-	4 705,0	77,0	-	-			0,00
3482	3	6113-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, добавление растительной земли до 75%		28,70	11 990,0	0,0	344 113,00	-	20 500,0		344 113,0
				яма	-	11 490,0	0,0	-	-			0,00
3483	4	6113-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 1,0х0,8 м		35,70	7 880,0	401,0	281 316,00	14 315,70	5 814,0		281 316,0
				шт.	-	7 365,0	95,0	-	-			0,00
3484	5	254-102-2501 *РСНБ РК 2022*	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м		25,90	3 420,0		88 578,00	-	126 540,0		88 578,0
				шт.	-			-	-			0,00
3485	6	254-102-1601 *РСНБ РК 2022*	Ива плакучая Н свыше 1,5 м до 2 м		16,80	1 816,0		30 508,80	-	43 584,0		30 508,8
				шт.	-			-	-			0,00
3486	7	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных /ДЭС из песка 20мм/		1,81	22 359,0	3 250,0	40 536,87	5 892,25	10 140,0		40 536,867
				$м^3$	-	15 194,0	998,0	-	-			0,00
3487	8	6113-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места кустарника-саженца с оголенной корневой системой в группы механизированным способом, добавление растительной земли до 100%		25,90	3 991,0	206,0	103 366,90	5 335,40			103 366,9
				яма	-	3 785,0	63,0	-	-			0,00
3488	9	254-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Сирень с оголённой корневой системой		15,40	1 026,0		15 800,40	-	22 572,0		15 800,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.	-			-	-			0,00
3489	10	254-104-1701 *РСНБ РК 2022*	Спирея с оголённой корневой системой		9,80	3 627,01		35 544,70	-	50 778,0		35 544,698
				шт.	-			-	-			0,00
3490	11	254-104-1001 *РСНБ РК 2022*	Акация с оголённой корневой системой		4,90	717,0		3 513,30	-	5 019,0		3 513,3
				шт.	-			-	-			0,00
3491	12	6113-0108-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для двухрядной живой изгороди механизированным способом,добавление растительной земли до 100%		518,70	6 051,0	132,0	3 138 653,70	68 468,40			3 138 653,7
				м	-	5 919,0	46,0	-	-			0,00
3492	13	6113-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди двухрядной		518,70	7 806,0	416,0	4 048 972,20	215 779,20	3 705,0		4 048 972,2
				м	-	7 385,0	98,0	-	-			0,00
3493	14	Перечень п.82	Кизильник блестящий		2 982,70	3 744,4		11 168 421,88	-	15 954 888,0		11 168 421,88
				шт.	-			-	-			0,00
3494	15	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных		539,26	22 359,0	3 250,0	12 057 315,46	1 752 595,16	3 016 004,0		12 057 315,45795
				$м^3$	-	15 194,0	998,0	-	-			0,00
3495	16	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см,механизированным способом		3 595,07	1 410,0	26,0	5 069 044,47	93 471,74			5 069 044,47
				$м^2$	-	1 384,0	7,0	-	-			0,00
3496	17	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см,на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать		3 595,07	283,0	0,0	1 017 403,96	-			1 017 403,961
				$м^2$	-	283,0	0,0	-	-			0,00
3497	18	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона партерного,мавританские и обыкновенного вручную		3 595,07	847,0	407,0	3 045 021,75	1 463 192,27	688 199,0		3 045 021,749
				$м^2$	-	306,0	96,0	-	-			0,00
3498	19	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных		7,20	22 359,0	3 250,0	161 051,88	23 409,75	40 286,0		161 051,877
				$м^3$	-	15 194,0	998,0	-	-			0,00
3499	20	6113-0113-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для цветника,внесение растительной земли 20 см		48,02	2 413,0	0,0	115 872,26	-			115 872,26
				$м^2$	-	2 413,0	0,0	-	-			0,00
3500	21	6113-0113-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка цветника многолетнего,густота посадки 16 шт.на $м^2$		48,02	9 084,0	1 220,0	436 213,68	58 584,40	7 546,0		436 213,68
				$м^2$	-	7 754,0	288,0	-	-			0,00
3501	22	254-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Петуния		806,74	226,0		182 322,34	-	260 460,0		182 322,336
				шт.	-			-	-			0,00
3502	23	6113-0113-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для цветника,внесение растительной земли 20 см /для огородника/		70,00	2 413,0	0,0	168 910,00	-			168 910,0
				$м^2$	-	2 413,0	0,0	-	-			0,00
			ИТОГО по смете Э30773: Озеленение [7-01-01-03]		-			-	-	14 213 922,8	0,0	0,0
					-			-	-	0,0	0,0	0,00
					-			-	-			*0,00*
			Смета Э30783: Малые архитектурные формы [7-01-01-04]		-			-	-			0,00
3503	1	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой		17,00	154 696,0	569,0	2 629 832,00	9 673,00	2 970 840,0		2 629 832,0
				шт.	-	30 342,0	140,0	-	-			0,00
3504	2	8601-0303-0901 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн из мателла и чугуна, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна, модель U-1		17,00	289 650,0	53,0	4 924 050,00	901,00	6 841 248,0		4 924 050,0
				шт.	-	4 545,0	7,0	-	-			0,00
3505	3	8601-0109-0311 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки		11,00	655 896,0	2 724,0	7 214 856,00	29 964,00	7 772 672,0		7 214 856,0
				комплект	-	167 380,0	728,0	-	-			0,00
3506	4	8601-0104-0413 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двухсекционные		7,00	1 530 666,0	2 307,0	10 714 662,00	16 149,00	14 402 060,0		10 714 662,0
				комплект	-	88 153,0	555,0	-	-			0,00
3507	5	8601-0104-0106 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"		9,00	317 881,0	990,0	2 860 929,00	8 910,00	3 019 666,0		2 860 929,0
				комплект	-	84 609,0	263,0	-	-			0,00
3508	6	8601-0104-0509 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лодка"		9,00	232 519,0	917,0	2 092 671,00	8 253,00	2 569 515,0		2 092 671,0
				комплект	-	33 947,0	218,0	-	-			0,00
3509	7	Перечень п.126	Теневой навес,длина -5,0 м,ширина -4,0,высота- 2,8 м.		9,00	5 258 482,1		47 326 338,90	-			47 326 338,9
				шт	-			-	-	68 360 267,0		0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3510	8	8601-0102-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Модульные конструкции горок,скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини"**	комплект	3,00 -	416 886,0 35 576,0	815,0 195,0	1 250 658,00 -	2 445,00 -	1 141 485,0		1 250 658,0 0,00
3511	9	8601-0102-0111 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Модульные конструкции горок,скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2"**	комплект	7,00 -	801 945,0 112 492,0	1 800,0 507,0	5 613 615,00 -	12 600,00 -	6 876 530,0		5 613 615,0 0,00
3512	10	8601-0307-0403 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"**	шт.	3,00 -	222 048,0 0,0	0,0 0,0	666 144,00 0,0	- 0,0	496,0		666 144,0
			ИТОГО по смете Э30783: Малые архитектурные формы [7-01-01-04]		-			144 937 471,0 33 696 189,0	1 003 346,4 396 178,0	71 528 682,4 69 740 157,0	0,0 0,0	144 937 471,0
			Итого по суммарной смете					1 830 757 594,4	96 786 111,1	914 181 688,7	0,0	1 830 757 594,4
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)									133 645 304
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**1 964 402 899**
			Сметная прибыль (5%)									98 220 145
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									98 220 145
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 160 843 189**
			НДС (12%)									259 301 183
			Итого с НДС									**2 420 144 371**

Сдал (Подрядчик)

ТОО Жаркын Курылыс

БИН 061240011608

А.Есполов

Принял (Заказчик)

ТОО Жаркын Курылыс

БИН 061240011608

А.Есполов

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MASTERSTROYGROUP"

БИН 200640014835

К.Баяндин

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Темиртаев Биржан Дуйсенбаевич

аттестат № KZ83VJE00066021 от 01/06/2021 г.

Темиртаев Б.Д.