Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Наменование строительства и его адрес: **II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) **№89 от 16.08.2023 г.**

Справка №1 от 25.09.2023 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		89	16.08.2023				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области	203 996 332,06	182 139 582,20							21 856 749,86	
за месяц	203 996 332,06	182 139 582,20							21 856 749,86	203 996 332,06
Удержание аванса 30%										61 198 899,62
Удержание 5%										10 199 816,60
Итого к оплате:										132 597 615,84

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

БИН 180640013216

Эксперт **Бакиров Ж.Х.**

(аттестат: №KZ45VJE00047790 от 02.07.2019 г., №KZ36VJE0003990I от 27.07.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма-2 В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630

тел.87184092868

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552

тел.87187370275

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области

(наименование)

Договор № 89 от 2023-08-16

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 25.09.2023 года

(локальная смета №02-01-01)

II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области

Составлен в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	4597	312,35	312,35	1435873	1435873	0	168537	1732763	
						0	50,92	0	234079	–	128353		
2	2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	397	4264,88	0	1693157	0	0	1219073	3145208	
						4264,88	0	1693157	0	–	232978		
3	3	1101-0206-0501	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка на вымет НР=72 %	м3 грунта	7782	6475,71	6475,71	50393975	50393975	0	4229679	58993546	
						0	754,89	0	5874554	–	4369892		
4	4	1101-0102-0384	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	7782	697,45	697,45	5427556	5427556	0	637065	6549791	

						0	113,7	0	884813	–	485170	
5	5 1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками НР=72 %	м3 грунта	593	16558,7	6828,8	9819309	4049478	0	5499373	16544177	
					9729,9	3150,4	5769831	1868187	–	1225495		
6	6 1101-0102-0384	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	593	697,45	697,45	413588	413588	0	48545	499104	
					0	113,7	0	67424	–	36971		
7	7 412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	42210	87	0	3672270	0	0	0	3966052	
					0	0	0	0	–	293782		
8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	283	1298,36	177,38	367436	50199	0	328107	751186	
					1120,98	50,12	317237	14184	–	55643		
9	9 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный К=1,100;	м3	311,3	2384	0	742139	0	742139	0	801510	Казахстан
					0	0	0	0	–	59371		
10	10 1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1- песок НР=72 %	м3 грунта	896	33,96	33,96	30428	30428	0	7083	40512	
					0	10,98	0	9838	–	3001		
11	11 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	896	2384	0	2136064	0	2136064	0	2306949	Казахстан
					0	0	0	0	–	170885		
12	12 1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	3697	42,43	42,43	156864	156864	0	36521	208856	
					0	13,72	0	50723	–	15471		
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	3697	169,23	78,62	625643	290658	0	341248	1044242	
					90,61	37,59	334985	138970	–	77351		
14	14 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2- привозным грунтом НР=72 %	м3 грунта	5194	38,58	38,58	200385	200385	0	46634	266781	

					0	12,47	0	64769	–	19762			
15	15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	5194	169,23	78,62	878981	408352	1	479426	1467080		
					90,61	37,59	470628	195242	–	108673			
16	16 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	577	930,2	0	536725	0	0	386442	997020		
					930,2	0	536725	0	–	73853			
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой												
17	63 1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР=99 %	км труб	2,5	968910,78	334190,2	2422277	835476	35483	1784724	4543561		
					620527,27	100573,44	1551318	251434	–	336560			
18	68 291-100-1012(пл)	Комплект для изоляции стыка 200х200 L=900	шт	14	31237,5	0	437325	0	437325	0	472311		
					0	0	0	0	–	34986			
19	69 291-100-1013(пл)	Пена для изоляции №10	шт	14	28305	0	396270	0	396270	0	427972		
					0	0	0	0	–	31702			
20	76 241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	72	2498	0	179856	0	179856	0	194244	Казахстан	
					0	0	0	0	–	14388			
	2.2 Колодцы круглые водопроводные д.1500мм (42шт), д.2000мм (40шт)												
21	87 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	58,613	21605,58	9776,62	1266368	573037	46789	874179	2311791		
					11030,7	4034,38	646542	236467	–	171244			
22	89 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	13	36681	0	476853	0	476853	0	515001	Казахстан	
					0	0	0	0	–	38148			
23	90 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	19	68670	0	1304730	0	1304730	0	1409108	Казахстан	
					0	0	0	0	–	104378			
24	91 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	13	28045	0	364585	0	364585	0	393752	Казахстан	

						0	0	0	0	–	29167		
25	92 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	13	28045	0	364585	0	364585	0	393752	Казахстан
					0	0	0	0	–	29167		
26	94 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	19	39613	0	752647	0	752647	0	812859	Казахстан
					0	0	0	0	–	60212		
27	95 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	19	39613	0	752647	0	752647	0	812859	Казахстан
					0	0	0	0	–	60212		
28	99 261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	13,2	60682	0	801002	0	801002	0	865082	Казахстан
					0	0	0	0	–	64080		
29	100 212-103-0205	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=-1,000;	м3	13,2	-833	0	-10996	0	-10996	0	-11876	Казахстан
					0	0	0	0	–	-880		
30	101 212-103-0204	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=-1,000;	м3	13,2	-981	0	-12949	0	-12949	0	-13985	Казахстан
					0	0	0	0	–	-1036		

Итого по локальной смете №02-01-01 **112 441 208**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 11 320 423
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 64 265 869
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 890 684
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 767 030
- перевозка грузов, тенге 3 672 270
- накладные расходы, тенге 16 086 636
- в т.ч. зарплата, тенге 1 447 797
- сметная прибыль (8 %), тенге 8 328 979

Локальная смета (корректировка) №1 к локальной смете №02-01-01

Раздел. ДОБАВИТЬ

31	4 КП	Трубопровод полиэтиленовый ППУ-ПЭ диам.110/200	м	2500	23803,17	0	59507925	0	59507925	0	64268559	Казахстан
					0	0	0	0	0	4760634		

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **64 268 559**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 0

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		0
- материалы, изделия и конструкции, тенге		59 507 925
- накладные расходы, тенге		0
в т.ч. зарплата, тенге		0
- сметная прибыль (8 %), тенге		4 760 634
Итого по акту		**176 709 767**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		11 320 423
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		64 265 869
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		9 890 684
- материалы, изделия и конструкции, тенге		68 274 055
- перевозка грузов, тенге		3 672 270
- накладные расходы, тенге		16 086 636
в т.ч. зарплата, тенге		1 447 797
- сметная прибыль (8 %), тенге		13 089 613
Всего		**176 709 767**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		2 297 227
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**3 580 140**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.		**182 587 134**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022 г.-100%	K=1,0500514	**191 725 876**
С учетом скидки по конкурсу Кпониж=0.95		182 139 582,20
НДС (12 %)		21 856 749,86
Итого по акту с учетом НДС		**203 996 332,06**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Культуманов И.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель **Махамбетов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"
БИН 180640013216
Эксперт **Бакиров Ж.Х.**
(аттестат: №KZ45VJE00047790 от 02.07.2019 г., №KZ36VJE00039901 от 27.07.2018 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060340010771
Эксперт **Кабдышева Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)