Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Наменование строительства и его адрес: **II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) **№89 от 16.08.2023 г.**

Справка №2 от 24.10.2023 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		89	16.08.2023				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области	257 997 078,24	230 354 534,15							27 642 544,09	
за месяц	54 000 746,18	48 214 951,95							5 785 794,23	54 000 746,18
Удержание аванса 30%										16 200 223,85
Удержание 5%										2 700 037,31
Итого к оплате:										35 100 485,02

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

БИН 180340013216

Эксперт **Бакиров Ж.Х.**

(аттестат: №KZ45VJE00037796, от 03.04.2019 г., №KZ23VJE00039901 от 27.07.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма-2 В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630

тел.87184092868

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552

тел.87187370275

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области

(наименование)

Договор № 89 от 2023-08-16

Акт №2

приемки выполненных работ за октябрь 24.10.2023 года

(локальная смета №02-01-01)

II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области

Составлен в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	991	312,35	312,35	309539	309539	0	36333	373542	
						0	50,92	0	50462	–	27670		
2	2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	78,2	4264,88	0	333514	0	0	240130	619536	
						4264,88	0	333514	0	–	45892		

3	3 1101-0206-0501	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка на вымет НР=72 %	м3 грунта	1924	6475,71	6475,71	12459266	12459266	0	1045734	14585400		
4	4 1101-0102-0384				0	754,89	0	1452408	–	1080400			
		Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1924	697,45	697,45	1341894	1341894	0	157506	1619352		
5	5 1101-0205-0905				0	113,7	0	218759	–	119952			
		Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками НР=72 %	м3 грунта	152	16558,7	6828,8	2516923	1037978	0	1409620	4240666		
6	6 1101-0102-0384				9729,9	3150,4	1478945	478861	–	314123			
		Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	152	697,45	697,45	106012	106012	0	12443	127931		
7	7 412-102-0202				0	113,7	0	17282	–	9476			
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	10463,04	87	0	910284	0	0	0	983107		
8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	72,4	0 1298,36	0 177,38	0 94001	0 12842	– 0	72823 83940	192176		
9	9 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный К=1,100;	м3	79,64	1120,98 2384	50,12 0	81159 189862	3629 0	– 189862	14235 0	205051	Казахстан	
10	10 1101-0104-0501				0	0	0	0	–	15189			
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1- песок НР=72 %	м3 грунта	259	33,96	33,96	8796	8796	0	2048	11712		
11	11 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	259	0 2384	10,98 0	0 617456	2844 0	– 617456	868 0	666852	Казахстан	

						0	0	0	0	–	49396		
12	12	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	1069	42,43	42,43	45358	45358	0	10560	60391
						0	13,72	0	14667	–	4473	
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1069	169,23	78,62	180907	84015	0	98673	301946
						90,61	37,59	96862	40184	–	22366	
14	14	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2- привозным грунтом НР=72 %	м3 грунта	1502	38,58	38,58	57947	57947	0	13486	77148
						0	12,47	0	18730	–	5715	
15	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1502	169,23	78,62	254183	118087	0	138640	424249
						90,61	37,59	136096	56460	–	31426	
16	16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	167	930,2	0	155343	0	0	111847	288565
						930,2	0	155343	0	–	21375	
Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой												
17	63	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР=99 %	км труб	0,724	968910,78	334190,2	701491	241954	10275	516856	1315815
						620527,27	100573,44	449262	72815	–	97468	
18	68	291-100-1012(пл)	Комплект для изоляции стыка 200х200 L=900	шт	8	31237,5	0	249900	0	249900	0	269892
						0	0	0	0	–	19992	

19	69 291-100-1013(пл)	Пена для изоляции №10	шт	8	28305	0	226440	0	226440	0	244555		
					0	0	0	0	–	18115			
20	76 241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	34	2498	0	84932	0	84932	0	91727	Казахстан	
					0	0	0	0	–	6795			
		2.2 Колодцы круглые водопроводные д.1500мм (42шт), д.2000мм (40шт)											
21	87 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,468	21605,58	9776,62	247773	112118	9155	171038	452316		
22	89 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	11030,7	4034,38	126500	46266	–	33505	79231	Казахстан	
					36681	0	73362	0	73362	0			
23	90 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	0	0	0	0	–	5869	296654	Казахстан	
					68670	0	274680	0	274680	0			
24	91 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	0	0	0	0	–	21974	60577	Казахстан	
					28045	0	56090	0	56090	0			
25	92 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	2	0	0	0	0	–	4487	60577	Казахстан	
					28045	0	56090	0	56090	0			
26	94 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	0	0	0	0	–	4487	171128	Казахстан	
					39613	0	158452	0	158452	0			
27	95 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	4	0	0	0	0	–	12676	171128	Казахстан	
					39613	0	158452	0	158452	0			
28	99 261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	2,74	0	0	0	0	–	12676	179571	Казахстан	
					60682	0	166269	0	166269	0			

							0	0	0	0	–	13302		
29	100	212-103-0205	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=-1,000;	м3	2,74	-833	0	-2282	0	-2282	0	-2465	Казахстан
						0	0	0	0	–	-183		
30	101	212-103-0204	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=-1,000;	м3	2,74	-981	0	-2688	0	-2688	0	-2903	Казахстан
						0	0	0	0	–	-215		

Итого по локальной смете №02-01-01 **28 165 427**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 857 681
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 15 935 836
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 473 367
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 326 445
- перевозка грузов, тенге 910 284
- накладные расходы, тенге 4 048 854
- в т.ч. зарплата, тенге 364 397
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 086 327

Локальная смета (корректировка) №1 к локальной смете №02-01-01

Раздел. ДОБАВИТЬ

31	4	КП	Трубопровод полиэтиленовый ППУ-ПЭ диам.110/200	м	724	23803,17	0	17233495	0	17233495	0	18612175	Казахстан
						0	0	0	0	0	1378680		

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **18 612 175**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 0
- материалы, изделия и конструкции, тенге 17 233 495
- накладные расходы, тенге 0
- в т.ч. зарплата, тенге 0
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 378 680

Итого по акту **46 777 602**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 857 681
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 15 935 836

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 473 367
- материалы, изделия и конструкции, тенге		19 559 940
- перевозка грузов, тенге		910 284
- накладные расходы, тенге		4 048 854
в т.ч. зарплата, тенге		364 397
- сметная прибыль (8 %), тенге		3 465 007
Всего		**46 777 602**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		608 109
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**947 714**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.		**48 333 425**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022 г.-100%	К=1,0500514	**50 752 581**
С учетом скидки по конкурсу Кпониж=0,95		48 214 951,95
НДС (12 %)		5 785 794,23
Итого по акту с учетом НДС		**54 000 746,18**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

БИН 180640013216

Эксперт **Бакиров Ж.Х.**

(аттестат: №KZ45VJE00047790 от 02.07.2019 г. №KZ44VJE0003990 от 27.07.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ"

БИН 060340010770

Эксперт **Кабдышева Б.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)