Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 17 " октября 2020 года

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Нур-Султан, ЖАМБЫЛ, 15А, 1**
(генеральный подрядчик) наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Нуралин Рахимбек Калымжанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (Электроснабжение) к трем 16-ти квартирному арендному жилому дому в п.Ботакара ул.Аэзова, 6Б, 8В, 10В Бухар-Жырауского района Карагандинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ " Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области " Руководитель Аринов Болат Бейсембекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «РАЙС KZ», ГЛС № 18000562 от 15.01.2018 года
наименование организации

в лице **директора Копжасарова Мадияра Галымовича**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "СтройБизнесКонсалтинг", 19004054, 20.02.2019 г., Рабочий проект**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Утвержденное руководителем ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района» № 27/2 от 06.05.2019 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей электроснабжения кабельной линии 0,4кВ	км	0,56	0,56	0,56	0,56

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Протяженность сетей электроснабжения кабельной линии 0,4кВ	Километро далее - км	0,56	0,56
осветительные опоры типа СТА-8-3,0 со светодиодными светильниками	Шт.	5	5
Протяженность сетей электроснабжения кабельной линии 0,4кВ	Километро далее - км	0,56	0,56
осветительные опоры типа СТА-8-3,0 со светодиодными светильниками	Шт.	5	5

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Прокладку кабеля АВБбШв с подключением трех строящихся 16-ти квартирных арендных жилых домов по ул. Ауэзова 8В, 10В, 6Б.. Общая разрешенная к использованию электроснабжающей организацией мощности 1249 квт. Точкой подключения является существующая КТП №397 10/0,4 кВ мощностью 400 кВа запитанной от фидера №5 ПС "Ульяновка". Напряжение в точке подключения -10кВ. Выходы из КТП выполняются бронированным кабелем марки АВБбШв с подключением семи строящихся 12-ти квартирных арендных жилых домов по Ауэзова 8В, 10В, 6Б. Кабельные трассы от КТП проложены к ВРУ-0,4кВ каждого жилого дома и выполняются бронированными кабелями марки АВБбШв. Выбор**

кабелей АВБбШв произведен по длительно-допустимому току нагрузки, проверен по допустимой потере напряжения в конце линии и срабатыванию аппарата защиты при однофазном токе короткого замыкания в конце линии. Прокладку кабелей , пересечения с инженерными сооружениями выполнить согласно типовой серии А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях".

Для освещения прилегающей территории к установке приняты осветительные опоры типа СТА-8-3,0 в количестве 5 шт со светодиодными светильниками мощностью 60 Вт. Из устанавливаемых 5 опор 4 опор с одним светильниом, 1 опора с двумя светильниками.

Для прокладки в земле принят кабель марки АВБбШв-0,66, сечением 4*16мм.кв и 3*2,5мм.кв. Электропроводка внутри осветительных опор предусматривается кабелем марки ВВГ-0,66, сечением 3*1,5мм.кв. Ответвление внутри опоры предусматривается с помощью сжимов ответвительных У739М У3.

Расключение PEN проводника на PE и N выполняется в КТП. В соответствии с требованием ПУЭ РК светильники наружного освещения, установленные на металлических опорах, заземляются присоединением проводника PE к болту заземления светильника, а металлическая опора заземляется присоединением проводника PE к болту заземления опоры.

Все электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2020 года;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1,0;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,0;**
фактически, месяц: **1,0;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (Электроснабжение) к трем 16-ти квартирному арендному жилому дому в п.Ботакара ул.Аэзова, 6Б, 8В, 10В Бухар-Жырауского района Карагандинской области»**, **ГОТОВЫМ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
Директор Нуралин Р.К.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик (Субподрядчик)
ТОО "РАЙС KZ"
Директор Копжасаров М.Г.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)