Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Наменование строительства и его адрес: **II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) **Договор №89 от 16.08.2023г., Дополнительное соглашение №89/1 от 29.08.2023г., Дополнительное соглашение №89/2 от 28.12.2023г., Дополнительное соглашение №89/3 от 29.12.2023 г.**

Справка №3 от 29.12.2023 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		89	16.08.2023				
		Д/с 89/1	29.08.2023				
		Д/с 89/2	28.12.2023				
		Д/с 89/3	29.12.2023				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области	379 261 743,71	338 626 556,89							40 635 186,82	
за месяц	121 264 665,47	108 272 022,74							12 992 642,73	121 264 665,47
Возврат аванса										2 517 323,47
Удержание 5%										-
Итого к оплате:										123 781 988,94

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

БИН 180640013216

Эксперт **Бакиров Ж.Х.**

(аттестат: №KZ45VJE00047790 от 02.07.2018 г., №KZ36VJE00039901 от 27.07.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма-2 В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630

тел.87184092868

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552

тел.87187370275

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области

(наименование)

Договор №89 от 16.08.2023 г., Дополнительное соглашение №89/1 от 29.08.2023 г., Дополнительное соглашение №89/2 от 28.12.2023 г., Дополнительное соглашение № 89/3 от 29.12.2023 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 29.12.2023 года
(локальная смета №02-01-01)

II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области

Составлен в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	2238	312,35	312,35	699039	699039	0	82050	843576	
						0	50,92	0	113959	–	62487		
2	2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	142	4264,88	0	605613	0	0	436041	1124986	
						4264,88	0	605613	0	–	83332		

3	3 1101-0206-0501	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка на вымет НР=72 %	м3 грунта	4314	6475,71	6475,71	27936213	27936213	0	2344748	32703438	
					0	754,89	0	3256595	–	2422477		
4	4 1101-0102-0384	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	4314	697,45	697,45	3008799	3008799	0	353161	3630917	
					0	113,7	0	490502	–	268957		
5	5 1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками НР=72 %	м3 грунта	352	16558,7	6828,8	5828663	2403738	0	3264384	9820491	
					9729,9	3150,4	3424925	1108941	–	727444		
6	6 1101-0102-0384	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	352	697,45	697,45	245502	245502	0	28816	296263	
					0	113,7	0	40022	–	21945		
7	7 412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	23516,64	87	0	2045948	0	0	0	2209624	
					0	0	0	0	–	163676		
8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	150	1298,36	177,38	194754	26607	0	173908	398155	
					1120,98	50,12	168147	7518	–	29493		
9	9 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный К=1,100;	м3	165	2384	0	393360	0	393360	0	424829	Казахстан
					0	0	0	0	–	31469		
10	10 1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1- песок НР=72 %	м3 грунта	537	33,96	33,96	18237	18237	0	4245	24281	
					0	10,98	0	5896	–	1799		
11	11 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	537	2384	0	1280208	0	1280208	0	1382625	Казахстан
					0	0	0	0	–	102417		
12	12 1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	2211	42,43	42,43	93813	93813	0	21841	124906	
					0	13,72	0	30335	–	9252		

13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2211	169,23	78,62	374168	173829	0	204084	624512	
					90,61	37,59	200339	83111	–	46260		
14	14 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2- привозным грунтом НР=72 %	м3 грунта	3113	38,58	38,58	120100	120100	0	27950	159894	
					0	12,47	0	38819	–	11844		
15	15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	3113	169,23	78,62	526813	244743	1	287343	879288	
					90,61	37,59	282069	117018	–	65132		
16	16 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	340,0606	930,2	0	316324	0	0	227753	587603	
					930,2	0	316324	0	–	43526		
17	18 211-103-0101	Грунт-суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	10893,0606	372	0	4052219	0	4052219	0	4376397	
					0	0	0	0	–	324178		
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой											
18	63 1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР=99 %	км труб	1,5	968910,78	334190,2	1453366	501285	21290	1070834	2726136	
					620527,27	100573,44	930791	150860	–	201936		
19	68 291-100-1012(пл)	Комплект для изоляции стыка 200х200 L=900	шт	8	31237,5	0	249900	0	249900	0	269892	
					0	0	0	0	–	19992		
20	69 291-100-1013(пл)	Пена для изоляции №10	шт	8	28305	0	226440	0	226440	0	244555	
					0	0	0	0	–	18115		
21	76 241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	41	2498	0	102418	0	102418	0	110611	Казахстан
					0	0	0	0	–	8193		

2.2 Колодцы круглые водопроводные д.1500мм (42шт), д.2000мм (40шт)

22	87	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,501	21605,58	9776,62	291697	131994	10778	201359	532500	
						11030,7	4034,38	148925	54468	–	39444		
23	89	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	36681	0	183405	0	183405	0	198077	Казахстан
						0	0	0	0	–	14672		
24	90	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	68670	0	206010	0	206010	0	222491	Казахстан
						0	0	0	0	–	16481		
25	91	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	28045	0	140225	0	140225	0	151443	Казахстан
						0	0	0	0	–	11218		
26	92	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	5	28045	0	140225	0	140225	0	151443	Казахстан
						0	0	0	0	–	11218		
27	94	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	39613	0	118839	0	118839	0	128346	Казахстан
						0	0	0	0	–	9507		
28	95	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	3	39613	0	118839	0	118839	0	128346	Казахстан
						0	0	0	0	–	9507		
29	99	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	3,0	60682	0	182046	0	182046	0	196610	Казахстан
						0	0	0	0	–	14564		
30	100	212-103-0205	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=-1,000;	м3	3	-833	0	-2499	0	-2499	0	-2699	Казахстан
						0	0	0	0	–	-200		
31	101	212-103-0204	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=-1,000;	м3	3	-981	0	-2943	0	-2943	0	-3178	Казахстан
						0	0	0	0	–	-235		

Итого по локальной смете №02-01-01 **64 666 358**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 077 133
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 603 899
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 498 044
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 420 760
- перевозка грузов, тенге	2 045 948
- накладные расходы, тенге	8 728 517
в т.ч. зарплата, тенге	785 567
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 790 100

Локальная смета (корректировка) №1 к локальной смете №02-01-01

Раздел. ДОБАВИТЬ

31	4 КП	Трубопровод полиэтиленовый ППУ-ПЭ диам.110/200	м	1500	23803,17	0	35704755	0	35704755	0	38561135	Казахстан
					0	0	0	0	0	2856380		

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**38 561 135**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 704 755
- накладные расходы, тенге	0
в т.ч. зарплата, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 856 380

Итого по акту		**103 227 493**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		6 077 133
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		35 603 899
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5 498 044
- материалы, изделия и конструкции, тенге		43 125 515
- перевозка грузов, тенге		2 045 948
- накладные расходы, тенге		8 728 517
в т.ч. зарплата, тенге		785 567
- сметная прибыль (8 %), тенге		7 646 480
Всего		**103 227 493**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		1 341 957
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,6*1,1=1,76%		1 840 422
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**2 128 197**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.		**108 538 069**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022 г.-100%	К=1,0500514	**113 970 551**
С учетом скидки по конкурсу Кпониж=0,95		108 272 022,74
НДС (12 %)		12 992 642,73

Итого по акту с учетом НДС	121 264 665,47

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"
БИН 180640013216

Эксперт **Бакиров Ж.Х.**
(аттестат №KZ45VJE00041290 от 01.07.2019 г., №KZ36VJE00039901 от 27.07.2018 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060340010771

Эксперт **Кабдышева Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)