приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"
Подрядчик: ТОО "SK Kazyna"
Наименование объекта: Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 40 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной связи в селе Жанатурмыс, Айнабулакского сельского округа, Зайсанского района ВКО

СПРАВКА № 1 от 27.08.2024г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2024 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
191040001255	140940013953			28	12.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						ндс	всего
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентарь	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт выполненных работ №1	16 944 974	16 944 974	15 129 441				1 815 533	16 944 974
Погашение аванса 30%	5 083 492							5 083 492
Всего к оплате	11 861 481							11 861 481

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
БИН 191040001255
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

И.о. руководителя

Жумагалиев А.М.

Подрядчик:

ТОО "SK Kazyna"
БИН 140940013953
ИИК KZ7696504F0007585816
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Директор

Мухамадиев С.А.

Технический надзор:

ТОО "I.C.T"
ИИК KZ138560000004371937
БИК KCJBKZKX
БИН 110240021844
АО "БанкЦентрКредит"

Эксперт

Нугыманов А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 54, БИН 191040001255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SK Kazyna" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Красина, 8/1, 433 БИН/ИИН 140940013953**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 40 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной связи в селе Жанатурмыс, Айнабулакского сельского округа, Зайсанского района ВКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 28** от **2024-03-12**

(наименование)

Акт выполненных работ от 27.08.2024г

за август 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. #Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	61,13121	276,2 0	276,2 74,07	16884 0	16884 4528		3260 1611	21756	
2	2	1101-0105-0801 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта недобора	3,450955	1159,64 612,47	544,11 142,68	4002 2114	1877 492	11	1876 470	6349	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,150319	2459,76 2459,76	0 0	2830 2830	0 0		2037 389	5257	
4	4	1101-0101-0340 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. #Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	448,295541	564,76 0	564,76 151,46	253179 0	253180 67899		48887 24163	326229	
5	5	1101-0105-0804 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 4	м³ грунта недобора	25,307006	2120,8 1310,8	803,87 210,37	53671 33172	20344 5324	155	27717 6511	87899	
6	6	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	8,435669	7684,13 7684,13	0 0	64821 64821	0 0		46671 8919	120411	
7	7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	20,8824	306,94 162,53	144,41 67,16	6410 3394	3015 1402		3454 789	10653	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					401797 106331	295300 79645	166 0	133902 42852	578554	
			Раздел 3: Монтажные работы										
8	25	222-524-0102 РСНБ РК 2022	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 200 до 300 кг	т	11,457308	1037890		11891425		11891425	951314	12842739	
			Итого по разделу 3: Монтажные работы					11891425 0	0 0	11891425 0	0 951314	12842739	
			ИТОГО по акту					12293222	295300	11891591	133902	13421293	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								106331	79645	0	994166		
												0,00	
			Временные здания и сооружения			2,9%		389217					
			Итого с временными									13 810 510	
			Зимние удорожания			1,57%		216825					
			Итого с зимними удорожаниями									14 027 336	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2%		280547				14 307 882	
			в том числе в текущих ценах на 2023г-100%, К=1,079			1,079						15 438 205	
			Понижающий коэффициент К=0,98			0,98						15 129 441	
			НДС			12 %		1815532,88					
			Итого с НДС									16 944 974	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "SK Kazyna"

БИН 140940013953, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ7696504F0007585816
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамадиев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "I.C.T." БИН 110240021844, KZ06VJE00079629

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба" БИН091140009322

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"

БИН 191040001255, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ226070103KSN1304000
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Жумагалиев А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Нугыманов А.Н..
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Темеков А.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)