Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"
Подрядчик: ТОО "SK Kazyna"
Наименование объекта: Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 40 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной

приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2 от 28.11.2024г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2024 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
191040001255	140940013953			28	12.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:			ндс	всего
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентарь	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт выполненных работ №2	60 545 481,92	60 545 481,92	38 929 025				4 671 483	43 600 507,92
Погашение аванса 30%	18 163 645							13 080 152
Всего к оплате	42 381 837							30 520 356

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
БИН 191040001255
ИИК KZ260701031KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель

Жумағалиев Э.М.

Подрядчик:

ТОО "SK Kazyna"
БИН 140940013953
ИИК KZ7696504F0007585816
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Директор

Мухамадиев С.А.

Технический надзор:

ТОО "I.C.T"
ИИК KZ138560000004371937
БИК KCJBKZKX
БИН 110240021844
АО "БанкЦентрКредит"

Эксперт

Нугыманов А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 54, БИН 191040001255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SK Kazyna" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Красина, 8/1, 433 БИН/ИИН 140940013953**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 40 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной связи в селе Жанатурмыс, Айнабулакского сельского округа, Зайсанского района ВКО**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28** от **2024-03-12**

Акт выполненных работ №2 от 28.11.2024г

за ноябрь

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Строительные работы. работы										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	487,01763	29,18	29,18	14211,00	14211,00		3424,00	19047,00	
						0,00	9,77	0,00	4758,00		1412,00		
2	9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	487,01763	306,94	144,41	149485,00	70330,00		80543,00	248432,00	
						162,53	67,16	79155,00	32708,00		18404,00		
3	10	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	54,11307	2823,81	0,00	152805,00	0,00		110019,00	283851,00	
						2823,81	0,00	152805,00	0,00		21026,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					316501,00	84541,00	0,00	193986,00	551330,00	
								231960,00	37466,00	0,00	40842,00		
			Раздел 2: Фундаменты										
4	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	5,2	5910,05	1595,86	30732,00	8298,00	11867,00	11460,00	45567,00	
						2032,13	389,66	10567,00	2026,00		3375,00		
5	12	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,304	37254,00		197595,00		197595,00		213403,00	
											15808,00		
6	13	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	23,6	11382,73	2203,92	268632,00	52012,00	74413,00	141260,00	442684,00	
						6025,71	551,88	142207,00	13024,00		32791,00		
7	14	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	23,954	45219,00		1083176,00		1083176,00		1169830,00	
											86654,00		
8	15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,552	33747,25	1386,86	18628,00	765,00	1103,00	15514,00	36873,00	
						30362,39	522,08	16760,00	288,00		2731,00		
9	16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,6726	33242,69	1728,03	22359,00	1162,00	1344,00	18442,00	44065,00	
						29516,66	614,21	19853,00	413,00		3264,00		
10	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03276	376202,00		12324,00		12324,00		13310,00	
											986,00		
11	18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,552	349794,00		193086,00		193086,00		208533,00	
											15447,00		
12	19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,63984	329247,00		210665,00		210665,00		227518,00	
											16853,00		
13	20	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,096	41549,26	2035,66	3989,00	196,00		3532,00	8122,00	
						39513,60	912,00	3793,00	88,00		602,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	21	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,096	959622,00		92124,00		92124,00		99494,00	
											7370,00		
15	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	44,8	2556,60	28,59	114536,00	1281,00	93150,00	18876,00	144086,00	
						448,76	4,30	20104,00	193,00		10673,00		
16	23	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	34,105	20580,88	2611,67	701911,00	89071,00	440190,00	198158,00	972074,00	
						5062,31	1118,78	172650,00	38156,00		72006,00		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					2949757,00	152785,00	2411037,00	407242,00	3625559,00	
								385934,00	54188,00	0,00	268560,00		
			Раздел 3: Монтажные работы										
17	24	1134-0101-0804 РСНБ РК 2022	Радиобашни стальные решетчатые свободно стоящие для зоновых линий высотой до 45 м. Установка	т металлоконструкций	11,1236	133982,56	42186,70	1490368,00	469268,00	192410,00	755344,00	2425369,00	
						74498,37	14849,81	828690,00	165183,00		179657,00		
18	26	ССЦ РК 8.04-08-2021 таб.6	Доплата на изменение марки стали С255	т	10,33296	14178,00		146501,00		146501,00		158221,00	
											11720,00		
19	27	ССЦ РК 8.04-08-2021 таб.7	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия. Очистка поверхности до 2 степени ГОСТ9.402-2004	т	11,1236	32580,92		362417,00		362417,00		391410,00	
											28993,00		
20	28	ССЦ РК 8.04-08-2021 таб.7	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия. Огрунтовка ФЛ-03К	т	11,1236	1388,52		15445,00		15445,00		16681,00	
											1236,00		
21	29	1113-0301-1601 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 в три слоя	$м^2$	322,5844	808,91	8,16	260942,00	2632,00	233699,00	17387,00	300594,00	
						76,29	1,83	24610,00	590,00		22265,00		
22	30	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	420	783,00		328860,00		328860,00		355169,00	
											26309,00		
			Итого по разделу 3: Монтажные работы					2604533,00	471900,00	1279332,00	772731,00	3647444,00	
								853300,00	165773,00	0,00	270180,00		
			ИТОГО по акту					5870791,00	709226,00	3690369,00	1373959,00	7824329,00	
								1471194,00	257427,00	0,00	579582,00		

за **02-01-02 Заземление, световое оборудование. работы**

1	1	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	59	440,89	35,64	26013,00	2102,00	2402,00	16025,00	45401,00	
						364,54	12,70	21508,00	749,00		3363,00		
2	2	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,07434	490233,00		36444,00		36444,00		39360,00	
											2916,00		
3	3	1308-0103-0101 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	50	1141,84	114,59	57092,00	5730,00	3253,00	36468,00	101045,00	
						962,19	50,80	48110,00	2540,00		7485,00		
4	4	стр.8	Изолятор SM25 (М6) силовой с болтом ИЭК	шт.	50	234,59		11730,00		11730,00		12669,00	
											939,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорахдля светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.. Производстве работ на высоте свыше 8до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда -1,25.. Производство работ на высоте свыше 30 до 60 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,4.	шт.	8	22493,11	7083,36	179945,00	56667,00	5718,00	104384,00	307075,00	
						14695,01	3427,22	117560,00	27418,00		22746,00		
6	6	247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	8957,00		71656,00		71656,00		77388,00	
											5732,00		
7	7	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	16	6367,77	1498,91	101884,00	23983,00		69364,00	184948,00	
						4868,86	550,22	77902,00	8804,00		13700,00		
8	8	стр.9	Сдвоенный заградительный огонь ЗОМ-2-АВ	шт.	16	81755,86		1308094,00		1308094,00		1412742,00	
											104648,00		
9	9	1308-0303-2505 РСНБ РК 2022	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.. Производство работ на высоте свыше 30 до 60 м, применен коэффициент к затратамтруда - 1,4.	шт.	8	11398,00	52,57	91184,00	421,00	25268,00	47157,00	149408,00	
						8186,95	0,00	65496,00	0,00		11067,00		
10	10	247-202-0409 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	8	838,00		6704,00		6704,00		7240,00	
											536,00		
			ИТОГО по акту					1890746,00	88903,00	1471269,00	273398,00	2337276,00	
								330576,00	39511,00	0,00	173132,00		

за **02-02-01 Строительные работы, работы**

1	1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	14,96	633,55	46,91	9478,00	702,00	7101,00	1826,00	12208,00	
						111,96	17,90	1675,00	268,00		904,00		
2	2	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	4808,04	2153,65	14424,00	6461,00	4545,00	5870,00	21917,00	
						1139,26	518,81	3418,00	1556,00		1623,00		
3	3	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,629	64902,00		105725,00		105725,00		114183,00	
											8458,00		
4	4	СТСЦ	Надбавка за применение сульфатостойкого цемента		1,629	284,00		463,00		463,00		500,00	
											37,00		
5	5	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,888438	46655,13	21503,86	88105,00	40608,00	6909,00	49767,00	148902,00	
						21492,80	7467,16	40588,00	14101,00		11030,00		
6	6	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,148784	973588,00		144854,00		144854,00		156442,00	
											11588,00		
7	7	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,461314	973520,00		1422618,00		1422618,00		1536427,00	
											113809,00		
8	8	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,207822	1018274,00		211620,00		211620,00		228550,00	
											16930,00		
9	9	214-106-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм		0,015156	418519,00		6343,00		6343,00		6850,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							507,00		
10	10	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00083	393220,30	2035,66	326,00	2,00		296,00	672,00	
						391184,64	912,00	325,00	1,00		50,00		
11	11	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	0,182	539,00		98,00		98,00		106,00	
											8,00		
12	12	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000515	813201,00		419,00		419,00		453,00	
											34,00		
13	13	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	2110,00		2110,00		2110,00		2279,00	
											169,00		
14	14	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1	527,00		527,00		527,00		569,00	
											42,00		
15	15	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,000149	366446,00		55,00		55,00		59,00	
											4,00		
16	16	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,022624	977889,00		22124,00		22124,00		23894,00	
											1770,00		
17	17	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,048162	120669,32	34692,18	5812,00	1671,00	665,00	2844,00	9348,00	
						72173,36	13414,64	3476,00	646,00		692,00		
18	18	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,048162	1139868,00		54898,00		54898,00		59290,00	
											4392,00		
19	19	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,888438	282224,38	77445,42	532963,00	146251,00	14116,00	294506,00	893667,00	
						197303,90	28714,00	372596,00	54225,00		66198,00		
20	20	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	1,508	72933,55	3845,70	109984,00	5799,00	39233,00	51063,00	173931,00	
						43071,57	1483,00	64952,00	2236,00		12884,00		
21	21	1126-0201-0103 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	0,408	93808,18	4412,81	38274,00	1801,00	14534,00	17167,00	59876,00	
						53772,01	1590,47	21939,00	649,00		4435,00		
22	22	1126-0201-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	0,408	38497,94	3529,93	15707,00	1440,00	5142,00	7375,00	24929,00	
						22365,40	1418,52	9125,00	579,00		1847,00		
23	23	234-101-0302 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/$м^3$	$м^3$	2,26244	18196,00		41167,00		41167,00		44460,00	
											3293,00		
24	24	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	8,16	3672,05	61,01	29964,00	498,00	26233,00	3242,00	35862,00	
						396,22	26,41	3233,00	216,00		2656,00		
25	25	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	8,16	141,01	36,58	1151,00	298,00		940,00	2258,00	
						104,43	18,18	852,00	148,00		167,00		
26	26	215-301-0902 РСНБ РК 2022	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	8,4048	12080,00		101530,00		101530,00		109652,00	
											8122,00		
27	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	52,2882	119,04	3,15	6224,00	164,00	2497,00	2473,00	9393,00	
						68,14	0,41	3563,00	21,00		696,00		
28	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	52,2882	196,10	4,59	10254,00	240,00	5849,00	2903,00	14210,00	
						79,65	0,81	4165,00	42,00		1053,00		
			ИТОГО по акту					2977217,00	205935,00	2241375,00	440272,00	3690887,00	
								529907,00	74688,00	0,00	273398,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8.	9	10	11	12	13	14
			02-02-02 Силовое электрооборудование и освещение. работы										
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (щульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6462,69 4344,74	1951,84 815,81	6463,00 4345,00	1952,00 816,00	166,00	3716,00 814,00	10993,00	
2	2	247-201-0307 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16984,00		16984,00		16984,00 1359,00		18343,00	
3	3	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	5708,17 4183,42	550,60 238,23	17125,00 12550,00	1652,00 715,00	2922,00	9551,00 2134,00	28810,00	
4	4	247-302-0701 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	шт.	3	5166,00		15498,00		15498,00 1240,00		16738,00	
5	5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2041,81 1889,96	114,59 50,80	2042,00 1890,00	115,00 51,00	37,00	1397,00 275,00	3714,00	
6	6	247-301-0357 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	1	50674,00		50674,00		50674,00 4054,00		54728,00	
7	7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7375,34 4120,20	165,72 50,80	14751,00 8240,00	332,00 102,00	6179,00	6006,00 1661,00	22418,00	
8	8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3894,65 2060,10	27,59 0,00	35052,00 18541,00	248,00 0,00	16263,00	13349,00 3872,00	52273,00	
9	9	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1838,00		3676,00		3676,00 294,00		3970,00	
10	10	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1715,00		3430,00		3430,00 274,00		3704,00	
11	11	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	536,00		2144,00		2144,00 172,00		2316,00	
12	12	247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	3	4092,00		12276,00		12276,00 982,00		13258,00	
13	13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6462,69 4344,74	1951,84 815,81	6463,00 4345,00	1952,00 816,00	166,00	3716,00 814,00	10993,00	
14	14	ТОО"220 VOLT" стр.11	Щит управления освещением ЯУО-9602 3774 /с фотореле/ ЕКТ	шт.	1	61818,10		61818,00		61818,00 4945,00		66763,00	
15	15	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	372,46 359,26	0,43 0,19	372,00 359,00	0,00 0,00	13,00	259,00 51,00	682,00	
16	16	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16А, IP20	шт.	1	418,00		418,00		418,00 33,00		451,00	
17	17	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	2	1197,75 1126,43	12,43 5,22	2396,00 2253,00	24,00 10,00	118,00	1630,00 322,00	4348,00	
18	18	ТОО"КазСветГрупп" стр.3	Светильник потолочный светодиодный степень защиты IP65 мощностью 22Вт CD LED 27 4000K	шт.	1	30127,80		30128,00		30128,00 2410,00		32538,00	
19	19	ТОО"КазСветГрупп" стр.3	Светильник потолочный светодиодный степень защиты IP65 мощностью 22Вт CD LED 27 EM 4000K	шт.	1	57346,81		57347,00		57347,00 4588,00		61935,00	
20	20	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1122	427277,00		47940,00		47940,00 3835,00		51775,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0306	625686,00		19146,00		19146,00		20678,00	
											1532,00		
22	22	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	557596,00		5687,00		5687,00		6142,00	
											455,00		
23	23	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0051	1646069,00		8395,00		8395,00		9067,00	
											672,00		
24	24	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	150,02	2,29	18002,00	274,00	3146,00	10586,00	30875,00	
						121,51	1,02	14581,00	122,00		2287,00		
25	25	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	176,57	4,58	5297,00	138,00	907,00	3106,00	9075,00	
						141,77	2,03	4253,00	61,00		672,00		
26	26	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	251,32	9,17	1257,00	46,00	198,00	744,00	2161,00	
						202,52	4,06	1013,00	20,00		160,00		
27	27	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	150	513,99	3,58	77099,00	537,00	2129,00	53607,00	141162,00	
						496,22	0,14	74433,00	21,00		10456,00		
28	28	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	605,01	3,69	3025,00	19,00	72,00	2114,00	5550,00	
						586,99	0,30	2935,00	2,00		411,00		
29	29	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	111,1	31,00		3444,00		3444,00		3720,00	
											276,00		
30	30	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	5,05	65,00		328,00		328,00		354,00	
											26,00		
31	31	ТОО"Электрокомплект" стр.4	Хомут кабельный морозостойкий Хкм 3,6х200мм черный (100шт) IEK	шт.	500	658,26		329130,00		329130,00		355460,00	
											26330,00		
32	32	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	5	1438,00		7190,00		7190,00		7765,00	
											575,00		
33	33	1308-0206-2104 РСНБ РК 2022	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	10	2342,52	0,00	23425,00	0,00	6818,00	11957,00	38213,00	
						1660,68	0,00	16607,00	0,00		2831,00		
34	34	ТОО"IEK GROUP" стр.5	Сальник MG 20 диаметр проводника 10-14мм IP68 ИЭК	шт.	8	146,18		1169,00		1169,00		1263,00	
											94,00		
35	35	ТОО"ТД "Электрокомплект" стр.10	Сальник MG 32 диаметр проводника 16-24мм IP68 ИЭК	шт.	2	271,36		543,00		543,00		586,00	
											43,00		
36	36	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,38	1114,93	155,32	424,00	59,00	15,00	287,00	768,00	
						920,35	130,20	350,00	49,00		57,00		
37	37	ТОО"Электрокомплект" стр.6	Главная заземляющая шина медная 360х40х4 мм на 10 подключений	м.	0,38	11830,36		4496,00		4496,00		4856,00	
											360,00		
38	38	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	868,27	5,11	17365,00	102,00	1466,00	11396,00	31062,00	
						789,84	1,52	15797,00	30,00		2301,00		
39	39	243-142-0314 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16мм2	км	0,02	1084822,00		21696,00		21696,00		23432,00	
											1736,00		
40	40	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2428,71	232,58	2429,00	233,00	24,00	1637,00	4391,00	
						2172,37	101,61	2172,00	102,00		325,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	247-203-0104 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15675,00		15675,00		15675,00	1254,00	16929,00	
42	42	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	27531,71 22504,14	3078,55 920,35	27532,00 22504,00	3078,00 920,00	1949,00	14289,00 3346,00	45167,00	
43	43	521-101-0401027 СпрСЦ 12.2022	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2x12v/9 Ah, AVR 175-275V, 2 розет.	шт.	1	72231,00		73098,00		72231,00		73098,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		72231			72231,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			867,00					
44	44	ООО "UPS-MAG ru" стр.7	Аккумулятор Leoch FT 12v 190Ah	шт.	4	199374,73		807069,00		797499,00		807069,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		199374,73			797499,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			9570,00					
45	45	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	3	372,46 359,26	0,43 0,19	1117,00 1078,00	2,00 1,00	38,00	776,00 152,00	2045,00	
46	46	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	333,00		333,00		333,00	27,00	360,00	
47	47	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16А, IP20	шт.	2	418,00		836,00		836,00	67,00	903,00	
48	48	247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	1	61,00		61,00		61,00	5,00	66,00	
49	49	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	10285,65 5974,29	142,18 50,80	10286,00 5974,00	142,00 51,00	4169,00	4338,00 1170,00	15794,00	
50	50	247-208-2401 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМ12 63100, 230В 2NC+4NO	шт.	1	33833,00		33833,00		33833,00	2707,00	36540,00	
51	51	1310-0104-0206 РСНБ РК 2022	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	3501,08 3501,08	0,00 0,00	3501,00 3501,00	0,00 0,00		2136,00 451,00	6088,00	
52	52	247-211-0201 РСНБ РК 2022	Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 12 В, АС	шт.	1	1565,00		1565,00		1565,00	125,00	1690,00	
53	53	1121-0103-0101 РСНБ РК 2022	Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	9	1136,46 888,07	5,21 2,15	10228,00 7993,00	47,00 19,00	2189,00	5769,00 1280,00	17277,00	
54	54	243-907-0928 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	9	6179,00		55611,00		55611,00	4449,00	60060,00	
55	55	243-907-1928 РСНБ РК 2022	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	2	7934,00		15868,00		15868,00	1269,00	17137,00	
56	56	243-907-0920 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 400 мм	м	9	5484,00		49356,00		49356,00	3948,00	53304,00	
57	57	243-907-3404 РСНБ РК 2022	Консоль настенный длиной 467 мм, толщиной 2 мм	шт.	10	1616,00		16160,00		16160,00	1293,00	17453,00	
58	58	243-907-4809 РСНБ РК 2022	Консоль для крепления кабельного лотка типа VR300, высотой 170 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, потолочный или настенный	шт.	3	1823,00		5469,00		5469,00	438,00	5907,00	
59	59	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,8	1242,00		994,00		994,00	79,00	1073,00	
60	60	243-907-5301 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,2	50715,00		10143,00		10143,00	811,00	10954,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,2	783,00		157,00		157,00		170,00	
											13,00		
62	62	243-907-2507 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400 мм	м	9	4170,00		37530,00		37530,00		40532,00	
											3002,00		
63	63	243-907-2808 РСНБ РК 2022	Крышка для Т-образного поворота шириной 400 мм	шт.	2	10083,00		20166,00		20166,00		21779,00	
											1613,00		
			ИТОГО по акту					**2133132,00**	**10952,00**	**1016298,00**	**162366,00**	**2408725,00**	
								225714,00	**3908,00**	**880167,00**	**113227,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**880167,00**			

за **02-02-03 Заземление. работы**

1	1	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2383,56	254,16	9534,00	1017,00	1227,00	5527,00	16266,00	
						1822,70	96,53	7291,00	386,00		1205,00		
2	2	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0244	479350,00		11696,00		11696,00		12632,00	
											936,00		
3	3	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	440,89	35,64	8818,00	713,00	814,00	5432,00	15390,00	
						364,54	12,70	7291,00	254,00		1140,00		
4	4	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0252	490233,00		12354,00		12354,00		13342,00	
											988,00		
			ИТОГО по акту					**42402,00**	**1730,00**	**26091,00**	**10959,00**	**57630,00**	
								14582,00	**640,00**	**0,00**	**4269,00**		

за **07-01 Ограждение, кабельный мост. работы**

			Раздел 1: Ограждение										
1	1	1101-0205-0404 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	4,032	11062,13	0,00	44603,00	0,00		32114,00	82854,00	
						11062,13	0,00	44603,00	0,00		6137,00		
2	2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	2,24	1997,56	0,00	4475,00	0,00		3222,00	8313,00	
						1997,56	0,00	4475,00	0,00		616,00		
3	3	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	$м^3$	1,792	15691,86	2527,84	28120,00	4530,00	9375,00	13959,00	45445,00	
						7932,36	627,78	14215,00	1125,00		3366,00		
4	4	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,82784	38527,00		70421,00		70421,00		76055,00	
											5634,00		
5	5	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,36688	40361,64	17197,85	14808,00	6309,00	4314,00	4319,00	20657,00	
						11406,26	5656,77	4185,00	2075,00		1530,00		
6	6	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	51,2	3189,00		163277,00		163277,00		176339,00	
											13062,00		
7	7	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0032	403078,00		1290,00		1290,00		1393,00	
											103,00		
8	8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,618147	119,04	3,15	1145,00	30,00	459,00	455,00	1728,00	
						68,14	0,41	655,00	4,00		128,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9,618147	196,10	4,59	1886,00	44,00	1076,00	534,00	2614,00	
						79,65	0,81	766,00	8,00		194,00		
10	10	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Ограждение. Монтаж	т конструкций	1,14263	112964,28	36662,48	129076,00	41891,00	18467,00	58083,00	202132,00	
						60139,74	13531,44	68717,00	15461,00		14973,00		
11	11	222-509-0802 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	1,12843	966350,00		1090458,00		1090458,00		1177695,00	
											87237,00		
12	12	261-102-0233 РСНБ РК 2022	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	14,2	845,00		11999,00		11999,00		12959,00	
											960,00		
13	13	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00		1054,00		1054,00		1138,00	
											84,00		
14	14	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	2110,00		2110,00		2110,00		2279,00	
											169,00		
15	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	30,46761	119,04	3,15	3627,00	95,00	1455,00	1441,00	5474,00	
						68,14	0,41	2076,00	12,00		406,00		
16	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	30,46761	196,10	4,59	5975,00	140,00	3408,00	1692,00	8280,00	
						79,65	0,81	2427,00	25,00		613,00		
			Итого по разделу 1: Ограждение					**1574324,00**	**53039,00**	**1379163,00**	**115819,00**	**1825355,00**	
								142119,00	**18710,00**	**0,00**	**135212,00**		
			Раздел 2: Кабельный мост										
17	17	1101-0205-0404 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4	м³ грунта	0,756	11062,13	0,00	8363,00	0,00		6021,00	15535,00	
						11062,13	0,00	8363,00	0,00		1151,00		
18	18	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	0,372	1997,56	0,00	743,00	0,00		535,00	1380,00	
						1997,56	0,00	743,00	0,00		102,00		
19	19	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м³	0,384	15691,86	2527,84	6026,00	971,00	2009,00	2991,00	9738,00	
						7932,36	627,78	3046,00	241,00		721,00		
20	20	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,39168	38527,00		15090,00		15090,00		16297,00	
											1207,00		
21	21	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,05994	40361,64	17197,85	2419,00	1031,00	705,00	706,00	3375,00	
						11406,26	5656,77	684,00	339,00		250,00		
22	22	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	9	3189,00		28701,00		28701,00		30997,00	
											2296,00		
23	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,7427	119,04	3,15	207,00	6,00	83,00	82,00	312,00	
						68,14	0,41	119,00	1,00		23,00		
24	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,7427	196,10	4,59	342,00	8,00	195,00	97,00	474,00	
						79,65	0,81	139,00	1,00		35,00		
25	25	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05538	138006,77	28702,98	7643,00	1590,00	204,00	4393,00	12999,00	
						105614,32	9347,16	5849,00	518,00		963,00		
26	26	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05538	973588,00		53917,00		53917,00		58230,00	
											4313,00		
27	27	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	1,5	983,02	228,16	1475,00	342,00	243,00	695,00	2344,00	
						592,56	79,34	889,00	119,00		174,00		
28	28	224-102-0506 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²	1,5	3276,00		4914,00		4914,00		5307,00	
											393,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	3,78	1119,00		4230,00		4230,00		4568,00	
											338,00		
30	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,49526	119,04	3,15	178,00	5,00	71,00	71,00	269,00	
						68,14	0,41	102,00	1,00		20,00		
31	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,49526	196,10	4,59	293,00	7,00	167,00	83,00	406,00	
						79,65	0,81	119,00	1,00		30,00		
			Итого по разделу 2: Кабельный мост					**134541,00**	**3960,00**	**110529,00**	**15674,00**	**162231,00**	
								20053,00	**1221,00**	**0,00**	**12016,00**		
			ИТОГО по акту					**1708865,00**	**56999,00**	**1489692,00**	**131493,00**	**1987586,00**	
								162172,00	**19931,00**	**0,00**	**147228,00**		

за 07-02 Вертикальная планировка. работы

1	1	1101-0104-0104 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	14,15	257,12	257,12	3638,00	3638,00		797,00	4790,00	
						0,00	78,23	0,00	1107,00		355,00		
2	2	1101-0104-0112 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	14,15	112,32	112,32	1589,00	1590,00		348,00	2092,00	
						0,00	34,17	0,00	484,00		155,00		
3	3	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1,7	59,60	59,60	101,00	101,00		25,00	136,00	
						0,00	20,25	0,00	34,00		10,00		
4	4	1101-0104-0409 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1,7	77,44	77,44	132,00	132,00		32,00	177,00	
						0,00	26,31	0,00	45,00		13,00		
5	5	1101-0104-0104 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	24,2	257,12	257,12	6222,00	6222,00		1363,00	8192,00	
						0,00	78,23	0,00	1893,00		607,00		
6	6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	47,366	66,54	66,54	3152,00	3152,00		691,00	4150,00	
						0,00	20,25	0,00	959,00		307,00		
7	7	1101-0104-0409 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	47,366	28,82	28,82	1365,00	1365,00		299,00	1797,00	
						0,00	8,77	0,00	415,00		133,00		
			ИТОГО по акту					**16199,00**	**16200,00**	**0,00**	**3555,00**	**21334,00**	
								0,00	**4937,00**	**0,00**	**1580,00**		

07-03 Покрытия. работы

1	1	1127-0403-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 15/20 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700кгс/см2)	$м^2$ покрытия	70,76	2059,17	273,31	145707,00	19340,00	120385,00	13747,00	172211,00	
						84,55	95,33	5983,00	6746,00		12757,00		
2	2	1127-0403-1004 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	$м^2$ покрытия	70,76	517,85	18,01	36643,00	1274,00	35369,00	491,00	40105,00	
						0,00	6,43	0,00	455,00		2971,00		
			ИТОГО по акту					**182350,00**	**20614,00**	**155754,00**	**14238,00**	**212316,00**	
								5983,00	**7201,00**	**0,00**	**15728,00**		

04-01 Сети 10кВ, КТПН-25/10/0,4кВ

			Раздел 1: Сети КЛ-0,4кВ / ЭС-2/										
1	1	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6,21	6403,44	0,00	39765,00	0,00		28631,00	73868,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		6403,44	0,00	39765,00	0,00		5472,00		
2	2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	4,14	1997,56	0,00	8270,00	0,00		5954,00	15362,00	
						1997,56	0,00	8270,00	0,00		1138,00		
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	29	343,61	218,11	9965,00	6325,00		4800,00	15946,00	
						125,50	104,38	3640,00	3027,00		1181,00		
4	4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	11	104,33	62,50	1148,00	687,00		568,00	1853,00	
						41,83	29,91	460,00	329,00		137,00		
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,07	10661,00		22068,00		22068,00		23833,00	
											1765,00		
6	6	1308-0201-3413 РСНБ РК 2022	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	23	62,49	0,44	1437,00	10,00	116,00	948,00	2576,00	
						57,02	0,21	1311,00	5,00		191,00		
7	7	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	23,46	239,00		5607,00		5607,00		6056,00	
											449,00		
8	8	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	29	8,31	0,87	241,00	25,00		164,00	437,00	
						7,44	0,42	216,00	12,00		32,00		
9	9	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	40,00		1160,00		1160,00		1253,00	
											93,00		
10	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	23	450,20	183,73	10355,00	4226,00	1318,00	4662,00	16218,00	
						209,17	72,33	4811,00	1664,00		1201,00		
11	11	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,02346	2377734,00		55782,00		55782,00		60245,00	
											4463,00		
12	12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	60	1947,28	213,31	116837,00	12799,00	18979,00	64315,00	195644,00	
						1417,65	71,13	85059,00	4268,00		14492,00		
13	13	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0948	366446,00		34739,00		34739,00		37518,00	
											2779,00		
14	14	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	18	440,89	35,64	7936,00	642,00	733,00	4889,00	13851,00	
						364,54	12,70	6562,00	229,00		1026,00		
15	15	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1008	490233,00		49415,00		49415,00		53368,00	
											3953,00		
16	16	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,7	20580,88	2611,67	34987,00	4440,00	21942,00	9877,00	48453,00	
						5062,31	1118,78	8606,00	1902,00		3589,00		
17	17	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4808,04	2153,65	9616,00	4308,00	3030,00	3913,00	14611,00	
						1139,26	518,81	2279,00	1038,00		1082,00		
18	18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,086	64902,00		70484,00		70484,00		76123,00	
											5639,00		
19	19	1308-0301-0102 РСНБ РК 2022	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	15604,78	4408,33	15605,00	4409,00	335,00	9379,00	26983,00	
						10861,85	2164,72	10862,00	2165,00		1999,00		
20	20	ТОО"Stellar Trade" стр.12	Дизельный генератор мощностью 22кВА с АВР, ADD22R	компл.	1	3035714,29		3072143,00				3072143,00	
										3035714,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		3035714,29			3035714,00					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			36429,00					
21	21	1308-0301-0124 РСНБ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	9219,89 6517,11	155,70 50,80	9220,00 6517,00	156,00 51,00	2547,00	4729,00 1116,00	15065,00	
			Итого по разделу 1: Сети КЛ-0,4кВ / ЭС-2/					**3576780,00**	**38027,00**	**288255,00**	**142829,00**	**3771406,00**	
								178358,00	**14690,00**	**3072143,00**	**51797,00**		
			Раздел 2: Сети ВЛ-10кВ										
22	22	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	23856,89 11178,29	12100,48 5773,38	119284,00 55891,00	60503,00 28867,00	2891,00	67807,00 14967,00	202058,00	
23	23	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	36885,27 16823,52	19483,63 9295,76	73771,00 33647,00	38968,00 18592,00	1156,00	41791,00 9245,00	124807,00	
24	24	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	16	11530,65 5720,00	5232,53 2496,67	184490,00 91520,00	83721,00 39947,00	9250,00	105173,00 23173,00	312836,00	
25	25	225-204-0307 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	35	47870,00		1675450,00		1675450,00	134036,00	1809486,00	
26	26	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	16	3843,27 1797,87	2045,40 875,22	61492,00 28766,00	32727,00 14004,00		34216,00 7657,00	103365,00	
27	27	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	16	9816,00		157056,00		157056,00	12564,00	169620,00	
28	30	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02178	490233,00		10677,00		10677,00	854,00	11531,00	
29	46	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	8,47	483,00		4091,00		4091,00	327,00	4418,00	
30	47	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	76	55,00		4180,00		4180,00	334,00	4514,00	
31	48	252-203-0201 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	36	4236,00		152496,00		152496,00	12200,00	164696,00	
32	49	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	33	699,00		23067,00		23067,00	1845,00	24912,00	
33	50	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	46	979,00		45034,00		45034,00	3603,00	48637,00	
34	51	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	35	544,00		19040,00		19040,00	1523,00	20563,00	
35	52	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	72	3934,00		283248,00		283248,00	22660,00	305908,00	
36	53	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	1038,00		2076,00		2076,00	166,00	2242,00	
37	54	252-201-0110 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16А	шт.	2	1206,00		2412,00		2412,00	193,00	2605,00	
38	55	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	36	1648,00		59328,00		59328,00	4746,00	64074,00	
39	58	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,225667	181038,31 89420,69	87896,23 32540,10	221893,00 109600,00	107731,00 39883,00	4561,00	119587,00 27318,00	368798,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	59	243-604-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	3,677	584707,00		2149968,00		2149968,00		2321965,00	
											171997,00		
41	60	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	23326,08	6284,24	46652,00	12568,00	327,00	31413,00	84310,00	
						16878,42	2754,54	33757,00	5509,00		6245,00		
42	61	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	186876,00		373752,00				373752,00	
										373752,00			
			Итого по разделу 2: Сети ВЛ-10кВ					5669457,00	336218,00	4606308,00	399987,00	6525097,00	
								353181,00	146802,00	373752,00	455653,00		
			Раздел 3: Трансформаторная подстанция										
43	62	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	18315,94	11325,10	18316,00	11325,00	1383,00	8808,00	29294,00	
						5607,84	5401,88	5608,00	5402,00		2170,00		
44	63	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	53935,69	14190,41	53936,00	14190,00	13238,00	25380,00	85661,00	
						26507,71	5217,40	26508,00	5217,00		6345,00		
45	64	225-204-0605 РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А	шт.	2	31847,00		63694,00		63694,00		68790,00	
											5096,00		
46	65	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,6	316,00		822,00		822,00		888,00	
											66,00		
47	66	515-101-3301 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	1453033,00		1453033,00				1453033,00	
										1453033,00			
48	67	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1921719,00		1921719,00				1921719,00	
										1921719,00			
			Итого по разделу 3: Трансформаторная подстанция					3511520,00	25515,00	79137,00	34188,00	3559385,00	
								32116,00	10619,00	3374752,00	13677,00		
			Раздел 4: Заземление										
49	68	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	81	1947,28	213,31	157730,00	17279,00	25622,00	86826,00	264121,00	
						1417,65	71,13	114830,00	5762,00		19565,00		
50	69	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,44793	366446,00		164142,00		164142,00		177273,00	
											13131,00		
51	70	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	270	376,90	22,56	101763,00	6092,00	8181,00	64376,00	179431,00	
						324,04	7,11	87491,00	1920,00		13292,00		
52	71	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,16659	372838,00		62111,00		62111,00		67080,00	
											4969,00		
53	72	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	324	440,89	35,64	142848,00	11548,00	13190,00	88002,00	249318,00	
						364,54	12,70	118111,00	4115,00		18468,00		
54	73	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,40824	490233,00		200133,00		200133,00		216144,00	
											16011,00		
			Итого по разделу 4: Заземление					828727,00	34919,00	473379,00	239204,00	1153367,00	
								320432,00	11797,00	0,00	85436,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Новый ресурс	Кронштейн РА 5		2	1607,00		3214,00		3214,00	257,00	3471,00	
10	10	Новый ресурс	Траверса ТМ-1		19	15892,00		301948,00		301948,00	24156,00	326104,00	
11	11	Новый ресурс	Траверса ТМ-2		1	10714,00		10714,00		10714,00	857,00	11571,00	
12	12	Новый ресурс	Траверса ТМ-6		7	25893,00		181251,00		181251,00	14500,00	195751,00	
13	13	Новый ресурс	Кронштейн У 1		9	8571,00		77139,00		77139,00	6171,00	83310,00	
14	14	Новый ресурс	Хомут Х-1		27	2232,00		60264,00		60264,00	4821,00	65085,00	
15	15	Новый ресурс	Хомут Х-7		6	1607,00		9642,00		9642,00	771,00	10413,00	
16	16	Новый ресурс	Хомут Х-8		2	1607,00		3214,00		3214,00	257,00	3471,00	
17	17	Новый ресурс	Зажим аппатарный А2А-70-3Т		12	1071,00		12852,00		12852,00	1028,00	13880,00	
18	18	Новый ресурс	Зажим аппатарный А2А-70-3Т		1,76	1605,00		2824,80		2824,80	225,98	3051,00	
19	19	Новый ресурс	Изолятор ПС70Е 212W		52	7991,55		415561,00		415561,00	33245,00	448806,00	
			Итого по разделу 2: Сети ВЛ-10кВ					1353422,00	0,00	1353422,00	0,00	1461695,00	
								0,00	0,00	0,00	108273,00		
												35011033,00	
												7700814,00	
			Временные здания и сооружения			2,9%		791996				35 803 029	
			Итого с временными			1,57%		441205				36 244 234	
			Зимние удорожания									36 815 103	
			Итого с зимними удорожаниями									39 723 496	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		570868				38 929 025	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			1,079						43 600 507,92	
			в том числе в текущих ценах на 2023г-100%, К=1,079			0,98							
			Понижающий коэффициент К=0,98			12 %		4671482,99					
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "SK Kazyna"

БИН 140940013953, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ7696504F0007585816
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамадиев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "I.C.T." БИН 110240021844, KZ06VJE00079629

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба" БИН091140009322

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"

БИН 191040001255, БИК KKMKKZ2A, ИИК KZ260070103KSN1804000
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумагалиев Ә.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

М.П.

Нугыманов А.Н..
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Темеков А.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**13586484,00**	**434679,00**	**5447079,00**	**816208,00**	**15009255,00**	
								884087,00	**183908,00**	**6820647,00**	**606563,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**6820647,00**			

за 04-01 Сети 10кВ, КТПН-25/10/0,4кВ. Добавляемые работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2024

			Раздел 2: Сети ВЛ-10кВ										
1	1	Новый ресурс	Болт Б5		7	1696,00		11872,00		11872,00	950,00	12822,00	
2	2	Новый ресурс	Крепление Г-1 стяжка		16	8482,00		135712,00		135712,00	10857,00	146569,00	
3	3	Новый ресурс	Накладка ОГ2		14	2767,00		38738,00		38738,00	3099,00	41837,00	
4	4	Новый ресурс	Накладка ОГ 5		7	1160,00		8120,00		8120,00	650,00	8770,00	
5	5	Новый ресурс	Кронштейн РА-1		2	12232,00		24464,00		24464,00	1957,00	26421,00	
6	6	Новый ресурс	Кронштейн РА 2		2	1786,00		3572,00		3572,00	286,00	3858,00	
7	7	Новый ресурс	Кронштейн РА 3		4	12232,00		48928,00		48928,00	3914,00	52842,00	
8	8	Новый ресурс	Кронштейн РА 4		2	1696,00		3392,00		3392,00	271,00	3663,00	